

**ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:
СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПОЗИЦИЯ 1-ВА - СТАРО ВОЕННО УЧИЛИЩЕ**

ID	№	наименование	дължина, м	продълж. кал. дни	начало	край	
1		СМР ВЕЛИКО ТЪРНОВО		236 days	Fri 22.2.13	Tue 15.10.13	10 13 16 19 22 25 28 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14
2		ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТ: СТАРО ВОЕННО УЧИЛИЩЕ		236 days	Fri 22.2.13	Tue 15.10.13	
3		Мобилизация, подготвителни работи		3 days	Fri 22.2.13	Sun 24.2.13	
4		Вертикална планировка - траншейно		33 days	Mon 25.2.13	Fri 29.3.13	
5		Канализационен профил 1, Водопроводен клон 8 (у-к по трасето на к.пр. 1 от РШ8072 до РШ8063),	400	29 days	Sat 30.3.13	Sat 27.4.13	
6		Канализационен профил 2 и Водопроводен клон 3	170	12 days	Sun 28.4.13	Thu 9.5.13	
7		Канализационен профил 3, Водопроводен клон 2 и Водопроводен клон 4	230	15 days	Fri 10.5.13	Fri 24.5.13	
8		Канализационен профил 4, Водопроводен клон 8 (у-к по трасето на к.пр. 4 от РШ8072 до РШ8035),	215	15 days	Sat 25.5.13	Sat 8.6.13	
9		Канализационен профил 5, Водопроводен клон 9 и Водопроводен клон 6 (у-к по трасето на к.пр. 5 от РШ9	300	20 days	Sun 9.6.13	Fri 28.6.13	
10		Канализационен профил 6, Гл.водопр. клон 1 (у-к по тр. на к.пр. 6 от РШ8076 до РШ30), Водопр. клон 6 (у-к	530	33 days	Sat 29.6.13	Wed 31.7.13	
11		Канализационен профил 7, Водопроводен клон 7 (у-к по трасето на к.пр. 7 от РШ8020 до РШ8037),	150	13 days	Thu 1.8.13	Tue 13.8.13	
12		Канализационен профил 8 и Водопроводен клон 6 (у-к по тр. на к.пр. 8 от РШ29 до РШ17)	100	11 days	Wed 14.8.13	Sat 24.8.13	
13		Канализационен профил 9 и Гл.водопроводен клон 1 (у-к по тр. на к.пр. 9 от РШ31 до РШ8035)	150	14 days	Sun 25.8.13	Sat 7.9.13	
14		Канализационен профил 10, Транзитен клон 8, Водопроводен клон 1 и Водопроводен клон 5 (у-к по	470	20 days	Sun 8.9.13	Fri 27.9.13	
15		Канализационен профил 11 и Водопроводен клон 5 (у-к по тр. на к.пр. 11 от РШ8011 до РШ8060)	80	9 days	Sat 28.9.13	Sun 6.10.13	
16		Канализационен профил 12	60	6 days	Mon 7.10.13	Sat 12.10.13	
17		Демобилизация		3 days	Sun 13.10.13	Tue 15.10.13	

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ИВАН МИРИНСКИ, ИЗП. ДИРЕКТОР
НА ЕВРОХИДРОСИСТЕМИ АД

