


до: - ПК на ИВСПЧЕСМВ - в 2 копия
- ПК на БФ

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Вр. № 254 / 14.01.2016



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание Решение № 715 по протокол № 48 от 27.06.2013 год. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 645 по протокол № 42 от 25.04.2013 год. на Великотърновски общински съвет, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчета за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:
Олга Петърчева
Главен юрисконсулт,

Мариела Цонева
Директор д-я „ОР”

Изготвил:
Йорданка Неделчева
Старши експерт
Дирекция „Общинско развитие”

**ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ
ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
(Отчетен период 01.07.2015-31.12.2015 г.)**

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)

I. ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Статус:

- С писмо на УО с изх. № 08-00-4552/02.11.2015г., Община Велико Търново е информирана относно изпълнението на Пети одит на операциите във връзка с реализирания проект. В окончателния одитен доклад от пети одит на операциите са констатирани корекции в размер на 74,89 лв.
- В отговор на писмо на УО, Изх. № 08-00-5372/18.12.2015г., Община Велико Търново е предоставила попълнено приложение с данни за реално постигнатите резултати по проекта във връзка с приключване на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013г. Официалният отговор на Общината с попълнените индикатори до УО е с писмо изх. № 0406-104/21.12.2015г..

2. „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново”

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Статус:

- Разходите са верифицирани от УО „Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури» (ИАРА), Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013. На 03.06.2015 е възстановена е частта на верифицираните разходи в размер на 262 970.34 лв. На 16.10.2015г. е възстановен ДДС по проекта, съгласно Искането за окончателно плащане.

3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Велико Търново”

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Статус:

- През отчетния период ОИЦ – Велико Търново продължи да предоставя четири основни вида услуги – информационни, експертни, комуникационни и логистични с цел гарантиране на равен и лесен достъп до информация и насърчаване активността на потенциални бенефициенти. Дейността на центъра беше съсредоточена към организиране на информационни събития за целеви групи в областта, съдействие при провеждането на съвместни събития с Управляващите органи и участия в общи инициативи и кампании на мрежата от ОИЦ на национално ниво.
- За времето от 2012 г., когато центърът започна да функционира, до декември 2015 г., експертите от ОИЦ са организирали и провели близо 200 събития с около 4 240 участници. Офисът на центъра е бил посетен от 1 609 души, които са отправили 1 319 различни запитвания. За периода 2012-2015 г. ОИЦ – Велико Търново е участвал в 12 общи национални инициативи на мрежата от областни информационни центрове, дейността му е била отразена в 637 публикации на регионалните медии.
- От 2016 г. дейността на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново ще се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

4. „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Статус:

- С писмо на УО изх. № 99-0-6-2630/03.07.2015г., Община Велико Търново е уведомена за верифицираните разходи в размер на 1 419 514, 54 лв. по Искане за междинно плащане №3, представено с изх. № 0414-106/05.06.2015г.
- На 13.10.2015г. с „Уведомление за одобрено искане за плащане”, Община Велико Търново, е информирана от УО относно представеното на 11.08.2015г. Искане за окончателно плащане, в което верифицираните разходи по ДБФП на Община Велико Търново са в размер на 9 053 794,66 лв., в т.ч. собствен принос - 151 400, 97лв. (по финансов анализ) и собствен принос в размер на 2 656 407,76лв. (извън финансов анализ).
- Реализацията на дейността приключи с:
 - издадено Разрешение за ползване на „Външно ел. захранване 1к V” № ДК-07-81-17/31.07.2015г. от Дирекцията за национален строителен контрол.
 - издаден Протокол за установяване на годността за ползване на строежа от Държавна приемателна комисия на 07.08.2015г. (Образец 16, по чл.7, ал.3, т.16).
 - Осъществена доставка, монтаж, механични настройки и тестови измервания на новото оборудване с машини и апаратура. Издадена Гаранционна карта №13/ 28.07.2015г., с което се обезпечава гаранционното обслужване на оборудването до 28.07.2016г.

- Проведени обучения на медицинския персонал за работа и безопасност.

Реновираното медицинско заведение е разположено на разгъната площ от 3100 кв. метра и в него са инсталирани високотехнологични апарати за терапия и лечение на ракови формации и образувания.

По Решение на Великотърновски общински съвет № 1642 от 30.07.2015г., капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е увеличен с размера на инвестицията и възлиза на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Вписването на увеличаването на капитала на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД в Търговския регистър от Агенцията по вписванията е извършено на 12.08.2015г.

5. „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в Община Велико Търново“

Към датата на докладване проектът е прекратен с подписано Споразумение за прекратяване на ДБФП от 30.12.2015г.

Статус:

- На 30.12.2015г. е подписано Споразумение за прекратяване на Договор с № М13-22-30/12.08.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” поради следните причини:

С писмо изх. № 0419-85/25.11.15г. на Община Велико Търново до Договарящия орган, се депозира Искане за прекратяване на ДБФП във връзка с Решение на ВАС №11988/11.11.2015г., с което се уважава подадената жалба от участник срещу Заповед на Кмета на Община Велико Търново № РД 22-555/25.03.2015г. за избран изпълнител във връзка с приключила процедура с предмет: „Провеждане на специализирани обучения за придобиване на специфични ключови компетентности за служителите в Община Велико Търново”. Община Велико Търново /в качеството си на Възложител/ постановява Решение №РД 24-42/17.11.2015г. , с което прекратява горесцитираната процедура на основание чл.39, ал.1, т.5 от ЗОП. Искането на Община Велико Търново за прекратяване на ДБФП е обусловено от следните обстоятелства: Община Велико Търново е информирала УО на ОПАК за рисковете, които поставят проекта в невъзможност за нормално изпълнение на дейностите в срока му, поради подадена жалба срещу Заповед на Кмета. Общината двукратно представя искане за удължаване срока на изпълнение на проекта, с писма до УО изх. № № 0419-44/15.06.2015г. и 03-100/19.10.2015г. В резултат от действията на Община Велико Търново, УО на ОПАК удължава срока на ДБФП, с крайна дата на изпълнение - 31.12.2015г. Предвид Решението на ВАС №11988/11.11.2015г., което отменя решението на КЗК и заповедта за класиране на участниците, предоставяйки указания процедурата да бъде върната към момента преди заседанието за отварянето на ценовите оферти, дейността не би могла да се реализира за оставащия период на договора, а именно 31.12.2015 год., отчитайки факта за невъзможност от удължаване на ДБФП за проекти, сключени през Програмен период 2007-2013г. след тази дата.

6. «Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм»

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график. Предстои верифициране на разходите по Окончателно искане за плащане.

Статус:

- Подадено Искане за междинно плащане № 3 от Община Велико Търново с писмо изх. № 0414-180/10.09.2015г. в размер на 277 920,13 лв. Уведомление за одобрено искане за плащане с писмо на УО до Община Велико Търново с изх. № 99-00-6-212/02.10.2015г. във връзка с подадено Искане за междинно плащане № 3 в размер на 277 920,13 лв.
- Подадено Искане за междинно плащане № 4 от Община Велико Търново с писмо с наш изх. № 0414-213/16.10.2015г. в размер на 1 405 255,69 лв. Депозираното Искане за плащане е входирано в ГД „ПРР”, МРРБ с техен вх. №СЦР-490/16.10.2015г. Верифицирано Искане за междинно плащане №4 на Община Велико Търново, с писмо на УО „Уведомление за одобрено искане за плащане” изх. № 99-00-6-212/16.11.2015г. , в размер на 1 405 255, 69 лв.
- Подадено Искане за окончателно плащане с писмо изх. №0414-248/18.12.2015г., в размер на 1 932 170, 36лв. Предстои верифициране на разходите от страна на УО.

7. «Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период»

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график. Предстои верифициране на разходите по Окончателно искане за плащане на Община Велико Търново.

Статус:

- Подадено Междинно искане за плащане до УО в размер на 164 988, 22 лв., с писмо на Община Велико Търново изх. № 0414-176/04.09.2015г. Верифицирано Междинно искане за плащане с писмо изх. № 99-00-6-2339, в размер на 164 988,00 лв.
- Подадено Окончателно искане за плащане до УО с писмо изх. №:0414-249/23.12.2015 г. в размер на 50 262, 72лв., предстои верифициране на разходите от страна на УО

Изготвени инвестиционни проекти за обекти, предмет на проекта:

- Обект № 1 „Градска среда в ж.к „Чолаковци” –
Изпълнител на договора: „Никифоров Студио” ЕООД, гр.София; Стойност на договора с ДДС - 32 400,00 лв.;
Стойност на обектите по КСС с ДДС - 2 397 116,83 лв.
- Обект № 2 „Пешеходна алея между ж.к „Чолаковци” и ж.к „Бузлуджа”;
Изпълнител на договора: „Никифоров Студио” ЕООД, гр.София; Стойност на договора с ДДС - 27 600,00 лв.
Стойност на обекта по КСС с ДДС - 386 723,96 лв.
- Обект № 3 „ОДЗ „Рада Войвода”;
Изпълнител на договора: „Евро Проекти Велико Търново” ДЗЗД, гр.Велико Търново;
Стойност на договора с ДДС - 29 460,00 лв.;
Стойност на обекта по КСС с ДДС - 1 376 019,54 лв.

- Обект № 4 „СОУ „Владимир Комаров“;
Изпълнител на договора: „Евро Проекти Велико Търново“ ДЗЗД, гр.Велико Търново;
Стойност на договора с ДДС - 29 205,60 лв.; Стойност на обекта по КСС с ДДС - 2 622 482,32 лв.

- Обект № 5 „Народно читалище „Съзнание -1936“;
Изпълнител на договора: „ВТ Проект -2014“, гр.Велико Търново; Стойност на договора с ДДС - 25 200,00 лв.;
Стойност на обекта по КСС с ДДС - 387 100,02 лв.

- Обект № 6 „Градска среда в старата градска част“;
Изпълнител на договора: ЕТ „Никел-Елка Николова“, гр.Велико Търново; Стойност на договора с ДДС - 40 800,00 лв.;
Стойност на обектите по КСС с ДДС - 9 796 067,72 лв.

- Обект № 7 „Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки на ул.”Стефан Стамболов “;
Изпълнител на договора: ЕТ „Никел-Елка Николова“, гр.Велико Търново; Договор № BG161PO001/5-02/ 2012/022-U-10; Стойност на договора с ДДС - 50 400,00 лв.;
Стойност на обектите по КСС с ДДС - 278 899,52 лв.

- Обект № 8 „Реконструкция на обществена тоалетна на ул.”Георги Сава Раковски” 29;
Изпълнител на договора: „Архитектурно Бюро Матис” ЕООД, гр.Велико Търново;
Стойност на договора с ДДС -1 440,00 лв.;
Стойност на обекта по КСС с ДДС - 12 092,46 лв.лв.

- Обект № 9 „Площад „Съединение” ;
Изпълнител на договора: „Архитектурно Бюро Матис” ЕООД, гр.Велико Търново;
Стойност на договора с ДДС - 9 600,00 лв.;
Стойност на обекта по КСС с ДДС - 196 837,74 лв.

- Обект № 10 „Изграждане на обществен паркинг на ул.”Крайбрежна“;
Изпълнител на договора: „Архитектурно Бюро Матис” ЕООД, гр.Велико Търново;
Стойност на договора с ДДС - 37 200,00 лв. ;
Стойност на обектите по КСС без с ДДС - 408 995,84 лв.

- Обект №11 ОДЗ „Пролет“;
Изпълнител на договора: Обединение „Вариант – АСК” гр.В. Търново; Стойност на договора с ДДС - 27 600,00 лв.;
Стойност на обекта по КСС с ДДС: 429 513,91 лв.

- Обект №12 Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“;
Изпълнител на договора: Обединение „Вариант – АСК” гр.В. Търново; Стойност на договора с ДДС - 43 200,00 лв.;
Стойност на обектите по КСС с ДДС - 1 593 302,33 лв.

- Обект №13 Музей „Възраждане и учредително събрание”, Археологически музей, Народна библиотека „П.Р.Славейков“;
Изпълнител на договора: „Тобо” ООД, гр.София; Стойност на договора с ДДС - 48 600,00 лв.;
Стойност на обектите:

Музей „Възраждане и учредително събрание” -2 364 134,26 лв.;
Археологически музей, Народна библиотека „П.Р.Славейков” – 2 462 272,98 лв.

8. „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово /Бяла, област Русе/, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец /Самоков/, Левски /Никопол/, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график. Предстои отчитане на ДБФП с краен срок - 31.03.2016 г. и верифициране на разходите.

Обща стойност на инвестицията : 33 203 128,91лв.

Европейски фонд за регионално развитие: 25 846 439,59лв.

Държавен бюджет на Република България: 4 561 136,40лв.

Принос на партньорите-общини: 2 795 552,92лв.

Статус:

- Издадени два броя констативни актове по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец 15 от Наредба №3 /2003г. за съставяне актове и протоколи по време на строителството от 19.10.2015г. и от 28.12.2015г. за обектите „Довеждаща и отвеждаща инфраструктура“ и Изграждане на РСУО – Велико Търново“.
- Подадени искания за издаване на разрешение за ползване на двата обекта към ДНСК – София на 30.12.2015г.
- Отчетени индикатори за изпълнение на проекта към 30.12.2015г.:
 1. Изградено регионално депо;
 2. Изградена компостираща инсталация;
 3. Изградена сепарираща инсталация;

Създадената система за управление на отпадъците отговаря на съвременните европейски практики, като е изграден пълен цикъл за обработка на сметта и са включени всички възможни сепаратори. С функционирането си, системата ще ограничи до голяма степен вредното въздействие върху атмосферния въздух, почвите и водите и ще повиши качеството на живот в област Велико Търново. Регионалната система за управление на отпадъците може да поеме годишно 53 000 тона битови отпадъци. Системата ще обслужва 175 хиляди души от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.

- Проведени процедури по определяне на оператор. Със Заповед № РД 22-2062/08.10.2015г. на Кмета на Община Велико Търново е обявено класирането за обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране”, Решение № 24-24/06.07.2015 г. и публикувано обявление № 675918/ 06.07.2015 г., както и Решение за промяна № РД 24-31/18.08.2015 г.

9. „Бъдеще за всяко дете“

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Статус:

По време на реализиране на проекта се създаде нова социална услуга в общността от резидентен тип, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги. Услугата се извършва в трите новоизградени по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 Центрове за настаняване от семеен тип на ул. „Иларион Драгостинов” № 3 и на ул. „Колоня Товар”, кв. 545 на жк. „Колю Фичето“. Приложени са модерни подходи за социална работа от квалифициран и обучен персонал в трите ЦНСТ (общо 44 души), предоставена качествена грижа за деца и младежи с/без увреждания и техните семейства, ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете/младеж и гарантираща им живот в семейна или в среда близка до семейната.

10. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново”

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Статус:

- Дейността по залесяване е изпълнена и отчетена на ДФ „Земеделие”. Разходите са верифицирани и възстановени на 18.12.2015г. по подадено Окончателно искане за плащане на Община Велико Търново от 07.09.2015г. Съгласно с ДБФП, предстои 5-годишно отглеждане на залесения терен.

11. „Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическа писта на стадион „Ивайло” гр. Велико Търново – II етап”

Към датата на докладване проектът, финансиран по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” /ПИП/ е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Статус:

- Извършване на допълнителни СМР:

На 16.06.2015г. е сключен договор с ДЗЗД „Велико Търново-2014“ с предмет: „Допълнителни строително-монтажни работи по „Реконструкция и модернизация на

игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион „Ивайло”- град Велико Търново, Втори етап: зона за лека атлетика и ограда борд” поради възникване на допълнителни количества работи, непредвидени в проектната документация, които необходими за цялостното завършване на обекта. Допълнителните СМР се финансират от Министерство на финансите с целева субсидия в размер на 561 000 лв. Допълнителните СМР са необходими не само за въвеждане на обекта в експлоатация, но и за сертифициране на спортната зона по изискванията на международната федерация по лека атлетика IAAF, без което условие не би била приложима Наредба № 1 от 08.05.2014г. за финансово подпомагане на спортни дейности, издадена от Министъра на младежта и спорта. Съгласно горещитирания договор към 15.12.2015 г. са извършени следните СМР:

- Ремонт на нивелетата на източния вход вкл. разкъртване на бетоновата настилка на лекоатлетическата писта, изпълнение на нова настилка по приложен детайл, който включва изграждане на основа от трошенокаменна настилка и асфалтобетон в два пласта
- Нова настилка на буферната зона между пистата и трибуните от завършваща многопластова полиуретанова настилка PU Polytan-M.
- Изпълнен тревен чим.
- Доставена мрежа и пилони за сектор хвърляне на диск и чук.
- Доставен телескопичен тунел
- Монтирани метална ограда към терена, парпети към стълби, метални стълби към терена;
- Ограничител тип „Вълна” по трибуни /сектор „Гости”/

12. „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния България”

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Статус:

• Всички дейности по проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния – България – MIS-ETC Code 171” са изпълнени от партньорите и отчетени на 09.08.2015г. Очаква се окончателна верификация и възстановяване на разходите за независим одит от Управляващия орган- МРРПА, Румъния в размер на 2 640,00 лв.

II. ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Възстановяване на функционирането на инфраструктурата в сферата на транспорта и осигуряване на превантивна инфраструктура на територията на Община Велико Търново”

Източник на финансиране: Фонд „Солидарност” на Европейския съюз с Координиращ орган на национално ниво ГД „Програмиране на регионалното развитие”, МРРБ.

Дата на сключване на ДБФП: 22.07.2015г.

Дата на приключване на ДБФП: 22.02.2016г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 410 926,74 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

- Обектите, подлежащи на интервенция по настоящия проект са възстановени в размер на 95-96%, като предстоят довършителни работи по пълното им възстановяване, актуване и приемане на извършените дейности.

Обекти, подлежащи на интервенция в рамките на проекта:

1. Обект на интервенция 1 - **гр. Килифарево** – улици

Улица "Хаинбоаз" – Възстановена асфалтова и тротоарна настилка в участък с дължина 590 м. Ремонтирани 1 090 м² тротоари и асфалтова настилка – 80 м².;

Улица "Георги Димитров" - Възстановени улични и тротоарни настилки в участък с дължина 80 м. Ремонтирани 440 м² тротоари и асфалтова настилка – 120 м².;

Улица "Крайбрежна" - Възстановени улични и тротоарни настилки в участък с дължина 310 м. Ремонтирани са 1 100 м² тротоари и асфалтова настилка – 480 м².;

Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на стойност 210 000.00 лв.

2. Обект на интервенция 2 - **гр. Дебелец** – улици

Възстановени улични настилки в гр. Дебелец:

ул."Патриарх Евтимий" – ОК 174 - ОК 173 - ОК 171 – ОК 169 - ОК 166 - ОК 162 - ОК 158 - ОК 155, с дължина 915 м;

ул."Иван Вазов" – ОК 174 – ОК 182 – ОК 123 – 126, с дължина 780 м;

ул."Хр. Смирненски" – ОК 113 – ОК 190 – ОК 186 – ОК 169, с дължина 360м;

ул."Дончо Хаджиев" – ОК 113 – ОК 115 – ОК 123 – ОК 166, с дължина 390 м;

ул."Ангел Кънчев" – ОК 190 – ОК 111 – ОК 118 – ОК 106, с дължина 250 м;

Ремонтирани са 17 500 м² асфалтови настилки, положен е нов пласт от плътна асфалтова смес.

Възстановена е нормалната транспортна проходимост по засегнатите улици в града.

Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на стойност 604 000.00 лв.

3. Обект на интервенция 3 - **с.Пчелище** –ул. "Седемнадесета"

Възстановена улицата с дължина 400 м. Полагане на неплътна и плътна асфалтова смес, профилиране банкет, направа на пътни окопи, полагане стомано-бетонни тръби ф500 за канал и полагане на бетон. Извършено насипване с несортиран трошен камък за подравняване на пътната основа и машинно асфалтиране с два пласта - неплътна и плътна асфалтова смес – 2 400 м². Възстановена крайпътната канавка и изработена дъждоприемна шахта. Възстановен транспортен достъп в югозападната част на с.Пчелище.

Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на стойност 121 000.00. лв.

4. Обект на интервенция 4 - **гр. Велико Търново** - ул. "Тригорий Цамблак".

Възстановена улицата с дължина 270м, като е положено машинно 1 560 м² плътна асфалтова смес.

Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на стойност 154 000.00 лв.

5. Обект на интервенция 5 - **Общински път VTR 2016 "с.Нацовци – с.Големаните"**, от км 0+350 до км 3+350

Възстановен общински път с дължина 3 км. Фрезоване на отделни участъци от пътната асфалтова настилка и полагане еднопластово на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см – вобем на 4 760м², възстановени еластични огради с нови, почистени пътни окопи, профилиране на банкети. Възстановен път и подобрен транспортен достъп до населените места в района – с. Големаните, с. Плаково, като с проекта се цели да се осигури удобна транспортна връзка между републиканските пътища: път II-55 «Дебелец - Вонеща вода - Гурково» и републиканския път III-551 за гр. Елена.

Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на стойност 189 000.00 лв.

- 6. Обект на интервенция 6 - с. Плаково** – улица с (ОК 300- ОК 217 - ОК 155) и мостово съоръжение над дере L=6m.

Възстановен засегнатият участък на улицата с дължина 200м, като е ремонтирана 140 м² асфалтова настилка. Възстановени крила отток и е обезопасено мостовото съоръжение с еластична ограда.

Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на стойност 7 000.00 лв.

- 7. Обект на интервенция 7 – с. Нацовци** – улица с ОК 8 – ОК 19 – ОК 20 – ОК 28

Възстановен засегнатият участък на улицата с дължина 80м, като са асфалтирани 300 м².

Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на стойност 13 000.00 лв.

- 8. Обект на интервенция 8 – с. Райковци** – улици и отводнителен канал

(Улица с ОК 21 – ОК 12 – ОК 6 - ОК 5 (част от общински път VTR 3020 ”път II-55 - с. Райковци”); улица с ОК 12 - ОК 13 – ОК 14 - ОК 15 - ОК 67 и отводнителен канал)

Възстановени асфалтовите настилки на улиците, фрезовани и асфалтирани 960 м². Възстановен е отводнителният канал по улицата (ОК 12 - ОК 15 - ОК 67) с обща дължина 110 м, подпорна стена с дължина 20 м и направа на дъждоприемна шахта – 1 бр.

Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на стойност 60 000.00 лв.

- 9. Обект на интервенция 9 - с. Миндя** – ул. „Шеста” и ул. „Четиринадесета”

Възстановени улични настилки, ремонтирани 390 м² улични настилки.

Извършените СМР в периода септември - декември 2015г. са на стойност 15 000.00 лв.

2. „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“

Източник на финансиране: Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство, Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014,

Дата на сключване на ДБФП: 23.04.2015г.

Дата на приключване на ДБФП: 30.04.2017г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 410 926,74 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане:

Сключен Анекс за удължаване срока на договора на проекта с Програмния Оператор на програмата от 27.11.2015г. във връзка с представено Искане за удължаване срока за изпълнение на проекта изх. № 0415-44/10.08.2015г.

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:

На 15.10.2015г. е подадено Искане за плащане № 1 в размер на 5 649, 25 евро. Предстои верифициране на разходите.

Статус към момента и сключени договори:

- На 18.09.2015г.: подписан договор с „Интерпроджект” ООД, гр. София за разработване на тръжна документация на проект „Културно наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”.

- На 22.10.2015г.: отворена Процедура за „Извършване на преводачески услуги по проект: „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ 08. Публична покана № в РОП/ПОП: 9047008. Крайният срок за подаване на оферти бе 04.11.2015г. Към датата на съставяне на настоящата справка не са приключили заседанията на комисията, определена за разглеждане и оценяване на подадените оферти.

- На 23.12.2015г.: открита Процедура № в РОП/ПОП: 00073-2015-0034: 1/. За обособена Позиция №1: „Извършване на публикации, изработка на печатни материали (брошури, дилпани и картонени папки) и изработка на уеб сайт за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08. 2/ За обособена Позиция №2: „Организиране на събития – информационни прояви, изработване на рекламен аудио клип, изработване на рекламен видео клип, извършване на рекламна кампания в медии (медиашопинг и планиране), поставяне на банери в сайтове, изработване на Банерфикси (Вертикален транспарант) и транспаранти, организиране и провеждане на начална и заключителна пресконференция, изработване на информационни табели и билбордове за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08. Крайният срок за подаване на офертите е 04.02.2016г.

- На 28.12.2015г. Община Велико Търново изпрати до Програмния оператор на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства” писмо изх. № 0415-75/28.12.15 с документация за осъществяване на предварителен контрол на обществена поръчка с предмет: „Одит по проект”.

3.„Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново”

Източник на финансиране: Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., Грантова схема BG04-02-03: „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“

Дата на сключване на ДБФП: 18.08.2015г.

Дата на приключване на ДБФП: 18.09.2016 г.

Стойност на проекта по бюджет: 413 029.87 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

- Предстои изготвяне на Междинен Технически доклад с отчетен период 01.09.2015г. – 31.12.2015г. за напредъка на проекта през отчетния период;

- Предстои избор на изпълнител за изготвяне на тръжна документация;
- Предстоят дейности за провеждане на процедури по ЗОП.

4. „Подкрепа за независим живот”

Източник на финансиране: ОП„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Дата на сключване на ДБФП - 11.12.2015 г.

Дата на приключване на ДБФП – 22 месеца

Стойност на проекта по бюджет – 499 599,45 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период: В процес на подготовка е Искане за Авансово плащане по договора, което ще бъде представено на УО в началото на 2016г. в размер на 99 919.89 лева.

Статус към момента и сключени договори:

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и достъпа до социални и здравни услуги, оказване на психологическа подкрепа, постигане на независимост и социално включване на хора от уязвими групи – хора с увреждания, в т.ч. и деца с увреждания и хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност да се самообслужват вкъщи и са в риск от социална изолация.

Проектът насърчава равните възможности на уязвимите групи, като се разшири обема, многообразието и целенасочеността на социалните услуги предоставяни в общността.

По проекта се предвижда създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. За предоставянето на тези услуги ще бъдат назначени лични асистенти, домашни помощници, медицинска сестра, психолог, които ще бъдат в подкрепа на хора от целевата група.

Продължителността на предоставяне на социални и здравни услуги на потребителите е 18 месеца, като първите четири месеца от стартирането на проекта са за изпълнение на подготвителни дейности – сформирание на екип, извършване на ремонт на помещенията на Центъра и закупуване на обзавеждане и оборудване, подбор на потребители на услуги, подбор на персонал на центъра и провеждане на обучение.

За популяризиране на проекта и информиране на потенциалните потребители за възможността за ползване на предоставяните услуги, се предвижда провеждане на информационна кампания.

Изпълнението на процедура „Независим живот“ в Община Велико Търново ще даде възможност да се надградят постигнатите добри резултати по схема „Алтернативи“, чрез предоставяне на по-широк обхват и спектър на дейностите в посока предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги и други, според специфичната потребност на човека с увреждане.

5. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново”

Източник на финансиране - Национален доверителен екофонд – Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени инвестиции

Предстои подписване на договор

Статус към момента и сключени договори:

Проектът предвижда да бъдат 5 учебни заведения в градовете Велико Търново и Килифарево. Сред предвижданите дейности са поставяне на външна изолация, подмяна на дограма и отоплителни инсталации, енергоефективен ремонт на вентилационните инсталации, както и инсталиране на слънчеви колектори на сградите на СОУ „Емилиян Станев”, ОУ „П.Р.Славейков”, ОУ „Патриарх Евтимий”, ПМГ „Васил Друмев” и ОУ „Неофит Рилски” в град Килифарево.

Община Велико Търново изготви и представи Формуляр за кандидатстване пред НДЕФ за Оценка и класиране на проекти по предварително обявени изисквания за кандидатстване, методика и класиране за оценка и подбор. На 17.08.2015г. УС на НДЕФ публикува Списъка на проектите, одобрени за финансиране. С писмо на Национален Доверителен Екофонд изх. №: 382/03.09.2015г., Община Велико Търново е информирана, че проектът е одобрен за финансиране при задължително условие за сключване на договор за финансиране да бъдат предоставени Инвестиционните проекти за обектите за предварителен контрол. Към момента на съставяне на настоящия доклад Община Велико Търново подготвя Инвестиционни проекти, като предстои тяхното съгласуване с НДЕФ.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА

1. „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново”

Източник на финансиране - ОП "Добро управление" 2014-2020г., процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“

Период за изпълнение- 37 месеца – до 31.12.2018 год.

Стойност на проекта: 314 982.00 лв.

- На 18.12.2015 г с вх. рег. №: BG05SFOP001-4.001-0011 Община Велико Търново подаде електронно проектното си предложение по ОП „Добро управление”2014-2020, процедура BG05SFOP001-4.001 - „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове”.

С настоящето проектно предложение Община Велико Търново цели продължаване подкрепата за развитието и ефективното функциониране на Областен информационен център – Велико Търново, като част от Мрежата от 27 Областни информационни центрове. Проектът ще осигури устойчивост и непрекъсваемост на дейностите за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС и Споразумението за партньорство, предоставяне на актуална и достоверна информация за възможностите по програмите, в периода 2014-2020 г., съфинансирани от ЕСИФ, повишаване разпознаваемостта на Европейските фондове програми, представяне на успешно реализирани проекти и популяризиране на добри практики. Проектът ще допринесе и за осигуряването на прозрачност за използването на средствата от ЕС в публична полза.

- Предстои решение на Оценителната комисия относно предложеното за финансиране проектно предложение. Очаква се договорът за предоставяне на БФП по тази процедура да бъде сключен през м. февруари 2016г.

2. „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020”

Източник на финансиране - ОП „Региони в растеж”2014-2020, Приоритетна ос1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020

Период за изпълнение- 96 месеца

Стойност на програмата: 43 382 874.43 лв.

• На 30.09.2015 г с вх. рег. №: BG16RFOP001-1.040-0003 Община Велико Търново подаде електронно проектното си предложение по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020.

Инвестиционната програма(ИП) на град Велико Търново е средносрочен документ за реализация на визията за градско развитие на Велико Търново, приета с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие(ИПГВР), одобрен с решения на ОбС - Велико Търново № 762/25.07.2013 г. и №959/19.12.2013 г. и от УО на ОПРР с писмо №99-00-6-13415/20.12.2013 г.:

Представената ИП включва списък с индикативни основни проекти за финансиране чрез БФП и финансови инструменти на обща стойност 43 882 874, 43 лева, разпределени в четири инвестиционни приоритета:

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект с инд. бюджет 10 млн.лв. ;
2. „Градска среда“ – един проект с шест обекта с инд. бюджет 13 014 862, 50 лева;
3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта с индикативен бюджет 12 169 143, 75 лева ;
4. „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта с индикативен бюджет 8 698 869,18 лева.

Към ИП е подготвен и списък с резервни проекти на стойност 21 691 437, 71 лв. (50% от определения общ ресурс на БФП).

ИП на град Велико Търново съчетава комплекс от инвестиционни дейности, чрез които се гарантира целенасоченост, фокусиране и концентриране на ограничения финансов ресурс по допустимите инвестиционни приоритети, съобразени с местните потребности на база целевия и проблемен анализ в ИПГВР.

Чрез инвестициите, които ще бъдат направени със средствата от ОПРР 2014 - 2020 ще се постигне синергичен ефект от координираното изпълнение на различни местни секторни политики и инвестиции на териториално ниво, така че цялостното решение да надхвърли добавената стойност, която би се получила, ако тези политики и инвестиции биха били изпълнени поотделно.

3. „*Модели за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България*“

Източник на финансиране - Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 3: Безопасен регион, Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион.

Период за изпълнение- 36 месеца

Стойност на проекта: 6 000 000 евро за всички партньори /Община Велико Търново, Администрацията на регион Долж -Румъния, Инспекторат за реакция при кризи „Олтения“ на регион Долж и Фондация „Партньори за устойчиво развитие“/

Основните дейности, предмет на изпълнение от страна на община Велико Търново, са: изработване на ПУП – ПРЗ и СХЕМИ, изготвяне на инвестиционни проекти за брегоукрепване на р. Янтра и изграждане на колектор за отпадни води, както и извършване на СМР съгласно изготвените инвестиционни проекти за предотвратяване рисковете от наводнения, намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве за жителите на В. Търново; Подобряване на околната среда и прилежащите екосистеми, предотвратяване на ерозията чрез защита и възстановяване на бреговата зона. Предвижда се и изграждането на нова улица и оформянето ѝ като място за разходка и отмора на жители и туристи. За да не се нарушава архитектурния облик на града, изпълняваните дейности по продължението на новопроектираната улица, ще се оформят архитектурно в стила на стария град.

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 30.09.2015г. и е в етап на оценка.

Неразделна част от настоящия отчет е и Финансов отчет за изпълнението на проектите;

Утвърдил:

Даниел Панов
Кмет на община
Велико Търново



Съгласувал:

Мариела Цонева
Директор дирекция „ОР“

Изготвил:

Йорданка Неделчева
Старши експерт
Дирекция „ОР“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проект	Наименование на проекта	Стойност на проекта по Бюджет	в т.ч. собствен принос	Общо разходи	Разходи от началото на проекта до 31.12.2015 г. на класова основа			Неуловени средства по аванси
					в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. заемособразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валежиранки от МРР, по неидентифицирани	в т.ч. собствен принос и неидентифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Велико Търново	595 457,52	0,00	461 505,57	459 265,09		2 240,48	3 038,64
	Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център Велико Търново	10 758 088,92	4 277 451,94	10 417 380,28	6 245 985,93	0,00	4 171 394,35	0,00
2	Первоначално запосвяване на земеделски земи в Община Велико Търново	591 750,28	177 537,07	202 395,33	109 454,09	78 755,68	14 185,56	0,00
3	Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния-България	639 699,28	16 248,37	486 996,37	143 954,70	331 208,74	11 832,93	0,00
4	Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново	707 023,33	131 898,00*	836 921,33	616 482,00	0,00	222 439,33	0,00
5	Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм	7 177 166,27	358 858,31	7 051 666,90	4 760 638,22	1 932 170,37	358 858,31	0,00
6	Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период	549 960,00	0,00	407 736,72	357 474,00	50 262,72	0,00	0,00
7	Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново	33 203 128,91	2 795 552,92	32 872 226,15	26 791 703,21	2 714 667,81	3 365 855,13**	0,00
8	"Повишаване на професионалната компетентност на служителите в община Велико Търново	140 099,28	0,00	31 742,00	28 019,86	3 722,14	0,00	0,00
9	Реконструкция и модернизация на игралното поле и леконатлетическа листа на стадион „Ивайло“ гр. Велико Търново	2 973 825,00	0,00	2 412 825,00	2 412 405,00	0,00	420,00	561 000,00
10	Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно наследство	724 935,82	0,00	4 227,63	0,00	4 227,63	0,00	0,00
11	Бъдеще за всяко дете	307 389,38	0,00	226 253,73	147 976,11	78 095,57	182,05	0,00
12	Подкрепа за независим живот	499 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		58 868 143,44	7 260 824,02	55 413 877,01	42 073 358,21	5 193 110,66	4 781 553,01	564 038,64
	ОБЩО							

*Възстановим ДДС след верификация на финално плащане, съгл. Чл.5, ал.2 от ДБФП

**В това число и недопустими за финансиране от УО разходи в размер на 597 964,86 лв., заложен в стойността на проекта по бюджет

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси" и Дирекция "Общинско развитие"