

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

До: АК на ЧВСАК ЕОМВ
ПК на БФ
12.10.18

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/2013 год. на Великотърновски общински съвет , във вр. с Решение № 1109/2018 г., Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.


Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:
Десислава Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

Изготвил:
Мариана Иванова
Старши експерт дирекция „ПП“

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ
ПРОГРАМИ

(Отчетен период 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)

I.ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

I. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново”

Община Велико Търново е изпълнила произтичащото от Договора за безвъзмездна финансова помощ задължение за реализиране на инвестицията – създаване на горски култури на общо 339,04 дка, имот № 000160, ЕКАТТЕ 63416, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля.

Статус към отчетния период:

След приключването на Договора за БФП се извършва дейност „Отглеждане“ в т.ч. попълване, окопаване и косене на трева в залесените площи от 339,04 дка.

Съгласно договора от 05.06.2014г., Изпълнителят има ангажимент да отглежда и поддържа създадените горски култури - попълване /20%/ за период от три години и отглеждане за период от пет години. Мястото на извършване на дейностите е Имот № 000160, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля, ЕКАТТЕ 63416, с обща площ 339,04 дка.

Към датата на настоящия отчет е приключила стопанската 2017/2018г. с дейности по отглеждане в т.ч. окопаване, рязане и попълване.

На 15.08.2018г. с № 04/223/00246/3/04 е подадена Заявка за плащане до Управляващия орган, Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, с което са отчетени направените разходи за текущата стопанка година, като исканата сумата за възстановяване е в размер на 17 494,04 лв.

Съгласно процедура по контрол, Дирекция „Технически инспекторат“, отдел „Контролни проверки“ на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, осъществи проверка на място на 03.09.2018г. С писмо Изх. № 01-042-0800/160//20.09.2018г., Инспекторатът потвърждава действително извършените работи по отглеждане на създадените горски култури от Община Велико Търново.

Очаква се одобрение на подадената Заявка за плащане до Управляващия орган Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, с № 04/223/00246/3/04.

II. ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново”

Източник на финансиране: ОП "Добро управление" 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“.

Дата на сключване на АДФП: 25.02.2016г.

Дата на приключване на АДФП: 37 месеца – до 31.12.2018 год.

Стойност на проекта по бюджет: 314 982.00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период: Н/П

Статус за отчетния период:

За периода юли – септември 2018 г. Областен информационен център /ОИЦ/ – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2014-2020 г. и мерките по ПРСР 2014-2020 г. Популяризиране на инициативи и проекти – 10 броя.

С логистичната подкрепа и съдействие на Областен информационен център – Велико Търново се проведе информационен ден по процедура за подбор на проекти „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020.

Изготвени и разпространени по електронна поща са 3 бр. електронни бюлетини - № 78;79;80.

На 15.08.2018г. в парковата площ на бул. „България”, Велико Търново и на 24.08.2018г., в откритата площ на ул. „Възрожденска” във Велико Търново, Областен информационен център – Велико Търново организира открита приемна с рекламно –информационен щанд за представяне на актуалните и предстоящи възможности за реализация на проекти по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОИЦ –Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020 г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ- Велико Търново са 125 души.

2. „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“.

Дата на сключване на АДФП – 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДФП – 31.10.2018 г.

Стойност на проекта по бюджет – 653 401.29 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода юли – септември 2018 година работят 26 специалисти (17 души на трудови договори и 10 души

по ЗОП) – социални работници, психолози, логопед – 1 бр., рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	юли	август	септември
Логопед 2	61 консултации. Изготвени 2 прегледа на планове и 6 оценки	42 консултации. Изготвени 3 прегледа на планове и оценки и	31 консултации Изготвени 2 прегледа на планове и оценки. Извършено 1 обследване.
Рехабилитатор	26 консултации Изготвени 6 оценки на потребностите и 3 плана.	15 консултации	12 консултации Изготвени 2 прегледа на планове и оценки.
Специален педагог	39 консултации Изготвени 2 плана и 6 оценки.	30 консултации Изготвен 1 преглед на план и оценки.	15 консултации Изготвени 2 прегледа на планове и оценки.
Психолог	75 консултации Изготвени 5 план и 6 оценки. Изготвен 1 преглед на план и оценки.	51 консултации Изготвени 3 прегледа на планове и оценки.	37 консултации Изготвени 2 прегледа на планове и оценки. 1 обследване.
Медиатор		11 консултации	5 консултации
Социален работник	11 консултации Изготвени 6 план и 6 оценка. Изготвени 2 прегледа на планове и оценки.	12 консултации Изготвени 3 прегледа на планове и оценки.	7 консултации Изготвени 2 прегледа на планове и оценки. 1 обследвания

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа

През периода юли-септември 2018 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе 57 индивидуални консултации (в ОЦДР „ЦАРЕВГРАД“) и 27 домашни посещения (с. Ресен, с. Водолей, гр. Килифарево, с. Ново село, с. Шемшево, с. Балван, гр. В. Търново, с. Шереметя, с. Леденик). Екипът работи по един случай със сключен договор. Проведени са 4 бр. срещи с детето в ОЦДР и 3 домашни посещения (в с. Балван).

Екипът на услугата е организирал и провел 10 групови консултации за родители, бъдещи родители и деца.

Проведени са общо **36 информационни срещи** с участието на екип на ФРРУ и СКП в МЦ „Хера 2000“ – гр. В. Търново, детски градини и детски ясли в гр. В. Търново, Детски центрове, парк Марно поле, с. Шереметя, с. Водолей, Детска млечна кухня, ДСП, ОЗД.

Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.

Брой преминали деца за месеца: юли – 17; август – 20; септември - 14

Нови деца: юли – 0; август – 4; септември – 1.

Услуга: Здравна консултация за деца

В периода са проведени 3 екипни срещи за планиране на дейностите по изпълнение на заложените в Проекта цели и индикатори. До момента екипът на услугата е провел 135 педиатрични и 100 дентални консултации на деца до 7-годишна възраст.

3. „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: “BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“2014-2020

Дата на сключване на Споразумение за реализация

на Инвестиционна Програма:

23.03.2016 г.

Дата на приключване:

31.12.2023 г.

Стойност на безвъзмездната помощ:

43 382 874.43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни проекти, разпределени в четири инвестиционни приоритета:

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект с инд. бюджет 10 805 767,50 лв.
2. „Градска среда“ – два проекта с инд. бюджет 13 014 862, 50 лева;
3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта с индикативен бюджет 12 169 143, 75 лева ;
4. „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта /шест образователни институции/ с индикативен бюджет 8 698 869,16 лева.

- С Решение № РД - 02-36-16/09.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Изграждане на Кризисен център за лица“ на община Велико Търново. Общият размер на бюджета е 2 169 123,77 лв., което представлява 100 % БФП.
- С Решение № РД - 02-36-18/09.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ на Община Велико Търново. Общият размер на бюджета е 2 000 000,00 лв., което представлява 100 % БФП.
- С писмо изх. № 99-00-6-1928 (11)/10.01.2017г., Община Велико Търново е информирана за отпусната БФП за ПП „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, съгласно Решение № РД-02-36-21/10.01.2017г. на

Ръководителя на УО на ОПРР. Общият размер на бюджета е 11 010 062,50 лв., което представлява 100 % БФП.

- С Решение № РД - 02-36-1032/21.09.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ на Община Велико Търново. Общият размер на бюджета е 8 694 068.16 лв. , от които 7 888 300,66 лв. – БФП и 805 767,50 лв. – собствен принос.

През отчетния период реализацията на горепосочените проекти продължава. Към 30.09.2018 година, във вр. с разпоредбите на чл. 16 и чл. 17 от сключеното Споразумение за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 , както и съгласно чл. 6 от сключените Административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/, община Велико Търново е разплатила и подала в Информационната система за управление и наблюдение 2020 /ИСУН/ общо 8 /осем/ Искания за междинно плащане на обща стойност 9 731 965,79 лева по сключените четири договора, част от Инвестиционната програма, реализираща се по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020.

Към настоящия момент има решение за избран Фонд за градско развитие-Северна България по обявената процедура от страна на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, необходимо условие за да стартира подготовката на останалите проектни предложения по горесцитираните инвестиционни приоритети от Инвестиционната програма на община Велико Търново. Прогнозен срок за стартиране дейността на Инвестиционния посредник за Северна България – до края на 2018 година.

4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020”. с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДБФП – 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение – 84 месеца

Стойност на проекта по бюджет – 233 208.72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 10.08.2018 год. е получен трансфер по подадено междинно искане за плащане № 5/12.06.2018г. в размер на 69 599,95 лв.

Статус към момента и сключени договори:

На 28.09.2018г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за изтеклото четвъртото тримесечие /юли-септември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020.

5. „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско

възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 000 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Искане за междинно плащане № 2 в размер на 327 921.07 лв., подадено през ИСУН 2020 на 28.09.2018г.

Статус към момента и сключени договори:

- На 05.07.2018г. е подаден до УО през ИСУН 2020 шестмесечен технически отчет за отчетен период 01.01.2018г. - 30.06.2018г.
- На 07.08.2018 г. е получено писмо от УО на ОПРР с техен изх. № СЦР -242/07.08.2018г за одобряване на Междинен технически отчет за цитирания шестмесечен период.
- На 29.09.2018г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за изтеклото трето тримесечие /юли - септември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020.

Обявени и проведени са всички търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно графика за провеждане на обществени поръчки по проекта, като са сключени договорите по всички обявени поръчки.

• **„Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“**

* На 14.09.2018г. е подписан протокол с „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, с който се констатират видовете дейности, изпълнени през периода, предмет на настоящия отчет -

Изготвени 3 бр. Месечни доклади от "Пътни строежи -Велико Търново" АД, съгласно офертата на изпълнителя, както следва:

*Месечен Доклад № 1 за период на докладване-13.06.2018-30.06.2018г.

* Месечен Доклад № 2 за период на докладване-01.07.2018-31.07.2018г.

* Месечен Доклад № 3 за период на докладване-01.08.2018-31.08.2018г.

1.Съгласно Протокол за приемане на извършени СМР от 19.09.2018г. /Образец АКТ 19/ - положена асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 биндер 50/70 на пластове, вкл. изрязване на фуги, почистване на основа, направа на битумен разлив и всички, свързани с това разходи, вкл. транспорт: общо количество: 135,96 тона за ул."Шемшевско шосе" и ул."Никола Габровски",

2. Съгласно Протокол за приемане на извършени СМР от 19.09.2018г. /Образец АКТ 19/ - положена и доставена асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. А0 50/70 и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт: общо количество: 237,92 тона за ул."Шемшевско шосе" и ул."Никола Габровски".

3. Съгласно Протокол за приемане на извършени СМР от 19.09.2018г. /Образец АКТ 19/ - положени и доставени бетонови бордюри 18/35, съгласно БДС: общо количество: 3 242,90 м. за ул."Шемшевско шосе" и ул."Никола Габровски".

4. Съгласно Протокол за приемане на извършени СМР от 19.09.2018г. /Образец АКТ 19/ - положени и доставени бетонови бордюри 8/16, съгласно БДС: общо количество: 708,70 м. за ул."Шемшевско шосе" и ул."Никола Габровски".

• **„Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“**

Изготвени и подписани актове и протоколи по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството - Акт 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството поради настъпили неблагоприятни метеорологични условия (трайни, продължителни и интензивни валежи от дъжд); Акт 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл.7, ал.3, т.1; Акт 12 за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване; Акт Образец 6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи./Приложение 6 от Наредба 3 от 31.07.2003г./.

• **„Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект "Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона"**

В рамките на отчетния период е отразен статус на дейността в ИСУН 2020 - приключила. Дейността е изпълнена с изготвена оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите - 1 бр.

• **" Извършване на независим финансов одит"**

* С възлагателно писмо, изх. N 5300-19089-10 от 20.09.2018г. е възложено на "Финанс Одит Консулт 2002" ООД изготвяне на Доклад за фактически констатации към Искане за междинно плащане N 2 .

* Изготвен Доклад за фактически констатации N 2 относно проверка на разходите във връзка с подаване на Искане за междинно плащане N 2 на 28/09/2018г., приет без забележки от Възложителя /Община Велико Търново/ с ППП от 28/09/2018г.

6. „Изграждане на Кризисен център за лица“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Дата на сключване на АДФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 169 123, 77 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН на 05.07.2018г. е подадено Междинно искане за плащане № 2 на стойност 605 043,70 лв. С писмо с изх. № 99-00-6-1545/13.09.2018г. на МРРБ и наш вх.№ 04-16-15/17.09.2018г. междинното искане за плащане е верифицирано.

Статус към момента и сключени договори:

Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, на 30.09.2018г. е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация.

Няма забавяне или отклонение в изпълнение на дейностите по проекта.

• **Изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на Кризисен център за лица”**
На 28.06.2018г. е подписан Протокол /Приложение №2а/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на дейностите по извършване на независим строителен надзор и строително – монтажните работи.

За обект блок 1, ул.”Драган Цончев” № 8, УПИ XII, са извършени следните СМР: направа изкоп ръчен и с багер, извозване на земна маса, направа насип от баластра, положен бетон, армировка за фундаменти, бетон за фундаменти, кофраж на стени, армировка за сени, бетон за стени, насип от баластра, ВиК инсталации.

За обект блок 2, ул.”Драган Цончев” № 6, УПИ X, са извършени следните СМР: изкоп с багер и ръчен изкоп за фундаменти, извозване на земна маса, направа насип от баластра, подложен бетон, армировка за фундаменти, бетон за фундаменти, бетон за стени.

• **„Извършване на независим строителен надзор”**

За обект блок 1, ул.”Драган Цончев” № 8, УПИ XII, издадена Заповед № 1 от 02.07.2018г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. През периода са издадени следните актове по Наредба № 3/31.07.2003г.:

- 1бр. Акт обр. 2а III част за извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива при изкоп;
- 1 бр. Акт обр. 5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения работен проект и даване на основен репер на строежа;
- 1 бр. Акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи;
- 3 бр. Акт обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция;
- 6 бр. Акт обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта;

За обект блок 2, ул.”Драган Цончев” № 6, УПИ X, издадена Заповед № 1 от 02.07.2018г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. През периода са издадени следните актове по Наредба № 3/31.07.2003г.:

- 1бр. Акт обр. 2а I част и част II за извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива при изкоп;
- 1бр. Акт обр. 2а III част за извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива при изкоп;
- 1 бр. Акт обр. 5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения работен проект и даване на основен репер на строежа;
- 1 бр. Акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи;
- 2 бр. Акт обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция;

- **„Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции:**

С Решение № РД 24-28/30.03.2018г. е открита процедура за „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции: поз.1 „Мебели”, поз.2 „Бяла и черна техника”, поз.3 „Компютри и периферия”, поз.4 „Електрически инструменти и железария”, поз.5 „Домашни потреби”, поз.6 „Постелен инвентар”, поз.7 „Аптечни артикули”, поз.8 „Медицинско оборудване”. Крайният срок за подаване на оферти бе 08.05.2018г. Със Заповед № РД 22-801/16.05.2018г. на Кмета на общината е назначена комисия. На свое заседание на 16.05.2018г. комисията отвори постъпилите в срок 14 броя оферти. Към 30.09.2018г. комисията продължава своята работа.

7. „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДФП: 17.01.2017 г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 11 010 062, 50 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

Подготвеното и представено на 06.07.2018 г. Искане за междинно плащане № 3 в размер на 1 266 427,14 лв. Същото е верифицирано, за което на 26.09.2018 г. УО информира Община Велико Търново с писмо изх. № 99-00-6-1192 /14/.

Въз основа на представена финансова и техническа документация от фирмите-изпълнители на дейности по проекта, Община Велико Търново подготви и представи за верификация Искане за междинно плащане № 4, възлизащо на 1 185 880,19 лв. Същото се отнася за периода 07.07.2018-28.09.2018 г. и е подадено на 28.09.2018 г. през ИСУН 2020. Очаква се верификацията да бъде извършена в рамките на установения в чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕСИФ 90-дневен срок.

Статус към момента и сключени договори:

Към периода на отчитане са сключени всички договори за изпълнение на дейностите в обхвата на проекта.

Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 30.09.2018 г. в ИСУН 2020.

Към датата на съставяне на настоящия отчет се съставят всички актове и образци, съгласно Наредба № 3, а съгласно Протоколите за приемане на извършени СМР за обектите на интервенция са постигнати резултати, както следва:

Обект: Етап I: ул. „Независимост“; ул. „Стефан Стамболов“; ул. „Велчо Джамджията“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Читалищна“; ул. „Михаил Кефалов“; ул. „Георги Сава Раковски“; пл. „Самоводски пазар“; „Текущ ремонт на изгледните площи на ул. „Стефан Стамболов“

1. ул. „Независимост“: извършено 106 м. частично рекордиране и подмяна на съществуващи каменни бордюри /БДС EN 1343 или еквивалент/, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 95,67 м³ пласт от трошен камък /7 мм D45 мм/, за подравняване на пропадания, с ориентировъчна площ 416 м², средна дебелина 25 см. уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 1583,21 м³ с дебелина 5 см., вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 52,13 м³ легло от сипица /2 мм<D<7 мм/ за тротоарна настилка, с площ 2082 м² с деб. 5 см., вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 995,08 м² тротоарна настилка от бетонови павета с вълнообразни кантове, съгласно детайл; доставени и положени 110 бр. тактилни плочи жълти-30/30/5 см., съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда; доставени и монтирани 22 бр. капаци за ревизионни шахти, клас на натоварване С250, със заключване;

2. ул. „Михаил Кефалов“: извършено 230,00 м. частично рекордиране и подмяна на съществуващи каменни бордюри /БДС EN 1343 или еквивалент/, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 65,92 м³ пласт от трошен камък /7 мм<D<45 мм/, за подравняване на пропадания, с ориентировъчна площ 278 м², средна дебелина 25 см. уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 26,87 м³ легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 1390 м² с дебелина 5 см., вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 537,48 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/, дебелина 4-5 см., фуиграни с дренажна фуга; доставени и положени 4,67 м² гранитни павета с размер 10/10/10 см., цвят кафяв в два реда около дървета и зелени площи, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи;

За обект: Площад "Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане"; "Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; "Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29

„Реконструкция на обществени паркинг – паркинг на ул. „Крайбрежна“, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала: положени 8,15 м. бордюри 8/16/50, вкл. доставка на бетон за основа; положени 109,70 м. улични бордюри 18/35/50 см., направени 18,69 м² унипаваж – върху пясък и всички свързани с това разходи; положен 36,59 м³ пласт от каменни фракции под паркотела, положени 356,00 м² настилка с паркинг тела и всички свързани с това разходи, вкл. затревяване; положени 9,08 м³ стоманобетон клас В20 стени –видим бетон; направа на 112,99 м ограда с височина 1,80 м. от оградни пана поцинкована тел ф4мм. и метални колони; направа 23,45 м. ограда с височина 1,80 м. от оградни пана; монтирани 2 бр. врата 90/200 от пана поцинкована тел ф 4 мм. и метални колони; засадени 80 м. живи плетове – двуредни; извършени дейности по засаждане на растителни видове съгласно дендрологичен опис;

„Реконструкция на обществена тоалетна на ул. „Г.С.Раковски“ 29: направен 2 м³ тротоар каменни плочи; доставено и монтирано санитарно обзавеждане; доставено и монтирано помощно оборудване за инвалиди; доставени и монтирани 3,50 м. тръби РЕ-

HDФ25 м.; доставени и монтирани 10 м ППР тръби; направа на топлоизолация на 10 м. водопроводни тръби;

За обект: Етап IV ул. „Капитан Дядо Никола“; ул. „Драгоман“; ул. „Медникарска“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Поборническа“; ул. „П.Р. Славейков“; ул. „Георги Мамарчев“; ул. „Поп Матей Преображенски“; ул. „Въстаническа“

1. ул. „Въстаническа“: положени 1023,42 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция съгласно детайл; доставени и положени 413,77 м² настилка от нови еднородни камъни /пясъчник или аналог/ с дебелина 14 см., фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция съгласно детайл; доставени и положени 135,85 м. нови каменни бордюри по тротоари, съгласно детайл и архитектурен план; доставени и положени 60,76 м² настилка от каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/, дебелина 4-5 см., фугиран с дренажна фуга; доставени и положени 245,00 м² тротоарна настилка от каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/, дебелина 4-5 см., фугиран с дренажна фуга.

2. ул. „Поборническа“ – доставени и положени 9,28 м³ направа на еднолицева каменна зидария от дялан камък с дребнозърнест бетон клас В10; доставени и положени 7,42 м³ бетон С20/25 за подпорни стени, фундаменти и стъпала;

3. ул. „Петко Рачев Славейков“ – направен 9,81 м² кофраж за стоманобетонни пояси; доставени и монтирани 88,34кг. арматурна заготовка да стоманобетонни пояси; доставени и положени 1,86 м³ бетон С16/20 за стоманобетонни пояси; положени 152,44 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция съгласно детайл; доставени и положени 48,57 м² настилка от нови еднородни камъни /пясъчник или аналог/, с дебелина 14 см., фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция съгласно детайл; доставени и положени 25,46 м² настилка от нови каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/, дебелина 4-5 см., фугиран с дренажна фуга, съгласно детайл.

За обект: Етап III ул. „Крайбрежна“; ул. „Йордан Инджето“; ул. „Христо Ив. Войводата“; ул. „Петър Богданов“; ул. „Киро Тулешков“; ул. „8-ма дружина“; ул. „Цани Гинчев“

1. ул. „Крайбрежна“ – доставени и положени 10,31 м. бетонови бордюри с размер 18/35/50 по детайл, съгласно БДС 624-87, доставени и положени 503,54 м² тротоарна настилка от бетонови павета с размери 10/10/6 см., фугиран с цименто-пясъчен разтвор 1:2, съгласно детайл; доставени и положени 582,69 м² тротоарна настилка от бетонови павета с размери 20/20/6 см., фугиран с цименто-пясъчен разтвор, съгласно детайл; доставени и положени 218,60 м. бордюри с размер 8/20/50 около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи; положени 4 829,00 м² настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5 см. /включително почистване, битумно заливане, транспорт и др. необходими дейности/, място според показаното в архитектурния план на улицата.

1.1. Ул. „Крайбрежна“ /към ул. „Гурко“/ - доставени и положени 47,95 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/, дебелина 4-5 см., фугиран с дренажна фуга;

2. ул. „Йордан Инджето“ – доставени и положени 50,52 м. бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87; доставени и положени 73,67 м² тротоарна настилка от бетонови павета с размери 10/10/6 см., фуигирани с цименто-пясъчен разтвор 1:2, съгласно детайл; доставени и положени 171,89 м² тротоарна настилка от бетонови павета с размери 20/20/6 см., фуигирани с цименто-пясъчен разтвор, съгласно детайл; доставени и положени 31,50 м. бордюри с размер 8/20/50 около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи

3. ул. „Христо Ив. Войводата“ - доставени и положени 257,53 м. бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87; доставени и положени 285,59 м² тротоарна настилка от бетонови павета с размери 10/10/6 см., фуигирани с цименто-пясъчен разтвор 1:2, съгласно детайл; доставени и положени 428,38 м² тротоарна настилка от бетонови павета с размери 20/20/6 см., фуигирани с цименто-пясъчен разтвор, съгласно детайл;

4. ул. „Петър Богданов“ – доставени и положени 135,00 м. бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл, съгласно БДС 624-87.

5. ул. „Цани Гинчев“ - доставени и положени 71,00 м. градински бордюри с размер 8/20/50 около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 104,30 м² тротоарна настилка от бетонови павета с размери 10/10/6 см., фуигирани с цименто-пясъчен разтвор 1:2, съгласно детайл; доставени и положени 217,27 м² тротоарна настилка от бетонови павета с размери 20/20/6 см., фуигирани с цименто-пясъчен разтвор, съгласно детайл;

Обект „Подобряване на градската среда в ж.к. „Чолаковци“: Реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа“, вкл. улично осветление/енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда /фаза I/” в гр. Велико Търново:

Подобект 1: „Градска среда в ж.к. „Чолаковци“ - доставена и направена 1720,08 м² настилка с бетонови павета – дебелина 6 см. на пясъчно легло 4-5 см.; доставени и поставени 250,75 м. готови бетонови елементи – прав бордюр 25/50/10 върху бетонова основа стъпала при входове на блокове; доставени и положени 28,45 м² бетонови плочи 40/40/5 по съществуващи стъпала при входове кв. 8; доставени и поставени 284,00 м. един ред прави бордюри 25/50/10 на съществуващи подпорни стени; доставени и монтирани 537,72 м. прав бордюр 25/50/10 – 2 реда над нова бетонова основа; доставени и положени 119,70 м. на два реда прав бордюр 25/50/10 между тротоарна площ и зелена площ; доставени и положени 356,50 м. нов уличен бордюр 18/35/50, включително изкоп, бетонова основа по детайл В от част конструкции, кофраж и всичко необходимо; доставени и монтирани 129 бр. тактилни плочи –30/30/5 см. пред стълби и рампи пред входове на блоковете; доставени и монтирани 9 бр. тактилни плочи –30/30/5 см. при скосявания за пресичане на тротоарите; доставени и монтирани 49,89 м² тротоарни плочи 30/40/4,5 върху стъпала при стълбище връзка на кв. „Чолаковци“ с пешеходна алея; доставени и монтирани 43 м. PVC тръби /дебелостенни/ със съответните разклонители и колена; доставени и монтирани общо 759 бр. PVC дъждоприемни решетки с улей/гот.елементи I=1,00 м. в кв. 7, кв. 8 изток и кв. 8 запад; извършено изпитване 119 м. хоризонтална канализация.

Подобект 2: „Пешеходна алея между ж.к. „Чолаковци“ и ж.к. „Бузлуджа“ – монтирани 30 бр. стоманен тръбен стълб до 5 м. – тип парков; положени 159 м² бетонови плочи 40/40/5 на пясъчна основа 4 см.;

Съставени Протоколи за приемане на извършени СМР за отчетния период, както следва:

- На 09.07.2018 г. - подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 2 за обект ул. „Независимост“; ул. „Стефан Стамболов“; ул. „Велчо Джамджията“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Читалищна“; ул. „Михаил Кефалов“; ул. „Георги Сава Раковски“; пл. „Самоводски пазар“; „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. „Стефан Стамболов“ с изпълнител „Мистрал-Енел“ ДЗЗД, град Велико Търново;

- На 17.08.2018 г. - подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 3 за обект „Площад „Съединение“ - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане“; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. „Крайбрежна“, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала“; „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски“ 29“ с изпълнител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД;

- На 23.08.2018 г. - подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 3 за обект ул. „Крайбрежна“; ул. „Йордан Инджето“; ул. „Христо Ив. Войводата“; ул. „Петър Богданов“; ул. „Киро Тулешков“; ул. „8-ма дружина“; ул. „Цани Гинчев“ с изпълнител „ВТ Инженеринг“ ООД;

- На 29.08.2018 г. - подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 3 за обект ул. „Капитан Дядо Никола“; ул. „Драгоман“; ул. „Медникарска“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Поборническа“; ул. „П.Р. Славейков“; ул. „Георги Мамарчев“; ул. „Поп Матей Преображенски“; ул. „Въстаническа“ с изпълнител „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД, гр. Велико Търново;

- На 05.09.2018 г. - подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 2 за обект: „Подобряване на градската среда в ж.к. „Чолаковци“: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа“, вкл. улично осветление /енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда /фаза I/“ в гр. Велико Търново с изпълнител „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД, гр. Велико Търново;

- На 13.09.2018 - подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 4 за обект ул. „Крайбрежна“; ул. „Йордан Инджето“; ул. „Христо Ив. Войводата“; ул. „Петър Богданов“; ул. „Киро Тулешков“; ул. „8-ма дружина“; ул. „Цани Гинчев“ с изпълнител „ВТ Инженеринг“ ООД;

- На 14.09.2018 г.- подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 4 за обект „Площад „Съединение“ - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане“; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. „Крайбрежна“, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала“; „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски“ 29“ с изпълнител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД;

9. Fair Deal – Short supply – chain platforms for local artisan and agriculture products in the CBC area (FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V- А Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Дата на сключване на ДБФП: 08.06.2017г.

Срок за изпълнение: 18 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 656 426.06 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор- 360 657.97 евро/, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър “National Theatre Marin Sorescu” Крайова, “Dimanche Association” Крайова, Румъния

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

На основание проверка на първо ниво на контрол №1, са одобрени и възстановени разходи в размер на 20 281,65 лв.

Очаква се възстановяване на средствата по проверки №2 и №3, възлизащи на 54 331,07 евро (106 260,71 лв.) за община Велико Търново, в началото на м. октомври 2018 г.

Статус към момента и сключени договори:

Откритата с Решение РД 24-11/05.02.2018г. процедура с предмет „Организиране и провеждане на рекламна и ПР кампания във връзка с мерки по информация и публичност” по проект „FairDeal – мрежа от платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, се преустановява поради постъпила жалба на участник в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), считано от 01.03.2018 г. С Определение № 310/15.03.2018г. по преписка на КЗК 195/06.03.2018г., на основание чл. 204, ал.2 и ал.3 от ЗОП и във връзка с чл. 203, ал.1 от ЗОП, КЗК оставя без уважение искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. Община Велико Търново прекратява процедурата с Решение РД 24-42/10.05.2018 и на 21.08.2018 г. публикува Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново, по обособени позиции”- ОП1, ОП2, ОП3 „Публикации във връзка с провеждане на рекламна кампания в пресата на проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. Срокът за подаване на оферти е 03.09.2018 г. Към настоящия момент дейността на комисията продължава по оценка на постъпилите оферти.

Откритата с Решение РД 24-13/07.02.2018г. процедура с предмет „Разработване на платформа за електронна търговия” по проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество” се преустановява поради постъпила жалба на участник в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). КЗК образува Дело № 478/26.04.2018г., по което излиза с решение за оставяне на жалбата без уважение. Решението на КЗК е обжалвано пред ВАС от същия жалбоподател. С Определение № 9797/ 17.07.2018г. ВАС прекратява делото, поради невнесена държавна такса от страна на жалбоподателя, за което Община Велико Търново е информирана със Съобщение вх. №11-84-2/23.07.2018г.

Определението на ВАС дава основание община Велико Търново да продължи процедирането на обществената поръчка с предмет: „Разработване на платформа за електронна търговия”, като с Решение № РД 24-100 от 28.09.2018 г., процедурата е отворена за подаване на оферти за участие. Към датата на настоящия доклад, комисията продължава своята работа.

Във връзка с Обява № ОБ-5 / 20.02.2018 г. с предмет „Доставка и монтаж на павилиони” по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, на 04.05.2018 г. е

публикувано съобщение, с което се прекратява обществената поръчка поради това, че подадените оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

На 06.08.2018г. отново е публикувана Обява №ОБ-22 с предмет „Доставка и монтаж на павилиони" по проект "FairDeal – мрежа от платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“ за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, която е в процес на оценка на постъпилите оферти. Към дата на настоящия доклад, комисията продължава своята работа.

През информационната система e-MS на Програма INTERREG V-A е представена информация за времеви график на разходите, тяхното верифициране и възстановяване с „План за разходване и възстановяване на средствата“, актуална към 29.09.2018г.

10. „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж 2014-2020“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Дата на сключване на АДФП: 04.10.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 8 694 068,16 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

Искане за авансово плащане:

На 05.07.2018г. е подадено Искане за авансово плащане №1 през ИСУН 2020, с всички придружаващи документи, съгласно раздел IV. Плащания, техническо и финансово отчитане, чл.15 и чл.16 от подписания с Община Велико Търново, бенефициент по АДФП №BG16RFOP001-1.009-0001-C01/04.10.2017г. и т.3.2 от Методическите указания за изпълнение на ДБФП по ОПРР 2014 – 2020. С уведомление с Изх.№ 99-00-6-791/03.08.2018г., УО на ОПРР 2014-2020, информира Община Велико Търново за приключване на процедура по Искане за авансово плащане, с което одобрява сумата в размер на 2 760 905,23 лева.

Искане за междинно плащане № 1

Искането е в размер на 3 463 986,22 лв., подадено през ИСУН 2020 на 28.09.2018г. Очаква се верификацията да бъде извършена в рамките на установения в чл. 62, ал. 1 на ЗУСЕСИФ 90-дневен срок.

Статус към момента и сключени договори:

На 28.09.2018г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за изтеклото трето тримесечие /юли - септември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020.

- **„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.**

1. „Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“

По сключения договор за СМР № BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-02/26.06.2018г. с „Консорциум техноком“ ДЗЗД са извършени следните дейности:

С Протокол 2а/23.07.2018г. се открива строителната площадка на обекта при определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура. Изпълнителят определя, съгласно списък на персонала да изпълнение на дейностите по договора, технически ръководител на обекта, съгласно Заповед №20/18.07.2018г., представляващ „Консорциум техноком“ ДЗЗД.

За изпълнените дейности през периода, предмет на настоящия отчет, е издаден Протокол за приемане на извършени СМР от 03.09.2018г. с придружаваща документация по Наредба № 3 от 31 юли 2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

На 03.09.2018г. е подписан Протокол (Акт обр. 19) за приемане на извършени следните СМР: ремонт на сградните инсталации и съответните топлоизолационни мероприятия по стени и покриви, основен ремонт на парапети/тераси, ликвидиране на течове от покрива; демонтажни работи на ламперия, фаянс, линолеум с обща площ 584 м²; ремонтни дейности по стени и тавани с обща площ 6 551,40 м²; фасадни дейности с доставка и полагане на предпазна мрежа, пенополистирол XPS 8см, топлоизолация от 10см.с минерална вата; полагане на външна армирана минерална мазилка, с обща площ 11 153,74 м²; ремонтни дейности на водопровода- демонтаж с обща дължина 530,05м и доставка и монтаж на полипропиленови тръби с ф20/ф25/32/ф40/ф50/ мм за студена/гореща вода с обща дължина 531,35м, полагане на тръбна топлоизолация с обща дължина 531,35м; канализация – демонтаж и поставяне на PVC тръби с обща дължина 245,30 м; отоплителна инсталация- демонтаж на съществуващите и доставка и монтаж на радиатори- 131 бр.

Строително-монтажните работи се изпълняват съгласно графика към сключения договор.

2. „Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“

По сключения договор за СМР № BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-03/29.06.2018г. със „Стима“ ООД е извършено следното:

С Протокол 2а/23.07.2018г. се открива строителна площадка при определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура. Строителните дейности са в процес на изпълнение. Изпълнителят определя, съгласно списък на персонала да изпълнение на дейностите по договора технически ръководител на обекта. За изпълнените дейности е издаден Протокол за приемане на извършени СМР от 13.08.2018г. с придружаващата документация по Наредба № 3 от 31 юли 2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

На 13.08.2018г. е подписан Протокол (Акт обр. 19) за приемане на следните извършени СМР: вътрешни ремонтни дейности: демонтажни работи на балатум/линолеум, ламперия с обща площ 41205,21м²; боядисване с латекс- 453,35м²; основен ремонт на вътрешни инсталации, монтаж на ел.проводници-540,00м; демонтаж на водопровод от поцинковани тръби- 498,00 м и монтаж на полипропиленови тръби за студена и гореща

вода- 999,04м; канализация – демонтаж и поставяне на PVC тръби с обща дължина 123,40 м; отоплителна инсталация- демонтаж на съществуващата отоплителна система(демонтаж на нафтов котел)- 1 бр. направа на пожароизвестителна инсталация и евакуационно осветление; топлоизолационна интегрирана система по фасадни повърхности с обща площ – 1129,81м; ремонт на покрив- 515,72м²- разпокриване на покривно покритие от цигли, подмяна и/или заздравяване, направа на дъсчена обшивка, поставяне хидроизолационна мушама, монтаж на летви и контралетви и препокриване, в т.ч. направа на обшивки от поцинкована ламарина по било и около комини, отдушници по покрива, монтаж на отводнителната система.

Строително-монтажните работи се изпълняват съгласно графика към сключения договор.

3. „Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”

По сключения договор за СМР № BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-01/21.06.2018г. с „Геоплан Кънстракшън“ ЕООД е извършено следното:

С Протокол 2а/23.07.2018г. се открива строителна площадка при определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура. Изпълнителят определя, съгласно списък на персонала да изпълнение на дейностите по договора, технически ръководител на обекта, съгласно Заповед №61/11.07.2018г. на представляващия „Геоплан кънстракшън“ ЕООД. За изпълнените дейностите са издадени Протоколи за приемане на извършени СМР с дати: 13.08.2018 и 03.09.2018г. и придружаващата документация по Наредба № 3 от 31 юли 2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

На 13.08.2018 и 03.09.2018г. са подписани Протоколи (Акт обр. 19) за приемане на следните извършени СМР: демонтаж и подмяна на вътрешни покрития дъбов паркет, ламиниран паркет и винилова настилка в отделни помещения по подове /частична/ с обща площ 9 438,66; извършени настилъчни дейности- дъбов паркет, ламиниран паркет и винилова настилка в отделни помещения- с площ 2170,37 м²; фаянсва облицовка по стени във всички санитарни помещения; ремонт на стени и тавани /цялостна/, бояджийски работи - полагане на контактен грунд, шпакловка и латекс по стени и тавани латекс в коридори, стълбища и фойета, с площ 130 809,56 м²; доставка и монтаж на дограма /интериорни врати за помещения и за обособяване на пожарозащитени сектори- 50 бр. монтаж на и витрини/стъклопакет – 31 бр.; основен ремонт на съществуващата инсталация за вътрешно водоснабдяване за пожарогасене, подменени съществуващите тръби с поцинковани тръби 2" за захранване на съществуващите вътрешни пожарни кранове 5бр., монтаж на автоматична пожароизвестителна инсталация- пожароизвестителна централа, предназначена за откриване на пожари; основен ремонт на вътрешна ВиК инсталация, доставка и монтаж на полипропиленови тръби - 810,00 м; ремонт на вертикалните канализационни инсталации в учебен корпус Б и в Корпус Г за отвеждането на отпадъчните води от санитарните помещения - демонтаж и доставка и монтаж на канализационни тръби- 598,00м; изолиране на вертикалните водопроводни и канализационни инсталации; изработка и монтаж на рампа.

Със Заповед № ЗД 19-1158/13.09.2018г. за Държавна приемателна комисия е приет I етап на обект СУ "Владимир Комаров" и издадено разрешение за ползване № СТ-05/1118/17.09.2018г., с което се установява годността за ползване на стоежа. Строително-монтажните работи се изпълняват съгласно графика към сключения договор.

4. Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна

ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище - Велико Търново”

С Решение № РД 24-70 от 18.07.2018г. на Кмета на общината е определен изпълнител по обособена позиция № 4 "Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище - Велико Търново". Сключен е договор BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-05/07.08.2018г. с "Билдинг комфорт" ЕООД на стойност 1 678 541,68 лв. без ДДС.

С Протокол 2а/21.08.2018г. се открива строителната площадка при определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура, Изпълнителят определя, съгласно списък на персонала да изпълнение на дейностите по договора технически ръководител на обекта, съгласно Заповед от 20.08.2018г. на представляващия „Билдинг комфорт" ЕООД.

Със Заповед РД 25-44- от 11.09.2018г. на Главния архитект на Община Велико Търново се допълва Разрешението за строеж № 128/27.06.2016г., с което се допуска изменение в одобрения от 27.06.2016г. инвестиционен проект в обхвата на чл. 154, ал.2, т.6 от ЗУТ., представляващо етапи в реализацията на дейностите.

Дейността е в процес на изпълнение при етапно въвеждане на обектите в експлоатация. Към настоящия момент, предмет на отчета са извършени следните СМР - Ремонт и топлоизолация на покрив 1249м², подменени керемиди, ремонт и топлоизолация на фасада- 3981,18м².

5. Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет”

С Решение № РД 24-62/29.06.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е определен изпълнител на процедурата с предмет: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения - Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет". Сключен е договор BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-04/13.07.2018г. с „Джамбо 33“ ЕООД на стойност 359 733,64 лв. без ДДС.

С Протокол 2а/23.07.2018г. се открива строителната площадка при определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура. Изпълнителят определя, съгласно списък на персонала да изпълнение на дейностите по договора, технически ръководител на обекта. За изпълнените дейности, предмет на настоящия отчет, е издаден Протокол за приемане на извършени СМР от 03.09.2018г. с приложена към него документация по Наредба № 3 от 31 юли 2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

На 03.09.2018 е подписан Протокол (Акт обр. 19) за приемане на извършени следните СМР: реконструкция на сградата- фасадни дейности: доставка и полагане на предпазна мрежа, облицовка по стени с гипсокартон и топлоизолация с минерална вата с деб. 10см, направа на топлоизолация по фасадни стени и еркери с eps-f с деб.10см, с обща площ 1 034,87 м²; ремонт на покрив- 66м²; демонтажни работи на балатум/линолеум, както и на фаянс; демонтаж на съществуващата отоплителна система, монтаж на проводници- 5 120,00 м; канализация – демонтаж и поставяне на PVC тръби; отоплителна инсталация- изграждане на нова отоплителна инсталация, работеща на природен газ- монтирани 4 броя едноконтурни и кондензационни газови

котела, демонтаж на съществуващите и доставка и монтаж на алуминиеви глйдери – 849 бр., доставка на кухненски уреди на природен газ; ремонт на стъпалата на сградата- 18м², каменни плочи-71м², плочи гнайс-181м².

Строително-монтажните работи се изпълняват съгласно графика към сключения договор.

- **Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции**

Към датата на настоящия доклад са сключени всички договори за строителен надзор по реда на ЗОП, както следват:

С Решение № РД 24-50 от 06.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен изпълнител „Алфа М-98“ ЕООД за обособена позиция № 3 -осъществяване на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище - Велико Търново”. Сключен е договор № BG16RFOP001-1.009-0001-C01-U-05/11.07.2018г. с „Алфа М-98“ ЕООД на стойност 16 766,40 лева без ДДС.

С Решение № РД 24-49 от 06.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен изпълнител „Минерва-КЛ“ ЕООД за обособена позиция № 2 - осъществяване на строителен надзор на СУ „Владимир Комаров”. Сключен е договор № BG16RFOP001-1.009-0001-C01-U-04/06.07.2018г. с „Минерва-КЛ“ ЕООД на стойност 24 800,00 лева без ДДС.

С Решение № РД 24-63/02.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен изпълнител за осъществяване на строителен надзор на ДГ "Ален мак", ДГ "Рада Войвода" и ДГ "Пролет". Сключен е договор № BG16RFOP001-1.009-0001-C01-U-06/13.07.2018г. с „Инвестстрой-92“ ЕООД на стойност 30 149,00 лева без ДДС.

През периода са издадени следните актове по Наредба № 3/31.07.2003г.:

- 1 бр. Акт обр. 5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения работен проект и даване на основен репер на строежа;
- 6 бр. Акт обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция;
- 28 бр. Акт обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта;

- **Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции**

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП е сключен договор с предмет: „Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по обособени позиции Обект 1: Реконструкция и модернизация на Д Г „Ален

мак“; Обект 2: Реконструкция и модернизация на Д Г „ Рада Войвода “; Обект 3: Реконструкция на СУ „ Владимир Комаров “ с „Астеди“ ЕООД;
Сключен е договор No BG16PRFOP001-1.009-0001-C01-U-08 / 23.07.2018 с АСТЕДИ ЕООД на стойност 81 000,00 лева без ДДС.

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП е сключен договор с предмет „Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 5: Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет“ , с „ЕТ „Вариант-Р-Румяна Бузева“.

Сключен е договор No BG16PRFOP001-1.009-0001-C01-U-07 / 23.07.2018 с ЕТ "Вариант - Р- Румяна Бузева" на стойност 7 273,38 лева крайна цена.

Авторският надзор за обект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Г.С. Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново“ - е възложен с Възлагателно писмо №5000-13547-3/17.08.2018г. съгласно договор от 01.04.2016 г. на Община Велико Търново, сключен след проведена публична покана по чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП /отм/ с предмет: „Изготвяне на работен проект „Реконструкция, модернизация и внедряване на енергийни мерки за енергийна ефективност на СУ „Г.С. Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново“ с изпълнител „Астеди“ ЕООД на стойност 9 990,00 лева.

Дейността е в процес на изпълнение.

- **Извършване на независим финансов одит на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020**

Изпълнителят „Финанс одит консулт 2002“ ООД, стартира дейността „Извършване на независим финансов одит на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ с Възлагателно писмо с изх. №5300-19089-10/20.09.2018г.

С Приемо- предавателен протокол от 27.09.2018г. е приета дейността на Изпълнителя по изготвяне на Доклад за фактически констатации към искане за междинно плащане №1 на Община Велико Търново.

- **Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“**

Изпълнителят „Ламбаджиев Стандарт“ ООД, стартира дейността „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни стикери с Възлагателно писмо с изх. №5300-7788/25.06.2018г. Дейността е изпълнена при стриктно съгласуване на визията и текста с Възложителя, в срок и добро изпълнение.

С приемо-предавателен протокол, на 12.07.2018г. Община Велико Търново приема изработените билбордове- 3 броя, както и изработения и банер с калъф и стойка.

Изпълнителят „ Ди Ем Ай Дивелъпмънт“ ЕООД, стартира дейността си с Възлагателно писмо изх. №5300-20526-6/25.06.2018г. Извършени са дейностите при стриктно съгласуване на визията и текста с Възложителя, в срок, при добро изпълнение, както следва: организирана и проведена Начална пресконференция на 06.07.2018г. в Регионален пресклуб на БТА - Велико Търново. Представени са основната цел на

проекта, специфичните цели и дейности на същия, представен е приносът на ЕС чрез ЕФРР, чрез разполагане на информационен банер по време на публичното събитие, с визия, съгласно Единния наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

С приемо-предавателен протокол от 09.07.2018г., Община Велико Търново приема визията, организирането и провеждането на началната пресконференция.

- организирани и проведени 3 броя официални церемонии "Първа копка" с дата 13.07.2018г. С приемо-предавателен протокол от 16.07.2018г., Община Велико Търново приема визията, организирането и провеждането на 3 броя официални церемонии – „Първа копка“.

- **Доставка на оборудване и обзавеждане по Обособени позиции: Обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения”, Обособена позиция № 2 - „Мебели за учебни и детски заведения”, Обособена позиция № 3 - „Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения”, Обособена позиция № 4 - „Компютърна техника, периферия и средства за презентация”, Обособена позиция № 5 - „Спортни уреди и оборудване”, Обособена позиция № 6 - „Щори”, Обособена позиция № 7 - „Устройство за придвижване на инвалидни колички”, Обособена позиция № 8 - „Косачка”, Обособена позиция № 9 - „Фризьорски пакет”.**

Позиции №6, №7, №8 и №9 ще бъдат възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, тъй като общата им стойност не надхвърля 20% от стойността на поръчката и сумите по всяка от позициите са по-ниски от 156 464 лв. без ДДС.

Процедурата е открита с Решение РД 24-2 от 04.01.2018 г.на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 08.01.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП . В указания срок са постъпили общо 15 оферти, от които 2 (две) оферти за обособена позиция № 1; 12 (дванадесет) оферти за обособена позиция № 2; 2 (две) оферти за обособена позиция № 4. За обособени позиции № 3 и 5 не са постъпили оферти.

С Решение № РД 24-76 от 31.07.2018 г. е определен изпълнител за ОП №2 “ Мебели за учебни и детски заведения“. Сключен е договор № BG16RFOP001-1.009-0001-C01-D-01/17.08.2018 с "ЛИДЕР КОНСТРУКТ" ЕООД на стойност 153 105,55 лева без ДДС.

С Решение № РД 24-78 от 31.07.2018 г. е определен изпълнител за Обособена позиция № 4 - „Компютърна техника, периферия и средства за презентация”. Сключен е договор № BG16RFOP001-1.009-0001-C01-D-02/31.08.2018г. със „СМАРТ СОФТ“ ЕООД на стойност 27 878,00 лева без ДДС.

С Решение № РД 24-64 от 06.07.2018 г. е открита процедура с предмет "Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения", по обособени позиции: 1. Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020"; 2. Доставка и монтаж на хладилен шкаф в ДГ „Ивайло” гр. Велико Търново.

Доставката по обособена позиция № 2 ще бъде възложена по реда на съответната ѝ индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. Стойността на позиция № 2 не надхвърля 156 464 лв. и общата ѝ стойност, възложена по

този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тази връзка, Община Велико Търново ще възложи директно доставката на обособена позиция № 2 на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

С писмо изх. № 91-00-299 от 02.08.2018 г. са представени разяснения относно документацията за обществената поръчка.

Комисията разглежда постъпилите оферти на участниците и съгласно публикуваните протоколи, както следват: № 1 от 14.08.2018 г., № 2 от 15.08.2018 г., № 3 от 24.08.2018 г., № 4 от 30.08.2018 г. Комисията излиза с Доклад от 30.08.2018 г. с резултатите от оценката на офертите.

С Решение № РД 24-95 от 04.09.2018 г. е определен изпълнител по процедурата за Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения. Сключен е Договор №BG16RFOP001-1.009-0001-C01-D-04/28.09.2018 г. с изпълнител „Смарт бизнес कंपनी“ ЕООД на стойност 125 630,55 лева без ДДС.

С Решение № РД 24-87 от 15.08.2018 г. е открита процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения" по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

След като класира допуснатите участници и въз основа на констатациите, отразени в протоколите от работата на комисията, както следват: протокол № 1 от 23.08.2018 г., протокол № 2 от 28.08.2018 г., Комисията предлага в Доклад от 28.08.2018г. да се сключи договор с класирания на първо място участник в обществената поръчка. С Решение № РД 24-94 от 31.08.2018 г. е определен изпълнител по процедурата.

Сключен е Договор № BG16RFOP001-1.009-0001-C01-D-03/17.09.2018г. с изпълнител „Лидер конструктор“ ЕООД на стойност 88 086,41 без ДДС.

С Решение № РД 24-88 от 16.08.2018 г. е открита процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка и монтаж на спортни уреди и оборудване за учебните заведения" по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. С Решение №РД 24-92/27.08.2018 г. е прекратена процедурата на договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка и монтаж на спортни уреди и оборудване за учебните заведения, по смисъла на чл. 110, ал.1 т. 1 от ЗОП, - липса на подадена оферта. Съгласно Констативен протокол от 27.08.2018 , в предварително определения срок за подаване на оферти не е постъпила оферта от поканения участник. С оглед тези обстоятелства е налице основание за прекратяване на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП..

По сключен договор на Община Велико Търново с предмет : "Доставка и монтаж на щори в поделения на Община Велико Търново" с изпълнител "Перфекта -2010" /17.10.2017г., с Възлагателно писмо № 5300-8621-8 /12.09.2018г. е стартирала доставката на щори за обект ДГ "Рада войвода".

Предстои договаряне/възлагане на позиции: "Доставка и монтаж на спортни уреди и оборудване за учебните заведения", „Устройство за придвижване на инвалидни колички”, „Косачка”, „Фризьорски пакет”.

10. „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0033-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

Дата на сключване на АДФП: 12.03.2018г.

Срок за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 820 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 2020 на 28.09.2018г. е подадено Междинно искане за плащане № 1 на стойност 155 365,65 лв. Очаква се верификацията да бъде извършена в рамките на посочения в чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕСИФ 90-дневен срок.

Статус към момента и сключени договори:

Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 30.09.2018 г. в ИСУН 2020.

• „Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”

С Решение № РД 24-58/20.06.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура за „Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”. Със Заповед № РД 22-1269 от 31.07.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия, която да разгледа постъпилите оферти. Първото заседание на Комисията е проведено на 31.07.2018г., на което се разгледа постъпилата една оферта. На 10.08.2018г. Комисията отвори и разгледа ценовото предложение на участника, в следствие на което се изготви Доклад с предложение до Кмета на Община Велико Търново за сключване на договор с класирания участник. С Решение № РД 24-86/14.08.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е избран изпълнител.

Сключен е Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-S-01 от 05.09.2018г. с „Кидат Груп” ЕООД, гр.Велико Търново за „Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца” на стойност 467 901,50 лв. без ДДС.

Изпълнение на дейност „Разработване на работен проект“:

На основание чл.6 от Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-S-01 от 05.09.2018г. с „Кидат Груп” ЕООД за „Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, и съгласно приемо – предавателен протокол от 21.09.2018г. е приет разработения работен проект. Същият е предмет на процедура за съгласуване от съответните дружества и институции.

• "Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”

С Решение № РД 24-61/25.06.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура "Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“. Със Заповед № РД 22-1315 от 01.08.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия, която да разгледа постъпилите в срок 12 бр. оферти. Първото заседание на Комисията е проведено на 02.08.2018г., на което са разгледани постъпилите оферти. След изискване на липсващи документи и тяхното разглеждане, на заседание на 21.09.2018г. са разгледани и ценовите оферти на класираните на втори етап 8 бр. участника. Към 30.09.2018г. комисията продължава своята работа.

.

- **"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по 2 обособени позиции" - Обособена позиция 1: - "Изработка и монтаж на постоянни обяснителни табели, изработване на информационен банер, и изработване на дигитални и информационни стикери", /на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП/. Обособена позиция 2: - "Организиране и провеждане на информационни събития и изработка и доставка на промоционални материали"**

Сключени договори:

За обособена позиция 1 "Изработка и монтаж на постоянни обяснителни табели, изработване на информационен банер, и изработване на дигитални и информационни стикери" е избран изпълнителя „Ди Ем Ай Дивелъпмънт“ гр.София с ценова оферта 1 320,00 лв. без ДДС.

За обособена позиция 2 "Организиране и провеждане на информационни събития и изработка и доставка на промоционални материали" е избран изпълнителя „Ди Ем Ай Дивелъпмънт“ гр.София с ценова оферта 1 390,00 лв. без ДДС.

Изпълнение по обособена позиция 1:

С възлагателно писмо с изх. № 5300-20526/22.08.2018г. Община Велико Търново в качеството си на Възложител възлага на „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр.София изработване на информационен банер с калъф и стойка по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“. Възлагателното писмо е получено от изпълнителя на 03.09.2018г. С приемо-предавателен протокол от 21.09.2018г. Община Велико Търново приема изработения банер с калъф и стойка.

Изпълнение на обособена позиция 2:

С възлагателно писмо с изх. № 5300-1805-2/13.09.2018г. Община Велико Търново в качеството си на Възложител възлага на „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр.София организиране и провеждане на първоначална пресконференция по проекта. Възлагателното писмо е получено на 20.09.2018г. Към 30.09.2018г. се съгласува визията на материалите за провеждане на пресконференцията, предвидена за 10.10.2018 г.

- **"Доставка на обзавеждане и оборудване по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за деца"**

С Решение № РД 24-65/09.07.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура за "Доставка на обзавеждане и оборудване по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции: Обособена позиция 1 - Доставка на мебели и обзавеждане, Обособена позиция 2 - Доставка на бяла и черна техника, Обособена позиция 3 - Доставка на компютри /настолни и преносими/, периферия и оборудване, Обособена позиция 4 - Доставка на кухненска посуда, /на основание чл.80, ал.1 от ППЗОП/, Обособена позиция 5 - Доставка на домашни потреби, Обособена

позиция 6 - Доставка на инвентар за поддържане на дворни площи, Обособена позиция 7 - Доставка на специализиран модул за сензорна градина, Обособена позиция 8 - Доставка на постелъчен инвентар, /на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП/, Обособена позиция 9 - Доставка на специализирано оборудване за деца с тежки множествени увреждания, Обособена позиция - 10 Доставка на дидактически материали". Със Заповед № РД 22-1510/04.09.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена комисия, която да разгледа постъпилите в срок 11 бр. оферти. На свое заседание на 04.09.2018г. Комисията е отворила постъпилите оферти. Към 30.09.2018г. комисията продължава своята работа.

11. "Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development"/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Код на проекта: ROBG -576

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-А Румъния - България“ 2014-2020 , Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 1

Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програмата INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020 в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът се реализира в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен.

Дата на сключване на ДБФП: 13.09.2018г.

Срок за изпълнение: 36 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 1 487 271.41 евро за всички партньори,

Стойност на проекта по бюджети на партньори:

- за Община Велико Търново, водещ бенефициент – левовата равностойност на 749 956.57 евро за всички дейности;
- за Община Калафат, Румъния, бенефициент по проекта № 2 - 574 944.65 евро за всички дейности;
- за Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен, бенефициент по проекта № 3 – левовата равностойност на 162.370.19 евро за всички дейности.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

• С писмо на Съвместния секретариат (СС)/РОТГС, гр. Кълъраш, Румъния, с рег. № 17732/07.09.2018г Община Велико Търново е уведомена стартиране на процедура по сключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ между УО и Водещия Бенефициент, както и договор за съфинасиране с румънския партньор, Община Калафат.

• На 13.09.2018г. в Съвместния секретариат (СС)/РОТГС, гр. Кълъраш, Румъния, бе подписан Договора за предоставяне на БФП за проект ROBG-576 „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“.

• Към датата на подаване на настоящия отчет се сформират екипите по проекта от българска и румънска страна, както и се конкретизират параметрите на Плана за

изпълнение на дейностите по проекта в електронната система за управление и наблюдение на Програмата - e-MS.

Основните дейности за Община Велико Търново включват подобряване и превръщане на културен обект – Регионална художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново в модерен център на изкуствата чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, както и създаване на интегриран туристически продукт, включващ тематични туристически маршрути от двете страни на р. Дунав. За модернизиране на емблематичната сграда ще бъдат извършени ремонтни дейности с цел модернизиране и обновяване на интериора и експозиционните зали, в т. ч. модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност, монтиране на енергоспестяващо осветление, изграждане на отоплителна охладителна и вентилационна инсталация.

Целта на проекта е чрез модернизация и ревитализиране на културно - историческите обекти да се създаде интегриран туристически продукт в трансграничния регион, да се разработи и популяризира общ тематичен маршрут на класическата и съвременна култура и изкуство в градска среда, който да подкрепи и спомогне за устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион. Предвижданите дейности за инвестиции в инфраструктура освен ХГ "Борис Денев" в гр. Велико Търново е и Двореца-музей „Маринку“ в гр. Калафат, които ще бъдат модернизирани, за да се превърнат в модерни центрове за изкуство, които да привлекат значителен брой туристи чрез организиране и популяризиране на съвместни изложби и провеждане на събития и прояви на открито в прилежащите пространства на обектите.

Съпътстващите дейности и продукти, които ще бъдат разработени в обхвата на проекта от всички партньори, са както следва:

- интегриран туристически продукт с наименование: „Изкуство и култура“ в т.ч.:
- тематичен маршрут за следните културни обекти: 4 обекта в България и 2 обекта в Румъния, както следва: ХГ „Борис Денев“ (гр. Велико Търново) Двореца- музей „Маринку“ (гр. Калафат), Драматичен театър „Вида“ (гр. Видин), Художествена галерия „Никола Петров“ (гр. Видин), Художествена галерия Дарение "Колекция Светлин Русев" (гр. Плевен), Музей на Изкуствата (гр. Крайова, Румъния);
- 5 създадени съвместни туристически услуги в т.ч. 2 утвърдени културни събития; 1 създаден уеб портал; 2 създадени мобилни приложения;

В обхвата на проекта ще се разработят от всички партньори и следните промоционални пакети и проведени кампании: маркетингова стратегия на продукта "Изкуство и култура"; рекламна кампания; каталог на нематериалното културно наследство, включен в продукта "Изкуство и култура"; Календар на културните събития, свързани с новия интегриран туристически продукт в трансграничния регион.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. "Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures"/ "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)"

През месец март 2017 год. беше открита официално третата покана за набиране на проектни предложения по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 год. Бяха отворени приоритетни оси 1, 2 и 3 със срок за подаване на заявления за интерес до

15 май 2017 год. На 23.10.2017г. проектното предложение е подадено чрез електронната система e-MS на Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020.

Основните дейности за изпълнение от страна на община Велико Търново включват подобряване на проводимостта в пресечните точки на трите Паневропейски коридори – 4, 8 и 9, които се пресичат на територията на Област Велико Търново, чрез рехабилитация и модернизирание на 12,643 км пътища във Велико Търново с доказано трансгранично въздействие и пряка връзка към основната инфраструктура на TEN-T, разработване на 3 съвместни механизма (мерки за безопасност на движението, насочване по маршрута и кампания за повишаване на осведомеността относно безопасността), за да се улесни свързването на вторични и третични възли с основната TEN-T инфраструктура. Предметът на строителните дейности включва рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново” с включени: улица „Опълченска” от връзката с път III-514 до връзка с път Е-85 (I-5), както и улици „Геодосий Търновски” от пътна връзка с улица „Магистрална” (Път Е772(I-4)) до улица „Димитър Найденов”, улица „Димитър Найденов” от улица „Геодосий Търновски” до улица „Сливница”, улица „Сливница” от улица „Димитър Найденов” през улица „Григорий Цамблак“ до улица „Климент Охридски”, улица „Григорий Цамблак“ от улица „Сливница” до ново премостване на река Янтра и улица „Ксилифорска” от ново премостване на река Янтра до път III-514.

Проектът е одобрен за финансиране при условие на допълнително осигуряване на финансов ресурс съгласно Решение рег. № 72/22.03.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Прогнозната стойност на проекта за всички партньори е в размер на 7 970 005,36 евро.

2. Проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора лица с умствена изостаналост“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Стойност на проекта по проектно предложение – 2 760 000,00 лв.

Кратко описание на проектните дейности:

Проектното предложение предвижда изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост на територията на община Велико Търново, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и Картата на резидентните услуги, чрез:

1. Изграждане на 4 сгради (ново строителство), всяка от които с предназначение за предоставяне на услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с общ капацитет 60 лица (места) в с. Церова кория, община Велико Търново. Центровете ще представляват самостоятелни масивни сгради, разположени в общ парцел, със самостоятелни прилежащи дворни пространства. Архитектурно ще бъдат оформени в единен композиционен комплекс. Общото за комплекса външно прилежащо пространство ще се оформи като паркова среда, с места за почивка и разходки. Предвижда се изграждане на обща кухня-майка (в изнесена пристройка към една от сградите), обзаведена и оборудвана съобразно общия брой на обитателите.
2. Ремонт, реконструкция, осъвременяване и саниране на съществуваща сграда за предоставяне на услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" с капацитет 15 лица (места) в град Велико Търново. Центърът ще бъде обособен като самостоятелен обект с отделен вход и собствено прилежащо дворно пространство.

Във всяка от посочените сгради ще има помещения за общо ползване, лични и сервизни помещения (складови; инсталационни; за персонала, включително медицински кабинети според нормативните изисквания). Ще бъдат осъществени дейности по инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството); изготвяне на оценка за съответствие; строителен надзор; информационно- комуникационна кампания за популяризиране на проекта и източниците на финансиране. Ще бъде закупено, доставено и монтирано необходимото оборудване и обзавеждане, съобразно изискванията за съответната услуга, а прилежащите дворни пространство ще бъдат благоустроени.

Статус към момента:

На 13.09.2018 год. чрез електронната система ИСУН 2020, Община Велико Търново подаде проектното предложение, което беше успешно прието в системата. Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка.

Приложение: Финансов отчет.

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:

Мариела Цонева
Директор дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:

Мариана Иванова
Старши експерт дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос	Разходи от началото на проекта до 30.09.2018 г. на касова основа				Неуасвоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. земообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани от МРР, но невалидирани	в т.ч. собствен принос и невалидирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново" - ОП "Добро управление" 2014-2020	314,982.00	0.00	253,455.43	205,964.10	47,491.33	0.00	0.00
2	"Първоначално запесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново"	303,480.53	105,802.13	304,967.84	182,154.08	108,628.20	14,185.56	0.00
3	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	653,401.29	0.00	474,917.47	448,061.34	26,856.13	0.00	0.00
4	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	69,107.65	63,795.56	5,312.09	0.00	17,834.44
5	"Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона"	2,000,000.00	0.00	899,731.43	899,731.43	0.00	0.00	332,306.89
6	"Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново"	11,010,062.50	0.00	5,239,716.23	5,239,716.23	0.00	0.00	1,298,474.99
7	"Изграждане на кризисен център за лица"	2,169,123.77	0.00	608,951.00	608,951.00	0.00	0.00	697,679.12
8	"FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти". Стойност на проекта за Община Велико Търново, водещ партньор- 705 385,68 лв.	1,283,857.78	0.00	192,890.27	93,569.04	99,321.23	0.00	0.00
9	"Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново"	8,694,068.16	805,767.50	3,734,822.88	2,760,905.23	733,775.50	240,142.15	0.00
10	"Изграждане на комплекс от социални услуги за деца"	820,000.00	0.00	154,610.89	0.00	154,610.89	0.00	0.00
11	"Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма"	2,908,850.04	29,335.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ОБЩО	30,391,034.79	940,905.38	11,933,171.09	10,502,848.01	1,175,995.37	254,327.71	2,346,295.44

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси" ,
Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и програми"