

 <p>ОБЩИНА В.ТЪРНОВО пощ. код 5000</p>
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
<p>14-01-2019</p>

до: НК в
 КВСЛЧ ЕСМС - (с)
 НК в БФ.
 17.01.19.

ДО
 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

<p>ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ</p>
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
<p>В. № 2659 / 17.01.2019г.</p>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 ОТ ДАНИЕЛ ПАНОВ
 КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/2013 год. на Великотърновски общински съвет , във вр. с Решение № 1302/20.12.2018 г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
 КМЕТ НА ОБЩИНА
 ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:
 Десислава Йонкова.
 Директор дирекция ПОУС.

Мариела Цонева
 Директор дирекция ПП

Изготвил:
 Мариана Иванова
 Старши експерт дирекция ПП

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ
(Отчетен период 01.10.2018 г. - 31.12.2018 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП)

I.ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново”

Община Велико Търново е изпълнила произтичащото от Договора за безвъзмездна финансова помощ задължение за реализиране на инвестицията – създаване на горски култури на общо 339,04 дка, имот № 000160, ЕКАТТЕ 63416, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля.

Статус към отчетния период:

След приключването на Договора за БФП се извършва дейност „Отглеждане“ в т.ч. попълване, окопаване и косене на трева в залесените площи от 339,04 дка.

Съгласно сключения договор с „Фореста“ ДЗЗД от 05.06.2014г., изпълнителят отглежда и поддържа създадените горски култури - попълване /20%/ за период от три години и отглеждане за период от пет години.

Стопанската 2017/2018 година е приключила с дейности по отглеждане в т.ч. окопаване, рязане и попълване и на 15.08.2018г. е подадена Заявка за плащане №04/223/00246/3/04 до Управляващия орган (УО), Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, с което са отчетени направените разходи в размер на 17 494,04 лв.

Отдел „Контролни проверки“ на ДФ "Земеделие" по процедура на Дирекция „Технически инспекторат“- Разплащателна агенция, осъществи проверка на място на 03.09.2018г. С писмо Изх. № 01-042-0800/160//20.09.2018г., Инспекторатът потвърждава действително извършените работи по отглеждане на създадените горски култури от Община Велико Търново. С писмо изх. № 01-0800/2711 от 23.11.2018г., Управляващият орган - Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция уведомява Община Велико Търново за одобрение на заявената сума № 04/223/00246/3/04 и изплащането и в размер на 17 494,04 лв.

II. ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново”

Източник на финансиране: ОП "Добро управление" 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“.

Дата на сключване на АДБФП: 25.02.2016г.

Дата на приключване на АДФФП: 31.12.2018 год.

Стойност на проекта по бюджет: 314 982.00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 2020 на 31.10.2018г. е подадено Междинно искане за плащане № 6 на стойност 32 987,82 лв. Междинното искане за плащане е верифицирано с писмо за верификация чрез системата ИСУН 2020 на 22.11.2018г., като средствата са постъпили по сметка на общината на 27.11.2018г.

Статус за отчетния период:

За периода октомври – декември 2018 г. Областен информационен център /ОИЦ/ – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2014-2020 г. и мерките по ПРСР 2014-2020 г. Популяризиране на инициативи и проекти – 7 броя.

С логистичната подкрепа и съдействие на Областен информационен център – Велико Търново през отчетния период се проведеха следните събития и инициативи: в гр.Русе - регионална среща за представяне на Концепцията за използване на средствата от ОПНОИР за процедурата от ОПИК за Регионални инвестиционни центрове; в гр.Велико Търново - информационна среща дебат на тема „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“, информационни срещи за представяне на ЕСИФ, оперативните програми 2014-2020г. и информационната система ИСУН 2020 със студенти от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, информационен ден за предоставяне на процедура „Социално включване в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.; информационни срещи в общините Свищов, Сухиндол, Павликени, Полски Тръмбеш, Елена, Златарица, Стражица, Горна Оряховица, Лясковец на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ с представители на общините, бизнеса, НПО, обществени организации, читалища, учебни заведения и др.

Областен информационен център –Велико Търново организира изнесена приемна с рекламно –информационен шанд за представяне на предстоящите възможности за кандидатстване по оперативните програми през 2019г., в рамките на коледен уъркшоп за деца и техните родители, като част от културната програма на община Велико Търново.

ОИЦ –Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020 г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ-Велико Търново са 126 души.

2. „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“.

Дата на сключване на АДФФП – 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДФФП – 31.12.2019 г.

Стойност на проекта по бюджет – 877 107.41 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Допълнително споразумение № 1 от 10.10.2018г. към Договор № BG05M90P001-2.004-0046-C01, на основание чл. 3.49 от Административен договор, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за удължаване срока на договора

за безвъзмездна помощ с 14 месеца до 31.12.2019г. и увеличаване на общата сума на допустимите разходи за изпълнение по договора.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 2020 на 06.08.2018г. е подадено искане за плащане № 6 за отчетен период 01.02.2018 г. – 30.06.2018 г. в размер на 97 276, 71 лв. На 30.11.2018г. същото е верифицирано и постъпило по сметките на общината.

Статус към момента:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода октомври – декември 2018 година работят 26 специалисти (17 души на трудови договори и 10 души по реда на ЗОП) – социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	октомври	ноември	декември
Логопед 2	56 консултации. Изготвени 5 прегледа на планове и 2 броя обследване	70 консултации. Изготвен 1 преглед на план и 6 броя обследване	36 консултации Изготвени 7 прегледа на планове и 8 броя оценки. Извършени 2 обследвания.
Рехабилитатор	22 консултации Изготвени 3 броя преглед на план и 2 броя обследвания	32 консултации 6 броя обследвания	21 консултации Изготвени 6 прегледа на планове и 8 броя оценки. Извършени 2 обследвания.
Специален педагог	40 консултации Изготвени 2 броя преглед на план и 2 броя обследвания.	46 консултации Изготвени 1 брой преглед на план и 6 броя обследвания.	29 консултации Изготвени 7 прегледа на планове и 8 броя оценки. Извършени 2 обследвания.
Психолог	49 консултации Изготвени 5 броя преглед на плана и 2 броя обследвания.	42 консултации Изготвени 1 брой преглед на план и 6 броя обследвания.	25 консултации Изготвени 2 прегледа на планове и 8 броя оценки. Извършени 2 обследвания.
Медиатор	5 консултации 1 обследване	29 консултации 6 обследвания	2 консултации 2 обследвания
Социален	25 консултации	19 консултации	6 консултации

работник	Изготвени 7 броя преглед на плана и 2 броя обследвания.	Изготвени 1 брой преглед на плана и 6 броя обследвания.	Изготвени 10 прегледа на планове и 8 броя оценки. Извършени 2 обследвания.
----------	---	---	--

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа

През периода октомври- декември 2018 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе 56 индивидуални консултации (в ОЦДР „ЦАРЕВГРАД“) и 17 домашни посещения (с. Ресен, с. Водолей, гр. Килифарево, с. Ново село, с. Шемшево, с. Балван, гр. В. Търново, с. Шереметя, с. Леденик). За същия период екипът на услугата е организирал и провел 16 групови консултации за родители, бъдещи родители и деца. Проведени са общо **68 информационни срещи** с участието на екип на ФРРУ и СКП в МЦ „Хера 2000“ – гр. В. Търново, детски градини и детски ясли в гр. В. Търново, Детски центрове, парк Марно поле, с. Шереметя, с. Водолей, Детска млечна кухня, ДСП, ОЗД и др.

Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.

Брой преминали деца за периода : 35
Нови деца за периода: 6

Услуга: Здравна консултация за деца

До момента екипът на услугата е провел 162 педиатрични и 120 дентални консултации на деца до 7-годишна възраст.

3. „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: “BG16RFO001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“2014-2020

Дата на сключване на Споразумение за реализация на Инвестиционна Програма:

23.03.2016 г.

Дата на приключване:

31.12.2023 г.

Стойност на безвъзмездната помощ:

43 382 874.43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни проекти, разпределени в четири инвестиционни приоритета:

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект с инд. бюджет 10 805 767,50 лв.
2. „Градска среда“ – два проекта с инд. бюджет 13 014 862, 50 лева;

3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта с индикативен бюджет 12 169 143,75 лева ;

4. „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта /шест образователни институции/ с индикативен бюджет 8 698 869,16 лева.

Във връзка с разпоредбите на чл. 16 и чл. 17 от сключеното Споразумение за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, както и съгласно чл. 6 от сключените Административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /АДФФП/, община Велико Търново е разплатила и подала в Информационната система за управление и наблюдение 2020 /ИСУН/ общо 8 /осем/ Искания за междинно плащане на обща стойност 9 731 965,79 лева по сключените четири договора, част от Инвестиционната програма по ОПРР 2014-2020. Към 31.12.2018 година са верифицирани 6 470 323.04 лв., а за останалите средства се очаква верификацията им в началото на 2019 год. Общата стойност на разплатените средства по сключените договори към 31.12.2018 г. е в размер на 14 933 734,89 лв.

През м. ноември 2018 година стартира работата на Регионален фонд за градско развитие /Фонда/, в качеството му на финансов посредник за Северна България, чрез който ще се предоставя съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 .

Съгласно подписаното между община Велико Търново и МРРБ Споразумение за реализация на Инвестиционна програма по ПО 1 на Програмата, в инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ са одобрени за финансиране три проектни предложения чрез финансов инструмент, а именно:

1. Проект „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище“
2. Проект «Проектиране и разширяване на мултимедийния център на ул. Пиколо, адм. сграда на РИМ»
3. Проект «Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание"»

За да отговори на условията на Програмата за проектна готовност, към датата на настоящия отчет община Велико Търново работи по обезпечаване на техническата документация на етап кандидатстване, в т.ч. извършване на всички съгласувателни процедури от компетентните институции, както и разработване на бизнес планове, които да доказват жизнеспособността на всеки един от цитираните проекти, съгласно изискванията на Фонда.

4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020“. с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДФФП – 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение – 84 месеца

Стойност на проекта по бюджет – 233 208.72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:Н/П

Статус към момента и сключени договори:

На 31.12.2018г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /октомври-декември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020.

В периода 16-17.10.2018г. членове на Междинното звено взеха участие в практически семинар организиран от Регионален фонд за градско развитие за регион Северна България във Велико Търново на тема „Правила и процедури за кандидатстване в проекти за финансиране от фонд Градско развитие“.

В периода 07-09.11.2018г, част от екипа на работната група за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020г. взе участие в „X-та юбилейна среща на експертите по програми и проекти в общините“, организирана от НСОРБ-АКТИВ.

5. „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 000 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 2020 на 28.09.2018г. е подадено междинно искане за плащане № 2 в размер на 327 921.07 лв. С писмо на УО с изх. № 99-00-6-1341/29.11.2018г. същото е верифицирано и преведено по сметките на общината.

Статус към момента и сключени договори:

На 17.12.2018г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за изтеклото четвърто тримесечие, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020.

Реализирани дейности:

• **„Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“**

На 30.11.2018 г. е издаден Акт, образец 19 /Протокол за приемане на извършени СМР, с изпълнител „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД. Съгласно подписания протокол са извършени следните основни дейности:

по част „Пътна“:

Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал – 329 м³; Машинно изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асфалтова смес - със средна дебелина 5см. – 1 200 тона; Машинно полагане на асфалтова смес за износващ пласт на покритието АС 12,5 изн. А 45/80-65 и АС 11,2 изн. А 50/75 на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см. – 2304 тона; Машинно полагане на асфалтова смес тип АС10 - за тротоари на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см. – 442 тона; Машинно полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 биндер 50/70 на пластове – 2232 тона; Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. А0 50/70- 140 тона; Доставка и полагане бетонови бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 – 994м; Доставка и полагане бетонови бордюри 8/16, съгласно БДС EN – 1787м.

по част: „Паркоустройство и благоустройство“

Почистване и подготовка на терена за озеленяване, Доставка и насипване на хумусна почва, включително обработка на почвата, фрезование, нивелиране и подравняване и затревяване – 9500м²; Парково обзавеждане – 2 бр.

По част: „Електричество - улично осветление“

Бяха трасиран и положени - 2 595 м тръби HDPE ф110мм за полагане подземно на кабелното захранване за уличното осветление;

По част: „Организация и безопасност на движението“

Бяла термопластична маркировка със светлоотражателни перли – 784 м²; Доставка и монтаж на стандартни светлоотразителни пътни знаци със светлоотразително фолио RA2 2-ри типоразмер – 52 м²; Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци със светлоотразително фолио клас3 – 71м²; Доставка и монтаж на стълбове ф89мм – 180 бр.;

• **„Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“**

• На 12.10.2018г. изготвен Окончателен доклад за установяване на годността за ползване на строежа, с изпълнител „Кимтекс- ЛС“ ООД, гр. Плевен на основание чл. 168, ал.6 от ЗУТ и § 13, ал.2 от ЗУТ и подписан с Община Велико Търново договор за „Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“.

• На 12.10.2018 г. е издаден Технически паспорт за строеж/обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“, съставен на основание Наредба 5 от 28.12.2006г. на МРРБ,, изпълнител „Кимтекс- ЛС“ ООД, гр. Плевен;

• Към 31.12.2018г. е извършено геодезическо заснемане за екзекутивна документация, подадена за вписването ѝ в Агенция по кадастъра.

Предстои изготвянето на писмено искане пред Началника на РД„НСК“ – Велико Търново за назначаване на Държавна приемателна комисия и издаване на Разрешение за ползване без ограничителни условия за строеж „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“, съгласно чл. 4, ал.1 от Наредба 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6. „Изграждане на Кризисен център за лица”

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Дата на сключване на АДФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 169 123, 77 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, на 31.12.2018г. е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация.

Няма забавяне или отклонение в изпълнение на дейностите по проекта.

• Изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на Кризисен център за лица”

Към датата на отчетния период е извършено следното:

За обект блок 1, ул.”Драган Цончев” № 8, УПИ XII, са извършени следните СМР: топлоизолация под плоча на кота -0,16 м., армировка на плоча на кота – 0,16 м., бетон С 20/25 за плоча на кота - 016 м., кофраж, армировка и бетон С 20/25 за колони, кофраж за плоча на кота + 3,29, армировка за плоча на кота +3,29, бетон С 20/25 за плоча на кота + 3,29, кофраж на колони II етаж, армировка за колони II етаж, бетон С 20/25 за колони II етаж, кофраж на кота + 6,15, армировка за плоча на кота + 6,15, бетон С 20/25 за плоча на кота + 6,15.

За обект блок 2, ул.”Драган Цончев” № 6, УПИ X, са извършени следните СМР: насип баластра, ВиК инсталации, топлоизолация под плоча на кота – 0,16 м., кофраж плоча на кота – 0,16 м., армировка плоча на кота – 0,16м., бетон С 20/25 за плоча на кота – 0,16м., кофраж на колони I-ви етаж, армировка за колони I-ви етаж, бетон С 20/25 за колони I-ви етаж.

• „Извършване на независим строителен надзор”

За обект блок 1, ул.”Драган Цончев” № 8, УПИ XII за срока на отчетния период са издадени 15 акта съгласно Наредба № 3/31.07.2003г., а **за обект блок 2**, ул.”Драган Цончев” № 6, УПИ X – 8.

• „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции:

С Решение № РД 24-28/30.03.2018г. е открита процедура за „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции: поз.1 „Мебели”, поз.2 „Бяла и черна техника”, поз.3 „Компютри и периферия”, поз.4 „Електрически инструменти и железария”, поз.5 „Домашни потреби”, поз.6 „Постелен инвентар”, поз.7 „Аптечни артикули”, поз.8 „Медицинско оборудване”. Позиции 4, 5, 6, 7 и 8 ще бъдат възложени по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, като общата им стойност не надхвърля 20% от стойността на поръчката. Крайният срок за подаване на оферти бе 08.05.2018г. Със Заповед № РД 22-801/16.05.2018г. на Кмета на общината е назначена комисия. На свое заседание на

16.05.2018г. комисията отвори постъпилите в срок 14 броя оферти. С Протокол №2 от 02.11.2018г. комисията за провеждане на обществени поръчки е поискала ценови обосновки. С Протокол № 3 от 11.12.2018г. комисията за провеждане на обществената поръчка разглежда постъпилите в срок обосновки на предложените цени и с Доклад от 17.12.2018г. прави предложение до Кмета на Община Велико Търново за сключване на договор с класираните участници. С Решение за класиране № РД 24-128/17.12.2018г. на Кмета на общината са определени спечелилите участници по обособени позиции - поз.1 „Мебели” – „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, гр.София, поз.2 „Бяла и черна техника”- „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, гр.София, поз.3 „Компютри и периферия” – Кооперация „Панда“, гр.София. Предстои сключване на договори с избраните изпълнители. Предстои и финализиране на процедурата и за позициите, предмет на възлагане по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП.

7. „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДФП: 17.01.2017 г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 11 010 062, 50 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

В рамките на отчетния период с писмо, изх. № 99-00-6-1192/06.12.2018 г. УО информира Община Велико Търново, че представеното през ИСУН 2020 на 28.09.2018 г. Искане за междинно плащане № 4 е верифицирано, като през м. декември сумата е постъпила по сметката на Община Велико Търново.

Статус към момента и сключени договори:

Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 31.12.2018 г. в ИСУН 2020.

Към датата на съставяне на настоящия отчет се съставят всички актове и образци, съгласно Наредба № 3, а съгласно Протоколите за приемане на извършени СМР за обектите на интервенция са постигнати резултати, както следва:

Обект: Етап I: ул. „Независимост”; ул. „Стефан Стамболов”; ул. „Велчо Джамджията”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Читалищна”; ул. „Михаил Кефалов”; ул. „Георги Сава Раковски”; пл. „Самоводски пазар”; „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. „Стефан Стамболов”

1. ул. „Независимост“: доставени и положени 8,33 м³ пласт от трошен камък /, за подравняване на пропадания, с площ 416 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 498,79 м² геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл, доставени и положени 26,40 м³ легло от сипица за тротоарна настилка, с площ 2082 м², вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 523,58 м² тротоарна настилка от бетонови павета с вълнообразни кантове, съгласно детайл; доставени и положени 51 бр. тактилни плочи жълти-30/30/5 см., съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда; доставени и монтирани 4 бр. капаци за ревизионна шахта с размери 110x110 см. със сключване;

2. ул. Велчо Джамджията“: извършено 62 м. частично рекордиране и подмяна на съществуващи каменни бордюри, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 29 м³ пласт от трошен камък, за подравняване на пропадания, с ориентировъчна площ 116 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 578 м² геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 24,44 м³ легло от сипица за тротоарна настилка, с площ 578 м², вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 484,66 м² тротоарна настилка от бетонови павета с вълнообразни кантове, съгласно детайл; доставени и положени 39 бр. тактилни плочи жълти-30/30/5 см., съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда; доставени и монтирани 7 бр. капаци за ревизионна шахта с размери 110x110 см. със заключване;

3. ул. „Иван Вазов“: извършено 34 м. частично рекордиране и подмяна на съществуващи каменни бордюри, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 33,88 м³ пласт от трошен камък, за подравняване на пропадания, с ориентировъчна площ 153 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 615,80 м² геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 15,40 м³ легло от сипица за тротоарна настилка, с площ 765 м², вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 306,37 м² тротоарна настилка от бетонови павета с вълнообразни кантове, съгласно детайл; доставени и положени 17 бр. тактилни плочи жълти-30/30/5 см., съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда; доставени и монтирани 7 бр. капаци за ревизионна шахта с размери 60x90 см. със заключване;

4. ул. „Читалищна“: положени 1589,00 м² настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5 см. /включително почистване, битумно заливане, транспорт и др. необходими дейности/

5. ул. „Михаил Кефалов“: положени 2580,00 м² настилка от плътен асфалтобетон /включително почистване, битумно заливане, транспорт и др. необходими дейности/, място според показаното в архитектурния план на улицата; доставени и положени 35 бр. тактилни плочи жълти-30/30/5 см., съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда;

За обект Етап II ул. „Генерал Гурко“; ул. „Колю Фичето“; ул. „10-ти февруари“; ул. „Пролет“; ул. „Митрополит Панарет Рашев“; ул. „Александър Добринов“; ул. „Ефрем Попхристов“; ул. „Д-р Алберт Лонг“; ул. „Максим Райкович“; ул. „Тунел“; ул. „Шейново“; ул. „Силвестър Пенев“

1. ул. „Генерал Гурко“ – доставени и положени 53,12 м³ пласт от сипица с фракция с площ 2870 м² с дебелина 5 см., уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 3,50 м³ легло от земновлажен бетон, под каменни бордюри, с площ 106 м², съгласно детайл; доставени и положени 87,43 м каменни бордюри по тротоари, включително всички свързани с това разходи, съгл. детайл и архитектурен план; положени 743,71 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм. и посипка от сипица с фракция, съгласно детайл; доставени и положени 318,73 м² настилка от нови еднородни камъни, фугиран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция;

2. ул. „Митрополит Панарет Рашев“ - доставени и положени 37,30 м³ пласт от трошен камък, за подравняване на пропадания, с ориентировъчна площ 149,00 м², средна дебелина 25 см. уплътнени, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 28,17 м³ пласт от сипица с фракция, с площ 745 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; положени 394,39 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция, съгласно детайл; доставени и положени 169,02 м² настилка от нови еднородни камъни /пясъчник или аналог, фугиран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция ; доставени и положени 59,87 м каменни бордюри по тротоари, включително всички свързани с това разходи, съгл. детайл и архитектурен план; доставени и положени 3,21 м³ пласт от трошен камък за подравняване

на пропадания, с ориентировъчна площ 14 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 3,92 м³ легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 71 м², включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 64,23 м² тротоарна настилка плочи с правилна форма, фуиграни с дренажна фуга; доставени и положени 59,87 м каменни бордюри около зелени площи, включително всички свързани с това разходи.

3. ул. „Ефрем Попхристов“ - доставени и положени 74,94 м² тротоарна настилка плочи с правилна форма, фуиграни с дренажна фуга;

4. ул. „Максим Райкович“ - доставени и положени 33,00 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, с площ 445,00 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 16,50 м³ пласт от сипица с фракция, с площ 2226 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; положени 120,88 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фуигран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция съгласно детайл; доставени и положени 181,33 м² настилка от нови еднородни камъни, фуигран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция;

5. ул. „Тунел“ - доставени и положени 11,30 м³ пласт от трошен камък, за подравняване на пропадания, с ориентировъчна площ 45,00 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 9,60 м³ пласт от сипица с фракция с площ 223 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; положени 37,79 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фуигран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция съгласно детайл; доставени и положени 154,20 м² настилка от нови еднородни камъни, фуиграни с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция; доставени и положени 5,86 м³ нов пласт от трошен камък за основа на стъпала, с площ 32 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 1,19 м³ пласт от сипица за стъпала с фракция, с площ 32 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 12 м² настилка от нови еднородни камъни, фуиграни с дренажна фуга;

6. ул. „Шейново“ - доставени и положени 11,92 м³ пласт от сипица с фракция, с площ 980 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; положени 102,20 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фуигран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция, съгласно детайл; доставени и положени 125,62 м² настилка от нови еднородни камъни, фуиграни с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция; доставени и положени 14 м каменни бордюри около зелени площи, включително всички свързани с това разходи

За обект: Етап III ул. „Крайбрежна“; ул. „Йордан Инджето“; ул. „Христо Ив. Войводата“; ул. „Петър Богданов“; ул. „Киро Тулешков“; ул. „8-ма дружина“; ул. „Цани Гинчев“

1. ул. „Крайбрежна“ – доставени и положени 1323,1 м. бетонови бордюри по детайл, доставени и положени 191,07 м² тротоарна настилка от бетонови павета, фуиграни с цименто-пясъчен разтвор, съгласно детайл; доставени и положени 491,31 м² тротоарна настилка от бетонови павета, фуиграни с цименто-пясъчен разтвор, съгласно детайл; доставени 27 бр. декоративни дървета с опадливи листа за улично озеленяване с коренова бала;

1.1. Ул. „Крайбрежна“ /към ул. „Гурко“/ - доставени и положени 121,45 м³ пласт от трошен камък, за нов калдъръм и подравняване на пропадания, с площ 593 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 3,30 м³ пласт от сипица с фракция, с площ 802 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 65,97 м² настилка от нови еднородни камъни, фуиграни с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция;

2. ул. „Йордан Инджето“ – доставени и положени 160 м³ пласт от трошен камък за нов калдъръм и подравняване на пропадания, с площ 641 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 71,02 м³ пласт от сипица с фракция с площ 1517 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; положена 780,07 м² настилка от съществуващ паваж, фуигран с дренажна фуга, съгласно детайл; доставени и положени

455 м² нова настилка от паваж, фуиграни с дренажна фуга, съгласно детайл; доставени и положени 337,98 м. бетонови бордюри по детайл; доставени и положени 68 бр. бетонови елементи „Пътна ивица“ за разделителни ивици, по детайл, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 50,25 м³ пласт от трошен камък с площ 201 м² за нов тротоар и подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 65,93 м² тротоарна настилка от бетонови павета, фуиграни с цименто-пясъчен разтвор съгласно детайл; доставени и положени 98,89 м² тротоарна настилка от бетонови павета, фуиграни с цименто-пясъчен разтвор, съгласно детайл; засадени 60 бр. широколистни дървета и декоративни храсти;

3. ул. „Христо Ив. Войводата“ - доставени и положени 214,47 м. бетонови бордюри по детайл;

4. ул. „Петър Богданов“ – доставени и положени 135,00 м. бетонови по детайл; доставени и положени 6,32 м³ нов пласт от сипица с площ 510,00 м², включително всички допълнителни разходи, съгласно детайл; доставени и положени 126,44 м² нова настилка от паваж, фуигран с дренажна фуга, съгласно детайл;

5. ул. „Осма дружина“ - доставени и положени 72,90 м³ пласт от трошен камък с площ 598 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 14,58 м³ пласт от сипица с фракция с площ 581 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; положена 230,51 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фуигран с дренажна фуга, съгласно детайл; доставени и положени 291,61 м² настилка от нови еднородни камъни., фуиграни с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция; доставени и положени 30,93 м² настилка от каменни плочи с правилна форма върху стъпала и площадки, фуиграни с дренажна фуга съгласно детайл; доставени и положени 78,40 м. каменни бордюри около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи

6. ул. „Цани Гинчев“ – доставени и положени 29,99 м³ нов пласт от сипица с площ 764 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 599,77 м² нова настилка от паваж, фуигран с дренажна фуга, съгласно детайл; доставени и положени 204 м. бетонови бордюри по детайл, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 71 м. градински бордюри около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 12 бр. бетонови елементи „Пътна ивица“ за разделителни ивици, по детайл, включително всички, свързани с това разходи; доставени и положени 106,46 м² тротоарна настилка от бетонови павета, фуиграни с цименто-пясъчен разтвор съгласно детайл; доставени и положени 218 м² тротоарна настилка от бетонови павета, фуиграни с цименто-пясъчен разтвор, съгласно детайл; доставени и засадени 9 бр. широколистни дървета за улично озеленяване; доставени и засадени 5 бр. нискостъблени рози в контейнер.

За обект: Етап IV ул. „Капитан Дядо Никола“; ул. „Драгоман“; ул. „Медникарска“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Поборническа“; ул. „П.Р. Славейков“; ул. „Георги Мамарчев“; ул. „Поп Матей Преображенски“; ул. „Въстаническа“

1. ул. „Драгоман“ - доставени и положени 40,96 м³ пласт от трошен камък, за подравняване на пропадания с площ 783,00 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 43,09 м³ нов пласт от сипица с площ 2155 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; положени 111,99 м² настилка от съществуващ паваж, фуигран с дренажен разтвор, съгласно детайл; доставени и положени 67,83 м² нова настилка от паваж., фуигран с дренажен разтвор; доставени и положени 73,20 м бетонови бордюри по детайл, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 16 бр. бетонови елементи „Пътна ивица“ за разделителни ивици по детайл, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 1,22 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, с площ 68 м²; доставени и положени 10,56 м³ легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка с площ 337 м², вкл. всички

допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 209,60м² тротоарна настилка плочи с правилна форма, фугирани с дренажна фуга;

2. ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – доставени и положени 36,06 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания с площ 512,00 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 40,48 м³ нов пласт от сипица с площ 2155 м², вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 450 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция съгласно детайл; доставени и положени 300 м² настилка от нови еднородни камъни, фугирани с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция, доставени и положени 3,10 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания с площ 142 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 3,92 м³ легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 712 м², включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 78,48 м² тротоарна настилка плочи с правилна форма, фугирани с дренажна фуга;

3. ул. „Поборническа“ – доставени и положени 54,34 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания с площ 842,00 кв.м, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 41,29 м³ нов пласт от сипица с площ 4209 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 539,05 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция съгласно детайл; доставени и положени 286,75 м² настилка от нови еднородни камъни, фугирани с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция; доставени и положени 4,13м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания с площ 112 м², вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 6,12 м³ легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка с площ 561 м², вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 123,36 м² тротоарна настилка плочи с правилна форма, фугирани с дренажна фуга.

За обект: Площад "Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане"; "Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; "Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29

• **„Площад "Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане"**: положени 411,36 м² настилка с плочи врачански камък; положени 80,51 м² настилка с правоъгълни каменни плочи – пясъчник върху циментов разтвор; положени 31,90 м² настилка с каменни плочи с неправилна форма пясъчник върху циментов разтвор; доставени 9 бр. пейки с дължина 1,70 м., доставени 12 бр. пейки с дължина 1,30 м., доставени 3 бр. кошчета; доставени и засадени 147 бр. растения различна височина; доставени и засадени 175 бр. летни цветя; доставени и монтирани 13 бр. LED прожектор за вграждане в земя, основа с вход и изход за хранващ кабел; доставени и монтирани 4 бр. стъпала от бет. желязо; доставени 18 бр. хранващ блок за LED хранване, защита от късо съединение, претоварване, пренапрежение работа от -30 до + 70 градуса.

• **„Реконструкция на обществени паркинг – паркинг на ул. „Крайбрежна“, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала"**: положени 10 м. бордюри, вкл. доставка на бетон за основа; положени 288,3 м. улични бордюри, направени 55,65 м² унипаваж и всички свързани с това разходи; направени 9 м² рампи с тактилни плочи; направа на 65,33 м ограда с височина 1,80 м. от оградни пана и метални колони; направа 43,1 м. ограда с височина 1,80 м. от оградни пана; засадени 16 м. живи плетове – двуредни; извършени дейности по засаждане на растителни видове съгласно дендрологичен опис;

Към датата на настоящия отчет за горепосочения обект е налице Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 15.11.2018, подписан от представители на Община Велико Търново в качеството ѝ на Възложител, проектантите по всички части, от представители на „Пътни строежи-Велико Търново“ АД и на „Пътинвест-инженеринг“ АД, гр. София, дружество, упражняващо строителен надзор на обекта.

Качеството на вложените материали е доказано с декларации за експлоатационни показатели и характеристиките на строителен продукт, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, както и с протоколи и сертификати за изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението – 73 броя.

Постигнати резултати в резултат от осъществената реконструкция:

Изградени са 48 бр. паркоместа за автомобили /17 от тях са върху паркинг елементи на тревна фуга/, 8 бр. паркоместа за автобуси и 2 бр. паркоместа за хора с увреждания. Доставени и монтирани 2 бр. автоматични бариери. Изградена е и кабинка за охрана, както и обществена тоалетна. Пешеходните пространства са запълнени от унипаваж.

Обект „Подобряване на градската среда в ж.к. „Чолаковци“: Реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа“, вкл. улично осветление/енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда /фаза I/” в гр. Велико Търново:

Подобект 1: „Градска среда в ж.к. „Чолаковци“ - доставена и направена 1114,19 м² настилка с бетонови павета на пясъчно легло; доставени и положени 44,03 м² настилка от бетонови павета на пясъчно легло; доставени и положени 140,88 м² настилка от бетонови решетки за нови паркоместа на пясъчно легло; доставени и поставени 1540,00 м. един ред прави бордюри на съществуващи подпорни стени; доставени и монтирани 589,98 м. прав бордюор – 2 реда над нова бетонова основа; доставени и положени 73,00 м. на два реда прав бордюор между тротоарна площ и зелена площ; доставени и положени 650,40 м. нов уличен бордюор, вкл. изкоп, бетонова основа по детайл, кофраж; доставени и положени 61,57 м. 1 ред прав бордюор между павета и решетки на пясъчно легло; доставени и положени 1 ред прави бордюри на нова бетонова основа между паркоместа и зелена площ;

За отчетния период са съставени 9 бр. Протоколи за приемане на извършени СМР съгласно сключените договори с изпълнителите.

9. Fair Deal – Short supply – chain platforms for local artisan and agriculture products in the CBC area (FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Дата на сключване на ДБФП: 08.06.2017г.

Срок за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 656 426.06 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор - 634 837,37 лв./, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър “National Theatre Marin Sorescu” Крайова, “Dimanche Association” Крайова, Румъния

Сключен анекс към датата на отчитане: Анекс №1/28.11.2018г. съгласно раздел 16, т.І от Ръководството за изпълнение на проекти, с което продължителността на проекта от 18 месеца се променя на 24 месеца.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

На основание проверка на първо ниво на контрол №1, са одобрени и възстановени разходи в размер на 20 281,65 лв.

В рамките на отчетния период са одобрени разходите по проверки №2 и №3. в размер на 54 331,07 евро (106 260,71 лв.) за община Велико Търново с писмо на Управляващия орган – МРРПА, Румъния № 114290/04.10.2018г. Средствата в частта на БФП са преведени по сметката на Община Велико Търново.

Статус към момента и сключени договори:

- **Избор на изпълнител по процедура с предмет „Организиране и провеждане на рекламна и ПР кампания във връзка с мерки по информация и публичност”**

Откритата с Решение РД 24-11/05.02.2018г. процедура с предмет „Организиране и провеждане на рекламна и ПР кампания във връзка с мерки по информация и публичност” по проект „FairDeal – мрежа от платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, се преустановява поради постъпила жалба на участник в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), считано от 01.03.2018 г. С Определение № 310/15.03.2018г. по преписка на КЗК 195/06.03.2018г., на основание чл. 204, ал.2 и ал.3 от ЗОП и във връзка с чл. 203, ал.1 от ЗОП, КЗК оставя без уважение искането за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. Община Велико Търново прекратява процедурата с Решение РД 24-42/10.05.2018 и на 21.08.2018 г. публикува Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново, по обособени позиции”- ОП1, ОП2, ОП3 „Публикации във връзка с провеждане на рекламна кампания в пресата на проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. В резултат на това е сключен договор на 22.10.2018г. с изпълнител „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, ГР. СОФИЯ с предмет: „Публикации във връзка с провеждане на рекламна кампания в пресата на проект „ Fair Deal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния- България 2014-2020 г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204". Стойността на договора е в размер на 21 360 ,00 лв. с ДДС. Дейността е в процес на изпълнение.

- **Избор на изпълнител по процедура с предмет „Разработване на платформа за електронна търговия”**

Откритата с Решение РД 24-13/07.02.2018г. процедура с предмет „Разработване на платформа за електронна търговия” по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество” се преустановява поради постъпила жалба на участник в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). КЗК образува Дело № 478/26.04.2018г., по което излиза с решение за оставяне на жалбата без уважение. Решението на КЗК е обжалвано пред ВАС от същия жалбоподател. С Определение № 9797/ 17.07.2018г. ВАС прекратява делото, поради невнесена държавна такса от страна на жалбоподателя, за което Община Велико Търново е информирана със Съобщение вх. №11-84-2/23.07.2018г.

Определението на ВАС дава основание община Велико Търново да продължи процедирането на обществената поръчка с предмет: „Разработване на платформа за електронна търговия”, като с Решение № РД 24-100 от 28.09.2018 г., процедурата е отворена за подаване на оферти за участие.

Съгласно Протокол от 09.10.2018 г., комисията изисква допълнителни документи/ разяснения от участниците в обществената поръчка. Към датата на настоящия доклад, комисията продължава своята работа.

• Избор на изпълнител по процедура с предмет „Доставка и монтаж на павилиони“ по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество“

Във връзка с Обява № ОБ-5 / 20.02.2018 г. с предмет „Доставка и монтаж на павилиони“ по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, на 04.05.2018 г. е публикувано съобщение, с което се прекратява обществената поръчка поради липса на условието подадените оферти да отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

На 06.08.2018г. е публикувана Обява №ОБ-22 с предмет „Доставка и монтаж на павилиони“ по проекта за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Срокът за получаване на оферти е удължен до 17.08.2018г. с Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 12-161-41/14.08.2018г. поради липса на минимално определения брой оферти за процедура- Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. С Протокол №1 от 20.08.2018г. комисията изисква допълнителна документация от участниците.

С Протокол №2 от 16.10.2018г., комисията класира участниците, съгласно представените оферти и класира на първо място участник - „САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД.

На 12.11.2018 г. в деловодството на Община Велико Търново е получено уведомително писмо с вх. № 53-1802-5/12.11.2018 г. от избрания участник, с което се заявява отказ от сключване на договор. В резултат на това, на основание чл. 68, ал. 2 от ППЗОП, на класирания на второ място участник „РИВ КОМЕРС“ ЕООД, гл. Варна е изпратено писмо с изх. № 53-2339-1/13.11.2018 г., с което е уведомен за определянето му за изпълнител и поканен да представи необходимите документи за подписването на договор. На 10.12.2018 г. в деловодството на Община Велико Търново е получено писмо с вх. № 5300 - 20871 - 8/10.12.2018 г. от „Рив Комерс“ ЕООД, с което и втория участник заявява отказ от сключване на договор.

Към настоящия момент, процедурата е прекратена, като информацията е налична и на официалната страница на община Велико Търново, секция „Профил на купувача“. В процес на подготовка е ново обявление на процедурата с предмет: „Разработване на платформа за електронна търговия“ по проект „FairDeal – мрежа -платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество“.

В информационната система e-MS на Програма INTERREG V-A е представена информация за времевия график на разходите, тяхното верифициране и възстановяване с „План за разходване и възстановяване на средствата“, актуална към 31.12.2018г.

10. „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж 2014-2020“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Дата на сключване на АДБФП: 04.10.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 8 694 068,16 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

Представено е искане за междинно плащане в размер на 3 463 986,22 лв., подадено през ИСУН 2020 на 28.09.2018г. Приключването на верификацията е в рамките на установения в чл. 62, ал. 1 на ЗУСЕСИФ 90-дневен срок. Очаква се верификацията на средствата в началото на 2019 год.

Статус към момента и сключени договори:

На 31.12.2018г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за изтеклото четвърто тримесечие /октомври-декември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020.

- **„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.**

1. Обект „Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“

За периода, предмет на настоящия отчет, е издаден Протокол за приемане на извършени СМР от 03.11.2018г. с придружаващата го документация по Наредба № 3 от 31 юли 2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнени са следните видове СМР: вътрешни ремонтни дейности: ремонт и боядисване на стени- 2576.87м², грундиране на таван-2095.89м², боядисване на тавани- 2525,83м²; вътрешна топлоизолация:1057,85м², външна топлоизолация:1660м², външна отоплителна инсталация- демонтаж на съществуващата отоплителна система(демонтаж на нафтов котел)- 1 бр. направа на пожароизвестителна и инсталация и евакуационно осветление ликвидиране на течове от покрива и изолация- 1148.54м². За срока на отчетния период са издадени 12 бр. актове по Наредба № 3/31.07.2003г.:

Строително-монтажните работи се изпълняват при етапно въвеждане на обекта в експлоатация.

2. Обект „Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“

На 30.10.2018г. е подписан Акт обр. 12 за установяване на всички видове СМР: изпълнени са мероприятия по част ВиК- доставка и монтаж на пожарна касета- 1 бр. доставка и монтаж на душ батерии- 7бр.; обличане на инсталационни клонове с влагоустойчив гипскартон на метална конструкция- 46,76 м².

На 09.11.2018г. е подписан Акт обр. 12 за установяване на всички видове СМР: изпълнени са мероприятия по част Електро- доставка и монтаж на оборудване за табло с непрозрачна врата за кухня РТО2-1 бр.; доставка и монтаж на разпределителни кутии- 9 бр.; направа на суха разделка на кабел до 4 мм²- 48 бр.; доставка и монтаж на тръба гофр.ф32 мм- 245 м.

На 19.11.2018г. е подписан Акт обр. 12 за установяване на всички видове СМР: изпълнени са мероприятия по мълниезащитна инсталация- доставка и монтаж мълниепроводник с изпреварващо действие- 1 бр.; доставка и монтаж заземяван на проводник ф8мм неизолиран,А101- 20м; доставка и монтаж заземяващ проводник изол.ф8А104- 60 м; доставка и монтаж крепежни скоби за заземяващ проводникАлф8мм- 80 бр.; доставка и

монтаж мълниеприемен прът за монтаж приемник,300мм без резба- 1 бр. Изпълнени са и следните видове СМР: вътрешни ремонтни дейности: демонтажни работи на балатум/линолеум, ламперия с обща площ 41205,21м²; боядисване с латекс- 453,35м²; основен ремонт на вътрешни инсталации, монтаж на ел.проводници-540,00м; демонтаж на водопровод от поцинковани тръби- 498,00 м и монтаж на полипропиленови тръби за студена и гореща вода- 999,04м; канализация – демонтаж и поставяне на PVC тръби с обща дължина 123,40 м; отоплителна инсталация- демонтаж на съществуващата отоплителна система(демонтаж на нафтов котел)- 1 бр. направа на пожароизвестителна инсталация и евакуационно осветление; топлоизолационна интегрирана система по фасадни повърхности с обща площ – 1129,81м; ремонт на покрив- 515,72м²- разпокриване на покривно покритие от цигли, подмяна и/или заздравяване, направа на дъсчена обшивка, поставяне хидроизолационна мушам, монтаж на летви и контралетви и препокриване, в т.ч. направа на обшивки от поцинкована ламарина по било и около комини, отдушници по покрива, монтаж на отводнителната система; външна топлоизолация:1129.81м²; облагородено дворно място: направа на армирана бетонна настилка–414.71м², направа на бетонни бордюри–583.78м, поставяне на ударопоглещаща каучукова настилка–114.71м², поставяне на бетонни плочи–1033.01м²; поставяне на бетонни павета–123.27м². Ограда: ремонт–263.05м², поставяне на метална врата–2бр; доставка и монтаж на детски съоръжения: 21бр; затревяване–1718.50м; монтаж на соларни панели: 10бр; монтаж на котли:1бр; монтиране на термопомпи 2бр; Осветителна инсталация: 232 бр енергоспестяващи тела; Достъпна среда: доставка и монтиране на устройство во за инвалидни колички–1бр;

Всички строително-монтажни работи са изпълнени съгласно графика по сключения с изпълнителя договор. Дейностите по изпълнение на СМР са приключени и обектът е въведен в експлоатация съответно с Удостоверение № 156/08.10.2018 г.- I-ви етап и Удостоверение № 213/18.12.2018г. –II-ри етап , издадени от Главния архитект на община Велико Търново на основание чл. 177, ал.3 от ЗУТ.

3. Обект „Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”

За периода, предмет на настоящия отчет, изпълнените дейности по СМР съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 са следните: гипсова шпакловка на стени и таван-13748.55м², шпакловка колорит- 13618.89м², боядисване с латекс-16766.17м²; ремонт на ограда 611.11м², поставен грунд -318.72м², доставени и монтирани метални врати - 5бр.; облагородено дворно място; поставен асфалтобетон-360.79т./2 264.75м², направени вибропресовани бетонни бордюри-342.85м, поставени вибропресовани бетонни плочи-1644.85м², поставени вибропресовани бетонни павета-351.28м², поставени настилки-2048.20м², направена маркировка на игрища-396.08м; монтирани детски съоръжения: врати минифутбол- 2бр, монтирана конструкция-за баскетбол-6бр, волейбол-1комплект; осветителна инсталация: монтирани 83бр.енергосп.тела; Достъпна среда: доставено и монтирани на устройство за инвалидна колички .-1бр.

Строително-монтажните работи се изпълняват при етапно въвеждане на обекта в експлоатация като със Заповед № ЗД 19-1158/13.09.2018г. за Държавна приемателна комисия е приет I-ви етап на обект СУ "Владимир Комаров" и издадено разрешение за ползване № СТ-05/1118/17.09.2018г., с което се установява годността за ползване на стоежа.

4. Обект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище - Велико Търново”

Към настоящия момент, предмет на отчета, са извършени следните СМР: Ремонт и топлоизолация на покрива- 1249м², подменени керемиди, ремонт и топлоизолация на фасада- 3981,18м². покривно фолио- 341.69м², сменени керемиди-1249м², поставяне на паропропусклива мембрана- 2611.95м², направа на топлоизолация- 2611.95м²; ремонт и топлоизолация на фасада: направа на топлоизолация- 3981.18 м², поставяне на силиконова мазилка- 4833.91м²; вътрешни дейности: поставяне на контактен грунд- 2271.9м², направа на гипсова шпакловка -2139.89м², боядисване на стени-2052.71м².

Строително-монтажните работи се изпълняват при етапно въвеждане на обекта в експлоатация., като към момента се изпълняват съгласно графика по сключения договор.

5. Обект „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет”

Към датата на съставяне на настоящия отчет са извършени СМР на обекта на интервенция, при което са постигнати резултати, както следва:

Изпълнена е реконструкция и модернизация на ДГ „Пролет“ – първи етап - ремонтване на покрива с направа на обшивка от поцинкована ламарина с дебелина 0.5 мм.; фасади-направена е топлоинтегрирана фасадна система – дюбелиране, шпакловка и завършващо покритие от минерална мазилка; изтегляне на корнизи, фасадни орнаменти, изкърпване на мазилки по фасади, шпакловка, полагане на силикатна боя; вътрешно-ремонтни работи-мазилка, шпакловка, боядисване с латексна боя по вътрешните стени; ремонт на санитарни възли; поставяне на ламиниран паркет; подмяна на вътрешна дограма; поставяне на гранитогрес в коридорите; вътрешна топлоизолация; подмяна на пана на окачени тавани; подменени са съществуващите поцинковани тръби с полипропиленови Ф 20-40, подменени са санитарните прибори и смесителни батерии; осъществено е заустване на отпадните води в уличната канализация с дебелистенни тръби PVC –U SN Ф 160; подменени са тръбите на вътрешната канализационна мрежа PVC –U SN Ф 110; монтирани са осветителни тела в мокрите помещения със степен на защита IP54, осветителната инсталация е захранена трипроводно; направена е отоплителната инсталация, монтирани са алуминиеви радиатори; изпълнено е аварийно евакуационно осветление и е изградена инсталация за аварийно евакуационно осветление; евакуацията на децата е осигурена чрез седем разредоточени изхода; изпълнена е пожароизвестителната система на обекта за ранно откриване на огнище на пожар

На 01.10.2018 г. е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (етап I), изготвен е Технически паспорт рег.№ 200/ 04.10.2018г. на строеж ДГ „Пролет“ (първи етап).

На основание чл. 177, ал. 3 от ЗУТ и придружителни документи на строителния надзор – Доклад изх. № 281/04.10.2018г., е издадено Удостоверение № 154/04.10.2018г. за въвеждане в експлоатация на строеж ДГ „Пролет“- Първи етап от Главния архитект на община Велико Търново.

- **Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции**

През периода, за горечитираните обекти, са издадени следните актове по Наредба № 3/31.07.2003г.:

- 5 бр. Акт обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция;
- 14 бр. Акт обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта;

• **Доставка на оборудване и обзавеждане по обособени позиции**

- По обособена позиция: „Компютърна техника, периферия и средства за презентация”
Сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0001-C01-D-02/31.08.2018г. със „СМАРТ СОФТ“ ЕООД на стойност 27 878,00 лева без ДДС.

С Възлагателно писмо изх. № 53-132-5/10.09.2018г. стартира дейността по доставка и монтаж на „компютърна техника, периферия и средства за презентация“. Доставките и монтажът са извършени в едномесечен срок от възлагането, съгласно техническата спецификация, в обектите СУ „Владимир Комаров“ и ДГ „Пролет“.

- По обособена позиция: „Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения“

Сключен договор №BG16RFOP001-1.009-0001-C01-D-04/ 28.09.2018 г. с изпълнител „Смарт бизнес компани“ ЕООД на стойност 125 630,55 лева без ДДС.

С Възлагателно писмо изх. № 5300-22477-5/01.10.2018г. стартира дейността по доставка и монтаж на „Бяла техника и кухненско оборудване на учебни и детски заведения“. Доставките и монтажът са изпълнени в 30-дневния срок съгласно техническата спецификация в следните обекти: ДГ „Ален мак“, ДГ „Рада войвода“, ДГ „Пролет“, СУ „Владимир Комаров“, СУ „Г.С.Раковски“ и Спортно училище – Велико Търново.

- По обособена позиция: "Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения"

Сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0001-C01-D-03/17.09.2018г. с изпълнител „Лидер конструктор“ ЕООД на стойност 88 086,41 без ДДС.

С Възлагателно писмо изх. № 53-2196-2/18.09.2018г. стартира дейността по доставка и монтаж на „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения“ Доставките и монтажът са изпълнени в 30-дневния срок съгласно техническата спецификация в следните обекти: ДГ „Ален мак“, ДГ „Рада войвода“, ДГ „Пролет“, СУ „Владимир Комаров“, СУ „Г.С.Раковски“ и Спортно училище – Велико Търново.

Сключени договори на основание чл.21, ал.6 от ЗОП

- С Възлагателно писмо изх. № 5300-4509-25/01.11.2018г. съгласно представена оферта от изпълнителя ЕТ „Пролет –Йордан Йорданов“ стартира дейността по доставка и монтаж на „Спортни уреди и оборудване” Доставките и монтажът са изпълнени в срок, съгласно техническата спецификация в СУ „Владимир Комаров“.

- По сключен договор на Община Велико Търново с предмет : "Доставка и монтаж на щори в поделения на Община Велико Търново" с изпълнител "Перфекта -2010" /17.10.2017г. и Възлагателно писмо № 5300-8621-8 /12.09.2018г. стартира дейността по доставка и монтаж на щори за обект ДГ "Рада войвода". Същата е изпълнена в срока съгласно възлагателното писмо.

- С Възлагателно писмо Изх. № 53-2321-1/01.11.2018г., съгласно представена оферта от изпълнител „Красота и стил“ ООД стартира дейността за доставка на „Фризьорски пакет“ за обект СУ „Владимир Комаров“. Същата е изпълнена в срока съгласно възлагателното писмо.

- С Възлагателно писмо Изх. № 5300-2639-11/01.11.2018г., съгласно представена оферта от изпълнителя ЕТ „Сторум- Стоян Кючуков“ стартира дейността по доставка на 1 бр. косачка за обект ДГ „Рада Войвода“. Същата е изпълнена в срока съгласно възлагателното писмо.

- С Възлагателно писмо Изх. № 5300-17180-1/30.10.2018г., съгласно представена оферта от изпълнителя „Лифтком“ АД стартира доставката на „Устройство за придвижване на инвалидни колички“ (2 бр.) съответно за ДГ „Ален мак“ и ДГ „Рада войвода“. Същата е изпълнена в срока съгласно възлагателното писмо.

10. „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 ”Регионална социална инфраструктура” на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0033-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

Дата на сключване на АДФФП: 12.03.2018г.

Срок за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 820 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 2020 на 28.09.2018г. е подадено Междинно искане за плащане № 1 на стойност 155 365,65 лв. Същото е верифицирано с писмо изх. № 99-00-6-1245/05.12.2018г. на МРРБ. Чрез системата ИСУН 2020 на 10.12.2018г. е подадено Авансово искане за плащане № 2 на стойност 287 000,00 лв. , като същото е верифицирано с писмо с изх. № 99-00-6-1245/14.12.2018г.

Статус към момента и сключени договори:

Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 31.12.2018 г. в ИСУН 2020.

- **„Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“**

Сключен договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-S-01/ 05.09.2018г. с „Кидат Груп” ЕООД, за „Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца” на стойност 467 901,50 лв. без ДДС.

Изпълнение на дейност „Проектиране“:

На основание чл.6 от Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-S-01 от 05.09.2018г. с „Кидат Груп” ЕООД за „Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, изготвеният работен проект е

приет от Възложителя. Към 31.12.2018 год. същият е в процедура за съгласуване от съответните дружества и институции.

• **"Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца"**

Въз основа на обявената процедура за избор по реда на ЗОП и работата на назначената със Заповед на Кмета на общината Комисия за провеждане на обществената поръчка, с Доклад от 09.10.2018г. е взето решение за избор на изпълнител. С Решение за класиране № РД 22-105/16.10.2018г. на Кмета на общината е избран изпълнител. Сключен е Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-U-03 от 27.11.2018г. с „МИНЕРВА –КЛ“ ЕООД- гр. с предмет „Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ на стойност 4 800,00 лв. без ДДС.

• **"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за деца"**

С възлагателно писмо изх. № 53-2282-1/12.10.2018г. Община Велико Търново, в качеството си на Възложител, възлага на „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД - съгласно сключен договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-U-02/07.08.2018г., изработка на промоционални материали. С констативен протокол от 24.10.2018г. е приета и съгласувана визията на материалите за дизайн на промоционалните материали и е възложена изработката им. С приемо–предавателен протокол от 02.11.2018г. са приети изработените промоционални материали.

• **"Доставка на обзавеждане и оборудване по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по обособени позиции**

В Резултат на обявената процедура по реда на ЗОП и работата на назначената със Заповед на Кмета на общината Комисия по провеждане на обществената поръчка, с Доклад от 19.11.2018г. до кмета на общината, комисията предлага класираните и спечелили участници по обособени позиции, с които да бъдат сключени договори за изпълнение.

С Решение № РД 24-124/04.12.2018г. на кмета на община Велико Търново е избран изпълнител по ОП 1 „Доставка на мебели и обзавеждане“ - Кооперация „Панда“,

С Решение № РД 24-123/04.12.2018г. на кмета на община Велико Търново е избран изпълнител по ОП 2 „Доставка на бяла и черна техника“- „Школснаб 2001“ ЕООД,

С Решение № РД 24-122/04.12.2018г. на кмета на община Велико Търново е избран изпълнител по ОП 3 „Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване“- „Смарт Софт“ ЕООД, гр.

С Решение № РД24-121/04.12.2018г. на кмета на община Велико Търново е избран изпълнител по ОП 4 „Доставка на кухненска посуда , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП“ - „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, гр.

С Решение № РД 24-120/04.12.2018г. на кмета на община Велико Търново е избран изпълнител по ОП 5 „Доставка на домашни потреби“- „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД,

С Решение № РД 24-117/04.12.2018г. на кмета на община Велико Търново е избран изпълнител по ОП 6 „Доставка на инвентар за поддържане на дворни площи“- „Геокрас“ ЕООД,

С Решение № РД 24-118/04.12.2018г. на кмета на община Велико Търново е избран изпълнител по ОП 8 „Доставка на постелъчен инвентар , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП“- „Мальовица“ ЕООД, гр.

Към 31.12.2018 г. процедурата по сключване на договорите с горесцитираните изпълнители не е приключила.

Доставките по останалите позиции ще бъдат възложени по реда на съответната им индивидуална стойност по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП.

11. "Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development"/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Код на проекта: ROBG -576

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V- А Румъния - България“ 2014-2020 , Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 1

Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програмата INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020 в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът се реализира в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен.

Дата на сключване на ДБФП: 13.09.2018г.

Срок за изпълнение: 36 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 1 487 271.41 евро за всички партньори,

Стойност на проекта по бюджети на партньори:

- за Община Велико Търново, водещ бенефициент – левовата равностойност на 749 956.57 евро за всички дейности;
- за Община Калафат, Румъния, бенефициент по проекта № 2 - 574 944.65 евро за всички дейности;
- за Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен, бенефициент по проекта № 3 – левовата равностойност на 162.370.19 евро за всички дейности.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 05.12.2018г. през e-MS системата на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния –България е подадено искане за плащане в размер на 16 003,69 евро за предварително направените разходи по подготовката на проекта. На 19.12.2018г. извършена проверка на място от Първо ниво контрол. На 20.12.2018г. извършена верификация от Първо ниво контрол на поисканите за възстановяване разходи. На 21.12.2018г. е изпратено консолидирано искане за плащане до Управляващия орган, в размер на 22 426.80 евро, в т.ч. и на партньорите по проекта.

Статус към момента, стартирани и изпълнени дейности:

- Със Заповед на Кмета на Община Велико Търново РД 22-1606/19.09.2018г. е сформиран екип по проекта;
- На 03.12.2018 г. е сключен Договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-452/03.12.2018 г. по Програма за Трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България“ 2014-2020 г. между Община Велико Търново, в качеството на Партньор по проекта и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, в качеството на Договарящ орган. Договарящият орган

предоставя на Община Велико Търново безвъзмездна помощ в размер на 190 664.80 лева /левовата равностойност на 97 486.86 евро, съставляваща 13% от общия размер на допустимите разходи съгласно чл. 4, ал 2 от подписания договор. В резултат на сключения Договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-452/03.12.2018 г. по Програма за Трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България“ 2014-2020 г., Община Велико Търново се задължава да представи пред Договарящия орган всички съпътстващи документи и да осигури издаване на Запис на заповед по образец Приложение III. 4.1 от пакета документи „Искане за плащане“ в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

- На 03.12.2018 г. е проведена Начална конференция по проекта. В рамките на конференцията бяха представени партньорите по проекта, съвместните проектни дейности, цели, целеви групи, както и конкретизирани очакваните резултати, графика за изпълнение на дейностите и партньорствата по проекта. Конференцията е първата по проекта публична медийна проява, насочена към обмяна на партньорски идеи и положителни практики за целесъобразното и навременно изпълнение на проектните дейности. В рамките на публичния модул, партньорите представиха в своите презентации обзор на очакваните резултати и дейности.
- На 03.12.2018г. в рамките на публичния модул бе проведена Работна сесия с участие на членовете на Съвместния екип за управление на проекта. Представени бяха очаквания, обмяна на идеи и открита дискусия между партньорите, за което е изготвен и протокол.
- На 04.12.2018 г. е проведена Техническа среща на Водещия бенефициент /Община Велико Търново/ със Съвместния секретариат (СС)/РОТГС, Кълъраш в административната сграда на РОТГС, инициирана от Водещия партньор съгласно писмо до СС/РОТГС, с изх. № 99-231-14/21.11.2018г, за което бе подписан и протокол.
- Изготвено и публикувано 1 (един) бр. прессъобщение в регионално печатно издание по проект „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Проектен код: № ROBG – 576, по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България“ 2014-2020, с дата на публикуване на прессъобщението 07.12.2018г. в регионален вестник „Борба“, бр. 233 от 07.12.2018г.

- Със свое Решение № 1308/20.12.2018 г. Великотърновски Общински съвет дава съгласие за подписване на Запис на заповед за осигуряване на БФП по проект “Art & culture - common cross - border assets in support of sustainable tourism development” /“Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма” /, № ROBG – 576.

Всички дейности извършени в отчетния период по проекта са съгласно одобрения бюджет и План за изпълнение на дейностите по проекта за период 1.1 /14.09.2018 г. -13.12.2018г./.

Няма забавяне или отклонение в изпълнението на дейностите от страна на всички партньори по проекта, като са спазени изискванията за визуализация на Програма INTERREG V-А Румъния - България, както и Наръчника за изпълнение на проекти по Програмата. Съблюдавани са всички разпоредби в подписания ДБФП.

12. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17PE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2014-2020г., Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент
Община Бургас – Асоцииран бенефициент
Община Велико Търново - Асоцииран бенефициент
Община Монтана – Асоцииран бенефициент
Община Русе – Асоцииран бенефициент
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: декември 2018г.

Крайна дата на изпълнение: декември 2024г.

Стойност на проекта по бюджет: 9 999 760 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355.60 евро, от които 60 % (552 813.36 евро) - финансиране по програма LIFE2014-2020, и 40 % (368 542.24 евро) - собствен принос.

Кратко описание на проекта:

Основната цел на интегрирания проект е подобряване качеството на въздуха в градовете София, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе и Монтана чрез:

- Изграждане на капацитет в администрациите на шестте града, която да е в състояние да реализира мерките от програмите за КАВ; да осъществява цялостно наблюдение, контрол и мониторинг, гарантиращи КАВ; да повишава качеството на изготвяните програми за КАВ и тяхната реализация, чрез предоставяне на експертиза и консултации на всички община в РБългария.
- Създаване на добре информирана общност от граждани и НПО, която да е коректив и администрацията относно КАВ.
- Проектиране, демонстриране и внедряване на схема за преход към алтернативни форми на битово отопление в градовете от ИП
- Предложения за промени в нормативната уредба на национално, регионално и местно ниво, които позволяват устойчивост на процесите на подобряване на КАВ.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. Проектно предложение “Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T””, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”

Партньори по проекта: Община Велико Търново LV/ Водещ партньор, Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор, Община Ружинци, България /BG Beneficiary, Български партньор Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор.

Период за изпълнение на проекта - 36 месеца.

Съгласно Решение № 88/12.10.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г. и уведомително писмо № 21245 от 25.10.2018 г. Община Велико Търново е информирана, че за реализирането на проектното предложение е осигурено финансиране като общият размер на финансовата подкрепа възлиза на 7 992 948.90 евро за всички партньори, а бюджетът на община Велико Търново, финансиран по програмата, възлиза на 3 972 319,62 евро.

За Община Велико Търново изискуемият собствен принос възлиза на не повече от левовата равностойност на 79 256,56 евро, явяващ се 2% от стойността на финализирания ѝ разполагаем бюджет. Осигуряването на необходимия собствен финансов принос, както и на средства за реализиране на недопустими, но необходимоприсъщи задължителни дейности се обективира с Решение № 1274/29,11,2018 г. на Великотърновски общински съвет.

На 14.11.2018 г. е извършена проверка на място от експерти на Съвместния секретариат на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, гр. Кълъраш за оценка на административната готовност на община Велико Търново, както и на физическото състояние на обектите, предмет на инвестицията.

Към датата на съставяне на настоящия отчет в ход е процедура на договаряне с Управляващия орган на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейностите по проекта.

Основните дейности за изпълнение от страна на община Велико Търново включват подобряване на проводимостта в пресечните точки на Паневропейски коридор 9, чрез рехабилитация и модернизирание на 12,643 км пътища във Велико Търново с доказано трансгранично въздействие и пряка връзка към основната инфраструктура на TEN-T, разработване на 3 съвместни механизма (мерки за безопасност на движението, насочване по маршрута и кампания за повишаване на осведомеността относно безопасността), за да се улесни свързването на вторични и третични възли с основната TEN-T инфраструктура. Предметът на строителните дейности включва рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново” с включени: улица „Опълченска” от връзката с път III-514 до връзка с път E-85 (I-5), както и улици „Теодосий Търновски” от пътна връзка с улица „Магистрална” (Път E772(I-4)) до улица „Димитър Найденов”, улица „Димитър Найденов” от улица „Теодосий Търновски” до улица „Сливница”, улица „Сливница” от улица „Димитър Найденов” през улица „Григорий Цамблак“ до улица „Климент Охридски”, улица „Григорий Цамблак“ от улица „Сливница” до ново премостване на река Янтра и улица „Ксилифорска” от ново премостване на река Янтра до път III-514.

2. Проектно предложение „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора лица с умствена изостаналост“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Стойност на проектното предложение – 2 760 000,00 лв.

Кратко описание на проектните дейности:

Проектното предложение предвижда изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост на територията на община Велико Търново, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и Картата на резидентните услуги, чрез:

1. Изграждане на 4 сгради (ново строителство), всяка от които с предназначение за предоставяне на услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с общ капацитет 60 лица (места) в с. Церова кория, община Велико Търново. Центровете ще представляват самостоятелни масивни сгради, разположени в общ парцел, със самостоятелни прилежащи дворни пространства. Архитектурно ще бъдат оформени в единен композиционен комплекс. Общото за комплекса външно прилежащо пространство

ще се оформи като паркова среда, с места за почивка и разходки. Предвижда се изграждане на обща кухня-майка (в изнесена пристройка към една от сградите), обзаведена и оборудвана съобразно общия брой на обитателите.

2. Ремонт, реконструкция, осъвременяване и саниране на съществуваща сграда за предоставяне на услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" с капацитет 15 лица (места) в град Велико Търново. Центърът ще бъде обособен като самостоятелен обект с отделен вход и собствено прилежащо дворно пространство.

Във всяка от посочените сгради се предвиждат помещения за общо ползване, лични и сервизни помещения (складови; инсталационни; за персонала, включително медицински кабинети според нормативните изисквания). Ще бъдат осъществени дейности по инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството); изготвяне на оценка за съответствие; строителен надзор; информационно- комуникационна кампания за популяризиране на проекта и източниците на финансиране. Ще бъде закупено, доставено и монтирано необходимото оборудване и обзавеждане, съобразно изискванията за съответната услуга, а прилежащите дворни пространство ще бъдат благоустроени.

Статус към момента:

Проектното предложение е подадено за оценка в електронната система ИСУН 2020 в указания срок. Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка.

3. Проектно предложение „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП "Региони в растеж" 2014-2020; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“.

Стойност на проектното предложение: 11 133 732,52 лева, от които 10 805 153,32 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 328 579,20 лева – възстановим разход на ДДС от страна на "Организация на движението, паркинги и гаражи" /ОДПГ/ ЕООД – партньор по проекта.

Период за изпълнение на проекта - 36 месеца от подписване на договор за финансиране.

Статус към момента, стартирани и изпълнени дейности:

Към датата на настоящия отчет от страна на общинска администрация са приключили действията, касаещи техническата документация на проектното предложение на етап кандидатстване по отношение на изискването за:

1. Становище на РИОСВ-В.Търново за липса на необходимост от извършване на процедура по реда на Глава Втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
2. Решение на ВТОБС за утвърждаване на нова линия на градския транспорт;
3. Решение на ВТОБС за пряко възлагане на задължение за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдена транспортни схема;
4. Решение на ВТОБС за кандидатстване по ИП "Интегриран градски транспорт" в т.ч. определяне на партньор по проекта;
5. Съгласувателни процедури с трети страни /Агенция „Пътна инфраструктура“ и пр./ за целите на проекта;
6. Процедури по одобряване ЧИ на ПУП-ПР на имоти, обекти на интервенция по проекта;
7. Обявление за предварителна информация за обществена поръчка за услуги - известие съгласно член 7.2 от Регламент 1370/2007 на ЕС;

8. Партньорско споразумение с ОДПГ ЕООД –Велико Търново;
9. Прединвестиционно проучване за цялата система на градския транспорт на град Велико Търново;
10. Финансов анализ вкл. анализ разходи-ползи за цялата система на градския транспорт на град Велико Търново;
11. Схеми, заверени от Главния архитект на общината за обектите на интервенция, предмет на ремонт или изграждане, заедно с обяснителни записки, придружени от индикативна КСС по окрупнени показатели;
12. Финансова обосновка на бюджета за реалистичност и съответствие с пазарните цени;

Съгласно изискванията в Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос1 на ОПРР2014-2020 е необходимо съобразяването на предложените мерки, които биха могли да представляват държавна помощ във вр. с Регламент №1370/2007 на ЕС. Въз основа на това условие проектното предложение е в етап на експертна проверка по режима за държавни помощи.

Във връзка с последното е проведена среща с експерти на УО на ОПРР, на която се обсъдиха въпросите по отношение на готовността на проекта преди оценка, в т.ч. и относно режима на държавните помощи.

С приетото на 20.12.2018 год. от Великотърновски общински съвет Решение № 1327 за одобряване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план –План за регулация за УПИ I кв.141А(Парк „Габровски“) ПИ №10447.514.296, част от кв.167 ПИ №10447.514.183 и улица с о.т.187-24202-310-311-311а-311б по подробния устройствен план на гр. Велико Търново приключи последната процедура по основната техническа документация на проектното предложение.

Предстои подаване на проектното предложение за оценка в началото на 2019 година.

Кратко описание на проектното предложение:

Обектите, включени в обхвата на проектното предложение се явяват компоненти от транспортната инфраструктура и системи на градския транспорт на гр.Велико Търново. Проектът предвижда изпълнение на СМР в т.ч. и на инженеринг за изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура, което включва следните обекти на интервенция:

- 1. Рехабилитация на бул. "България"** - Участъкът, предвиден за рехабилитация на пътното платно е с обща площ 48 720 кв. м., част от маршрутната мрежа на съществуващите към момента линии на градския транспорт - № 2,4,5,9,40 и 110, както и на новооткритата линия, която ще се обслужва от електробуси.
- 2. Изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“** - за провеждане на пешеходното движение през улицата е предвидено изграждане на надлез, който да свързва два от най-гъстонаселените жилищни квартали с централната част на града.
- 3. Реконструкция на 2 пътни кръстовища -**
 - 3.1. Предвижда се ново транспортно решение за кръстовището между улици „Хр. Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“, което да подобри пропускателната му способност.
 - 3.2. Кръстовището между улиците „Беляковско шосе“, „България“, „Полтава“, „Освобождение“, „Краков“ се характеризира с неефективна организация на движението и ПТП. Предвижда се изграждане на две светофарни уредби, с които ще се осигури възможност за осъществяване на ляв завой от бул. „България“ към ул. „Полтава“. За целта ще бъде обособена и самостоятелна лента за ляво завиване; Възможност за обратно завиване в посока София на излизащите от ул. „Краков“ и ул. „Полтава“ на бул. „България“; Обособяване на триъгълни острови с бордюри между бул. „България“ и

всички прилежащи и улици за разделяне на автомобилните потоци; Регламентирани на зони за паркиране с 41 паркоместа чрез отделянето им от активното движение и др.

4. Изграждане на буферни паркинги -

4.1. Паркинг "Сержантско училище" - на площ 6 240кв.м. ще се изградят: навес за електробуси, паркоместа за 10 бр туристически автобуса и около 100 бр паркоместа за леки автомобили в т.ч. и автомобили за хора с увреждания.

4.2. Паркинг "Френхисар" - на площ 6367кв.м. са предвидени паркоместа за 10 бр туристически автобуса и 145 бр паркоместа за автомобили в т.ч. и за автомобили за хора с увреждания.

Към паркингите ще бъде изградена и необходимата площадкова инфраструктура и външни връзки, съобразена с теренните особености и цялостното развитие на терените.

5. Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища -

5.1. Кръстовище ул. Н. Габровски – ул. Славянска;

5.2. Кръстовище ул. Н.Габровски – ул. Г. Измирлиев;

5.3. Кръстовище ул. Магистрална – ул. Мармарлийска;

5.4. Светофарно регулиране на движението на пешеходната пътека на бул. България № 1 – предлага се нова организация на движението в кръстовищата, свързана с преустройство на светофарните уредби вкл. монтаж на нови светофарни стълбове с конзоли за светофарни секции над всяка лента за движение и нови светодиодни секции, както и пренастройване на контролера с нова програма за управление съобразно направените промени.

6. Изпълнение на необходимите информационно -комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на градския транспорт в гр. Велико Търново чрез доставка и монтаж на електронни информационни табла /ЕИТ/. Проектът ще се изпълнява в обхвата на най-натоварените спирки на територията на града.

7. Изпълнение на необходимите информационно -комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на градския транспорт в гр. Велико Търново **чрез изграждане на контролен център** , за който се планира да бъде извършена доставка и монтаж на: съвременно оборудване, оборудване на работни места, комуникационно оборудване, интеграция с платформата електронна община и публичен портал, мрежово , оборудване за видео стена, софтуер за управление на комбинирани услуги (park and ride), централизиран софтуер за управление и интеграция на 5 паркинга,/2 - предмет на изграждане и 3 –на модернизация/, софтуер за управление на информационни табла, надграждане на системата управление на зоните за платено паркиране, информационен интернет портал, услуга за уведомяване с SMS, инсталиране и конфигуриране на софтуер и др.

8. Внедряване на паркинг система и информационни табла за паркиране, които ще са интегрирани с централизиран бази данни в контролния център, където ще се поддава информация за броя свободни места на паркинг и съответно оттам информацията ще се обработва от централна информационна система и ще се предава в подходящ вид и формат към информационните табла за паркиране. За целта ще бъдат доставени и инсталирани: Оборудване за паркинг система; Електронни карти-носители; Интерактивни табели; Фискални устройства; Система за контрол на достъпа до паркингите.

9. Доставка на подвижен състав - 3 бр. електробуси, които ще изпълняват разписание по утвърдената нова основна линия от общинската транспортна схема, която включва в маршрута си и спирки в близост до главните туристически забележителности на града. Предвижда се и монтирането на зарядна станция за зареждане на батериите на електробусите на предварително определеното за това място на територията на буферен паркинг "Сержантско училище".

Община Велико Търново предвижда реализирането на проекта с партньор общинското дружество "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, чиито собственик на 100% от капитала му е община Велико Търново, и което дружество ще се явява "вътрешен оператор" на обществената услуга. Закупеният в рамките на проекта подвижен състав се предвижда да бъде собственост на "вътрешния оператор" - "Организация на движението,

паркинги и гаражи " ЕООД , с който се предвижда да се сключи договор за изпълнение на обществена услуга след одобряване на проекта за финансиране.

Приложение: Финансов отчет.



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО,

Съгласувал:

Мариела Цонева

Директор дирекция

„Проекти и програми“

Изготвил:

Мариана Иванова

Старши експерт

Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос	Разходи от началото на проекта до 31.12.2018 г. на касова основа				Неусвоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. земаемообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани от МРР, но неверифицирани	в т.ч. собствен принос и неверифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново" - ОП "Добро управление" 2014-2020	314,982.00	0.00	285,866.18	238,458.15	47,408.03	0.00	0.00
2	"Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново"	318,238.51	15,385.56	304,967.86	203,146.24	87,636.06	14,185.56	0.00
3	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	877,107.41	0.00	538,021.34	538,021.34	0.00	0.00	7,316.71
4	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	73,178.45	67,866.36	5,312.09	0.00	13,764.01
5	"Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона"	2,000,000.00	0.00	1,587,131.20	1,543,797.33	43,333.87	0.00	0.00
6	"Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново"	11,010,062.50	0.00	6,524,076.71	6,385,280.77	0.00	138,795.94	2,381,521.35
7	"Изграждане на кризисен център за лица"	2,169,123.77	0.00	612,756.56	612,756.56	0.00	0.00	693,891.32
8	"FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти". Стойност на проекта за Община Велико Търново, водещ партньор- 634 837,37 лв.	1,119,761.25	12,703.08	212,835.53	183,830.91	28,943.53	0.00	0.00
9	Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново	8,694,068.16	805,767.50	6,209,770.42	2,760,905.00	2,835,046.00	613,819.00	0.00
10	"Изграждане на комплекс от социални услуги за деца"	820,000.00	0.00	158,239.27	140,577.96	17,661.31	0.00	287,000.00
11	"Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма" Стойност на проекта за Община Велико Търново, водещ партньор - 1 466 787,56 лв.	2,908,805.42	29,349.97	40,039.12	0.00	40,039.12	0.00	0.00
	ОБЩО	30,465,357.74	863,206.11	16,546,882.64	12,674,640.62	3,105,380.01	766,800.50	3,383,493.39

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси",
Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и програми"