



ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 994/30.06.2022г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласувал:
Десислава Йонкова
Директор дирекция ПУОС

Изготвил:
Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

До: ПК ~ ЧВ-600
ПК ~ БС
14.10.22

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ (Отчетен период 01.07.2022 г. - 30.09.2022 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Европейска академия“

Източник на финансиране: Европейска комисия, Програма „Европа за гражданите“, Направление 2: Мярка 2.2 „Мрежи от градове“; Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“; Направление 1: "Европейска памет за миналото"

Партньори по проекта - институции и организации от 13 държави: България, Италия, Белгия, Испания, Португалия, Малта, Словения, Унгария, Хърватия, Австрия, Черна гора, Полша и Латвия.

Всички дейности във връзка с изпълнението на проекта са приключили на 01.06.2022 г. На 13.07.2022г. е подаден финален доклад и окончателно искане за плащане към Програма „Европа за гражданите“ на ЕК в размер на 59 470,00 евро.

С писмо с реф. № (2022)6255609 от 09.09.2022г. на Европейската комисия е приет финалния доклад по проекта и е верифицирано окончателното плащане като сумата е преведена по сметката на общината.

2. Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане № 3/27.05.2022 г. на стойност 266 471,13 лв., с отчетен период 01.07.2021 г. – 30.04.2022 г. С Решение с Рег. № BG05M9OP001-2.019-0018/6 от 01.09.2022 г. е верифицирано Искане за плащане № 3, с отчетен период 01.07.2021 г.-30.04.2022 г., на обща стойност 266 471.13 лв.

Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за окончателно плащане № 4/16.09.2022 г. на стойност 137 005.23 лв., с отчетен период 01.05.2021 г. – 01.08.2022 г.

Статус към отчетния период:

Към 01.08.2022г. всички дейности по проекта са изпълнени и приключили. Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за окончателно плащане № 4/16.09.2022 г. на стойност 137 005.23 лв., с период 01.05.2021 г. – 01.08.2022 г.

В периода от 01.07.2022 г. до 01.08.2022 г., социални услуги предоставяни от Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства към Комплекс от социални услуги за деца са ползвали общо 22 деца от целевата група, от които 2 деца са включени в проектните дейности през отчетния период.

В отчетния период, социални услуги предоставяни в „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 години са ползвали 6 деца, настанени със Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново.

През отчетния период 01.07.2022г. – 01.08.2022г. в Комплекс от социални услуги за деца са работили 23 лица по трудово правоотношение, както следва:

1. В Комплекс от социални услуги за деца с място на работа в „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“:

- Управител – 1 бр.;
- Касиер-домакин – 1 бр.;
- Социален работник – 1 бр.

2. В „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“:

- Социален работник – 2 бр.;
- Логопед – 1 бр.;
- Педагог – 2 бр.;
- Медицински специалист – 1 бр.;
- Възпитател – 4 бр.;
- Помощник-възпитател – 3 бр.;
- Работник, поддръжка – 1 бр.;
- Шофьор – 1 бр.;
- Хигиенист – 1 бр.

3. В „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“:

- Помощник-възпитател – 4 бр.

С приключване на проектните дейности са изготвени 23 - Заповеди за прекратяване на трудови договори за изпълнение на длъжностите, считано от 02.08.2022 г., както следва:

- за длъжността "Управител" - 1 бр.;
- за длъжността "Социален работник" в Комплекс от социални услуги за деца - 1 бр.
- за длъжността "Социален работник" в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства - 2 бр.
- за длъжността "Касиер" в Комплекс от социални услуги за деца - 1 бр.
- за длъжността "Педагог" в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства - 2 бр.
- за длъжността "Възпитател" в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства - 4 бр.
- за длъжността "Помощник-възпитател" в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства - 3 бр.
- за длъжността "Логопед" в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства - 1 бр.
- за длъжността "Медицински специалист" в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства - 1 бр.
- за длъжността "Работник, поддръжка" в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства - 1 бр.

- за длъжността "Шофьор" в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства - 1 бр.
- за длъжността "Хигиенист" в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства - 1 бр.
- за длъжността "Помощник възпитател" в Преходно жилище за деца - 4 бр.

За осигуряване на устойчивост на проектните дейности, със Заявление с изх. № 12-20-35/28.04.2022 г. е иницирано производство по издаване на Заповед за предварително одобрение от Агенция за социално подпомагане за създаване на нова социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“, като държавно делегирана дейност. На 01.06.2022 г. в Община Велико Търново е получена Заповед № РД01-0891/31.05.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, за даване на предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“, гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики“ № 3, с капацитет 30 потребители.

За осигуряване на устойчивост на проектните дейности, със Заявление с изх. № 12-20-34/28.04.2022 г. е иницирано производство по издаване на Заповед за предварително одобрение от Агенция за социално подпомагане за създаване на нова социална услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“. На 01.06.2022 г. в Община Велико Търново е получена Заповед № РД01-0877/27.05.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, за даване на предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“, гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики“ № 3, с капацитет 8 потребители.

Изготвено е Предложение до Великотърновски общински съвет и с Решение № 1011 от 30.06.2022 г., считано от 02.08.2022 г. е разкрит Комплекс от социални услуги за деца, гр. Велико Търново, ул. "Симеон Велики" № 3, включващ следните социални услуги, делегирани от държавата дейности:

- "Преходно жилище" за деца от 15 до 18 години, с капацитет от 8 потребители и
- „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“, с капацитет 30 потребители.

Считано от 02.08.2022г. социалните услуги "Преходно жилище" за деца от 15 до 18 години, с капацитет от 8 потребители и „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“, с капацитет 30 потребители, функционират като държавно делегирана дейност. Сключени са 23 трудови договори с лицата заемали длъжности в изпълнение на проектните дейности.

3. Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0077 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“

Всички проектни дейности по проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“ са успешно изпълнени и приключили към 05.05.2022 г.

Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за окончателно плащане № 4/12.07.2022 г. на стойност 271 456.11 лв., в т. ч. 10.62 лв./допълнителни нетни приходи/, с отчетен период 01.03.2022 г. – 05.05.2022 г.

С Решение с Рег. № BG05M9OP001-6.002-0077/9 от 15.09.2022 г е верифицирано Искане за окончателно плащане № 4, на обща стойност 271 456.11 лв.

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „ОИЦ – Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Добро управление“ 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центъра 2022-2023г.“

Дата на сключване на АДБФП: 01.01.2022г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2023г.

Индикативен период на изпълнение: 24 месеца

Индикативна стойност на проекта по бюджет: 249 982,60 лв.

В рамките на отчетния период са проведени 6 събития на ОИЦ – Велико Търново, както следва:

➤ На 1 юли 2022 г. Областен информационен център - Велико Търново извърши контролна проверка на процедура № BG06RDNP001-19.649 - Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и процедура № BG06RDNP001-19.642 - Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на МИГ „Павликени - Полски Тръмбеш“.

➤ На 3 август 2022 г. Областен информационен център - Велико Търново разпространи информация за две стартирани процедури на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ - по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

➤ На 20 септември 2022 г. Областен информационен център - Велико Търново разпространи информация за обявен прием на проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на МИГ Елена – Златарица.

➤ На 30 септември 2022 г. Областен информационен център - Велико Търново извърши контролна проверка на проект на процедура за прием на проекти Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, BG06RDNP001-19.686, публикувана в ИСУН със статус „Въведена“ на МИГ „Лясковец-Стражица“.

Екипът на ОИЦ – Велико Търново е взел участие и е оказал логистично и организационно съдействие на общо 6 събития в рамките на отчетния период.

ОИЦ – Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020 г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 95 души. Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон –173 бр.

Областен информационен център (ОИЦ) – В. Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2021-2027 г. и мерките по ПРСР, както и новини свързани с възможностите за финансиране на проекти по други национални и европейски програми. За отчетния период са популяризирани 25 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Изготвени справки и становища – 3 бр. Издадени са 13 бр. седмични информационни бюлетина.

2. Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВРГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за

ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/

Дата на сключване на АДБФП: 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2022 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 595 035,00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода юли-септември 2022 година работят 25 специалисти (17 души на трудови договори и 8 души по реда на ЗОП) – социални работници, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	Юли	Август	Септември
Логопед 1	Индивидуални консултации – 36 бр.; участия в екипни/вътреекипни срещи; изготвени 4 бр. преглед на план; допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; обследвания – 2 бр.; участие в супервизия на екипа	Инд. консултации – 27 бр.; преглед на план – 2 бр.; обследване – 1 бр.; изготвени 1 бр. оценка на потребности, 1 бр. план; участие в екипни/вътреекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра.	Инд. консултации – 18 бр.; обследване – 1 бр.; участие в екипни/вътреекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра
Логопед 2	Индивидуални консултации – 30 бр.; участия в екипни/вътреекипни срещи; изготвени 2 бр. преглед на план; допълнителни дейности, свързани с работата на центъра;	Инд. консултации – 24 бр.; изготвени: 1 бр. преглед на план, 2 бр. оценки, 2 бр. план; участие в 1 бр. обследване; участие в екипни/вътреекипни срещи, допълнителни дейности, свързани с работата на центъра.	Инд. консултации – 29; участие в екипни/вътреекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; участие в супервизия
Психолог	5 бр. извършена дейност (запознаване с дейността, естеството на работа и документацията на центъра); участие в супервизия	9 бр. индивидуални консултации	Инд. консултации – 17 бр.; обследване – 1 бр.; участие в супервизия

Специален педагог	Индивидуални консултации – 6 бр.; обследване – 2 бр.; участие в супервизия	Инд. консултации – 24 бр.; обследване – 2 бр.; изготвени – 2 оценки, 3 прегледа; прието 1 заявление; участие в работна среща в КСУ с Р. Димитрова и Вл. Цолова	Инд. консултации – 20 бр.; обследване – 1 бр.; прието 1 заявление; участие в супервизия
Рехабилитатор	Индивидуални консултации – 12 бр.; обследвания – 2 бр.	Индивидуални консултации – 9 бр.; обследване – 2 бр.; оценки на потребности – 3 бр.	Инд. консултации – 9 бр.; обследване – 1 бр.; преглед на план – 1 бр.; участие в супервизия
Социален работник	Приети заявления – 1 бр.; обследвания – 2 бр.; оформяне на документи и срещи по прекратяване на 1 бр. договор; изготвяне на 1 бр. изходяща оценка;	Прието заявление – 1 бр.; оформяне на документи и среща за прекратяване на 1 бр. договор; изготвяне на 1 бр. изходяща оценка; 3 бр. оценки, 3 бр. план, 4 бр. преглед на план	Прието заявление – 1 бр.; оформяне на документи по прекратяване на 5 бр. договор; изготвяне на 5 бр. изходяща оценка; преглед на план – 1 бр.; 2 бр. инд. консултации; участие в супервизия
Медиатор	Участие в 1 бр. екипна среща, провеждане на тел. разговори с потребители	Вакантна позиция	Вакантна позиция

Услуга: **Формиране и развитие на родителски умения (ФРРУ) и семейно консултиране и подкрепа (СКП):**

През периода юли-септември 2022 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе 54 индивидуални консултации (юли – 25, август – 19, септември - 13) и 7 домашни посещения във Велико Търново и с. Пчелище.

Проведени - **информационни срещи и обходи**, както следва:

- Юли: *Информационни срещи*: 1 бр. + 5 *информационни обхода*, проведени в гр. В. Търново, с. Шереметя, с. Арбанаси, с. Водолей
- Август: *Информационни срещи*: 2 бр. + 10 *информационни обхода*, проведени в гр. В. Търново, с. Ново село, с. Балван, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Ресен
- Септември: *Информационни срещи*: 2 бр. (ДМК, ДГ в с. Церова Кория) + 6 *информационни обхода*, проведени в гр. В. Търново

Услуга: **Семеен център за деца от 0 до 3 г.:**

Брой преминали деца за периода юли-септември: 24

Нови деца за периода: 5

3. Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014–2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма (ИП): BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: „BG16RFO001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и

развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Дата на сключване на Споразумение за реализация на ИП: 23.03.2016г.

Дата на приключване: 31.12.2023г.

Стойност на безвъзмездната помощ: 43 382 874,43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:

Община Велико Търново изпълнява одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1. Към настоящия момент резултатите по включените в списъка с основни проекти, предмет на реализация по Инвестиционната програма, са както следва:

- По Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - в процес на изпълнение;

- По Инвестиционен приоритет „Градска среда“

Проект Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

Проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” – изпълнен на 17.07.2019 г.

- По Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“

Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ – изпълнен на 03.04.2020 г.

- По Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“:

Група дейности „Социална инфраструктура“

Проект „Изграждане на Кризисен център за лица“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

Група дейности „Културна инфраструктура“

Проект „Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане" и "Учредително събрание" – в процес на изпълнение.

Проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" – в процес на изпълнение.

4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.” с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДБФП: 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение: 09.09.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 233 208,72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 30.09.2022 г. е въведена актуална информация в информационната система ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /юли-септември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 -2020 г.

5. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент
Община Бургас – Асоцииран бенефициент
Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент
Община Монтана – Асоцииран бенефициент
Община Русе – Асоцииран бенефициент
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018 г.

Крайна дата на изпълнение: 02.10.2024 г.

Стойност на проекта по бюджет: 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на трета /основна/ фаза на проекта:

Изпълнение на дейност С4. Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление

Община Велико Търново публикува класиране на одобрените кандидати по Втората покана за кандидатстване по основната фаза на схемата за преход към алтернативни форми на отопление на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“.

Класиранията са публикувани на официалния сайт на общината в секция „Програма Life“: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

Изпълнение на дейност „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори в град Велико Търново“:

С Възлагателно писмо с изх. № 53-3027-1/08.08.2022г. на Кмета на общината е възложена на изпълнителя „Еър лукс системи“ ЕООД, гр. София доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори за 62 домакинства по следните видове:

- Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 4 броя
- Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 52 броя
- Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 35 kW - 4 броя
- Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 kW - 1 брой
- Подовостоящ газов кондензен уред/котел с вграден бойлер 35 kW - 1 брой
- Стоманени панелни радиатори (500x1200) - 17 броя
- Стоманени панелни радиатори (500x1800) - 20 броя

С отчет № 1/22.08.2022г. и отчет № 2/12.09.2022г. на изпълнителя „Еър Лукс Системи“ ЕООД, гр. София е приета от Възложителя извършената доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори на 60 домакинства. Предстои пуск и настройка на отоплителните котли. Налице са декларации за отказ от доставка и монтаж на 2 бр. домакинства.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори в град Велико Търново“

С Решение №F208431/22.03.2022г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена нова обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори в град Велико Търново“. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/212775> . В срока за подаване на оферти - 14.07.2022г. са постъпили две оферти. Със Заповед № РД22-1373/18.07.2022г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/19.07.2022г. и № 2/20.07.2022г., № 3/21.07.2022г., Комисията разглежда офертите на допуснатите участници. С Доклад от 21.07.2022г., Комисията предлага на Кмета на общината да сключи договор с класирания на първо място изпълнител „НЕС-Нови Енергийни Системи“ ООД, гр. Шумен. С Решение № D15945195/25.07.2022г. на Кмета на общината е определен за спечелил участник „НЕС-Нови Енергийни Системи“ ООД, гр. Шумен. Сключен е договор с „НЕС-Нови Енергийни Системи“ ООД, гр. Шумен на 26.08.2022г. на стойност 465 970,00 лв. с ДДС.

Изпълнение на дейност „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори в град Велико Търново“

С Възлагателно писмо с изх. № 53-3268-1/26.09.2022г. на Кмета на общината е възложена доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори за 79 домакинства по следните видове:

- Топловъздушна пелетна камина 6 kW - 2 броя
- Топловъздушна пелетна камина 8 kW - 2 броя
- Топловъздушна пелетна камина 10 kW - 3 броя
- Топловъздушна пелетна камина 12 kW - 11 броя
- Пелетна камина с водна риза 12 kW - 6 броя
- Пелетна камина с водна риза 18 kW - 22 броя
- Пелетна камина с водна риза 25 kW - 15 броя
- Пелетен котел с водна риза 25 kW - 10 броя
- Пелетен котел с водна риза 33 kW - 8 броя
- Стоманени панелни радиатори (500x1200) - 11 броя
- Стоманени панелни радиатори (500x1800) - 7 броя

Дейността е в процес на изпълнение.

Изпълнение на дейност D1. Оценка на въздействието на проектните дейности

Извършва се ежемесечна поддръжка и смяна на филтри на двете автоматични измервателни станции (АИС) в гр. Велико Търново, които следят и показват в реално време показателите за запрашеност на въздуха. С данните от мониторинга се извършват анализ и оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на въздуха.

Изпълнение на дейност E1. Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността

Актуална и подробна информация за проекта може да бъде следена на специално разработения сайт на проекта на следния адрес: <https://lifeipcleanair.eu/>

Подробната информация за проекта, условията и необходимите документи и изисквания за кандидатстване могат да бъдат намерени и на официалната интернет страница на общината на следния адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

6. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Партньори по проекта: Община Велико Търново LB/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор

Дата на сключване на АДБФП: 09.12.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 09.12.2022 г.

Стойност на проектното предложение: 6 629 687,25 евро, от които:

- 5 820 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 1 939 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);

- 691 575,81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;

- 117 263,67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: С оглед гарантиране успешното приключване на проектните дейности, на 09.09.2022 год. през електронната мониторингова система /eMS/ бе подадено Искане за изменение на договора в частта на срока за изпълнение до 31.12.2023 г. чрез подписване на допълнително споразумение. Към настоящия момент същото е предмет на разглеждане от Секретариата на Програмата.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

В изпълнение на разпоредбите на Ръководството за изпълнение на програмата въз основа на партньорските отчети за напредъка на проекта за периода 10.12.2021-10.06.2022 през електронната мониторингова система /eMS/ на 06.07.2022 г. е публикуван консолидиран партньорски отчет за напредъка по проекта за периода 10.12.2021-10.06.2022 г. Същият е одобрен от Управляващия орган на 02.09.2022 г.

Процедури по реда на ЗОП:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски

от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514" - Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810

С Решение F 256307 от 22.08.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на 26.08.2022 г. на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), е открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пъгната връзка от ул. „Магистрална“ (Път E772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514" - Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810.

Прогнозната стойност на поръчката е 3 040 757,58 лв., а крайният срок за подаване на оферти бе до 26.09.2022 г. С Решение № D 17592072 от 27.09.2022 г. на Кмета на общината, на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата е прекратена, тъй като в срока за подаване на оферти не е постъпила нито една оферта.

Изпълнение по сключени договори:

Изпълнение на сключен договор с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

В рамките на отчетния период, на основание сключения договор между Община Велико Търново и Обединение „Тон консулт“, гр. Шумен, с приемо-предавателен протокол от 22.08.2022 г. е предоставен тримесечен доклад. Докладът се отнася до изпълнението на Направление № 1 „Административни дейности, извършвани от експерти по управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични събития и други“ (Дейност № 1.10 „Следене и отчитане на паричните потоци по Проекта, съгласно заложените в ДБФП и договори с изпълнителите графици/ начини на плащания“, Дейност № 1.12 „Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и публичност“, Дейност № 1.15 „Съблюдаване на напредъка по изпълнение на Проекта, посредством контрол при изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на Проекта и влиянието им върху графика за осъществяване на Проекта“), част от Предложение за изпълнение на Изпълнителя, и Раздел № 8.5 „Докладване“, част от Приложение № 1 „Техническа спецификация“ по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проекта. Към датата на съставяне на настоящия отчет се осъществява непрекъснато изпълнение на заложените по силата на сключения договор основни направления и дейности.

Изпълнение по договор с предмет: „Разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор от проектанта за строеж: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново“

В рамките на отчетния период продължава процедурата по оценка на съответствието на разработения технически проект „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново“ със съществените изисквания към строежите. Към датата на съставяне на настоящия отчет се очаква да бъдат получени съгласувателни становища от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по реда на чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ.

Регистрирани сигнали за нередност:

- С писмо, вх. № 04-16-18 от 31.03.2022 г. Националният орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното

сътрудничество“ информира Община Велико Търново, че по Договор за възлагане на обществена поръчка от 11.11.2020 г., сключен с изпълнител ДЗЗД „Тон Консулт“, е определена финансова корекция в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по същия.

В рамките на отчетния период Административен съд – Велико Търново, след разглеждане на жалбата на Община Велико Търново, отхвърля същата по силата на Решение 184/08.07.2022 г. В рамките на 14-дневния законоустановен срок за обжалване, Община Велико Търново подготви жалба. Към датата на съставяне на настоящия отчет е образувано дело № 8373/2022 пред ВАС с насрочено първо заседание на 30.01.2023 г.

- Община Велико Търново депозира жалба с изх. № 0414-00-18/22.06.2022 г. пред Административен съд Велико Търново по отношение на определена финансова корекция в размер на 5% по сключен договор № 01/17.09.2020 г. с изпълнител „НИОНИ“ ООД. В рамките на отчетния период Административен съд – Велико Търново след разглеждане на жалбата на Община Велико Търново, отхвърля същата по силата на Решение 264/20.09.2022 г. В рамките на 14-дневния законоустановен срок за обжалване, Община Велико Търново подготви жалба пред ВАС.

7. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Дата на сключване на АДФФП: 19.07.2019 г.

Дата на приключване на АДФФП: 19.04.2023 г. /съгласно Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C02/04.11.2021 г./

Стойност на проекта: 11 942 189,33 лв., от които 10 405 575,15 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 1 536 614,18 лева собствен финансов принос съгласно Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C03/10.05.2022 г./

Сключен анекс към датата на отчетане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 28.09.2022 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /юли-септември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Процедури по реда на ЗОП:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ в гр. Велико Търново“

С Решение № F227865/04.05.2022 г. на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП е открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ в гр. Велико Търново“. В рамките на установения срок за подаване на оферти – 07.06.2022 г. са постъпили 2 предложения, съответно от „Раховец архитектура и строителство“ ЕООД, подадена на 03.06.2022 г. и „Енел Строй“ ООД, подадена на 07.06.2022 г.

Процедурата за избор на изпълнител е прекратена след разглеждане на постъпилите 2 предложения, въз основа на Решение № D 17427803 от 20.09.2022 г. на Комисията, определена със Заповед на Кмета на Община Велико Търново за оценка и класиране на

постъпилите оферти. Въз основа на горепосоченото Решение участниците се отстраняват със следните мотиви:

- Оферта № OF 826563, подадена на 03.06.2022 г. от „Раховец архитектура и строителство“ ЕООД се отстранява на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП /поради неизпълнение на условие, посочено в документацията/, чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП /поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката/, и на основание чл. 107, т. 2, б. „б“ /поради представяне на оферта, неотговаряща на правила и изисквания, свързани с трудовото право./

- Оферта № OF 855777, подадена на 07.06.2022 г. от „Енел Строй“ ООД на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП - поради неизпълнение на условия, посочено в документацията и чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП - поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“ и „Цар Т. Светослав“ в гр. Велико Търново“

С Решение № F242123/13.06.2022 на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП е открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“ и „Цар Т. Светослав“ в гр. Велико Търново“. В рамките на крайния срок за подаване на оферти – 18.07.2022 г. са постъпили документи от участници, както следва:

- Оферта от „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София с регистрационен номер OF914492, подадена на 18.07.2022 г. с ценово предложение в размер на 849 426,27 лева с ДДС;

- Оферта от „Пътица и мостове“ ЕООД, гр. Варна с регистрационен номер OF897989, подадена на 18.07.2022 г. с ценово предложение в размер на 870 735,58 лева с ДДС;

- Оферта от „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с регистрационен номер OF873484, подадена на 18.07.2022 г. с ценово предложение 877 511,08 лева с ДДС.

Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията за оценка, подбор и класиране на подадените оферти продължава своята работа.

Прекратени договори за изпълнение на дейностите по проекта: Н/П

Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:

Към настоящия момент за изпълнението на проектните дейности са сключени общо 22 бр. договори с изпълнители, както следва:

1. На 19.08.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-01 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 14 400,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН в рамките на изпълнение на СМР по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, ОП 3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“.

2. На 02.09.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-02 със „СИРА“ ООД, гр. Велико Търново на стойност 10 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции: ОП 2 „Организиране и

провеждане на информационни събития, официални церемонии, публикуване на прессъобщения и изработка на банер“.

3. На 20.12.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-03 с „Индустиални системи за сигурност“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 29 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Избор на изпълнител за външна помощ по управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“.

4. На 29.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“ ООД, Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“ на стойност 115 920,70 лв. без ДДС.

5. На 31.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ на стойност 55 524,00 лв. без ДДС.

6. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-05 с „Анед Консулт“ ЕООД, гр. София с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ на стойност 5 876,00 лв. крайна цена.

7. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-06 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 1 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност 7 667,00 лв. без ДДС.

8. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-07 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 2 и е с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на стойност 3 000,00 лв. без ДДС.

9. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-08 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 4 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност 3 090,00 лв. без ДДС.

10. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-09 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 5 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност 7 000,00 лв. без ДДС.

11. На 31.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори

в обединението: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и “JIANGSU ALFA BUS CO.” LTD., КНР, Jiangyin, с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“. Стойността на сключения договор възлиза на 1 627 467,00 лв. без ДДС.

12. На 12.05.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Търново 2019“ – гр. Варна с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 3 „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ на обща стойност за изпълнение на позицията: 674 217,40 лв. без ДДС.

13. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-02 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 1 „Доставка и монтаж на зарядна станция“ на стойност, възлизаща на 98 800,00 лева без ДДС.

14. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-03 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 2 „Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддръжане на 3 броя електробуси“ на стойност, възлизаща на 99 300,00 лева без ДДС.

15. На 31.07.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност, възлизаща на 878 900,00 лв. без ДДС.

16. На 31.12.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-04 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: обособена позиция № 2 „Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“ на стойност, възлизаща на 653 500,00 лева без ДДС.

17. На 16.02.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“ на стойност, възлизаща на 75 196,00 лева без ДДС.

18. На 14.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-06 между Община Велико Търново и „Тикси“ АД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, за

обособена позиция № 3: Доставка на информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт“ на стойност възлизаща на 849 860,00 лева без ДДС.

19. На 30.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност, възлизаща на 1 008 700,00 лева без ДДС.

20. На 04.08.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“ на стойност, възлизаща на 1 787 350,54 лв. без ДДС.

21. На 01.09.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-09 между Община Велико Търново и „Планекс Инфраструктура“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на обща стойност, възлизаща на 324 950,00 лв. без ДДС.

22. На 17.01.2022 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-10 между Община Велико Търново и „Д-Медия“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки“ на обща стойност 19 600,00 без ДДС.

Изпълнение по сключени договори:

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община В. Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, гр. В. Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“

Към датата на съставяне на настоящия отчет се извършват 72-часови проби за обекта и предстои издаване на актовете за приемане на извършените СМР.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община В. Търново и ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019“, гр. Варна с предмет „Инженеринг на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици - ул. „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“ и ул. „Краков“ гр. Велико Търново

В рамките на отчетния период въз основа на съгласуваните графичната и текстова част на работния проект с държавните контролни органи и експлоатационни дружества и разработения комплексен доклад за оценка на съответствието, е издадено Разрешение за строеж № 148/28.05.2022 г., влязло в сила на 01.07.2022 г.

Същевременно с писмо изх. № 18/25.08.2022г. ДЗЗД „Търново 2019“ в качеството си на Изпълнител, информира Община Велико Търново, че поради настъпилите промени в цените на труд, материали и механизация от времето на сключване на Договора до настоящия момент, изпълнението на строителството на договорените цени е невъзможно, респ. изпълнението на строителството без индексация на цените е неосъществимо.

Община Велико Търново в качеството си на Възложител, с писмо изх. № 53-2899-1/14.09.2022г. / предлага на Дружеството, след одобряване с акт на Министерски съвет на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация, да бъде организирана работна среща между представители на ДЗЗД „Търново 2019“ и експерти на администрацията за намиране на взаимноизгодно решение на възникналите пречки за изпълнение дейностите по сключения договор.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“

Към датата на съставяне на настоящия отчет строително-монтажните работи на обекта са приключили. С оглед нормалното функциониране на монтираните асансьори на новоизградения пешеходен надлез над ул. „Магистрална“ е необходимо осигуряването на външно ел. захранване на пешеходния надлез. За тази цел, въз основа на разработения инвестиционен проект във фаза технически проект е издадено Разрешение за строеж № 268/09.08.2022 г., влязло в сила на 31.08.2022 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет дейностите са приключили. Предстои процедура по въвеждане на обект „Изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“ в експлоатация, в т.ч. и документация за издаване на Разрешение за ползване от Държавна приемателна комисия.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“

С писмо изх. № 0915/08.09.2022г. „Пътни строежи-Велико Търново“ АД в качеството си на Изпълнител, информира Община Велико Търново, че поради настъпилите промени в цените на труд, материали и механизация от времето на сключване на Договора до настоящия момент, изпълнението на строителството на договорените цени е невъзможно, респ. изпълнението на строителството без индексация на цените е неосъществимо.

Община Велико Търново в качеството си на Възложител, с писмо изх. № 53-116—103#1/21.09.2022г. / предлага на Дружеството, след одобряване с акт на Министерски съвет на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация, да бъде организирана работна среща между представители на Изпълнителя и експерти на администрацията за намиране на взаимноизгодно решение на възникналите пречки за изпълнение дейностите по сключения договор.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-04/31.12.2020 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: обособена позиция № 2 „Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“

Към настоящия момент са определени местата за разположение на 7 броя стълбове и информационни табла, налични са изходните данни на подземните комуникации. На основание писмо, заведено в НИНКН с Вх. №9400-7514/01.11.2021 г. е издадено Становище,

изх. № СТ-84-266/02.06.2022 г. /получено на 01.09.2022 г./ на Министерство на културата за табло № 4, № 5 и № 6, находящи се в имоти, както следва:

- Имотът, в който ще бъде разположено „Информационно табло за паркиране“ № 4 попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност с категория „национално значение“ – „Археологическа и архитектурно-строителна зона „Максим Райкович“, част от „Историческо селище Велико Търново“, обявена с протокол № 4 от 07.06.1999 г. на Националния съвет за опазване на паметниците на културата, утвърден от Министъра на културата като групов паметник на културата.

- Имотът, в който ще бъде разположено „Информационно табло за паркиране“ № 5 попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност с категория „национално значение“ – „Археологическа зона „Царевец“, част от „Историческо селище Велико Търново“, обявена с протокол № 4 от 07.06.1999 г. на Националния съвет за опазване на паметниците на културата, утвърден от Министъра на културата като групов паметник на културата.

- Имотът, в който ще бъде разположено „Информационно табло за паркиране“ № 6 попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност с категория „национално значение“ – църква „Средновековен манастир „Великата лавра“ /Протокол от 02.11.1997 на НСОПК/. С протокол № 24 от заседанието на СЕСОКОНКЦ от 26.03.2012 г. е предложено да бъдат актуализирани режимите за опазване на НКЦ. Имотът попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност с категория „национално значение“ – „Археологическа и архитектурно-строителна зона „Асенова махала“, част от „Историческо селище Велико Търново“, обявена с протокол № 4 от 07.06.1999 г. на Националния съвет за опазване на паметниците на културата, утвърден от Министъра на културата като групов паметник на културата.

Изграждането на 7 бр. фундаменти и довеждане на необходимото електрозахранване до тях е възложено с Възлагателно писмо № 5300-116-83/08.07.2022 г. Към датата на изготвяне на настоящото писмо, дейността е в процес на изпълнение.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 с „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“

Към настоящия момент са изпълнени фундаменти на база одобрено Конструктивно становище и изчисления към него. Предвид обстоятелството, че електрозахранването ще се осъществява по указани изрични становища и точки от електроразпределителното дружество и значителното разстояние до обектите - електронни информационни табла /ЕИТ/, Община Велико Търново в качеството си на Възложител следва да го осигури, след което ще се пристъпи към финализиране на договора и осигуряване функционирането им.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“

В рамките на отчетния период въз основа на Възлагателно писмо продължава изпълнението на дейностите, предмет на договора.

Регистрирани нови сигнали за нередност: Н/П

Статус по оспорване на регистрирани сигнали за финансови корекции:

➤ По обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Велико Търново по 3 обособени позиции, в частта на Обособена позиция № 1 „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа - бул. България“ със сключен договор с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08/04.08.2021 г. с „Пътни строежи - Велико Търново“ АД и предвиденият размер на финансовата корекция в размер на 10%, съгласно Регистриран сигнал за нередности № 1866, Община Велико Търново депозира в законоустановения срок жалба пред Административен съд Велико Търново.

Резултат от обжалването:

Решение № 169/17.06.2022 г. по адм. дело № 192/2022 на Административен съд Велико Търново, съгласно което, по жалба на Община Велико Търново се отменя Решение № РД-02-36-355/30.03.2022 г. на Ръководителя на Управляващия орган на оперативни програми „Регионално развитие“ 2007 – 2013 и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. С касационна жалба, рег. № 3618/2022 УО обжалва решението пред ВАС. Делото е насрочено за 01.11.2022 г., за което Община Велико Търново е уведомена по надлежния ред.

➤ По обществена поръчка с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ завършила с подписването на договор № BG16RFPO001-1.009-005-C01-D1 от 31.03.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Екселор - Алфа“ и предвиден размер на финансовата корекция е 25 % от стойността на сключения договор, по силата на Регистриран сигнал за нередност 1870, Община Велико Търново изпрати в законоустановения срок жалба срещу Решението за налагане на финансова корекция. Образувано е дело № 417/2022 г. по описа на Административен съд – Велико Търново. Съгласно протокол от 13.07.2022 г. съдът не дава ход на делото. Последното е отложено и насрочено за 12.10.2022 г.

➤ По договор с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции: Обособена позиция № 5 Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“, сключен на 31.07.2020 г.

Размерът на финансова корекция е 25% върху допустимите разходи по Договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06/31.07.2020г. с изпълнител "Пътни строежи - Велико Търново" АД. Същата е определена с Решение № РД-02-36-458/24.03.2021 г., издадено от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., което е обжалвано с жалба на Община Велико Търново пред Административен съд- Велико Търново.

Резултат от обжалването:

Решение № 189/04.06.2021 г. по адм. дело № 257/2021 на Административен съд Велико Търново в полза на Управляващия орган.

Обжалвано от Община Велико Търново пред ВАС. С Определение по хода на делото от 11.11.2021 г. ВАС спира съдебното производство по административно дело №7077/2021 г. на Върховния административен съд до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-376/21. На 16.06.2022 г. Съдът на Европейския съюз се е произнесъл с решение по дело № С-376/21. С оглед на изложеното по силата на Определение от 27.06.2022 г. пречките за

движението на съдебното производство са отстранени и съдът възобновява производството по административно дело №7077 по описа на Върховен административен съд за 2021 г.

8. Проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

Източник на финансиране: Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД (РФГР АД), в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Дата на сключване на АДБФП: 18.11.2020 г.

Дата на приключване на АДБФП: 18.05.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 388 562, 31 лв. в т.ч. 396 936, 31 лв. безвъзмездна финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 137 805, 00 лв. – собствен финансов принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Сключен Анекс № 1 към АДБФП № BG16RFOP001-1.009-0007-C02 на 13.07.2022 г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 27.07.2022 г. през системата ИСУН 2020 е генерирано Искане за Авансово плащане № 1 с представени отчетни документи към искането в съответствие с Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПРР 2014-2020. С писмо на УО на ОПРР от 22.08.2022 г. през ИСУН Община Велико Търново е уведомена за приключване на процедурата по одобрение на искане за плащане № 1 (авансово) по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16RFOP001-1.009-0007-C02, с одобрена сума за авансово плащане в пълен размер на стойност 138 927,71 лв.

Статус към отчетния период:

На 08.06.2022 г. през ИСУН 2020 е подадено Искане за изменение № 1 на Договор за безвъзмездна финансова помощ чрез подписване на Анекс №1 на основание чл.57, т. 4 от Общите условия към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0007-C01 по ОПРР 2014-2020 г., по Проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“. Искането е свързано с промяна в бюджета на проекта в изпълнение на Решение № 640/29.07.2021 г. и на Решение № 762/25.11.2021 г. на Великотърновски общински съвет с одобрение на допълнителен собствен финансов принос в бюджета на проекта. На 13.07.2022 г. е подписан Анекс №1 към АДБФП № BG16RFOP001-1.009-0007-C02.

На 20.09.2022 г. е генериран План за разходване на средствата през ИСУН 2020, съгласно Методическите указания за изпълнение на АДБФП по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Изпълнение на договор № BG16RFOP001-1.009-0007-C01 - S – 05/ 13.10.2021 г., с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. с изпълнител „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД, гр. Бургас

На 28.01.2022 г. е подписан Протокол образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, за обект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, с който стартират строително-монтажните работи. Същите се изпълняват съгласно линейния график на Изпълнителя. Към датата на отчета изпълнението на строително-монтажните работи е приключило по вид, количества и единични цени, съгласно техническо и ценово предложение, неразделна част от този договор и съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на проекта за обекта и техническата спецификация. За обекта са съставени следните актове и протоколи:

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от 27.07.2022 г.;

- Технически паспорт с рег.№ ВТ - 137/10.08.2022 г.

- Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 97 от дата 22.08.2022 г.;

Към изпълнителя на СМР са извършени 2 плащания, както следва:

- междинно плащане в размер на 45 % от стойността на договора при подписан акт образец № 15 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на обекта от 27.07.2022 г., Протокол от 27.07.2022 г. за извършени СМР към дата 27.07.2022 г., изискуемите актове / протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издаден първичен счетоводен документ;

- окончателно плащане в размер на 20 % от стойността на договора при издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация от 22.08.2022 г., Протокол от 22.08.2022 г. за извършени СМР към дата 27.07.2022 г., изискуемите актове / протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издаден първичен счетоводен документ;

Дейността е окончателно изпълнена, съгласно условията на подписания с Изпълнителя договор.

Изпълнение по договор № BG16RFOP001-1.009-0007-C01 - U – 02/ 22.03.2021 г., с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дигляни, промоционални материали, банер и стикери по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. с изпълнител „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД.

С Възлагателно писмо № 53-1805-6/23.09.2022 г. е възложена дейност 1.4 от подписания договор „Изработване на информационни стикери (лепенки) – 300 бр. Срокът за изпълнение на услугата за изработка на артикулите е инициран на 26.09.2022 г. след окончателно одобрение на представен дизайн на съответния артикул от страна на Изпълнителя. Дейността е в процес на изпълнение.

С Възлагателно писмо № 53-1805-7/23.09.2022 г. е възложена дейност 1.2 от подписания договор „Изработване и монтаж на постоянна обяснителна табела - 1 бр. Срокът за изпълнение на услугата за изработка на артикулите е инициран на 26.09.2022 г. след окончателно одобрение на представен дизайн на съответния артикул от страна на Изпълнителя. Дейността е в процес на изпълнение.

Изпълнение на договор № BG16RFOP001-1.009-0007-C01 – D – 04/17.06.2021 г., с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, по обособени

позиции:" Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., с изпълнител „ВИКТОРИЯ 2011“ ЕООД, гр. Велико Търново

С приемо-предавателен протокол от 01.09.2022 г., съгласно клаузите на подписания с Изпълнителя договор, се стартира изпълнението за доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, като срокът за изпълнение е 150 календарни дни. Дейността е в процес на изпълнение.

Изпълнение на договор № BG16RFOP001 - 1.009 – 0007 - C01 - D – 08/ 01.12.2021 г., с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект "Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, по обособени позиции“, ОП № 2: „Доставка и монтаж на мултимедия по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. с „БАЙТКОМ“ ООД, гр.Велико Търново.

С приемо-предавателен протокол от 13.09.2022 г., съгласно клаузите на подписания с Изпълнителя договор, се извърши предаване и приемане на доставено и монтирано мултимедийно оборудване, с който окончателно е изпълнен договора с Изпълнителя. Доставката и монтажа на мултимедийното оборудване е извършено без забележки, в съответствие с техническата спецификация, техническото предложение, ценовото предложение на Изпълнителя, съставляващи съответно приложения към подписания договор с Изпълнителя.

Изпълнение на договор № BG16RFOP001-1.009-0007-C01 - U – 06/01.11.2021 г. с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., с изпълнител „ИНВЕСТСТРОЙ -92“ ЕООД, гр. Велико Търново.

С констативен протокол от 22.08.2022 г., в изпълнение на чл.1, ал. (1), чл. 5, ал.(1), т.3 и чл. 12, ал. (1) от подписания с „ИНВЕСТСТРОЙ -92“ ЕООД договор № BG16RFOP001-1.009-0007-C01 - U - 06 от дата 01.11.2021 г., се констатира следното:

- Изпълнителят предава на Възложителя с приемо-предавателен протокол от 15.08.2022 г.: Окончателен доклад с изх. № 195/15.08.2022 г., изготвен съгласно чл. 168, ал.6 във връзка с чл.177, ал.1 и 3 от ЗУТ за разрешаване ползването на строежите в Република България и Договор от 01.11.2021 г. за упражняване на строителен надзор, сключен между Възложителя и Консултанта упражняващ строителен надзор и Технически паспорт с рег.№ ВТ - 137/10.08.2022 г., съгласуван и предаден на Възложителя преди въвеждане на обекта в експлоатация от компетентния орган.

- Изпълнителят предава на Възложителя месечни доклади за напредъка за хода на строителството №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.

- Изпълнителят предава на Възложителя Окончателен отчет за изпълнените строително - монтажни работи и съставените документи по време на строителството в периода от откриване на строителна площадка и даване на строителна линия и ниво на строежа до издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от дата 22.08.2022 г.

- Издадено е Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 97 от дата 22.08.2022 г. Дейността е окончателно изпълнена, съгласно условията на подписания с Изпълнителя договор.

Изпълнение на договор № BG16RFOP001-1.009-0007-C01 - U - 07 от дата 25.10.2021 г. с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., с изпълнител „СИДИКИ СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ“ ООД, гр. Велико Търново.

С приемо-предавателен протокол от 28.01.2022 г., е предаден препис на договор за строителство № BG16RFOP001-1.009-0007-C01-S- 05, с изпълнител „Геоплан Кънстракшън“ ЕООД, гр. Бургас, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с копие от подписания Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2, образец 2) от дата 28.01.2022 г., с което се стартира изпълнението на дейността.

С приемо-предавателен протокол от 22.08.2022 г., се приема отчета за изпълнението на услугата, с остойностяване и месечно отчитане за упражнени авторски надзор на обект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”. Дейността е окончателно изпълнена, съгласно условията на подписания с Изпълнителя договор.

Сключени договори:

1. На 28.01.2021 г. е сключен договор с предмет: „Извършване на независим финансов одит на проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с изпълнител "Финанс Одит Консулт 2002" ООД, гр. Варна, на стойност: 3 200, 00 лв. без ДДС.
2. На 22.03.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дигитални, промоционални материали, банер и стикери по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” с изпълнител „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София, на стойност 2 890, 00 лв. без ДДС.
3. На 22.03.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация – Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София, на стойност 1 600,00 лв. без ДДС.
4. На 17.06.2021 г. е сключен договор с предмет: Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов, по обособени позиции” за Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител: „Виктория 2011“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 707 365,97 лв. без ДДС.
5. На 25.10.2021 г. е сключен договор с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител „Сидики строителни инженери“ ООД, гр. Велико Търново, на стойност: 1 900,00 лв. без ДДС.
6. На 13.10.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител „Геоплан кънстракшън“ ЕООД, гр. Бургас, на стойност: 405 514, 03 лв. без ДДС.
7. На 01.11.2021 г. е сключен договор с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” , гр. Велико Търново, с изпълнител „Инвестстрой - 92“ ЕООД, гр. Велико Търново, на стойност: 8 231, 93 лв. без ДДС.

8. На 01.12.2021 г. е сключен договор с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов, по обособени позиции:” Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител „Байтком“ ООД, гр. Велико Търново, на стойност: 6 850,00 лв. без ДДС.

9. Проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“

Източник на финансиране: Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Дата на сключване на АДБФП: 18.11.2020 г.

Дата на приключване на АДБФП: 18.05.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 2 825 791,83 лв. в т.ч. 2 050 379,05 лв. безвъзмездна финансова помощ, 707 969,58 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент), 67 443, 20 лв. – собствен финансов принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Анекс № 1 с рег.№ BG16RFOP001-1.009-0006-C02/ 28.09.2022 г. одобрен със Заповед РД-02-37-114(1)/ 28.09.2022 г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 11.08.2022 г. с писмо №M029 през ИСУН 2020 е стартирана процедура по Искане за изменение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) BG16RFOP001-1.009-0006-C01/ 18.11.2020 г. (чрез анекс) след проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и сключени договори за изпълнение на дейностите, при което общият размер на бюджета на проекта резултативно се променя.

С писмо № M037-A001/15.09.2022 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 одобрява исканото изменение на АДБФП BG16RFOP001-1.009-0006-C01/ 18.11.2020 г. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е анексиран с № BG16RFOP001-1.009-0006-C02 от 28.09.2022 г. със Заповед РД-02-37-114(1) от 28.09.2022 г. на основание чл.47, ал.2 от ЗУСЕФСУ и чл. 57, т. 3 във връзка с чл. 56, ал. 2 от Общите условия към Договора.

На 29.09.2022 г. е въведена актуална информация в ИСУН 2020 в раздел „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /юли-септември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Изпълнение по сключените договори:

Изпълнение на договор № BG16RFOP00191.009-0006-C01-U-02/27.04.2022 г. с ЕТ „Рекламна агенция АБ-Анелия Минкова“- гр. Стара Загора с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дипляни, промоционални материали“

На основание Възлагателно писмо № 53-2546-2/13.06.2022 г., след съгласуване на визията на информационния банер по проекта, е възложена изработката и доставка му. Съгласно чл.33 (1) от подписания с Изпълнителя договор, услугата по изработката и доставката на банер е извършена качествено и в срок и е приета с приемо - предавателен протокол от 08.07.2022 г.

На основание Възлагателно писмо № 53-2803-5/29.09.2022 г. е възложена дейност по изработка на промоционалните материали- чанта за документи и комплект (тефтер с химикал). Дейността е в процес на изпълнение.

Изпълнение на договор №BGRFOP001-1.009-0006-C01-U-03 с „Атлас Травелс“ ЕООД – гр. София, с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация- Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии“.

На основание Възлагателно писмо № 53-3563-1/13.06.2022 г. се възложи организиране и провеждане на церемония по започване на строителството „Първа копка“. Събитието се проведе на 02.09.2022 г. на пл. „Съединение“, гр. Велико Търново, пред сградата на Музей „Възраждане и Учредително събрание“. Съгласно чл.33 (1) от подписания с Изпълнителя договор, извършената качествено и в срок услуга по организиране и провеждане на церемонията „Първа копка“ е приета с приемо- предавателен протокол от 02.09.2022 г.

На основание Възлагателно писмо № 53-3563-2/ 13.06.2022 г. е възложена услуга по организиране и провеждане на информационна пресконференция за анонсиране на проекта. Събитието се проведе на 02.09.2022 г. в “Панорамна зала”, ул. „Никола Пиколо“ №6, гр. Велико Търново, зад Катедрален храм "Рождество Пресв. Богородица". Съгласно чл.33 (1) от подписания с Изпълнителя договор, извършената качествено и в срок услуга по организиране и провеждане на информационна пресконференция е приета с приемо- предавателен протокол от 02.09.2022 г.

Изпълнение на договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-S-01/ 23.05.2022 г. с изпълнител "ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН" ЕООД, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, град Велико Търново“.

На 26.09.2022 г. е подписан Протокол образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, за обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, град Велико Търново“, с който стартират строително-монтажните работи, съгласно чл. 2(1) от горепосочения договор. Същите се изпълняват съгласно линейния график на Изпълнителя. Към датата на отчета дейностите по СМР са в процес на изпълнение.

Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:

1. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-01/ 11.01.2021г. с изпълнител "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002“, възложен по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, с предмет: „Извършване на независим финансов одит по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., на стойност 6 500,00 лв. без ДДС и 7 800,00 лв. с ДДС;

2. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-02/ 27.04.2021г. с изпълнител ЕТ „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА, с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, диглаани, промоционални материали“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание, на стойност 2 690,00 лв. без ДДС и 3 228,00 лв.

с ДДС;

3. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-03/ 27.04.2021 г. с изпълнител „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, на стойност 1 596,00 без ДДС и 1915,20 лв. с ДДС;

4. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-04/ 17.08.2021 г. с изпълнител „МИНЕРВА-КЛ“ ЕООД, с предмет „Упражняване на строителен надзор“ на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, на стойност 40 250,00 лв. без ДДС и 48 300,00 с ДДС;

5. Договор от 16.05.2022 г. с изпълнител "ТОБО" ООД, възложен по реда на чл.112, ал.1 от ЗОП, с предмет: „Упражняване на авторски надзор“, на стойност 24 840,00 без ДДС и 29 808,00 с ДДС.

6. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-S-01/ 23.05.2022 г. с изпълнител "ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН" ЕООД, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, град Велико Търново“, на стойност 2 258 123,86 лв. без ДДС и 2 709 748,63 лв. с ДДС.

10. Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

Дата на сключване на АДФФП: 18.12.2020 г.

Дата на стартиране на дейностите по АДФФП: 01.03.2021 г.

Дата на приключване на АДФФП: 30.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 998 970,12 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Подписано Допълнително споразумение № 01 към Договор BG05M9OP001-2.061-0002-C01/15.08.2022 г. за промяна срока за приключване на проекта от 01.06.2023 г. на 30.06.2023 г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Със Заповед № РД 22-1241/ 29.06.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново е разкрита социалната услуга в общността - Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ в град Велико Търново, ул. „Цветарска“ № 14, ет. 1 с капацитет 30 места, считано от 01.07.2022 г.

С писмо изпратено през системата ИСУН 2020 с изх. № 0413-13-3/15.07.2022 г. на Кмета на община Велико Търново е поискано от УО на ОПРЧР 2014-2020 удължаване срока на ДБФП с един месец, за да може да бъде спазено условието за предоставяне на социалната услуга не по-малко от 12 месеца. С писмо получено през системата ИСУП 2020 с изх. № 08-659/21.07.2022 г. на УО на ОПРЧР 2014-2020 е удължен срока на договора за безвъзмездна помощ от 01.06.2023 г. на до 30.06.2023 г.

През отчетния период по Проекта са назначени 13 души персонал, както следва: Управител – 1 бр.; Социален работник – 1 бр.; Логопед/психолог – 1 бр.; Ерготерапевт – 1 бр.; Медицинска сестра – 1 бр.; Трудотерапевт – 2 бр.; Санитар – 5 бр.; Касиер-домакин – 1 бр.
Към 30.09.2022 год. вакантни бройки са за: Шофьор – 1 бр. и Медицинска сестра – 1 бр.

Всички назначени лица по проекта през отчетния период са преминали два модула от планираното начално обучение, както следва: Модул 1: Екипно взаимодействие - опознаване на участниците, сработване през ролите им в проекта, екипна комуникация; Въведение в социалната работа в периода 29 юли 2022 г. – 1 август 2022 г. и Модул 2: Социална работа, практики, подпомагане. Запознаване с Методики, Правила, Процедури, образци на документи и друга документация свързана с функционирането на услугата Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания в периода 23-24 август 2022 г.

През отчетния период услугите на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания са ползвани от 15 лица, от които 12 лица са ползвали дневна грижа и 3 лица са ползвали заместваща грижа.

11. Проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения

Дата на сключване на АДФФП: 22.12.2020 г.

Дата на приключване на АДФФП: 22.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 993 949,80 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

През отчетния период по проекта работят 10 души персонал, както следва: Управител – 1 бр.; Социален работник – 2 бр.; Психолог – 1 бр.; Рехабилитатор – 1 бр.; Трудотерапевт – 5 бр.
Към 30.09.2022 г. вакантни бройки са: Шофьор – 1 бр., Медицинска сестра – 1 бр. и Логопед/педагог – 1 бр.;

Всички назначени лица по проекта през отчетния период са преминали два модула от планираното начално обучение, както следва: Модул 1: Екипно взаимодействие - опознаване на участниците, сработване през ролите им в проекта, екипна комуникация; Въведение в социалната работа в периода 14 юли 2022 г. – 15 юли 2022 г. и Модул 2: Социалната работа, практики, подпомагане. Запознаване с Методики, Правила, Процедури, образци на документи и друга документация, свързана с функционирането на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения в периода 26-27 юли 2022 г.

През отчетния период услугите на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения са ползвани от 39 лица. За всяко от лицата с интелектуални затруднения има разработена програма за работа от екипа на услугата.

Изпълнение на дейност „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения“

През отчетния период на 26.07.2022 г. между Община Велико Търново и „Кидат груп“ ЕООД гр. Велико Търново е сключен договор за СМР с предмет „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения“ в ПИ 78428.75.24, местност „Иванова чешма“, с. Церова кория, Община Велико Търново“ на обща стойност 553 115, 88 лв. с ДДС. Съгласно Протокол образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, считано от 24.08.2022 г. стартират строително - монтажните работи за Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения село Церова кория, община Велико Търново. Дейността е в процес на изпълнение.

Избор на изпълнител с предмет „Закупуване на обзавеждане, оборудване и транспортно средство за Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения“

С Решение № F267016/ 23.08.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура „Доставка на автомобили по обособени позиции“ : ОП 3 „Закупуване на нов лек автомобил за нуждите на Проект № BG05M9OP001-2.062-0004-C01 „Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2022-0057 и публикувана Регистъра на обществените поръчки на АОП на адрес <https://app.eop.bg/today/234967> .

Решение № D17589368/27.09.2022 г. на Кмета на община Велико Търново процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т.1 от ЗОП, а именно: липса на подадени оферти.

12. Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“, Компонент 2

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.004-0089 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново. Компонент 2“

Дата на сключване на АДФФП: 06.05.2022г.

Дата на приключване на дейностите на АДФФП: 06.11.2022 г.

Стойност на проекта по бюджет за срока на база подписан Анекс: 727 882.40 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Дейностите по проекта се реализират в две направления.

В изпълнение на Направление 1 – дейност Патронажна грижа, през отчетния период по трудово правоотношение са назначени 27 лица, в т.ч.:

– Специалист, социални дейности – 2 бр. на 8 часов работен ден;

– Психолог – 1 бр. на 8 часов работен ден;

– Медицинска сестра – 3 бр., от които 1 на 8 часов работен ден и 2 на 4 часов работен ден;

– Домашен санитар – 19 бр., от тях: 16 бр. на 8-часов работен ден и 3 бр. на 4 -часов работен ден.

– Шофьор – 2 бр.

В изпълнение на дейностите по Направление 1 на проекта, през отчетния период са предоставяни мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 182 лица от целевата група, в това число и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящия проект), заплащане на битови смести, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящия проект) /пазаруване/, както следва:

Вид услуга	Брой потребители	Общо потребители
Социална	39	182
Здравна	49	
Социална и здравна	75	
Пазаруване	19	

Услуги по проекта са ползвали лица от 17 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Габровци, с. Пъровци, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Леденик, с. Ново село, с. Русаля, с. Хотница, с. Емен, с. Никюп, с. Арбанаси.

Интегрираните здравно-социални услуги се предоставят до 2 часа дневно и са напълно безплатни за крайните бенефициенти и за ползването им не се начисляват и събират такси от страна на доставчика.

2. НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейности, свързани с „Превенция на COVID - 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, която включва следните мерки:

- Осигуряване на лични предпазни средства;
- Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности.
- Тестване на персонала и потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID – 19;
- Осигуряване на допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблетки, телефонни апарати и др. Осигуряването на компютърна техника, таблетки и телефони, др. електронни устройства е допустимо с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.).

В изпълнение на дейностите по Направление 2, през отчетния период са назначени 3 нови лица, като допълнителен персонал в социалните услуги, делегирани от държавата дейност на длъжност „Санитар“.

През отчетния период, след стартиране на проектните дейности са прекратени трудовите договори с 2 лица от допълнителния персонал на длъжност „Санитар“.

Към 30.09.2022 г. в изпълнение на дейностите по Направление 2 на проекта работят 48 лица, като допълнителен персонал в социалните услуги, делегирани от държавата дейност. От тях 29 са назначени на длъжност „Хигиенист“ и 19 на длъжност „Санитар“.

Доставени са необходимите дезинфектанти и ЛПС на социалните услуги, функциониращи на територията на Община Велико Търново, които са делегирани от държавата дейност.

13. Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“

Източник на финансиране: Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия

Дата на сключване на АДБФП: 31.03.2021 г.

Дата на приключване на АДБФП: 01.02.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 921 837,56 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Допълнително споразумение №1/12.09.2022 г. касаещ удължаване срока на изпълнение на АДБФП.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 02.09.2022 г. с писмо № M033 през ИСУН 2020 е стартирана процедура по Искане за изменение на Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) BGENERGY/ 31.03.2021 г. (чрез анекс) за удължаване срока на изпълнение на проекта.

Допълнителното споразумение № 1 е подписано на 12.09.2022 г. на основание чл.7 т. 6 от Регламента за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Решение № Е-РД-16-2 от 06.01.2021 г. на Ръководителя на Програмния оператор на Програмата- Министерството на енергетиката, при което срокът за изпълнение на проекта се удължава с четири месеца.

С Писмо с изх. № BGENERGY-2.001-0003-C01-M029/29.09.2022 г. чрез ИСУН 2020 е представен „План за разходване на средства по проекта“, раздел „Кореспонденция“, съгласно Общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Изпълнение на дейност „Семинари, работни срещи“ по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“

В периода 26.09.2022г. - 28.09.2022г. в изпълнение на дейност „Семинари, работни срещи“ по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“, съгласно одобрения график на дейностите по проекта, бе проведен тридневен семинар на тема „Възобновяема енергия и енергийна ефективност- добри практики“ с домакин - водещият партньор по проекта - Община Велико Търново и с участието на представител на Партньора „Международна асоциация за развитие - Норвегия“, както и представители на бизнеса и на съседни общини. Събитието е организирано в работни пакети с презентации на участниците за модернизация на системи за външно изкуствено осветление в България в Община Велико Търново, както и теми свързани с норвежката политика за климата и енергийната ефективност с термопомпени системи за възобновяема енергия. В рамките на поставените задачи, в съответствие с Програмата на семинара, Община Велико Търново представи обхвата и изпълнението на проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“. В периода на визитата са организирани посещения на място с демонстриране на работещи инсталации, внедрени в бизнес сгради, в учебни заведения и в обществени сгради на територията на Община Велико Търново, като са споделени и добри практики, прилагани в Кралство Норвегия. Проведени са дискусии по поставените теми с представителите на партньорите по проекта. Обсъдени са и въпроси свързани с параметрите и времевата рамка на проекта, изпълнението на бюджета, докладите за напредъка и предстоящите събития и срещи и др.

Изпълнение на дейност „Извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново" с изпълнител „ЕТРА-ЕЛ“ ООД, гр. Велико Търново.

В изпълнение на дейност „Извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново" на 14.06.2022г. е подписан протокол Образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново" с местонахождение в кв. „Картала“, кв. „Бузлуджа-Зона В“, кв. „Бузлуджа“ и кв. „Кольо Фичето“, гр. Велико Търново, с което стартира изпълнението на дейността. На 26.09.2022г. с протокол № 1 са приети извършени към 26.09.2022г. СМР в обхвата на кв. „Картала“, кв. „Бузлуджа -Зона В“, кв. „Бузлуджа“ и кв. „Кольо Фичето“, гр. Велико Търново, както следва: демонтирани стари осветителни тела - 677 бр., монтирани нови осветителни тела - 677 бр., подменени 6 100 м. кабел и доставени и монтирани 200 бр. разклонителни кутии. Изпълнението на дейността продължава.

Изпълнение на дейност „Изпълнение на мерки за информация и публичност – изработка на печатни информационни и рекламни материали по ОП2: Изготвяне на рекламни материали и сувенири с лого на проекта с изпълнител ЕТ „Рекламна агенция АБ-Анелия Минкова“, гр. Стара Загора

С Възлагателно писмо № 53-2803-4/24.06.2022г. е възложена дейност “Изготвяне на рекламни материали и сувенири с логото на проекта“. С Констативен протокол от 31.08.2022г. са приети и съгласувани дизайн и визия за изработка на рекламни материали и сувенири с логото на проекта. С приемо-предавателен протокол от 15.09.2022г. са приети доставените рекламни материали и сувенири, съгласно техническата спецификация на Възложителя, техническото и ценово предложение на Изпълнителя. Дейността е приключила като е извършена качествено и в срок.

14. Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново”

Източник на финансиране - Национален доверителен еко фонд /НДФЕ/

Стойност на проекта по бюджет: 962 095,57 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

В изпълнение на проектните дейности се предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново, предписани в обследването за енергийна ефективност на сградите на училището и съгласно разработения технически проект за внедряването им.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново”

С Решение № F229580/02.06.2022г. на Кмета на община Велико Търново е открита процедура договаряне без обявление с предмет „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново“, публикувана на официалната страница за електронни обществени поръчки <https://app.eop.bg/today/210439>. С покана с изх. № 91-00-173/02.06.2022г.

на Кмета на общината са поканени да подадат оферти трима изпълнители в срок до 20.06.2022г.

Със Заповед № РД 22-1176/21.06.2022г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/21.06.2022г. и № 2/30.06.2022г., № 3/02.08.2022г., № 4/04.08.2022г., № 15.08.2022г. Комисията разглежда офертите на допуснатите участници. С Доклад от 16.08.2022г. Комисията предлага на Кмета на общината да сключи договор с класирания на първо място изпълнител „Нордстрой“ ЕООД, гр. Русе. С Решение № D16546861/16.08.2022г. на Кмета на общината е определен за спечелил участник „Нордстрой“ ЕООД, гр. Русе. С Решение № D17045553/05.09.2022г. на Кмета на общината процедурата е прекратена, поради отказ на класирания на първо място участник да сключи договор. С Решение № D17236661/13.09.2022г. на Кмета на общината е отменено решението за прекратяване на база постъпило уведомление от участника за преоценка на решението си. Предстои сключване на договор с класирания на първо място участник „Нордстрой“ ЕООД, гр. Русе.

15. Проектно предложение „Центрове за дългосрочна грижа – новите социални услуги в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.090 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги

Дата на сключване на АДФФП: 04.07.2022 г.

Дата на стартиране на проектните дейности: 01.08.2022 г.

Дата на приключване на АДФФП: 30.06.2023 г.

Период на изпълнение: 14 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 1 127 000 лв.

Сключен анекс към датата на отчета: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: През системата ИСУН 2020 на 05.09.2022 г. е подадено искане за авансово плащане по проекта на стойност 225 400,00 лв. с ДДС.

Статус към отчетния период:

На 04.07.2022г. се сключи договор за БФП № BG05M9OP001-2.090 -0019-C01 между УО на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и Община Велико Търново по проект "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново".

Считано от 01.08.2022 г. стартираха изпълнението на проектните дейности по проект BG05M9OP001-2.090-0019-C01 „Центрове за дългосрочна грижа – новите социални услуги в Община Велико Търново“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Заложените за изпълнение проектни дейности са:

➤ Дейност 1 „Закупуване на обзавеждане, оборудване за "Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост" и "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване"

➤ Дейност 2 „Подготвителни дейности за подбор и наемане на персонал за "Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост" и "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" и разработване на вътрешни правила за дейността на услугите

➤ Дейност 3 „Разкриване и предоставяне на социалната услуга "Център за грижа за лица с умствена изостаналост"

➤ Дейност 4 „Разкриване и предоставяне на социалната услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване"

Със Заповеди № РД 22-1453/01.08.2022 г. и № РД 22-1454/01.08.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново са определени съответно екип за управление и изпълнение на проекта, както и ръководител на проекта.


През отчетния период е изпратено писмо с изх. № 12-33-8/16.09.2022 г. за въвеждане на социалните услуги "Център за грижа за лица с умствена изостаналост" и "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" по проекта в Интегрираната информационна система на Агенция за социално подпомагане гр. София.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

В периода 01.07.2022-30.09.2022 община Велико Търново следи всички публикувани проекти на Насоки за кандидатстване, предмет на публично обсъждане, като се очаква подготовката и представянето на проектни предложения по тях в периода октомври-декември 2022 г.

Приложение: Финансов отчет

УТВЪРДИЛ
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласувал:
Мариела Цонева
Директор Дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:
Мариана Иванова
Главен експерт
Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос и финансов инструмент	Разходи от началото на проекта до 30.09.2022 г. на касова основа				Неусвоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. заемобразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани, но неавтифицирани	в т.ч. собствен принос, финансов инструмент и неавтифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"ОИЦ - Велико Търново - в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново"	249,982.60	0.00	54,908.54	27,541.95	27,366.59	0.00	0.00
2	"Общностен център за деца и родители "Цареваград"	1,595,035.00	0.00	1,494,723.82	1,275,427.04	219,296.78	0.00	0.00
3	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	188,937.12	150,383.01	38,554.11	0.00	63.99
4	"Разширение на „Мултимедиян посетителски център „Цареваград Търнов"	1,388,562.31	991,626.00	823,007.90	138,927.71	254,546.41	429,533.78	0.00
5	"Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание"	2,825,791.83	775,412.78	889,276.11	0.00	656,121.30	233,154.81	0.00
6	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха"	1,802,014.92	720,805.50	795,896.75	508,249.85	0.00	287,646.90	54,650.00
7	"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"	11,942,189.33	1,536,614.18	5,889,360.57	5,703,611.82	0.00	185,748.75	947,449.63
8	"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион"	12,966,342.32	3,792,797.98	564,761.39	561,696.79	0.00	3,064.60	702,260.92
9	"Европейска академия"	290,792.80	0.00	245,256.03	245,256.03	0.00	0.00	45,536.77
10	"Разкриване на комплекс от социални услуги за деца"	941,359.37	0.00	697,965.53	697,965.53	0.00	0.00	28,986.42
11	"Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания"	998,970.12	0.00	135,375.06	135,375.06	0.00	0.00	64,444.79
12	"Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"	993,949.80	0.00	73,630.30	73,630.30	0.00	0.00	125,190.51
13	"Патронажна грижа + в Община Велико Търново"	1,442,040.65	0.00	839,654.58	835,777.19	0.00	3,877.39	0.00
14	"Патронажна грижа + в Община Велико Търново"- Компонент 2	727,822.40	0.00	278,339.00	0.00	278,339.00	0.00	0.00
15	"Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново"	921,837.56	0.00	44,793.70	44,793.70	0.00	0.00	0.00
16	"Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново"	1,127,000.00	0.00	996.35	996.35	0.00	0.00	224,404.84
	ОБЩО	40,446,899.73	7,817,256.44	13,016,882.75	10,399,632.33	1,474,224.19	1,143,026.23	2,192,987.87

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси", Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и програми"