



ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ



ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

№ 2293/12.07.18



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

09.00-550 / 11.07.18

ОТ ДАНИЕЛ
ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

До ПК по ИВСПИЕН
ПК по БФ

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

15.07.2018

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/2013 год. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 1109/2018 г., Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.


Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласувал:
Десислава Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Изготвил:
Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ
(Отчетен период 01.04.2018 г. - 30.06.2018 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)

I.ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., Приоритетна ОС 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово /Бяла, област Русе/, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец /Самоков/, Левски /Никопол/, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“

Статус към отчетния период:

След верификация на окончателно искане за плащане, с писмо изх. № 0406-00-10/27.06.2018г. на Община Велико Търново е изискан оригинала на Запис на заповед от 25.07.2014г. , представен с искане за авансово плащане.

2. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново“

Община Велико Търново е изпълнила произтичащото от Договора за безвъзмездна финансова помощ задължение за реализиране на инвестицията – създаване на горски култури на общо 339,04 дка, имот № 000160, ЕКАГТЕ 63416, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля.

Статус към отчетния период:

След приключването на Договора за БФП се извършва дейност „Отглеждане“ в т.ч. попълване, окопаване и косене на трева в залесените площи от 339,04 дка. Съгласно договор от 05.06.2014г., Изпълнителят има ангажимент да отглежда и поддържа създадените горски култури - попълване /20%/ за период от три години и отглеждане за период от пет години. Мястото на извършване на дейностите е Имот № 000160, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля, ЕКАГТЕ 63416, с обща площ 339,04 дка.

Към датата на настоящия отчет е приключила третата стопанска година от направената инвестиция.

Дейностите към настоящия момент са в процес на изпълнение за отглеждане на тригодишната култура, включващи: окопаване, косене на тревата и попълване за

стопанската 2017/2018г. За отчетния период са извършени дейности по транспортиране и попълване с фиданки върху площ от 67,81 дка на обща стойност 14 152,95 лв. без ДДС.

3. „Подкрепа за независим живот“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Дата на сключване на АДФФП: 11.12.2015г.

Дата на приключване на АДФФП: 30.11.2017г.

Стойност на проекта по бюджет: 499 599,45 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:

Проект „Подкрепа за независим живот“ приключи на 30.11.2017 г.

На 25.01.2018г. до Управляващия орган на ОПРЧР е подадено VI – то искане за плащане за отчетен период 01.06.2017г. – 30.11.2017г. Сумата на представеното искане за плащане е на стойност 153 200,09лв.

На 02.05.2018 год., с Решение за верификация на постъпило окончателно плащане, е верифицирана сумата от 153 200.09 лв.

4. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“

Източник на финансиране - Национален доверителен екофонд /НДЕФ/ – Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени инвестиции

Стойност на проекта: 3 839 513,05 лв.

Период на изпълнение на СМР: септември 2017-септември 2018

Статус към отчетния период:

Със свое писмо изх. № 347/06.06.2018г. и наш вх. № 48-474-2/11.06.2018г., Национален Доверителен Екофонд информира община Велико Търново, че одобрени, но нефинансирани проектни предложения ще бъдат финансирани при осигуряване на средства по Инвестиционната програма за климата, и при спазване на Решението на УС на НДЕФ от 24 януари 2017г. за определяне на максимален размер на субсидията.

II. ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП "Добро управление" 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“.

Дата на сключване на АДФФП: 25.02.2016г.

Дата на приключване на АДФФП: 37 месеца – до 31.12.2018 год.

Стойност на проекта по бюджет: 314 982.00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:

На 12.06.2018 год. е подадено междинно искане за плащане № 5 за отчетен период 01.12.2017-31.05.2018 г. чрез системата ИСУН в размер на 76 583,34 лв.

Статус за отчетния период:

За периода април – юни 2018 г. Областен информационен център /ОИЦ/ – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2014-2020 г. и мерките по ПРСР 2014-2020 г. Популяризиране на инициативи и проекти – 6 броя.

С логистичната подкрепа и съдействие на Областен информационен център – Велико Търново се проведе информационен ден по процедура за подбор на проекти „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

Изготвени и разпространени по електронна поща са 3 бр. електронни бюлетини - № 75;76;77; проведени информационни срещи в общините Сухиндол, Горна Оряховица, Лясковец, Златарица, Елена, Павликени, Свищов, Полски Тръмбеш и Стражица на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“.

ОИЦ –Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020 г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ-Велико Търново са 133 души.

2. „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“.

Дата на сключване на АДБФП – 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДБФП – 31.10.2018 г.

Стойност на проекта по бюджет – 653 401.29 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие за периода април – юни 2018 година работят 27 специалисти (17 души на трудови договори и 11 души по ЗОП) – социални работници, психолози, логопед – 2 бр., рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	Април	май	юни
Логопед 1 и 2	70 консултации. Изготвени 2 плана и 2 оценки	40 консултации. Извършени 3 обследвания.	38 консултации Извършени 5 обследвания.

Рехабилитатор	21 консултации Изготвени 2 оценки на потребностите 1 обследване.	40 консултации 3 обследвания.	25 консултации 6 обследвания
Специален педагог	47 консултации Изготвена 2 броя оценки на потребностите. 1 обследване.	47 консултации 3 обследвания.	34 консултации 5 обследвания.
Психолог	62 консултации Изготвени 2 плана и 2 оценки. 1 обследване.	78 консултации 3 обследвания.	76 консултации 5 обследвания.
Медиатор	8 консултации 1 обследване	3 консултации 1 обследване	20 консултации 5 обследвания
Социален работник	8 консултации Изготвена 2 броя оценки на потребностите. 1 обследване	4 консултации 3 обследвания	12 консултации 5 обследвания

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа

През периода април-май 2018 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе 61 индивидуални консултации (в ОЦДР „ЦАРЕВГРАД“) и 34 домашни посещения (с. Ресен, с. Водолей, гр. Килифарево, с. Ново село, с. Шемшево, с. Балван, гр. В. Търново, с. Шереметя, с. Леденик).

Екипът на услугата е организиран и провел 14 групови консултации за родители, бъдещи родители и деца.

Проведени са общо 88 информационни срещи с участието на екип на ФРРУ и СКП в МЦ „Хера 2000“ – гр. В. Търново, детски градини и детски ясли в гр. В. Търново, Детски център „Роси“, детски кът „Unbeso“, градска поликлиника, парк Марно поле, с. Шереметя, с. Водолей, Детска млечна кухня, ДСП, ОЗД, фирма „Тремол“.

През периода април-юни 2018 г. екипът на услуга ФРРУ и СКП проведе 19 вътреекипни срещи за обсъждане на работа по случаи, изготвяне на седмични графици за работа на Екипа, планиране и обсъждане на групови консултации.

Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.

Брой преминали деца за периода – април – 13, май – 10, юни - 18, от които новорегистрирани - 14;

Общ брой деца, посещавали СЦД през периода - 22

Услуга: Здравна консултация за деца

В периода април-май 2018 г. са проведени 3 екипни срещи за планиране на дейностите по изпълнение на заложените в Проекта цели и индикатори. До момента екипът на услугата е провел 278 педиатрични и 300 дентални консултации на деца до 7-годишна възраст.

3. „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: “BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“2014-2020

Дата на сключване на Споразумение за реализация на Инвестиционна Програма:

23.03.2016 г.

Дата на приключване:

31.12.2023 г.

Стойност на безвъзмездната помощ:

43 382 874.43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни проекти, разпределени в четири инвестиционни приоритета:

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект с инд. бюджет 10 805 767,50 лв.
2. „Градска среда“ – два проекта с инд. бюджет 13 014 862, 50 лева;
3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта с индикативен бюджет 12 169 143, 75 лева ;
4. „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта /шест образователни институции/ с индикативен бюджет 8 698 869,16 лева.

Оценени са 4 проектни предложения, както следва:

- 1/ ПП „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“. по ИП „Градска среда”;
- 2/ ПП „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по ИП „Градска среда”, Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“;
- 3/ ПП „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по ИП „Образователна инфраструктура”;
- 4/ ПП „Изграждане на кризисен център за лица“, по ИП „Социална инфраструктура”.

- С Решение № РД - 02-36-16/09.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Изграждане на Кризисен център за лица“ на община Велико Търново. Общият размер на бюджета е 2 169 123,77 лв., което представлява 100 % БФП.
- С Решение № РД - 02-36-18/09.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ на Община Велико Търново. Общият размер на бюджета е 2 000 000,00 лв., което представлява 100 % БФП.
- С писмо изх. № 99-00-6-1928 (11)/10.01.2017г., Община Велико Търново е информирана за отпуснатата БФП за ПП „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град

Велико Търново“, съгласно Решение № РД-02-36-21/10.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР. Общият размер на бюджета е 11 010 062,50 лв., което представлява 100 % БФП.

• С Решение № РД - 02-36-1032/21.09.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ на Община Велико Търново. Общият размер на бюджета е 8 694 068.16 лв. , от които 7 888 300,66 лв. – БФП и 805 767,50 лв. –собствен принос.

През отчетния период реализацията на горепосочените проекти продължава.

Към настоящия момент се очаква изборът на Фонд за градско развитие Северна България по обявената процедура от страна на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, за да стартира подготовката на останалите проектни предложения по горесцитираните инвестиционни приоритети от Инвестиционната програма на община Велико Търново. Прогнозен срок за избор на Инвестиционен посредник – септември 2018 година.

4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020“. с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДБФП – 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение – 84 месеца

Стойност на проекта по бюджет – 233 208.72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

- Сключен Договор за услуга на основание чл.194 от ЗОП във връзка с чл.20, ал. 3, т.2 от ЗОП с Кооперация „София Консултинг Груп“ с обект на договора: „Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения на община Велико Търново по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020“ .

- На 27.04.2018г. в гр.Варна, част от екипа на работната група за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020г. премина обучение на тема: „Новият Европейски регламент за защита на личните данни“.

- На 29.06.2018г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за изтеклото трето тримесечие /април -юни/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020.

5. „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 000 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: н/п

Статус към момента и сключени договори:

На 29.06.2018г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за изтеклото трето тримесечие /април -юни/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 -2020.

Обявени и проведени са всички търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно графика за провеждане на обществени поръчки по проекта, като са сключени договорите по всичките обявени поръчки.

Към настоящия момент няма забавяне или отклонение в изпълнението на дейностите по проекта.

• **„Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“**

На 02.05.2018 г. Община Велико Търново приема от “Пътни строежи - Велико Търново” АД работен проект за обекта, съгласуван с контролните органи, експлоатационни дружества, общински и държавни институции в необходимите копия на хартиен и електронен носител. Изготвена е и Оценка на съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите с доклад изх. № 8/11.05.2018г. Издадено Разрешение за строеж № 94/15.05.2018г. на Главния архитект на общината, влязло в сила на 30.05.2018г.

• **„Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“**

На 13.06.2018г. е подписан Протокол /Приложение № 2а/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура.

• **„Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект “Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона” в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01**

"Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", по Приоритетна Ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020"

В рамките на отчетния период е извършено следното:

С приемо- предавателен протокол от 08.05.2018г. Община Велико Търново предава на изпълнителя изготвения и съгласуван с експлоатационните дружества, контролните органи, общински и държавни институции Работен проект в необходимите копия на хартиен носител за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите /Комплексен доклад/.

С приемо- предавателен протокол от 15.05.2018г. Изпълнителят предава на Община Велико Търново изготвената в срок оценка на съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите - Комплексен доклад с изх. № 8/11.05.2018г. Съгласно одобрения на 15.05.2018 г. на основание чл.144 (1), (2) от ЗУТ инвестиционен проект от Главен архитект на Община Велико Търново, е издадено Разрешение за строеж № 94/15.05.2018г., влязло в сила на 30.05.2018г.

• "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона"

За отчетния период е извършено следното:

За Обособена позиция 1: „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер”:

- Изработен и монтиран 1бр. билборд с размери 4 м. х 3 м. /пълноцветен печат, двустранен, съгласно Възлагателно писмо № 53-98-3/08.03.2018г., одобрена визия и местоположение на РИИ /билборд/ от ХЕС към Община Велико Търново с писмо с изх. № 54/27.03.2018г./

За Обособена позиция 2: „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на съобщения

- Проведена 1 бр. церемония по стартиране на строителството "Първа копка" на 07.06.2018г., в изпълнение на Възлагателно писмо с № 53-2003-1/04.06.2018г. и на Договор № BG 16RFOP001-1.009-0003-C01-U-03 от 26.09.2017 г.

- Изготвено и публикувано 1 бр. прессъобщение, с дата на публикуване на прессъобщението: 06.06.2018г. /бр.104, регионален вестник „Янтра Днес“ от 06.06.2018г., съгласно Възлагателно писмо с № 53-2003-1/04.06.2018г.

- Изготвено и публикувано 1 бр. прессъобщение, с дата на публикуване на прессъобщението: 11.06.2018г. /бр.107, регионален вестник „Янтра Днес“ от 11.06.2018г., съгласно Възлагателно писмо № 53-98-6/06.06.2018 г.

6. „Изграждане на Кризисен център за лица”

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 169 123, 77 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, на 30.06.2018г. е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация.

Няма забавяне или отклонение в изпълнение на дейностите по проекта.

• **Изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на Кризисен център за лица”**

С Приемо – предавателен протокол от 25.05.2018г., изпълнителя „ЛК Инженеринг” ДЗЗД предава на Община Велико Търново съгласуван с експлоатационните дружества работен проект в пет екземпляра.

Издадени са Разрешение за строеж № 117/04.06.2018г. за подобект: блок 1 находящ се в гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул.”Драган Цончев” № 8, УПИХII, кв. 531 и Разрешение за строеж № 118/04.06.2018г. за подобект – блок 2 находящ се в гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул.”Драган Цончев” № 6, УПИХ, кв. 531. Разрешенията влизат в сила на 20.06.2018г.

• **Извършване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект „Изграждане на Кризисен център за лица”**

За обособена позиция 1 „Извършване на независим строителен надзор”

На 28.06.2018г. е подписан Протокол /Приложение №2а/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на дейността извършване на независим строителен надзор и започват строително – монтажните работи.

За обособена позиция 2 „Извършване на оценка на съответствието на проектите.”

С Приемо – предавателен протокол от 25.05.2018г. Община Велико Търново предава на изпълнителя „Мултиплекс инженеринг” ЕООД работен проект за „Изграждане на Кризисен център, състоящ се от две двуетажни къщи на парцели с местонахождение: гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул.”Драган Цончев” № 8, УПИХII, кв. 531- блок 1 и гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул.”Драган Цончев” № 6, УПИХ, кв. 531- блок 2”. Същият е съгласуван с експлоатационните дружества „ВиК Йовковци” ООД – гр.Велико Търново, „ЕНЕРГО ПРО” ЕАД и Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Велико Търново с цел изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите съгласно чл.142, ал.4, ал.5 и ал.9 от ЗУТ.

С Приемо-предавателен протокол от 31.05.2018г. изпълнителят „Мултиплекс инженеринг” ЕООД предава на Община Велико Търново работния проект с изготвени оценки на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите.

• **"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции"**

Изпълнение на дейностите по обособена позиция 1 „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер, информационни стикери и информационни брошури” - с Възлагателно писмо изх. № 5300-1768-2/27.02.2018г. е възложено изработването и монтажа на двустранен билборд по проект „Изграждане на Кризисен център за лица”. С приемо – предавателен протокол от 11.04.2018г. е приет изработения и монтиран двустранен билборд по проект „Изграждане на Кризисен център за лица”.

Изпълнение на дейностите по обособена позиция 2 „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения” - с възлагателно писмо изх. № 31-207-3/27.02.2018г. е възложено организиране и провеждане на официална церемония „Първа копка”, проведена на 18.04.2018г. от 11.00 часа на ул. Драган Цончев № 6, 8, ж.к. Бузлуджа.

• **„Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции:**

С Решение № РД 24-28/30.03.2018г. е открита процедура за „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции: поз.1 „Мебели”, поз.2 „Бяла и черна техника”, поз.3 „Компютри и периферия”, поз.4 „Електрически инструменти и железария”, поз.5 „Домашни потреби”, поз.6 „Постелен инвентар”, поз.7 „Аптечни артикули”, поз.8 „Медицинско оборудване”. Крайният срок за подаване на оферти е 08.05.2018г. Със Заповед № РД 22-801/16.05.2018г. на Кмета на общината е назначена комисия. На свое заседание на 16.05.2018г. комисията отвори постъпилите в срок 14 броя оферти. Към 30.06.2018г. комисията продължава своята работа.

7. „Прилекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 11 010 062, 50 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

С писмо, изх. № 99-00-6-1192 /11/, получено през ИСУН 2020 на 03.04.2018 г., УО информира Община Велико Търново, че средствата в размер на 962 475,69 лв. по Искане за междинно плащане № 2, изпратено на 01.02.2018 г., са верифицирани в съответствие с условията за допустимост на разходите съгласно чл. 57 и чл. 58 от ЗУСЕСИФ.

Към датата на съставяне на настоящия отчет Община Велико Търново, въз основа на представена финансова и техническа документация от фирмите-изпълнители на дейности по проекта, е в процес на подготовка на Искане за междинно плащане № 3, възлизащо на

индикативна стойност: 1 266 427,14 лв. Очаква се същото да бъде представено за проверка и верифициране в началото на м. юли 2018 г.

Статус към момента и сключени договори:

Към периода на отчитане са сключени всички договори за изпълнение на дейностите в обхвата на проекта.

Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 30.06.2018 г. в ИСУН 2020.

По силата на подписан договор с „Издателска къща“ ЕООД, гр. Стара Загора и в пълно съответствие с Единния наръчник на бенефициента за визуализация, е извършено следното:

- С възлагателно писмо № 31-206-1/11.04.2018 г. е възложена организацията и провеждането на три официални церемонии „Първа копка“ на обекти: „Обществен паркинг, намиращ се на ул. „Крайбрежна“, площад „Св. Св. Кирил и Методий“ и Междублоково пространство в ж.к. „Чолаковци“ и реконструкция на алейната връзка с ж.к. „Бузлуджа“. След приключването на официалните церемонии, същите бяха отразени на страниците на в-к „Борба“, брой № 78/25.04.2018 г., 80/27.04.2018 г. и 81/02.05.2018 г., както и на официалната интернет-страница на Община Велико Търново.
- С възлагателно писмо № 31-206-1/11.04.2018 г. е възложено публикуването на 1бр. прессъобщение по проекта. С приемо-предавателен протокол от 15.06.2018 г. е прието изпълнението на дейността, а самото прессъобщение е публикувано в бр. 111/15.06.2018 г. на в-к „Борба“.

В рамките на отчетния период по силата на подписан договор с „Ламбаджиев Стандарт“ ООД, гр. София с предмет: "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Обособена позиция № 1 - "Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер", бе извършено следното:

- С възлагателно писмо № 5300-17568-1/15.02.2018 г. е възложена изработката на 1 бр. банер и 3 бр. билборда. С Приемо-предавателен протокол от 23.02.2018 г. е финализиран процесът по изработка и доставка на банера. С Приемо-предавателен протокол от 05.04.2018 е финализиран процесът по изработка и монтаж на рекламно-информационните съоръжения - 3бр. билборда.
- В резултат на подписаните договори за извършване на строително-монтажни работи, в периода на настоящия отчет бяха съставени Протоколи Образец 2 а, както следва:

- На 02.04.2018 г. съставен Протокол /Приложение № 2а/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура за строеж „Реконструкция на съществуваща тоалетна“ /самостоятелен обект с идентификатор 10447.508.479.1.6/

- На 22.06.2018 г. е съставен Протокол /Приложение № 2а/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура за строеж „Площад Съединение“ /Подобряване на градската среда на площада/ със строител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново

В резултат на подобрените климатични условия, позволяващи качествено изпълнение на СМР в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3/31.07.2003 г., бяха съставени актове по време на строителството - протоколи за приемане на извършени СМР /бивш Акт Образец № 19/ за обектите на интервенция с постигнати резултати, както следва:

Обект: Етап I: ул. „Независимост“; ул. „Стефан Стамболов“; ул. „Велчо Джамджията“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Читалищна“; ул. „Михаил Кефалов“; ул. „Георги Сава Раковски“; пл. „Самоводски пазар“; „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. „Стефан Стамболов“

1. ул. „Стефан Стамболов“: доставени и положени 2440 м² тротоарна настилка от бетонови павета с вълнообразни кантове р-ри 22,3х18,9х6 см.; доставени и положени 88,97 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/; доставени и положени 200 бр. тактилни плочи – жълти-30/30/5 см. /съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда/; доставени и монтирани 22 бр. бордюрни елементи с отвор за свързване към улеи за външно линейно отводняване;

2. ул. „Читалищна“: доставени и положени 659,00 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/; доставени и положени 4,23 м² гранитни павета с размер 10/10/10 см., цвят кафяв, в два реда около дървета и зелени площи, съгласно детайл, доставени и монтирани 2 бр. нов капак за ревизионна шахта с размери 60х90 см. Клас на натоварване С250, със заключване /включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица/; доставен и монтиран 1 бр. нов капак за ревизионна шахта с размери 110х110 см. Клас на натоварване С250, със заключване /включително полагане на нужните слоеве настилка, уплътняване и подравняване с ново ниво улица/

Обект: Етап II: ул. „Генерал Гурко“; ул. „Колю Фичето“; ул. „10-ти февруари“; ул. „Пролет“; ул. „Митрополит Панарет Рашев“; ул. „Александър Добринов“; ул. „Ефрем Попхристов“; ул. „Д-р Алберт Лонг“; ул. „Максим Райкович“; ул. „Тунел“; ул. „Шейново“; ул. „Силвестър Пенев“

1. ул. „Генерал Гурко“ – доставени и положени 192,42 м. каменни бордюри по тротоари; доставени и положени 312,02 м² настилка от нова еднородни камъни; доставени и положени 88,77 м² настилка от каменни плочи /пясъчник, гнайс/; доставени и положени 1,80 м² настилка от нови еднородни камъни по стъпала, с дебелина 20 см., фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм. и посипка от сипица с фракция съгласно детайл, доставени и положени 153,43 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/

2. ул. „Колю Фичето“: доставени и положени 33,88 м² настилка от нови еднородни камъни по стъпала, с дебелина 20 см., фугиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм. е посипка от сипица с фракция; пренаредени 50,81 м² стъпала от съществуващ сортиран камък, съгласно детайл;

3. ул. „10-ти февруари“: доставени и положени 32,04 м. каменни бордюри по тротоари, съгласно детайл и архитектурен план; доставени и положени 115,79 м² настилка от съществуващ сортиран камък; доставени и положени 85 м² от нови еднородни камъни; доставени и положени 29,83 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/;

4. ул. „д-р Алберт Лонг“: доставени и положени 42,35 м² от нови еднородни камъни; доставени и положени 135,03 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/;

5. ул. „Шейново“: положени 130,66 м² настилка от съществуващ сортиран, съгласно детайл; доставени и положени 56,08 м² настилка от нови еднородни камъни ; доставени и положени 6,43 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/, съгласно детайл.

6. ул. „Силвестър Пенев“: доставени и положени 352,51 м² настилка от нови еднородни камъни ; доставени и положени 56,71 м. каменни бордюри около дървета, зелени площи, тротоари и алея; доставени и положени 32,43 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/; доставени и положени 36 м. каменни бордюри около алея, съгласно детайл и архитектурен план

За обект: Етап III ул. „Крайбрежна“; ул. „Йордан Инджето“; ул. „Христо Ив. Войводата“; ул. „Петър Богданов“; ул. „Киро Тулешков“; ул. „8-ма дружина“; ул. „Цани Гинчев“

1. ул. „Крайбрежна“ – доставени и положени 1323,10 м. бетонови бордюри с размер 18/35/50 по детайл; доставени и положени 191,07 м² тротоарна настилка от бетонови павеа /цвет антрацит/ с размери 10/10/6 см.; доставени и положени 491,31 м² тротоарна настилка от бетонови павеа /цвет охра/, съгласно детайл;
Ул. „Крайбрежна“ /към Гурко/ - доставени и положени 43,05 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/;

2. ул. „Йордан Инджето“ – доставка и полагане на 337,98 м. бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл;

3. ул. „Христо Ив. Войводата“ - доставка и полагане на 214,47 м. бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл;

4. ул. „Цани Гинчев“ - доставка и полагане на 204 м. бетонови бордюри с размер 18/35/50, по детайл,

За обект: Етап IV ул. „Капитан Дядо Никола“; ул. „Драгоман“; ул. „Медникарска“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Поборническа“; ул. „П.Р. Славейков“; ул. „Георги Мамарчев“; ул. „Поп Матей Преображенски“; ул. „Въстаническа“

1. ул. „Георги Мамарчев“: положени 275 м² настилка от съществуващ сортиран камък; доставени и положени 120 м² настилка от нови еднородни камъни, съгласно детайл; възстановени 2 м. съществуващи бордюри /каменни/; доставени и положени 16 м. нови каменни бордюри по тротоари; доставени и положени 9 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/;

2. ул. „Поп Матей Преображенски“ – доставени и положени 371,06 м² настилка от съществуващ сортиран камък, доставени и положени 209,19 м² настилка от нови еднородни камъни; доставени и положени 5,30 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/; доставени и положени 25,30 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/;

3. ул. „Капитан Дядо Никола“ – положени 25 м² настилка от съществуващ сортиран камък; доставени и положени 57 м² настилка от нови еднородни камъни; пренаредени 6 м²

стъпала от съществуващ сортиран камък, футиран с дренажна фуга с големина 8-15 мм и посипка от сипица с фракция; доставени и положени 29 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/, изработен и монтиран 34 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П2/;

Обект „Подобряване на градската среда в ж.к. „Чолаковци“: Реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа“, вкл. улично осветление/енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда /фаза I/” в гр. Велико Търново:

Подобект 1: „Градска среда в ж.к. „Чолаковци“ - доставена и направена 847,95 м² настилка с бетонови павета – дебелина 6 см.; доставени и поставени 123,20 м. готови бетонови елементи – прав бордюри 25/50/10 върху бетонова основа стъпала при входи на блокове; доставени и поставени 190,95 м. един ред прави бордюри 25/50/10 на съществуващи подпорни стени; доставени и монтирани 165,80 м. прав бордюри 25/50/10 – 2 реда над нова бетонова основа; доставени и положени 362 м. на два реда прав бордюри 25/50/10 между тротоарна площ и зелена площ; доставени и положени 442 м. нов уличен бордюри 18/35/50, включително изкоп, бетонова основа по детайл В от част конструкция, кофраж и всичко необходимо; доставени и монтирани 56,07 м² тротоарни плочи 30/40/4,5 върху стъпала при стълбище връзка на кв. „Чолаковци“ с пешеходна алея; доставени и монтирани 76 м. пвц тръби ф 110 мм /дебелостенни/; доставени и монтирани 16 бр. пвц разклонител 110/110 мм. ; доставени и монтирани 18 бр. пвц разклонител 110/110 мм.; доставени и монтирани 18 бр. пвц дъга ф 110 мм.; доставени и монтирани 105 бр. пвц дъждоприемни решетки

Подобект 2: „Пешеходна алея между ж.к. „Чолаковци“ и ж.к. „Бузлуджа“ – направени 31 бр. фундамент с анкерна група за парков стълб; доставени 750 м. гофрирана тръба; демонтирани 370 мл. Метален парапет; разрушени 13 м³ суха каменна зидария; натоварени и извозени 13 м³ строителни отпадъци; доставени, положени и трамбовани 79 м³ трошен камък; изрязани 200 бр. храсти и изнесени отпадъците; извършена резитба и събиране на клони след резитбата – 350 бр.

За обект: Площад "Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане"; "Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; "Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29

Подобект 2: „Реконструкция на обществени паркинг – паркинг на ул. „Крайбрежна“, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала: положени 8,15 м. бордюри 8/16/50, вкл. доставка на бетон за основа; положени 236,30 м. улични бордюри 18/35/50 см. включително доставка на бетон за основи; направа 753,71 м³ основа от трошен камък; направа 39,94 м. ограда с височина 1,80 м. от оградни пана поцинкована тел ф4мм. и метални колони – прахово боядисани върху ивични основи; направа 43,10 м. ограда с височина 1,80 м. от оградни пана – поцинкована тел ф4мм. и метални колони – прахово боядисани върху един. стъпки; доставени и монтирани 23 м. РЕ гофрирани тръби ф250 мм.; доставени и монтирани 4 м. РЕ гофрирани тръби ф315 мм.; доставени и монтирани 2 бр. улична бетонова РШ с Н до 2,00 м. /сглобяема/; доставени и монтирани РЕ 14,50 м. гофрирани тръби ф250 мм.; доставени 12 бр. стоманотръбен стълб тристепенен височина Н=9,5 м.

За всички извършени строително-монтажни работи са съставени Протоколи за приемане на извършени СМР, както следва:

- На 18.06.2018 г. - подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 1 за обект ул. „Независимост“; ул. „Стефан Стамболов“; ул. „Велчо Джамджията“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Читалищна“; ул. „Михаил Кефалов“; ул. „Георги Сава Раковски“; пл. „Самоводски пазар“; „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. „Стефан Стамболов“ с изпълнител „Мистрал-Енел“ ДЗЗД, град Велико Търново;

- На 18.06.2018 г. - подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 2 за обект ул. „Генерал Гурко“; ул. „Колпо Фичето“; ул. „10-ти февруари“; ул. „Пролет“; ул. „Митрополит Панарет Рашев“; ул. „Александър Добринов“; ул. „Ефрем Попхристов“; ул. „Д-р Алберт Лонг“; ул. „Максим Райкович“; ул. „Тунел“; ул. „Шейново“; ул. „Силвестър Пенев“ с изпълнител „Консорциум Геоплан Инфраструктура“, В. Търново;

- На 12.06.2018 г. - подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 2 за обект „Площад „Съединение“ - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане“; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. „Крайбрежна“, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала“; „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски“ 29“ с изпълнител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД;

- На 05.06.2018 г. - подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 2 за обект ул. „Крайбрежна“; ул. „Йордан Инджето“; ул. „Христо Ив. Войводата“; ул. „Петър Богданов“; ул. „Киро Тулешков“; ул. „8-ма дружина“; ул. „Цани Гинчев“ с изпълнител „ВТ Инженеринг“ ООД;

- На 05.06.2018 г. - подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 1 за обект: „Подобряване на градската среда в ж.к. „Чолаковци“: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа“, вкл. улично осветление /енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда /фаза I/“ в гр. Велико Търново с изпълнител „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД, гр. Велико Търново;

- На 14.05.2018 г. - подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 1 за обект „Площад „Съединение“ - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане“; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. „Крайбрежна“, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала“; „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски“ 29“ с изпълнител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД;

- На 14.05.2018 - подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 1 за обект ул. „Крайбрежна“; ул. „Йордан Инджето“; ул. „Христо Ив. Войводата“; ул. „Петър Богданов“; ул. „Киро Тулешков“; ул. „8-ма дружина“; ул. „Цани Гинчев“ с изпълнител „ВТ Инженеринг“ ООД;

- На 07.05.2018 г. - подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 2 за обект ул. „Капитан Дядо Никола“; ул. „Драгоман“; ул. „Медникарска“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Поборническа“; ул. „П.Р. Славейков“; ул. „Георги Мамарчев“; ул. „Поп Матей Преображенски“; ул. „Въстаническа“ с изпълнител „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД, гр. Велико Търново;

- На 25.04.2018 г. - подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 1 за обект ул. „Генерал Гурко“; ул. „Колпо Фичето“; ул. „10-ти февруари“; ул. „Пролет“; ул. „Митрополит Панарет Рашев“; ул. „Александър Добринов“; ул. „Ефрем Попхристов“; ул.

„Д-р Алберт Лонг“; ул. „Максим Райкович“; ул. „Тунел“; ул. „Шейново“; ул. „Силвестър Пенев“ с изпълнител „Консорциум Геоплан Инфраструктура“, В. Търново;

- На - 23.04.2018 подписан Протокол за приемане на извършени СМР № 1 за обект „Капитан Дядо Никола“; ул. „Драгоман“; ул. „Медникарска“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Поборническа“; ул. „П.Р. Славейков“; ул. „Георги Мамарчев“; ул. „Поп Матей Преображенски“; ул. „Въстаническа“ с изпълнител „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД, гр. Велико Търново.

8. Fair Deal – Short supply – chain platforms for local artisan and agriculture products in the CBC area (FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Дата на сключване на ДБФП: 08.06.2017г.

Срок за изпълнение: 18 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 656 426.06 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор- 360 657.97 евро/, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър “National Theater Marin Sorescu” Крайова, “Dimanche Association” Крайова, Румъния

Сключен анекс към датата на отчетане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

В рамките на отчетния период, на основание проверка Първо ниво на контрол №1, са одобрени и възстановени разходи в размер на 20 281,65 лв.

Статус към момента и сключени договори:

Откритата с Решение РД 24-11/05.02.2018г. процедура с предмет „Организиране и провеждане на рекламна и ПР кампания във връзка с мерки по информация и публичност“ по проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, е преустановена, поради постъпила жалба на участник в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Откритата с Решение РД 24-13/07.02.2018г. процедура с предмет „Разработване на платформа за електронна търговия“ по проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество“ е преустановена, поради постъпила жалба на участник в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Във връзка с Обява № ОБ-5 / 20.02.2018 г. с предмет „Доставка и монтаж на павилиони“ по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, на 04.05.2018 г. е публикувано съобщение, с което се прекратява обществената поръчка поради това, че подадените оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

През информационната система e-MS на Програма INTERREG V-A е представена информация за времеви график на разходите, тяхното верифициране и възстановяване с „План за разходване и възстановяване на средствата“, актуална към 29.06.2018г.

Община Велико Търново е в процедура по задействане на чл. 7, т.18 от Договора за финансиране №70867/24.05.2017г., предвид обжалванията на конкурсите, открити по реда на ЗОП.

9. „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж 2014-2020“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Дата на сключване на АДФП: 04.10.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 8 694 068,16 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:Н/П

Статус към момента и сключени договори:

• „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции.

- **Обособена позиция № 1-** Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“. Прогнозна стойност по процедурата- 823 840,26 лв. без ДДС.;

- **Обособена позиция № 2-** Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“. Прогнозна стойност по процедурата- 1 135 797,90 лв. без ДДС.;

- **Обособена позиция № 3-**Реконструкция на СУ „Владимир Комаров“. Прогнозна стойност по процедурата- 2 185 401,93 лв. без ДДС.;

- **Обособена позиция № 4-** Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в „Спортно училище –Велико Търново“ -собствено финансиране. Прогнозна стойност по процедурата- 1 700 325,88 лв. без ДДС.; – **Обособена позиция № 5-** Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет“. Прогнозна стойност по процедурата- 360 646,05 лв. без ДДС.

С Решение № РД 24-22/13.03.2018г. се прекратява обособена позиция № 5 Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет“.

С Решение №РД 24-3 от 10.01.2018г. е публикувана информация за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения“, обособени позиции.

С Решение № РД 24-19 от 23.02.2018г. е публикувано одобрение за изменение или допълнителна информация на обществена поръчка с предмет: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения“ по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции, с краен срок за получаване на оферти - 02.04.2018 г.

С Решение № РД 22-597/04.04.2018г. на Кмета на общината е назначена комисия. На свое заседание на 04.04.2018г. комисията отвори постъпилите в срок 7 бр. оферти. На заседание на комисията на 03.05.2018г., след окончателно разглеждане на офертите, е решено да се поискат разяснения от участниците. На заседание на 18.05.2018г. комисията разглежда постъпилите допълнителни документи. На 29.05.2018г. комисията отваря ценовите предложения на класираните участници. Комисията, със свой Доклад от 30.05.2018г. , предлага на Кмета на Общината да сключи договори с класираните на първо място участници.

С Решение №РД 24-45/05.06.2018г.на Кмета на общината е определен изпълнител по *обособена позиция № 1* „Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“. Сключен е договор BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-02/26.06.2018г. с „Консорциум техноком“ ДЗЗД на стойност 822 300,00 лв. без ДДС.

С Решение №РД 24-46/05.06.2018г.на Кмета на общината е определен изпълнител по *обособена позиция № 2* „Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“. Сключен е договор BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-03/29.06.2018г. със „Стима“ ООД на стойност 1 121 536,26лв. без ДДС.

С Решение №РД 24-47/05.06.2018г.на Кмета на общината е определен изпълнител по *обособена позиция № 3* „Реконструкция на СУ „Владимир Комаров“. Сключен е договор BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-01/21.06.2018г. с „Геоплан Кънстракшън“ ЕООД на стойност 2 183 015,61лв. без ДДС.

С Решение №РД24-51от 06.06.2018г. се одобрява Обявление на изменение или допълнителна информация по процедурата за *обособена позиция № 4* - Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище - Велико Търново“. Срокът за получаване на оферти е удължен до 14.06.2018г.

С Протокол на Комисията от 28.06.2018г., на основание чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на ЗОП, се изисква от участниците да представят допълнителни документи / информация в срок от 5 (пет) работни дни. Към момента на съставяне на настоящия доклад работата на комисията продължава.

С Решение № РД 24-40/09.05.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за възлагане на договаряне без предварително обявяване с предмет: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ **Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет“.**

С Решение № РД 24-62/29.06.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е определен изпълнител на процедурата на договаряне без предварително обявление с предмет: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ - Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет“ - „ДЖАМБО 33“ ЕООД. Предстои сключване на договор на стойност съгласно предложена

цена от 359 733,64 лв. без ДДС, след изтичане на законоустановения ред за обжалване по реда на чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП.

- **Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции: №1, №2, №3.**

Обособена позиция № 1-Осъществяване на строителен надзор на ДГ „Ален мак“, ДГ „Рада Войвода” и ДГ „Пролет”. Прогнозна стойност по процедурата- 55 714,00лв. без ДДС.;

Обособена позиция № 2- осъществяване на строителен надзор на СУ „Владимир Комаров”. Прогнозна стойност по процедурата-50 489,00 лв. без ДДС.;

Обособена позиция № 3-Осъществяване на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище –Велико Търново”. Прогнозна стойност по процедурата- 53 156,00 лв. без ДДС.

С Решение № РД 24-48 от 06.06.2018г. се прекратява обособена позиция № 1 на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, открита с Решение № РД 24-107 от 04.12.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново. С Решение № РД 24-57 от 19.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура град Велико Търново” - Осъществяване на строителен надзор на ДГ „Ален мак“, ДГ „Рада Войвода” и ДГ „Пролет”. Към момента на съставяне на настоящия доклад работата на комисията продължава.

С Решение № РД 24-49 от 06.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен изпълнител „Минерва-КЛ” ЕООД за обособена позиция № 2 - осъществяване на строителен надзор на СУ „Владимир Комаров” на стойност съгласно предложена цена - 24 800,00 лева без ДДС.

С Решение № РД 24-50 от 06.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен изпълнител „Алфа М-98” ЕООД за обособена позиция № 3-осъществяване на строителен надзор на Осъществяване на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище - Велико Търново” на стойност съгласно предложена цена -16 766,40 лева без ДДС.

- **Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции- №1, №2.**

Обособена позиция № 1 Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР: - Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“, Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”, Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”. Прогнозна стойност по процедурата- 83 595,62 лв. без ДДС.;

Обособена позиция № 2 Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР: - Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет“. Прогнозна стойност по процедурата- 7 273,38лв. без ДДС.

С Протокол №2 на Комисията от 27.06.2018г. на основание чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на ЗОП, се изисква от участниците да представят документи/информация в срок

от 5 (пет) работни дни. Към момента на съставяне на настоящия доклад работата на комисията продължава.

• Извършване на независим финансов одит на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020

С Решение № 24-26 от 22.03.2018г. е обявено класирането за обществена поръчка чрез процедура публично състезание и е определен изпълнител – „Финанс одит консулт 2002” ООД. Сключеният договор с избрания изпълнител е на стойност 9 800,00 лв. без ДДС.

• Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, по обособени позиции- №1, №2.

Обособена позиция № 1– „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банери информационни стикери (лепенки)”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;

Обособена позиция № 2 – „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии, изготвяне и публикуване на прессъобщения”.

С Решение № 24-25 от 21.03.2018г. е обявено класирането и са определени изпълнителите, както следва:

- за обособена позиция 1- Ламбаджиев Стандарт“ ООД с предложена цена 5 232,00 лв. без ДДС;
- за обособена позиция 2 – „ Ди Ем Ай Дивелъпмънт“ ЕООД с предложена цена 7 240,00 лв. без ДДС.

Договор с избрания изпълнител „Ламбаджиев Стандарт“ ООД е сключен на 15.05.2018г. на стойност 5 232,00 лв. без ДДС за обособена позиция 1. Дейността е в процес на изпълнение. Договорът с избрания изпълнител Ди Ем Ай Дивелъпмънт“ ЕООД е сключен на 15.05.2018г. на стойност 7240,00 без ДДС, за обособена позиция 2 . Дейността е в процес на изпълнение.

С Решение № РД 24-2 от 04.01.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебните заведения“ по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 9 обособени позиции”. Прогнозната стойност по процедурата за всички девет обособени позиции е 513 402,75 лв. без ДДС. С Решение № РД 24-6 от 22.01.2018г. е публикувано одобрение за изменение или допълнителна информация на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебните заведения“, за промяна в първоначалната информация за обособена позиция 2 – Мебели за учебни и детски заведения.

С Решение № РД 24-9 от 02.02.2018г. е публикувана информация за прекратяване на процедурата по Обособена позиция № 3 - „Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения”, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП. С Обявление за публикуване от 21.02.2018г. е представена информация за прекратяване на процедурата в частта на Обособена позиция № 3 - „Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения”.

През м. юли 2018 г. предстои обявяването на процедура с предмет: „Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения”, по обособени позиции: Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2.

10. „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0033-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

Дата на сключване на АДФП: 12.03.2018г.

Срок за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 820 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 30.06.2018 г. в ИСУН 2020.

- **„Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”**
-

С Решение № РД 24-58/20.06.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура за „Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”. Срок за подаване на оферти - 30.07.2018г.

- **"Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”**

С Решение № РД 24-61/25.06.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура "Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”. Срок за подаване на оферти - 31.07.2018г.

- **"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по Приоритетна по 2 обособени позиции". Обособена позиция 1: - "Изработка и монтаж на постоянни обяснителни табели, изработване на информационен банер, и изработване на дигитални и информационни стикери", запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП. Обособена позиция 2: - "Организиране и провеждане на информационни събития и изработка и доставка на промоционални материали"**

С Решение № РД 24-33/16.04.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по Приоритетна по 2 обособени позиции".
Обособена позиция 1: - "Изработка и монтаж на постоянни обяснителни табели, изработване на информационен банер, и изработване на дигитални и информационни стикери", запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП.

Обособена позиция 2: - "Организиране и провеждане на информационни събития и изработка и доставка на промоционални материали".

Със Заповед № РД 22-891/25.05.2018г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа постъпилите в срок 2 бр. оферти. На 25.05.2018г. се проведе първото заседание на оценителната комисията. На 06.06.2018г. се проведе второ заседание на Комисията, на което се изготви доклад с предложение до Кмета на Община Велико Търново за сключване на договори с класираните на първо място участници по обособените позиции.

С Решение № РД 24-60/25.06.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е избран изпълнител за съответните позиции –

- за обособена позиция 1 "Изработка и монтаж на постоянни обяснителни табели, изработване на информационен банер, и изработване на дигитални и информационни стикери" е избрано „Ди Ем Ай Дивелъпмънт” ЕООД - гр.София с ценова оферта 1 320,00 лв. без ДДС.

- за обособена позиция 2 "Организиране и провеждане на информационни събития и изработка и доставка на промоционални материали" е избрано „Ди Ем Ай Дивелъпмънт” ЕООД - гр.София с ценова оферта 1 390,00 лв. без ДДС.
Предстои сключване на договорите.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. "Умения за бъдещето в трансграничния регион – модел за сътрудничество между Велико Търново и Александрия"

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Период за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта: 1 500 000 евро за всички партньори /Община Велико Търново, Община Александрия, окръг Телеорман/

Основните дейности, предмет на изпълнение са: насърчаване и укрепване на сътрудничеството между общностите и институциите от двете страни на границата за повишаване на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничния регион. Проектът е насочен към засилване на икономическите, социални и културни връзки между общностите и организациите за икономическо и социално сближаване и подобряване на образователните услуги, както и повишаване капацитета за интегриране на младите хора в процеса на решаването на икономически и социални проблеми в трансграничните области. Като резултат от проекта се цели изграждане и оборудване на „Училищен център за учебни практики“

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 15.03.2016г. С уведомително писмо с рег. изх. № AWG 1427/12.12.2016г. от Оценителната комисия, информират Община Велико Търново, че проектното предложение не е предложено за финансиране. През м. април 2017 г. Румънският партньор уведомява община

Велико Търново, че инициира възражение срещу решението на Комисията пред компетентния съд по реда на румънското законодателство, за чиито ход своевременно ще информира община Велико Търново. Към настоящия момент община Велико Търново не е уведомена за хода на иницирираната съдебна процедура.

2."Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development"/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“

През месец март 2017 год. беше открита официално третата покана за набирание на проектни предложения по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 год. Бяха отворени приоритетни оси 1, 2 и 3 със срок за подаване на заявления за интерес до 15 май 2017 год. На 23.10.2017г. проектното предложение е подадено чрез електронната система e-MS на Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020г.

Основните дейности за изпълнение от страна на община Велико Търново включват подобряване и превръщане на културен обект – Регионална художествена галерия „Борис Денев“-гр. Велико Търново, в модерен център на изкуствата чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на интегриран туристически продукт, съвместно изграждане на тематичен туристически маршрут, включващ 4 обекта на територията на България, създаване на каталог с недвижимо културно наследство и др.

Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. С писмо с рег. № 5751/26.03.2018г. Съвместният секретариат на Програмата уведомява община Велико Търново за одобреното проектно предложение с осигурено финансиране в размер на левовата равностойност на 1 487 271,64 евро за всички партньори.

В рамките на отчетния период е извършено следното:

- Съвместният секретариат (СС)/РОТГС Кълъраш, Румъния уведомява Община Велико Търново с писмо изх. рег. № 6510/03.04.2018г. за провеждане на среща на място /on-spot visit/ на 30.05.2018г. в Община Велико с представители на СС/РОТГС Кълъраш, с ресор Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 за предоставяне на изискуеми документи от страна на Община Велико Търново, необходими за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

- С решение № 1025 от 26.04.2018г., Великотърновски общински съвет одобрява собствения финансов принос на Община Велико Търново по проекта, явяващ се 2 % от одобрения бюджет на водещия бенефициент /Община Велико Търново /.

- Проведена среща на място /on - spot visit/ на 30.05.2018г. в Община Велико с представители на СС/РОТГС Кълъраш, с ресор Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. В рамките на проведената среща, бяха предоставени изискуемите административни и финансови документи от страна на Водещия партньор /Община Велико Търново/. Срещата приключи с подписване на Доклад от проведена среща на място /on-spot visit report/, с дата на доклада: 30.05.2018г.

- Съвместният секретариат (СС)/РОТГС Кълъраш уведомява община Велико Търново с писмо изх. рег. № 12470/29.06.2018г. за провеждане на техническа среща с партньорите на проект ROBG-576 в регионалния офис в гр.Кълъраш, Румъния на 10.07.2018г.

Предстои финализиране на процедурата по сключване на договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. Очакван срок за подписване на договора – м. септември 2018 г.

3. "Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures"/ "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път "TEN-T", чрез общи мерки в трансграничния регион" (CBC)"

През месец март 2017 год. беше открита официално третата покана за набирание на проектни предложения по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 год. Бяха отворени приоритетни оси 1, 2 и 3 със срок за подаване на заявления за интерес до 15 май 2017 год. На 23.10.2017г. проектното предложение е подадено чрез електронната система e-MS на Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020.

Основните дейности за изпълнение от страна на община Велико Търново включват подобряване на проводимостта в пресечните точки на трите Паневропейски коридори – 4, 8 и 9, които се пресичат на територията на Област Велико Търново, чрез рехабилитация и модернизиране на 12,643 км пътища във Велико Търново с доказано трансгранично въздействие и пряка връзка към основната инфраструктура на TEN-T, разработване на 3 съвместни механизма (мерки за безопасност на движението, насочване по маршрута и кампания за повишаване на осведомеността относно безопасността), за да се улесни свързването на вторични и третични възли с основната TEN-T инфраструктура. Предметът на строителните дейности включва рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново с включени: улица „Опълченска“ от връзката с път III-514 до връзка с път E-85 (I-5), както и улици „Теодосий Търновски“ от пътна връзка с улица „Магистрална“ (Път E772(I-4)) до улица „Димитър Найденов“, улица „Димитър Найденов“ от улица „Теодосий Търновски“ до улица „Сливница“, улица „Сливница“ от улица „Димитър Найденов“ през улица „Григорий Цамблак“ до улица „Климент Охридски“, улица „Григорий Цамблак“ от улица „Сливница“ до ново премостване на река Янтра и улица „Ксилифорска“ от ново премостване на река Янтра до път III-514.

Проектът е одобрен за финансиране при условие на допълнително осигуряване на финансов ресурс съгласно Решение рег. № 72/22.03.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Прогнозната стойност на проекта за всички партньори е в размер на 7 970 005,36 евро.


Приложение: Финансов отчет.

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласувал:
Мариела Цонева
Директор дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:
Мариана Иванова
Старши експерт дирекция „Проекти и програми“



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос	Разходи от началото на проекта до 30.06.2018 г. на касова основа				Неуспорени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. земащообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирано от МРР, но невалидирано	в т.ч. собствен принос и невалидирано разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново" - ОП "Добро управление" 2014-2020	314 882,00	0,00	223 991,12	136 364,15	87 626,97	0,00	0,00
2	"Първоначално запесване на земеделски земи в Община Велико Търново"	303 480,53	105 802,13	291 961,60	182 154,08	95 621,96	14 185,56	0,00
3	"Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"	33 203 128,91	2 795 662,92	32 672 226,18	29 979 985,57	0,00	2 692 240,58	0,00
4	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	853 401,29	0,00	418 110,42	350 626,15	84 285,27	0,00	0,00
5	"Поддръжка на Община Велико Търново за изпълнение на Инициативната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233 208,72	0,00	64 005,03	58 692,94	5 312,09	0,00	22 938,55
6	"Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона"	2 000 000,00	0,00	572 667,03	572 667,03	0,00	0,00	686 682,07
7	"Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново"	11 010 062,50	0,00	3 813 123,72	3 813 123,72	0,00	0,00	2 725 020,90
8	"Изграждане на кризисен център за лица"	2 169 123,77	0,00	605 203,08	605 203,08	0,00	0,00	154 029,28
9	"FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на увекелни занаятчийски и фермерски продукти". Стойност на проекта за Община Велико Търново, водещ партньор- 705 335,66 лв.	1 283 657,78	0,00	171 640,29	93 569,04	78 071,25	0,00	0,00
10	Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново	6 694 068,18	605 767,50	92 048,65	0,00	92 048,65	0,00	0,00
11	"Изграждане на комплекс от социални услуги за деца"	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОБЩО	60 685 313,66	3 707 122,63	39 121 977,09	35 792 584,76	422 966,19	2 906 426,14	3 688 668,80

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси",
Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и проверки"