


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 ОБЩИНА В.ТЪРНОВО пощ. код 5000	ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА 19-00-2601 / 11.04.19	РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА Вх. № 2857 / 11.04.19

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/2013 год. на Великотърновски общински съвет , във вр. с Решение № 1302/20.12.2018 г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:
Десислава Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

Изготвил:
Мариана Иванова
Старши експерт дирекция „ПП“

10: ПК по ИВСПУФСМВ - 601
ПК по ВФ
11.07.19.

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ
(Отчетен период 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново”

Община Велико Търново е изпълнила произтичащото от Договора за безвъзмездна финансова помощ задължение за реализиране на инвестицията – създаване на горски култури на общо 339,04 дка, имот № 000160, ЕКАТТЕ 63416, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля.

Статус към отчетния период:

След приключването на Договора за БФП се извършват дейности „Отглеждане“ в т.ч. попълване, окопаване и косене на трева в залесените площи от 339,04 дка.

По смисъла на сключения договор с „Фореста“ ДЗЗД от 05.06.2014г., изпълнителят отглежда и поддържа създадените горски култури - попълване /20%/ за период от три години и отглеждане за период от пет години.

Стопанската 2018/2019 година се явява четвъртата стопанска година от направената инвестиция. Дейностите са в процес на изпълнение за отглеждане на четиригодишната култура и включват: окопаване, рязане и изсичане на издънки.

2. „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново”

Община Велико Търново е изпълнила произтичащото от Договора за безвъзмездна финансова помощ задължение за реализиране на дейностите с краен срок на изпълнение 31.12.2018 г.

Чрез системата ИСУН 2020, на 28.02.2019 г. е подадено Окончателно искане за плащане с период на отчитане 01.10.2018г.– 31.12.2018г. на стойност 52 211,13 лв.. Изготвеното искане за плащане е в процес на верификация, като възстановяването на средствата се очаква през м. май 2019 г.

II. ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център - Велико Търново”

Източник на финансиране: ОП "Добро управление" 2014-2020г., процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021г.“

Дата на сключване на АДБФП: 15.01.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2021 год.

Стойност на проекта по бюджет: 369 600.00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период: Н/П

Статус за отчетния период:

На 15.01.2019г. между Министерски съвет, администриращ ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. и община Велико Търново, в качеството си на Бенефициент, се сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0002-001 за изпълнение на проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново“, с който се удължава функционирането на Областен Информационен Център – Велико Търново до 31.12.2021г. С настоящия проект Община Велико Търново цели продължаване подкрепата за развитието и ефективното функциониране на ОИЦ–Велико Търново, като част от Мрежата от 27 Областни информационни центрове. Проектът осигурява устойчивост и непрекъсваемост на дейностите за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС, новия програмен период и многогодишната финансова рамка 2021-2027г.

Статус към момента:

Областен информационен център – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2014-2020г. За отчетния период 01.01.2019-31.03.2019 са популяризирани 13 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Издадени са седмични информационни бюлетини – 9 бр.

С логистичната и организационна подкрепа и съдействие на Областен информационен център – Велико Търново през отчетния период са проведени 2 събития:

- Информационен ден за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020г. в гр. Русе.

- Информационен ден за представяне на процедурата „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020г. в град Велико Търново.

В конферентната зала на Областен информационен център – Велико Търново са проведени поредица от 10 практически обучения в два модула за бъдещи предприемачи от Северен централен район по проект „Предприемачеството – пряк път към успеха“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Обученията са организирани съвместно с Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) и Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) като партньори.

ОИЦ – Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ-Велико Търново за периода – 128 души.

2. „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“.

Дата на сключване на АДФФП – 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДФФП – 31.12.2019 г.

Стойност на проекта по бюджет – 877 107.41 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 2020 на 21.03.2019 г. е подадено искане за плащане № 7 за отчетен период 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. в размер на 123 323, 55 лв. Изготвеното искане за плащане е в процес на верификация.

Статус към момента:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода януари – март 2019 година работят 26 специалисти (17 души на трудови договори и 9 души по реда на ЗОП) – социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	януари	февруари	март
Логопед 2	51 консултации. Изготвени 2 прегледа на планове, 2 бр. оценки и 1 брой обследване	59 консултации. Изготвени 3 прегледа на план на дете, 1 брой оценка и 1 брой обследване	59 консултации Изготвени 3 прегледа на планове. Извършено 1 обследване.
Рехабилитатор	23 консултации Изготвени 2 броя оценки на дете и 1 брой обследване	39 консултации 1 брой обследване на дете, 1 брой оценка и 1 брой преглед на план на дете.	30 консултации Извършено 1 обследване.
Специален педагог	40 консултации Изготвен 1 брой Обследване на дете, 2 броя оценка на дете и 2 броя преглед на план на дете.	46 консултации 1 брой обследвано дете + 1 брой оценка на дете + 2 преглед на план на дете	47 консултации 1 брой обследвано дете + 2 преглед на план на дете.
Психолог	27 консултации 1 брой обследвано дете + 2 броя оценки + 1 брой план + 2 преглед на план на дете	36 консултации 1 брой обследвано дете + 1 брой оценка + 1 брой план + 1 преглед на план на дете	40 консултации, 3 обследвания, Изготвени 1 оценка и план за предоставяне на услуги
Медиатор	4 консултации 1 обследване	2 консултации 1 обследвание	1 консултации 1 обследвание
Социален работник	8 консултации, 1 брой обследвано дете + 1 брой план на дете + 1	2 консултации 1 обследване	2 консултации 1 брой обследвано дете + 3 прегледа на

	брой оценка на дете за предоставяне на СУ + 3 прегледа на план на дете		план на дете + 1 брой проведена групова среща с родители.
--	------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа

През периода януари- март 2019 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе **68 индивидуални консултации** (в ОЦДР „ЦАРЕВГРАД“) и 18 домашни посещения (с. Ресен, с. Водолей, гр. Килифарево, с. Ново село, с. Шемшево, с. Балван, гр. В. Търново, с. Шереметя, с. Леденик). За същия период са организирани и проведени **13 групови консултации** за родители, бъдещи родители и деца. Проведени са общо **76 информационни срещи** с участието на екип на ФРРУ и СКП в МЦ „Хера 2000“ – гр. , детски градини и детски ясли в гр. В. Търново, Детски центрове, парк Марно поле, с. Шереметя, с. Водолей, Детска млечна кухня, ДСП, ОЗД, фирма „Тремол“ и др.

Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.

Брой преминали деца за периода : 30

Нови деца за периода: 8

Услуга: Здравна консултация за деца

До момента екипът на услугата е провел 35 педиатрични и 9 дентални консултации на деца до 7-годишна възраст.

3. „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020“

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие“; Процедура: “BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“2014-2020

Дата на сключване на Споразумение за реализация на Инвестиционна Програма:

23.03.2016 г.

Дата на приключване:

31.12.2023 г.

Стойност на безвъзмездната помощ:

43 382 874.43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни проекти, разпределени в четири инвестиционни приоритета:

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект с инд. бюджет 10 805 767,50 лв.
2. „Градска среда“ – два проекта с инд. бюджет 13 014 862, 50 лева;
3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта с индикативен бюджет 12 169 143, 75 лева ;

4. „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта /шест образователни институции/ с индикативен бюджет 8 698 869,16 лева.

На 11.02.2019 год. община Велико Търново подаде проектно предложение в web-базираната система ИСУН 2020. Подаденото проектно предложение е с регистрационен номер №: BG16RFOP001-1.009-0005: „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-1.009. Проектът е с бюджет 11 133 732,51 лв., от които 10 805 153,32 лв. безвъзмездна финансова помощ и 328 579,20 лева – възстановим разход за ДДС на "Организация на движението, паркинги и гаражи" /ОДПГ/ ЕООД – партньор по проекта.

Стартира работата на Регионален фонд за градско развитие /Фонда/, в качеството му на финансов посредник за Северна България, чрез който ще се предоставя съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 .

Съгласно подписаното между община Велико Търново и МРРБ Споразумение за реализация на Инвестиционна програма по ПО 1 на Програмата, в инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ са одобрени за финансиране три проектни предложения чрез финансов инструмент, а именно:

1. Проект „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище“
2. Проект «Проектиране и разширяване на мултимедийния център на ул. Пиколо, адм. сграда на РИМ»
3. Проект «Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание"»

За да отговори на условията на Програмата за проектна готовност, към датата на настоящия отчет община Велико Търново работи по обезпечаване на техническата документация на етап кандидатстване за горечитираните три проекта, в т.ч. извършване на всички съгласувателни процедури от компетентните институции, както и разработване на бизнес планове, които да доказват жизнеспособността на всеки един от тях, съгласно изискванията на Фонда.

4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020“. с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДБФП – 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение – 84 месеца

Стойност на проекта по бюджет – 233 208.72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:Н/П

Статус към момента и сключени договори:

На основание чл.47, ал.3 от ЗУСЕСИФ и съгласно т.1.2 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 в срок до 31 януари на следващата календарна година се подава актуализиран финансов план. Същият е подаден чрез системата ИСУН на 31.01.2019г.

На 31.03.2019г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /януари-март/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020.

Съгласно разпоредбите на чл.9 и чл.10 от ПМС 189 от 28 юли 2016г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020г., чрез системата ИСУН 2020 на 27.03.2019г. е представен за проверка и одобрение от УО на ОПРР 2014-2020г., Анализ на заетостта на Междинното звено за 2019г.

В периода 31.01.2019г. – 01.02.2019г. членове на Междинното звено взеха участие в практически семинар организиран от НСОРБ-АКТИВ на тема „Подготовка на проектни предложения за културна инфраструктура по Приоритетна ос 1 и за развитие на туристически атракции по Приоритетна ос 6 на ОПРР 2014-2020г.“.

5. „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 000 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Съгласно Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. на 31.01.2019г. е въведен в системата ИСУН 2020, Годишен технически отчет с период на отчитане 01.01.2018 г. - 31.12.2018г. с информация за дейностите по проекта за календарната 2018г. в т.ч. технически напредък на дейностите и постигнати резултати. С Писмо с Изх. № СЦР-72/27.02.2019 г. от УО на ОПРР2014-2020 е получено одобрение на Годишен технически отчет.

Реализирани дейности:

- **„Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“**

След извършено геодезическо заснемане за ексекутивна документация за обекта е издадено Удостоверение с изх. N 25-49068-05.03.2019г., издадено от Службата по Геодезия, картография и кадастър, че обектът е отразен и попада в кадастрални райони 10447.501 и 10447.502 от кадастралната карта на гр. Велико Търново.

Предстои изготвянето на писмено искане пред Началника на РД „НСК“ – Велико Търново за назначаване на Държавна приемателна комисия и издаване на Разрешение за ползване без ограничителни условия за строеж „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“, съгласно чл. 4, ал.1 от Наредба 2 за въвеждане в

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6. „Изграждане на Кризисен център за лица”

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Дата на сключване на АДФФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 169 123, 77 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Съгласно Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. на 31.01.2019г. е въведен в системата ИСУН 2020, Годишен технически отчет с период на отчитане 01.01.2018 г. - 31.12.2018г. с информация за дейностите по проекта за календарната 2018г. в т.ч. технически напредък на дейностите и постигнати резултати. С Писмо с Изх. № СЦР-43/11.02.2019г. от УО на ОПРР2014-2020 е получено одобрение на Годишен технически отчет.

Чрез системата ИСУН 2020 на 31.03.2019г. е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020г.

• Изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на Кризисен център за лица”

За обект блок 1, ул.”Драган Цончев” № 8, УПИ XII, са извършени следните СМР: кофраж за плоча кота +6,35, кофраж за греди +6,35; доставка и полагане на бетон за плоча и греди на кота + 6,35; изработка и монтаж на армировка за плоча на кота + 6,35; изработка и монтаж на армировка за греди на кота + 6,35; изработка и монтаж на армировка за стълба; тухлена зидария фасадни стени; вътрешни преградни стени; дървена покривна конструкция; дъсчена обшивка 2 см.; доставка и монтаж на щурцове външни отвори за врати и прозорци и интериорни врати; доставка и монтаж на полипропиленови водопроводни тръби за топла и студена вода; изградена вътрешна ел. инсталация; изградена слаботокова инсталация, включваща домофонна система, TV, интернет, пожароизвестяване, СОТ, видеонаблюдение; доставка и монтаж на канализационни тръби; положена външна топлоизолационна система по фасади и стени; интериорна мазилка стени и тавани; интериорни врати и прозорци; поставена дограма с петкамерен PVC с троен стъклопакет.

За обект блок 2, ул.”Драган Цончев” № 6, УПИ X, са извършени следните СМР: кофраж за плоча кота +6,35; кофраж за греди +6,35; доставка и полагане на бетон за плоча и греди на кота + 6,35; изработка и монтаж на армировка за плоча на кота + 6,35; изработка и монтаж на армировка за греди на кота + 6,35; изработка и монтаж на армировка за стълба; тухлена зидария фасадни стени; вътрешни преградни стени; дървена покривна конструкция; дъсчена обшивка 2 см.; доставка и монтаж на щурцове външни отвори за врати и прозорци и интериорни врати; доставка и монтаж на полипропиленови

водопроводни тръби за топла и студена вода; изградена вътрешна ел. инсталация, изградена слаботокова инсталация включваща домофонна система, TV, интернет, пожароизвестяване, СОТ, видеонаблюдение; доставка и монтаж на канализационни тръби, положена външна топлоизолационна система по фасади и стени; интериорна мазилка стени и тавани; интериорни врати и прозорци; поставена дограма с петкамерен PVC с троен стъклопакет.

- **„Извършване на независим строителен надзор”**

За обект блок 1, ул.”Драган Цончев” № 8, УПИ XII за срока на отчетния период са издадени 9 броя акта съгласно Наредба № 3/31.07.2003г., а за обект блок 2, ул.”Драган Цончев” № 6, УПИ X – 10 броя акта.

- **„Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции:**

С Решение № РД 24-28/30.03.2018г. е открита процедура за „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции: поз.1 „Мебели”, поз.2 „Бяла и черна техника”, поз.3 „Компютри и периферия”, поз.4 „Електрически инструменти и железария”, поз.5 „Домашни потреби”, поз.6 „Постелен инвентар”, поз.7 „Аптечни артикули”, поз.8 „Медицинско оборудване”. Позиции 4, 5, 6, 7 и 8 ще бъдат възложени по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, като общата им стойност не надхвърля 20% от стойността на поръчката. Крайният срок за подаване на оферти бе 08.05.2018г. Със Заповед № РД 22-801/16.05.2018г. на Кмета на общината е назначена комисия. С Решение за класиране № РД 24-128/17.12.2018г. на Кмета на общината са определени спечелилите участници по обособени позиции - поз.1 „Мебели” – „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, гр. _____, поз.2 „Бяла и черна техника”- „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, гр. _____, поз.3 „Компютри и периферия” – Кооперация „Панда“, гр. _____.

С писмо с вх. № 53-00-2477-9/28.12.2018г. избраният изпълнител за обособена позиция 1, „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД се отказва от сключване на договор с Община Велико Търново. С Решение № РД 24-5/15.01.2019г. на Кмета на общината е определен за изпълнител, следващият класиран за обособена позиция 1: „АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП“ ЕООД, гр. _____. Сключен е договор № BG16RFOP001-1.009-0002-C01-D-01 от 25.03.2019г. с „АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП“ ЕООД, гр. _____ на стойност 123184,20 лв. без ДДС.

С писмо с вх. № 39-145-1/19.02.2019г. избраният изпълнител за обособена позиция 3, Кооперация „Панда“ се отказва от сключване на договор с Община Велико Търново.

С Решение № РД 24-19/25.02.2019г. на Кмета на общината е определен за изпълнител, следващият класиран за обособена позиция 3: „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, гр. _____.

Предстои сключване на договори с избраните изпълнители по обособени позиции 2 и 3. Предстои и финализиране на процедурата и за позициите, предмет на възлагане по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП.

- **"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции"**

Изпълнение на дейностите по обособена позиция 1 „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер, информационни стикери и информационни брошури” - с Възлагателно писмо изх. № 5300-1037-

1/05.03.2019г. е възложено изготвяне на информационни стикери /лепенки/ по проект „Изграждане на Кризисен център за лица”. С констативен протокол от 07.03.2019г. е приета и съгласувана визията на информационните стикери и е възложена изработката им. С приемо–предавателен протокол от 15.03.2019г. са приети изработените информационни стикери по проект „Изграждане на Кризисен център за лица”.

7. „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДФП: 17.01.2017 г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 11 010 062, 50 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 31.01.2019 г. Община Велико Търново депозира през ИСУН 2020 Искане за междинно плащане № 4 в размер на 1 287 824,56 лв., представляващи сумата на извършените разходи по проекта в периода 29.09.2018г.-31.01.2019 г.

Във връзка с подаденото Искане за междинно плащане по силата на издадена Заповед № РД-02-36-288/05.03.2019г. на Главния директор на ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ при МРРБ, бе извършена проверка на място. Към датата на отчитане се очаква верифициране на средствата при спазване разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

Статус към момента и сключени договори:

Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 31.03.2019 г. в ИСУН 2020.

С оглед осигуряване на информация относно напредъка на проекта в рамките на отчетния период от изпълнителя по договор BG16RFOP001-0004-C01-U-07 ИК „АБ“ ЕООД бе изготвено и публикувано прессъобщение по проекта в бр. 55/21.03.2019 г. в областен всекидневник „Борба“.

Към датата на съставяне на настоящия отчет се съставят всички актове и образци, съгласно Наредба № 3, а съгласно Протоколите за приемане на извършени СМР за обектите на интервенция са постигнати резултати, както следва:

За обект: Етап IV ул. „Капитан Дядо Никола“; ул. „Драгоман“; ул. „Медникарска“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Поборническа“; ул. „П.Р. Славейков“; ул. „Георги Мамарчев“; ул. „Поп Матей Преображенски“; ул. „Въстаническа“

1. ул. „Драгоман“ - доставени и положени 126,78 м³ пласт от трошен камък, за подравняване на пропадания с площ 783,00 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 104,11 м³ нов пласт от трошен камък за нов участък с площ 440,00 м² с дебелина 25 см. уплътнени, вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 50,85 м³ нов пласт от сипица с площ 2155 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; положени 2,99 настилка м² настилка от

съществуващ паваж, фугиран с дренажен разтвор, съгласно детайл; доставени и положени 579,17 м² нова настилка от паваж, фугиран с дренажен разтвор; доставени и положени 181 м бетонови бордюри по детайл, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 38бр. бетонови елементи „Пътна ивица“ за разделителни ивици по детайл, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 13,05 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, с площ 68 м²; доставени и положени 5,90 м³ легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка с площ 337 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 114,91 м² тротоарна настилка плочи с правилна форма, фугиран с дренажна фуга;

2. ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – доставени и положени 43,49 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания с площ 512,00 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 26,81 м³ нов пласт от сипица с площ 112 м², вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 25,16 м³ нов пласт от сипица с площ 2155 м², вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; положени 345,72 м² настилка от съществуващ паваж, фугиран с дренажен разтвор, съгласно детайл; доставени и положени 157,41 м² нова настилка от паваж, фугиран с дренажен разтвор, съгласно детайл; доставени и положени 160 м бетонови бордюри с размер 18/35/50 по детайл; доставени и положени 26 бр. бетонови елементи „Пътна ивица“ с размер 10/25/50 за разделителни ивици, по детайл, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 12,34 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания с площ 142 м², вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 9,33 м³ легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 712 м², включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 186,50 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма, фугиран с дренажна фуга; доставени и положени 40,70 м² настилка от нови каменни плочи с правилна форма, фугиран с дренажна фуга; доставени и положени 9,40 м. бордюри с размер 8/20/50 около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи; изработен и монтиран 46,40 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл/;

3. ул. „Поборническа“ – доставени и положени 220,00 м² нова настилка от паваж, фугиран с дренажен разтвор, съгласно детайл;

За обект: Площад "Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане"; "Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; "Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29

- „Площад "Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане": Към датата на отчитане строително-монтажните работи на обекта са приключили. Предстои процедура по въвеждане на обекта в експлоатация.

- „Реконструкция на обществени паркинг – паркинг на ул. „Крайбрежна“, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала: Обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация от 13.03.2019 г.

- "Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29: Към датата на отчитане строително-монтажните работи на обекта са приключили. Предстои процедура по въвеждане на обекта в експлоатация.

Обект „Подобряване на градската среда в ж.к. „Чолаковци“: Реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к.

„Бузлуджа“, вкл. улично осветление/енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда /фаза I/” в гр. Велико Търново:

Подобект 1: „Градска среда в ж.к. „Чолаковци“ - доставена и направена 3645,31 м² настилка с бетонови павета на пясъчно легло; доставени и положени 119,78 м² настилка от бетонови решетки за нови паркоместа на пясъчно легло; доставени и монтирани 648,38 м. прав бордюр– 2 реда над нова бетонова основа; доставени и положени 90,07 м. на два реда прав бордюр между тротоарна площ и зелена площ; доставени и положени 451,40 м. нов уличен бордюр, вкл. изкоп, бетонова основа по детайл, кофраж; доставени и положени; изработени и монтирани 113,90 м. парапети /ръкохватки/ от стоманени тръби; доставени и положени 7,51 м² 1 ред бетонови плочи върху съществуваща бетонова стена покрай стълбите към алея; доставени и монтирани 203 бр. дъждоприемни решетки;

Подобект 2: „Пешеходна алея между ж.к. „Чолаковци“ и ж.к. „Бузлуджа“: доставени и монтирани 2 бр. стоманотръбен стълб; доставен 1 бр. 16-канален рекордер/сървър; доставени 16 бр. мегапикселови IP камери, доставени 5 бр. суитч Cisco 10/100/100 8P; направени 911,61 м² настилка с бетонови плочи; доставена и положена 183,36 м² настилка с тактилни плочи; направени 6 линейни метра парапет от стоманени и дървени елементи с Н=96,5 см. по детайл;

За отчетния период са съставени 4 бр. Протоколи за приемане на извършени СМР съгласно сключените договори с изпълнители.

8. Fair Deal – Short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area (FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Дата на сключване на ДБФП: 08.06.2017г.

Срок за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 656 426.06 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор - 634 837,37 лв./, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър “National Theatre Marin Sorescu” Крайова, “Dimanche Association” Крайова, Румъния

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

- **Изпълнение на Дейност „Организиране и провеждане на рекламна и ПР кампания във връзка с мерки по информация и публичност”**

Съгласно сключения договор с „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД, ГР. с предмет: „Публикации във връзка с провеждане на рекламна кампания в пресата на проект „ Fair Deal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, са изготвени и публикувани 3 бр. прессъобщения в национални печатни издания в-к „Сега“ и в-к „Стандарт“ по проект „Fair Deal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, Проектен код: № ROBG – 204, по Програма за

трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния – България“ 2014-2020, с дати на публикуване на прессъобщенията:

- за в-к „Стандарт“ – бр. 10 от 11-17.01.2019г., бр. 15 от 15-21.02.2019; бр.19 от 15-21 март;

- за в-к „Сега- м. Януари- бр.3 от 04.01.2019г., бр.5 от 07.01.2019г., бр.11 от 11.01.2019г., бр. 13 от 16.01.2019г., бр. 17 от 21.01.2019г., м. Февруари- бр. 31 от 06.02.2019г., бр. 35 от 11.02.2019г., бр. 39 от 15.02.2019г., бр. 43 от 20.02.2019г.; за м. Март- бр. 54 от 06.03.2019г., бр.56 от 08.03.2019г., бр.58 от 11.03.2019г., бр.60 от 13.03.2019г., бр.62 от 15.03.2019г., бр.65 от 19.03.2019г., бр.68 от 22.03.2019г., бр.70 от 25.03.2019г., бр.72 от 27.03.2019г., бр.74 от 29.03.2019г.

• **Избор на изпълнител по процедура с предмет „Разработване на платформа за електронна търговия”**

Откритата с Решение РД 24-13/07.02.2018г. процедура с предмет „Разработване на платформа за електронна търговия” по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество” е предмет на жалба на участник в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). След поредица от съдебни дела и решения по тях, с Решение №1775 от 11.02.2019г. на Върховния административен съд по адм. Дело №7250/2018, се отменя Решение № 478/26.04.2018 по преписка на КЗК-258/2018 и същата е върната на КЗК за ново произнасяне. Във връзка с изпълнението на указанията на ВАС, на основание чл. 208, ал. 5, във връзка с чл. 208, ал. 1 от ЗОП се назначава техническа експертиза в областта на информационните технологии, за която са изпратени изисканите документи и информация, необходими за ново произнасяне, при спазване на задължителните указания и прилагане на законодателството.

Определението на ВАС дава основание община Велико Търново да продължи процедирането на обществената поръчка с предмет: „Разработване на платформа за електронна търговия”, като на страницата на Община Велико Търново е публикувано съобщение № 91-00-78/28.02.2019г. за определяне на дата за отваряне и оповестяване на ценовите предложения. Към датата на настоящия доклад, комисията продължава своята работа.

• **Избор на изпълнител по процедура с предмет „Доставка и монтаж на павилиони" по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество“**

Обявената обществена поръчка с Обява № ОБ-5 / 20.02.2018 г. с предмет „Доставка и монтаж на павилиони" по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество“ е прекратена с писмо изх. № 91-00-446/12.12.2018г., след получен в деловодството на Община Велико Търново отказ от подписване на договор от участниците - „САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД и „РИВ КОМЕРС“ ЕООД, класирани съответно на първо и второ място.

На 18.01.2019г. на сайта на Община Велико Търново е публикувана покана за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на павилиони” по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”. Вследствие на това, на 26.02.2019г. е публикувана Обява №ОБ-6/26.02.2019 г. за откриване на процедура с предмет: "Доставка и монтаж на павилиони" по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-

България 2014-2020г., с краен срок на подаване на оферти – 05.03.2019г. С писмо изх. № 91-00-77/28.02.2019г. е представено разяснение по документацията за възлагане на обществена поръчка, по реда на глава 26 от ЗОП. Информацията е налична на официалната страница на община Велико Търново, секция „Профил на купувача“.

Със Заповед №РД 22-391/06.03.2019г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена комисия, която на свое заседание на 06.03.2019г. разгледа постъпилите в указания срок 4бр. оферти. Към датата на настоящия доклад, комисията продължава своята работа.

• **Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Организиране и провеждане на рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”**

На 26.03.2019г. е публикувана Обява № ОБ-11/26.03.2019 г. с предмет: „Организиране и провеждане на рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Крайният срок на подаване на оферти е 05.04.2019г. Информацията е налична на официалната страница на община Велико Търново, секция „Профил на купувача“.

• **Изпълнение на договори възложени /според вида на индивидуалната им стойност/ на основание чл. 20, ал.4,т.3 от ЗОП**

На 24.01.2019г., на основание чл. 20, ал.4,т.3 от ЗОП е сключен договор с „Ефедра-ТК“ ООД - гр. на стойност 11400,00 лв. с ДДС с предмет „Разработване на информационен уебсайт и създаване на информационен банер с 6-месечен период на публикация“ в изпълнение на проект FairDeal. На 22.02.2019г. с Приемо- предавателен протокол (ППП) са приети: разработен информационен уебсайт- www.fairdeal.bg и информационен банер. Останалите дейности по договора са в процес на изпълнение.

На 13.03.2019г. , на основание чл. 20, ал.4,т.3 от ЗОП е сключен договор с „Индустириални системи за сигурност“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 4 902.00 лв. с ДДС, с предмет: „Разработване и провеждане на социална медийна рекламна кампания (създаване на профили в социалните мрежи) във връзка с дейностите по проект „FairDeal.

На 18.03.2019г. с Приемо- предавателен протокол са приети: създадена Facebook страница за проект FairDeal, създадени профили в социалните медии Facebook и Instagram, публикувана информация за проведени събития, разработени видео и снимков материал. Договорът е в процес на изпълнение с ежемесечно публикуване на текуща информация по проекта.

В информационната система e-MS на Програма INTERREG V-A е представена информация за времеви график на разходите, тяхното верифициране и възстановяване с „План за разходване и възстановяване на средствата“, актуална към 31.03.2019г.

9. „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж 2014-2020“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДБФП: 04.10.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 8 694 068,16 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 14.02.2019г. УО на ОПРР 2014-2020г. уведомява община Велико Търново за верификация на междинно искане за плащане № 2 в размер на 3 081 413,27 лв.

Статус към момента и сключени договори:

На 31.03.2019г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за изтеклото четвърто тримесечие /януари - март/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020.

На 31.01.2019 г. е въведена в ИСУН 2020 актуална информация и детайли в Технически отчет (годишен) с период на отчитане 01.01.2018 г.-31.12.2018 г., генериран и изпратен до УО на Програмата с информация за дейностите по проекта за календарната 2018 г. в т.ч. технически напредък на дейностите, постигнати резултати в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Региони в растеж" 2014 -2020. С Писмо с Изх. № СЦР-44/11.02.2019 г. УО на Програмата информира Община Велико Търново за одобрение на годишния техническия отчет.

• **„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.**

1. Обект „Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“

На 07.03.2019 г. е издаден Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа - образец 15 от Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството с придружаващата го документация, с изпълнител „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД.

През отчетния период са извършени следните СМР: облагородено дворно място: поставяне на тротоарни павета–515.99м²; полагане на арматурна мрежа–738.39м²; бетон – 36.47м³; полагане на ударопоглещащи каучукови плочи–130.60м²; бетонни павета-24.43м², облицовка с гранитогрес-90.57м².

Дейностите по изпълнение на СМР са приключени в частта на етап I и издадено Разрешение за ползване ДК-07-ВТ-30/19.10.2018г. г. на основание чл. 177, ал.3 от ЗУТ.

В процедура е производството по издаване на разрешение за ползване от Дирекция за национален строителен контрол, при условия и по реда, определени в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на обекта в експлоатация- в частта на II-рия етап съгласно

Заповед РД 25-46/11.09.2018г. на Главния архитект на Община Велико Търново.

2. Обект „Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“

Обектът е въведен в експлоатация съответно с Удостоверение № 156/08.10.2018 г.- I-ви етап и Удостоверение № 213/18.12.2018г. –II-ри етап, издадени от Главния архитект на община Велико Търново на основание чл. 177, ал.3 от ЗУТ, като на 25.03.2019г. е проведена церемония „Официално откриване“ на обновената и модернизирана сграда на ДГ „Рада Войвода“.

3. Обект „Реконструкция на СУ „Владимир Комаров“

Съгласно разработения Технически проект за обект „Газификация на кухня на СУ „Владимир Комаров“- част „Газификация“ и част „Пожарна безопасност“ , към документацията, съпътстваща изпълнението на Техническия проект за обекта на 15.02.2019 г. е представено становище с изх. №719900-35/15.02.2019г. на МВР-РД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

На 01.03.2019г. е издаден Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите по чл. 142, ал.4, ал.5 и ал.9 от ЗУТ с предложение до Главния архитект на Община Велико Търново за одобрение на Техническия проект: „Газификация на кухня на СУ „Владимир Комаров“. Дейността е в процес на изпълнение.

Процедурата по въвеждане в експлоатация на основание чл. 177, ал.3 от ЗУТ за обект СУ "Владимир Комаров" ще стартира след изпълнение и приемане на дейностите по газификация на кухнята на СУ „Владимир Комаров“.

4. Обект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище - Велико Търново“

През отчетния период са извършени следните СМР: Цялостно изпълнен ремонт на покрива, удължени стрехи, подмяна на единични ребра, цялостна дървена обшивка, изолация с минерална вата- 341.69м², сменени керемиди-1249м², парапропускливо фолио, направа на водосточни тръби, подмяна на предвидената фасадна дограма, направа на топлоизолация- 3981.18 м², поставяне на силиконова мазилка- 1933.00 м², цялостно е изпълнена отоплителната инсталация и абонатната станция на обекта.

Процедурата по въвеждане в експлоатация на основание чл. 177, ал.3 от ЗУТ за обект СУ "Г.С.Раковски и „Спортно училище- велико Търново“ ще стартира след изпълнение и приемане на всички дейности по СМР.

5. Обект „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет“

Към датата на отчетния доклад всички СМР са изпълнени съгласно графика по сключения с договор с „Джамбо 33“ ЕООД, BG16RFOP001-1.009-0001-C01-S-04/13.07.2018г.

Издадено е Удостоверение № 154/04.10.2018г. за въвеждане в експлоатация на строеж ДГ „Пролет“- Първи етап от Главния архитект на община Велико Търново като на 07.03.2019г. е съставен Констативен акт (образец15) за установяване годността за приемане на строежа - етап II с изготвен е Технически паспорт на строеж ДГ „Пролет“ .

В процедура е издаването на разрешение за въвеждане на обекта в експлоатация- в частта на II етап съгласно Заповед РД 25-46/11.09.2018г. на Главния архитект на Община Велико Търново.

- **Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции**

През отчетния период за горесцитираните обекти, са издадени 14 бр. актове по Наредба № 3/31.07.2003г.

- **Доставка на оборудване и обзавеждане по обособени позиции – дейността е изпълнена към 31.12.2018 г.**

10. „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 ”Регионална социална инфраструктура” на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0033-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

Дата на сключване на АДФП: 12.03.2018г.

Срок за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 820 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Съгласно Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. на 31.01.2019г. е въведен в системата ИСУН 2020, Годишен технически отчет с период на отчитане 01.01.2018 г. - 31.12.2018г. с информация за дейностите по проекта за календарната 2018г. в т.ч. технически напредък на дейностите и постигнати резултати.

Чрез системата ИСУН 2020 на 31.03.2019г. е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020г.

- **„Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”**

Изпълнение на дейност „Проектиране“:

На основание чл. 6 от Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-S-01 от 05.09.2018г. с „Кидат Груп” ЕООД за „Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, изготвеният работен проект е приет от Възложителя. Към 31.03.2019 год. същият е в процедура за съгласуване от съответните дружества и институции.

- **"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по две обособени позиции**

Изпълнение на дейностите по обособена позиция 1 „Изработка и монтаж на постоянни обяснителни табели, изработване на информационен банер и изработване на дигитални и информационни стикери” - с Възлагателно писмо изх. № 53-2488-1/21.02.2019г. е възложено изготвяне на информационни стикери по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”. С констативен протокол от 26.02.2019г. е приета и съгласувана визията на информационните стикери и е възложена изработката им. С приемо – предавателен протокол от 27.02.2019г. са приети изработените информационни стикери по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”.

- **"Доставка на обзавеждане и оборудване по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по обособени позиции**

В резултат на проведената обществена поръчка и избрани изпълнители с Решения № РД 24-124/04.12.2018г. за ОП 1, № РД 24-123/04.12.2018г. за ОП 2, № РД 24-122/04.12.2018г. за ОП 3, № РД 24-121/04.12.2018г. за ОП 4, № РД 24-120/04.12.2018г. за ОП 5, № РД 24-117/04.12.2018г. за ОП 6, Решение № РД 24-118/04.12.2018г. за ОП 8 на Кмета на община Велико Търново са сключени договори за доставка, както следва:

Сключен Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-D-05 от 30.01.2019г. с Кооперация „Панда“, гр. _____ по **ОП 1** „Доставка на мебели и обзавеждане“. Стойността на договора е 39 990,00 лв. без ДДС.

Сключен Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-D-06 от 31.01.2019г. с „Школснаб 2001“ ЕООД, гр. _____ по **ОП 2** „Доставка на бяла и черна техника“. Стойността на договора е 13 310,00 лв. без ДДС.

Сключен Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-D-04 от 29.01.2019г. със „Смарт Софт“ ЕООД, гр. _____ по **ОП 3** „Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване“. Стойността на договора е 13 681,00 лв. без ДДС.

Сключен Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-D-08 от 31.01.2019г. със „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, гр. _____ по **ОП 4** „Доставка на кухненска посуда, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП“. Стойността на договора е 2 486,73 лв. без ДДС.

Сключен Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-D-09 от 31.01.2019г. със „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, гр. _____ по **ОП 5** „Доставка на домашни потреби“. Стойността на договора е 1 892,53 лв. без ДДС.

Сключен Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-D-03 от 29.01.2019г. с „Геокрас“ ЕООД, гр. _____ по **ОП 6** „Доставка на инвентар за поддържане на дворни площи“. Стойността на договора е 1 421,20 лв. без ДДС.

ОП 7 „Доставка на специализиран модул за сензорна градина“ е прекратена с Решение № РД 24-99/27.09.2018г. на Кмета на общината, поради липса на подадени в обявения срок оферти.

Сключен Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-D-07 от 31.01.2019г. с „Мальовица“ ЕООД, гр. _____ по **ОП 8** „Доставка на постелъчен инвентар, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП“. Стойността на договора е 1 894,00 лв. без ДДС.

Сключен Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-D-01 от 23.01.2019г. с „БИБ – Богдан Богданов“ ЕООД - гр. _____, сключен по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП по **ОП 9** „Доставка

на специализирано оборудване за деца с тежки множествени увреждания“. Стойността на договора 27 753,00 лв. без ДДС.

Сключен Договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-D-02 от 23.01.2019г. с „Сириус –ВТ“ ЕООД - гр. _____, сключен по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП по ОП 10 „Доставка на дидактически материали“. Стойността на договора 2 000,00 лв. без ДДС.

С Решение № РД 24-15/19.02.2019г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ – Доставка на специализиран модул за сензорна градина“. На 28.03.2019г. Комисия назначена със Заповед № РД 22-508/28.03.2019г. на Кмета на общината, пристъпи към отваряне на постъпилата в срок оферта. Към 31.03.2019г. Комисията продължава своята работа.

11. "Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development"/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Код на проекта: ROBG -576

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния - България“ 2014-2020 , Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 1

Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът се реализира в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. _____.

Дата на сключване на ДБФП: 13.09.2018г.

Срок за изпълнение: 36 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 1 487 271.41 евро за всички партньори,

Стойност на проекта по бюджети на партньори:

- за Община Велико Търново, водещ бенефициент – левовата равностойност на 749 956.57 евро за всички дейности;
- за Община Калафат, Румъния, бенефициент по проекта № 2 - 574 944.65 евро за всички дейности;
- за Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. _____, бенефициент по проекта № 3 – левовата равностойност на 162.370.19 евро за всички дейности.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 05.12.2018г. през e-MS системата на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България е подадено искане за плащане по Партньорски доклад 0.1 в размер на 16 003,69 евро. На 08.02.2019г. Сертифициращият орган на Програмата възстанови средствата в пълен размер по сметката на Водещия Бенефициент /Община Велико Търново/.

На 25.02.2019г. през e-MS системата на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България е подадено искане за плащане с консолидиран партньорски доклад 1.1 с отчетен период 14.09.2018г. -13.12.2018г., в размер на 11 057, 60 евро за всички партньори, като исканите средства за възстановяване за Община Велико Търново са в размер на 4 066.56 евро. На 12.02.2019г. е извършена верификация от Първо ниво контрол на поисканите за

възстановяване разходи от страна на Община Велико Търново. На 21.03.2019г. Консолидираният Партньорски доклад 1.1, иницииран в електронната мониторингова система eMS, е оторизиран в пълен размер от страна на Управляващия орган и процедуран за плащане към Сертифициращия орган на Програмата.

Статус към момента, стартирани и изпълнени дейности, сключени договори:

На 25.03.2019г. Община Велико Търново /в качеството на Водещ партньор по проект/, генерира и изпрати до Съвместния Секретариат шестмесечен технически доклад с отчетен период 14.09.2018г. -13.03.2019г. с партньорски доклад 2.1 свързан с отчитане физическо изпълнение на дейностите по проекта. Докладът съдържа обобщена информация за изпълнените дейности от страна на всички партньори по проекта, постигнати индикатори. В рамките на мониторинговата визита от страна на Съвместния секретариат от РОТГС /Регионален отдел Трансгранично сътрудничество/, Кълъраш ще се проследи напредъка на дейностите по проекта, съгласно отчетеното в шестмесечния Техническият отчет.

На 31.01.2019г. е сключен договор с Фондация „Проджекта“ с предмет на договора: „Предоставяне на консултантски услуги за управление на проект: „Art & Culture – common cross-border assets in support of sustainable tourism development“ („Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“) на стойност 15 500,00 лв. крайна цена и със срок за изпълнение крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта, но не по-късно от 31.12.2023 г. Договорът е сключен на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.

На 27.03.2019г. е сключен договор с „АЛИАНС ЛИНГВА“ ЕООД, с предмет: „Осъществяване на преводачески услуги – двуезичен устен превод в рамките на 5 бр. срещи и прояви в Румъния по проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма – ROBG-576“, на стойност 4 550.00 лв. крайна цена и е със срок на действие крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта. Договорът е сключен на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.

Всички дейности извършени в отчетния период по проекта са съгласно одобрения бюджет и План за изпълнение на дейностите. Няма забавяне или отклонение в изпълнението на дейностите от страна на всички партньори по проекта, като са спазени изискванията за визуализация на Програма INTERREG V-A Румъния - България, както и Наръчника за изпълнение на проекти по Програмата. Съблюдавани са всички разпоредби в подписания ДБФП.

12. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE“ 2014-2020г., Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент
Община Бургас – Асоцииран бенефициент
Община Велико Търново - Асоцииран бенефициент
Община Монтана – Асоцииран бенефициент
Община Русе – Асоцииран бенефициент
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: декември 2018г.

Крайна дата на изпълнение: декември 2024г.

Стойност на проекта по бюджет: 9 999 760 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355.60 евро, от които 60 % (552 813.36 евро) - финансиране по програма LIFE2014-2020, и 40 % (368 542.24 евро) - собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента, стартирани и изпълнени дейности, сключени договори:

• **Стартирала дейност F1: Създаване на рамка за управление на проекта**

Създаден е Управителен комитет (УК) на проекта, който включва представители на всички общини-бенефициенти. Разработени и приети са вътрешни правила, регулиращи дейността на УК.

През отчетения период са създадени и Координационна група, Звено за управление на проекта, Местни звена за управление, Експертен център и са определени местни експерти по качество на атмосферния въздух /КАВ/.

• **Стартирала дейност A1: Анализ на програмите за управление на качеството на атмосферния въздух и набиране на допълнителна информация**

Дейността се изпълнява на територията на всеки един от асоциираните бенефициенти – общини. През тази фаза започна разработването на техническата документация за провеждане на обществена поръчка за доставка и монтаж на стационарни мониторингови станции. Мониторинговите станции ще бъдат инсталирани в най-невралгичните райони от гледна точка на битовото отопление в градовете, в които се изпълнява проекта. Оборудването ще послужи както за набиране на информация за качеството на въздуха, така и за мониторинг на резултатите и въздействието на проекта.

Всички обществени поръчки по проекта се провеждат от Координиращия бенефициент - Столична община.

• **Стартирала дейност A2: Анализ и оценка на битовото отопление като източник на замърсяване на въздуха**

Целта на тази дейност е да се очертае картината на замърсяването и на видовете отопление на домакинствата по райони. Всички райони в съответните общини ще се приоритизират според степента и приноса им на замърсяване на атмосферния въздух в съответния град поради използването на твърдо гориво за отопление. Ще бъде отделено и специално внимание на случаите на използване за отопление на нетипични горива, които силно замърсяват въздуха (извън твърдото гориво дърва и въглища). Дейността включва провеждане на социологическо проучване, чрез което да се набере информация за: информираността и осведомеността на населението относно замърсяването на въздуха; информираността относно въздействието на замърсения въздух върху човешкото здраве; възможностите за оказване на влияние върху и управление на процесите, свързани с намаляване на замърсяването на въздуха; осъзнаването от страна на гражданите, че те могат лично да допринесат за подобряване на КАВ чрез техни и на членовете на семействата им дейности; възможностите на населението да финансира промяната, както и желанието на отделните домакинства (в подсилени извадки за кварталите, които ще бъдат включени в обхвата на мерките от ИП); обществените нагласи спрямо внедряването на различни технически решения, целящи намаляване на емисиите от отоплението на домакинствата и др.

След анализа на резултатите от социологическото проучване и след обработване и анализиране на информацията от програмите за КАВ на шестте града, на данните от

мониторинга (от постоянно действащи пунктове за мониторинг от НСМОС, от мобилните станции и от новите станции за мониторинг) ще се идентифицират районите, където реалистичната опция за намаляване на замърсеността на КАВ е свързана с подмяна на горивните инсталации на твърдо гориво с по-ефективни от гледна точка на околната среда.

• **Стартирала дейност: Е1. Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността**

В изпълнение на дейността е разработена Уеб-страница на проекта - www.lifeipcleanair.eu. Уебсайтът е разработен на български и на английски език, така че заинтересованите страни в други страни-членки на ЕС да бъдат информирани за проекта и неговите резултати. Уебсайтът се актуализира периодично по време на проекта и предоставя информация и подробности за напредъка на действията.

В изпълнение на дейността свързана с медийното отразяване на проектните дейности Община Велико Търново проведе на 21.03.2019 г. от 11:00 ч в сградата на общината пресконференция за представяне и популяризиране на проекта.

13. Проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0004-S01., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“

Дата на сключване на АДБФП: 04.02.2019г.

Срок за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 760 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Със заповед № РД 22-213/06.02.2019г. на Кмет на Община Велико Търново е определен Екип за управление на проекта с регламентирани задължения и отговорности, съгласно одобреното от УО на ОПРР проектно предложение. По силата на сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Интегрираната система за финансово управление и контрол на Община Велико Търново, Заповед № РД 22-2414/01.12.2016г. на Кмета на Община Велико Търново за утвърждаване на длъжностно разписание; Регламент (ЕО) № 1303/2013г. за установяване на адекватна одитна пътека; Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в Растеж“ 2014-2020, в частта „Съхранение и архивиране на документи“ е издадена Заповед на Кмета на Община Велико Търново за определяне служител, отговорен за проектното досие, който се задължава да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейска сметна палата, органи на ЕК, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи цялата проектна документация за проекта.

Съблюдавайки Раздел V от Специфичните условия от подписания ДБФП, чл. 41, както и съгласно Методическите указания за изпълнение на ДБФП по ОП „Региони в растеж“

2014 – 2020, през информационната система ИСУН 2020, е изпратена информация за График за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средства“ с въведена прогнозна информация, актуална към 31/03/2019г. в ИСУН 2020 с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия. Обявените процедури съгласно Графика за тръжни процедури по ЗОП за отчетния период са, както следва:

С Решение № РД 24-18/25.02.2019г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост" по процедура BG16RFOP001-5.002 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора с увреждания по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции".

С Решение № РД 24-22/28.02.2019г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет „Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти със съответните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект "Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост" по процедура BG16RFOP001-5.002 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора с увреждания по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции".

14. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново”

Източник на финансиране - Национален доверителен екофонд /НДЕФ/ – Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени инвестиции
Стойност на проекта: 1 352 381,75 лв., от които 1 312 742,99 лв. от НДЕФ и 39 638,76 лв. –собствен принос.

Период на изпълнение на СМР: април 2019г. -октомври 2019

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Със свое писмо изх. № 041/02.02.2019г. и вх. № 48-172-1/06.02.2019г., Национален Доверителен Екофонд информира община Велико Търново, че в изпълнение на Бюджет 2019 на НДЕФ за 2019г., одобрен с Решение на УС на НДЕФ от 31.01.2019г. е осигурено финансиране за 2019г. за изпълнение на един обект, за който община Велико Търново има избран изпълнител в рамките на Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново 2017-2018г.“

С Решение № РД 24-61/20.07.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е избран изпълнител „НСК София“ ЕООД, гр. _____ за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново” в случай на осигурено финансиране.

След осигуреното финансиране от Национален доверителен екофонд за 2019г. е сключен и Договор от 06.03.2019г. с „НСК София“ ЕООД, гр. _____ с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община

Велико Търново” за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново” на стойност 1 093 952,49 лв. без ДДС.

С Решение № РД 24-35/13.03.2019г. е открита процедура на договаряне без предварително обявление с предмет „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново”“. Сключен Договор на 27.03.2019г. с изпълнителя „ЕС ДЖЕЙ ВИ-ГРУП“, гр. с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново” на стойност 9 400,00 лв. без ДДС.

С Възлагателно писмо с изх. № 53-2246-7/25.03.2019г. на Кмета на общината се възлага изпълнението на строителния надзор за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново” на „Инвестстрий-92“ ЕООД, гр. на основание сключен Договор от 29.10.2018г. между община Велико Търново и „Инвестстрий-92“ ЕООД, гр. с предмет „Извършване на СН, инвеститорски контрол и извършване на комплексни услуги по всички части на инвестиционния процес на обекти в община Велико Търново“ на стойност 23 632,30 лв. без ДДС.

15. Проект „Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда“ 2014-2020г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-5.002 ”Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0018-C01 от 27.03.2019г.

Дата на сключване на АДФФП: 27.03.2019г.

Срок за изпълнение: 18 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 179 268,75 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Проектните дейности включват актуализация на общинската програма за намаляване емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново, съгласно чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

Община Велико Търново е една от 28-те общини в България с нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ10, на чиято територия има разположен пункт за мониторинг, данните от които се докладват ежегодно на Европейската комисия, съгласно изискванията на Директива 2008/50/ЕО.

Програмите по чл. 27 от ЗЧАВ включват цели, етапи и срокове за тяхното постигане, средства за обезпечаването им, система за отчет и контрол за изпълнението и система за оценка на резултатите, мерки по организиране и регулиране движението на автомобилния транспорт.

В община Велико Търново е установено превишаване на нивата на замърсителите по показател фини прахови частици (ФПЧ10) и в изпълнение на ангажиментите от националното законодателство следва да се актуализира общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта е да бъде изготвена актуализирана общинска програма за качеството на атмосферния въздух, адресираща основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на община Велико Търново и избор на адекватни мерки за подобряване КАВ.

16. Проект „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр.Дебелец, община Велико Търново“

Източник на финансиране: Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България“ – 2019г. и Споразумение № РД 09-37/05.03.2019г.

Дата на сключване на Споразумението: 05.03.2019г.

Срок за изпълнение: 29.11.2019г.

Стойност на проекта по бюджет: 400 000,00 лв. в това число безвъзмездна помощ 120 000,00 лв. и собствен принос 280 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента:

Със свое Решение № 1306/20.12.2018г. Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да подаде проектно предложение „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр.Дебелец“, община Велико Търново“ по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България“ – 2019г. Същото е подадено на 18.01.2019г., което с Решение № 1/19.02.2019г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ е одобрено за финансиране.

На 05.03.2019г. е подписано Споразумение № РД 09-37 между Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган и Община Велико Търново в качеството си на Бенефициент по проект „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр.Дебелец“.

В проект „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр.Дебелец“ са предвидени за изпълнение следните строително ремонтни и монтажни работи:

- Обновяване и разширяване на кухненския блок на базата в т. ч. приобщаване на административната част към разливно и миялно помещения и промяна в предназначението ѝ;
- Цялостна реорганизация на електрическа, ВиК, отоплителна и вентилационна инсталации;
- Монтаж на нови мивки и работни плотове за разливно и миялно помещения;
- Промяна в предназначението на гараж, намиращ се в североизточната част на сградата, в административна част с цел отделянето ѝ от кухненския блок; Изграждане на електрическа инсталация в гаража; Ситуиране на административната част в североизточната част на сградата (гараж) и обособяване на две отделни стаи за управител, домакин, касиер и двама социални работници и др.

За отчетния период в процес на изготвяне е експертна оценка от Регионално звено за изпълнение на Проект „Красива България“ - Стара Загора на техническия проект за обект „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр.Дебелец“. След изготвяне на експертна оценка на техническия проект, Община Велико Търново ще започне процедиране на обществените поръчки по проекта.

Община Велико Търново, съвместно с Дирекция Бюро по труда – гр.Велико Търново е в подготовка за провеждане на дейностите по обучения в изпълнение на Мярка 03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“ на безработни лица регистрирани в Дирекция Бюро по труда – град Велико Търново. През отчетния период е определен броя на безработните лица за обучение – 13 броя лица. Избрана е специалността на предстоящото обучение: код и наименование на професията, съгласно СППО: 582030 – Строител и код и наименование на специалността, съгласно СППО: 5820309 – Бояджийски работи. Предстои обявяване на процедура по реда на ЗОП за професионално обучение за придобиване на квалификация на безработни лица регистрирани в Дирекция Бюро по труда – град Велико Търново.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. Проектно предложение “Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкохватната мрежа на път „TEN-T””, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”

Партньори по проекта: Община Велико Търново LV/ Водещ партньор, Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор, Община Ружинци, България /BG Beneficiary, Български партньор Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор.

Период за изпълнение на проекта - 36 месеца.

Съгласно Решение № 88/12.10.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г. и уведомително писмо № 21245 от 25.10.2018 г. Община Велико Търново е информирана, че за реализирането на проектното предложение е осигурено финансиране като общият размер на финансовата подкрепа възлиза на 7 992 948.90 евро за всички партньори, а бюджетът на община Велико Търново, финансиран по програмата, възлиза на 3 972 319,62 евро.

За Община Велико Търново изискуемият собствен принос възлиза на не повече от левовата равностойност на 79 256,56 евро, явяващ се 2% от стойността на финализирания и разполагаем бюджет. Осигуряването на необходимия собствен финансов принос, както и на средства за реализиране на недопустими, но необходимоприсъщи задължителни дейности се обективира с Решение № 1274/29,11,2018 г. на Великотърновски общински съвет.

В рамките на отчетния период в хода на процедурата по договаряне Съвместния технически секретариат на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 изиска чрез Община Велико Търново, в качеството ѝ на Водещ партньор, предоставяне на допълнителна информация от партньорите по проекта, гарантиращи техническото обезпечаване за изпълнение на предвидените проектни дейности. Към настоящия отчетен период същата е предмет на разглеждане.

Основните дейности за изпълнение от страна на община Велико Търново включват подобряване на проводимостта в пресечните точки на Паневропейски коридор 9, чрез рехабилитация и модернизиране на 12,643 км пътища във Велико Търново с доказано трансгранично въздействие и пряка връзка към основната инфраструктура на TEN-T, разработване на 3 съвместни механизма (мерки за безопасност на движението, насочване по маршрута и кампания за повишаване на осведомеността относно безопасността), за да се улесни свързването на вторични и третични възли с основната TEN-T инфраструктура. Предметът на строителните дейности включва рехабилитация и реконструкция на улична

мрежа в град Велико Търново” с включени: улица „Опълченска” от връзката с път III-514 до връзка с път Е-85 (I-5), както и улици „Теодосий Търновски” от пътна връзка с улица „Магистрална” (Път Е772(I-4)) до улица „Димитър Найденов”, улица „Димитър Найденов” от улица „Теодосий Търновски” до улица „Сливница”, улица „Сливница” от улица „Димитър Найденов” през улица „Григорий Цамблак“ до улица „Климент Охридски”, улица „Григорий Цамблак“ от улица „Сливница” до ново премостване на река Янтра и улица „Ксилифорска” от ново премостване на река Янтра до път III-514.

2. Проектно предложение „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“.

Стойност на проектното предложение: 11 133 732,52 лева, от които 10 805 153,32 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 328 579,20 лева – възстановим разход на ДДС от страна на "Организация на движението, паркинги и гаражи" /ОДПГ/ ЕООД – партньор по проекта.

Период за изпълнение на проекта - 36 месеца от подписване на договор за финансиране.

Статус към момента, стартирани и изпълнени дейности:

На 11.02.2019 год. община Велико Търново подаде проектното предложение в web-базираната система ИСУН 2020. с регистрационен номер входящ регистрационен №: BG16RFOP001-1.009-0005: „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-1.009. Проектното предложение в процес на оценка.

Кратко описание на проектното предложение:

Обектите, включени в обхвата на проектното предложение се явяват компоненти от транспортната инфраструктура и системи на градския транспорт на гр.Велико Търново. Проектът предвижда изпълнение на СМР в т.ч. и на инженеринг за изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура, което включва следните обекти на интервенция:

1. Рехабилитация на бул. "България" - Участъкът, предвиден за рехабилитация на пътно платно е с обща площ 48 720 кв. м., част от маршрутната мрежа на съществуващите към момента линии на градския транспорт - № 2,4,5,9,40 и 110, както и на новооткритата линия, която ще се обслужва от електробуси.

2. Изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“ - за провеждане на пешеходното движение през улицата е предвидено изграждане на надлез, който да свързва два от най-гъстонаселените жилищни квартали с централната част на града.

3. Реконструкция на 2 пътни кръстовища -

3.1. Предвижда се ново транспортно решение за кръстовището между улици „Хр. Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“, което да подобри пропускателната му способност.

3.2. Кръстовището между улиците „Беляковско шосе“, „България“, „Полтава“, „Освобождение“, „Краков“ се характеризира с неефективна организация на движението и ПТП. Предвижда се изграждане на две светофарни уредби, с които ще се осигури възможност за осъществяване на ляв завой от бул. „България“ към ул. „Полтава“. За целта ще бъде обособена и самостоятелна лента за ляво завиване; Възможност за обратно

завиване в посока София на излизащите от ул. „Краков“ и ул. „Полтава“ на бул. „България“; Обособяване на триъгълни острови с бордюри между бул. „България“ и всички прилежащи и улици за разделяне на автомобилните потоци; Регламентиране на зони за паркиране с 41 паркоместа чрез отделянето им от активното движение и др.

4. Изграждане на буферни паркинги -

4.1. Паркинг "Сержантско училище" - на площ 6 240кв.м. ще се изградят: навес за електробуси, паркоместа за 10 бр туристически автобуса и около 100 бр паркоместа за леки автомобили в т.ч. и автомобили за хора с увреждания.

4.2. Паркинг "Френхисар" - на площ 6367кв.м. са предвидени паркоместа за 10 бр туристически автобуса и 145 бр паркоместа за автомобили в т.ч. и за автомобили за хора с увреждания.

Към паркингите ще бъде изградена и необходимата площадкова инфраструктура и външни връзки, съобразена с теренните особености и цялостното развитие на терените.

5. Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища -

5.1. Кръстовище ул. Н. Габровски – ул. Славянска;

5.2. Кръстовище ул. Н.Габровски – ул. Г. Измирлиев;

5.3. Кръстовище ул. Магистрална – ул. Мармарлийска;

5.4. Светофарно регулиране на движението на пешеходната пътека на бул. България № 1 – предлага се нова организация на движението в кръстовищата, свързана с преустройство на светофарните уредби вкл. монтаж на нови светофарни стълбове с конзоли за светофарни секции над всяка лента за движение и нови светодиодни секции, както и пренастройване на контролера с нова програма за управление съобразно направените промени.

6. Изпълнение на необходимите информационно -комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на градския транспорт в гр. Велико Търново чрез доставка и монтаж на електронни информационни табла /ЕИТ/. Проектът ще се изпълнява в обхвата на най-натоварените спирки на територията на града.

7. Изпълнение на необходимите информационно -комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на градския транспорт в гр. Велико Търново **чрез изграждане на контролен център** , за който се планира да бъде извършена доставка и монтаж на: съвременно оборудване, оборудване на работни места, комуникационно оборудване, интеграция с платформата електронна община и публичен портал, мрежово , оборудване за видео стена, софтуер за управление на комбинирани услуги (park and ride), централизиран софтуер за управление и интеграция на 5 паркинга,/2 - предмет на изграждане и 3 –на модернизация/, софтуер за управление на информационни табла, надграждане на системата управление на зоните за платено паркиране, информационен интернет портал, услуга за уведомяване с SMS, инсталиране и конфигуриране на софтуер и др.

8. Внедряване на паркинг система и информационни табла за паркиране, които ще са интегрирани с централизирани бази данни в контролния център, където ще се подава информация за броя свободни места на паркинг и съответно оттам информацията ще се обработва от централна информационна система и ще се предава в подходящ вид и формат към информационните табла за паркиране. За целта ще бъдат доставени и инсталирани: Оборудване за паркинг система; Електронни карти–носители; Интерактивни табели; Фискални устройства; Система за контрол на достъпа до паркингите.

9. Доставка на подвижен състав - 3 бр. електробуси, които ще изпълняват разписание по утвърдената нова основна линия от общинската транспортна схема, която включва в маршрута си и спирки в близост до главните туристически забележителности на града. Предвижда се и монтирането на зарядна станция за зареждане на батериите на електробусите на предварително определеното за това място на територията на буферен паркинг "Сержантско училище".

Община Велико Търново предвижда реализирането на проекта с партньор общинското дружество "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, чиито собственик на 100% от капитала му е община Велико Търново, и което дружество ще се явява "вътрешен

оператор" на обществената услуга. Закупеният в рамките на проекта подвижен състав се предвижда да бъде собственост на "вътрешния оператор" - "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, с който се предвижда да се сключи договор за изпълнение на обществена услуга след одобряване на проекта за финансиране.

3. Проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0085 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“.

Дата на сключване на АДФФП – Н/П

Дата на приключване на АДФФП – Н/П

Стойност на проектното предложение - 434 657, 00 лв.

През 2018 г. Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган обяви Процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Със свое Решение № 1391/28.02.2019г. Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да подаде проектно предложение чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

На 15.03.2019г. Община Велико Търново в качеството си на конкретен бенефициент подаде проектно предложение BG05M9OP001-2.040-0085 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Приложение: Финансов отчет,

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ,

КМЕТ НА ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:

Мариела Цонева

Директор дирекция

„Проекти и програми“

Изготвил:

Мариана Иванова

Старши експерт

Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос	Разходи от началото на проекта до 31.03.2019 г. на касова основа				Неусвоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. земообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани от МРР, но невалидирани	в т.ч. собствен принос и невалидирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Ефективно функциониране на Областен информационен център - Велико Търново" - ОП "Добро управление"	369,600.00	0.00	9,545.09	0.00	9,545.09	0.00	0.00
2	"Първоначално запесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново"	318,238.51	15,385.56	304,967.84	169,289.10	87,636.06	48,042.68	0.00
3	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	877,107.41	0.00	595,321.72	545,338.05	49,983.67	0.00	0.00
4	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	76,345.69	71,033.60	5,312.09	0.00	10,597.05
5	"Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона"	2,000,000.00	0.00	1,587,746.14	1,543,848.52	43,897.62	0.00	0.00
6	"Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново"	11,010,062.50	0.00	6,990,986.74	6,852,190.80	0.00	138,795.94	1,914,666.61
7	"Изграждане на кризисен център за лица"	2,169,123.77	0.00	615,798.07	615,798.07	0.00	0.00	690,867.10
8	"FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти". Стойност на проекта за Община Велико Търново, водещ партньор- 705 385,68 лв.	1,283,857.78	0.00	383,449.94	316,325.24	67,124.70	0.00	0.00
9	Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново	8,694,068.16	805,767.50	6,631,126.24	5,842,318.50	174,988.36	613,819.38	0.00
10	"Изграждане на комплекс от социални услуги за деца"	820,000.00	0.00	161,885.34	144,224.03	17,661.31	0.00	283,362.00
11	"Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма" Стойност на проекта за Община Велико Търново, водещ партньор - 1 466 787,56 лв.	2,908,805.42	29,349.97	61,290.43	61,290.43	0.00	0.00	14,126.07
12	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха" по програма LIFE-IP CLEAN AIR, Обща стойност на проекта по бюджет - 32 596 383,03 лв., от които за Община Велико Търново, асоцииран бенефициент - 1 802 015,71 лв.	1,802,015.71	720,805.50	325.00	325.00	0.00	0.00	33,223.00
13	"Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост"	2,760,000.00	0.00	24,180.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00
	ОБЩО	35,246,087.98	1,571,308.53	17,442,968.24	16,161,981.34	480,328.90	800,658.00	2,946,841.83

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси",
Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и програми"