



ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



09-00-498/11.07.19

12.07.19.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ, ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/2013 год. на Великотърновски общински съвет , във вр. с Решение № 1503/27.06.2019 г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.


Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:
Десислава Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

Изготвил:
Грета Генчева
Младши експерт дирекция „ПП“

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ
(Отчетен период 01.04.2019 г. - 30.06.2019 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново“

Община Велико Търново е изпълнила произтичащото от Договора за безвъзмездна финансова помощ задължение за реализиране на инвестицията – създаване на горски култури на общо 339,04 дка, имот № 000160, ЕКАТТЕ 63416, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля.

Статус към отчетния период:

След приключването на Договора за БФП се извършват дейности „Отглеждане“ в т.ч. попълване, окопаване и косене на трева в залесените площи от 339,04 дка.

По смисъла на сключения договор с „Фореста“ ДЗЗД от 05.06.2014г., изпълнителят отглежда и поддържа създадените горски култури - попълване /20%/ за период от три години и отглеждане за период от пет години.

Стопанската 2018/2019 година се явява четвърта година от направената инвестиция. Отглеждането на четиригодишната култура включва окопаване и изсичане на издънки. Към датата на настоящия доклад, дейността е в процес на изпълнение.

II. ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център - Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Добро управление“ 2014-2020 г., процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“

Дата на сключване на АДБФП: 15.01.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2021 г.

Стойност на проекта по бюджет: 369 600.00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента:

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2014-2020 г. и мерките по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. За отчетния период са популяризирани 7 инициативи и проекти, реализирани на

територията на област Велико Търново. Издадени са 13 бр. седмични информационни бюлетина.

В периода април-юни 2019 г. са проведени следните събития: практически обучения за бъдещи предприемачи от Северен централен район по проект „Предприемачеството – пряк път към успеха“, финансиран от ОПРЧР 2014-2020 съвместно с Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) и Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП); стартираща пресконференция в конферентната зала на ОИЦ - Велико Търново по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“, финансиран по ОПРР 2014-2020.

Проведени са поредица от изнесени приемни с рекламno-информационен щанд в селата Морава и Българско Сливово, община Свищов, с. Майско и с. Чакали, община Елена и с. Калайджии, община Златарица. Събитията са организирани съвместно с Териториалния областен офис - гр. Велико Търново на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

Проведен е онлайн конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“ за младежи и ученици на възраст от 14 до 18 г. от всички училища във Великотърновска област като част от Общата инициатива на Мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната и част от ежегодната инициатива на Европейската комисия „Европа в моя регион“ 2019 г.

През месец юни 2019 г. екипът на ОИЦ – Велико Търново проведе информационна обиколка в общините от област Велико Търново на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“.

В рамките на отчетния период екипът на ОИЦ – Велико Търново участва в 16-та ОИЦ – Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020 г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ-Велико Търново за отчетния период – 121 души.

2. „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“.

Дата на сключване на АДБФП – 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДБФП – 31.12.2019 г.

Стойност на проекта по бюджет – 877 107.41 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 26.06.2019 г., чрез системата ИСУН 2020 по подадено Искане за плащане № 7 за отчетен период 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. в размер на 123 323, 55 лв. е получено Решение за верификация на междинното плащане в пълния му размер.

Статус към момента:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода април – юни 2019 година работят 26 специалисти (17 души на трудови договори и 9 души по реда на ЗОП) – социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	април	май	юни
Логопед 2	44 консултации. Изготвени 1 преглед на план, 1 брой обследване	51 консултации. Изготвени 7 прегледа на план на дете, 1 брой обследване	31 консултации Изготвени 3 прегледа на планове. Извършено 2 обследвания.
Рехабилитатор	18 консултации Изготвен 4 броя обследване на дете.	25 консултации 1 брой обследвано дете + 3 прегледа на план на дете	19 консултации 2 броя обследвани деца + 6 преглед на план на дете.
Специален педагог	42 консултации Изготвен 4 броя обследване на дете, 1 преглед на план на дете	42 консултации 1 брой обследвано дете + 2 прегледа на план на дете	34 консултации 2 броя обследвани деца + 6 преглед на план на дете.
Психолог	40 консултации 4 брой обследвани деца + 1 преглед на план на дете +3 броя групови срещи с родители	37 консултации 1 брой обследвано дете + 1 преглед на план на дете + 3 броя групови срещи с родители	28 консултации, 2 броя обследвано дете + 1 преглед на план на дете + 2 броя групови срещи с родители
Социален работник	15 консултации, 4 броя обследвано дете + 1 преглед на план на дете + 3 броя групови срещи с родители	18 консултации 1 обследване 1 брой обследвано дете + 10 прегледа на план + 4 броя изготвени изходящи оценки на деца + 2 броя приети заявления + 4 броя групови срещи с родители	9 консултации 2 броя обследвани деца + 9 прегледа на план на дете + 3 броя приети заявления + 4 броя групови срещи с родители

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа

През периода април - юни 2019 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе **101 индивидуални консултации** и 24 домашни посещения. За същия период са организирани и проведени **14 групови консултации** за родители, за бъдещи родители и деца. Проведени са общо **37 информационни срещи** с участието на екип на ФРРУ и СКП в МЦ „Хера 2000“ – гр. В. Търново, детски градини и детски ясли в гр. В. Търново, Детски центрове, парк Марно поле, с. Шереметя, с. Водолей, Детска млечна кухня, ДСП, ОЗД и др.

Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.

Брой преминали деца за периода : 32

Нови деца за периода: 6

Услуга: Здравна консултация за деца

В периода април-юни 2019 са проведени 254 педиатрични и 137 дентални консултации на деца до 7-годишна възраст.

3. „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014–2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: „BG16RFO001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Дата на сключване на Споразумение за реализация на Инвестиционна Програма:

23.03.2016 г.

Дата на приключване:

31.12.2023 г.

Стойност на безвъзмездната помощ:

43 382 874.43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни проекти, разпределени в четири инвестиционни приоритета:

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект с инд. бюджет 10 805 767,50 лв.
2. „Градска среда“ – два проекта с инд. бюджет 13 014 862, 50 лева;
3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта с индикативен бюджет 12 169 143, 75 лева;
4. „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта /шест образователни институции/ с индикативен бюджет 8 698 869,16 лева.

През система ИСУН 2020 Община Велико Търново е подала проектно предложение с регистрационен номер №: BG16RFOP001-1.009-0005: „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-1.009. Подаденото проектно предложение е с бюджет 11 133 732,51 лв., от които 10 805 153,32 лв. безвъзмездна финансова помощ и 328 579,20 лева – възстановим разход за ДДС на „Организация на движението, паркинги и гаражи" /ОДПГ/ ЕООД – партньор по проекта. Към 30.06.2019 г. проектното предложение е в процес на оценка. Предстои решение на УО на ОПРР за финансиране или отхвърляне на предложението в началото на м. юли 2019 г.

Стартира работата на Регионален фонд за градско развитие /Фонда/, в качеството му на финансов посредник за Северна България, чрез който ще се предоставя съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020.

Съгласно подписаното между община Велико Търново и МРРБ Споразумение за реализация на Инвестиционна програма по ПО 1 на Програмата, в инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ са одобрени за финансиране три проектни предложения чрез финансов инструмент, а именно:

1. Проект „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище“;
2. Проект „Проектиране и разширяване на мултимедийния център на ул. Пиколо, адм. сграда на Регионален исторически музей“;

3. Проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Към датата на настоящия отчет, община Велико Търново продължава работата по обезпечаване на техническата документация на етап кандидатстване за трите проекта, в т.ч. извършване на всички съгласувателни процедури от компетентните институции, както и разработване на бизнес планове, които да доказват жизнеспособността на всеки един от тях, съгласно изискванията на Фонда.

4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020”. с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДФФП: 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение: 84 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 233 208.72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

На основание чл. 1 ал.1 и ал. 2 от договора с Кооперация „София- Консултинг Груп“ изпълнител по проект BG16RFOP001-8.001-0028 „Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 е извършена оценка от външни оценители и помощник – оценители на проектно предложение с входящ № BG16RFOP001-1.009-0005 „Интегриран градски транспорт Велико Търново“.

След проведени заседания от 25.04.2019 г. и 07.06.2019 г., Оценителната комисия изготви поэтапни доклади за оценка на проектно предложение № BG16RFOP001-1.009-0005 „Интегриран градски транспорт Велико Търново“. В системата ИСУН 2020 са представени контролните листове и становища за оценка на административно съответствие, както и за техническа и финансова оценка на проектното предложение.

5. „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДФФП: 17.01.2017 г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 000 000,00 лв. преди подписване на АДФФП, след сключване на Анекс № 1 към АДФФП: **1 625 972, 02** лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Анекс № 1 към АДФФП от 17.06.2019 г., на основание чл.47, ал.2 от ЗУСЕСИФ и чл. 57, т.3, във връзка с чл.56, ал.2 от Общите условия към ДБФП на проекта.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Реализирани дейности:

- Обектът е въведен в експлоатация с платени всички такси за въвеждане в експлоатация, съгласно чл.31б, ал.1, т.2 от Тарифа 14 за таксите на МРРБ за издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория.
- Изготвено и изпратено писмено искане пред Началника на Дирекция Национален строителен контрол, гр. София с изх. № 24-41-2/12.04.2019 г., вх. № 04/1043 от 16.04.2019 г. за назначаване на Държавна Приемателна Комисия за обект III-та категория и издаване на Разрешение за ползване без ограничителни условия за строеж „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“, на основание чл.177, ал.2 от ЗУТ и чл.3, ал.1 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
- Издадена Заповед № РД-19-622/27.05.2019г. на ДНСК, гр. София за назначаване на Държавна приемателна комисия за строеж: „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална комисия“;
- Съставен Протокол № 16 за установяване годността за ползване на строежа от 06.06.2019 г.
- Проведена Държавна Приемателна комисия на 06.06.2019г. за обект III-та категория: „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална комисия“ в гр. Велико Търново.
- Издадено от ДНСК Разрешение за ползване № СТ-05-779/27.06.2019 г. Предстои официално откриване на обекта в началото на м. юли 2019 г.

6. „Изграждане на Кризисен център за лица“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017 г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 169 123, 77 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Чрез системата ИСУН 2020 към 30.06.2019 г. е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

- **Изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на Кризисен център за лица“**
За обект блок 1 на ул. „Драган Цончев“ № 8, УПИ XII, кв. 531 - Строително –монтажните работи са изпълнени, удостоверени с протокол за приемане на СМР. С Удостоверение № 84/26.06.2019 г. обектът е въведен в експлоатация от Гл. архитект на Община Велико Търново.

- **За обект блок 2**, ул. „Драган Цончев“ № 6, УПИ X, кв.531 - Строително –монтажните работи са изпълнени, удостоверени с протокол за приемане на СМР. С Удостоверение №

83/26.06.2019 г. обектът е въведен в експлоатация от Гл. архитект на Община Велико Търново.

- **Извършен авторски надзор** на обект „Изграждане на Кризисен център, състоящ се от две двуетажни къщи на парцели с местонахождение: гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул. „Драган Цончев” № 8, УПИХП, кв. 531- блок 1 и гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул. „Драган Цончев” № 6, УПИХ, кв. 531- блок 2” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно протоколи №1/15.03.2019г., №2/18.03.2019 г., № 3/20.03.2019 г., № 4/20.03.2019 г., № 5/22.03.2019г. и № 6/25.03.2019 г.

- **Извършен независим строителен надзор** на обект „Изграждане на Кризисен център, състоящ се от две двуетажни къщи на парцели с местонахождение: гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул. „Драган Цончев” № 8, УПИХП, кв. 531- блок 1 и гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул. „Драган Цончев” № 6, УПИХ, кв. 531- блок 2” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно издадени АКТ образец 15 от 21.05.2019г. за двете сгради и Окончателни доклади за установяване на годността за ползване на строежите от 10.06.2019 г. Изпълнението на дейността е приета с окончателен приемо-предавателен протокол от 10.06.2019 г.

- **Изпълнение на дейност „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции:**

Изпълнението на Обособена позиция 1 „Мебели” с изпълнител „АЙ ЕС ДЖЕЙ ГРУП“ ЕООД, гр. _____ е възложено с Възлагателно писмо № 53-2638-1/18.06.2019 г. Окончателното изпълнение на услугата се предвижда в началото на м. юли 2019 г.

Изпълнението на Обособена позиция 2 „Черна и бяла техника” с изпълнител „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, гр. _____, е възложено с Възлагателно писмо № 53-2637-2/18.06.2019 г. Окончателното изпълнение на услугата се предвижда в началото на м. юли 2019 г.

Изпълнението на Обособена позиция 3 „Компютри и периферия” с изпълнител „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, гр. _____, е възложено с Възлагателно писмо № 53-2637-1/18.06.2019 г. Окончателното изпълнение на услугата се предвижда в началото на м. юли 2019 г.

Изпълнението на Обособена позиция 4 „Електрически Инструменти и железария“ - Избран изпълнител по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП във връзка с чл.21, ал.6 от ЗОП - „Радо Милев“ ООД, гр. _____ със сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0003-C01-D-04 от 21.06.2019г. на стойност 10 093,00 лв. без ДДС. С Приемо-предавателен протокол от 28.06.2019 г. и Констативен протокол от 28.06.2019 г. е прието доставеното оборудване съгласно техническата спецификация на възложителя и офертата на изпълнителя.

Изпълнението на Обособена позиция 5 „Домашни потреби“ - Избран изпълнител по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП във връзка с чл.21, ал.6 от ЗОП - ЕТ „МИРА-Н-НАДКА ВАСИЛЕВА“, гр. _____ със сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0003-C01-D-05 от 21.06.2019 г. на стойност 15 014,60 лв. без ДДС. С Приемо-предавателен протокол от 28.06.2019 г. и Констативен протокол от 28.06.2019 г. е прието доставеното обзавеждане съгласно техническата спецификация на възложителя и офертата на изпълнителя.

Изпълнението на Обособена позиция 6 „Постелен инвентар“ - Изпълнителят по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП във връзка с чл.21, ал.6 от ЗОП е „Калипсо“ ЕООД, гр. _____ с Възлагателно писмо № 5300-2144-1 от 03.06.2019 г., а стойността на доставката е 3 891,00 лв. без ДДС. С Приемо-предавателен протокол от 26.06.2019г. и Констативен протокол от 26.06.2019г. е прието доставеното обзавеждане съгласно техническата спецификация на възложителя и офертата на изпълнителя.

Изпълнението на Обособени позиции 7 „Аптечни артикули и 8 „Медицинско оборудване“ - Изпълнителят по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП във връзка с чл.21, ал.6 от ЗОП е „Търново фармаси“ ООД, гр. с Възлагателно писмо № 5300-16733-1 от 03.06.2019 г., а стойността на доставката е 2 186,50 лв. без ДДС. С Приемо-предавателен протокол от 27.06.2019г. и Констативен протокол от 27.06.2019г. е прието доставеното оборудване съгласно техническата спецификация на възложителя и офертата на изпълнителя.

• **Изпълнение на мерки за „Информация и комуникация по проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции"**

Изпълнение на дейностите по обособена позиция 1 „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер, информационни стикери и информационни брошури” - С Възлагателно писмо изх. № 53-462-1/07.06.2019 г. е възложено изготвяне на постоянна информационна табела по проект „Изграждане на Кризисен център за лица”. С констативен протокол от 18.06.2019 г. е приета и съгласувана визията на информационна табела и е възложена изработката ѝ. С приемо–предавателен протокол от 25.06.2019 г. е приета изработената информационна табела по проект „Изграждане на Кризисен център за лица”.

С Възлагателно писмо изх. № 5300-1037-2/23.05.2019 г. е възложено изработване на информационни брошури по проект „Изграждане на Кризисен център за лица”. С констативен протокол от 26.06.2019 г. е приета и съгласувана визията на информационните брошури и е възложена изработката им.

7. „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017 г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 11 010 062, 50 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

Община Велико Търново депозира през ИСУН 2020 Искане за междинно плащане № 4 в размер на 1 287 824.56 лв., представляващи сумата на извършените разходи по проекта в периода 29.09.2018 г.-31.01.2019 г. С писмо изх. № 99-00-6-1192/04.06.2019 г. Управляващия орган уведомява Община Велико Търново, че сумата на представеното Искане за междинно плащане № 4 е верифицирана. Към датата на съставяне на настоящия отчет същата е постъпила по сметката на Община Велико Търново.

Статус към момента и сключени договори:

Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 30.06.2019 г. в ИСУН 2020.

С оглед осигуряване на информацията относно напредъка на проекта в рамките на отчетния период от изпълнителя по договор BG16RFOP001-0004-C01-U-07 ИК „АБ“ ЕООД бе изготвено и публикувано прессъобщение по проекта в бр. 112/13.06.2019 г. в областен всекидневник „Борба“.

Към датата на съставяне на настоящия отчет се съставят всички актове и образци, съгласно Наредба № 3, а съгласно Протоколите за приемане на извършени СМР за обектите на интервенция са постигнати резултати, както следва:

Обект: Етап I: ул. „Независимост“; ул. „Стефан Стамболов“; ул. „Велчо Джамджията“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Читалица“; ул. „Михаил Кефалов“; ул. „Георги Сава Раковски“; пл. „Самоводски пазар“; „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. „Стефан Стамболов“

1. ул. „Независимост“: доставени и положени 31,58 м² гранитни павета с размер 10/10/10 см. в два реда около дървета и зелени площи, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи;

2. ул. „Стефан Стамболов“ – доставени и положени 14,11 м² гранитни павета с размер 10/10/10 см., в два реда около дървета и зелени площи, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи; обновени 44 м. съществуващ метален парапет /по тротоара северно от търг. център ГУМ/;

3. „Велчо Джамджията“: положени 344,96 м² настилка от плътен асфалтобетон с дебелина 5 см. /включително почистване, битумно заливане, транспорт и др. необходими дейности/;

4. ул. „Иван Вазов“: извършено 78 м. частично рекордиране и подмяна на съществуващи каменни бордюри /БДС EN 1343 или еквивалент/, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 4,42 м³ пласт от трошен камък вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 149,20 м² геотекстилна мембрана, вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 15,09 м³ легло от сипица вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 312,03 м² тротоарна настилка от бетонови павета с вълнообразни кантове, съгласно детайл; доставени и положени 17 бр. тактилни плочи жълти-30/30/5 см., съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда; доставени и монтирани 2 бр. капаци за ревизионна шахта с размери 60x90 см. и 2 бр. с размери 110x110 см.;

5. ул. „Читалица“: доставени и положени 21,72 м³ пласт от трошен камък за нов тротоар и подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 51,83 м² тротоарна настилка от каменни плочи, фуигирани с дренажна фуга, съгласно детайл, при зоната на преход към площад „Съединение“; доставени и положени 0,56 м² гранитни павета с размер 10/10/10 см. в два реда около дървета и зелени площи, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи.

6. ул. „Михаил Кефалов“: доставени и положени 3,58 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 31,87 м³ легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка с площ 1390 м², включително допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 512,52 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма; доставени и положени 142,36 м² тротоарна настилка от гранитни павета, р-ри 5x10x10 см.; доставени и положени 26 бр. тактилни плочи – жълти-30/30/5 см. съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда;

7. ул. „Г.С. Раковски“: доставени и положени 45,75 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; положени 456,03 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фуигиран с дренажна фуга; доставени и положени 480,58 м² настилка от нови еднородни камъни, съгласно детайл; доставени и положени 96 м. нови каменни бордюри по тротоари, включително всички свързани с това разходи, съгласно детайл и архитектурен план; доставени и положени 6,78

м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 22,70 м³ легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, с площ 454 м², включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; пренаредени 317 м² тротоарна настилка от съществуващи каменни плочи с правилна форма, фуиграни с дренажна фуга, съгласно детайл; доставени и положени 137 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма, фуиграни с дренажна фуга;

8. пл. „Самоводски пазар“ – доставени и монтирани 42 м предпазна ограда; доставени и положени 43,30 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; положени 518 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фуигран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция, съгласно детайл; доставени и положени 345 м² настилка от нови еднородни камъни, фуиграни с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция, съгласно детайл; доставени и положени 76 м. нови каменни бордюри по тротоари, включително всички свързани с това разходи, съгласно детайл и архитектурен план; доставени и положени 2,43 м² еднородни каменни плочи /пясъчник, гнайс/, с правилна форма за шапки на оградни каменни стени, съгласно детайл; доставени и положени 7,30 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 111,67 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/, фуиграни с дренажна фуга;

9. „Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки по улица „Стефан Стамболов“: почистени и частично възстановени 2 бр. сграфито по калканни стени; доставени и положени 73,60 м² композитни декинг плочи за площадка „А“ /съгласно план на настилки/, включително профили за скара, неръждаеми планки и винтове, клипси и всичко необходимо; монтирани 3 бр. отдушници за площадки „А“ и „Б“.

За обект Етап II ул. „Генерал Гурко“; ул. „Колю Фичето“; ул. „10-ти февруари“; ул. „Пролет“; ул. „Митрополит Панарет Рашев“; ул. „Александър Добринов“; ул. „Ефрем Попхристов“; ул. „Д-р Алберт Лонг“; ул. „Максим Райкович“; ул. „Тунел“; ул. „Шейново“; ул. „Силвестър Пенев“

1. ул. „Генерал Гурко“ – доставени и положени 11,07 м³ пласт от сипица /пясъчна настилка/ с фракция, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 3,22 м³ легло от земновлажен бетон, под каменни бордюри, с площ 106 м² съгласно детайл; доставени и положени 80,41 м каменни бордюри по тротоари, включително всички свързани с това разходи, съгл. детайл и архитектурен план; положени 172,83 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фуигран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция, съгласно детайл; доставени и положени 65,12 м² настилка от нови еднородни камъни /пясъчник или аналог/, фуиграни с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция; доставени и положени 13,88 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 55,50 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма /пясъчник, гнайс/, фуиграни с дренажна фуга; изработен, доставен и монтиран 9,56 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П1/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; изработен, доставен и монтиран 53,75 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П2/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; изработени 15 бр. метална скара с дървени гредички за сядане /по приложен детайл/; монтаж на гредички за седалки, вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя на металната част и всички съпътстващи дейности; доставени и положени 62,80 м² ударопогълщаща каучукова настилка; пренаредени 50,50 м² настилка от каменни плочи; доставено и монтирано 1 бр.комбинирано детско съоръжение; доставена и монтирана 1 бр. къщичка-беседка; доставени и монтирани 4 бр. градински пейки; доставени и монтирани 2 бр. кошчета за

смет, доставена и монтирана 9,20 м. градинска ограда; доставени и засяти 34 бр. декоративни храсти и 258 бр. почвопокровни растения; доставени и монтирани 2 бр. информационни табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите; доставени и монтирани 2 бр. информационни табла, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

2. ул. „Колю Фичето“ - изработен, доставен и монтиран 39,00 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П1/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; изработен, доставен и монтиран 12,90 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П2/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; доставени и монтирани 2 бр. информационни табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

3. ул. „10-ти февруари“ – доставени и положени 12,40 м³ нов пласт от трошен камък за основа на стъпала, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 1,24 м³ пласт от сипица за стъпала с фракция с площ 53 м², включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; пренаредени 3,80 м² стъпала от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция, съгласно детайл; доставени и положени 21 м² настилка от нови еднородни камъни, фугирани с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция, съгласно детайл; изработен, доставен и монтиран 50,00 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П2/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; изработен, доставен и монтиран 12,50 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П3/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; изработен, доставен и монтиран 24,00 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; изработени 2 бр. метална скара с дървени гредички за сядане /по приложен детайл/, монтаж на гредички за седалки, вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя на металната част и всички съпътстващи дейности; доставени и монтирани 1 бр. информационни табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

4. ул. „Пролет“ – доставени и положени 6,50 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 5,69 м³ пласт от сипица /пясъчна настилка/ с фракция, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; положени 80,02 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция съгласно детайл; доставени и положени 34,29 м² настилка от нови еднородни камъни, фугирани с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция съгласно детайл; доставени и положени 0,54 м³ пласт от сипица за стъпала, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; пренаредени 12,26 м² стъпала от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция, съгласно детайл; доставени и положени 5,26 м² настилка от нови еднородни камъни по стъпала и посипка от сипица с фракция, съгласно детайл; доставена и положена 30 м² настилка от каменни плочи с правилна форма, фугирани с дренажна фуга за подмяна на единични повредени от запазващата се настилка; доставени и положени 6,80 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 3,08 м³ легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 86,75 м² тротоарна настилка от каменни плочи с правилна форма, фугирани с дренажна фуга; изработен, доставен и монтиран 12,90 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П2/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи

разходи; доставени и монтирани 2 бр. информационни табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

5. ул. „Митрополит Панарет Рашев“ – изработен, доставен и монтиран 25,00 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; доставени и засадени 34 бр. декоративни храсти; доставени и монтирани 2 бр. информационни табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

6. ул. „Александър Добринов“ – доставени и положени 102 м² каменни плочи с правилна форма, фуигирани с дренажна фуга; изработен, доставен и монтиран 25,00 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи;

7. ул. „Ефрем Попхристов“ - доставени и монтирани 1 бр. информационни табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

8. ул. „д-р Алберт Лонг“ – доставени и положени 0,22 м³ легло от земновлажен бетон, под челни еднородни камъни за калдъръм на стъпала, съгласно детайл; доставени и положени 0,65 м² настилка от нови камъни, фуигирани с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция, съгласно детайл; направени 3,80 м³ стенички около зелени площи от глиц зидария от камък, включително всички допълнителни работи; изработен, доставен и монтиран 10,40 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П2/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; доставени 3 бр. декоративни растения, 120 бр. декоративни храсти, 1120 бр. почвопокровни растения; доставени и монтирани 1 бр. информационна табела за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

9. ул. „Максим Райкович“ - доставени и положени 78,30 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 58,49 м³ пласт от сипица, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 300,37 м. каменни бордюри по тротоари, съгласно детайл и архитектурен план; положени 835,33 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фуигиран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция, съгласно детайл; доставени и положени 308,96 м² настилка от нови еднородни камъни, фуигиран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция; доставени и положени 24,50 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 12,31 м³ легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 246,07 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма, фуигирани с дренажна фуга; изработен, доставен и монтиран 46,00 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; доставена и монтирана 1 бр. информационна табела за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

10. ул. „Тунел“ - изработен, доставен и монтиран 20,50 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П2/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; изработен, доставен и монтиран 10,00 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; доставени и монтирани 2 бр. информационни табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

11. ул. „Шейново“ – доставени и засадени 7 бр. декоративни храсти и 75,00 бр. многогодишни цветя; доставени и монтирани 2 бр. информационни табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

12. ул. „Силвестър Пенев“ – доставено и засадено 1 бр. декоративно дърво, 6 бр. вечнозелени растения и 118 бр. декоративни растения; доставена и монтирана 1 бр. информационна табела за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

За обект: Етап III ул. „Крайбрежна“; ул. „Йордан Инджето“; ул. „Христо Ив. Войводата“; ул. „Петър Богданов“; ул. „Киро Тулешков“; ул. „8-ма дружина“; ул. „Цани Гинчев“

1. ул. „Крайбрежна“ – доставени и положени 10,31 м. бетонови бордюри; доставени и положени 88,93 м³ пласт от сипица ; доставени и положени 1310,69 м² тротоарна настилка от бетонови павета, фуигирани, съгласно детайл; доставени и положени 491,31 м² тротоарна настилка от бетонови павета с размери 20/20/6 см., фуигирани с цименто-пясъчен разтвор, съгласно детайл; доставени и положени 218,60 м. бордюри около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи;

1.1. Ул. „Крайбрежна“ /към ул. „Гурко“/ - доставени и положени 49,10 м³ пласт от трошен камък , за нов калдъръм и подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 32,01 м³ пласт от сипица /пясъчна настилка/ с фракция, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 105,92 настилка от съществуващ сортиран камък, фуигиран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция; доставени и положени 534,23 м² /настилка от нови еднородни камъни, фуигирани с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция съгласно детайл; доставени и положени 0,110 м³ пласт от трошен камък, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставена и положена 104,65 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма , фуигирани с дренажна фуга; изработен, доставен и монтиран 23,00 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл ПЗ/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; изработен, доставен и монтиран 42,00 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; доставени и монтирани 3 бр. пейки с облегалки от чугун и дървени гредички; доставени и засадени 11 бр. декоративни храсти и 155 бр. почвопокровни растения; доставена и монтирана 2 бр. информационни табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

2. ул. „Йордан Инджето“ – доставени и положени 24 м³ пласт от трошен камък за нов калдъръм и подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 68,250 м² нова настилка от паваж, фуигиран с дренажна фуга, съгласно детайл; доставени и положени 51,180 м. бетонови бордюри по детайл; доставени и положени 7,538 м³ пласт от трошен камък за нов тротоар и подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и монтирани 3 бр. информационни табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

3. ул. „Христо Ив. Войводата“ – доставени и положени 94,88 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 78,64 м³ нов пласт от сипица, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; положени 924,30 м² настилка от съществуващ паваж, фуигиран с дренажна фуга, съгласно детайл; доставени и положени 569,25 м² нова настилка от паваж, фуигиран с дренажна фуга, съгласно детайл; доставени и положени 79,64 м³ пласт от трошен камък за нов тротоар и подравняване на пропадания, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 35,70 м³ пласт от сипица, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 285,59 м² тротоарна

настилка от бетонови павета /цвят антрацит/, фуигирани с дренажна фуга, съгласно детайл; доставени и положени 428,38 м² тротоарна настилка от бетонови павета /цвят охра/, фуигирани с дренажна фуга, съгласно детайл; доставени и монтирани 3 бр. информационни табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

4. ул. „Петър Богданов“ – доставени и положени 61,44 м³ пласт от трошен камък за нов участък и подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 19,03 м³ нов пласт от сипица, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 380,61 м² нова настилка от паваж, фуигиран с дренажна фуга, съгласно детайл; доставени и положени 20,250 м. бетонови бордюри по детайл; доставени и положени 19,03 м³ нов пласт от сипица, включително всички допълнителни разходи, съгласно детайл; доставени и положени 6,90 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставена и положена 45,60 м² тротоарна настилка от бетонови павета /цвят антрацит/, фуигирани с пясък съгласно детайл; доставена и положена 78,20 м² тротоарна настилка от бетонови павета /цвят охра/, фуигирани с пясък, съгласно детайл; доставени и положена 1,87 м² настилка от каменни плочи с правилна форма, по стъпала, фуигирани с дренажна фуга съгласно детайл; доставени и монтирани 2 бр. информационни табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите; изработен, доставен и монтиран 2 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П2/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи;

5. ул. „Киро Тулешков“ – доставени и положени 53,77 м³ нов пласт от трошен камък, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; положени 86,47 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фуигиран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция, съгласно детайл; доставена и положена 119,41 м² настилка от нови еднородни камъни, фуигирани с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция, съгласно детайл; доставени и положени 2,09 м² облицовка от каменни плочи, с правилна форма по оградни стени, съгласно детайл; доставени и положени 6,45 м² настилка от каменни плочи с правилна форма, по стъпала, вкл. чела, фуигирани с дренажна фуга, съгласно детайл; доставени и положени 8,05 м² еднородни каменни плочи с правилна форма за шапки на оградни каменни стени, съгласно детайл; доставени и положени 4 м. каменни бордюри около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи; изработен, доставен и монтиран 56,25 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; изработен, доставен и монтиран 10 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П2/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; доставени и монтирани 2 бр. пейки с облегалки от чугун и дървени гредички; доставени и засадени 198 декоративни храсти и 240 бр. почвопокривни растения и многогодишни цветя; доставени и монтирани 2 бр. информационни табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

6. ул. „Осма дружина“ – направени 2,30 м³ стенички около зелени площи от глици зидария от камък, включително всички допълнителни работи; изработен, доставен и монтиран 118,70 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; изработен, доставен и монтиран 10,78 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П3/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи; доставени и засадени 1 бр. вечнозелени растения, 17 бр. декоративни храсти и 525 бр. почвопокривни растения; доставени и монтирани 3 бр. информационни табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

7. ул. „Цани Гинчев“ – доставени и положени 149,27 м³ пласт от трошен камък за нов участък и подравняване на пропадания, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 94,10 м³ нов пласт от трошен камък за нов участък, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 4,83 м³ нов пласт от сипица, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 96,5 м² нова настилка от паваж, фугиран с дренажна фуга, съгласно детайл; доставени и положени 30,600 м. бетонови бордюри по детайл, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 10,650 м. градински бордюри около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи; доставени и монтирани 2 бр. информационни табели за поставяне върху стени по улици, съгласно план, приложения и спецификация на материалите;

За обект: Етап IV ул. „Капитан Дядо Никола“; ул. „Драгоман“; ул. „Медникарска“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Поборническа“; ул. „П.Р. Славейков“; ул. „Георги Мамарчев“; ул. „Поп Матей Преображенски“; ул. „Въстаническа“

1. ул. „Драгоман“ - доставени и положени 86,76 м³ пласт от трошен камък, за подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 104,11 м³ нов пласт от трошен камък за нов участък, вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 17,35 м³ нов пласт от сипица, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 69 м. бетонови бордюри по детайл, включително всички свързани с това разходи;

2. ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – доставени и положени 48,06 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 40,16 м³ нов пласт от сипица, вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; положени 499,10 м² настилка от съществуващ паваж, фугиран с дренажен разтвор, съгласно детайл; доставени и положени 252,77 м² нова настилка от паваж, фугиран с дренажен разтвор, съгласно детайл; доставени и положени 171 м. бетонови бордюри по детайл; доставени и положени 17,39 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 13,76 м³ легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; положени 275,09 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма, фугирани с дренажна фуга; доставени и положени 22,24 м² настилка от нови каменни плочи с правилна форма, фугирани с дренажна фуга; доставени и положени 14,00 м. бордюри около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи;

3. ул. „Поборническа“ – доставени и монтирани 165 м. предпазна ограда; доставени и положени 1 315,14 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция; доставени и положени 1 297,16 м² от нови еднородни камъни, фугирани с дренажна фуга; доставени и положени 11,37 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 307,16 м² тротоарна настилка каменни плочи с правилна форма; доставени и положени 143,60 м. каменни бордюри около дървета и зелени площи, включително всички свързани с това разходи; изработени, доставени и монтирани 51,60 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П1/, вкл. двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички съпътстващи разходи; изработени; доставени и монтирани 83,90 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П2/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички съпътстващи разходи;

4. ул. „Петко Рачев Славейков“ – доставени и положени 63,10 м³ пласт от трошен камък за нов участък и подравняване на пропадания, вкл. всички допълнителни работи съгласно детайл; доставени и положени 51,44 м³ нов пласт от трошен камък за нов участък, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл; положени 595,16 м² настилка от съществуващ сортиран камък, фугиран с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция,

съгласно детайл; доставени и положени 336,41 м² настилка от нови еднородни камъни, фуигирани с дренажна фуга и посипка от сипица с фракция, съгласно детайл; доставени и положени 18,30 м. каменни бордюри, по детайл, включително всички свързани с това разходи; доставени и положени 2,54 м³ пласт от трошен камък за подравняване на пропадания, включително всички разходи; доставени и положени 2,01 м³ легло от земновлажен бетон за тротоарна настилка, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл; доставени и положени 40,30 м² настилка от нови каменни плочи с правилна форма върху съществуващи бетонови настилки, стъпала и шапки за зидове, фуигирани с дренажна фуга; доставени и положени 70,60 м. каменни бордюри около дървета и зелени площи, тротоари, включително всички свързани с това разходи; изработени, доставени и монтирани 129,81 м. парапет от стоманени профили /съгласно детайл П2/, включително двукратна обработка с грунд против ръжда и двукратно боядисване с матова боя и всички други съпътстващи разходи.

За обект: Площад "Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане"; "Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; "Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29

- **„Площад „Съединение“ - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане“:** Към датата на отчитане, СМР на обекта са приключили. Предстои процедура по въвеждане на обекта в експлоатация, след съгласуване на проектната и фотодокументацията с НИНКН.
- **„Реконструкция на обществени паркинг – паркинг на ул. „Крайбрежна“, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала:** Обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация от 13.03.2019 г.
- **"Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29:** Към датата на отчитане строително-монтажните работи на обекта са приключили. Предстои процедура по въвеждане на обекта в експлоатация.

Обект „Подобряване на градската среда в ж.к. „Чолаковци“: Реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа“, вкл. улично осветление/енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда /фаза I/” в гр. Велико Търново:

Подобект 1: „Градска среда в ж.к. „Чолаковци“ - доставена и направена 1197,94 м² настилка с бетонови павета на пясъчно легло; доставени и монтирани 93,60 м. прав бордюри; доставени и монтирани 26 бр. индиректен парков осветител; доставени и засадени 67 бр. широколистни дървета, 1361 бр. декоративни храсти, 4060 бр. храсти за жив плет, 500 бр. цветя; озеленени 2,5 дка с тревна смеска;

Подобект 2: „Пешеходна алея между ж.к. „Чолаковци“ и ж.к. „Бузлуджа“: доставени и монтирани 32 бр. индиректен парков осветител; засадени 20 бр. декоративни храсти и 350 бр. почвопокривни храсти и растения;

За отчетния период са съставени 11 бр. Протоколи за приемане на извършени СМР съгласно сключените договори с изпълнители.

8. Fair Deal – Short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area (FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Дата на сключване на ДБФП: 08.06.2017 г.

Срок за изпълнение: 33 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 656 426.06 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор - 634 837,37 лв./, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър “National Theatre Marin Sorescu” Крайова, “Dimanche Association” Крайова, Румъния

Сключен анекс към датата на отчитане: На 07.06.2019 г. е сключен анекс към Договор за финансиране № 70867/ 24.05.2017 г. за удължаване срока на изпълнение на проекта до 08.03.2020г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 11.05.2019г. е извършена верификация от Първо ниво на контрол на поисканите за възстановяване разходи от страна на Община Велико Търново в размер на 47 405,60 лв. На 21.06.2019г. консолидираният партньорски доклад № 12.1 е инициран в електронната мониторингова система – eMS по Програмата и е изпратен за верификация на Съвместния секретариат от РОТГС /Регионален отдел трансгранично сътрудничество Съвместния секретариат/, гр. Кълъраш.

Статус към момента и сключени договори:

На 21.06.2019г. Община Велико Търново /в качеството си на Водещ партньор по проекта, генерира и изпрати до Съвместния секретариат от РОТГС /Регионален отдел трансгранично сътрудничество/-Кълъраш шестмесечен доклад 12.1 с отчетен период 09.12.2018-08.06.2019. Докладът съдържа обобщена информация за изпълнените дейности от всички партньори по проекта, направените разходи и постигнатите индикатори.

В информационната система e-MS на Програма INTERREG V-A е представена актуална информация за новия времеви график на разходите, тяхното верифициране и възстановяване в „План за разходване и възстановяване на средствата“, актуални към 30.06.2019 г., съобразно подписания анекс към Договора за финансиране от 07.06.2019 г.

- **Избор на изпълнител по процедура с предмет „Разработване на платформа за електронна търговия“**

С Решение РД 24-13/07.02.2018г. е открита процедура с предмет „Разработване на платформа за електронна търговия“ по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, която е предмет на множество жалби в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС).

След поредица от съдебни дела и решения по тях, с Решение №1775 от 11.02.2019г. на ВАС по Адм. дело №7250/2018г., се отменя Решение № 478/26.04.2018 по преписка на КЗК-258/2018 и същата е върната на КЗК за ново произнасяне. Във връзка с изпълнението на указанията на ВАС, на основание чл. 208, ал. 5, във връзка с чл. 208, ал. 1 от ЗОП, КЗК назначава техническа експертиза в областта на информационните технологии, която се

произнася по същество за връщане на процедурата и актуализиране на информацията за последващо обявление. На основание чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗОП във връзка с Решение № 529 от 25.04.2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията, процедурата с предмет „Разработване на платформа за електронна търговия“ е прекратена с Решение РД 24-59/17.05.2019г. на Кмета на Община Велико Търново. Съгласно Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, информация за невъзложена поръчка е публикувана на 03.06.2019 г. на официалната страница на Община Велико Търново, секция „Профил на купувача“.

Предстои нова процедура по обществената поръчка, съгласно решението на КЗК с последващо ново обявление, което се очаква в началото на м. юли 2019 г.

- **Избор на изпълнител по процедура с предмет „Доставка и монтаж на павилиони“ по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество“**

Съгласно Протокол от 06.03.2019г. на Комисията, назначена със Заповед №РД 22-391/06.03.2019г. на Кмета на Община Велико Търново и на основание чл.112, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП , на 15.05 2019 г. е сключен договор с избрания участник „ГРИЙН ФОРЕСТ 2016“ ООД, гр. I с предмет: “Доставка и монтаж на павилиони” по проект „FairDeal - мрежа -платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204. Стойността на договора е 58 520,00 без ДДС.

- **Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Организиране и провеждане на рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“.**

Публикувана е Обява № ОБ-11/26.03.2019 г. на официалната страница на Община Велико Търново с предмет: „Организиране и провеждане на рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Работата на Комисията по избор на изпълнител продължава към датата на настоящия отчет.

- **Изпълнение на договор, възложен на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки.**

На 22.05.2019г. с окончателен Приемо-предавателен протокол е прието изпълнението по сключения договор с ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД, гр. с предмет: „Публикации във връзка с провеждане на рекламна кампания в пресата на проект „ Fair Deal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество", за разработване на обяви/съобщения и организирането на публикации – 36 бр. за 9 месеца в 2 национални български печатни издания. Към датата на настоящия отчет дейностите по договора са изпълнени.

- **Изпълнение на договори възложени /според вида на индивидуалната им стойност/ на основание чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП**

Дейностите по сключения договор с предмет: „Разработване на информационен уебсайт и създаване на информационен банер с 6-месечен период на публикация“ са в процес на изпълнение. На разработения информационен уебсайт- www.fairdeal.bg и информационен банер е поместена информация за проекта, за партньорите, а в сектор „Новини“ за проведените събития: пресконференции, семинари и панаири и др. Дейностите, предмет на сключения договор за популяризиране на платформата и изграждане на мрежа в България са в процес на изпълнение.

Договорът с предмет: „Разработване и провеждане на социална медийна рекламна кампания (създаване на профили в социалните мрежи) във връзка с дейностите по проект „FairDeal“ е в процес на изпълнение. Ежемесечно се публикува текуща информация за проведени събития, разработени видео и снимков материал в създадените профили в социалните медии Facebook и Instagram.

На 04.04.2019г. е сключен договор с „ПРИМ ДИЗАЙН“ ООД- гр. _____ с предмет: „Изготвяне на информационни материали на български, румънски и английски език във връзка с дейностите по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество” в т. ч. информационни дупляни, банер, информационни табла, на стойност 6 714,00 лв. с ДДС и със срок за изпълнение, крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта. Към датата на настоящия доклад, дейностите по договора са в процес на изпълнение.

На 07.05.2019г. е сключен договор с „ЦДВЛ“ ООД- гр. _____ с предмет: „Изготвяне на промоционални материали във връзка с проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество” на стойност 13 336,00 лв. с ДДС и със срок за изпълнение, крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта. Към датата на настоящия доклад, дейностите по договора са в процес на изпълнение.

9. „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДБФП: 04.10.2017 г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 8 694 068,16 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

На 30.06.2019г. в ИСУН 2020 е въведена прогнозна информация в „План за разходване на средствата“ съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.

Във връзка с изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) №BG16RFOP001-1.009-0001-C01/04.10.2017г. „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020, на 12.04.2019 г., чрез ИСУН2020 е представено уведомление за Искане за изменение на Договор №BG16RFOP001-1.009-0001-C01 чрез сключване на допълнително споразумение (анекс), на основание чл. 57, т.3, 4 от Общите условия на АДБФП.

- **Изпълнение на мерки за „Информация и визуализация по проект “Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020” по 2 обособени позиции”**

Изпълнение на обособена позиция 2: Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения“, по проект “Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от договор № BG16RFOP001-1.009-0001-C01-U-03/15.05.2018г., с Възлагателно писмо изх. № 53-00-22691-1/ 03.04.2019 г. е възложено изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”. Същото е публикувано във в-к „Янтра днес“ на 10.04.2019г. С приемо–предавателен протокол от 11.04.2019 г. дейността по изготвеното и публикувано прессъобщение е приета.

С Възлагателно писмо изх. № 53-00-22691-2/ 11.04.2019 г. е възложено организиране и провеждане на церемония „ Официално откриване на обект ДГ „Пролет“ на 22.04.2019г. по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”. Събитието е проведено на 22.04.2019г. С приемо–предавателен протокол от 23.04.2019 изпълнението на дейността е прието.

С Възлагателно писмо изх. № 53-2586-1/08.05.2019 г. е възложена дейността по организиране и провеждане на церемония „Официално откриване на обект СУ „Владимир Комаров“ на 17.05.2019г.. Събитието е изпълнено на 17.05.2019г. С приемо–предавателен протокол от 20.05.2019 е прието изпълнението на дейността за обект СУ „Владимир Комаров“ по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”.

С Възлагателно писмо изх. № 53-1805-1/11.06.2019 г. е възложено изготвяне и публикуване на 3 бр. прессъобщения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”. Същите са публикувани във в-к „Янтра днес“ на дати: 21.06.2019 г. и 28.06.2018 г. и във в-к „Борба“ на 25.06.2019г.

- **„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.**

1. Обект „Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”

Обектът е въведен в експлоатация съответно с Удостоверение № 156/08.10.2018 г.- I-ви етап и Удостоверение № 213/18.12.2018г. – II-ри етап, издадени от Главния архитект на община Велико Търново на основание чл. 177, ал.3 от ЗУТ.

2. Обект „Реконструкция на СУ „Владимир Комаров“

Обектът е въведен в експлоатация съответно Етап I с издадено Разрешение за ползване № СТ-051118/17.09.2018г. на основание чл. 222, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) по издаден от Държавна приемателна комисия Протокол/14.09.2018 г. и Етап II – с издадено Разрешение за ползване № ДК-07-ВТ-17/16.05.2019г. на основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177, ал. 2 от ЗУТ по издаден от Държавна приемателна комисия Протокол/16.05.2019 г.

На 17.05.2019г. е проведена церемония „Официално откриване“ на обновената и модернизирана сграда на СУ "Владимир Комаров“.

3. Обект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище - Велико Търново“

През отчетния период са извършени следните СМР: Направа на топлоизолационна интегрирана система по фасади- физкултурен комплекс, корпус Д- столова поставяне на силиконова мазилка- 1933.00 м².

Етап I на обекта е въведен в експлоатация с Удостоверение № 211/12.12.2018 г., издадено от Главния архитект на община Велико Търново на основание чл. 177, ал.3 от ЗУТ.

4. Обект „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет“

Обектът-ДГ „Пролет“ е въведен в експлоатация съответно с издадено Удостоверение № 154/ 04.10.2018г. - I-ви етап за въвеждане в експлоатация на строеж и Удостоверение № 53/18.04.2019г. –II-ри етап, издадени от Главния архитект на община Велико Търново на основание чл. 177, ал.3 от ЗУТ.

На 22.04.2019г. е проведена церемония „Официално откриване“ на обновената и модернизирана сграда на ДГ „Пролет“.

• Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции

Към датата на съставяне на настоящия отчет са съставени всички актове и образци съгласно Наредба № 3/31.07.2003г.

10. „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0033-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

Дата на сключване на АДФП: 12.03.2018 г.

Срок за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 820 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Чрез системата ИСУН 2020 към 30.06.2019 г. е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

- **Изпълнение на дейност „Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”**

Изпълнение на дейност „Проектиране“:

„Кидат Груп” ЕООД, в качеството си на Изпълнител, е представил на Възложителя - Община Велико Търново, съгласувания с експлоатационните дружества и институции Работен проект за „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”. Във връзка с това е изготвен Комплексен доклад № 08/11.04.2019 г. за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания на строежите от „Инвестстрой-92“ ЕООД. Издадено е Разрешение за строеж № 79 от 30.04.2019 г. от Гл. архитект на Общината.

Изпълнение на дейност „Инженеринг“:

На 12.06.2019 г. е подписан Протокол /Приложение №2а/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на СМР. През отчетения период са извършени демонтажни работи, извозване на отпадъци и почистване на терена, кофражни, армировъчни и бетонови работи за основи на асансьор, стълбищна клетка и рампа.

- **„Извършване на независим строителен надзор”**

През периода са издадени следните актове по Наредба № 3/31.07.2003г.:

- 1 бр. Акт обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа;
- 1 бр. Акт обр. 3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването;
- 1 бр. Акт обр. 5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения работен проект и даване на основен репер на строежа;
- 1 бр. Акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи;
- 2 бр. Акт обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция;
- 2 бр. Акт обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта;

- **„Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца” по обособени позиции**

С Решение № РД 24-15/19.02.2019 г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ – Доставка на специализиран модул за сензорна градина“. Със Заповед № РД 22-508/28.03.2019г. на Кмета на общината е назначена Комисия по избор на изпълнител. С Протоколи на Комисията от 28.03.2019 г. и 02.04.2019 г. е отворена и оценена подадената в срок техническата и ценова оферта. С Решение № 24-43/04.04.2019 г. на Кмета на общината е избран изпълнител. Сключен е договор № BG16RFOP001-5.001-0033-C01-D-10 от 16.04.2019 г. с „БИБ – Богдан Богданов“ ЕООД - гр. () за доставка на специализиран модул за сензорна градина. Стойността на договора 10 000,00 лв. без ДДС.

11. „Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development”/
„Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото
развитие на туризма“, Код на проекта: **ROBG -576**

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния - България“ 2014-2020 , Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 1

Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът се реализира в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен.

Дата на сключване на ДБФП: 13.09.2018 г.

Срок за изпълнение: 36 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 1 487 271.41 евро за всички партньори

Стойност на проекта по бюджети на партньори:

- за Община Велико Търново, водещ бенефициент – левовата равностойност на 749 956.57 евро за всички дейности;
- за Община Калафат, Румъния, бенефициент по проекта № 2 - 574 944.65 евро за всички дейности;
- за Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен, бенефициент по проекта № 3 – левовата равностойност на 162 370.19 евро за всички дейности.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 03.04.2019 г. през електронната мониторингова система eMS е получено писмо от Сертифициращия орган на Програмата с № 48192/03.04.2019 г., с уведомление за верифицирани разходи за всички партньори във връзка с подадения през електронната мониторингова система eMS Консолидиран Партньорски доклад 1.1.

Статус към момента, стартирани и изпълнени дейности, сключени договори:

- На 03.04. 2019 г. с изх. рег. № 6300/03.04.2019 г. Съвместният Секретариат уведомява Община Велико Търново за извършване на мониторингово посещение на място на 17.04.2019 г. с цел документална проверка на отчетните финансови документи в изпълнение на дейностите по проекта. В резултат на проверката не са констатирани отклонения и пропуски в изпълнение на проектните дейности за отчетния период. В Доклада е отчетено, че всички дейности, обект на проверката, са изпълнени съгласно одобрения бюджет по проекта, времевия график и техническите спецификации.
- На 24.04.2019 г. получено одобрение от Съвместния Секретариат през електронната мониторингова система eMS за Шестмесечен технически доклад за напредъка по проекта 2.1 за периода 14.09.2018 г. -13.03.2019 г.
- На 16.05.2019 г. е проведена среща на Съвместния екип за управление на проекта в гр. Калафат, Румъния, в административната сграда на община Калафат с участието на всички партньори по проекта: Община Велико Търново, Община Калафат: бенефициент по проекта №, Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен: бенефициент по проекта № 3. Проведената проява е съгласно одобрения График за изпълнение на дейностите с участието на партньорите по проекта, в рамките на което са обсъдени евентуални рискове и потенциални опасности при изпълнение на дейностите от страна на партньорите по проекта, както и конкретизиране на мерки за преодоляване на рисковете; разгледани са

новите разпоредби и промени в Наръчника за изпълнение на проекти на Програмата, както и планирани разходите за бъдещи периоди с цел постигане на междинната цел на ниво проект от страна на партньорите.

Обявени обществени поръчки във връзка с изпълнение на дейностите, както следва:

● „Упражняване на независим строителен надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“, вид на процедурата: открита процедура, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, с дата на публикуване в раздел „Профил на купувача“ на официалния сайт на общината: 27.06.2019 г. Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 17 602,20 лв. без ДДС.

● „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел: 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“, с Дата на публикуване в раздел „Профил на купувача“ на официалния сайт на общината: 27.06.2019 г.; вид на процедурата: открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Общата прогнозна стойност на обществена поръчка за инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) е 1 059 903,70 лв. (един милион и петдесет и девет хиляди деветстотин и три лева и седемдесет стотинки) без ДДС.

12. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17PE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE“ 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент
Община Бургас – Асоцииран бенефициент
Община Велико Търново - Асоцииран бенефициент
Община Монтана – Асоцииран бенефициент
Община Русе – Асоцииран бенефициент
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018г.

Крайна дата на изпълнение: 02.10.2024г.

Стойност на проекта по бюджет: 9 999 760 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355.60 евро, от които 60 % (552 813.36 евро) - финансиране по програма LIFE2014-2020, и 40 % (368 542.24 евро) - собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента, стартирани и изпълнени дейности, сключени договори:

- **Стартирала дейност А1: Анализ на програмите за управление на качеството на атмосферния въздух и набиране на допълнителна информация**

В рамките на отчетния период е подготвен контролен списък относно Програмите за оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на шестте общини бенефициенти по проекта. Изготвен е анализ на Програмите за качество на атмосферния въздух (ПКАВ). Подготвени са индивидуални планове за ранно предупреждение за всяка община. В процес на подготовка е изготвяне на Наредба за обхвата и съдържанието на информацията за качеството на атмосферния въздух.

В процес на изпълнение са дейности по идентификация на райони със замърсяване от битово отопление и на подходящи площадки за поставяне на стационарни мониторингови станции. Подготвят се технически спецификации за доставка на мониторинговите станции, които следва да се съгласуват с компетентните институции. В процес на подготовка е тръжна документация (ТД) за доставка и монтаж на мониторингови станции и съответните административни процедури по одобрение на ТД.

Дейностите се изпълняват на територията на всеки един от асоциираните бенефициенти – общини по проекта. Всички обществени поръчки по проекта се провеждат от Координиращия бенефициент - Столична община.

- **Стартирала дейност А2: Анализ и оценка на битовото отопление като източник на замърсяване на въздуха**

Изпълнени задачи към дейността:

Проведено е социологическо проучване сред домакинствата, чрез което е събрана следната информация: степента на информираност и осведоменост на населението относно замърсяването на въздуха; информираността относно въздействието на замърсения въздух върху човешкото здраве; обществените нагласи спрямо внедряването на различни технически решения, целящи намаляване на емисиите от отоплението на домакинствата и др.

Стартирала дейност А3: Анализ на алтернативи за отопление/пазарно проучване

Извършена е идентификация на възможностите за подмяна на отоплителните уреди/системи на домакинствата чрез проведено проучване сред операторите/производителите на отоплителни инсталации и решения. За целта бе подготвен въпросник за целите на проучването, което е проведено чрез попълване на въпросниците и провеждане на лични срещи с производителите.

- **Стартирала дейност А4: Анализ на програмата за енергийно подпомагане**

В процес на подготовка е изготвяне на анализ на Програмата за енергийно подпомагане във връзка с нуждите на бенефициентите, както и подготовка на въпросници за интервюта в службите за социално подпомагане.

- **Стартирала дейност А6: Изграждане на капацитета на координиращия бенефициент, на асоциираните бенефициенти и заинтересованите страни**

Във връзка с изпълнението на дейността са определени правила за отчитане на работата на експертите, за отчитане на разходите, за провеждане и отчитане на командировки, документиране на срещи и дискусии и за архивиране на проектната документация. Извършена е оценка на потребностите от обучение чрез подготовка, разпространение и попълване на въпросник, като резултатите от него са обобщени и е изготвен доклад за необходимостта от обучение.

В рамките на отчетния период са проведени 6 обучения за техническо и финансово управление/ отчитане на проекта; по управление на проекти; за оценка на Програмите за качество на атмосферния въздух; за енергийна ефективност; по моделиране на източници на емисии; социологически проучвания.

Във връзка с изпълнението на дейността е създаден протокол за пренос на файлове-сървър, като са подготвени подробни указания за организация и работа с него, а информацията е изпратена до всички, оторизирани за работа със сървъра.

- **Стартирала дейност: E1. Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността**

За изпълнението на всички задачи в дейност E1 е разработен документ – Комуникационна стратегия (КС) с подробен План за действие.

- **Изпълнена Дейност F1 Създаване на рамка за управление на проекта**

За изпълнението на дейността са създадени следните структурни звена: Управителен комитет, Координационна група, Звено за изпълнение на проекта, Местни звена за управление, Експертен център.

Стартирала дейност F2 Оперативно управление и мониторинг на прогреса по проект

Проведени регулярни срещи/заседания както следват: ежеседмични срещи на Експертния център и Звеното за изпълнение на проекта; тримесечни заседания на Управителния комитет; шестмесечни срещи на Координационната група.

13. Проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0004-S01., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Дата на сключване на АДФФП: 04.02.2019 г.

Срок за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 760 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Чрез системата ИСУН 2020 към 30.06.2019г. е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020г.

Обявени процедури съгласно график за тръжни процедури по ЗОП:

- **Избор на изпълнител по процедура за "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по обособени позиции“**

С Решение № РД 24-18/25.02.2019г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по процедура BG16RFOP001-5.002 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора с увреждания по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билбордове,

постоянни обяснителни табели, банер и информационни стикери”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП и **Обособена позиция № 2** – „Организиране и провеждане на информационни събития и официални церемонии”. Със Заповед № РД 22-577/08.04.2019г. на Кмета на общината е назначена Комисия по избор на изпълнител. На свое заседание на 08.04.2019г. започна разглеждането на подадените в срок оферти. С Протокол от 27.06.2019г., Комисията поиска представяне на допълнителни документи от участниците. Към 30.06.2019г. Комисията продължава своята работа.

- **Избор на изпълнител по процедура за „Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти със съответните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по обособени позиции“**

С Решение № РД 24-22/28.02.2019г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет „Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти със съответните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект "Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по процедура BG16RFOP001-5.002 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора с увреждания по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции:

Обособена позиция №1: Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 15 места всеки и

Обособена позиция №2: Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места”.

Със Заповед № РД 22-623/12.04.2019 г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която на свое заседание на 12.04.2019 г. започна разглеждането на подадените в срок 10 бр. оферти. Към 30.06.2019 г. Комисията продължава своята работа.

- **Избор на изпълнител по процедура за „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции**

С Решение № 24-66/04.06.2019 г. на Кмета на общината е открита процедура за „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции: **Обособена позиция №1** „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 15 места всеки и **Обособена позиция №2** „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места“. Срокът за подаване на оферти е 01.08.2019 г.

14. Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново”

Източник на финансиране - Национален доверителен екофонд /НДЕФ/ – Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени инвестиции

Стойност на проекта: 1 185 571,46 лв.

Дата на сключване на АДБФП: 27.06.2019 г.

Срок за изпълнение: юни 2019 г. – януари 2020 г.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 23.04.2019 г. е сключено Допълнително споразумение към сключен Договор от 06.03.2019 г. с „НСК София“ ЕООД, гр. _____ с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново” за Обособена позиция № 5 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев”, гр. Велико Търново. Съгласно Допълнителното споразумение общата цена за изпълнение на Договора е в размер на 1 185 571,46 лева с ДДС.

На 27.06.2019 г. между Община Велико Търново и Национален доверителен екофонд е подписан Договор за изпълнение на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново” за обект СУ „Емилиян Станев”. На 28.06.2019 г. е издаден Протокол № 2а, като срокът за изпълнение на строителните дейности спрямо заложените график е 210 календарни дни.

15. Проект „Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда“ 2014-2020г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-5.002 ”Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0018-C01 от 27.03.2019г.

Дата на сключване на АДБФП: 27.03.2019 г.

Срок за изпълнение: 18 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 179 268,75 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Дейност „Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух“:

Дейността е в процес на изпълнение. Подготвя се документация за обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет: „Актуализация на общинската програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“ по реда на ЗОП.

Дейност „Организация и управление“:

Със Заповед № РД 22-560/03.04.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен екип за управление на проекта.

В съответствие с изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ екипът по проекта осъществи актуализация на следните документи съгласно ДБФП от 27.03.2019 г.:

- „Процедура за извършване на верификации, плащания, подготовка на искания за плащане по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в община Велико Търново“;
- „Процедурни правила за съхранение на документи по проекти, финансирани по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;
- „Процедурни правила за извършване на мониторинг и проверки на място по проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ .

Дейност „Информация и публичност“

На 17.06.2019 г. във в-к „Борба“ е публикувана информация за стартиране на дейностите по проекта.

По сключен договор между Община Велико Търново и печатница „СИРА“ ООД, гр. са изработени 1 000 бр. дупляни с цел популяризиране на проекта и 2 бр. плакати с информация за проекта.

16. Проект „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр.Дебелец, община Велико Търново“

Източник на финансиране: Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България“ – 2019 г. и Споразумение № РД 09-37/05.03.2019 г.

Дата на сключване на Споразумението: 05.03.2019 г.

Срок за изпълнение: 29.11.2019 г.

Стойност на проекта по бюджет: 400 000,00 лв. в това число безвъзмездна помощ 120 000,00 лв. и собствен принос 280 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента:

Съгласно сключеното споразумение между Община Велико Търново и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) с рег. № РД09-37/05.03.2019 г. за реализиране на проект „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец, община Велико Търново“ по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, Община Велико Търново има ангажимент за изпълнението на дейности в две основни направления: СМР на обекта и предоставяне на курсове за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани безработни лица.

СМР на обекта:

Съгласно условията на проекта и сключеното споразумение с МТСП, Община Велико Търново е провела процедура за избор на изпълнител по ЗОП за извършване на СМР по проекта. Публикувана е обява за събиране на оферти от кандидати за участие в обществена поръчка № ОБ-17 от 03.05.2019 г. (№ в РОП/ПОП: 9087994) с предмет: „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец, по Проект „Красива България“. Процедурата е по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Със Заповед № РД22-811/20.05.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, е сформирана комисия за разглеждане и оценка на постъпилите оферти. На 13.06.2019 г. е сключен Договор за СМР № 9088266 с предмет „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж - гр. Дебелец“ с Кидат груп ЕООД-Велико Търново на стойност 180 529,15 лв. без ДДС. Съгласно графика на сключения договор дейностите по извършване на предвидените СМР на обекта са в процес на изпълнение.

За времето на ремонта дейността на Домашен социален патронаж (база гр. Дебелец) ще се осъществява в помещения, част от сградата на СУ „Владимир Комаров“ – гр. Велико Търново, на основание сключено Споразумение за съвместна дейност между СУ „Владимир Комаров“ и Домашен социален патронаж.

Предоставяне на курсове за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани безработни лица:

Съгласно условията на проекта и сключеното споразумение с МТСП, Община Велико Търново има ангажимент да организира и проведе курс за професионално обучение на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица по специалност „Бояджийски работи“, код по Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) 5820309 за придобиване на част от професия по втора квалификационна степен „Строител“, код по СППОО 582030, с брой курсисти 13 и продължителност на обучението 41 работни дни. Предвид характера на дейностите и предмета на поръчката, както и прогнозната ѝ стойност в размер на 7 800 лв. е проведена процедура за избор на изпълнител по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. След извършено предварително пазарно проучване, е изпратена писмена покана с изх. № 90-00-115/08.04.2019 г. за представяне на оферти до 6 Центъра за професионално обучение (ЦПО), които разполагат с активен лиценз от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за провеждане на обучения по конкретната специалност. Получени са 3 бр. оферти от кандидати ЦПО/ за изпълнители на поръчката.

Със Заповед № РД22-731/03.05.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, е сформирана Комисия по избор на изпълнител. На 07.05.2019 г., Комисията излиза с решение за класиране. На 17.05.2019 г. е сключен договор с ИКОМС ЕООД –гр. с предмет: „Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни лица по специалност „БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ“, с код по СППОО: 5820309, за придобиване на II квалификационна степен – част от професия“. Стойността на договора е 5 694 лв. Към настоящия момент, Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново извърши подбор и насочване на лицата, които ще бъдат включени в обучението, което ще започне на 08.07.2019 г. и е с продължителност 300 учебни часа /41 работни дни/.

17. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0085-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“.

Дата на сключване на АДБФП: 09.05.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 02.11.2020 г.

Стойност на проектното предложение: 399 498,08 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента:

На 09.05.2019 г. между Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и община Велико Търново, в качеството и на Бенефициент, се сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0085-C01 за изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново. С настоящия проект Община Велико Търново цели подобряване на достъпа до мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда; оказване на психологическа подкрепа на потребителите и техните семейства; постигане на независимост и социално включване за възрастните хора и хората с увреждания.

Допустими целеви групи за потребители на услугите:

- Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
- Лица с увреждания и техните семейства.

Основните дейности за изпълнение от страна на община Велико Търново включват подобряване на проводимостта в пресечните точки на Паневропейски коридор 9, чрез рехабилитация и модернизирание на 12,643 км пътища във Велико Търново с доказано трансгранично въздействие и пряка връзка към основната инфраструктура на TEN-T, разработване на 3 съвместни механизма (мерки за безопасност на движението, насочване по маршрута и кампания за повишаване на осведомеността относно безопасността), за да се улесни свързването на вторични и третични възли с основната TEN-T инфраструктура. Предметът на строителните дейности включва рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново” с включени: улица „Опълченска” от връзката с път III-514 до връзка с път E-85 (I-5), както и улици „Теодосий Търновски” от пътна връзка с улица „Магистрална” (Път E772(I-4)) до улица „Димитър Найденов”, улица „Димитър Найденов” от улица „Теодосий Търновски” до улица „Сливница”, улица „Сливница” от улица „Димитър Найденов” през улица „Григорий Цамблак“ до улица „Климент Охридски”, улица „Григорий Цамблак“ от улица „Сливница” до ново преместване на река Янтра и улица „Ксилифорска” от ново преместване на река Янтра до път III-514.

2. Проектно предложение „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“.

Стойност на проектното предложение: 11 133 732,52 лева, от които 10 805 153,32 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 328 579,20 лева – възстановим ДДС от страна на „Организация на движението, паркинги и гаражи” /ОДПГ/ ЕООД – партньор по проекта.

Период за изпълнение на проекта - 36 месеца от подписване на договор за финансиране.

Статус към момента, стартирани и изпълнени дейности:

Община Велико Търново е подала проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен №: BG16RFOP001-1.009-0005: „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-1.009. Към момента на настоящия отчет проектното предложение е в процес на оценка, като се очаква финализиране и одобрение от Управляващия орган за финансиране. Очаква се Решение на УО на ОПРР в началото на м. юли 2019 г.

Кратко описание на проектното предложение:

Обектите, включени в обхвата на проектното предложение се явяват компоненти от транспортната инфраструктура и системи на градския транспорт на гр. Велико Търново. Проектът предвижда изпълнение на СМР в т.ч. и на инженеринг за изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура, което включва следните обекти на интервенция:

1. Рехабилитация на бул. „България” - Участъкът, предвиден за рехабилитация на пътното платно е с обща площ 48 720 кв. м., част от маршрутната мрежа на съществуващите към момента линии на градския транспорт - № 2,4,5,9,40 и 110, както и на новооткритата линия, която ще се обслужва от електробуси.

2. Изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“ - за провеждане на пешеходното движение през улицата е предвидено изграждане на надлез, който да свързва два от най-гъстонаселените жилищни квартали с централната част на града.

Очаквани резултати:

- Предоставени мобилни интегрирани здравно-социални услуги на минимум 157 лица – потребители по проекта и подобро качество на живот на лицата от целевите групи;
- Обособяване и разкриване на Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда (Център за патронажна грижа);
- Подбор и назначаване на персонал центъра, в т. ч.:
 - Специалист, социални дейности – 2 бр.;
 - Психолог – 1 бр.;
 - Шофьор – 1 бр.;
 - Домашен санитар – 22 бр.;
 - Медицинска сестра – 2 бр.
- Осигурено обзавеждане и оборудване за нуждите на центъра в т. ч. доставен нов автомобил.

Със Заповед № РД22-881/03.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е сформирани екип за организация и управление на проекта.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. Проектно предложение “Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T””, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”

Партньори по проекта: Община Велико Търново LV/ Водещ партньор, Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор, Община Ружинци, България /BG Beneficiary, Български партньор Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор.

Период за изпълнение на проекта: 36 месеца.

Съгласно Решение № 88/12.10.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г. и уведомително писмо № 21245 от 25.10.2018 г. Община Велико Търново е информирана, че за реализирането на проектното предложение е осигурено финансиране като общият размер на финансовата подкрепа възлиза на 7 992 948.90 евро за всички партньори, а бюджетът на община Велико Търново, финансиран по програмата, възлиза на 3 972 319,62 евро.

За Община Велико Търново изискуемият собствен принос е не повече от левовата равностойност на 79 256,56 евро, явяващ се 2% от стойността на финализирания ѝ разполагаем бюджет. Осигуряването на необходимия собствен финансов принос, както и на средства за реализиране на недопустими, но необходимоприсъщи задължителни дейности се обективира с Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет.

В рамките на отчетния период в хода на процедурата по договаряне Съвместният технически секретариат на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 изиска чрез Община Велико Търново, в качеството ѝ на Водещ партньор, предоставяне на допълнителна информация от партньорите по проекта, гарантиращи техническото обезпечаване за изпълнение на предвидените проектни дейности. Към настоящия отчетен период същата е предмет на разглеждане. Предстои решение на УО на Програмата през м. юли 2019 г.

3. Реконструкция на 2 пътни кръстовища -

3.1. Предвижда се ново транспортно решение за кръстовището между улици „Хр. Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“, което да подобри пропускателната му способност.

3.2. Кръстовището между улиците „Беляковско шосе“, „България“, „Полтава“, „Освобождение“, „Краков“ се характеризира с неефективна организация на движението и ПТП. Предвижда се изграждане на две светофарни уредби, с които ще се осигури възможност за осъществяване на ляв завой от бул. „България“ към ул. „Полтава“. За целта ще бъде обособена и самостоятелна лента за ляво завиване; възможност за обратно завиване в посока София на излизащите от ул. „Краков“ и ул. „Полтава“ на бул. „България“; обособяване на триъгълни острови с бордюри между бул. „България“ и всички прилежащи и улици за разделяне на автомобилните потоци; регламентиране на зони за паркиране с 41 паркоместа чрез отделянето им от активното движение и др.

4. Изграждане на буферни паркинги -

4.1. Паркинг „Сержантско училище“ - на площ 6 240 кв.м. ще се изградят: навес за електробуси, паркоместа за 10 бр. туристически автобуса и около 100 бр. паркоместа за леки автомобили в т.ч. и автомобили за хора с увреждания.

4.2. Паркинг „Френкхисар“ - на площ 6367 кв.м. са предвидени паркоместа за 10 бр. туристически автобуса и 145 бр. паркоместа за автомобили в т.ч. и за автомобили за хора с увреждания.

Към паркингите ще бъде изградена и необходимата площадкова инфраструктура и външни връзки, съобразена с теренните особености и цялостното развитие на терените.

5. Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища:

5.1. Кръстовище ул. Н. Габровски – ул. Славянска;

5.2. Кръстовище ул. Н.Габровски – ул. Г. Измирлиев;

5.3. Кръстовище ул. Магистрална – ул. Мармарлийска;

5.4. Светофарно регулиране на движението на пешеходната пътека на бул. България № 1 – предлага се нова организация на движението в кръстовищата, свързана с преустройство на светофарните уредби вкл. монтаж на нови светофарни стълбове с конзоли за светофарни секции над всяка лента за движение и нови светодиодни секции, както и пренастройване на контролера с нова програма за управление съобразно направените промени.

6. Изпълнение на необходимите информационно -комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на градския транспорт в гр. Велико Търново чрез доставка и монтаж на електронни информационни табла /ЕИТ/. Проектът ще се изпълнява в обхвата на най-натоварените спирки на територията на града.

7. Изпълнение на необходимите информационно -комуникационни технологии (ИКТ) за модернизацията на градския транспорт в гр. Велико Търново **чрез изграждане на контролен център**, за който се планира да бъде извършена доставка и монтаж на: сървърно оборудване, оборудване на работни места, комуникационно оборудване, интеграция с платформата електронна община и публичен портал, мрежово , оборудване за видео стена, софтуер за управление на комбинирани услуги (park and ride), централизиран софтуер за управление и интеграция на 5 паркинга /2 – предмет на изграждане и 3 – на модернизация/, софтуер за управление на информационни табла, надграждане на системата управление на зоните за платено паркиране, информационен интернет портал, услуга за уведомяване с SMS, инсталиране и конфигуриране на софтуер и др.

8. Внедряване на паркинг система и информационни табла за паркиране, които ще са интегрирани с централизиран бази данни в контролния център, където ще се поддава информация за броя свободни места на паркинг и съответно оттам информацията ще се обработва от централна информационна система и ще се предава в подходящ вид и формат към информационните табла за паркиране. За целта ще бъдат доставени и инсталирани: Оборудване за паркинг система; Електронни карти–носители; Интерактивни табели; Фискални устройства; Система за контрол на достъпа до паркингите.

9. Доставка на подвижен състав - 3 бр. електробуси, които ще изпълняват разписание по утвърдената нова основна линия от общинската транспортна схема, която включва в маршрута си и спирки в близост до главните туристически забележителности на града. Предвижда се и монтирането на зарядна станция за зареждане на батериите на електробусите на предварително определеното за това място на територията на буферен паркинг „Сержантско училище“.

Приложение: Финансов отчет.

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласувал:
Мариела Цонева
Директор дирекция
„Проекти и програми“

Изготвил:
Грета Генчева
Младши експерт
Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проек та	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос	Разходи от началото на проектите до 30.06.2019 г. на касова основа				Неуисовени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. земаобразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани от МРР, но неверифицирани	в т.ч. собствен принос и неверифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Ефективно функциониране на Областен информационен център - Велико Търново" - ОП "Добро управление"	369,600.00	0.00	27,419.12	0.00	27,419.12	0.00	0.00
2	"Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново"	318,238.51	15,385.56	304,967.84	169,289.10	87,636.06	48,042.68	0.00
3	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	877,107.41	0.00	653,467.79	545,338.05	108,129.74	0.00	0.00
4	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	82,591.33	77,279.24	5,312.09	0.00	4,351.41
5	"Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона"	2,000,000.00	0.00	1,588,546.14	1,543,848.52	44,697.62	0.00	0.00
6	"Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново"	11,010,062.50	0.00	8,549,565.28	8,309,245.94	0.00	240,319.34	1,359,847.93
7	"Изграждане на кризисен център за лица"	2,169,123.77	0.00	620,380.27	620,380.27	0.00	0.00	686,284.90
8	"FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти". Стойност на проекта за Община Велико Търново, водещ партньор- 705 385,68 лв.	1,283,857.78	0.00	520,852.43	361,083.39	159,769.04	0.00	0.00
9	Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново	8,694,068.16	805,767.50	7,323,619.26	5,842,318.50	867,481.38	613,819.38	0.00
10	"Изграждане на комплекс от социални услуги за деца"	820,000.00	0.00	164,391.20	146,729.89	17,661.31	0.00	280,856.14
11	"Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма" Стойност на проекта за Община Велико Търново, водещ партньор - 1 466 787,56 лв.	2,908,805.42	29,349.97	79,719.42	79,719.42	0.00	0.00	14,079.81
12	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха" по програма LIFE-IP CLEAN AIR, Обща стойност на проекта по бюджет - 32 596 383,03 лв., от които за Община Велико Търново, асоцииран бенефициент - 1 802 015,71 лв.	1,802,015.71	720,805.50	9,401.47	7,709.47	0.00	1,692.00	25,840.00
13	"Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост"	2,760,000.00	0.00	25,893.37	0.00	25,893.37	0.00	0.00
14	"Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново" по ОПОС 2014-2020	179,268.75	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
	ОБЩО	35,425,356.73	1,571,308.53	19,976,614.92	17,702,941.79	1,369,799.73	903,873.40	2,371,260.19

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси" ,
Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и програми"