

09-00-781/15.10.21.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 617/24.06.2021г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:


РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласували: ✓  
Десислава Йонкова  
Директор дирекция ПДУС



До: НК на ЧВ Бод  
НК на БФ  
15.10.21

Мариела Цонева  
Директор дирекция ПП

Изготвил:  
Грета Генчева  
Младши експерт в дирекция ПП

## ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

### ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ (Отчетен период 01.06.2021 г. - 30.09.2021 г.)

*Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП)*

#### I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

##### **1. Проект Fair Deal – Short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area (FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal**

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Проектът е приключил дейностите си на 08.03.2020 г. Извършени са всички разплащания по сключените договори с изпълнителите.

С писмо No. 11148/25.08.2021г. на Управляващия орган по Програма INTERREG V-A Румъния- България 2014-2020. – Министерство на благоустройството развитието и администрацията, Румъния, информира община Велико Търново, че процесът на сертифициране на разходите към финалния доклад по проекта е приключил. Към датата на настоящия доклад се очаква възстановяване на отчетените разходи.

По смисъла на указанията в Наръчника за управление на проекти по Програма INTERREG V-A Румъния- България 2014-2020, проектът е в период на устойчивост, съгласно което, на 4 и 5 септември 2021 г., в гр. Велико Търново е проведен базар за занаятчийски и селскостопански производители. Всички участници в събитието проявяват интерес и към електронната платформа FairDeal - <https://fairdeal.bg>, създадена по проекта. Събитието е проведено при стриктно спазване на всички действащи противоепидемични мерки, съгласно издадените Заповеди на Министъра на здравеопазването № № РД-01-743/31.08.2021 г. и РД-01-745/31.08.2021 г., поради което румънските партньори са възпрепятствани от участие.

##### **2. Проект „Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда“ 2014-2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-5.002 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0018-C01 от 27.03.2019 г.

Всички дейности по проекта са приключили на 11.03.2021 г.

Актуализираната Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново е качена на официалния сайт на Община Велико Търново и може да бъде намерена на следния линк: <https://www.veliko-tarnovo.bg/media//filer/2021/03/17/programa-kav-vt-2021.pdf>

На 01.07.2021 г. по сметката на Община Велико Търново е постъпила сумата по одобреното на 23.06.2021 г. Искане за плащане № 3 (окончателно) в размер на 39 876,02 лв.

### **3. Проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0004-C01, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Всички дейности по проекта са приключили на 25.05.2021 г.

В периода 24.08.2021г.- 25.08.2021 г. е извършена проверка на място, като предстои верификация от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 на подаденото на 25.05.2021 г. Искане за окончателно плащане на стойност 759 451,23 лв.

### **4. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.101-0077-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3.

Всички дейности по проекта са приключили на 30.06.2021 г.

На 27.07.2021 г. е извършена проверка на място от Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 във връзка с изпълнението на проектните дейности.

На 12.08.2021 г. през ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане № 4 (окончателно) в размер на 96 327,29 лв. и с отчетен период 01.03.2021 г. – 30.06.2021 г. С писмо от 28.09.2021 г, получено през ИСУН 2020, Управляващият орган на ОПРЧР 2014-2020 информира Община Велико Търново за приключване на процедура по одобрение на подаденото искане за плащане и верифициране на пълната сума по него.

### **5. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 4“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.103-0070-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново - Компонент 4“.

Всички дейности по проекта са приключили на 04.05.2021 г.

На 27.07.2021 г. е извършена проверка на място от Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 във връзка с изпълнението на проектните дейности.

С писмо от 05.08.2021 г., получено през ИСУН 2020, Управляващият орган на ОПРЧР 2014-2020 информира Община Велико Търново за приключване на процедура по одобрение на подаденото на 07.06.2021 г. Искане за плащане № 2 (окончателно) и верифициране на пълната сума по него в размер на 160 378,44 лв.

**6. „Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development”/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Код на проекта: ROBG -576**

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния - България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 1. Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът се реализира в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен.

Всички дейности във връзка с изпълнението на проекта са приключили на 13.09.2021 г. Извършени са всички разплащания по сключените договори с изпълнителите.

На 29.09.2021 г. през електронната мониторингова система e-MS е подаден партньорски доклад /Partner report № 12.1/ с искане за възстановяване на разходите с отчетен период 14.06.2021 г.-13.09.2021 г. в размер на 170 629,34 евро. Към момента на настоящия отчет, искането е предмет на проверка от страна на Първо ниво контрол. Предстои верификация на разхода от Първо ниво контрол с последващо процедиране към Съвместния секретариат на финансиращата програма и възстановяване на разхода по сметката на проекта.

На 26.08.2021 г. е верифицирано искане за възстановяване на средства от Първо ниво контрол /разходи, извършени от страна на Водещия бенефициент по проекта, Община Велико Търново и подадени за възстановяване през електронната мониторингова система e-MS с партньорски доклад /Partner report 11.1/. С писмо изх. рег. № 110414/16.09.21 г., Управляващият орган уведомява община Велико Търново за сертифицираните разходи като на 30.09.2021 г. същите са възстановени по сметката на общината.

**Изпълнение на дейности на Водещия партньор –Община Велико Търново:**

В рамките на отчетния период е проведена промоционална кампания с разработени и разпространени промоционални материали от страна на Фондация „Лице за изкуство и култура“, гр. Плевен, бенефициент по проекта № 3: разработен е каталог на нематериалното културно наследство, включен в продукта „Изкуство и култура“; разработен е Календар на културните събития „Изкуство и култура“, свързани с новия интегриран туристически продукт в трансграничния регион; изработени и разпространени са брошури, плакати, листовки на български, румънски и английски езици. Организиран и проведен е виртуален тур за журналисти на 08.09.2021 г.; организирано е петдневно културно събитие „Градско изкуство“ в гр. Велико Търново в т.ч. „Ден на отворените врати“ за откриване на реновираната сграда на ХГ „Борис Денев“, пленер „Децата рисуват“ в пространството около реновираната сграда на ХГ „Борис Денев“, финална изложба на 11.09.2021 г. в Галерията и връчване на грамоти на участниците.

Информация за популяризиране на проекта, както и за изпълнените дейности с представяне на актуална информация за промоционалното културно събитие „Ден на отворените врати“ и съпътстващите дейности в рамките на събитието „Градско изкуство“ е поместена на официалните страници на Национално сдружение на Общините в Република България, финансиращата програма за трансгранично сътрудничество Interreg V - А Румъния - България, Регионален Исторически музей - Велико Търново, Туристически информационен център-Велико Търново, Асоциацията на общините със селища и територии на културно - историческо наследство, официалните страници на Община Велико Търново и Областна администрация - Велико Търново, както и на сайта на проекта. Информация е публикувана и в регионални и национални печатни издания, направени са излъчвания и репортажи в местни ТВ канали.

В рамките на заключителните дейности по проекта е проведена и открита лекция в реновираната сграда на ХГ „Борис Денев“ на студенти от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба“ за приобщаване на младото поколение към изкуството.

### **Изпълнение за Община Калафат:**

В рамките на отчетния период са проведени: интерактивна работилница „Работи и играй: Арт терапия“ /06.09.2021 г./, както и интерактивна работилница „Археолог за един ден“ /02.09.2021 г./ в Двореца „Маринку“, гр. Калафат, Румъния. Проведена е финална пресконференция по проекта в Община Калафат на 10.09.2021 г.

В рамките на отчетния период е доставено интерактивно оборудване в Двореца Маринку, гр. Калафат, област Долж, Румъния. Ревитализирането на етнографския сектор в музея ще допринесе за насърчаване разнообразието на културната идентичност. Доставеното оборудване е в зависимост от спецификата на всяка зала, отчитайки архитектурния облик на сградата.

### **7. Проект „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Проект „Красива България“ (ПКБ) – 2021 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“

На 06.07.2021 г. е подписан Протокол образец №2 за откриване на строителна площадка в изпълнение на договор с предмет: „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново“.

Всички ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност са завършени съгласно изготвените технически проект и обследване за енергийната ефективност, както следва:

- демонтаж на стара дограма – врати и прозорци;
- монтаж на нова дограма по спецификация;
- монтирани димоуплътнени врати за разделяне на стълбищата за изпълнение на изискванията на Наредба № Из-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- изпълнено „обръщане“ около подменената дограма.

С изпълнението на дейностите по проекта е постигната основната цел – подобряване на енергийната ефективност в сградата на ОУ „П. Р. Славейков“ и намаляване разходите за отопление чрез подмяна на дограмата на основната сграда на училището за осигуряване на

нормална работна среда за учениците и учителите, като се поддържа нормална температура във всички работни помещения с минимален разход на енергия.

#### **8. Проект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали – север“**

**Източник на финансиране:** Министерство на младежта и спорта, по реда на Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

Проектът е финансиран по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1а от Наредба № 4 от 08.07.2019 г., съгласно който всички процедури по изпълнение на заложените в проектното предложение дейности се провеждат от Министерство на младежта и спорта /ММС/ при условията и по реда на ЗОП. Предвидените дейности по изпълнение на сключения договор между избрания изпълнител и ММС с предмет „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ - подобект „Спортни зали - Север“ са изпълнени, както следва:

- подпиране на стоманобетонна плоча;
- подмяна дограма;
- направа външен топлоизолационен пакет по борд северни стени и фасадите към аварийните стълбища;
- направа на вътрешен топлоизолационен пакет по стени и тавани на помещения, граничещи с трибуните;
- направа растерен окачен таван на метална конструкция в спортните зали;
- основен ремонт и модернизиране на електрическата инсталация;
- вентилация;
- демонтаж на подови покрития;
- направа на топлоизолация и др.

## **II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД**

### **1. Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** ОП „Добро управление“ 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021г.“

**Дата на сключване на АДФФП:** 15.01.2019 г.

**Дата на приключване на АДФФП:** 31.12.2021 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 219 600,00 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** На 28.07.2021 г. е подписано Допълнително споразумение №1 за изменение на общата стойност на проекта от 369 600,00 лв. на 219 600,00 лв.

**Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

В рамките на отчетния период са проведени 4 събития на ОИЦ – Велико Търново, както следва:

- проведена трета работна среща на екипа на центъра с регионалния координатор на

Национална селска мрежа (НСМ) за Великотърновска област, по време на която са обсъдени сътрудничеството и взаимодействието при провеждане на информационни събития в региона възможностите з по ПРСР до края на 2021 г.;

➤ организирана открита изнесена приемна с рекламно-информационен щанд – открито пространство ул. „Възрожденска“ в гр. Велико Търново, за представяне на актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по оперативните програми и ПРСР до края на 2021 г.;

➤ проведен работен семинар в конферентната зала на Областен информационен център – Велико Търново с представители на университети, научни институти и бизнеса на тема „Политики на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите: „Хоризонт Европа“ и ролята на европейските съвместни предприятия“, с гост-лектор доц. Евгени Евгениев, Сектор „Наука“, ППРБЕС - Брюксел.

➤ проведена в конферентната зала на Областен информационен център – Велико Търново работна среща с екипа на ОИЦ – Ловеч на тема "Новата ролята на ОИЦ в Регионалните съвети за развитие" във връзка с подготовката и стартирането на новия програмен период 2021-2027 г. и актуалните промени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Във връзка с допълнителните функции на мрежата от ОИЦ – Велико Търново, за периода на отчета са извършена една контролна проверка в ИСУН 2020: на процедура № BG06RDNP001-19.541, МИГ 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от СВOMP на СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“, със статус „Въведена“ в ИСУН 2020.

Екипът на ОИЦ – Велико Търново е взел участие и е оказал логистично и организационно съдействие на общо 4 събития в рамките на отчетния период.

ОИЦ – Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020 г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 100 души. Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон – 147 бр.

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми (ОП) 2014-2020 г. и мерките по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. За отчетния период са популяризирани 13 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Изготвени справки и становища – 6 бр. Издадени са 13 бр. седмични информационни бюлетина.

## **2. Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/

**Дата на сключване на АДБФП:** 27.07.2016 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 31.12.2021 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 424 031,96 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** На 10.09.2021 г. през системата ИСУН 2020 е подадено Искане за междинно плащане № 12 в размер на 124 850,07 лв.

**Статус към отчетния период:**

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода юли-

септември 2021 година работят 26 специалисти (15 души на трудови договори и 8 души по реда на ЗОП) – социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

**Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания**

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	Юли	Август	Септември
Логопед 1	Индивидуални консултации – 30 бр.; преглед на план – 1 бр.; участия в екипни срещи; обследване – 3 бр.; извършена дейност – 4 бр.	Индивидуални консултации – 40 бр.; преглед на план – 4 бр.; участия в екипни срещи	Индивидуални консултации – 24 бр.; обследване – 3 бр.; участия в екипни срещи
Логопед 2	Индивидуални консултации – 23 бр.; обследване – 2 бр.; участия в екипни срещи	Индивидуални консултации – 32 бр.; обследване – 2 бр.; участия в екипни срещи; преглед на план – 4 бр.; междуекипна среща с представител на ЦОП към SOS	Индивидуални консултации – 23 бр.; обследване – 2 бр.; участия в екипни срещи
Рехабилитатор	Обследване – 5 бр.; провеждане на групови занимания с деца в СИД – 5 бр.	Обследване – 2 бр.; провеждане на групови занимания с деца в СИД – 5 бр.	Обследване – 6 бр.; занимания с деца в СИД – 5 бр.
Специален педагог	Индивидуални консултации – 34 бр.; обследване – 4 бр.; прието заявление – 1 бр.	Индивидуални консултации – 30 бр.; обследване – 2 бр.; преглед на план – 4 бр.	Индивидуални консултации – 22 бр.; обследвания – 6 бр.
Психолог	Индивидуални консултации – 47 бр.; обследване – 5 бр.; приети заявления – 2 бр.	Индивидуални консултации – 42 бр.; обследване – 2 бр.; приети заявления – 1 бр.; преглед на план – 3 бр.	Индивидуални консултации – 34 бр.; обследване – 4 бр.; прието заявление – 1 бр.
Социален работник	Преглед на план – 1 бр.; индивидуална консултация – 2 бр.; информационна среща – 1 бр.; оформяне на документи по прекратяване на договори – 6 бр.; прието заявление – 1	Преглед на план – 8 бр.; информационна среща – 1 бр.; обследване – 1 бр.; 2 бр. извършена дейност; междуекипна среща с представител на ЦОП към SOS	Обследване – 6 бр.; приети заявления – 5 бр.; оформяне на документи по прекратяване на договори – 6 бр.; изготвяне на изходящи оценки – 6 бр.



	бр.; обследване – 5 бр.		
--	-------------------------	--	--

**Услуга: Формиране и развитие на родителски умения (ФРРУ) и семейно консултиране и подкрепа (СКП):**

През периода юли-септември 2021 г. екипът на ФРРУ и СКП е провел 58 индивидуални консултации (юли – 28; август – 18; септември - 12) и 12 домашни посещения в с. Ресен, с. Водолей, с. Шемшево, с. Шереметя, с. Пчелище, В. Търново (от акушерка) (юли – 6; август – 1; септември – 5).

През м.август са сключени 3 нови договора за деца от с. Ресен, като по работата по случая са проведени: през м. август - 4 придружавания на деца от с. Ресен до СЦД и обратно; 6 консултации по телефон; обсъждане здравословното състояние на децата с педиатър; през м. септември - 4 телефонни разговора, 3 индивидуални консултации, 1 вътрекипна среща.

Проведени са 9 групови консултации, както и 14 бр. информационни срещи и обходи в гр. В. Търново и ДГ - с. Шемшево.

**Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.:**

Брой преминали деца за периода: 26

Нови деца за периода: 3

**3. Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014–2020”**

**Регистрационен номер на Инвестиционната Програма (ИП): BG16RFOP001-1.040-003**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: „BG16RFO001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

**Дата на сключване на Споразумение за реализация на ИП: 23.03.2016г.**

**Дата на приключване: 31.12.2023г.**

**Стойност на безвъзмездната помощ: 43 382 874,43 лв.**

**Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П**

**Статус към отчетния период:**

Община Велико Търново изпълнява одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Към настоящия момент резултатите по включените в списъка с основни проекти, предмет на реализация по Инвестиционната програма, са както следва:

- По Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“  
Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“- в процес на изпълнение;
- По Инвестиционен приоритет „Градска среда“  
Проект Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ –

изпълнен на 17.07.2019 г.

Проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” – изпълнен на 17.07.2019 г.

• По Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“

Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ – изпълнен на 03.04.2020 г.

• По Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“

*Група дейности „Социална инфраструктура“*

Проект „Изграждане на Кризисен център за лица“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

*Група дейности „Културна инфраструктура“*

Проект „Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане" и "Учредително събрание" – в процес на изпълнение.

Проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" – в процес на изпълнение.

Проект „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище – Изграждане на Експозиционен център (фаза 1)“. Проектното предложение е одобрено за финансиране от УО на ОПРР 2014-2020 г. с Решение РД-02-36-842/23.06.2021 г., като към настоящия момент е в процедура по подписване на договори с УО на ОПРР и РФГР –финансов посредник за Северна България.

#### **4.Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.” с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

**Дата на сключване на АДБФП:** 09.09.2016 г.

**Срок за изпълнение:** 84 месеца /09.09.2023 г./

**Стойност на проекта по бюджет:** 233 208,72 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

#### **Статус към отчетния период:**

На 05.07.2021 г. е одобрен от Община Велико Търново Окончателен доклад за извършената работа от осигурените от Кооперация „София Консултинг Груп“ оценители за четвърта Оценителна комисия за оценка на проектно предложение „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище – Изграждане на Експозиционен център (фаза 1)“. Кооперация „София Консултинг Груп“ е изпълнител по договор с предмет: „Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения на община Велико Търново по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по ОПРР 2014-2020" .

На 15.07.2021 г. през ИСУН 2020 е представен шестмесечен технически отчет за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. с включена информация за изпълнение на дейностите и постигнатите резултати по АДБФП, съгласно т.2.3 Технически отчети за напредъка от Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

На 30.09.2021 г. е въведена актуална информация в информационната система ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /юли - септември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 -2020 г.

**5. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17PE/BG/000012**

**Източник на финансиране:** Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

**Партньори по проекта:**

Столична община – Координиращ бенефициент  
Община Бургас – Асоцииран бенефициент  
Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент  
Община Монтана – Асоцииран бенефициент  
Община Русе – Асоцииран бенефициент  
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент  
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

**Дата на сключване ДБФП:** 02.10.2018 г.

**Крайна дата на изпълнение:** 02.10.2024 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

**Сключен анекс към датата на отчетане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** На 06.09.2021 г. е одобрено подаденото на 21.06.2021 г. искане за плащане в размер на 259 174,48 лв. във връзка с приключване на Втора фаза на проекта.

**Статус към отчетния период:**

Изпълнение на трета /основна/ фаза на проекта:

***Изпълнение на дейност С4. Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление***

На 13.08.2021 г. Община Велико Търново публикува класиране на одобрените кандидати по първата покана за кандидатстване по основната фаза на схемата за преход към алтернативни форми на отопление на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“.

В периода 16.08.2021 г. – 15.09.2021 г. е обявен прием на документи за кандидатстване по втората покана по основната фаза за подмяна на старите отоплителни устройства на дърва и въглища с по-екологични алтернативи.

На 28.09.2021 г. Община Велико Търново публикува класиране на одобрените кандидати по втората покана за кандидатстване по основната фаза на схемата за преход към алтернативни форми на отопление на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“.

Класиранията са публикувани на официалния сайт на общината в секция „Програма Life“: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

#### ***Изпълнение на дейност D1. Оценка на въздействието на проектните дейности***

Извършва се ежемесечна поддръжка и смяна на филтри на двете автоматични измервателни станции (АИС) във Велико Търново, които следят и показват в реално време показателите за запрашеност на въздуха. С данните от мониторинга се извършват анализ и оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на въздуха.

#### ***Изпълнение на дейност E1. Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността***

Актуална и подробна информация за проекта може да бъде следена на специално разработения сайт на проекта на следния адрес: <https://lifeipcleanair.eu/>  
Информация за проекта, условията и необходимите документи и изисквания за кандидатстване могат да бъдат намерени и на официалната интернет страница на общината на следния адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

#### **6. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures“/ „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)“**

**Източник на финансиране:** Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

**Партньори по проекта:** Община Велико Търново LV/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор

**Дата на сключване на АДФФП:** 09.12.2019 г.

**Дата на приключване на АДФФП:** 09.12.2022 г.

**Стойност на проектното предложение:** 6 629 687,25 евро, от които:

- 5 820 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 1 939 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);

- 691 575,81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;

- 117 263,67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** С писмо, изх. № 114443/27.09.2021 г. УО информира Община Велико Търново, че разходите по подаденото на 29.06.2021 г. през електронната мониторингова система /e-MS/, са верифицирани. Към датата на съставяне на настоящата справка се очаква средствата да постъпят по сметката на Община Велико Търново.

**Статус към отчетния период:**

**Изпълнение по сключени договори:**

Изпълнение на сключен договор с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

В рамките на отчетния период, на основание сключения договор между Община Велико Търново и Обединение „Тон консулт“, гр. Шумен, с Приемо-предавателен протокол от 23.08.2021 г. е предоставен Тримесечен доклад (за периода 11 май 2021 г. – 10 август 2021 г.). Докладът допринася за изпълнението на Направление № 1 „Административни дейности, извършвани от експерти по управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични събития и други“ (Дейност № 1.10 „Следене и отчитане на паричните потоци по Проекта, съгласно заложените в ДБФП и договори с изпълнителите графици/начини на плащания“, Дейност № 1.12 „Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и публичност“, Дейност № 1.15 „Съблюдаване на напредъка по изпълнение на Проекта, посредством контрол при изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на Проекта и влиянието им върху графика за осъществяване на Проекта“), част от Предложение за изпълнение на Изпълнителя, и Раздел № 8.5 „Докладване“, част от Приложение № 1 „Техническа спецификация“ по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проекта. Разработеният документ е в съответствие с предложението за изпълнение на дружеството. Към датата на съставяне на настоящия отчет се осъществява непрекъснато изпълнение на заложените по силата на сключения договор основни направления и дейности.

Изпълнение по договор с предмет: „Разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор от проектанта за строеж: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново"

Към датата на съставяне на настоящата отчет продължава процедурата по съгласуване от страна на Съвместния секретариат по Програмата на разработения в рамките на сключения договор със „Стройнорм“ ЕООД, гр. София технически проект. В рамките на отчетния период стартира процедурата по съгласуване на графичната и текстова част на техническия проект с държавните контролни органи и експлоатационни дружества.

**7. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

**Дата на сключване на АДФП:** 19.07.2019 г.

**Дата на приключване на АДФП:** 19.07.2022 г.

**Стойност на проекта:** 11 133 732,52 лв., от които 10 409 573,31 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 724 159,20 лева – възстановим ДДС.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** На 21.09.2021 г. през ИСУН 2020 е подадено Искане за междинно плащане в размер на 3 358 913.32 лева. Към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процедурата по верифициране на извършените разходи и възстановяване на сумата на Искането.

**Статус към отчетния период:**

На 29.09.2021 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /юли - септември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

#### **Процедури по реда на ЗОП:**

Община Велико Търново продължи провеждането на процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на предвидените в рамките на проекта дейности, както следва:

#### **1. „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“**

С Решение №РД 24-1 от 05.01.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново за изпълнител се определя класираната на първо място оферта на „Пътни строежи – Велико Търново“ АД с предложена цена за изпълнение 1 787 350,54 лева без ДДС. На 19.01.2021 г. е депозирана жалба, с регистрационен № ВХР-112-19.01.2021 от "Пътища и мостове" ЕООД срещу горепосоченото за определяне на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“.

Въз основа на образуваното на 01.02.2021 г. производство е издадено Решение № 390/15.04.2021 г. на КЗК, по силата на което жалбата на „Пътища и мостове“ ЕООД срещу Решението на Кмета на Община Велико Търново е определена като неоснователна. Горепосоченото дружество обжалва постановеното Решение на КЗК пред ВАС, Иницирианият правен спор приключва с Решение на ВАС № 8764 от 21.07.2021 г., като на 04.08.2021 г. е подписан договор за изпълнение, описан в раздел „Сключени договори“ от настоящата справка.

2. На 28.05.2021 г. в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е публикувано Решение № D 118480 за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за изпълнение на обществена поръка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав““ и прогнозна стойност 325 600,00 лева без ДДС. Покана с изх. № 91-00-167/28.05.2021 г. е изпратена до три дружества: „Мистрал 7“ ООД – гр. В.Търново, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД- гр. В.Търново и „Планекс Инфраструктура“ ЕООД –гр. В.Търново. В рамките на обявения краен срок за подаване на оферти са получени предложения от „Пътни строежи – Велико Търново“ АД и „Планекс Инфраструктура“ ЕООД. Към датата на съставяне на настоящия отчет определената комисия за оценка и подбор е приключила своята работа, респ. налице е избран изпълнител, с който е подписан договор, надлежно описан в секция "Сключени договори" по-долу.

#### **Прекратени договори за изпълнение на дейностите по проекта: Н/П**

#### **Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:**

Към настоящия момент за изпълнението на проектните дейности са сключени общо 23 бр. договори с изпълнители, както следва:

1. На 19.08.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-01 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 14 400,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН в рамките на изпълнение на СМР по проект

"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", ОП 3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН на обект: "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков".

2. На 02.09.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-02 със „СИРА“ ООД, гр. Велико Търново на стойност 10 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по обособени позиции: ОП 2 "Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии, публикуване на прессъобщения и изработка на банер".

3. На 20.12.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-03 с „Индустириални системи за сигурност“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 29 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора "Избор на изпълнител за външна помощ по управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново".

4. На 10.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-04 с ЕТ „Рекламна агенция АБ - Анелия Минкова" – гр. Стара Загора с предмет „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки и стикери“, на стойност 19 800,00 лв. без ДДС.

5. На 29.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“ на стойност 115 920,70 лв. без ДДС.

6. На 31.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ на стойност 55 524,00 лв. без ДДС.

7. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-05 с „Анед Консулт“ ЕООД, гр. София с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ на стойност 5 876,00 лв. крайна цена.

8. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-06 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 1 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност 7 667,00 лв. без ДДС.

9. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-07 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 2 и е с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т.

Светослав“ на стойност 3 000,00 лв. без ДДС.

10. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-08 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 4 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност 3 090,00 лв. без ДДС.

11. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-09 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 5 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност 7 000,00 лв. без ДДС.

12. На 31.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори в обединението: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и “JIANGSU ALFA BUS CO.” LTD., КНР, Jianguyin, с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“. Стойността на сключения договор възлиза на 1 627 467,00 лв. без ДДС.

13. На 12.05.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Търново 2019“ – гр. Варна с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 3 „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ на обща стойност за изпълнение на позицията: 674 217,40 лв. без ДДС.

14. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-02 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 1 „Доставка и монтаж на зарядна станция“ на стойност, възлизаща на 98 800,00 лева без ДДС.

15. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-03 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 2 „Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддръжане на 3 броя електробуси“ на стойност, възлизаща на 99 300,00 лева без ДДС.

16. На 16.07.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05 между Община Велико Търново „Мистрал 7“ ООД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 4: „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност възлизаща на 404 400,00 лева без ДДС.

17. На 31.07.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по



обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност, възлизаща на 878 900,00 лв. без ДДС.

18. На 31.12.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-04 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: обособена позиция № 2 „Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“ на стойност, възлизаща на 653 500,00 лева без ДДС.

19. На 16.02.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“ на стойност, възлизаща на 75 196,00 лева без ДДС.

20. На 14.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-06 между Община Велико Търново и „Тикси“ АД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, за обособена позиция № 3: Доставка на информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт“ на стойност възлизаща на 849 860,00 лева без ДДС.

21. На 30.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност, възлизаща на 1 008 700,00 лева без ДДС.

22. На 04.08.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и "Пътни строежи-Велико Търново" АД, гр. Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“ на стойност, възлизаща на 1 787 350,54 лв. в т.ч. непредвидени разходи, без начислен ДДС.

23. На 01.09.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-09 между Община Велико Търново и "Планекс Инфраструктура" ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" на обща стойност, възлизаща на 324 950,00 лв. без ДДС.

#### **Изпълнение по сключени договори:**

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05 между Община Велико Търново и „Мистрал 7“ ООД, гр. Велико Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“:
- Към датата на съставяне на настоящия отчет графичната и текстова част на работния проект

са в процедура по съгласуване с държавните контролни органи и експлоатационни дружества.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община В. Търново и „Пътни строежи–Велико Търново“ АД, гр. В. Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар““:

Към датата на съставяне на настоящия отчет процесът по съгласуване с държавните контролни органи и експлоатационни дружества на графичната и текстова част на работния проект е приключила. На основание разпоредбите на Закона за устройство на територията на 21.09.2021 г. е съставен Комплексен доклад за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа за обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“. На 27.09.2021 г. на основание чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ работният проект е одобрен от Главния архитект на Община Велико Търново и на основание чл. 148, ал. 1, 2 и 4 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № 275 от 27.09.2021 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет предстои влизане в сила на разрешението и започване на строително-монтажните работи.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община В. Търново и ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019“, гр. Варна с предмет „Инженеринг на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици - ул.“Беляковско шосе“,бул.„България“, ул.“Полтава“, ул.“Освобождение“ и ул.“Краков“ гр.Велико Търново:

Към датата на съставяне на настоящия отчет графичната и текстова част на работния проект са в процедура по съгласуване с държавните контролни органи и експлоатационни дружества.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“

На 16.07.2021 г. е получено становище от АПИ за одобряване на разработения работен проект. Към датата на съставяне на настоящия отчет графичната и текстова част на работния проект са в процедура по съгласуване с останалите държавните контролни органи и експлоатационни дружества.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и "Пътни строежи-Велико Търново" АД, гр. Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“

Предвижда се дейностите по рехабилитация на бул. „България“ да започнат след изпълнение на технологично предхождащи и необходими за постигане на устойчивост на проекта СМР, в съответствие с нормативните изисквания и изискванията на Възложителя.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект

"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“

Към датата на съставяне на настоящия отчет съгласуването на графичната част е приключило. Предстои стартиране на строително-монтажните дейности по модернизация на светофарните уредби на кръстовищата на: ул. „Н.Габровски“ с ул. „Славянска“, на ул. „Н. Габровски“ с ул. „Г. Измирлиев“, на ул. „Магистрална“ с ул. „Мармарлийска“ и светофарното регулиране на движението на пешеходната пътека на бул. „България“ № 1.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“

Към датата на съставяне на настоящия отчет в ход е процедурата по съгласуване с НИНКН на информационните табла на спирките на градския транспорт в старата градска част. Информационните табла за останалата част от спирковото стопанство, обект на интервенция по проекта, са доставени от фирмата-изпълнител.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“

В рамките на отчетния период до фирмата-изпълнител е изпратено Възлагателно писмо, въз основа на което се стартира изпълнението на дейностите, предмет на договора в рамките на установения срок.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-09 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“

На основание разпоредбите на Закона за устройство на територията на 21.09.2021 г. е съставен Комплексен доклад за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа за обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“.

Във връзка с полученото на 25.03.2021 г. Решение на УО на ОПРР за налагане на финансова корекция в размер на 25% върху допустимите разходи по Договори:

- № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-03/05.05.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Планекс“;
- № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06/31.07.2020 г. с изпълнител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, както и 10 % от допустимите разходи по Договори:
- № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04/12.05.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Търново 2019“ и

-№ BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05/16.07.2020 г. с изпълнител „Мистрал 7“ ООД, община Велико Търново иницира съдебни дела, които към настоящия момент не са приключили с влязло в сила решение на компетентния съд.

• Във връзка с полученото на 25.03.2021 г. Решение на УО на ОПРР за налагане на финансова корекция в размер на 25% върху допустимите разходи по договори:

- № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D 02 от 16.06.2020 г. с изпълнител „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД ;

- № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D 03 от 16.06.2020 г. също с изпълнител „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, община Велико Търново иницира съдебни дела, които към настоящия момент не са приключили с влязло в сила решение на компетентния съд.

### **8. Проект „Европейска академия“**

**Източник на финансиране:** Европейска комисия, Програма „Европа за гражданите“, Направление 2: Мярка 2.2 „Мрежи от градове“; Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“; Направление 1: "Европейска памет за миналото"

**Партньори по проекта** са институции и организации от 13 държави: България, Италия, Белгия, Испания, Португалия, Малта, Словения, Унгария, Хърватия, Австрия, Черна гора, Полша и Латвия.

**Дата на сключване на споразумението за финансиране:** 20.02.2020 г.

**Продължителност на проектните дейности:** 02.03.2020 – 01.03.2022 г.

**Стойност на проекта:** 148 680,00 евро

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

#### **Статус към отчетния период:**

Първоначално планираните присъствени събития на мрежата са силно засегнати от въведените мерки и ограничения в пътуването във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19, поради което вече три от тях са проведени почти изцяло онлайн. В тази връзка е взето решение всеки партньор да организира местно събитие за разпространение на информация за проекта, неговите цели, резултати и съдържание и да предостави обратна връзка от местните граждани. Негативният ефект от онлайн провеждането на международните събития е предизвикателството да се създадат и установят персонални отношения между партньорите, което е много важно за изграждането на ангажираност по проекта. От друга страна, като положителен ефект може да се приеме фактът, че спестеният финансов ресурс от събитията, проведени онлайн, позволява пренасочването им към локалните събития и поставянето на по-голям акцент върху тях като начин за ангажиране на местните граждани във всички страни партньори, популяризиране на проекта и неговите резултати.

На 21.07.2021 г. е проведена онлайн работна среща между всички партньорски организации, на която е обсъдена подготовката на местните събития, които предстои да бъдат организирани от всяка една организация в съответната държава. Обхватът на местните дейности е индивидуален за всеки партньор в зависимост от неговите капацитет, възможности и локални особености. Всички дейности по организиране и провеждане на локалните събития следва да приключат до 30 ноември 2021 г., като могат да бъдат проведени на живо или онлайн. Възможно е организирането на една местна дейност или поредица от такива, като целта им следва да бъде ангажиране на общност от граждани във всяка страна по темите на проекта и разпространяване на резултатите от него. Идеята е да се позволи на различни групи в обществото да участват лично в политическите процеси на ЕС, както и да интернализира демократичните ценности, които обединяват Европа. Форматът на

събитията може да бъде многообразен – творчески формати, дискусии, семинари, симулационни игри и др.

В рамките на проекта за периода юли – септември 2021 г., общината продължава да администрира и работи активно основно онлайн по изпълнението му, в т.ч.:

- Организиране на малки работни групи във всяка партньорска организация във връзка с подготовката на предстоящите общи събития, които ще бъдат проведени в комбиниран формат – онлайн и присъствено, както и на локалните събития;
- Продължават дейностите по изработването на инструментариум за насърчаване на по-нататъшното европейско гражданско образование и прякото участие на градовете и гражданите в създаването на политики на ЕС.

### **9. Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1

**Дата на сключване на АДФФП:** 15.07.2020 г.

**Дата на приключване на АДФФП:** 01.08.2022 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 941 359,37 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане № 2/16.09.2021 г. на стойност 272 198,33 лв. с отчетен период 01.08.2020 г. – 30.06.2021 г.

**Статус към отчетния период:**

В периода 01.07.2021 г. - 30.09.2021 г. социални услуги, предоставяни от Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства към Комплекс от социални услуги за деца са ползвали общо 12 деца от целевата група.

В рамките на отчетния период социални услуги, предоставяни в Преходно жилище за деца от 15 до 18 години са ползвали 2 деца, настанени със Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново.

В изпълнение на дейностите по проекта през отчетния период са закупени допълнителни образователни и развиващи игри, пъзели, книжки, уреди за сензорни и спортни занимания, музикални играчки и 3 бр. детски столчета/седалки за автомобил.

### **10. Проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“**

**Източник на финансиране:** Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД (РФГР АД), в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

**Дата на сключване на АДФФП:** 18.11.2020 г.

**Дата на приключване на АДФФП:** 18.05.2023 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 302 577,31 лв. в т.ч. 396 936,31 лв. безвъзмездна

финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 51 820,00 лв. – собствен финансов принос.

**Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П**

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** На 09.07.2021 е одобрено подаденото на 28.06.2021 г. Искане за усвояване на инвестиционен кредит №1 в размер на 297 093,71 лв. от страна на финансовия посредник.

**Статус към отчетния период:**

На 15.07.2021 г. през ИСУН 2020 е представен шестмесечен технически отчет за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. с включена информация за изпълнение на дейностите и постигнатите резултати по АДБФП, съгласно т.2.3 Технически отчети за напредъка от Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Същият е одобрен на 02.08.2021 г. от УО на ОПРР.

На 30.07.2021 г. са изпратени до Регионален фонд за градско развитие” АД и Банка ДСК АД шестмесечни счетоводни отчети на Община Велико Търново, отчет за касовото изпълнение на Регионален исторически музей – гр. Велико Търново към 30.06.2021 г. и справка за получени приходи и брой посетители на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. в изпълнение на договора за инвестиционен кредит.

На 29.09.2021 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /юли-септември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

**Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП:**

- Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”:

Проведени са заседания на назначената със Заповед № РД 22-1483/09.08.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново Комисия за разглеждане постъпилите оферти по процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” с уникален № в РОП 00073-2021-0053, в резултат на които са съставени протоколи от 09.08.2021 г. и 20.08.2021 г. и доклад от 24.09.2021 г. На 24.09.2021 г. е издадено Решение № D9284274 на Кмета на Община Велико Търново, по силата на което за изпълнител е избрано „Геоплан Кънстракшън“ ЕООД, гр. Бургас с ценово предложение 405 514,03 лв. без ДДС. Предстои сключване на договор с избрания изпълнител.

**Сключени договори за изпълнение на дейностите по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“**

Към настоящия момент са сключени 4 бр. договори, както следва:

1. На 28.01.2021 г. е сключен договор с предмет: „Извършване на независим финансов одит на проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с "Финанс Одит Консулт 2002" ООД, гр. Варна на стойност 3 200,00 лв. без ДДС.
2. На 22.03.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, диплояни, промоционални материали, банер и стикери по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” с „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София на стойност 2 890,00 лв. без ДДС.

3. На 22.03.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация – Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” с „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София на стойност 1 600,00 лв. без ДДС.

4. На 17.06.2021 г. е сключен договор с предмет: Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов, по обособени позиции” за Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” с „ВИКТОРИЯ“ 2011“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 707 365,97 лв. без ДДС.

Горепосочените договори са в процес на изпълнение съгласно одобрения за това график.

### **11. Проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“**

**Източник на финансиране:** Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие” АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

**Дата на сключване на АДБФП:** 18.11.2020 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 18.05.2023 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 2 850 760, 62 лв. в т.ч. 2 051 399,36 лв. безвъзмездна финансова помощ, 730 941,26 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) 68 420, 00 лв. – собствен финансов принос.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

На 27.09.2021 г. е въведена актуална информация в ИСУН 2020 в раздел „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /юли-септември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

**Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП:**

➤ **Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на строителен надзор“:**

На 22.09.2021 г. е публикувано обявление за възложена поръчка с избрания от Комисията изпълнител „Минерва-КЛ“ ЕООД по процедура с предмет „Упражняване на строителен надзор“ с уникален номер на поръчката: 00073-2021-0029, по силата на което на 22.09.2021 г. е сключен договор с „МИНЕРВА-КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет „Упражняване на строителен надзор“ на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ на прогнозна стойност от 40 500,00 лв. без ДДС.

➤ **Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на авторски надзор“:**

С Решение № D96689/11.03.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Упражняване на авторски надзор“ с цел осигуряване изпълнението на проекта и подписване на актове и протоколи за изпълнение на строителството по Наредба №3/31.07.2003 г. на проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ по ОПРР 2014-2020 г. с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0017 и прогнозна стойност 25 000,00 лв. без ДДС.

Обществената поръчка ще бъде възложена по реда предвиден в чл.65, ал.1 и 2 от ППЗОП.

➤ **Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на СМР за обект "Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание"**

С Решение № D110947/21.06.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, град Велико Търново“, с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0049 и прогнозна стойност 2 273 617,19 лв. без ДДС с краен срок за подаване на оферти - 23.07.2021 г.

С Решение № A8622709/ 26.08.2021 г. процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал.1, т.9 от ЗОП. Информацията е налична на Интернет адрес: <https://app.eop.bg/today/129834>. С Решение № F148716/14.09.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, град Велико Търново“, с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0077 и прогнозна стойност 2 273 617,19 лв. без ДДС. Строително-монтажните работи са в съответствие с разработения и одобрен инвестиционен проект. Крайният срок за подаване на оферти е 18.10.2021 г.

**Сключени договори за изпълнение на дейностите по "Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание"**

Към настоящия момент са сключени 3 бр. договори, както следва:

1. На 27.04.2021 г. е сключен договор с „Атлас тревелс“ ЕООД –гр. София с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ на стойност 1 596,00 без ДДС.
2. На 27.04.2021 г. с ЕТ „Рекламна агенция АБ-Анелия Минкова“- гр. Стара Загора, с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дигитални, промоционални материали“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание на стойност 2 690,00 лв. без ДДС.
3. На 22.09.2021 г. е сключен договор с „МИНЕРВА-КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет „Упражняване на строителен надзор“ на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ на стойност 40 500,00 лв. без ДДС.

**12. Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

**Дата на сключване на АДФП:** 18.12.2020 г.

**Дата на стартиране на дейностите по АДФП:** 01.03.2021 г



Дата на приключване на АДБФП: 01.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 998 970,12 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

**Статус към отчетния период:**

➤ Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на СМР по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по две обособени позиции”, обособена позиция №2: „Текущ ремонт на част от съществуваща сграда в „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“ в ПИ10447.504.284, ул.“Цветарска“№14, гр. В.Търново“:

На 15.07.2021 г. между Община Велико Търново и избрания изпълнител „Строй контрол инвест“ ЕООД, гр. София е сключен договор за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП за обособена позиция №2 „Текущ ремонт на част от съществуваща сграда в „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“ в ПИ10447.504.284, ул.“Цветарска“№14, гр. В. Търново“ на стойност 332 142,02 лв. без ДДС. Дейностите по сключения договор са стартирали и са в процес на изпълнение съгласно техническото предложение на изпълнителя.

### **13. Проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения”**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения

Дата на сключване на АДБФП: 22.12.2020 г.

Дата на приключване на АДБФП: 22.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 993 949,80 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

**Статус към отчетния период:**

➤ Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на СМР по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по две обособени позиции”, обособена позиция №1: „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения” в ПИ78428.75.24, местност „Иванова чешма”, с. Церова кория, Община В. Търново“:

На 04.08.2021 г. между Община Велико Търново и избрания изпълнител „Кидат груп“ ЕООД, гр. Велико Търново е сключен договор за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП за обособена позиция № 2 „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения” в ПИ78428.75.24, местност „Иванова чешма”, с. Церова кория, Община В. Търново“ на стойност 331 214,94 лв. без ДДС. Дейностите по сключения договор са стартирали и са в процес на изпълнение съгласно техническото предложение на изпълнителя.

#### **14. Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0077 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“

**Дата на сключване на АДФФП:** 30.03.2021 г.

**Дата на стартиране на дейностите по АДФФП:** 05.04.2021 г.

**Дата на приключване на дейностите по АДФФП:** 05.05.2022 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 442 040,65 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

Дейностите по Проекта се реализация в 2 направления:

##### **1. Направление 1 – дейности по предоставяне на „Патронажна грижа“**

На основание чл.112, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП на 01.07.2021 г. е сключен Договор с предмет: „Наем на 1 брой автомобил за нуждите на Проект BG05M9OP001-6.002-0077-C01 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“, Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“. Автомобилът се използва за доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящия проект), заплащане на битови смести, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящия проект).

В периода от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г. е закупено и доставено работно облекло за персонала, назначен по Направление 1. В изпълнение на дейности по информация и публичност са изработени и доставени плакати и стикери. Предприети са действия по издигане на билборд, с минимален размер 3 x 4 м.

В изпълнение на Направление 1 – дейност Патронажна грижа, през отчетния период по трудово правоотношение работят 26 лица, в т.ч.:

- Специалист, социални дейности – 2 човека на 8-часов работен ден;
- Психолог – 1 бр. на 8-часов работен ден;
- Медицинска сестра – 2 човека на 8-часов работен ден;
- Домашен санитар – 20 човека, от тях: 16 на 8-часов работен ден и 4 на 4-часов работен ден.
- Шофьор – 2 човека.

През отчетния период са сключени трудови договори с 1 лице на длъжност „Шофьор“ на 8-часов работен ден, 1 лице на длъжност „Медицинска сестра“ на 8-часов работен ден и 3 лица на длъжност „Домашен санитар“, от които 2 на 4-часов работен ден и 1 на 8-часов работен ден.

В изпълнение на дейностите по Направление 1 на проекта, през отчетния период са предоставяни мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 176 лица от целевата група, в това число и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост,

вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящия проект), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящия проект) /пазаруване/, както следва:

Вид услуга	Брой потребители	Общо потребители
Социална	32	176
Здравна	47	
Социална и здравна	85	
Пазаруване	12	

Услуги по проекта са ползвали лица от 17 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Габровци, с. Пъровци, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Леденик, с. Ново село, с. Русаля, с. Хотница, с. Емен, с. Никюп, с. Арбанаси.

Интегрираните здравно-социални услуги се предоставят до 2 часа дневно и са напълно безплатни за крайните бенефициенти и за ползването им не се начисляват и събират такси от страна на доставчика.

## **2. НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейности, свързани с „Превенция на COVID - 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“**

В периода 01.07.2021 г. - 30.09.2021 г. в изпълнение на дейностите по Направление 2 са назначени 17 лица, от които 7 лица на длъжност „Хигиенист“ и 10 лица на длъжност „Санитар“.

През периода са прекратени трудовите договори с 2 лица, от които 1 лице на длъжност „Санитар“ и 1 лице на длъжност „Хигиенист“.

Към 30.09.2021 г. по Направление 2 – дейности, свързани с „Превенция на COVID - 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ са назначени 41 лица, от които 25 лица на длъжност „Хигиенист“ и 16 лица на длъжност „Санитар“.

В контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за дистанционно предоставяне на социални услуги, през периода са закупени 3 бр. преносими компютри, които са предоставени за ползване на 3 социални услуги, държавно делегирана дейност. Доставени са необходимите дезинфектанти и ЛПС на социалните услуги, функциониращи на територията на Община Велико Търново, които са делегирани от държавата дейност.

В изпълнение на дейностите, заложените по проекта, през отчетния период е изготвена Количествено–стойностна сметка и Техническа спецификация за извършване на строително-ремонтни дейности в част от административната сграда на специализираната институция Дом за стари хора „Венета Ботева“, гр. Велико Търново, с цел преграждане на помещения за изолация на потребители с COVID-19 или със симптоми на коронавирусна инфекция. Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител.

На 23.08.2021 г. е извършена проверка на място от Управляващия орган, във връзка с изпълнението на проектните дейности.

## **15. Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001

„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

**Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:**

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия

**Дата на сключване на АДБФП:** 31.03.2021 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 01.10.2022 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 921 837,56 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

На 15.09.2021 г. е представен в ИСУН 2020, в раздел „Кореспонденция“ Междинен технически отчет за периода на изпълнение: 01.05.2021- 31.08.2021 г., съгласно насоките на Договор №: BGENERGY-2.001-0003-017 „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г. Към настоящия момент, същият е в процес на оценка от Програмния оператор.

**Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП:**

➤ Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на строителен надзор“:

С Решение №: F130687/ 30.06.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за определяне на изпълнител с предмет „Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново", по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0052 и с прогнозна стойност 15 833,33 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 30.07.2021 г. Заявленията на участниците са отворени от Комисията на 03.08.2021 г. Предстои да бъде обявена датата на отваряне на ценовите оферти. Към датата на настоящия доклад работата на Комисията продължава.

➤ Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на авторски надзор“:

С Решение №: F130832/ 30.09.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура (договаряне без предварително обявление) за определяне на изпълнител с предмет „Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново". Правното основание за обявяване на процедурата е свързано с права на интелектуална собственост, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от Закона за обществените поръчки, с прогнозна стойност 8 333,33 лв. без ДДС. След влизане в сила на решението за откриване на процедурата от 30.09.2021 г., предстои сключване на договор за възлагане на обществената поръчка.

➤ Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново"“:

С Решение №: F129757/ 25.06.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита

процедура за определяне на изпълнител за извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново" по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0051 и с прогнозна стойност 646 913,00 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 30.07.2021 г.

С Обявление от 19.08.2021 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, процедурата е прекратена с мотивирано решение № D8078472 от 03.08.2021 г.

С Решение №: F143420/ 19.08.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново отново е открита процедура за определяне на изпълнител за извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново", по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0069 и с прогнозна стойност 646 913,00лв. без ДДС. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие 23.09.2021 г. Комисията е отворила офертите на участниците на 27.09.2021 г. Предстои определяне на дата за отваряне на ценовите оферти. Работата на Комисията продължава.

➤ Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност“:

1. „Изпълнение на мерки за информация и публичност – изработка на печатни информационни и рекламни материали по проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново", по обособени позиции - запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

С Решение №: D121714 / 31.05.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за определяне на изпълнител на мерки за информация и публичност – изработка на печатни информационни и рекламни материали по проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново", по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изготвяне на брошури, дипляни, информационни материали, стикери, информационни табели и билборд. Обособена позиция № 2: Изготвяне на рекламни материали и сувенири с логото на проекта "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново", по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0043 и с прогнозна стойност 9583,34 лв. без ДДС. Дейностите са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл. 12 от ЗОП във връзка с чл. 80 от ППЗОП

На основание чл. 33, ал.4 от ЗОП, чрез публикуване в профила на купувача, с оглед осигуряване на широка конкуренция, на 11.06.2021 г. е изпратено за публикуване Обявление за изменение или допълнителна информация с последващо Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № D125691/ 11.06.2021 г., с което се удължава обявения срок за подаване на оферти до 12.07.2021г.

На основание чл. 22, ал. 1, т.6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал.6 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в Протокол №1/ 14.07.2021 г.; Протокол №2/ 15.07.2021 г.; Протокол №3/ 16.07.2021 г. и Доклад от 19.07.2021 г. от работата на Комисията са взети следните решения:

- За Обособена позиция 1: Изготвяне на брошури, дигитални, информационни материали, стикери, информационни табели и билборд-

На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, процедурата е прекратена с Решение D7769654 от 21.07.2021 г. Отстранен е единствения кандидат, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката - ЕТ „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА“.

С Решение №: F142579/ 11.08.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за определяне на изпълнител с предмет: Изпълнение на мерки за информация и публичност – изготвяне на брошури, дигитални, информационни материали, стикери, информационни табели и билборд по проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново“ - запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0062 и с прогнозна стойност 5416,67лв. без ДДС. Срокът за получаване на оферти/ заявления за участие е до 10.09.2021 г. Проведено е заседание на 14.09.2021 г. за отваряне на офертите. Към датата на настоящия доклад, работата на Комисията по определяне на изпълнител продължава.

- За обособена позиция 2: Изготвяне на рекламни материали и сувенири с логото на проекта с Решение № D 7770715/ 21.07.2021г. е определен изпълнител и е сключен договор с ЕТ „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ – АНЕЛИЯ МИНКОВА“, гр. Стара Загора на стойност 4 150,00 без ДДС.

## 2.Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“, по обособени позиции.

С Решение №: D121433/31.05.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за определяне на изпълнител „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Провеждане на информационни събития; Обособена позиция № 2: Създаване на уеб страница и лого на проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново", по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0042 и с прогнозна стойност 10 333,33 лв. без ДДС. На основание чл. 22, ал. 1, т.6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал.6 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в Протокол №1/ 02.07.2021 г.,; Протокол №2/ 12.07.2021 г.; Протокол №3/ 13.07.2021 г. Протокол № 4 от 04.08.2021 и Доклад от 04.08.2021 г. от работата на Комисията са взети следните решения:

- Обособена позиция № 1: Провеждане на информационни събития  
С Решение № D8124827/ 05.08.2021 г. е определен изпълнител „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ“ ЕООД, гр. Стара Загора, на стойност 980,00 лв. без ДДС.
- Обособена позиция № 2: Създаване на уеб страница и лого на проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново" с Решение № D8138519/ 05.08.2021 г. е определен изпълнител „360 КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, на стойност 3 815,00 лв. без ДДС.

#### **Сключени договори за изпълнение:**

Към настоящия момент са сключени 3 бр. договори, както следва:

1. На 15.09.2021 г. е сключен договор № С12939 с ЕТ „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ – АНЕЛИЯ МИНКОВА“, с предмет „Изготвяне на рекламни материали и сувенири с логото“ по ОП2 на стойност 4 150,00 лв. без ДДС;
2. На 28.09.2021 г. е сключен договор № С12812 с „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ“ ЕООД, с предмет „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“ по обособени позиции: ОП 1: Провеждане на информационни събития, на стойност 980,00 лв. без ДДС;
3. На 28.09.2021 г. е сключен договор с „360 КОНСУЛТ“ ЕООД, с предмет „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“, по обособени позиции, Обособена позиция 2: Създаване на уеб страница и лого на проекта, на стойност 3 815,00 лв. без ДДС.

### **III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА**

#### **1. Проектно предложение „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище – Изграждане на Експозиционен център (фаза I)“.**

**Източник на финансиране:** Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

**Дата на сключване на АДБФП:** Н/П

**Дата на приключване на АДБФП:** Н/П

**Индикативен период на изпълнение:** 30 месеца

**Индикативна стойност на проекта по бюджет:** 9 992 535.39 лв. в т.ч. 7 036 880,39 лв. безвъзмездна финансова помощ, 2 864 000,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) 91 655, 00 лв. – собствен финансов принос.

С писмо вх. № 04-16-40/23.06.2021 г. УО на ОПРР 2014-2020 г. информира Община Велико Търново, че проектното предложение е одобрено за финансиране с Решение РД-02-36-842/23.06.2021 г., на чието основание, на 23.07.2021 г. е проведено обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг във връзка с одобрения проект от УО на ОПРР и оферта от финансов посредник.

Община Велико Търново представя за разглеждане предложение за поемане на дългосрочен дълг на редовната сесия на Великотърновски общински съвет, проведена се на 26.08.2021 год. При дебата на предложението, същото е отложено за разглеждане до представяне на КСС и работен проект.

**Кратко описание на проектното предложение:**

Необходимостта от реализация на проектното предложение е продиктувана от богатия културен живот на общината, изискващ мултифункционално пространствено решение с достатъчен капацитет, съизмеримо с развитието и бъдещето на града, което да отговаря на съвременните изисквания на общодостъпна среда в урбанизираните територии, както и да има развита инфраструктура с добре изградени транспорти връзки и комуникации.


С проекта общината предвижда реализацията на първа фаза на културен обект за създаване на нов градски център в района на Старо военно училище /СВУ/, гр. В.Търново с изграждането на Експозиционен център.

Дейностите по създаване на новото градско пространство стартират през 2017/2018 г. с организирания международен архитектурен конкурс за създаване на концепция за развитие за Нов градски център (НГЦ) и изграждане на Експозиционен център.

Настоящото проектно предложение обхваща дейности по изграждане и обзавеждане на сграда с площ от 7 640 кв.м. с функционални зони, в които са предвидени пространства с културни, експозиционни, административни, логистични и обслужващи функции. Предвижда се Експозиционният център да подпомогне провеждането на инициативи от всички жанрове – сценични изкуства; визуални изкуства – пространства, подходящо оборудвани за изложби, виртуални представяния, пространство за наука и литература – за научни форуми, културни, търговски и други изложения и борси, оборудвани офиси, пространство за книжарница, галерия, приложни изкуства, в допълнение към всички други туристически възможности на града.

Предвидените инвестиции на този и следващите етапи, ще превърнат района на СВУ в съвременен европейски център за култура, наука, творчество, на конгресен и фестивален туризъм.

Приложение: Финансов отчет.



УТВЪРДИЛ:  
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:  
Мариела Цонева  
Директор Дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:  
Грета Генчева  
Младши експерт  
Дирекция „Проекти и програми“



**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ**

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос и финансов инструмент	Разходи от началото на проекта до 30.09.2021 г. на касова основа				Неуисвоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч.заемообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани , но неавтифицирани	в т.ч. собствен принос, финансов инструмент и неавтифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Ефективно функциониране на Областен информационен център - Велико Търново"	219,600.00	0.00	188,503.51	128,687.24	59,816.27	0.00	0.00
2	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	1,424,031.96	0.00	1,209,568.77	1,139,225.57	70,343.20	0.00	0.00
3	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	178,943.26	150,383.01	28,560.25	0.00	63.99
4	"Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ - Стойност на проекта 1 302 577,31 лв. в т.ч. 396 936,31 лв. безвъзмездна финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 51 820, 00 лв. – собствен принос.	1,302,577.31	905,641.00	307,594.90	0.00	0.00	307,594.90	0.00
5	"FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти"	1,119,761.25	12,703.08	727,125.03	596,658.57	72,832.81	57,633.65	0.00
6	"Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“ - Стойност на проекта 2 850 760, 62 лв. в т.ч. 2 051 399,36 лв. безвъзмездна финансова помощ, 730 941,26 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 68 420,00 лв. - собствен принос	2,850,760.62	799,361.26	12,024.50	0.00	0.00	12,024.50	0.00
7	"Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма"	2,908,805.42	29,349.97	2,067,416.81	1,609,839.82	443,879.62	13,697.37	0.00
8	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха"	1,802,014.92	720,805.50	504,298.34	292,007.81	14,705.94	197,584.59	0.00
9	"Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост"	2,760,000.00	0.00	2,570,451.57	1,770,787.78	799,663.79	0.00	0.00
10	"Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново"	179,288.75	0.00	162,754.56	162,672.17	0.00	82.39	0.00
11	"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"	11,133,732.51	724,159.20	4,417,586.89	4,417,586.89	0.00	0.00	219,109.20
12	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" -компонент 3	470,640.00	0.00	477,295.47	470,638.15	0.00	6,657.32	0.00
13	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" – компонент 4	172,499.04	0.00	160,424.39	160,424.05	0.00	0.34	0.00
14	"Го-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион"	12,966,342.32	3,792,797.98	190,994.75	83,073.37	104,856.78	3,064.60	785,678.69
15	"Европейска академия"	290,792.80	0.00	38,764.06	38,764.06	0.00	0.00	135,711.62
16	"Разкриване на комплекс от социални услуги за деца"	941,359.37	0.00	350,723.00	186,271.87	162,451.13	0.00	0.00
17	"Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания"	998,970.12	0.00	10,720.81	10,720.81	0.00	0.00	189,073.21
18	"Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"	993,949.80	0.00	13,919.23	13,919.23	0.00	0.00	184,884.56

19	„Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново“	214,987.00	107,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	„Патронажна грижа + в Община Велико Търново“	1,442,040.65	0.00	186,932.80	186,932.80	0.00	0.00	101,482.66
21	„Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“	921,837.56	0.00	8,094.81	0.00	8,094.81	0.00	0.00
	<b>ОБЩО</b>	<b>45,347,180.12</b>	<b>7,092,311.99</b>	<b>13,784,137.46</b>	<b>11,420,593.20</b>	<b>1,765,204.60</b>	<b>598,339.66</b>	<b>1,616,004.13</b>

*По данни на Дирекция "Бюджет и финанси" ,  
Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и програми"*