


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

№ 1823/13.01.22

	ОБЩИНА В.ТЪРНОВО ПОЩ. КОД 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
09-00-22/13.01.22	

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 783/23.12.2021г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.


Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



до: НК и ЧВ-В
НК и БФ

Съгласували:
Десислава Йонкова
Директор дирекция ПОУС

13.01.22

Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

Изготвил:
Мариана Иванова
Главен експерт в дирекция ПП

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ (Отчетен период 01.10.2021 г. - 31.12.2021 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект Fair Deal – Short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area (FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Отчетените разходи, сертифицирани с писмо № 11148/25.08.2021г. на Управляващия орган по Програма INTERREG V-A Румъния- България 2014-2020. – Министерство на благоустройството развитието и администрацията, Румъния, са възстановени по сметката на Община Велико Търново в размер на 98 245,29 лева /частта съфинансиране от ЕФРР/ на 16.11.2021 г. Всички дейности по проекта са приключени успешно.

2. Проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0004-S01, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Всички дейности по проекта са приключили на 25.05.2021 г. Процесът на сертифициране на разходите към окончателно искане за плащане на стойност 759 451,23 лв. по проекта е приключил. Към датата на настоящия доклад се очаква възстановяване на отчетените разходи.

3. „Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development“/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Код на проекта: ROBG -576

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния - България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 1. Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018 г. на

Комитета за наблюдение на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът се реализира в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“, гр. Плевен.

Всички дейности във връзка с изпълнението на проекта са приключили на 13.09.2021 г. Извършени са всички разплащания по сключените договори с изпълнителите.

На 12.11.2021 г. е верифицирано искане от страна на Първо ниво контрол във връзка с подаден през електронната мониторингова система e-MS партньорски доклад с искане за възстановяване на разходите за Водещия партньор по проекта – Община Велико Търново. Искането е одобрено от Съвместния секретариат на финансиращата програма на 23.11.2021 г. и сертифицирано от Управляващия орган с писмо техен изх. рег. № 159123/14.12.2021 г., като разходите в размер на 110 264,86 лева /частта съфинансиране от ЕФРР/ са възстановени по сметката на проекта на 22.12.2021 г.

На 16.12.2021 г. през електронната мониторингова система e-MS е подаден финален шестмесечен проектен доклад с период за докладване 14.03.2021 г. – 13.09.2021 г. за финално отчитане на изпълнените дейности по проекта от страна на партньорите.

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново”

Източник на финансиране: ОП „Добро управление” 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021г.“

Дата на сключване на АДФП: 15.01.2019 г.

Дата на приключване на АДФП: 31.12.2021 г.

Стойност на проекта по бюджет: 219 600,00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

В рамките на отчетния период са проведени 2 събития на ОИЦ – Велико Търново, както следва:

➤ проведена онлайн информационно събитие на тема: „Споразумението за партньорство на България с ЕК за програмен период 2021-2027 г.“, като част от общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2021 г., която се реализира в периода 22 ноември 2021 г. – 17 декември 2021 г.;

➤ проведе заключителна за годината среща с медиите, на която бяха отчетени дейността на центъра за 2021 г. и тригодишния период за изпълнение на проекта, по който функционира ОИЦ – Велико Търново.;

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново отпечата информационна брошура „Европа в моя регион“ с информация и снимки от успешни проекти на общините от Великотърновска област, реализирани през програмния период 2014-2020 г.

Екипът на ОИЦ – Велико Търново е взел участие и е оказал логистично и организационно съдействие на общо 5 събития в рамките на отчетния период.

ОИЦ – Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020 г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за

отчетния период – 96 души. Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон – 208 бр.

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми (ОП) 2014-2020 г. и мерките по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. За отчетния период са популяризирани 17 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Изготвени справки и становища – 3 бр. Издадени са 12 бр. седмични информационни бюлетина.

Към 31.12.2021г. всички дейности по изпълнение на проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново” са приключени и реализирани успешно.

2. Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/

Дата на сключване на АДБФП: 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2022 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 595 035,00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 26.10.2021 г. през системата ИСУН 2020 е постъпило Решение за верификация на искане за междинно плащане № 12 в размер на пълната сума от 124 850,07 лв.

Статус към отчетния период:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода октомври-декември 2021 година работят 26 специалисти (18 души на трудови договори и 8 души по реда на ЗОП) – социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	Октомври	Ноември	Декември
Логопед 1	Инд. консултации – 32 бр.; обследване – 1 бр.; преглед на план – 1 бр.; участие в екипни и вътрекипни срещи	Инд. консултации – 45 бр.; обследване – 3 бр.; участие в екипни и вътрекипни срещи; участие в Ден на отворени врати в ОЦДР	Инд. консултации – 41; обследване – 3 бр.; участия в екипни/вътрекипни срещи и др. дейности в ОЦДР; преглед на план – 5 бр.
Логопед 2	Инд. консултации – 35 бр.; преглед на план – 1 бр.; оценки – 2 бр., план – 2 бр.; участие в екипни и вътрекипни срещи	Инд. консултации – 36 бр.; преглед на план – 4 бр.; участие в екипни и вътрекипни срещи	Инд. консултации – 35; участия в екипни/вътрекипни; изготвени план и оценка – 2 бр.; обследване – 1 бр.

Рехабилитатор	Обследване – 1 бр.; инд. консултация – 1 бр.	Обследване – 4 бр.; инд. консултации – 3 бр.	Обследване – 4 бр.; инд. консултации – 8 бр.; преглед на план – 1 бр.; оценки – 2 бр.
Специален педагог	Инд. консултации – 35 бр.; обследване – 1 бр.; преглед на план – 2 бр.; оценки – 2 бр.; план – 2 бр.	Инд. консултации – 45 бр.; обследване – 4 бр.; преглед на план – 2 бр.	Инд. консултации – 33; обследване – 4 бр.; преглед на план – 2 бр.; изготвени план и оценка – 2 бр.
Психолог	Инд. консултации – 45 бр.; обследване – 1 бр.; преглед на план – 3 бр.; оценка – 2 бр.; план – 2 бр.	Инд. консултации – 52 бр.; обследване – 4 бр.; преглед на план – 2 бр.	Инд. консултации – 43 бр.; обследване – 4 бр.; преглед на план – 2 бр.; изготвени план и оценка – 2 бр.
Социален работник	Обследване – 1 бр.; приети заявления – 2 бр; оформяне на документи по прекратяване на 3 бр. договори; сключване на 2 бр. договори; преглед на план – 4 бр.; оценка – 3 бр.; план – 3 бр.	Обследване – 4 бр.; приети заявления – 10 бр.; преглед на план – 5 бр.; консултации по телефон – 2 бр.	Обследване – 4 бр.; приети заявления – 2 бр.; преглед на план – 6 бр.; телефонен разговор – 1 бр.; среща в ДГ – 1 бр.; сключване на договори – 2 бр.; оформяне на документи и прекратяване на 2 бр. договори; подписани анекси с всички потребители

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения (ФРРУ) и семейно консултиране и подкрепа (СКП):

През периода октомври-декември 2021 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе **33 индивидуални консултации** (октомври – 2 бр.; ноември – 15 бр.; декември - 16) и **17 домашни посещения** в с. Ресен, с. Водолей, с. Шемшево, с. Шереметя, с. Пчелище, В. Търново (от акушерка) (октомври – 6 бр.; ноември – 3 бр.; декември - 8)

В работата по случай на 3 деца от с. Ресен са проведени: октомври - телефонни разговори, съвместно посещение с майката на КЦЛ „Търновград“; вътреекипни срещи; ноември - телефонни разговори, 1 бр. инд. консултация, среща за преразглеждане на случая.

Проведени са **18 бр. информационни срещи и обходи** в Детски градини: „Иванка Ботева“, „Евгения Кисимова“, „Ивайло“, „Слънчев дом“, „Райна Княгиня“, „Соня“, „Св. Св. Кирил и Методий“, „Здравец“, „Пролет“, „Рада Войвода“, „Шарения замък“; детски ясли „Щастливо детство“, „Пролет“, „Слънце“, „Мечо Пух“; личен контакт с майки на 2 деца, посещаващи съответните детски заведения; парк „Марно поле“.

Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.:

Брой преминали деца за периода октомври - декември: 25

Нови деца за периода: 6

3. Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014–2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма (ИП): BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: „BG16RFO001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Дата на сключване на Споразумение за реализация на ИП: 23.03.2016г.

Дата на приключване: 31.12.2023г.

Стойност на безвъзмездната помощ: 43 382 874,43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:

Община Велико Търново изпълнява одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Към настоящия момент резултатите по включените в списъка с основни проекти, предмет на реализация по Инвестиционната програма, са както следва:

- По Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - в процес на изпълнение;

- По Инвестиционен приоритет „Градска среда“

Проект Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

Проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” – изпълнен на 17.07.2019 г.

- По Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“

Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ – изпълнен на 03.04.2020 г.

- По Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“

Група дейности „Социална инфраструктура“

Проект „Изграждане на Кризисен център за лица“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

Група дейности „Културна инфраструктура“

Проект „Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане" и "Учредително събрание" – в процес на изпълнение.

Проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" – в процес на изпълнение.

Проект „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище – Изграждане на Експозиционен център (фаза 1)“. Проектното предложение е одобрено за финансиране от УО на ОПРР 2014-2020 г. с Решение РД-02-36-842/23.06.2021 г. Община Велико Търново представя за разглеждане предложение за поемане на дългосрочен дълг на редовна сесия на Великотърновски общински съвет, проведена се на 26.08.2021г. При дебата предложението е отложено за разглеждане до представяне на окончателна количествено –стойностна сметка и работен проект. За същото УО на ОПРР е информиран с писмо изх. №0414-03-3/13.09.2021г. По силата на протоколно решение № 30 от

проведено на 26.08.2021г. заседание на ВТОБС, с което е отложено разглеждането на предложението за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на собствено участие, същото е част от дневен ред на заседание на ВТОБС на 25.11.2021г. Великотърновски общински съвет не приема предложението за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на собствено участие. С писмо с изх. № 04-16-56#1/25.11.2021г. УО на ОПРР е уведомен за решението на Великотърновски общински съвет, с което община Велико Търново се съобразява, и което от своя страна води до невъзможност да се сключи договор за БФП по горесцитирания проект.

4.Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.” с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДБФП: 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение: 84 месеца /09.09.2023 г./

Стойност на проекта по бюджет: 233 208,72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 30.12.2021 г. е въведена актуална информация в информационната система ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /октомври - декември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 -2020 г.

5. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент

Община Бургас – Асоцииран бенефициент

Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент

Община Монтана – Асоцииран бенефициент

Община Русе – Асоцииран бенефициент

Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент

Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018 г.

Крайна дата на изпълнение: 02.10.2024 г.

Стойност на проекта по бюджет: 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на трета /основна/ фаза на проекта:

Изпълнение на дейност С4. Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление

На 13.08.2021 г. Община Велико Търново публикува класиране на одобрените кандидати по първата покана за кандидатстване по основната фаза на схемата за преход към алтернативни форми на отопление на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“.

Обявен е прием на документи за кандидатстване по Втората покана по основната фаза за подмяна на старите отоплителни устройства на дърва и въглища с по-екологични алтернативи.

Община Велико Търново публикува класиране на одобрените кандидати по Втората покана за кандидатстване по основната фаза на схемата за преход към алтернативни форми на отопление на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“.

Класиранията са публикувани на официалния сайт на общината в секция „Програма Life“: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

Към 31.12.2021 г. са сключени общо 296 договора с крайни бенефициенти, класирани по двете покани.

Обявена е обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново“ с уникален номер в РОП 00073-2021-0072. Открита е с Решение №F145486/27.08.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново. След разглеждане на единствената постъпила оферта от страна на назначената Комисия и направените констатации за несъответствие с техническите изисквания, процедурата е прекратена с Решение №D9694035/13.10.2021 г.

С Решение №F171407/23.11.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена нова обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на пелетни камини и пелетни котли“; Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на газови котли“, с уникален номер в РОП 00073-2021-0091.

За обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на пелетни камини и пелетни котли“ е подадена една оферта. Към датата на отчета комисията за оценка разглежда документацията по постъпилата оферта.

Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на газови котли“ към 31.12.2021 не са постъпили оферти.

Изпълнение на дейност D1. Оценка на въздействието на проектните дейности

Извършва се ежемесечна поддръжка и смяна на филтри на двете автоматични измервателни станции (АИС) във Велико Търново, които следят и показват в реално време показателите за загаденост на въздуха. С данните от мониторинга се извършват анализ и оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на въздуха.

Изпълнение на дейност E1. Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността

Актуална и подробна информация за проекта може да бъде следена на специално разработения сайт на проекта на следния адрес: <https://lifeipcleanair.eu/>

Подробната информация за проекта, условията и необходимите документи и изисквания за кандидатстване могат да бъдат намерени и на официалната интернет страница на общината на следния адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

6. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Партньори по проекта: Община Велико Търново LV/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор

Дата на сключване на АДБФП: 09.12.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 09.12.2022 г.

Стойност на проектното предложение: 6 629 687,25 евро, от които:

- 5 820 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 1 939 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);

- 691 575,81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;

- 117 263,67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: С писмо, изх. № 114443/27.09.2021 г. УО информира Община Велико Търново, че разходите по подаденото на 29.06.2021 г. през електронната мониторингова система /e-MS/, са верифицирани. Към датата на съставяне на настоящата справка се очаква средствата в размер на 78 161,83 /частта съфинансиране от ЕФРР/ да постъпят по сметката на Община Велико Търново.

Статус към отчетния период:

Изпълнение по сключени договори:

Изпълнение на сключен договор с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

В рамките на отчетния период, на основание сключения договор между Община Велико Търново и Обединение „Тон консулт“, гр. Шумен, с Приемо-предавателен протокол от 19.11.2021 г. е предоставен Тримесечен доклад (за периода 11 август 2021 г. – 10 ноември 2021 г.). Докладът допринася за изпълнението на Направление № 1 „Административни дейности, извършвани от експерти по управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични събития и други“ (Дейност № 1.10 „Следене и отчитане на паричните потоци по Проекта, съгласно заложените в ДБФП и договори с изпълнителите графици/ начини на плащания“, Дейност № 1.12 „Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и публичност“, Дейност № 1.15 „Съблюдаване на напредъка по изпълнение на Проекта, посредством контрол при изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на Проекта и влиянието им върху графика за осъществяване на Проекта“), част от Предложение

за изпълнение на Изпълнителя, и Раздел № 8.5 „Докладване“, част от Приложение № 1 „Техническа спецификация“ по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проекта. Разработеният документ е в съответствие с предложението за изпълнение на дружеството. Към датата на съставяне на настоящия отчет се осъществява непрекъснато изпълнение на заложените по силата на сключения договор основни направления и дейности.

Изпълнение по договор с предмет: „Разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор от проектанта за строеж: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново"

Към датата на съставяне на настоящата отчет продължава процедурата по съгласуване от страна на Съвместния секретариат по Програмата на разработения в рамките на сключения договор със „Стройнорм“ ЕООД, гр. София технически проект.

В рамките на отчетния период процедурата по съгласуване на графичната и текстова част на техническия проект с държавните контролни органи и експлоатационни дружества продължава.

7. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Дата на сключване на АДФФП: 19.07.2019 г.

Дата на приключване на АДФФП: 19.04.2023 г.

Стойност на проекта: 11 133 732,52 лв., от които 10 409 573,31 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 724 159,20 лева собствен финансов принос – възстановим ДДС.

Сключен анекс към датата на отчитане: На 04.11.2021 г. между Община Велико Търново в качеството ѝ на Бенефициент и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Управляващ орган на ОП „Региони в растеж“ е сключен Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C02 на основание чл. 47, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и чл. 57, т. 2 от Общите условия към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер от ИСУН BG16RFOP001-1.009-0005-C01 за изпълнение на проектното предложение, по силата на който страните се споразумяват за изменение съдържанието на чл. 4, ал. 1 от Раздел II. „Срокове“, като срокът за изпълнение на договора е 45 /четиридесет и пет/ месеца включително изготвяне на окончателен отчет и представяне на Искане за окончателно плащане.

В рамките на отчетния период и в изпълнение на Решение № 734/28.10.2021 г. на Великотърновски общински съвет, и след проведена среща на 30.11.2021 г. между експерти на общината и Ръководител на УО на ОПРР вкл. и експертен екип, Община Велико Търново стартира процеса по подготовка на изискуемите документи съгласно указанията на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ по изменение на Договора за безвъзмездна финансова помощ чрез сключване на Допълнително споразумение /Анекс/ към същия за промяна в общата стойност на договора.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 21.09.2021 г. през ИСУН 2020 е подадено Искане за междинно плащане в размер на 3 358 913.32 лева. Към

датата на съставяне на настоящия отчет продължава процедурата по възстановяване на сумата на Искането от страна на Управляващия орган.

Статус към отчетния период:

На 29.12.2021 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /октомври-декември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Процедури по реда на ЗОП: Н/П

Прекратени договори за изпълнение на дейностите по проекта: На 21.12.2021 г. страните по договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05 между Община Велико Търново и „Мистрал 7“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ подписват Споразумение № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05-01, по силата на което на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 прекратяват разглеждания договор по взаимно съгласие с оглед ограничаване хипотетичното финансово влияние върху бюджета на ЕС и незапочналия процес по изпълнението на строително-монтажните работи, респективно авторския надзор.

Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:

Към настоящия момент за изпълнението на проектните дейности са сключени общо 22 бр. договори с изпълнители, както следва:

1. На 19.08.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-01 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 14 400,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН в рамките на изпълнение на СМР по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", ОП 3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН на обект: "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков".
2. На 02.09.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-02 със „СИРА“ ООД, гр. Велико Търново на стойност 10 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по обособени позиции: ОП 2 "Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии, публикуване на прессъобщения и изработка на банер".
3. На 20.12.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-03 с „Индустриални системи за сигурност“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 29 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора "Избор на изпълнител за външна помощ по управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново".
4. На 10.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-04 с ЕТ „Рекламна агенция АБ - Анелия Минкова“ – гр. Стара Загора с предмет „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки и стикери“, на стойност 19 800,00 лв. без ДДС.
5. На 29.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“

ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“ на стойност 115 920,70 лв. без ДДС.

6. На 31.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ на стойност 55 524,00 лв. без ДДС.

7. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-05 с „Анед Консулт“ ЕООД, гр. София с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ на стойност 5 876,00 лв. крайна цена.

8. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-06 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 1 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност 7 667,00 лв. без ДДС.

9. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-07 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 2 и е с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на стойност 3 000,00 лв. без ДДС.

10. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-08 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 4 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност 3 090,00 лв. без ДДС.

11. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-09 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 5 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност 7 000,00 лв. без ДДС.

12. На 31.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори в обединението: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и “JIANGSU ALFA BUS CO.” LTD., КНР, Jianguin, с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“. Стойността на сключения договор възлиза на 1 627 467,00 лв. без ДДС.

13. На 12.05.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Търново 2019“ – гр. Варна с предмет „Избор на изпълнител

за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 3 „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ на обща стойност за изпълнение на позицията: 674 217,40 лв. без ДДС.

14. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-02 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 1 „Доставка и монтаж на зарядна станция“ на стойност, възлизаща на 98 800,00 лева без ДДС.

15. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-03 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 2 „Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддържане на 3 броя електробуси“ на стойност, възлизаща на 99 300,00 лева без ДДС.

16. На 31.07.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност, възлизаща на 878 900,00 лв. без ДДС.

17. На 31.12.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-04 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: обособена позиция № 2 „Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“ на стойност, възлизаща на 653 500,00 лева без ДДС.

18. На 16.02.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“ на стойност, възлизаща на 75 196,00 лева без ДДС.

19. На 14.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-06 между Община Велико Търново и „Тикси“ АД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, за обособена позиция № 3: Доставка на информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт“ на стойност възлизаща на 849 860,00 лева без ДДС.

20. На 30.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“

на стойност, възлизаща на 1 008 700,00 лева без ДДС.

21. На 04.08.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и "Пътни строежи-Велико Търново" АД, гр. Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“ на стойност, възлизаща на 1 787 350,54 лв. в т.ч. непредвидени разходи, без начислен ДДС.

22. На 01.09.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-09 между Община Велико Търново и "Планекс Инфраструктура" ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" на обща стойност, възлизаща на 324 950,00 лв. без ДДС.

Изпълнение по сключени договори:

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община В. Търново и „Пътни строежи–Велико Търново“ АД, гр. В. Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“.

Към датата на съставяне на настоящия отчет издаденото разрешение за строеж № 275 от 27.09.2021 г. е влязло в сила. Въз основа на съставен Акт обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа от 15.11.2021 г. са в ход подготвителните и строително-монтажните работи по изграждане на буферния паркинг.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община В. Търново и ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019“, гр. Варна с предмет „Инженеринг на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици - ул.“Беляковско шосе“, бул.“България“, ул.“Полтава“, ул.“Освобождение“ и ул.“Краков“ гр.Велико Търново:

Към датата на съставяне на настоящия отчет графичната и текстова част на работния проект продължава процедурата по съгласуване с държавните контролни органи и експлоатационни дружества. По части

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“

Към датата на съставяне на настоящия отчет процедурата по съгласуване на графичната и текстова част на работния проект е приключила. На основание разпоредбите на Закона за устройство на територията на 15.11.2021 г. е съставен Комплексен доклад № 172 за оценяване на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа за обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ На 23.11.2021 г., на основание чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ работният проект е одобрен от Главния архитект на Община Велико Търново и на основание чл. 148, ал. 1, 2 и 4 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № 336 от 23.11.2021 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет Разрешението за строеж е влязло в сила и предстои съставяне на Акт обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, както и стартиране на строително-монтажните работи.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и "Пътни строежи-Велико Търново" АД, гр. Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“

Предвижда се дейностите по рехабилитация на бул. „България“ да започнат след изпълнение на технологично предхождащите и необходими за постигане на устойчивост на проекта СМР, в съответствие с нормативните изисквания, както и тези на Възложителя.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции. Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“

Към датата на съставяне на настоящия отчет строително-монтажните дейности по модернизация на светофарните уредби на кръстовищата на: ул. „Н.Габровски“ с ул. „Славянска“ и светофарното регулиране на движението на пешеходната пътека на бул. „България“ № 1 са приключили. Продължават дейностите по модернизиране на светофарната уредба на кръстовището на ул. „Магистрална“ с ул. „Мармарлийска“.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“

Към датата на съставяне на настоящия отчет продължава процедурата по съгласуване с НИИКН на информационните табла на спирките на градския транспорт в старата градска част.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“

В рамките на отчетния период въз основа на Възлагателно писмо продължава изпълнението на дейностите, предмет на договора в рамките на установения срок.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-06 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“

На основание разпоредбите на Закона за устройство на територията на 15.11.2021 г. е съставен Комплексен доклад № 172 за оценка а съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа за обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-04 с ЕТ „Рекламна агенция АБ - Анелия Минкова" – гр. Стара Загора с предмет „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки и стикери“.

С Възлагателно писмо №53-2803-1/28.10.2021 г. е възложено изпълнението на метални плаки и стикери. Поради констатирано неизпълнение в срок са предприети действия по налагане на неустойка за забава в размер на 15 лева, както действия по задържане на гаранцията на изпълнителя в размер на 396 лв. заради констатирано лошо изпълнение.

Статус по оспорване на регистрирани сигнали за финансови корекции:

- По договор с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции: Обособена позиция № 5 Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“, сключен на дата 31.07.2020г.

Размер на финансова корекция 219 725 лв. с ДДС, определена с Решение № РД-02-36-458/24.03.2021г., издадено от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., което е обжалвано с жалба на Община Велико Търново пред Административен съд Велико Търново.

Резултат от обжалването:

- Решение № 189 от дата 04.06.2021 г. по адм. дело № 257/2021 на Административен съд Велико Търново в полза на Управляващия орган.

- Обжалвано от Община Велико Търново пред ВАС. С Определение по хода на делото от 11.11.2021 г. ВАС спира съдебното производство по административно дело №7077/2021 г. на Върховния административен съд до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-376/21.

- По договор с предмет „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване / съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на гр. В. Търново по обособена позиция № 1 – Доставка и монтаж на зарядна станция и обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на оборудване / съоръжения, инструменти и апаратура за поддържане на 3 броя електробуси“

Размер на финансова корекция 58 802,57 лева с ДДС, определена с Решение №РД-02-36-491/29.3.2021г. на Заместник министър и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, което е обжалвано с жалба на Община Велико Търново пред Административен съд Велико Търново.

Резултат от обжалването:

- Община Велико Търново е подала жалба до Административен съд с вх. № 1787/21.2.2021г. Решение № 244 от дата 21.7.2021 г. по адм. дело № 251/2021 на Административен съд Велико Търново в полза на Управляващия орган.

- Обжалвано от Община Велико Търново пред ВАС. Очаква се произнасяне на ВАС.

- По договор от дата 05.05.2020 г. с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ (прекратен) и по договор от 12.05.2020 г. с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“

Размер на финансова корекция 383 756,09 лв. с ДДС, определена с Решение № РД-02-36-437/23.03.2021 г. на ръководителя на управляващия орган на оперативни програми „Регионално развитие“ 2007 – 2013 и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. /УО на ОПРР/, което е обжалвано с жалба на Община Велико Търново пред Административен съд Велико Търново.

Резултат от обжалването:

- Решение № 260 от дата 17.08.2021 г. по адм. дело № 236/2021 на Административен съд Велико Търново в полза на Община Велико Търново.

Решението е обжалвано от УО пред ВАС. Очаква се произнасяне на ВАС.

- По договор от дата 16.07.2020 г. с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“
Размер на финансова корекция 40 440,00 лв. с ДДС, определена с Решение № РД-02-36-457/24.03.2021 г. на ръководителя на управляващия орган на оперативни програми „Регионално развитие“ 2007 – 2013 и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. /УО на ОПРР/, което е обжалвано с жалба на Община Велико Търново пред Административен съд Велико Търново.

Резултат от обжалването:

Решение № 259 от дата 26.08.2021 г. по адм. дело № 253/2021 на Административен съд Велико Търново в полза на Управляващия орган. Обжалвано пред ВАС.
Образувано дело пред ВАС. Предстои произнасяне на ВАС.

8. Проект „Европейска академия“

Източник на финансиране: Европейска комисия, Програма „Европа за гражданите“, Направление 2: Мярка 2.2 „Мрежи от градове“; Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“; Направление 1: "Европейска памет за миналото"

Партньори по проекта са институции и организации от 13 държави: България, Италия, Белгия, Испания, Португалия, Малта, Словения, Унгария, Хърватия, Австрия, Черна гора, Полша и Латвия.

Дата на сключване на споразумението за финансиране: 20.02.2020 г.

Продължителност на проектните дейности: 02.03.2020 – 01.03.2022 г.

Стойност на проекта: 148 680,00 евро

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Първоначално планираните присъствени събития на мрежата са силно засегнати от въведените мерки и ограничения в пътуването във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19, поради което вече три от тях са проведени почти изцяло онлайн. В тази връзка е взето решение всеки партньор да организира местно събитие за разпространение на информация за проекта, неговите цели, резултати и съдържание и да предостави обратна връзка от местните граждани. Негативният ефект от онлайн провеждането на международните събития е предизвикателството да се създадат и установят персонални отношения между партньорите, което е много важно за изграждането на ангажираност по проекта. От друга страна, като положителен ефект може да се приеме фактът, че спестеният финансов ресурс от събитията, проведени онлайн, позволява пренасочването им към локалните събития и поставянето на по-голям акцент върху тях като начин за ангажиране на местните граждани във всички страни партньори, популяризиране на проекта и неговите резултати.

В рамките на отчетния период е проведено едно международно и отчетени четири местни събития, последните проведени от партньорите от Италия, Белгия, Унгария и Полша –

- Международното събитие „Създаваме Европа – упражняване на форми на ангажираност на местно и европейско ниво“ се проведе в Брюксел в периода 13 октомври-14 октомври 2021 г., организирано от фондация ЕСИТ, партньор по проекта от Кралство Белгия. Основната му цел бе да се обсъдят начините за участие на гражданите в изготвянето на политиките и развитието на местно ниво в Европа, с акцент върху миналия опит, както и бъдещите перспективи. Сесиите бяха предназначени да насърчат обмена между лектори и участници, основавайки се на съответния опит в няколко страни от ЕС.

Събитието се проведе присъствено /18 участника на партньорите по проекта/ и 101 участника

онлайн. Събитието включи и посещения в европейските институции в Брюксел.

9. Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1

Дата на сключване на АДФФП: 15.07.2020 г.

Дата на приключване на АДФФП: 01.08.2022 г.

Стойност на проекта по бюджет: 941 359,37 лв.

Период за изпълнение на проекта: 24 месеца

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: С Решение с Рег. № BG05M9OP001-2.019-0018/4 от 02.12.2021 г за верификация на постъпило Искане за окончателно плащане № 2, с отчетен период 01.08.2021 г.-30.06.2021 г., на обща стойност 272 198.33 лв., Община Велико Търново е уведомена за общия размер на верифицираните средства, които възлизат на стойност 272 198.33 лв.

Статус към отчетния период:

През отчетния период в Комплекс от социални услуги за деца са прекратени 3 броя трудови договори, от които един за заемане на длъжността „Социален работник“ в Комплекс от социални услуги за деца, един за заемане на длъжността „Социален работник“ в Дневен център и един за заемане на длъжността „Помощник възпитател“ в Преходно жилище. Сключени са 2 броя трудови договори за заемане на длъжностите „Социален работник“ в Комплекс от социални услуги за деца и „Помощник възпитател“ в Преходно жилище, на 8 часов работен ден.

В периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., социални услуги предоставяни от Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства към Комплекс от социални услуги за деца са ползвали общо 14 деца от целевата група, от които 3 деца са включени в проектните дейности през отчетния период.

В отчетния период, социални услуги предоставяни в „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 години са ползвали 3 деца, настанени със Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново, от които едно дете е настанено в услугата през отчетния период.

В изпълнение на дейности по информирание и публичност, съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., през отчетния период е брандирано закупеното по проекта специализирано транспортно средство; изработени са информационни рекламни материали – дигитални.

На 21.12.2021 г. е извършена проверка на място от Управляващия орган, във връзка с изпълнението на проектните дейности.

10. Проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

Източник на финансиране: Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД (РФГР АД), в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Дата на сключване на АДБФП: 18.11.2020 г.

Дата на приключване на АДБФП: 18.05.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 394 577,31 лв. в т.ч. 396 936,31 лв. безвъзмездна финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 143 820,00 лв. – собствен финансов принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

В резултат на взето решение № 640 на Великотърновски общински съвет за осигуряване на допълнителен финансов ресурс, явяващ се собствен принос, в процес на подготовка е необходимата документация по сключване на допълнително споразумение (анекс) на основание промяна на бюджета, в съответствие с Общите условия на АДБФП и Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 29.12.2021 г. е подадено Искане за усвояване № 2 по Договор за инвестиционен кредит № 20040 от 03.12.2020 г. към кредитор по Кредит А: „Регионален фонд за градско развитие“ АД в размер на 1028.62 лв. и към кредитор по Кредит Б: Банка ДСК АД в размер на 714,80 лв. Цел за усвояване по Кредит А и Кредит Б: авансово плащане по договор с изпълнител „БАЙТКОМ“ ООД, гр. Велико Търново. Подаденото искане е одобрено на 29.12.2021 г.

Статус към отчетния период:

- На 25.11.2021 г. е извършено авансово плащане по договора с изпълнител „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД, гр. Бургас, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”.

- На 29.12.2021 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /октомври - декември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

- На 30.12.2021 г. е извършено авансово плащане по договора с изпълнител „БАЙТКОМ“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект "Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, по обособени позиции“, ОП № 2: „Доставка и монтаж на мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, финансиран с финансов инструмент по Договор 20040/03.12.2020 г.

Сключени договори:

1. На 28.01.2021 г. е сключен договор с предмет: „Извършване на независим финансов одит на проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с изпълнител "Финанс Одит Консулт 2002" ООД, гр. Варна, на стойност: 3 200, 00 лв. без ДДС.

2. На 22.03.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дисплайни, промоционални материали, банер и стикери по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” с изпълнител „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София, на стойност 2 890, 00 лв. без ДДС.

3. На 22.03.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация – Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София, на стойност 1 600,00 лв. без ДДС.

4. На 17.06.2021 г. е сключен договор с предмет: Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов, по обособени позиции” за Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител: „ВИКТОРИЯ“ 2011“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 707 365,97 лв. без ДДС.

5. На 25.10.2021 г. е сключен договор с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител „СИДИКИ СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ“ ООД, гр. Велико Търново, на стойност: 1 900,00 лв. без ДДС.

6. На 13.10.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД, гр. Бургас, на стойност: 405 514, 03 лв. без ДДС.

7. На 01.11.2021 г. е сключен договор с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” , гр. Велико Търново, с изпълнител „ИНВЕСТСТРОЙ - 92“ ЕООД, гр. Велико Търново, на стойност: 8 231, 93 лв. без ДДС.

8. На 01.12.2021 г. е сключен договор с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов, по обособени позиции.” Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител „БАЙТКОМ“ ООД, гр. Велико Търново, на стойност: 6 850,00 лв. без ДДС.

Горепосочените договори са в процес на изпълнение съгласно одобрения за това график.

11. Проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“

Източник на финансиране: Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие” АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

Дата на сключване на АДФФП: 18.11.2020 г.

Дата на приключване на АДФФП: 18.05.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 2 850 760, 62 лв. в т.ч. 2 051 399,36 лв. безвъзмездна финансова помощ, 730 941,26 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент), 68 420, 00 лв. – собствен финансов принос.

Сключен анекс към датата на отчетяне: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 29.12.2021 г. е въведена актуална информация в ИСУН 2020 в раздел „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /октомври- декември/, в изпълнение на т.3.8 от

Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП:

- Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на авторски надзор“:

Обществената поръчка ще бъде възложена по реда, предвиден в чл.65, ал.1 и 2 от ППЗОП. Към датата на настоящия доклад предстои сключване на договор с „Тобо“ ООД на стойност 24 840,00 лв. без ДДС, съгласно представена оферта.

- Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на СМР за обект "Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание"

С Решение № F148716/14.09.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, град Велико Търново“ с уникален номер на поръчката: 00073-2021-0077 и прогнозна стойност 2 273 617,19 лв. без ДДС. На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване на откритата процедура и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер: 00073-2021-0077. На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОП, обявлението за обществената поръчка е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз на 17.09.2021 г. под номер 2021/S181-467734. Информацията е налична на Интернет адрес: <https://app.eop.bg/buyer/15997>. Крайният срок за подаване на оферти бе 18.10.2021 г. С Решение № D10536924/19.10.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново, процедурата е прекратена на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно - всички подадени оферти са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП.

С Решение № F179155/ 10.12.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново отново е открита процедура за избор на изпълнител, с начин на възлагане – Договаряне без предварително обявление, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, град Велико Търново“, уникален номер на поръчката: 00073-2021-0096 и прогнозна стойност 2 273 617,19 лв. без ДДС. Информацията е налична на Интернет адрес: <https://app.eop.bg/today/178261>. Крайният срок за представяне на офертите е 04.01.2022 г.

Изпълнение по сключени договори:

Договор с ЕТ „Рекламна агенция АБ-Анелия Минкова“- гр. Стара Загора от 27.04.2021 г. с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дигитални, промоционални материали“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“:

Към датата на съставяне на настоящия отчет дейността по изработване и монтаж на билборд е в процедура по съгласуване с Възложителя по реда на чл.5 от сключения договор за осигуряване на конструктивно становище, разглеждане на заседание на Художествен съвет и получаване на разрешение за поставяне.

12. Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура

чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

Дата на сключване на АДФП: 18.12.2020 г.

Дата на стартиране на дейностите по АДФП: 01.03.2021 г.

Дата на приключване на АДФП: 01.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 998 970,12 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 15.07.2021 г. между Община Велико Търново и избрания изпълнител „Строй контрол инвест“ ЕООД, гр. София е сключен договор за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП за обособена позиция №2 „Текущ ремонт на част от съществуваща сграда в „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“ в ПИ 10447.504.284, ул.“Цветарска“ №14, гр. Велико Търново“ на стойност 332 142,02 лв. без ДДС. Дейностите по сключения договор са стартирали и са в процес на изпълнение съгласно техническото предложение на изпълнителя.

През отчетния период по дейност „Закупуване на обзавеждане, оборудване за Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ са извършвани подготвителни дейности за стартиране на процедурите по закупуване на необходимото обзавеждане и оборудване за Дневния център.

13. Проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения

Дата на сключване на АДФП: 22.12.2020 г.

Дата на приключване на АДФП: 22.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 993 949,80 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 04.08.2021 г. между Община Велико Търново и избрания изпълнител „Кидат груп“ ЕООД, гр. Велико Търново е сключен договор за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП за обособена позиция № 2 „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения“ в ПИ 78428.75.24, местност „Иванова чешма“, с. Церова кория, Община В. Търново“ на стойност 331 214,94 лв. без ДДС.

С писмо с изх. № 0414-3-04/ 01.11.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е изпратена кореспонденция до УО на ОП РЧР 2014-2020 за промяна сроковете на Дейност 1: Строително - ремонтни дейности за адаптиране на помещения за Център за социална рехабилитация и интерграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения, като същите бъдат удължени до юни 2022 година.

На 04.11.2021 г. УО на ОП РЧР 2014-2020 г. информира Община Велико Търново, че изпълнението на дейностите по процедурата следва да приключи до 22.06.2023 г., като срока за предоставяне на услугите от Центровете за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения в общността е в рамките на общата продължителност на конкретния проект, но не по-малко от 12 месеца. Дейностите по договора са стартирали и са в процес на изпълнение.

14. Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” за изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0077 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново”

Дата на сключване на АДБФП: 30.03.2021 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 05.05.2022 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 442 040,65 лв.

Сключен анекс към датата на отчетане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане № 2/30.11.2021 г. на стойност 268 858.16 лв., с отчетен период 05.04.2021 г. – 30.09.2021 г., което е в процес на проверка.

Статус към отчетния период:

Дейностите по проекта се реализация в 2 направления:

1. Направление 1 – дейности по предоставяне на „Патронажна грижа“

В периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. в изпълнение на Направление 1 – дейност „Патронажна грижа“, през отчетния период по трудово правоотношение са работили 28 лица, в т.ч.:

- Специалист, социални дейности – 2 бр. на 8 часов работен ден;
- Психолог – 1 бр. на 8 часов работен ден;
- Медицинска сестра – 2 бр. на 8 часов работен ден;
- Домашен санитар – 20 бр., от тях: 16 бр. на 8-часов работен ден и 4 бр. на 4 -часов работен ден.
- Шофьор – 3 бр.

През същия период са прекратени трудови договори с 3 лица, от които 1 лице на длъжност „Медицинска сестра“ на 8 часов работен ден, 1 лице на длъжност „Шофьор“ на 8 часов работен ден и 1 лице на длъжност „Домашен санитар“ на 8 часов работен ден. Сключен е трудов договор с 1 лице на длъжност „Шофьор“ на 8 часов работен ден. Изготвено е Допълнително споразумение към сключен трудов договор с едно лице на длъжност „Домашен санитар“ за промяна на продължителността на работното време от 4 часа на 8 часов работен ден.

Към 31.12.2021 г. работещите по Направление 1 са 25 лица:

- Специалист, социални дейности – 2 бр. на 8 часов работен ден;
- Психолог – 1 бр. на 8 часов работен ден;
- Медицинска сестра – 1 бр. на 8 часов работен ден;
- Домашен санитар – 19 бр., от тях: 16 бр. на 8-часов работен ден и 3 бр. на 4 -часов работен ден.
- Шофьор – 2 бр.

В изпълнение на дейностите по Направление 1 на проекта, през отчетния период са предоставяни мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 194 лица от целевата група, в това число и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост,

вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящия проект), заплащане на битови смести, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящия проект) /пазаруване/, както следва:

Вид услуга	Брой потребители	Общо потребители
Социална	41	194
Здравна	47	
Социална и здравна	84	
Пазаруване	22	

Услуги по проекта са ползвали лица от 17 населени места на територията на общината в т.ч. гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Габровци, с. Първци, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Леденик, с. Ново село, с. Русаля, с. Хотница, с. Емен, с. Никюп, с. Арбанаси.

Интегрираните здравно-социални услуги се предоставят до 2 часа дневно и са напълно безплатни за крайните бенефициенти и за ползването им не се начисляват и събират такси от страна на доставчика.

2. Направление 2 – дейности, свързани с „Превенция на COVID - 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“

В периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г., в изпълнение на дейностите по Направление 2 са работили 54 лица, от които 30 лица на длъжност „Хигиенист“ и 24 лица на длъжност „Санитар“.

През периода са сключени трудови договори с 13 лица, от които 8 на длъжност „Санитар“ и 5 на длъжност „Хигиенист“. Прекратени са трудовите договори с 3 лица, на длъжност „Санитар“.

Към 31.12.2021 г. по Направление 2 – дейности, свързани с „Превенция на COVID - 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ работят 51 лица, от които 30 лица на длъжност „Хигиенист“ и 21 лица на длъжност „Санитар“.

В контекста на въведените противоепидемични мерки са доставени необходимите дезинфектанти и лични предпазни средства на социалните услуги, функциониращи на територията на Община Велико Търново, които са делегирани от държавата дейност.

В изпълнение на Направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейност“, с цел превенция и организиране на работния процес в условията на епидемична обстановка, Община Велико Търново е осигурила бързи антигенни тестове за тестване на място в четирите специализирани институции, както на персонала, така и на потребителите.

В изпълнение на заложените по проекта ремонтни дейности през отчетния период е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Адаптиране и обособяване на помещения, част от административна сграда на ДСХ "Венета Ботева" в Ковид зона". Подадени са две оферти от кандидати за изпълнители на ремонтните дейности, които са отстранени на етап „Оценка на техническото предложение“.

На 08.12.2021 г. повторно е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет.

В изпълнение на дейности по информиране и публичност, съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., през отчетния период е монтиран билборд, с размер 3 x 4 м., в сградата на Дом за стари хора „Венета Ботева“, гр. Велико Търново.

15. Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“

Източник на финансиране: Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия

Дата на сключване на АДБФП: 31.03.2021 г.

Дата на приключване на АДБФП: 01.10.2022 г.

Стойност на проекта по бюджет: 921 837,56 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

С Писмо с изх. № BGENERGY-2.001-0003-C01-M022/13.12.2021 г. е представено в ИСУН 2020, в раздел „Кореспонденция“ Искане за авансово плащане съгласно насоките. Към настоящия момент същият е в процес на одобрение от Програмния оператор-Министерството на енергетиката.

Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП:

- Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на строителен надзор“:

С Решение №: F130687/ 30.06.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за определяне на изпълнител с предмет „Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново", по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ по Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. с уникален номер на поръчката: 00073-2021-0052 и с адрес на профила на купувача: <https://app.eop.bg/today/146019>. Прогнозната стойност е 15 833,33 лв. без ДДС. Ценовите предложения на участниците са отворени от Комисията на 20.10.2021 г. За участие в обществената поръчка са подадени общо 10 оферти, като до оценка и класиране са допуснати 8 от тях.

В рамките на отчетния период, Комисията, назначена със Заповед № РД 22 – 1440/02.08.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е провела четири заседания, за които са съставени съответно протокол № 2 от 19.10.2021 г., протокол № 3 от 20.10.2021 г., протокол № 4 от 30.12.2021 г. и доклад от 30.12.2021 г. Работата на комисията продължава.

- Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на авторски надзор“:

С Решение №: F130832/ 30.09.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура договаряне без предварително обявление за определяне на изпълнител с предмет „Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново" с прогнозна стойност 8 333,33 лв. без ДДС. Правното основание за

обявяване на процедурата е свързано с права на интелектуална собственост, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от Закона за обществените поръчки.

Община Велико Търново, в качеството си на възложител, ще се възползва от разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП и няма да прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП като сключи договор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП с „Хит“ ООД, с. Първомайци, община Г.Оряховица. Предстои сключване на договора.

➤ Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново":

Процедура с предмет: Извършване на СМР по проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново" е открита отново на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, с Решение № F143420/ 19.08.2021 на Кмета на Община Велико Търново, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП на 24.08.2021 г. с уникален в РОП № 00073-2021-0069 и с адрес на профила на купувача: <https://app.eop.bg/today/155342>. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 646 913.00 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти бе 23.09.2021 г. Процедурата е прекратена на 17.11.2021 г.

Същата процедура е открита отново с Решение № F169992/ 18.11.2021 на Кмета на Община Велико Търново на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП на 23.11.2021 г., с уникален в РОП № 00073-2021-0090 и с адрес на профила на купувача: <https://app.eop.bg/today/172257>. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 646 913.00 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 05.01.2022 г.

➤ Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност“:

Процедурата е обявена повторно с Решение № F142579/11.08.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП на 16.08.2021 г., с уникален в РОП № 00073-2021-0062 и публикувано обявление за обществена поръчка в „Официален вестник“ на Европейския съюз на 16.08.2021 г под номер 2021/ S 157-416326, с адрес на профила на купувача: <https://app.eop.bg/buyer/15997>, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 5 416,67 лв. без ДДС.

След като извършва класирането въз основа на направените констатации, отразени в протоколите от своята работата /Протокол № 1 от 14.09.2021 г., Протокол № 2 от 04.10.2021 г., Протокол № 3 от 14.10.2021 г. и Протокол № 4 от 15.10.2021 г., и доклад от 15.10.2021 г./, предлага да бъде сключен договор с ЕТ „Рекламна агенция АБ- Анелия Минкова“, класирана на първо място.

С решение № D9844141/ 20.10.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен изпълнител- ЕТ „Рекламна агенция АБ-Анелия Минкова“. На 16.11.2021 г. е сключен договор с избрания изпълнител на стойност 4 915.00 лв. без ДДС.

Сключени договори за изпълнение:

1. На 16.11.2021 г. е сключен договор № C20540 с ЕТ „Рекламна агенция АБ – Анелия Минкова“, с предмет „Изпълнение на мерки за информация и публичност – изготвяне на брошури, дигитални, информационни материали, стикери, информационни табели и билборд по проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново" – запазена на основание чл.80, ал.1 от ППЗОП, на стойност 4 915,00 лв. без ДДС.

16. Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново”

Източник на финансиране - Национален доверителен еко фонд /НДФЕ/

Стойност на проекта по бюджет: 962 095,57 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

В изпълнение на проектните дейности се предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, гр.Велико Търново, предписани в енергийното обследване на сградите на училището и разработения технически проект за внедряването им.

С Решение № F78478/07.12.2021г. на Кмета на община Велико Търново е открита процедура с предмет „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново”, публикувана на официалната страница за електронни обществени поръчки <https://app.eop.bg/today/170986> . Сроктът за подаване на оферти е 21.01.2022г.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. Проектно предложение „Центрове за дългосрочна грижа – новите социални услуги в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.090 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги

Дата на сключване на АДБФП: Н/П

Дата на приключване на АДБФП: Н/П

Индикативен период на изпълнение: 16 месеца

Индикативна стойност на проекта по бюджет: 1 352 000 лв.

На 29.10.2021 г. чрез системата ИСУН 2020, Община Велико Търново подаде проектното предложение с Вх. рег. №: BG05M9OP001-2.090-0019 "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново". Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка.

Кратко описание на проектното предложение:

Настоящото проектно предложение има за цел да създаде възможност за независим и достоен живот на лицата с умствена изостаналост и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, посредством предоставяне на качествени, достъпни и ефективни интегрирани социално-здравни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на целевите групи. Идентифицираните целеви групи обхващат пълнолетни лица с умствена изостаналост и техните семейства; възрастни хора в невъзможност за самообслужване и техните семейства; служители на доставчици на социални и здравни услуги.

Проектът ще осигури подкрепа на целевите групи чрез разкриване на 4 бр. социални услуги от резидентен тип - Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с.Церова кория, Община Велико Търново и 1 бр. Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване в гр.Велико Търново, ул. „Симеон Велики“ № 3. Центровете ще бъдат

разкрити в новопостроени едноетажни сгради, а един - в ремонтирана двуетажна сграда с капацитет от по 15 места всеки, реализирани по проект по ОПРР 2014-2020 „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“.

Срокът на изпълнението на проекта е 16 месеца. Предоставянето на резидентните услуги ще се осъществява за период от 12 месеца и ще отговаря на нуждите на 60 потребители с умствена изостаналост и 15 потребители в невъзможност за самообслужване.

Очакваните резултати са създаване на нова форма на социална услуга - ЦГЛУИ, която ще има за цел взаимодействието на лицата с умствена изостаналост и средата в общността, формирани умения за живот на база индивидуалните възможности на хората, които ползват услугите и променени обществени нагласи към хората, които срещат затруднения, поради наличието на умствена изостаналост. В резултат на изпълнението на проекта, ще бъде изграден капацитет за предоставяне на резидентна грижа за лица с умствена изостаналост. Също така очаквани резултати са и създаването на ЦГВХНС, чрез който ще бъдат предоставени интегрирани социално-здравни услуги за възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване в специализирана среда.

2. Проектно предложение „ОИЦ – Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Добро управление“ 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центъра 2022-2023г.“

Дата на сключване на АДБФП: Н/П

Дата на приключване на АДБФП: Н/П

Индикативен период на изпълнение: 24 месеца

Индикативна стойност на проекта по бюджет: 249 982,60 лв.

На 23.12.2021 г. чрез системата ИСУН 2020, Община Велико Търново подаде проектно предложение с Вх. рег. №: BG05SFOP001-4.007 "Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023". Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка.

Проектното предложение предвижда осигуряване на необходимите условия за продължаване ефективното функциониране на Областен информационен център - Велико Търново в периода 2022 - 2023 г. и обезпечаване на необходимите му текущи разходи.

Предвижда се организиране на минимум едно събитие на територията на всяка община в областта всяка година и организиране на две събития с медиите годишно, както и участие в една обща инициатива на мрежата от ОИЦ на година. Предвижда се организиране на събития по актуални теми. Във връзка с предизвикателствата, породени от пандемията Ковид-19, се предвиждат и онлайн събития и събития с участия на лектори. Планира се популяризиране на услугите, предоставяни от ОИЦ, предоставяне на актуална информация за програми, съфинансирани от ЕСИФ, възможности за кандидатстване и други теми и информация, насочени към целевите групи. Служителите на ОИЦ - Велико Търново ще участват в експертния състав на регионалните съвети за развитие в звената за медиация и публични консултации в процеса на прилагане на новия интегриран териториален подход, както и ще осъществяват взаимодействие с екипите на Местните инициативни групи на територията на област Велико Търново и да проверяват техническите параметри на предстоящи процедури на МИГ.

Предвижда се екипът на ОИЦ да продължи да предоставя четири основни услуги – информационни, комуникационни, експертни и логистични. Информационните услуги включват популяризиране на актуални възможности за кандидатстване по програмите,

съфинансирани от ЕСИФ, информация за успешно реализирани проекти, информация за програмен период 2021-2027.

За осигуряване на публичност и визуализация на проекта се предвижда издаването на информационни материали (електронни, печатни, др.) и брендиране на центъра, съгласно концепцията за брендинг.

3. Проектно предложение „Ремонт на покривна конструкция за подобряване на енергийната ефективност на Централната сграда на РБ „П.Р.Славейков“, гр.Велико Търново“

Източник на финансиране: Проект „Красива България–2022г., Мярка М 01 – „Подобряване на обществената среда в населените места“

Дата на сключване на АДБФП: Н/П

Дата на приключване на АДБФП: Н/П

Индикативен период на изпълнение: 12 месеца

Индикативна стойност на проекта по бюджет: 240 000 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 50% в размер на 120 000 лв., собствен принос 50% в размер на 120 000 лв.

Проектното предложение предвижда да бъдат реализирани мероприятия, свързани с топлоизолация на таванска плоча, частичен ремонт на покривна конструкция, както и изцяло ново покривно покритие на Централната сграда на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“, намираща се на ул. „Иванка Ботева“2. Община Велико Търново има техническа готовност за извършване на цитираните дейности.

Към 31.12.2021 г. проектното предложение е в етап на подготовка, съгласно Решение № 791/23.12.2021г. на Великотърновски общински съвет.

Приложение: Финансов отчет.

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:

Мариела Цонева

Директор Дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:

Мариана Иванова

Главен експерт

Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос и финансов инструмент	Разходи от началото на проекта до 31.12.2021 г. на касова основа				Неуспорени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. заемообразно финансирани от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани, но не верифицирани	в т.ч. собствен принос, финансов инструмент и не верифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Ефективно функциониране на Областен информационен център - Велико Търново"	219,600.00	0.00	211,082.50	195,443.81	15,638.69	0.00	0.00
2	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	1,595,035.00	0.00	1,275,401.82	1,147,948.84	127,452.98	0.00	0.00
3	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	181,466.37	150,383.01	31,083.36	0.00	63.99
4	"Разширение на „Мултимедия център „Царевград Търнов“ - Стойност на проекта 1 302 577,31 лв. в т.ч. 396 936,31 лв. безвъзмездна финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 51 820, 00 лв. – собствен принос.	1,302,577.31	905,641.00	482,828.81	0.00	138,927.71	343,901.10	0.00
5	"FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти"	1,119,761.25	12,703.08	728,574.07	676,663.07	0.00	51,911.00	0.00
6	"Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“ - Стойност на проекта 2 850 760, 62 лв. в т.ч. 2 051 399,36 лв. безвъзмездна финансова помощ, 730 941,26 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 68 420,00 лв. - собствен принос	2,850,760.62	799,361.26	13,903.15	0.00	0.00	13,903.15	0.00
7	"Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма"	2,908,805.42	29,349.97	2,306,944.20	1,949,064.14	0.00	357,880.06	0.00
8	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха"	1,802,014.92	720,805.50	517,979.79	292,016.81	8,208.87	217,754.11	63,126.37
9	"Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост"	2,760,000.00	0.00	2,570,451.57	1,770,787.78	799,663.79	0.00	0.00
10	"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"	11,133,732.51	724,159.20	4,716,913.93	4,318,703.59	398,210.34	0.00	0.00
11	"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион"	12,966,342.32	3,792,797.98	278,817.15	275,752.55	0.00	3,064.60	745,429.68
12	"Европейска академия"	290,792.80	0.00	98,513.89	98,513.89	0.00	0.00	75,861.79
13	"Разкриване на комплекс от социални услуги за деца"	941,359.37	0.00	435,127.69	435,127.69	0.00	0.00	25,352.61
14	"Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания"	998,970.12	0.00	16,170.22	16,170.22	0.00	0.00	183,623.80
15	"Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"	993,949.80	0.00	19,688.71	19,688.71	0.00	0.00	179,119.67
16	"Патронажна грижа + в Община Велико Търново"	1,442,040.65	0.00	360,220.00	288,408.00	71,812.00	0.00	101,482.86
17	"Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново"	921,837.56	0.00	12,806.04	0.00	12,806.04	0.00	0.00
	ОБЩО	44,480,788.37	6,984,817.99	14,226,889.91	11,634,672.11	1,603,803.78	988,414.02	1,374,160.77

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси", Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и програми"