

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

09-00-344/150422

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

бр. № 2076/15.04.22г

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 783/23.12.2021г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:

Десислава Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

Изготвил:

Мариана Иванова
Главен експерт в дирекция ПП

до ПК по ЧВ.в.)
ПК по БФ,
15.07.22

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ (Отчетен период 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development”/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Код на проекта: ROBG -576

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния - България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 1. Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът се реализира в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“, гр. Плевен.

Всички дейности във връзка с изпълнението на проекта са приключили на 13.09.2021 г. Извършени са всички разплащания по сключените договори с изпълнителите.

На 23.02.2022 г. е извършена проверка на място от страна на Съвместния секретариат на финансиращата програма във връзка с подаден на 16.12.2021 г. финален шестмесечен проектен доклад с период за докладване 14.03.2021 г. – 13.09.2021 г. за финално отчитане на изпълнените дейности по проекта. Предстои възстановяване на разходите.

2. Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново”

Източник на финансиране: ОП „Добро управление“ 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021г.“

Към 31.12.2021г. всички дейности по изпълнение на проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново” са приключени и реализирани успешно.

На 15.02.2022г., през системата ИСУН 2020 е подадено Искане за окончателно плащане № 7 на стойност 20 643,11 лв. След извършена проверка на искането за окончателна плащане с писмо от 10.03.2022г., Управляващия орган на оперативна програма „Добро управление“ верифицира разходите по искането за плащане.

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „ОИЦ – Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Добро управление“ 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центъра 2022-2023г.“

Дата на сключване на АДФФП: 01.01.2022г.

Дата на приключване на АДФФП: 31.12.2023г.

Индикативен период на изпълнение: 24 месеца

Индикативна стойност на проекта по бюджет: 249 982,60 лв.

На 17.01.2022г. между Община Велико Търново в качеството на Бенефициент и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центъра 2022-2023г.“ е подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.007-0021-C01 с период на изпълнение 01.01.2022г. – 31.12.2023г.

В рамките на отчетния период е проведено 1 събитие на ОИЦ – Велико Търново. Във връзка с допълнителните функции на мрежата от ОИЦ – Велико Търново, за периода на отчета са извършени две контролни проверки в ИСУН 2020:

1. Процедура BG06RDNP001-19.613 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на МИГ Лясковец - Стражица“;

2. Процедура № BG06RDNP001-19.576 за прием по подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 04 „Инвестиции в материални активи“ на МИГ Елена и Златарица.

Екипът на ОИЦ – Велико Търново е взел участие и е оказал логистично и организационно съдействие на общо 3 събития в рамките на отчетния период.

Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 81 души.

Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон – 42 бр.

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми (ОП) 2014-2020 г. и мерките по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. За отчетния период са популяризирани 8 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Издадени са 12 бр. седмични информационни бюлетина.

2. Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/

Дата на сключване на АДФФП: 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДФФП: 31.12.2022 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 595 035,00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 02.03.2022 г., през системата ИСУН 2020, е генерирано искане за междинно плащане в размер на 127 478,20 лв.

Искането е в процес на верификация от страна на Управляващия орган ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Статус към отчетния период:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода януари-март 2022 година работят 26 специалисти (18 души на трудови договори и 8 души по реда на ЗОП) – социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	Януари	Февруари	Март
Логопед 1	Индивидуални консултации – 31 бр.; участия в екипни/вътрекипни срещи; изготвени 3 бр. планове и 3 бр. оценки; допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; участия в екипни/вътрекипни срещи	Индивидуални консултации – 34 бр.; проведени обследвания – 4 бр.; 1 преглед на план; допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; участия в екипни /вътрекипни срещи	Индивидуални консултации – 41 бр.; изготвена 1 оценка; проведени 2 обследвания; допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; участия в екипни/вътрекипни срещи
Логопед 2	Индивидуални консултации – 37 бр.; участия в екипни/вътрекипни срещи; изготвени 1 бр. план и 1 бр. оценка; допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; участия в екипни/вътрекипни срещи	Индивидуални консултации – 36 бр.; преглед на план – 1 бр.; проведено обследване – 1 бр.; допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; участия в екипни/вътрекипни срещи	Индивидуални консултации – 40 бр.; проведено 1 обследване; допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; участия в екипни/вътрекипни срещи
Психолог	Индивидуални консултации – 30 бр.; изготвени 3 бр. планове и 4 бр. оценки	Индивидуални консултации – 10 бр.; преглед на план – 2 бр.	<i>Длъжността е вакантна</i>
Специален педагог	Индивидуални консултации – 15 бр.; изготвена оценка – 4 бр.	Индивидуални консултации – 34 бр.; преглед на план – 2 бр.; междукипна среща с ЦСРИ; обследвания – 5 бр.	Индивидуални консултации – 34 бр.; обследвания – 3 бр.; изготвена оценка – 1 бр.; допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; участия в

			екипни/вътреекипни срещи
Рехабилитатор	Индивидуални консултации – 4 бр.; изготвена оценка – 4	Индивидуални консултации – 6 бр.; обследвания – 5 бр.	Индивидуални консултации – 17 бр.; обследване – 3 бр.; изготвени – 1 оценка и 1 план
Социален работник	Приети заявления – 3 бр.; подписани договори – 3 бр.; оформяне на документи и срещи по прекратяване на 1 бр. договор	Приети заявления – 4 бр.; обследвания – 5 бр.; оформяне на документи и срещи по прекратяване на 2 бр. договори	Приети заявления – 4 бр.; оформяне на документи и срещи по прекратяване на 2 бр. договори; участие в 3 обследвания; изготвяне на 2 бр. изходящи оценки; участие в подготовка и провеждане на информационни кампании
Медиатор	-	Обследване – 1 бр.	Обследване – 2 бр.; участие в подготовка и провеждане на информационни кампании

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения (ФРРУ) и семейно консултиране и подкрепа (СКП):

През периода януари-март 2022 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе **51 индивидуални консултации** (януари – 7; февруари – 25; март - 19) и **10 домашни посещения** във Велико Търново, с. Водолей, с. Пчелище (януари – 4; февруари – 4; март – 2).

Проведени са **31 информационни срещи и обходи** в гр. Велико Търново, с. Самоводене, с. Ресен, с. Водолей, както следва: януари – 3 инф. срещи; февруари – 7 инф. срещи и 5 инф. обхода; март - 16 бр. (ДГ „Иванка Ботева“, ДЯ „Пролет“, ДГ „Райна Княгиня“, с. Пчелище, с. Шемшево, с. Леденик, с. Водолей, гр. В. Търново)

Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.:

Брой преминали деца за периода януари-декември: 21

Нови деца за периода: 4

Общи дейности на екипа:

- По повод Международния ден на жената (08.03.) са изработени и раздадени близо 400 хартиени цветя с прикрепена към тях информация за ОЦДР;

- По повод 21 март - Международен ден на хората със синдром на Даун, са изработени и раздадени 130 хартиени шарени чорапи с кратка информация за синдрома на Даун и прикрепена към тях информационна брошура за ОЦДР;

- По повод 2 април – Световен ден на информираност за аутизма и Международен ден на детските книги, са изработени 100 информационни материала.

3. Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014–2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма (ИП): BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: „BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Дата на сключване на Споразумение за реализация на ИП: 23.03.2016г.

Дата на приключване: 31.12.2023г.

Стойност на безвъзмездната помощ: 43 382 874,43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:

Община Велико Търново изпълнява одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Към настоящия момент резултатите по включените в списъка с основни проекти, предмет на реализация по Инвестиционната програма, са както следва:

- По Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ – в процес на изпълнение;

- По Инвестиционен приоритет „Градска среда“

Проект Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

Проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” – изпълнен на 17.07.2019 г.

- По Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“

Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ – изпълнен на 03.04.2020 г.

- По Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“

Група дейности „Социална инфраструктура“

Проект „Изграждане на Кризисен център за лица“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

Група дейности „Културна инфраструктура“

Проект „Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане" и "Учредително събрание" – в процес на изпълнение.

Проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" – в процес на изпълнение.

4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.” с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДБФП: 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение: 09.09.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 233 208,72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 30.01.2022 г. през системата ИСУН 2020 е подаден Годишен технически отчет в изпълнение на т.2.3 „Технически отчети за напредъка“ от Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с включена информация за изпълнение на дейностите и постигнатите резултати по АДБФП за 2020 г.

На 30.03.2022 г. е въведена актуална информация в информационната система ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /януари - март/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 -2020 г.

5. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE“ 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент

Община Бургас – Асоцииран бенефициент

Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент

Община Монтана – Асоцииран бенефициент

Община Русе – Асоцииран бенефициент

Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент

Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018 г.

Крайна дата на изпълнение: 02.10.2024 г.

Стойност на проекта по бюджет: 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на трета /основна/ фаза на проекта:

Изпълнение на дейност С4. Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление

Община Велико Търново публикува класиране на одобрените кандидати по Втората покана за кандидатстване по основната фаза на схемата за преход към алтернативни форми на отопление на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“.

Класиранията са публикувани на официалния сайт на общината в секция „Програма Life“: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

Обществена поръчка предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на pelletни камини и pelletни котли“; Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на газови котли“

С Решение №F171407/23.11.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на pelletни камини и pelletни котли“; Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на газови котли“, с уникален номер в РОП 00073-2021-0091.

За обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на pelletни камини и pelletни котли“ е подадена една оферта. Със Заповед № РД22-1/04.01.2022г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилата оферта. С протоколи № 1/04.01.2022г. и № 2/17.01.2022г. Комисията разглежда постъпилата оферта и нейното съответствие с техническата спецификация. С Доклад от 18.01.2022г. Комисията предлага на Кмета на общината да прекрати процедурата. С Решение №D11733997/18.01.2022г. на Кмета на общината е прекратена обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на pelletни камини и pelletни котли“ с мотивирано решение, поради това, че техническото предложение на участника не съответства на техническата спецификация и на изискванията на възложителя.

За Обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на газови котли“ към 31.12.2021 не са постъпили оферти. С Решение №D11468338/05.01.2022г. на Кмета на общината обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на газови котли“ е прекратена.

Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори в град Велико Търново“:

С Решение № F195493/14.02.2022г. на Кмета на община Велико Търново е открита процедура с предмет „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори в град Велико Търново“, публикувана на официалната страница за електронни обществени поръчки <https://app.eop.bg/today/187476> . В срока за подаване на оферти 17.03.2022г. са подадени 5 броя оферти. Със Заповед № РД22-562/17.03.2022г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/18.03.2022г. и № 2/24.03.2022г., Комисията разглежда офертите и тяхното съответствие с техническата спецификация и изисква от участниците допълнителни документи. С Протокол № 3/07.04.2022г., Комисията оценява и разглежда подадените допълнителните документи. С Протокол № 4/08.04.2022г., Комисията разглежда ценовите оферти на допуснатите участници. С Доклад от 08.04.2022г., Комисията класира допуснатите до разглеждане на цена оферти и предлага на Кмета на общината да сключи договор с класирания на първо място изпълнител „ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ“ ЕООД, гр. София. С Решение № D13494615/12.04.2022г. на Кмета на общината е определен за спечелил участник „ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ“ ЕООД, гр. София. Предстои подписване на договор с избрания изпълнител.

Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на pelletи и радиатори в град Велико Търново“

С Решение №F208431/22.03.2022г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена нова обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори в град Велико Търново“. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/196280> . Сроктът за подаване на оферти е 26.04.2022г.

Изпълнение на дейност D1. Оценка на въздействието на проектните дейности

Извършва се ежемесечна поддръжка и смяна на филтри на двете автоматични измервателни станции (АИС) във Велико Търново, които следят и показват в реално време показателите за загазованост на въздуха. С данните от мониторинга се извършват анализ и оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на въздуха.

Изпълнение на дейност E1. Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността

Актуална и подробна информация за проекта може да бъде следена на специално разработения сайт на проекта на следния адрес: <https://lifeipcleanair.eu/>

Подробната информация за проекта, условията и необходимите документи и изисквания за кандидатстване могат да бъдат намерени и на официалната интернет страница на общината на следния адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

6. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T””, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Партньори по проекта: Община Велико Търново LV/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор

Дата на сключване на АДФП: 09.12.2019 г.

Дата на приключване на АДФП: 09.12.2022 г.

Стойност на проектното предложение: 6 629 687,25 евро, от които:

• 5 820 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 1 939 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);

• 691 575,81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;

• 117 263,67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: С оглед гарантиране успешното приключване на проектните дейности в рамките на отчетния период Община Велико Търново стартира процедура по подготовка на искане за удължаване срока за изпълнение до 31.12.2023 г. чрез подписване на допълнително споразумение.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Към датата на отчитане, верифицираната сума по Искане за плащане от 29.06.2021 г. са постъпили по сметката на Община Велико Търново.

Статус към отчетния период:

Изпълнение по сключени договори -

Изпълнение на сключен договор с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

В рамките на отчетния период, на основание сключения договор между Община Велико Търново и Обединение „Тон консулт“, гр. Шумен, с Приемо-предавателен протокол от 22.02.2022 г. е предоставен тримесечен доклад. Докладът допринася за изпълнението на Направление № 1 „Административни дейности, извършвани от експерти по управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични събития и други“ (Дейност № 1.10 „Следене и отчитане на паричните потоци по Проекта, съгласно заложените в ДБФП и договори с изпълнителите графици/ начини на плащания“, Дейност № 1.12 „Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и публичност“, Дейност № 1.15 „Съблюдаване на напредъка по изпълнение на Проекта, посредством контрол при изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на Проекта и влиянието им върху графика за осъществяване на Проекта“), част от Предложение за изпълнение на Изпълнителя, и Раздел № 8.5 „Докладване“, част от Приложение № 1 „Техническа спецификация“ по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проекта. Разработеният документ е в съответствие с предложението за изпълнение на дружеството. Към датата на съставяне на настоящия отчет се осъществява непрекъснато изпълнение на заложените по силата на сключения договор основни направления и дейности.

Изпълнение по договор с предмет: „Разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор от проектанта за строеж: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново"

В рамките на отчетния период процедурата по съгласуване на графичната и текстова част на техническия проект с държавните контролни органи и експлоатационни дружества е приключена с издаването на 14.03.2022 г. на последното съгласувателно становище от Областно пътно управление – Велико Търново, Агенция „Пътна инфраструктура“.

Към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процедурата по възлагане разработването на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа.

Изпълнение на договор с предмет „Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за българския партньор по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“

С писмо, изх. № 53-10358-1 от 31.03.2021 г. е възложено разработването на пълния пакет документация и приложения в съответствие с Техническата спецификация и посоченото в Техническото предложение на Изпълнителя и приложенията към него за обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново“, разделена на обособени позиции по подобекти, както следва:

- Подобект 1: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Опълченска от връзката с път III-514 до връзката с път E-85 (I-5)“;
- Подобект 2: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ E772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър

Найденев от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденев до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново предмостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново предмостване на река Янтра до път Ш-514”;

- Подобект 3: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденев, ул. Димитър Найденев от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденев до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново предмостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново предмостване на река Янтра до път Ш-514” – Мостови съоръжения над р. Янтра км. 1+400 и км. 2+810.

Регистрирани сигнали за нередност:

- С писмо, вх. № 04-16-18 от 31.03.2022 г. Националният орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ информира Община Велико Търново, че по Договор за възлагане на обществена поръчка от 11.11.2020 г. , сключен с изпълнител ДЗЗД „Тон Консулт“, е определена финансова корекция в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по същия. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново в 14-дневен срок от получаването му. Към датата на приключване на настоящия отчет е в ход процедурата по подготовка на възражение срещу издадения от НО акт.

- С писмо, вх. № 04-16-17 от 31.03.2022 г. Националният орган по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ информира Община Велико Търново за съмнение за нередност относно проведеното публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за другия български партньор по проекта, както и предоставяне на съпътстващите дейности, вкл. процесуално представителство. По сключения договор № 01/17.09.2020 г. с изпълнител „НИОНИ“ ООД е определена е финансова корекция в размер на 5% от стойността на допустимите разходи. На основание чл. 73, ал. 2 от ЗУСЕСИФ на Община Велико Търново е предоставена възможност в двуседмичен срок от датата на уведомлението да предостави своите коментари, бележки и/или допълнителни документи, с които да се мотивира възражение срещу налагането на финансовата корекция или срещу нейния размер.

Към датата на приключване на настоящия отчет е в ход процедурата по подготовка на възражение.

7. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Дата на сключване на АДФФП: 19.07.2019 г.

Дата на приключване на АДФФП: 19.04.2023 г. /съгласно Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C02/04.11.2021 г./

Стойност на проекта: 11 133 732,52 лв., от които 10 409 573,31 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 724 159,20 лева собствен финансов принос – възстановим ДДС.

Сключен анекс към датата на отчитане:

В рамките на отчетния период и в изпълнение на Решение № 734/28.10.2021 г. на Великотърновски общински съвет, през ИСУН 2020 е изпратено искане за изменение на Договора за безвъзмездна финансова помощ чрез сключване на Допълнително споразумение /Анекс/ към същия за промяна в общата стойност на договора. Към датата на съставяне на настоящия отчет продължава процедурата по разглеждане на представената документация, анализи и аргументи.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 31.01.2022 г. по сметката на Община Велико Търново са постъпили верфицираните от УО средства по Искане за междинно плащане №3/21.09.2021.

Статус към отчетния период:

На 31.03.2022 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /януари-март/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Процедури по реда на ЗОП:

На 15.02.2022 г. през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е публикувано решение № F196626 откриване на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ в гр. Велико Търново“. В рамките на определения срок за подаване на оферти е постъпило предложение от „Енел Строй“ ООД. Към датата на приключване на настоящия отчет Комисията по разглеждане и оценка на постъпилата оферта не е приключила.

Прекратени договори за изпълнение на дейностите по проекта:

- На 11.01.2022 г. договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-04 с ЕТ „Рекламна агенция АБ - Анелия Минкова“ – гр. Стара Загора с предмет „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки и стикери“ е прекратен по силата на чл. 36 от същия поради неизпълнение в указания срок на дейности възложени с Възлагателни писма изх. №№ 53-2803-1/28.10.2021 г.; 53-2546-5/09.11.2021 и напомнително писмо № 53-2803-1#1/15.12.2021 г., за което е съставен констативен протокол от 11.01.2022 г.

Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:

Към настоящия момент за изпълнението на проектните дейности са сключени общо 22 бр. договори с изпълнители, както следва:

1. На 19.08.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-01 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 14 400,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН в рамките на изпълнение на СМР по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", ОП 3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН на обект: "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков".

2. На 02.09.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-02 със „СИРА“ ООД, гр. Велико Търново на стойност 10 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по обособени позиции: ОП 2 "Организиране и

провеждане на информационни събития, официални церемонии, публикуване на прессъобщения и изработка на банер".

3. На 20.12.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-03 с „Индустриални системи за сигурност“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 29 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора "Избор на изпълнител за външна помощ по управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново".

4. На 29.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“ на стойност 115 920,70 лв. без ДДС.

5. На 31.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ на стойност 55 524,00 лв. без ДДС.

6. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-05 с „Анед Консулт“ ЕООД, гр. София с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ на стойност 5 876,00 лв. крайна цена.

7. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-06 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 1 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност 7 667,00 лв. без ДДС.

8. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-07 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 2 и е с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на стойност 3 000,00 лв. без ДДС.

9. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-08 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 4 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност 3 090,00 лв. без ДДС.

10. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-09 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 5 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност 7 000,00 лв. без ДДС.

11. На 31.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с

„Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори в обединението: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и “JIANGSU ALFA BUS CO.” LTD., КНР, Jiangyin, с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“. Стойността на сключения договор възлиза на 1 627 467,00 лв. без ДДС.

12. На 12.05.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Търново 2019“ – гр. Варна с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 3 „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ на обща стойност за изпълнение на позицията: 674 217,40 лв. без ДДС.

13. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-02 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 1 „Доставка и монтаж на зарядна станция“ на стойност, възлизаща на 98 800,00 лева без ДДС.

14. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-03 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 2 „Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддържане на 3 броя електробуси“ на стойност, възлизаща на 99 300,00 лева без ДДС.

15. На 31.07.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност, възлизаща на 878 900,00 лв. без ДДС.

16. На 31.12.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-04 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: обособена позиция № 2 „Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“ на стойност, възлизаща на 653 500,00 лева без ДДС.

17. На 16.02.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“ на стойност, възлизаща на 75 196,00 лева без ДДС.

18. На 14.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-06 между Община Велико Търново и „Тикси“ АД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, за

обособена позиция № 3: Доставка на информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт“ на стойност възлизаща на 849 860,00 лева без ДДС.

19. На 30.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност, възлизаща на 1 008 700,00 лева без ДДС.

20. На 04.08.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и "Пътни строежи-Велико Търново" АД, гр. Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“ на стойност, възлизаща на 1 787 350,54 лв. без ДДС.

21. На 01.09.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-09 между Община Велико Търново и "Планекс Инфраструктура" ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" на обща стойност, възлизаща на 324 950,00 лв. без ДДС.

22. На 17.01.2022 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-10 между Община Велико Търново и „Д-Медия“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки“ на обща стойност 19 600,00 без ДДС.

Изпълнение по сключени договори:

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община В. Търново и „Пътни строежи–Велико Търново“ АД, гр. В. Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“.

Към датата на съставяне на настоящия отчет продължават строително-монтажните работи по изграждане на буферния паркинг.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община В. Търново и ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019“, гр. Варна с предмет „Инженеринг на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици - ул.“Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“ и ул. „Краков“ гр. Велико Търново:

В рамките на отчетния период графичната и текстова част на работния проект е приключила процедурата по съгласуване с държавните контролни органи и експлоатационни дружества. Към датата на приключване на настоящия отчет стартира процедурата по изготвяне съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй

Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“

Към датата на съставяне на настоящия отчет продължават строително-монтажните работи по изграждане на пешеходния надлез.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и "Пътни строежи-Велико Търново" АД, гр. Велико Търново с предмет: "„Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“

Предвижда се дейностите по рехабилитация на бул. „България“ да започнат след изпълнение на технологично предхождащите и необходими за постигане на устойчивост на проекта СМР, в съответствие с нормативните изисквания, както и тези на Възложителя.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-09 между Община Велико Търново и "Планекс Инфраструктура" ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав"

В рамките на отчетния период графичната и текстова част на работния проект е приключила процедурата по съгласуване с държавните контролни органи и експлоатационни дружества. Към датата на приключване на настоящия отчет стартира процедурата по изготвяне съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“

Към датата на съставяне на настоящия отчет строително-монтажните дейности по модернизация на светофарните уредби на кръстовищата на: ул. „Н.Габровски“ с ул. „Славянска“ и светофарното регулиране на движението на пешеходната пътека на бул. „България“ № 1 са приключили. Продължават дейностите по модернизиране на светофарната уредба на кръстовището на ул. „Магистрална“ с ул. „Мармарлийска“.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“

Към датата на съставяне на настоящия отчет продължава процедурата по съгласуване с НИИИ на информационните табла на спирките на градския транспорт в старата градска част.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция

на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“

В рамките на отчетния период, въз основа на Възлагателно писмо продължава, изпълнението на дейностите, предмет на договора в рамките на установения срок.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C02-U-10 между Община Велико Търново и „Д-Медия“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки“

С Възлагателно писмо № 5300-7519-2 от 17.01.2022 г. са възложени изработката и монтажа на 7 бр. билбордове. Към датата на съставяне на отчета дейността е изпълнена с монтиране на информационните съоръжения, популяризиращи проекта в близост до обектите на интервенция.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-02 между Община Велико Търново и „СИРА“ ООД, с предмет на договора "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по обособени позиции: ОП 2 "Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии, публикуване на прессъобщения и изработка на банер“

С Възлагателно писмо № 5300-3087-1 от 05.01.2022 г. са възложени: организиране на 1 (един) брой публикация (информационно каре) и изработка на рол банер - 60 см x 160 см със стойка за пресконференции и информационни събития (на български език). Към датата на съставяне на настоящия отчет дейността е изпълнена с изработката на 1 бр. банер и публикувано 1 бр. информационно каре.

Регистрирани сигнали за нередност:

- С писмо, получено през ИСУН 2020 с регистрационен № BG16RFOP001-1.009-0005-C02-M080 от 11.01.2022 г. УО информира Община Велико Търново за сигнал за нередност. Обект на сигнала/потенциален субект на нередността е Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Велико Търново по 3 обособени позиции, в частта на Обособена позиция № 1 „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа - бул. България“ със сключен договор с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08/04.08.2021 г. с "Пътни строежи - Велико Търново" АД. Предвиденият размер на финансовата корекция е 10% от стойността на допустимите разходи по сключения договор при и спазване на принципа за некумулиране на финансови корекции съгласно разпоредбата на чл. 7 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ при констатирани нередности, посочени в приложение № 1, засягащи едни и същи разходи (какъвто е настоящия случай), процентът на финансови корекции не се натрупва. С кореспонденция, рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C02-M103 от 30.03.2022 г., получена през ИСУН2020, УО информира Община Велико Търново за приключване на производство по чл. 73 от ЗУСЕСИФ по регистрирания сигнал. Издаденото решение може да се обжалва по реда на чл. 145 и следващите от Административно процесуалния кодекс пред Административен съд – гр. Велико Търново в 14-дневен срок. Към датата на приключване на настоящия отчет е в ход процедурата по подготовка на възражение срещу издадения от УО акт.

- С писмо, получено през ИСУН 2020 с регистрационен № № BG16RFOP001-1.009-0005-C02-M081 от 17.01.2022 г. УО информира Община Велико Търново за администриране на сигнал за нередност, като обекта на сигнала/потенциален субект на нередността е Открита процедура по ЗОП с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, завършила с подписването на договор № BG16RFPO001-1.009-005-C01-D1 от 31.03.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Екселор - Алфа“. Предвиденият размер на финансовата корекция е 25 % от стойността на сключения договор. С писмо изх. № 0414-30-1/28.01.2022 г. Община Велико Търново е изпратила възражения по констатациите и по предвидената финансова корекция за тях, включително и писмени доказателства. Към датата на съставяне на настоящия отчет се очаква произнасянето на УО с Решение.

Статус по оспорване на регистрирани сигнали за финансови корекции:

➤ По договор с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции: Обособена позиция № 5 Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“, сключен на 31.07.2020г. Размер на финансова корекция 219 725 лв. с ДДС, определена с Решение № РД-02-36-458/24.03.2021г., издадено от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., което е обжалвано с жалба на Община Велико Търново пред Административен съд- Велико Търново.

Резултат от обжалването:

- Решение № 189/04.06.2021 г. по адм. дело № 257/2021 на Административен съд Велико Търново в полза на Управляващия орган.

- Обжалвано от Община Велико Търново пред ВАС. С Определение по хода на делото от 11.11.2021 г. ВАС спира съдебното производство по административно дело №7077/2021 г. на Върховния административен съд до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-376/21.

➤ По договор с предмет „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване / съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на гр. В. Търново по обособена позиция № 1 – Доставка и монтаж на зарядна станция и обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на оборудване / съоръжения, инструменти и апаратура за поддържане на 3 броя електробуси“

Размер на финансова корекция 58 802,57 лева с ДДС, определена с Решение №РД-02-36-491/29.3.2021г., издадено от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, което е обжалвано с жалба вх. № 1787/21.2.2021г. на Община Велико Търново пред Административен съд- Велико Търново .

Резултат от обжалването:

- Решение № 244/ 21.07.2021 г. по адм. дело № 251/2021 на Административен съд Велико Търново в полза на Управляващия орган.

- Обжалвано от Община Велико Търново пред ВАС. Към датата на приключване на настоящата справка се очаква произнасяне на ВАС.

➤ По договор от дата 05.05.2020 г. с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ (прекратен) и по договор от 12.05.2020 г. с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“

Размер на финансова корекция 383 756,09 лв. с ДДС, определена с Решение № РД-02-36-437/23.03.2021 г. на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., което е обжалвано с жалба на Община Велико Търново пред Административен съд- Велико Търново.

Резултат от обжалването:

- Решение № 260/17.08.2021 г. по адм. дело № 236/2021 на Административен съд Велико Търново в полза на Община Велико Търново.
- Решението е обжалвано от УО пред ВАС. С Протокол от 07.02.2022 г. е даден ход на делото. Към датата на съставяне на настоящия отчет се очаква произнасянето на ВАС със съдебен акт.

➤ По договор от дата 16.07.2020 г. с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“

Размер на финансова корекция 40 440,00 лв. с ДДС, определена с Решение № РД-02-36-457/24.03.2021 г. на Управляващия орган на „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., което е обжалвано с жалба на Община Велико Търново пред Административен съд Велико Търново.

Резултат от обжалването:

- Решение № 259/26.08.2021 г. по адм. дело № 253/2021 на Административен съд Велико Търново в полза на Управляващия орган.
- Обжалвано от Община Велико Търново пред ВАС. Образувано е дело като към датата на приключване на настоящия отчет се очаква произнасяне на ВАС.

8. Проект „Европейска академия“

Източник на финансиране: Европейска комисия, Програма „Европа за гражданите“, Направление 2: Мярка 2.2 „Мрежи от градове“; Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“; Направление 1: "Европейска памет за миналото"

Партньори по проекта са институции и организации от 13 държави: България, Италия, Белгия, Испания, Португалия, Малта, Словения, Унгария, Хърватия, Австрия, Черна гора, Полша и Латвия.

Дата на сключване на споразумението за финансиране: 20.02.2020 г.

Продължителност на проектните дейности: 02.03.2020 – 01.06.2022 г.

Стойност на проекта: 148 680,00 евро

Сключен анекс към датата на отчитане: Подписано Споразумение № 1/01.03.2022г. за промяна на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 615496-CITIZ-1-2019-2-BG-CITIZ-NT на Европейската изпълнителна агенция по образование и култура за удължаване крайния срок на договора до 01.06.2022г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

В рамките на отчетния период е проведено едно международно събитие, проведено от партньора община Торес Новас, Португалия.

Международното събитие „Европа в процес на създаване – Насърчаване на демократичното участие на ниво Европейски съюз“ се проведе в Португалия в периода 31 март -1 април 2022 г., организирано от община Торес Новас, Португалия. Събитието бе на тема „Европа в процес на създаване – Насърчаване на демократичното участие на ниво ЕС, прилагани от страните“, насочено предимно към местните публични администрации и организациите на гражданското общество в страните от цяла Европа. Сесиите бяха предназначени да насърчат обмена между лектори и участници, основавайки се на съответния опит в няколко страни от ЕС. Събитието се проведе присъствено /16 участника на партньорите по проекта/ и 101 участника онлайн. В събитието се включиха бивши и

действащи депутати в ЕП от страната домакин, както и представители на комисии, членове на Комитета на регионите в Брюксел.

9. Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1

Дата на сключване на АДБФП: 15.07.2020 г.

Дата на приключване на АДБФП: 01.08.2022 г.

Стойност на проекта по бюджет: 941 359,37 лв.

Период за изпълнение на проекта: 24 месеца

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

Статус към отчетния период:

През отчетния период в Комплекс от социални услуги за деца са работили 22 лица по трудово правоотношение, както следва:

1. В Комплекс от социални услуги за деца с място на работа в „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“:

- Управител – 1 бр.;
- Касиер-домакин – 1 бр.;
- Социален работник – 1 бр.

2. В „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“:

- Социален работник – 1 бр.;
- Логопед – 1 бр.;
- Педагог – 2 бр.;
- Медицински специалист – 1 бр.;
- Възпитател – 4 бр.;
- Помощник-възпитател – 3 бр.;
- Работник, поддръжка – 1 бр.;
- Шофьор – 1 бр.;
- Хигиенист – 1 бр.

3. В „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“:

- Помощник-възпитател – 4 бр.

В периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., социални услуги предоставяни от Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства към Комплекс от социални услуги за деца са ползвали общо 18 деца от целевата група.

В отчетния период, социални услуги предоставяни в „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 години са ползвали 5 деца, настанени със Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново.

10. Проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

Източник на финансиране: Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД (РФГР АД), в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Дата на сключване на АДБФП: 18.11.2020 г.

Дата на приключване на АДБФП: 18.05.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 394 577,31 лв. в т.ч. 396 936,31 лв. безвъзмездна финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 143 820,00 лв. – собствен финансов принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на Договор № BG16RFOP001-1.009-0007-C01-S-05/13.10.2021 г. с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”

На 28.01.2022 г. е подписан Протокол образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, за обект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, с който стартират строително-монтажните работи. същите се изпълняват, съгласно линейния график на Изпълнителя.

Изпълнение на Договор № BG16RFOP001-1.009-0007-C01-U-02/22.03.2021 г. с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дипляни, промоционални материали, банер и стикери“

С Възлагателно писмо изх. № 53-1805-4/19.01.2022г. е възложена изработка и монтаж на двустранен билборд. С приемо-предавателен протокол от 27.01.2022 г. е приет 1 бр. изработен и монтиран информационен билборд (двустранен) в изпълнение на чл.33, ал. 1 от подписания с Изпълнителя договор;

С Възлагателно писмо с изх. № 53-1805-3/19.01.2022г. е възложена изработка на информационен банер. С приемо-предавателен протокол от 27.01.2022 г. е приет изработен информационен банер /с калъф и стойка/ в изпълнение на чл.33, ал. 1 от подписания с Изпълнителя договор.

Сключени договори:

1. На 28.01.2021 г. е сключен договор с предмет: „Извършване на независим финансов одит на проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с изпълнител "Финанс Одит Консулт 2002" ООД, гр. Варна, на стойност: 3 200, 00 лв. без ДДС.
2. На 22.03.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дипляни, промоционални материали, банер и стикери по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” с изпълнител „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София, на стойност 2 890, 00 лв. без ДДС.
3. На 22.03.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация – Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София, на стойност 1 600,00 лв.

без ДДС.

4. На 17.06.2021 г. е сключен договор с предмет: Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов, по обособени позиции” за Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител: „Виктория 2011“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 707 365,97 лв. без ДДС.

5. На 25.10.2021 г. е сключен договор с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител „Сидики строителни инженери“ ООД, гр. Велико Търново, на стойност: 1 900,00 лв. без ДДС.

6. На 13.10.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител „Геоплан кънстракшън“ ЕООД, гр. Бургас, на стойност: 405 514, 03 лв. без ДДС.

7. На 01.11.2021 г. е сключен договор с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” , гр. Велико Търново, с изпълнител „Инвестстрой - 92“ ЕООД, гр. Велико Търново, на стойност: 8 231, 93 лв. без ДДС.

8. На 01.12.2021 г. е сключен договор с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов, по обособени позиции.” Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител „Байтком“ ООД, гр. Велико Търново, на стойност: 6 850,00 лв. без ДДС.

11. Проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“

Източник на финансиране: Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие” АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

Дата на сключване на АДФФП: 18.11.2020 г.

Дата на приключване на АДФФП: 18.05.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 2 850 760, 62 лв. в т.ч. 2 051 399,36 лв. безвъзмездна финансова помощ, 730 941,26 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент), 68 420, 00 лв. – собствен финансов принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Проектът следва зададения формат и план на изпълнение на дейностите. В системата ИСУН 2020 на 31.01.2022г. с писмо № BG16RFOP001-1.009-0006-C01-M019 е подаден Годишен технически отчет с включена информация за изпълнение на дейностите по проекта и постигнати резултати за периода 01.01.2021г.-31.12.2021г. С писмо № BG16RFOP001-1.009-0006-C01-M022/24.02.2022 г. чрез ИСУН 2020, Управляващият орган – Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., одобрява годишния технически отчет за 2021 г.

Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП:

- Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на авторски надзор“:

Обществената поръчка е възложена по реда, предвиден в чл.65, ал.1 и 2 от ППЗОП. Към датата на настоящия доклад се подготвят необходимите документи за сключване на договор с „Тобо“ ООД, гр.София на стойност 24 840,00 лв. без ДДС.

- Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на СМР за обект "Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание"

С Решение № F179155/ 10.12.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново отново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, град Велико Търново“ с прогнозна стойност от 2 273 617,19 лв. без ДДС. Отправена е покана № 91-00-414/10.12.2021 г. за участие в процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 18., ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) до трима участника, които до крайния срок за представяне на оферти 04.01.2022 г. са подали оферти. Комисията, назначена със Заповед № 22-7/ 05.01.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново, разглежда постъпилите оферти, извършва оценка и отразява резултатите в Протоколи №№№ 1/ 05.01.2022 г.; 2//18.02.2022 г. и 3/23.02.2022 г. и Доклад от 07.03.2022 г. След прилагане на методиката за оценка, Комисията извършва класиране и въз основа на направените констатации излиза с предложение да се сключи договор с „Геоплан кнстракшън“ ЕООД, гр. Бургас, класиран на първо място. Информацията е налична в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача на адрес: <https://app.eop.bg/today/178261>. Предстои процедура по подготовка по подписване на договор.

Изпълнение по сключени договори:

Договор № BG16RFOP00191.009-0006- C01-U-02/27.04.2022 г. с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дилпани, промоционални материали“

С Възлагателно писмо № 53-2803-2/21.02.2022 г. дейността по изработка и монтаж на информационен билборд (двустранен) е възложена по реда на чл.6, ал.1 и ал.2 от сключения договор с Изпълнителя. Билбордът е изработен и монтиран съгласно представеното конструктивно становище и разрешението за поставяне от страна на Художествения съвет на 18.03.2022 г. Дейността е изпълнена качествено и в указания срок.

12. Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

Дата на сключване на АДФФП: 18.12.2020 г.

Дата на стартиране на дейностите по АДФФП: 01.03.2021 г.

Дата на приключване на АДФФП: 01.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 998 970,12 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 15.07.2021 г. между Община Велико Търново и избрания изпълнител „Строй контрол инвест“ ЕООД, гр. София е сключен договор за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП за обособена позиция №2 „Текущ ремонт на част от съществуваща сграда в „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“ в ПИ 10447.504.284, ул.“Цветарска“ №14, гр. Велико Търново“ на стойност 332 142,02 лв. без ДДС.

Към датата на отчета строително-монтажните дейности са все още спрени на основание подписан акт образец 10 за спиране на строително-монтажните работи поради непредвидени обстоятелства, свързани с доставката на асансьорна уредба.

През отчетния период по дейност „Закупуване на обзавеждане, оборудване за Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ са извършвани подготвителни дейности за стартиране на процедурите по закупуване на необходимото обзавеждане и оборудване за Дневния център.

13. Проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения

Дата на сключване на АДФП: 22.12.2020 г.

Дата на приключване на АДФП: 22.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 993 949,80 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 04.08.2021 г. между Община Велико Търново и избрания изпълнител „Кидат груп“ ЕООД, гр. Велико Търново е сключен договор за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП за обособена позиция № 2 „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения“ в ПИ 78428.75.24, местност „Иванова чешма“, с. Церова кория, Община В. Търново“ на стойност 331 214,94 лв. без ДДС.

През отчетния период Община Велико Търново изпрати писмо с изх. № 0413-00-5/ 14.02.2022 г. до УО на ОПРЧР 2014-2020 за изразяване на експертно становище относно приложимостта на чл. 116, ал.2 от Закона за обществените поръчки за изменение на Договор за СМР и възможностите за успешно реализиране на проектните дейности до 22.06.2023 г.

С писмо с вх. № 0413-00-5#1/ 07.03.2022г. УО на ОП РЧР 2014-2020 уведомява Община Велико Търново, че с цел изпълнение на дейностите в рамките на договор за БФП BG05M9OP001-2.062-0004, препоръчва провеждане на нова обществена поръчка със същия предмет. Основен приоритет по настоящата процедура са целевите групи и техните потребности. УО на ОП РЧР 2014-2020 информира, че самото предоставяне на услугата не е изцяло свързано с конкретна материална база и е възможно услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ да се реализира временно в сграда с различен адрес, до въвеждане в

експлоатация на тази, посочена в проектното предложение.

14. Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” за изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0077 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново”

Дата на сключване на АДБФП: 30.03.2021 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 05.05.2022 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 442 040,65 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

С Решение с Рег. № BG05M9OP001-6.002-0077/2 от 21.01.2022 г за верификация на постъпило Искане за плащане № 2, с отчетен период 05.04.2021 г. – 30.09.2021 г., Община Велико Търново е уведомена за общия размер на верифицираните средства в размер на 268 865.50 лв.

Статус към отчетния период:

Дейностите по Проекта се реализират в 2 направления:

1. НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейности по предоставяне на „Патронажна грижа“

В периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. в изпълнение на Направление 1 – дейност Патронажна грижа по трудово правоотношение са работили 28 лица, в т.ч.:

– Специалист, социални дейности – 2 бр. на 8 часов работен ден;

– Психолог – 1 бр. на 8 часов работен ден;

– Медицинска сестра – 3 бр., от които 1 лице на 8 часов работен ден и 2 лица /назначени през отчетния период/ на 4 часов работен ден;

– Домашен санитар – 19 бр., от тях: 16 бр. на 8-часов работен ден и 3 бр. на 4 -часов работен ден.

– Шофьор – 2 бр. на 8 часов работен ден.

През отчетния период са сключени трудови договори с 2 лица на длъжност „Медицинска сестра“ на 4 часов работен ден.

През отчетния период са предоставяни мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 198 лица от целевата група, в това число и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящия проект), заплащане на битови смести, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящия проект) /пазаруване/, както следва:

Вид услуга	Брой потребители	Общо потребители
Социална	40	198
Здравна	53	
Социална и здравна	78	
Пазаруване	27	

Услуги по проекта са ползвали лица от 17 населени места на територията на Община Велико Търново: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Габровци, с. Пъровци, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Леденик, с. Ново село, с. Русаля, с. Хотница, с. Емен, с. Никюп, с. Арбанаси.

Интегрираните здравно-социални услуги се предоставят до 2 часа дневно и са напълно безплатни за крайните бенефициенти и за ползването им не се начисляват и събират такси от страна на доставчика.

2. НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейности, свързани с „Превенция на COVID - 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“

В периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., в изпълнение на дейностите по Направление 2 са работили 58 лица, от които 34 лица на длъжност „Хигиенист“ и 24 лица на длъжност „Санитар“.

През периода са сключени трудови договори със 7 лица, от които 3 на длъжност „Санитар“ и 4 на длъжност „Хигиенист“. Прекратени са трудовите договори с 2 лица, от тях 1 лице на длъжност „Санитар“ и 1 лице на длъжност „Хигиенист“.

В контекста на въведените противоепидемични мерки са доставени необходимите дезинфектанти и ЛПС на социалните услуги, функциониращи на територията на Община Велико Търново, които са делегирани от държавата дейност, чрез което са подкрепени всички потребители и щатен персонал в услугите.

В изпълнение на ремонтните дейности, заложи по проекта, през отчетния период е проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Адаптиране и обособяване на помещения, част от административна сграда на ДСХ "Венета Ботева" в Ковид зона". През периода за приемане на документи по обявената процедура са подадени 4 оферти от кандидати за изпълнители на ремонтните дейности.

На 25.02.2022 г. е сключен Договор между Община Велико Търново и избрания изпълнител „Стройко“ ООД – гр. Трявна, за изпълнение на възложените ремонтни дейности на обща стойност 85 995,01 без ДДС.

15. Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“

Източник на финансиране: Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия

Дата на сключване на АДБФП: 31.03.2021 г.

Дата на приключване на АДБФП: 01.10.2022 г.

Стойност на проекта по бюджет: 921 837,56 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период

Искането за авансово плащане, подадено чрез ИСУН 2020, съгласно писмо с изх. № BGENERGY-2.001-0003-C01-M022/13.12.2021 г. е одобрено от Програмния оператор-Министерството на енергетиката. На 03.02.2022 г. сумата на авансовото плащане е преведена по сметката на Община Велико Търново.

Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП:

- Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на строителен надзор“:

Процедурата за определяне на изпълнител с предмет „Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново" с адрес в профила на купувача: <https://app.eop.bg/today/146019>, приключва с прилагане на методиката за оценка и извършване на класиране, при което Комисията, назначена със Заповед № РД 22 – 1440/02.08.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново, излиза с предложение да се сключи договор с „Мажор- 7“ ЕООД, гр. Велико Търново, класиран на първо място. Информацията е налична в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача на адрес: <https://app.eop.bg/today/146019>.

Договорът с избрания участник „Мажор-7“ ЕООД, гр. Велико Търново е сключен на 27.01.2022 г. на стойност 5 530,00 без ДДС.

➤ Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на авторски надзор“:

С Решение №: F130832/30.09.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура по договаряне без предварително обявление за определяне на изпълнител с предмет „Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново" с прогнозна стойност 8 333,33 лв. без ДДС. Община Велико Търново, в качеството си на Възложител, се възползва от разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП и ще сключи договор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП с „Хит“ ООД, с. Първомайци, община Г. Оряховица. Към датата на настоящия доклад, в процедура са дейности по сключване на договор с Хит“ ООД, с. Първомайци, общ. Г.Оряховица.

➤ Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново“:

Процедура за избор на изпълнител е открита с Решение № F169992/18.11.2021 на Кмета на Община Велико Търново на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП на 23.11.2021 г., с адрес в профила на купувача: <https://app.eop.bg/today/172257> . Прогнозната стойност на обществената поръчка е 646 913.00 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти бе 05.01.2022 г. С Решение № D12329227 от 17.02.2022 г., процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.. Решението за прекратяване се обжалва съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. Предстои решение на КЗК.

Изпълнение по сключени договори:

- Договор с ЕТ „Рекламна агенция АБ-Анелия Минкова“, гр. Стара Загора от 15.09.2021 г. с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност- изработка на печатни информационни материали и рекламни материали по проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново".

С Възлагателно писмо № 53-3960-1/31.01.2022г. относно дейността по ОП № 2: Изготвяне на рекламни материали и сувенири с логото на проекта същата е възложена по реда на чл.6, ал.1 от сключения договор и е в процес на изпълнение.

- Договор с „360 КОНСУРТ“ ЕООД, гр. София от 15.09.2021 г. с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община

Велико Търново", ОП №2: Създаване на уеб страница и лого на проекта.

С Възлагателно писмо № 53-3961-1/31.01.2022г. относно дейността по ОП № 2: Създаване на уеб страница и лого на проекта, същата е възложена по реда на чл.6, ал.1 от сключения договор и е в процес на изпълнение.

- Договор с ЕТ „Рекламна агенция АБ-Анелия Минкова“- гр. Стара Загора от 16.09.2021 г. с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност- изготвяне на брошури, дигитални, информационни материали, стикери, информационни табели и билборд по проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново".

С Възлагателно писмо № 53-3959-1/31.01.2022г., относно дейността по проектиране, изработка и монтаж на билборд и изработване на стикери, същата е възложена по реда на чл.6, ал.1 от сключения договор. Билбордът е изработен, монтиран и приет, съгласно представеното конструктивно становище и разрешението за поставяне от Художествения съвет на 25.03.2022 г. Изработените стикери са доставени и приети на място в Община Велико Търново на 25.03.2022г. Дейността е изпълнена качествено и в указаните срокове.

16. Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново”

Източник на финансиране - Национален доверителен еко фонд /НДФЕ/

Стойност на проекта по бюджет: 962 095,57 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

В изпълнение на проектните дейности се предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, гр.Велико Търново, предписани в енергийното обследване на сградите на училището и разработения технически проект за внедряването им.

С Решение № F78478/07.12.2021г. на Кмета на община Велико Търново е открита процедура с предмет „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново”, публикувана на официалната страница за електронни обществени поръчки <https://app.eop.bg/today/170986> . В срока за подаване на оферти - 21.01.2022г., са подадени 3 оферти. Със Заповед № РД22-144/24.01.2022г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С протокол № 1/24.01.2022г. и Протокол № 2/15.03.2022г. Комисията разглежда офертите и тяхното съответствие с техническата спецификация. С Доклад от 15.03.2022г. Комисията предлага на Кмета на общината да прекрати процедурата. С Решение № 00073-2021-0095/16.03.2022г. на Кмета на общината процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с мотивирано решение, поради това, че всички предоставени оферти са неподходящи по смисъла на § 2, т. 1. 25 от ДР на ЗОП.

Предстои повторно обявяване на процедурата по реда на ЗОП.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. Проектно предложение „Центрове за дългосрочна грижа – новите социални услуги в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.090 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги

Дата на сключване на АДБФП: Н/П

Дата на приключване на АДБФП: Н/П

Индикативен период на изпълнение: 16 месеца

Индикативна стойност на проекта по бюджет: 1 352 000 лв.

На 29.10.2021 г., чрез системата ИСУН 2020, Община Велико Търново подаде проектно предложение с Вх. рег. №: BG05M9OP001-2.090-0019 "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново".

Във връзка с влязла в сила Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет считано от 01.01.2022 год., Писмо с вх. № 91-00-25/ 18.01.2022 год. на Министерство на финансите за приоритетно прилагане на цитираната Наредба и увеличението на МРЗ от месец април 2022 год. на база приетия Бюджет-2022 на Република България, се налага Община Велико Търново да направи разчети за работните заплати на планирания брой персонал в Центровете за грижа след април 2022 година и съобразно резултатите, да преработи цялостно проектното предложение, за да може нивата на работна заплата да достигнат тези, заложи в Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. С писмо, подадено през системата ИСУН 2020 на 17.01.2022г., Община Велико Търново е поискала удължаване на срока за отговор до оценителната комисия, в срок до 30.03.2022г. Поисканото удължаване на срока е одобрено.

Кратко описание на проектното предложение:

Настоящото проектно предложение има за цел да създаде възможност за независим и достоен живот на лицата с умствена изостаналост и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, посредством предоставяне на качествени, достъпни и ефективни интегрирани социално-здравни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на целевите групи. Идентифицираните целеви групи обхващат пълнолетни лица с умствена изостаналост и техните семейства; възрастни хора в невъзможност за самообслужване и техните семейства; служители на доставчици на социални и здравни услуги.

Проектът ще осигури подкрепа на целевите групи чрез разкриване на 4 бр. социални услуги от резидентен тип - Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с.Церова кория, Община Велико Търново и 1 бр. Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване в гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики“ № 3. Центровете ще бъдат разкрити в новопостроени едноетажни сгради, а един - в ремонтирана двуетажна сграда с капацитет от по 15 места всеки, реализирани по проект по ОПРР 2014-2020 „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“.

Към 30.03.2022 год. индикативният срокът за изпълнението на проекта е 16 месеца. Предоставянето на резидентните услуги ще се осъществява за период от 12 месеца и ще отговаря на нуждите на 60 потребители с умствена изостаналост и 15 потребители в

невъзможност за самообслужване.

Очакваните резултати са създаване на нова форма на социална услуга - ЦГЛУИ, която ще има за цел взаимодействието на лицата с умствена изостаналост и средата в общността, формирани умения за живот на база индивидуалните възможности на хората, които ползват услугите и променени обществени нагласи към хората, които срещат затруднения, поради наличието на умствена изостаналост. В резултат на изпълнението на проекта, ще бъде изграден капацитет за предоставяне на резидентна грижа за лица с умствена изостаналост. Също така очаквани резултати са и създаването на ЦГВХНС, чрез който ще бъдат предоставени интегрирани социално-здравни услуги за възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване в специализирана среда.

2. Проектно предложение „Ремонт на покривна конструкция за подобряване на енергийната ефективност на Централната сграда на РБ „П.Р.Славейков“, гр.Велико Търново“

Източник на финансиране: Проект „Красива България–2022г., Мярка М 01 – „Подобряване на обществената среда в населените места“

Дата на сключване на АДБФП: Н/П

Дата на приключване на АДБФП: Н/П

Индикативен период на изпълнение: 12 месеца

Индикативна стойност на проекта по бюджет: 240 000 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 50% в размер на 120 000 лв., собствен принос 50% в размер на 120 000 лв.


На 07.01.2022г. е подадено проектно предложение „Ремонт на покривна конструкция за подобряване на енергийната ефективност на Централната сграда на РБ „П.Р.Славейков“, гр. Велико Търново“. Проектното предложение предвижда да бъдат реализирани мероприятия, свързани с топлоизолация на таванска плоча, частичен ремонт на покривна конструкция, както и изцяло ново покривно покритие на Централната сграда на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“, намираща се на ул. „Иванка Ботева“2.

С Решение № 1/16.02.2022г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ са обявени одобрените за финансиране през настоящата 2022г. проектни предложения. Подаденият от Община Велико Търново проект не попада в обхвата на горесцитираното решение, като при наличие на свободен финансов ресурс проектните предложения подлежат на преразглеждане.

Приложение: Финансов отчет

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНС
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласувал:

Мариела Цонева

Директор Дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:

Мариана Иванова

Главен експерт

Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос и финансов инструмент	Разходи от началото на проекта до 31.03.2022 г. на касова основа				Неусвоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч.заемообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани , но неверифицирани	в т.ч. собствен принос, финансов инструмент и неверифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"ОИЦ - Велико Търново - в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново"	249,982.60	0.00	14,245.55	0.00	14,245.55	0.00	0.00
2	"Общностен център за деца и родители "Цареград"	1,595,035.00	0.00	1,350,549.23	1,147,948.84	202,600.39	0.00	0.00
3	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	183,932.72	150,383.01	33,549.71	0.00	63.99
4	"Разширяване на „Мултимедиян посетителски център „Цареград Търнов“ - Стойност на проекта 1 302 577,31 лв. в т.ч. 396 936,31 лв. безвъзмездна финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 51 820, 00 лв. – собствен принос.	1,302,577.31	905,641.00	488,774.81	0.00	138,927.71	347,847.10	0.00
5	"Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“ - Стойност на проекта 2 850 760, 62 лв. в т.ч. 2 051 399,36 лв. безвъзмездна финансова помощ, 730 941,26 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 68 420,00 лв. - собствен принос	2,850,760.62	799,361.28	15,784.22	0.00	0.00	15,784.22	0.00
6	"Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма"	2,908,805.42	29,349.97	2,306,944.20	1,949,064.14	0.00	357,880.06	0.00
7	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха"	1,802,014.92	720,805.50	533,050.79	293,020.43		240,030.36	62,130.49
8	"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"	11,133,732.51	724,159.20	4,597,598.81	4,597,598.81	0.00	0.00	2,053,056.97
9	"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - Т", чрез общи мерки в трансграничен регион"	12,966,342.32	3,792,797.98	292,152.07	289,087.47	0.00	3,064.60	732,094.76
10	"Европейска академия"	290,792.80	0.00	143,272.71	143,272.71	0.00	0.00	31,202.97
11	"Разкриване на комплекс от социални услуги за деца"	941,359.37	0.00	517,261.31	460,480.30	56,781.01	0.00	0.00
12	"Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания"	998,970.12	0.00	21,786.13	21,786.13	0.00	0.00	178,007.89
13	"Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"	993,949.80	0.00	20,479.17	20,479.17	0.00	0.00	178,333.63
14	"Патронажна грижа + в Община Велико Търново"	1,442,040.65	0.00	550,071.88	550,071.88	0.00	0.00	7,181.53
15	"Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново"	921,837.56	0.00	17,874.37	17,874.37	0.00	0.00	0.00
	ОБЩО	40,631,409.72	6,972,114.91	11,051,777.97	9,641,067.26	446,104.37	964,606.34	3,242,072.23

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси", Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и програми"