

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

№ 2709 / 12.01.2023

ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
09-00-42/12.01.23

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 1173/22.12.2022г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласувал:
Десислава Йонкова
Директор дирекция ПОУС

10:
- ПК во ИВ-601
- ПК во БФ
12.01.23

Изготвил:
Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ (Отчетен период 01.10.2022 г. - 31.12.2022 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1

С Решение с Рег. № BG05M9OP001-2.019-0018/7 от 21.11.2022 г за верификация на постъпило Искане за плащане № 4, с отчетен период 01.05.2021 г. – 01.08.2022 г., на обща стойност 137 005.23 лв., Община Велико Търново е уведомена за общия размер на верифицираните средства, които възлизат на стойност 122 328.98 лв. и за неверифицирани средства в размер на 14 676,25 лв.

Във връзка с горното, Община Велико Търново е депозирала Жалба с вх. № BG05M9OP001-2.019-0018/8 от 05.12.2022 г. до Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 против решението за неверифицираните средства.

2. Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“, Компонент 2

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.004-0089 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново. Компонент 2“

Изпълнението на проектните дейности приключи на 06.11.2022 г.

В периода 01.10.2022-06.11.2022 г. дейностите по проекта се реализират в две направления:

1. В изпълнение на **НАПРАВЛЕНИЕ 1** – дейност Патронажна грижа, през отчетния период по трудово правоотношение са работили 28 лица, в т.ч.:

- Специалист, социални дейности – 2 бр. на 8 часов работен ден;
- Психолог – 1 бр. на 8 часов работен ден;
- Медицинска сестра – 3 бр., от които 1 на 8 часов работен ден и 2 на 4 часов работен ден;
- Домашен санитар – 20 бр., от тях: 17 бр. на 8-часов работен ден и 3 бр. на 4 -часов работен ден.
- Шофьор – 2 бр.

През отчетния период, с приключване на проектните дейности, считано от 07.11.2022 г. са прекратени трудовите договори на 28 лица.

Предоставяни са мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 178 лица от целевата група, в това число и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящия проект), заплащане на битови смести, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящия проект) /пазаруване/, както следва:

Вид услуга	Брой потребители	Общо потребители
Социална	39	178
Здравна	47	
Социална и здравна	70	
Пазаруване	22	

Услуги по проекта са ползвали лица от 17 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Габровци, с. Първци, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Леденик, с. Ново село, с. Русалия, с. Хотница, с. Емен, с. Никюп, с. Арбанаси.

2. Изпълнение на НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейности, свързани с „Превенция на COVID - 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ -

Пред отчетния период, в изпълнение на Направление 2 на проекта, са работили 46 лица, от тях 29 на длъжност „Хигиенист“ и 17 на длъжност „Санитар“.

С приключване на проектните дейности, считано от 07.11.2022 г. са прекратени трудовите договори на същите лица.

3. Проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“

На 18.12.2015 г. по проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. е депозирано искане за окончателно плащане. С писмо от 15.03.2016 г. от УО е постановен отказ за верификация на сумата от 472 760,43 лева. Писмото е оспорено от Община Велико Търново, като в Административен съд Русе е образувано ад. № 114/2017 г. В резултат от серия продължителни съдебни спорове, с Решение № 6946/11.07.2022 г. по адм. дело 2363/2022 г. по описа на ВАС, окончателно се оставя в сила Решение №2 от 25.01.2022 г. на Административен съд – Велико Търново по административно дело №731/2021 г., с което се отменя Решение изх. № РД-02-36-1068 / 07.10.2019г., издадено от УО на ОПРР 2007-2013 за отказ на верификация по Искането за плащане. В резултат от активна кореспонденция между двете институции, на 29.12.2022 г. по сметката на Община Велико Търново е постъпила сумата в размер на 472 760,43 лева.

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „ОИЦ – Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Добро управление“ 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центъра 2022-2023г.“

Дата на сключване на АДБФП: 01.01.2022г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2023г.

Индикативен период на изпълнение: 24 месеца

Индикативна стойност на проекта по бюджет: 249 982,60 лв.

В рамките на отчетния период са проведени 4 събития на ОИЦ – Велико Търново, както следва:

➤ На 10 ноември 2022 г. Областен информационен център - Велико Търново проведе трета за тази година работна среща с Национална селска мрежа (НСМ) за Великотърновска област, за обсъждане възможностите за сътрудничество и взаимодействие при предоставяне на информация и провеждане на съвместни информационни събития в региона през 2023 г.

➤ На 29 ноември 2022 г. Областен информационен център - Велико Търново проведе информационна среща на тема „Финансиране от европейските фондове и програми за програмен период 2021-2027 г.“ със студенти от специалности „Стопанско управление“, „Социални дейност“ и „Връзки с обществеността“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

➤ На 15 декември 2022 г. Областен информационен център - Велико Търново проведе информационно събитие за представяне на програмите за програмен период 2021-2027 г. и възможностите за финансиране от европейските фондове, като част от общата кампания на мрежата от ОИЦ за 2022 г.

➤ На 16 декември 2022 г. Областен информационен център - Велико Търново проведе работна среща с медиите за представяне резултатите от дейността на ОИЦ – Велико Търново за 2022 г., изпълнение на оперативните програми във Великотърновска област и възможностите за финансиране по новите програми за програмен период 2021-2027 г.

Екипът на ОИЦ – Велико Търново е взел участие и е оказал логистично и организационно съдействие на общо 4 събития в рамките на отчетния период.

На 5-7 декември 2022 г. представител на Областен информационен център - Велико Търново участва в XII-та Национална среща на експертите по програми и проекти от общините в гр. София, по покана на ПК на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

ОИЦ – Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС за програмен период 2021-2027г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 93 души. Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон –125 бр.

Областен информационен център (ОИЦ) – В. Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2021-2027 г. и мерките по ПРСР, както и новини свързани с възможностите за финансиране на проекти по други национални и европейски програми. За отчетния период са популяризирани 21 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Изготвени справки и становища – 2 бр. Издадени са 11 бр. седмични информационни бюлетина.

2. Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/

Дата на сключване на АДБФП: 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДБФП: 30.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 767 879,26 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: На 29.11.2022 г. между Община Велико Търново и МТСП е подписано Допълнително споразумение № 05 към Договора за безвъзмездна помощ, за удължаване срока на проекта до 30.06.2023 г. и предоставяне на допълнителното финансиране в размер на 172 844,26 лв..

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Искането за Междинно плащане за периода 01.01 – 01.06.2022 г. в размер на 149 664,91 лв. е верифицирано от страна

на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. в пълен размер на 16.12.2022 г.

Статус към отчетния период:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода октомври-декември 2022 година работят 25 специалисти (17 души на трудови договори и 8 души по реда на ЗОП) – социални работници, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	Октомври	Ноември	Декември
Логопед 1	Инд. консултации – 30 бр.; обследване – 1 бр.; изготвени 1 бр. план, 2 бр. ИОП, преглед на план – 1 бр.; участия в екипни/вътрекипни срещи	Инд. консултации – 33; обследване – 2 бр.; изготвени 3 бр. план, 3 бр. ИОП; преглед на план – 1 бр.; участие в екипни/вътрекипни срещи и 1 бр. супервизия	Инд. консултации – 21; преглед на план – 2 бр.; участие в екипни/вътрекипни срещи и супервизия
Логопед 2	Инд. консултации – 32 бр.; изготвен план – 2 бр.; изготвени ИОП – 3 бр.; преглед на план – 1 бр.; участия в екипни/вътрекипни срещи	Инд. консултации – 35 бр.; изготвени – 2 бр. план, 2 бр. ИОП, 2 бр. преглед на план; обследване – 1 бр.; участие в екипни/вътрекипни срещи и 1 бр. супервизия	Инд. консултации – 25 бр.; участие в екипни/вътрекипни срещи
Психолог	Инд. консултации – 18 бр.; обследване – 1 бр.; изготвени 2 бр. план, 5 бр. ИПП, 2 бр. преглед на план	Инд. консултации – 20 бр.; обследване – 3 бр.; изготвени – 2 бр. план, 5 бр. ИОП, 2 прегледа на план; участие в супервизия; проведено 1 наблюдение на дете в ДГ; присъствие на събитие „Социален цирк“, организирано от ДЦСМУ „Дъга“ и ДЦПЛУ на Фондация Милениум	Инд. консултации – 19 бр.; обследване – 1 бр.; участие в супервизия
Специален педагог	Инд. консултации – 29 бр.; обследване – 1 бр.; изготвени: 2 бр. план, 5 бр. ИОП, 2 прегледа на план	Инд. консултации – 34 бр.; обследване – 1 бр.; изготвени – 3 бр. план, 5 бр. ИОП, 2 прегледа на план; проведено 1 наблюдение на дете в ДГ; участие в супервизия	Инд. консултации – 19 бр.; обследване – 1 бр.; супервизия – 1 бр.

Рехабилитатор	Инд. консултации – 3 бр.; обследване – 1 бр; изготвени: 1 преглед на план, 1 бр. план, 5 бр. ИОП	Инд. консултации – 5 бр.; обследване – 3 бр.; изготвени 5 бр. ИОП; участие в супервизия	Инд. консултации – 6 бр.; обследване – 1 бр.
Социален работник	Приети заявления/ първоначална информационна среща с родители – 2 бр.; изготвени: 2 бр. преглед на план, 5 бр. ИОП, 5 бр. план; 5 тел. разговора	Приети заявления / първоначална информационна среща с родители – 2 бр.; изготвени – 3 бр. преглед на план, 5 бр. ИОП, 5 бр. план, участие в супервизия; участие в обучение, организирано от Сдружение „ЗОВ“ на тема „Лидерство и екипна работа“	Приети заявления / първоначална информационна среща с родители – 1 бр.; преглед на план – 2 бр.; участие в супервизия

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения (ФРРУ) и семейно консултиране и подкрепа (СКП):

През периода октомври-декември 2022 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе **26 индивидуални консултации** (октомври – 5 бр., от които 2 юридически; ноември – 9 бр., от които 1 здравна; декември – 12 бр., от които 3 здравни) и **9 бр. домашно посещение** (октомври – 2 бр. във В. Търново от акушерка; ноември – 4 бр., от които 2 здравни; декември – 3 бр.).

Проведени - **информационни срещи и обходи**, както следва:

- Октомври: *Информационни срещи* - 7 бр. ; *Информационни обходи* - 13 бр. (В. Търново, с. Водолей, с. Балван, с. Ново село, с. Ресен, с. Самоводене, с. Никюп);
- Ноември: *Информационни срещи* - 21 бр. + 6 бр. *информационни обходи*.
- Декември: *Информационни срещи*: 4 бр. + 4 бр. *информационни обходи*.

Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.:

Брой преминали деца за периода октомври-декември: 22

Нови деца за периода: 11

Общи дейности на екипа:

През периода Октомври - Декември 2022 г. са извършвани и допълнителни дейности, свързани с: подпомагане дейността на СИД; участие в супервизия; провеждане на занимание с дете (докато майката е при АГ), придружаване на бременна жена от с. Леденик за консултация с АГ; присъствие на соц. работник (3-7 г.) в събитие „Социален цирк“ в Община Велико Търново; телефони разговори (информиране и консултиране); изготвяне на рекламни брошури за групови срещи.

3. Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014–2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма (ИП): BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: „BG16RF0001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура

BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Дата на сключване на Споразумение за реализация на ИП: 23.03.2016г.

Дата на приключване: 31.12.2023г.

Стойност на безвъзмездната помощ: 43 382 874,43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:

Община Велико Търново изпълнява одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1. Към настоящия момент резултатите по включените в списъка с основни проекти, предмет на реализация по Инвестиционната програма, са както следва:

- По Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“- в процес на изпълнение;

- По Инвестиционен приоритет „Градска среда“

Проект Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

Проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” – изпълнен на 17.07.2019 г.

- По Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“

Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ – изпълнен на 03.04.2020 г.

- По Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“:

Група дейности „Социална инфраструктура“

Проект „Изграждане на Кризисен център за лица“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

Група дейности „Културна инфраструктура“

Проект „Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане" и "Учредително събрание" – в процес на изпълнение.

Проект „Разширение на Мултимедиян посетителски център "Царевград Търнов" – в процес на изпълнение.

4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.” с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДФП: 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение: 09.09.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 233 208,72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

В периода 05-07 декември 2022 г. членове на екипа по инвестиционна програма на общината участваха в XII-та Национална среща на експертите по програми и проекти от общините в гр. София, по покана на ПК на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). На срещата на експертите бе представена Националната нормативната уредба за

програмен период 2021-2027г., Прилагане на интегрираните териториални подходи – интегрирано градско, териториално и трансгранично развитие, ВОМР.

Представени са и насоките за приключване на програмен период 2014-2020г. както и общинските проекти, финансирани с подкрепата на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), проекти на НСОРБ в подкрепа на общините, прилагане на Методиката за изменение на цената на договорите за обществени поръчки в резултат на инфлация.

На 30.12.2022 г. е въведена актуална информация в информационната система ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /юли-септември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 -2020 г.

5. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент
Община Бургас – Асоцииран бенефициент
Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент
Община Монтана – Асоцииран бенефициент
Община Русе – Асоцииран бенефициент
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018 г.

Крайна дата на изпълнение: 02.10.2024 г.

Стойност на проекта по бюджет: 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на трета /основна/ фаза на проекта:

Изпълнение на дейност С4. Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление

Община Велико Търново публикува класиране на одобрените кандидати по Втората покана за кандидатстване по основната фаза на схемата за преход към алтернативни форми на отопление на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“.

Класиранията са публикувани на официалния сайт на общината в секция „Програма Life“: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

Изпълнение на дейност „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори в град Велико Търново“:

С Възлагателно писмо с изх. № 53-3027-3/06.10.2022г. на Кмета на общината е възложена на изпълнителя „Еър лукс системи“ ЕООД, гр. София доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори за домакинства по следните видове:

- Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW - 1 брой
- Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 11 броя
- Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 35 kW - 1 брой
- Стоманени панелни радиатори (500x1800) - 2 броя

С отчет № 1/24.10.2022г. на изпълнителя „Еър Лукс Системи“ ЕООД, гр. София е приета от Възложителя извършената доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори на 13 домакинства. Налице е декларация за отказ от доставка и монтаж на 1 бр. домакинство. С декларация от 24.10.2022г. 1 бр. домакинство заявява желание за смяна на отоплителния уред - едноконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW с двуконтурен кондензационен котел на природен газ 28 kW.

С Възлагателно писмо с изх. № 53-3027-4/25.11.2022г. на Кмета на общината е възложена на изпълнителя доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори за домакинства по следните видове:

- Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW - 6 броя;
- Стоманени панелни радиатори (500x1800) - 2 броя;

С отчет № 1/30.11.2022г. на изпълнителя „Еър Лукс Системи“ ЕООД, гр. София е приета от Възложителя извършената доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори на 8 домакинства.

Изпълнение на дейност „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори в град Велико Търново“

С Възлагателно писмо с изх. № 53-3268-1/26.09.2022г. на Кмета на общината е възложена доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори за 79 домакинства по следните видове:

- Топловъздушна пелетна камина 6 kW - 2 броя
- Топловъздушна пелетна камина 8 kW - 2 броя
- Топловъздушна пелетна камина 10 kW - 3 броя
- Топловъздушна пелетна камина 12 kW - 11 броя
- Пелетна камина с водна риза 12 kW - 6 броя
- Пелетна камина с водна риза 18 kW - 22 броя
- Пелетна камина с водна риза 25 kW - 15 броя
- Пелетен котел с водна риза 25 kW - 10 броя
- Пелетен котел с водна риза 33 kW - 8 броя
- Стоманени панелни радиатори (500x1200) - 11 броя
- Стоманени панелни радиатори (500x1800) - 7 броя

Дейността е в процес на изпълнение, като да настоящия момент са монтирани пелетните устройства на 12 домакинства.

Изпълнение на дейност D1. Оценка на въздействието на проектните дейности

Извършва се ежемесечна поддръжка и смяна на филтри на двете автоматични измервателни станции (АИС) в гр. Велико Търново, които следят и показват в реално време показателите за загазованост на въздуха. С данните от мониторинга се извършват анализ и оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на въздуха.

Изпълнение на дейност Е1. Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността

На 19.10.2022 г. в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 108 се проведе втора Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” - LIFE-IP CLEAN AIR, с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз.

Националната кръгла маса бе посветена на приноса на общините по Проекта към подобряване на качеството на атмосферния въздух и представяне на нови възможности за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата.

В рамките на събитието бяха представени дейностите и напредъка по изпълнението на Проект LIFE-IP CLEAN AIR, предстояща възможност за включване на климатици като допустими отоплителни уреди за кандидатстване по ИП, както и резултати от социологическо проучване на населението в шестте града по Проекта – София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана, проведено в периода м. април – м. май 2022 година.

Актуална и подробна информация за проекта може да бъде следена на специално разработения сайт на проекта на следния адрес: <https://lifeipcleanair.eu/>

Подробната информация за проекта, условията и необходимите документи и изисквания за кандидатстване могат да бъдат намерени и на официалната интернет страница на общината на следния адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

6. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Партньори по проекта: Община Велико Търново LV/ Водец партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор

Дата на сключване на АДФП: 09.12.2019 г.

Дата на приключване на АДФП: 31.12.2023 г.

Стойност на проектното предложение: 6 629 687,25 евро, от които:

- 5 820 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 1 939 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);

- 691 575,81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;

- 117 263,67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Въз основа на подадения през електронната мониторингова система /eMS/ пакет документи към Искане за изменение на договора в частта

на продължителността за изпълнение на проектните дейности, на 09.12.2022 г. бе подписан Анекс № 1 за изменение на договор за финансиране № 161298/28.11.2019 г. По силата на подписания анекс, срокът за изпълнение на проекта се удължава с 12 месеца и 22 дни, с което общата му продължителност се увеличава на 48 месеца и 22 дни до 31.12.2023 г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

В изпълнение на разпоредбите на Ръководството за изпълнение на програмата въз основа на партньорските отчети за напредъка на проекта за периода 10.06.2022-09.12.2022 през електронната мониторингова система /eMS/ към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процедура по представяне на отчетни доклади от страна на партньорите по проекта, след която ще се пристъпи към консолидиране на партньорските доклади в отчет за напредъка по проекта и публикуването му в електронната мониторингова система в срок до 09.01.2023 г.

Процедури по реда на ЗОП:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514” - Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810

В резултат на прекратената с Решение № D 17592072 от 27.09.2022 г. на Кмета на общината процедура за избор на изпълнител поради непостъпила нито една оферта, Община Велико Търново публикува през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), покана с рег. № 91-00-333/25.10.2022 г. за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП. Целта на пазарната консултация е получаване на информация относно актуалната пазарна стойност за изпълнение на предвидените в Техническата спецификация и приложена количества сметка строително-монтажни дейности. Поради факта, че в рамките на първоначално обявения краен срок за подаване на оферти – 04.11.2022 г. не е постъпила нито една оферта, същият е удължен до 11.11.2022 г. В рамките на новоустановения срок е постъпила една оферта от „Инфра експерт“ АД, София на обща стойност 5 102 545,05 лева без ДДС.

Предвид резултатите от проведените пазарни консултации и получената актуална пазарна стойност, на 13.12.2022 г. през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е публикувано Решение № F 302906/08.12.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново за откриване на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (Път Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514” - Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810.

Прогнозната стойност на поръчката е 5 102 545,05 лева без ДДС, а крайният срок за подаване на оферти е до 09.01.2023 г.

С Решение № 19805255/14.12.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП процедурата е прекратена поради необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Предвижда се през м. януари 2023 г., след извършване на необходимата редакция да бъде обявена обществената поръчка за избор на изпълнител за двете мостови съоръжения.

Наред с обявената обществена поръчка след проведените пазарни консултации по чл. 44 ал.3 т.1 от ЗОП, данните които показват, че актуалната стойност към момента за СМР е 5 102 545,05 лева без ДДС, на 15.12.2022 г. година, в съответствие с изискванията на чл. 14 и чл.15 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, бе проведено Обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг през 2023 г. в размер на 6 380 000 лв./шест милиона триста и осемдесет хиляди лева/ за реализация на проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)” за осигуряване на необходимия финансов ресурс, обезпечаваш успешно изпълнение на проектните дейности.

Изпълнение по сключени договори:

Изпълнение на сключен договор с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

В рамките на отчетния период, на основание сключения договор между Община Велико Търново и Обединение „Тон консулт“, гр. Шумен, с приемо-предавателен протокол от 18.11.2022 г. е предоставен тримесечен доклад. Докладът се отнася до изпълнението на Направление № 1 „Административни дейности, извършвани от експерти по управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични събития и други“ (Дейност № 1.10 „Следене и отчитане на паричните потоци по Проекта, съгласно заложените в ДБФП и договори с изпълнителите графици/ начини на плащания“, Дейност № 1.12 „Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и публичност“, Дейност № 1.15 „Съблодаване на напредъка по изпълнение на Проекта, посредством контрол при изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на Проекта и влиянието им върху графика за осъществяване на Проекта“), част от Предложение за изпълнение на Изпълнителя, и Раздел № 8.5 „Докладване“, част от Приложение № 1 „Техническа спецификация“ по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проекта. Към датата на съставяне на настоящия отчет се осъществява непрекъснато изпълнение на заложените по силата на сключения договор основни направления и дейности.

Изпълнение по договор с предмет: „Разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор от проектанта за строеж: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново“

Към датата на съставяне на настоящия отчет все още не е приключила процедурата по оценка на съответствието на разработения технически проект „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново“ със съществените изисквания към строежите. Към 01.10.2022 г. са получени всички съгласувателни становища от всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции с изключение на съгласувателните становища от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по реда на чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, които се очаква да бъдат получени през м. януари 2023 год.

Регистрирани сигнали за нередност:

➤ С писмо, вх. № 04-16-18 от 31.03.2022 г. Националният орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ информира Община Велико Търново, че по Договор за възлагане на обществена поръчка от 11.11.2020 г., сключен с изпълнител ДЗЗД „Тон Консулт“, е определена финансова корекция в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по същия.

Към датата на съставяне на настоящия отчет е образувано дело № 8373/2022 пред ВАС с насрочено първо заседание на 30.01.2023 г.

➤ Община Велико Търново депозира жалба с изх. № 0414-00-18/22.06.2022 г. пред Административен съд Велико Търново по отношение на определена финансова корекция в размер на 5% по сключен договор № 01/17.09.2020 г. с изпълнител „НИОНИ“ ООД. В рамките на отчетния период Административен съд – Велико Търново след разглеждане на жалбата на Община Велико Търново, отхвърля същата по силата на Решение 264/20.09.2022 г. Въз основа на депозираната от Община Велико Търново в законоустановения 14-дневен срок жалба пред ВАС е образувано дело № 10263/2022 с насрочено първо заседание на 28.02.2023 г.

➤ С писмо, вх. № 04-16-53 от 31.10.2022 г. Националният орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ информира Община Велико Търново, че по Договор за възлагане на обществена поръчка от 12.03.2021 г., сключен с изпълнител „Стройнорм“ ЕООД, е определена финансова корекция в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по същия. Въз основа на депозираната от Община Велико Търново в законоустановения 14-дневен срок жалба пред Административен съд – Велико Търново е образувано дело № 734/2022 с насрочено първо заседание на 25.01.2023 г.

➤ С писмо, вх. № 04-16-72/29.12.2022 г. Националният орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ информира Община Велико Търново, че е постъпило уведомление за съмнение за нередност при възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с обект услуги и предмет: „Разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор от проектанта за строеж „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново“ по проект По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“. Нарушението представлява нередност по смисъла на чл. 2, т. 36 от Регламент /ЕС/ № 1303/2013 г., за което се определя финансова корекция в размер на 10% от стойността на допустимите разходи по Договор за възлагане на обществена поръчка от 12.03.2021 г. със „Стройнорм“ ЕООД.

Към датата на съставяне на настоящия отчет Община Велико Търново на основание чл. 73, ал.2 от ЗУСЕФСУ подготвя писмено възражение по основателността и размера на финансовата корекция.

7. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Дата на сключване на АДФФП: 19.07.2019 г.

Дата на приключване на АДФФП: 19.12.2023 г. /съгласно Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C04/19.12.2022 г./

Стойност на проекта: 11 942 189,33 лв., от които 10 405 575,15 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 1 536 614,18 лева собствен финансов принос съгласно Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C03/10.05.2022 г./

Сключен анекс към датата на отчитане: На 19.12.2022 г. между Община Велико Търново в качеството ѝ на бенефициент и Министерството на регионалното развитие и

благоустройството в качеството му на Управляващ орган на ОП „Региони в растеж“ бе подписан Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C04, по силата на който срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 53 месеца, а крайната дата за приключване на проектните дейности е 19.12.2023 г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 22.12.2022 г. в ИСУН 2020 е подаден Пакет документи за изменение на ДБФП чрез подписване на Анекс за увеличаване стойността на договори за изпълнение на строително-монтажни работи чрез индексация в резултат от настъпилите инфлационни процеси. Към датата на съставяне на настоящия отчет изпратената от Община Велико Търново документация се разглежда от УО на ОПРР. Очаква се положително становище, след получаването на което ще се пристъпи към подписване както на Анекс към Договора за безвъзмездна финансова помощ, така и на допълнителни споразумения към Договори № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ и № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“.

На 29.12.2022 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /октомври-декември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Процедури по реда на ЗОП:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ в гр. Велико Търново“

С Решение № F287654 /21.11.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за възлагане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление.

Поканата за депозиране на оферти е изпратена до „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново, „Джамбо 33“ ООД, Велико Търново и „Енел Строй“ ООД, гр. Горна Оряховица.

В определения в поканата краен срок за подаване на оферти до 23:59 на 16.12.2022 г. не е постъпила нито една оферта, поради което по силата на Решение № D 19914608/19.12.2022 г., процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т.1 от ЗОП. Предстои откриване на процедура по реда на ЗОП през м. януари 2023 г.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“ и „Цар Т. Светослав“ в гр. Велико Търново“

С Решение № F242123/13.06.2022 на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП е открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“ и „Цар Т. Светослав“ в гр. Велико Търново“. В рамките на крайния срок за подаване на оферти – 18.07.2022 г. са постъпили 3 бр. оферти, а именно:

- Оферта от „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София с регистрационен номер OF914492, подадена на 18.07.2022 г. с ценово предложение в размер на 849 426,27 лева без ДДС;
- Оферта от „Пътища и мостове“ ЕООД, гр. Варна с регистрационен номер OF897989, подадена на 18.07.2022 г. с ценово предложение в размер на 870 735,58 лева без ДДС;

- Оферта от „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с регистрационен номер OF873484, подадена на 18.07.2022 г. с ценово предложение 877 511,08 лева без ДДС.

Издадено е Решение № D17925325/10.10.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново за определяне на „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София за изпълнител на обявената обществена поръчка.

В резултат на това, на 18.11.2022 г. между Община Велико Търново и „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София е подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C03-S-10 на обща стойност 849 426,27 лева без ДДС.

Упражняване на авторски надзор при извършване на строително-монтажни работи на обекти на територията на град Велико Търново, по обособени позиции

Обособена позиция № 1: Упражняване на авторски надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ и

Обособена позиция № 2: Упражняване на авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“. С Решение № F 285662/24.10.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление. Прогнозната стойност за обособена позиция № 1 – 5 150,00 лв. без ДДС, а прогнозната стойност за обособена позиция № 2 – 9200,00 лв. без ДДС. Община Велико Търново в качеството си на Възложител ще сключи договор за упражняване на авторски надзор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ с носителите на авторското право, както следва:

За обособена позиция № 1 – „Планекс Инфраструктура“ ЕООД, гр. Велико Търново;

За обособена позиция № 2 – „Мистрал 7“ ООД, гр. Велико Търново.

Прекратени договори за изпълнение на дейностите по проекта:

На 23.12.2022 г. между Община Велико Търново и ДЗЗД „Търново 2019“, Варна с партньори в обединението „Пътища и мостове“ ЕООД и „Инжконсултпроект“ ООД е подписано споразумение № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04-01 по договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 на основание чл. 20 а от ЗЗД, изречение второ във връзка с чл. 120 от ЗОП на основание чл. 21, ал. 1, т.2 от горепосочения договор, писмо от ДЗЗД „Търново 2019“, разменена кореспонденция между страните и окончателен приемо-предавателен протокол от 15.06.2022 г. за изготвен и съгласуван работен проект по всички части. По силата на горепосоченото споразумение страните се съгласяват да прекратят договор BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 от 12.05.2020 г. по взаимно съгласие. Във връзка с незапочнатия процес по изпълнение на строително-монтажните работи, респективно упражняване на авторски надзор по договора, страните се споразумяват, че Община Велико Търново не дължи заплащане на същите. В срок от десет работни дни от датата на подписване на споразумението ДЗЗД „Търново 2019“ се задължава да възстанови остатъка от полученото авансово плащане по договора. Последният се прекратява на дата, следваща датата на възстановяване на авансовото плащане.

Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:

Към настоящия момент за изпълнението на проектните дейности са сключени общо 23 бр. договори с изпълнители, както следва:

1. На 19.08.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-01 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 14 400,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените

изисквания към строежите и упражняване на СН в рамките на изпълнение на СМР по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, ОП 3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“.

2. На 02.09.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-02 със „СИРА“ ООД, гр. Велико Търново на стойност 10 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции: ОП 2 „Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии, публикуване на прессъобщения и изработка на банер“.

3. На 20.12.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-03 с „Индустриални системи за сигурност“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 29 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Избор на изпълнител за външна помощ по управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“.

4. На 29.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“ ООД, Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“ на стойност 115 920,70 лв. без ДДС.

5. На 31.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ на стойност 55 524,00 лв. без ДДС.

6. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-05 с „Анед Консулт“ ЕООД, гр. София с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ на стойност 5 876,00 лв. крайна цена.

7. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-06 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 1 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност 7 667,00 лв. без ДДС.

8. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-07 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 2 и е с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на стойност 3 000,00 лв. без ДДС.

9. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-08 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 4 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със

съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност 3 090,00 лв. без ДДС.

10. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-09 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 5 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност 7 000,00 лв. без ДДС.

11. На 31.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори в обединението: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и “JIANGSU ALFA BUS CO.” LTD., КНР, Jiangyin, с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“. Стойността на сключения договор възлиза на 1 627 467,00 лв. без ДДС.

12. На 12.05.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Търново 2019“ – гр. Варна с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 3 „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ на обща стойност за изпълнение на позицията: 674 217,40 лв. без ДДС.

13. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-02 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 1 „Доставка и монтаж на зарядна станция“ на стойност, възлизаща на 98 800,00 лева без ДДС.

14. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-03 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 2 „Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддържане на 3 броя електробуси“ на стойност, възлизаща на 99 300,00 лева без ДДС.

15. На 31.07.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност, възлизаща на 878 900,00 лв. без ДДС.

16. На 31.12.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-04 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: обособена позиция № 2 „Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“ на стойност, възлизаща на 653 500,00 лева без ДДС.

17. На 16.02.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“ на стойност, възлизаща на 75 196,00 лева без ДДС.

18. На 14.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-06 между Община Велико Търново и „Тикси“ АД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, за обособена позиция № 3: Доставка на информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт“ на стойност възлизаща на 849 860,00 лева без ДДС.

19. На 30.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност, възлизаща на 1 008 700,00 лева без ДДС.

20. На 04.08.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“ на стойност, възлизаща на 1 787 350,54 лв. без ДДС.

21. На 01.09.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-09 между Община Велико Търново и „Планекс Инфраструктура“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на обща стойност, възлизаща на 324 950,00 лв. без ДДС.

22. На 17.01.2022 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-10 между Община Велико Търново и „Д-Медия“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки“ на обща стойност 19 600,00 без ДДС.

23. На 18.11.2022 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C03-S-10 между Община Велико Търново и „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“ и „Цар Т. Светослав“ в гр. Велико Търново“ на обща стойност 849 426,27 лева без ДДС.

Изпълнение по сключени договори:

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община В. Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, гр. В. Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“

Към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процедурата по подготовка за въвеждане на обекта в експлоатация.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община В. Търново и ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019“, гр. Варна с предмет „Инженеринг на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици - ул. „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“ и ул. „Краков“ гр. Велико Търново

В следствие на непостигнато съгласие в рамките на проведената на 07.11.2022 г. работна среща между представители на Община Велико Търново и на дружеството-изпълнител относно размера на индексация на стойността на договора, се пристъпи към процедура по неговото прекратяване по взаимно съгласие. На 23.12.2022 г. между Община Велико Търново и ДЗЗД „Търново 2019“, Варна с партньори в обединението „Пътища и мостове“ ЕООД и „Инжконсултпроект“ ООД е подписано споразумение № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04-01 по договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 на основание чл. 20 а от ЗЗД, изречение второ във връзка с чл. 120 от ЗОП на основание чл. 21, ал. 1, т.2 от горепосочения договор, писмо от ДЗЗД „Търново 2019“, разменена кореспонденция между страните и окончателен приемо-предавателен протокол от 15.06.2022 г. за изготвен и съгласуван работен проект по всички части. По силата на горепосоченото споразумение страните се съгласяват да прекратят договор BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 от 12.05.2020 г. по взаимно съгласие. Предстои обявяване на покана за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП през м. януари 2023 г.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“

В рамките на отчетния период е в ход процедура по подготовка за въвеждане на обект „Изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“ в експлоатация, в т.ч. и документация за издаване на Разрешение за ползване от Държавна приемателна комисия.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“

С писмо изх. № 0915/08.09.2022г. „Пътни строежи-Велико Търново“ АД в качеството си на Изпълнител, информира Община Велико Търново, че поради настъпилите промени в цените на труд, материали и механизация от времето на сключване на Договора до настоящия момент, изпълнението на строителството на договорените цени е невъзможно, респ. изпълнението на строителството без индексация на цените е неосъществимо.

В рамките на проведената на 07.11.2022 г. работна среща между представители на Община Велико Търново и фирмата-изпълнител бе постигната договореност относно размера на индексацията на стойността на договора в резултат на настъпилите инфлационни процеси. Към датата на съставяне на настоящия отчет в ход е процедура по Искане за изменение на ДБФП чрез подписване на Анекс за увеличаване стойността на договора за финансиране. След получаване на положително становище от страна на УО и подписване на Анекс, ще се пристъпи и към подписване на допълнително споразумение с фирмата-изпълнител.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 с „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на стирки на градския транспорт“

Към настоящия момент продължава работата по осигуряване на електрозахранване по указани изрични становища и точки от електроразпределителното дружество, след което ще се пристъпи към финализиране на договора и осигуряване функционирането им.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на стирки на обществения градски транспорт“

В рамките на отчетния период въз основа на Възлагателно писмо продължава изпълнението на дейностите, предмет на договора.

Статус по оспорване на регистрирани сигнали за финансови корекции:

➤ По обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Велико Търново по 3 обособени позиции, в частта на Обособена позиция № 1 „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа - бул. България“ със сключен договор с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08/04.08.2021 г. с „Пътни строежи - Велико Търново“ АД и предвиденият размер на финансовата корекция в размер на 10%, съгласно Регистриран сигнал за нередности № 1866, Община Велико Търново депозира в законоустановения срок жалба пред Административен съд Велико Търново.

Резултат от обжалването:

Решение № 169/17.06.2022 г. по адм. дело № 192/2022 на Административен съд Велико Търново, съгласно което по жалба на Община Велико Търново се отменя Решение № РД-02-36-355/30.03.2022 г. на Ръководителя на Управляващия орган на оперативни програми „Регионално развитие“ 2007 – 2013 и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. С касационна жалба, рег. № 3618/2022 УО обжалва решението пред ВАС. Делото бе насрочено за 01.11.2022 г., за което Община Велико Търново е уведомена по надлежния ред. Към датата на изготвяне на настоящия отчет се очаква Решение на правораздавателния орган.

➤ По обществена поръчка с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ завършила с подписването на договор № BG16RFOP001-1.009-005-C01-D1 от 31.03.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Екселор - Алфа“ и предвиден размер на финансовата корекция е 25 % от стойността на сключения договор, по силата на Регистриран сигнал за нередност 1870, Община Велико Търново изпрати в законоустановения срок жалба срещу Решението за налагане на финансова корекция. В резултат от проведеното на 12.10.2022 г. заседание по дело № 417/2022 г. по

описа на Административен съд – Велико Търново, по силата на Решение № 312/01.11.2022 съдът отхвърля жалбата на Община Велико Търново. В рамките на законоустановения срок Община Велико Търново оспори решението пред ВАС. В резултат на това е образувано дело № 11672/2022 г. и насрочено заседание на 10.04.2023 г.

➤ По договор с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции: Обособена позиция № 5 Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“, сключен на 31.07.2020 г.

Размерът на финансова корекция е 25% върху допустимите разходи по Договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06/31.07.2020г. с изпълнител "Пътни строежи - Велико Търново" АД. Същата е определена с Решение № РД-02-36-458/24.03.2021 г., издадено от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., което е обжалвано с жалба на Община Велико Търново пред Административен съд- Велико Търново.

Резултат от обжалването:

Решение № 189/04.06.2021 г. по адм. дело № 257/2021 на Административен съд Велико Търново в полза на Управляващия орган.

Обжалвано от Община Велико Търново пред ВАС. С Определение по хода на делото от 11.11.2021 г. ВАС спира съдебното производство по административно дело №7077/2021 г. на Върховния административен съд до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-376/21. На 16.06.2022 г. Съдът на Европейския съюз се е произнесъл с решение по дело № С-376/21. С оглед на изложеното по силата на Определение от 27.06.2022 г. пречките за движението на съдебното производство са отстранени и съдът възобновява производството по административно дело №7077 по описа на Върховен административен съд за 2021 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет се очаква решение на правораздавателния орган.

➤ По обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг по проект „Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“;

Обособена позиция № 2: „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“;

Обособена позиция № 3: „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“;

Обособена позиция № 4: „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“;

Обособена позиция № 5: „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“.

На 03.10.2022 г. през ИСУН 2020 е получено решение на УО на ОПРР за приключване на сигнал за нередност № 1654. По силата на принципа за некумулиране на финансови корекции се определя една обща корекция за всички нарушения, засягащи едни и същи разходи, чиито размер е равен на най-високия приложим процент –10 % от допустимите разходи по Договор с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04/12.05.2020 г. за ОП № 3 с изпълнител ДЗЗД „Търново 2019“, на стойност 674 217,40 лв. без ДДС. Община Велико Търново депозира жалба срещу цитираното решение по реда на чл. 145 и следващите от Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд – Велико Търново. В

резултат на това е образувано дело № 684/2022 по описа на Административен съд – Велико Търново.

На 21.12.2022 г. през ИСУН 2020 е получена нова кореспонденция от УО на ОПРР съгласно която в Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) е получен сигнал за нередност отново с регистриран № 1654 от Регистъра на сигналите за нередности в УО. Предвиденият размер на финансовата корекция е отново 10 % от допустимите разходи по Договор с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04/12.05.2020 г. за ОП № 3 с изпълнител ДЗЗД „Търново 2019“, на стойност 674 217,40 лв. без ДДС. Към датата на съставяне на настоящата справка Община Велико Търново подготвя съгласно разпоредбите на чл. 73 от ЗУСЕСИФ възражения по констатациите и предвидената финансова корекция.

8. Проект „Разширение на „Мултимедияен посетителски център „Царевград Търнов“

Източник на финансиране: Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД (РФГР АД), в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Дата на сключване на АДБФП: 18.11.2020 г.

Дата на приключване на АДБФП: 18.05.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 388 562, 31 лв. в т.ч. 396 936, 31 лв. безвъзмездна финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 137 805, 00 лв. – собствен финансов принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Сключен Анекс № 1 към АДБФП № BG16RFOP001-1.009-0007-C02 на 13.07.2022 г.

Сключен Анекс № 1 към Договор за инвестиционен кредит № 20040/03.12.2020 г., между „Банка ДСК“ АД, „Регионален Фонд за Регионално Развитие“ АД /РФГР/ и Община Велико Търново. Подписаният Анекс е инициран в резултат на актуаризация стойността на целия инвестиционен проект с Анекс № 1 към АДБФП № BG16RFOP001-1.009-0007-C02, сключен на 13.07.2022 г., в размер на 1 388 562, 31 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 19.12.2022 г. е генериран План за разходване на средствата през ИСУН 2020, съгласно Методическите указания за изпълнение на ДБФП по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Изпълнение по договор № BG16RFOP001-1.009-0007-C01 - U – 02/ 22.03.2021 г., с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дигляни, промоционални материали, банер и стикери по проект „Разширение на “Мултимедияен посетителски център „Царевград Търнов”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. с изпълнител „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛЮПМЪНТ“ ЕООД.

С Възлагателно писмо № 53-1805-6/23.09.2022 г. е възложена дейност 1.4 от подписания

договор „Изработване на информационни стикери (лепенки) – 300 бр. Срокът за изпълнение на услугата за изработка на артикулите е инициран на 26.09.2022 г. след окончателно одобрение на представен дизайн на съответния артикул от страна на Изпълнителя. С приемо-предавателен протокол от 07.10.2022г. е прието изпълнението на дейността.

С Възлагателно писмо № 53-1805-7/23.09.2022 г. е възложена дейност 1.2 от подписания договор „Изработване и монтаж на постоянна обяснителна табела - 1 бр. Срокът за изпълнение на услугата за изработка на артикулите е инициран на 26.09.2022 г. след окончателно одобрение на представен дизайн на съответния артикул от страна на Изпълнителя. На 05.10.2022 г. в изпълнение на т.3.3 от Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., УО на ОПРР е информиран през ИСУН 2020, че във връзка с реализацията на проекта и осъществяване на мерки по визуализация и публичност, предстои да бъде монтирана 1 бр. постоянна обяснителна върху интервенирания обект по проекта и с приемо-предавателен протокол от 07.10.2022г. е прието изпълнението на дейността.

С Възлагателно писмо № 53 -1805-8/04.11.2022 г. е възложена дейност 1.6 от подписания договор "Изработване на промоционални материали/тефтери с химикали и тениски/: 200 бр.". Срокът за изпълнение на услугата на артикулите е инициран на 08.11.2022 г., след окончателно одобрение на представения дизайн на съответните артикули от страна на Изпълнителя. С приемо-предавателен протокол от 21.11.2022г. е прието изпълнението на дейността.

Изпълнение на договор № BG16RFOP001-1.009-0007-C01 – D – 04/17.06.2021 г., с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, по обособени позиции.” Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., с изпълнител „ВИКТОРИЯ 2011“ ЕООД, гр. Велико Търново

С приемо-предавателен протокол от 01.09.2022 г., съгласно клаузите на подписания с Изпълнителя договор, се стартира изпълнението за доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, като срокът за изпълнение е 150 календарни дни. Дейността е в процес на изпълнение.

Сключени договори:

1. На 28.01.2021 г. е сключен договор с предмет: „Извършване на независим финансов одит на проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с изпълнител "Финанс Одит Консулт 2002" ООД, гр. Варна, на стойност: 3 200, 00 лв. без ДДС.
2. На 22.03.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, диглани, промоционални материали, банер и стикери по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” с изпълнител „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София, на стойност 2 890, 00 лв. без ДДС.
3. На 22.03.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация – Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София, на стойност 1 600,00 лв. без ДДС.
4. На 17.06.2021 г. е сключен договор с предмет: Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски

център „Царевград Търнов, по обособени позиции” за Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител: „Виктория 2011“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 707 365,97 лв. без ДДС.

5. На 25.10.2021 г. е сключен договор с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител „Сидики строителни инженери“ ООД, гр. Велико Търново, на стойност 1 900,00 лв. без ДДС.

6. На 13.10.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител „Геоплан кънстракшън“ ЕООД, гр. Бургас, на стойност 405 514, 03 лв. без ДДС.

7. На 01.11.2021 г. е сключен договор с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” , гр. Велико Търново, с изпълнител „Инвестстрой - 92“ ЕООД, гр. Велико Търново, на стойност 8 231, 93 лв. без ДДС.

8. На 01.12.2021 г. е сключен договор с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов, по обособени позиции:” Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител „Байтком“ ООД, гр. Велико Търново, на стойност 6 850,00 лв. без ДДС.

9. Проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“

Източник на финансиране: Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие” АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

Дата на сключване на АДБФП: 18.11.2020 г.

Дата на приключване на АДБФП: 18.05.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 2 825 791,83 лв. в т.ч. 2 050 379,05 лв. безвъзмездна финансова помощ, 707 969,58 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент), 67 443, 20 лв. – собствен финансов принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Анекс № 1 с рег.№ BG16RFOP001-1.009-0006-C02/ 28.09.2022 г. одобрен със Заповед РД-02-37-114(1)/ 28.09.2022 г.

На 02.12.2022 г. е сключен Анекс № 2 към Договор за инвестиционен кредит № 20039/ 03.12.2020 г. между „Банка ДСК“ АД, „Регионален Фонд за Регионално Развитие“ АД /РФГР/ и Община Велико Търново. Подписаният Анекс е инициран поради промяна в срока за усвояване на кредита и гратисния период на договора, удължен с една година до 03.12.2023 г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 07.10.2022 г. с писмо № M042 през системата ИСУН 2020 е генерирано Искане за Авансово плащане № 1 с представени отчетни документи към искането, в съответствие с Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПРР 2014-2020.

На 14.10.2022 г. с писмо № M043 през ИСУН 2020, УО на ОПРР 2014-2020 уведомява

Община Велико Търново за приключване на процедурата по одобрение на Искане за плащане № 1 /авансово плащане/ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДФФП) № BG16RFOP001-1.009-0006-C02 в размер на 717 632, 67 лв.

Статус към отчетния период:

На 23.12.2022 г. с писмо № M046 през ИСУН 2020 е стартирана процедура по Искане за изменение № 2 на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДФФП) чрез подписване на Анекс №2 на основание чл.57, т. 4 от Общите условия към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0006-C02 по ОПРР 2014-2020 г. и по реда на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г., обн. ДВ бр. 78 от 30.09.2022 г. за индексирание на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси, след проведена активна комуникация и работна среща между страните за индексация на договора с предмет: Искането е обусловено от промяна в бюджета на проекта на основание Решение № 1179/ 22.12.2022 г. на Великотърновския общински съвет (ВТОБС), с което е одобрен допълнителен собствен финансов принос в размер на 98 905,44 лв. Към датата на настоящия отчет, представеното искане за изменение на АДФФП във връзка с получаване на инфлационна добавка от страна на УО на ОПРР, е в процес на проверка.

На 30.12.2022 г. с писмо № M047 е въведена актуална информация в ИСУН 2020, в раздел „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /октомври-декември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Изпълнение по сключените договори:

Изпълнение на договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-S-01/ 23.05.2022 г. с изпълнител "Геоплан кнстракшън" ЕООД, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, град Велико Търново“.

Към датата на настоящия отчет, изпълнението на строително-монтажните работи по вид и количества се изпълнява по реда на сключения договор и указанията на Възложителя, при съблюдаване на зададения модел на изпълнение на проекта за обекта на интервенция и съгласно техническата спецификация, неразделна част от договора.

С писмо изх. № 25/ 06.10.2022г. "Геоплан кнстракшън" ЕООД в качеството си на Изпълнител, информира Община Велико Търново, че поради настъпилите промени в цените на труд, материали и механизация от времето на сключване на Договора до настоящия момент, изпълнението на строителството на договориранияте цени е затруднено, респ. изпълнението на строителството без индексация на цените е трудно осъществимо. След проведени разговори и работни срещи с експерти на Възложителя, с писмо изх. № 29/ 01.12.2022 г. дружеството уведомява община Велико Търново, че се съгласява с 15 % увеличение на стойностите по СМР по реда на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. След одобрение на иницирираното изменение от страна на УО на ОПРР, община Велико Търново ще пристъпи към подписване на допълнително споразумение с фирмата-изпълнител.

Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:

1. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-01/ 11.01.2021г. с изпълнител "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002", възложен по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, с предмет: „Извършване на независим финансов одит по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., на стойност 6 500,00 лв. без ДДС;

2. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-02/ 27.04.2021г. с изпълнител ЕТ „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА, с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, диглаани, промоционални материали“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание, на стойност 2 690,00 лв. без ДДС;

3. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-03/ 27.04.2021 г. с изпълнител „АТЛАС ТРАВЕЛС “ЕООД, с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, на стойност 1 596,00 без ДДС;

4. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-04/ 17.08.2021 г. с изпълнител „МИНЕРВА-КЛ“ ЕООД, с предмет „Упражняване на строителен надзор“ на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, на стойност 40 250,00 лв. без ДДС;

5. Договор от 16.05.2022 г. с изпълнител "ТОБО" ООД, възложен по реда на чл.112, ал.1 от ЗОП, с предмет: „Упражняване на авторски надзор“, на стойност 24 840,00 без ДДС;

6. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-S-01/ 23.05.2022 г. с изпълнител "ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН" ЕООД, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, град Велико Търново“, на стойност 2 258 123,86 лв. без ДДС.

10. Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

Дата на сключване на АДФФП: 18.12.2020 г.

Дата на стартиране на дейностите по АДФФП: 01.03.2021 г.

Дата на приключване на АДФФП: 30.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 033 906,07 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Подписано Допълнително споразумение № 01 към Договор BG05M9OP001-2.061-0002-CO1/15.08.2022 г. за промяна срока за приключване на проекта от 01.06.2023 г. на 30.06.2023 г.

Подписано Допълнително споразумение № 02 от 29.11.2022 год. към Договор BG05M9OP001-2.061-0002-CO2 за увеличаване стойността на безвъзмездната помощ с 34 935,95 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

С писмо през системата ИСУН 2020 с изх. № 0413-13-6/22.11.2022 г. на Кмета на община Велико Търново е поискано от УО на ОПРЧР 2014-2020 подписване на допълнително споразумение към АДФФП за средства в размер на 34 935,95 лв. С получено Допълнително споразумение № 02 от 29.11.2022 год., в сила от 01.12.2022 год. същите са одобрени.

Към 31.12.2022 год. по проекта са назначени 13 души персонал, както следва: Управител – 1 бр.; Социален работник – 1 бр.; Психолог – 1 бр.; Ерготерапевт – 1 бр.; Медицинска сестра – 1 бр.; Трудотерапевт – 3 бр.; Санитар – 4 бр.; Касиер-домакин – 1 бр. Към 31.12.2022 год. е вакантна бройката за шофьор.

През отчетния период услугите на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания са ползвани от 21 лица, от които 15 лица са ползвали дневна грижа и 6 лица са ползвали заместваща грижа. Общо услугите на социалната услуга Дневен център са ползвали 36 бр. лица дневна грижа и 9 бр. лица са ползвали заместваща грижа.

Избор на изпълнител с предмет „Доставка на автомобили по обособени позиции“ : ОП 1 „Закупуване на нов лек автомобил за нуждите на Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства, включително с тежки умствени увреждания“.

С Решение № F267016/ 23.08.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура „Доставка на автомобили по обособени позиции“ : ОП 1 „Закупуване на нов лек автомобил за нуждите на Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства, включително с тежки умствени увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2022-0057 и публикувана Регистъра на обществените поръчки на АОП на адрес <https://app.eop.bg/today/234967> . Със Заповед № РД 22-1776/26.09.2022г. е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите в срок оферти. С Протокол № 1/26.09.2022г., Протокол № 2/07.10.2022г. и Протокол № 3/10.10.2022г., Комисията разгледа и оцени офертите на участниците. С Доклад от 13.10.2022г. Комисията предлага на Кмета на общината да сключи договор с класирания на първо място участник по ОП 1 – „Авточойс“ ООД, гр. Велико Търново. С Решение № D18064419/14.10.2022г. на Кмета на общината е избран изпълнителя за ОП 1 - „Авточойс“ ООД, гр. Велико Търново. На 01.12.2022г. е сключен договор № С73606 между Община Велико Търново и „Авточойс“ ООД, гр. Велико Търново на стойност 64 500,00 лв. без ДДС и 77 400,00 лв. с ДДС за закупуване на нов лек автомобил за нуждите на Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства, включително с тежки умствени увреждания“ марка Фолксваген, модел: Крафтър, 6 стоящи + 1 за шофьора + 2 обособени места на превоз на трудноподвижни лица.

11. Проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения

Дата на сключване на АДФФП: 22.12.2020 г.

Дата на приключване на АДФФП: 22.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 160 329, 37 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Подписано Допълнително споразумение № 02 от 01.12.2022 год. към Договор BG05M9OP001-2.062-0004-CO2 за промяна стойността на проекта с 166 379, 57 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

С писмо през системата ИСУН 2020 с изх. № 0413-13-5/04.11.2022 г. на Кмета на община Велико Търново е поискано от УО на ОПРЧР 2014-2020 подписване на допълнително споразумение към АДФП за средствата в размер на 166 379, 57 лв. С получено Допълнително споразумение № 02 от 01.12.2022 год., в сила от 07.12.2022 год. същите са одобрени.

Към 31.12.2022 г. по Проекта са назначени 10 души персонал, както следва: Управител – 1 бр.; Социален работник – 2 бр.; Педагог – 1 бр.; Рехабилитатор – 1 бр.; Трудотерапевт – 5 бр. Към 30.12.2022 г. вакантни бройки са: Шофьор – 1 бр., Медицинска сестра – 1 бр. и Психолог – 1 бр.

През отчетния период услугите на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения са ползвани от 39 лица. За всяко от лицата с интелектуални затруднения има разработена програма за работа от екипа на услугата.

Изпълнение на дейност „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения“

Дейността е в процес на изпълнение. Съгласно сключен договор с предмет „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения“ в ПИ 78428.75.24, местност „Иванова чешма“, с. Церова кория, Община Велико Търново“, между Община Велико Търново и „Кидат груп“ ЕООД гр. Велико Търново през отчетния период се извършват СМР на помещенията определени за „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения“.

Избор на изпълнител с предмет „Закупуване на нов лек автомобил за нуждите на Проект № BG05M9OP001-2.062-0004-C01 „Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

С Решение № F285772/14.10.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура „Закупуване на обзавеждане, оборудване и транспортно средство за Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2022-0068 и публикувана Регистъра на обществените поръчки на АОП на адрес <https://app.eop.bg/today/245889> . С Заповед № РД 22-2089/15.11.2022г. е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите в срок оферти. С Протокол № 1/15.11.2022г. и 21.11.2022г., Протокол № 2/23.11.2022г., Комисията разгледа и оцени офертите на участниците. С Доклад от 23.11.2022г. Комисията предлага на Кмета на общината да сключи договор с класирания на първо място участник – „Омникар ауто“ ООД, с.Труд. С Решение № D19253667/25.11.2022г. на Кмета на общината е избран изпълнителя „Омникар ауто“ ООД, с.Труд, като на 16.12.2022г. е сключен и договора с дружеството на стойност 27 125,00 лв. без ДДС и 32 550,00 лв. с ДДС за закупуване на нов лек автомобил за нуждите на проекта, марка: Дачия, модел: Сандеро.

12. Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плюс, чрез Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, в изпълнение на Проект BG05SFPR003-1.001-0127 „Топъл обяд в Община Велико Търново”

Дата на сключване на АДБФП: 29.12.2022 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 30.09.2025 г.

Стойност на проекта по бюджет: 505 612.80 лв.

Брой потребители по проекта /капацитет на услугата/: 200 лица

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

На 29.12.2022 г., между Община Велико Търново и Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, се сключи Административен договор за директно предоставяне на БФП № BG05SFPR003-1.001-0127-C01. Стойността на безвъзмездната финансова помощ, е в размер на 505 612.80 лв., като 100% от сумата е осигурена от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Считано от 03.01.2023 г., стартират дейностите по проект BG05SFPR003-1.001-0127-C01 „Топъл обяд в Община Велико Търново”.

Основните цели на операцията са:

- Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава;
- Осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация;
- Справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ;
- Смекчаване и намаляване на бедността и преодоляване на социалното изключване.

В изпълнение на проектните дейности, 200 лица в неравностойно социално положение, ще получават приготвена храна за обяд /супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/. Храната се предоставя в делничните дни от седмицата, с изключение на почивните и празнични дни. Услугата е напълно безплатна за крайните бенефициенти и за ползването ѝ не се начисляват и събират такси.

Потребители по проекта, могат да бъдат лица, попадащи в някоя от следните целеви групи:

1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД06-53 от 17.09.2021 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. Скитащи и бездомни лица;
6. Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

До 30.12. 2022 г., са изпълнени следните дейности:

Сформиран екип за организация и управление на проекта, съгласно Заповед № РД22-2349/ 29.12.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново;

Сформирана комисия с постоянен характер за определяне на крайните бенефициенти, съгласно Заповед № РД22-2350/ 29.12.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново;

Определен Ръководител на проекта /Управителя на Домашен социален патронаж – Велико Търново/, съгласно Заповед № РД22-2348/ 29.12.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново;

Разработени образци, правилници, методики и др. документи във връзка с реализацията на проекта, утвърдени със Заповед № РД22-2351/ 29.12.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново;

Приети са 206 бр. заявления-декларации от кандидати за крайни бенефициенти по проекта;

Одобрени са 167 лица за потребители на проекта, които ще получават услуги по проекта, считано от 03.01.2022 г.

13. Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“

Източник на финансиране: Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия

Дата на сключване на АДБФП: 31.03.2021 г.

Дата на приключване на АДБФП: 01.02.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 921 837,56 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност „Извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново" с изпълнител „ЕТРА-ЕЛ“ ООД, гр. Велико Търново.

Към датата на настоящия отчет, изпълнението на строително-монтажните работи за обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново", / кв. „Картала“, кв. „Бузлуджа-Зона В“, кв. „Бузлуджа“ и кв. „Кольо Фичето“/ е приключило по вид и количество, съгласно техническото и ценово предложение, неразделна част от сключения договор в съответствие с указанията на Възложителя, при стриктно спазване на проектната документация и изискванията на Програмата.

По реда на НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, към датата на настоящия доклад, за обекта са съставени следните актове и протоколи:

Протокол /образец акт 19/ №2/ 02.12.2022г., с който са приети извършените към 04.11.2022г. СМР в обхвата на кв. „Картала“, кв. „Бузлуджа -Зона В“, кв. „Бузлуджа“ и кв. „Кольо Фичето“, гр. Велико Търново.

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от 04.11.2022 г.;

Окончателен доклад №12/22.11.2022 г. за установяване годността за ползване на строеж „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново“. Издаден е Технически паспорт от 22.11.2022 г. и Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 157 от дата 23.12.2022 г.;

Изпълнение на дейност „Упражняване на авторски надзор на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново" с изпълнител „ХИТ“ ООД“, с. Първомайци, община Горна Оряховица, съгласно договор ат 26.05.2022 г.

Авторският надзор се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, и Наредба №3/2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

В хода на изпълнение на услугата по упражняване на авторски надзор, стриктно са съблюдавани архитектурните, технологичните и строителни правила и норми, както и подготовката на документацията за въвеждане на обекта в експлоатация.

Към датата на настоящия отчет, дейността по сключения на 26.05.2022 г. договор с „Хит“ ООД, с. Първомайци, община Горна Оряховица, с предмет „Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново" е приключила, приета с констативни протоколи за извършен авторски надзор, както следват:

Констативен протокол за извършен авторски надзор съгласно чл. 5, ал 1 от Договора с отчитане на разходите за вложено време от 31.10.2022 г.;

Констативен протокол за извършен авторски надзор съгласно чл. 5, ал 1 от Договора с отчитане на разходите за вложено време от 12.11.2022 г.

Изпълнение на дейност „Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново" с изпълнител „Мажор-7“ ЕООД, гр. Велико Търново, съгласно договор ат 27.01.2022 г.

Строителният надзор се изпълнява съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №3 от 2003г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството във връзка с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Към датата на настоящия отчет дейността по сключения на 27.01.2022 г. договор с „Мажор-7“ ЕООД, гр. Велико Търново, с предмет „Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново" е приключила, за което са съставени следните актове и протоколи -

С приемо-предавателен протокол от 22.11.2022 г. се приемат:

Окончателен доклад №12/22.11.2022 г. за установяване годността за ползване на строеж „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново“, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, Технически паспорт от 22.11.2022г., съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Изпълнението на дейността е прието с подписване на окончателен приемо-предавателен

протокол от 23.12.2022 г.

14. Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново”

Източник на финансиране - Национален доверителен еко фонд /НДФЕФ/

Стойност на проекта по бюджет: 962 095,57 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново”

С Решение № F229580/02.06.2022г. на Кмета на община Велико Търново е открита процедура за договаряне без обявление с предмет „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново”, публикувана на официалната страница за електронни обществени поръчки <https://app.eop.bg/today/210439>.

С Решение № D17045553/05.09.2022г. на Кмета на общината процедурата е прекратена, поради отказ на класирания на първо място участник да сключи договор. С Решение № D17236661/13.09.2022г. на Кмета на общината е отменено решението за прекратяване поради постъпило уведомление от участника за преценка на решението си. Сключен договор № С61979/03.10.2022г. с „Нордстрой“ ЕООД, гр. Русе с предмет „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново” на стойност 770 55,88 лв. без ДДС.

Изпълнение на дейност „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново”

На 16.11.2022г. е подписан Протокол 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново“, с което стартира изпълнението на СМР дейностите.

В изпълнение на СМР дейностите е предвидено поставяне на външна топлоизолация, топлоизолация на покрив, подмяна на отоплителната инсталация и въвеждане на автоматично управление и регулиране, подмяна на отоплителните тела, подмяна на дограма. Дейността е в процес на изпълнение.

15. Проектно предложение „Центрове за дългосрочна грижа – новите социални услуги в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.090 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги

Дата на сключване на АДФФП: 04.07.2022 г.

Дата на стартиране на проектните дейности: 01.08.2022 г.

Дата на приключване на АДФФП: 30.06.2023 г.

Период на изпълнение: 14 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 1 127 000 лв.

Сключен анекс към датата на отчета: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Към датата на настоящия отчет по проекта са назначени 23 лица за изпълнение на проектните дейности в Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост село Церова кория, ул. „Втора“ № 28, както следва: Управител – 1 бр., специалист социални дейности – 3 бр., медицинска сестра – 1 бр., касиер, домакин – 1 бр., готвач – 1 бр., помощник – готвач – 1 бр., трудотерапевт – 1 бр., санитар – 11 бр., шофьор – 1 бр., работник поддръжка – 1 бр., градинар – 1 бр.

Към 31.12.2022 год. вакантни длъжности по проекта са: специалист социални дейности – 1 бр., медицинска сестра – 1 бр., готвач – 1 бр., санитар – 13 бр.

Считано от 14 декември 2022 г., със Заповед РД № 22-2260/12.12.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново е разкрит “Комплекс от социални услуги за лица с умствена изостаналост“, включващ: – Център за грижи за лица с умствена изостаналост I село Церова кория, ул. „Втора“ № 28, с капацитет 15 места, Център за грижи за лица с умствена изостаналост II село Церова кория, ул. „Втора“ № 28, с капацитет 15 места, Център за грижи за лица с умствена изостаналост III село Церова кория, ул. „Втора“ № 28, с капацитет 15 места и Център за грижи за лица с умствена изостаналост IV село Церова кория, ул. „Втора“ № 28, с капацитет 15 места.

С разкриване на социалната услуга, от дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново са настанени 43 потребители, оценени и изведени от Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост село Пчелище, общ. Велико Търново. Предстои настаняване на оценени потребители от други специализирани институции за социални услуги, определени за закриване, съгласно Плана за действие за периода 2018-2021 г., за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Към датата на настоящия отчет са изпълнени дейности по закупуване на обзавеждане и оборудване необходимо за функционирането на "Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост" и "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване".

16. Проект „Грижа в дома в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ за изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 „Грижа в дома в Община Велико Търново“

Дата на сключване на АДБФП: 07.11.2022 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 07.11.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 763 341.80 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 10.11.2022 г., чрез системата ИСУН 2020 е представено и одобрено Искане за авансово плащане на стойност 352 668,36 лв.

Статус към отчетния период:

На 19.10.2022 г. Община Велико Търново подаде проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен номер BG05SFPR002-2.001 -0004. С Решение № РД 21-22 от 01.11.2022 г. постъпилото проектно предложение е одобрено за финансиране от

Управляващия орган (УО) на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

На 07.11.2022 г., Община Велико Търново подписва Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0004-C01 „Грижа в дома в Община Велико Търново“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

В изпълнение на Решение № 1128/27.10.2022 г. на Великотърновски общински съвет, със Заповед № РД22-2039/07.11.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново е възложено предоставянето на грижа в дома, като Услуга от общ икономически интерес на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново.

Със Заповед № РД22-2038/07.11.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен Екип за организация и управление на проекта.

Кратко описание на проекта:

Основната цел на Проект "Грижа в дома в Община Велико Търново" е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на евентуални пандемични ситуации.

Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

- Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на над 330 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

За осъществяване на заложените дейности се предвижда да бъдат назначени над 65 лица, в т.ч. координатори, социални работници, психолог, медицински сестри, домашни санитарни и шофьори.

В изпълнение на проектните дейности ще бъдат осигурени и супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

В периода от 07.11.2022 г. до 31.12.2022 г. са назначени 38 лица, на длъжностите, както следва:

- „Социален работник“ – 2 лица на 8 часов работен ден;
- „Психолог“ – 1 лице на 8 часов работен ден;
- „Медицинска сестра“ – 3 лица, от които 2 лица на 4 часов работен ден и 1 лице на 8 часов работен ден;
- „Шофьор“ – 2 лица на 8 часов работен ден;
- „Домашен санитар“ – 30 лица, от които 5 лица на 4 часов работен ден, 1 лице на 6 часов работен ден и 24 лица на 8 часов работен ден.

От стартиране на дейностите по проекта до 31.12.2022 г. са предоставяне услуги на 202 лица от целевата група, както следва:

Вид услуга	Брой потребители	Общо потребители
Социална	53	202
Здравна	37	
Социална и здравна	85	
Здравна и пазаруване	20	
Пазаруване	7	

Услуги по проекта са ползвали лица от 17 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Самоводене, с. Пъровци, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Леденик, с. Ново село, с. Русалия, с. Хотница, с. Емен, с. Никюп, с. Арбанаси.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. Проектно предложение „Модернизация на образователната среда на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“

Дата на сключване на АДБФП: Н/П

Дата на приключване на АДБФП: Н/П

Индикативен период на изпълнение: 35 месеца

Индикативен максимален размер на предложението за инвестиция: 4 500 000 лв.

На 20 октомври 2022 г. бе открита процедура за кандидатстване BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Р. България. Кандидати са общини за общински училища и детски градини. Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Кратко описание на проектното предложение:

Основен приоритет на Община Велико Търново е развитието и обновяването на общинската образователна инфраструктура, с цел предоставянето на адекватни условия за образование.

С обновяването на сградата на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Велико Търново на практика ще се постигне цялостен обновен облик на образователната институция.

Изборът на конкретните дейности е обусловен от следните нужди:

- постигане на енергийна ефективност и намаляване на общите разходи за енергоносители, чрез подмяна на дограма, въвеждане на енергоспестяващо осветление, топлинна изолация на външни конструкции и елементи;
- модернизиране на училищните условия за постигане на по-качествен учебен процес чрез ремонт на основни елементи на сградите;
- реорганизация и преразпределение на помещенията на полуподземен етаж;
- изграждане на четвърти етаж, източно крило от сградата на необходимата инфраструктура

за STEM среда;

- подобряване на санитарните условия, чрез извършване на ремонтни дейности на помещенията в сградите, както и подобряване на външното дворно пространство чрез модерни решения

Към настоящия момент община Велико Търново е в процес на подготовка на проектното предложение в т.ч. всички изискуеми документи от трети страни като крайния срок на подаването му е 20.02.2023 год.

2. Проектно предложение „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“

Дата на сключване на АДБФП: Н/П

Дата на приключване на АДБФП: Н/П

Индикативен период на изпълнение: 35 месеца

Индикативен максимален размер на предложението за инвестиция: 4 500 000 лв.

На 20 октомври 2022 г. бе открита процедура за кандидатстване BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Р. България. Кандидати са общини за общински училища и детски градини. Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Кратко описание на проектното предложение:

Целта на проектното предложение е осигуряване на подходяща условия и равен достъп до образователна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания към образователните институции.

С пристрояване и надстрояване на сградата на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново на практика ще се постигне цялостен обновен облик на образователната инфраструктура и ще се даде възможност за преминаване от двусменен на едносменен режим на обучение.

С реализирането на предвидените проектни дейности ще се постигнат конкретни резултати, като увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на общите разходи за енергоносители; Осигуряване на здравословни и качествени условия за обучение чрез комплекс от мерки, сред които и създаване на съвременна образователна среда.

Към настоящия момент община Велико Търново е в процес на подготовка на проектното предложение в т.ч. всички изискуеми документи от трети страни като крайния срок на подаването му е 20.02.2023 год.

3. Проектно предложение „Модернизация на образователната среда на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на

образователна среда"

Дата на сключване на АДБФП: Н/П

Дата на приключване на АДБФП: Н/П

Индикативен период на изпълнение: 35 месеца

Индикативен максимален размер на предложението за инвестиция: 2 000 000 лв.

На 20 октомври 2022 г. бе отворена процедура за кандидатстване BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда" по Националния план за възстановяване и устойчивост на Р. България. Кандидати са общини за общински училища и детски градини. Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Кратко описание на проектното предложение:

Основен приоритет на Община Велико Търново е развитието и обновяването на общинската образователна инфраструктура, с цел предоставянето на адекватни условия за образование. ДГ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, попада в Компонент 4 въз основа на класациите по видове образователни институции, извършена от Министерство на образованието и науката в съответствие с Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България.

Предвижда се извършването на основен ремонт на сградата на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, както и въвеждането на ВЕИ и други основни мерки за енергийна ефективност, с което на практика ще се постигне цялостен обновен облик на образователната инфраструктура.

Освен за намаляване недостига на свободни места в детските градини, реализацията на проектното предложение ще благоприятства и за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст в съответствие със Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, изискваща обхващане и задържане на деца в образователната система в задължителна предучилищна възраст.

Инвестициите в материалната база на образователната институция са от съществено значение за превръщането ѝ в благоприятна среда, с цел подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене.

Към настоящия момент община Велико Търново е в процес на подготовка на проектното предложение в т.ч. всички изискуеми документи от трети страни като крайния срок на подаването му е 20.02.2023 год.

Приложение: Финансов отчет

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:

Мариела Цонева
Директор Дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:

Мариана Иванова
Главен експерт Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос и финансов инструмент	Разходи от началото на проектите до 31.12.2022 г. на касова основа				Неувоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. земаемообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидираня , но неверифицирани	в т.ч. собствен принос, финансов инструмент и неверифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"ОИЦ - Велико Търново - в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново"	249,882.60	0.00	75,245.48	27,541.95	47,703.53	0.00	0.00
2	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	1,767,679.26	0.00	1,585,359.40	1,425,091.85	140,267.45	0.00	0.00
3	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	182,529.48	150,383.01	42,146.45	0.00	63.99
4	"Разширение на „Мултимедиян посетителски център „Царевград Търново"	1,388,562.31	991,628.00	826,294.08	138,927.71	254,548.41	432,819.98	0.00
5	"Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание"	2,825,791.83	775,412.78	882,519.72	656,121.30	0.00	238,388.42	61,514.69
6	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха"	1,802,014.82	720,605.60	922,138.84	508,248.85	21,055.00	382,831.79	0.00
7	"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"	11,942,189.33	1,536,614.18	7,047,582.27	6,650,077.15	65,302.82	342,202.30	0.00
8	"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион"	12,966,342.32	3,792,797.98	578,685.97	575,621.37	0.00	3,064.60	688,336.34
9	"Разкриване на комплекс от социални услуги за деца"	941,359.37	0.00	697,954.42	660,898.34	0.00	38,968.08	0.00
10	"Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания"	998,970.12	0.00	697,912.13	199,794.02	498,118.11	0.00	25.82
11	"Разкриване на Център за социална реабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"	993,949.80	0.00	267,208.24	232,999.10	31,629.14	2,580.00	32.37
12	"Патронажна грижа + в Община Велико Търново"- Компонент 2	727,822.40	0.00	493,257.28	0.00	493,257.28	0.00	0.00
13	"Реабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново"	921,837.56	0.00	800,019.59	276,551.27	523,468.32	0.00	0.00
14	Центрове за дългосрочна грижа - носители социални услуги в Община Велико Търново	1,127,000.00	0.00	38,276.50	38,276.50	0.00	0.00	187,130.17
15	Грижа в дома в Община Велико Търново	1,783,341.80	0.00	29,085.69	28,197.33	888.38	0.00	324,474.72
	ОВЩО	40,680,282.34	7,817,256.44	15,124,088.88	11,668,820.88	2,108,382.88	1,448,893.18	1,281,678.20

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси",
"Социални дейности и здравеопазване" и
"Проекти и програми"