


**ОБЩИНА В.ТЪРНОВО**  
 ПОЩ. КОД 5000  
 РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА  
*09-00-312/13.04.2023*

**ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ**  
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
 РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА  
*Вх. № 2914/13.04.23*

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

ОТНОСНО: Приемане на информация за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

**УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На основание т.3 от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 1173/22.12.2022г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

**РЕШЕНИЕ**

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.



**ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ**  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:  
Десислава Йонкова  
Директор дирекция ПОУС

*до: ПК по ЧВ-60*  
*ПК по БФ*

Изготвил:  
Мариела Цонева  
Директор дирекция ПП

*13.04.23*

## ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

### ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ (Отчетен период 01.01.2023 г. - 31.03.2023 г.)

*Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)*

#### I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

##### 1. Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“, Компонент 2

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.004-0089 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново. Компонент 2“

Изпълнението на проектните дейности е приключило на 06.11.2022 г. Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за окончателно плащане № 1/14.01.2023 г. на стойност 493 174,91 лв. Община Велико Търново е уведомена за общия размер на верифицираните средства, които възлизат на стойност 481 407,96 лв. и за неверифицираните разходи в размер на 11 766,95 лв.

Във връзка с горното, Община Велико Търново е депозирала Жалба с вх. № BG05M9OP001-6.002-0077/13 от 05.04.2023 г. до Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, против Решението за неверифициране на средства в изпълнението на дейностите по Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново, Компонент 2“.

##### 2. Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“

**Източник на финансиране:** Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

На 28.03.2023 г. с писмо № M036 през системата ИСУН 2020 е генериран Окончателен отчет и Искане за окончателно плащане в размер на 821 948,83 лева с представени отчетни документи към искането, в съответствие с чл. 39 (1) т. 2 от Общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г. Към датата на

настоящия отчет, окончателният доклад е в процес на оценка ат УО по Програмата.

## **II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД**

### **1. Проект „ОИЦ – Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** ОП „Добро управление“ 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центъра 2022-2023г.“

**Дата на сключване на АДБФП:** 01.01.2022г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 31.12.2023г.

**Индикативен период на изпълнение:** 24 месеца

**Индикативна стойност на проекта по бюджет:** 249 982,60 лв.

Областен информационен център (ОИЦ) – В. Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2021-2027 г. и мерките по ПРСР, както и новини свързани с възможностите за финансиране на проекти по други национални и европейски програми.

За отчетния период са популяризирани 22 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Изготвени са справки и становища – 1 бр.; издадени са 12 бр. седмични информационни бюлетина.

Екипът на ОИЦ – Велико Търново е взел участие и е оказал логистично и организационно съдействие на общо 5 събития в рамките на отчетния период.

Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 84 души. Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон –120 бр.

### **2. Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/

**Дата на сключване на АДБФП:** 27.07.2016 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 30.06.2023 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 767 879,26 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** нп

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** През системата ИСУН 2020 на 13.03.2023 г. е подадено Искане за Междинно плащане за периода 01.07. – 31.12.2022 г. в размер на 138 786,38 лв.

**Статус към отчетния период:**

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода януари-март 2023 година работят 23 специалисти (17 души на трудови договори и 6 души по реда на ЗОП) – социални работници, логопеди, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатър, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

**Услуга:** Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа

**подкрепа за деца с увреждания**

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	Януари	Февруари	Март
Логопед 1	Инд. консултации – 34; преглед на ИПП – 1; обследване – 2; участия в екипни /вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра	Инд. консултации – 26 бр.; преглед на ИПП – 3 бр.; обследване – 6 бр.; участия в екипни/вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; тел. разговори	Инд. консултации – 42 бр.; преглед на ИПП – 3 бр.; обследване – 3 бр.; изготвени ИОП – 3 бр.; изготвен ИПП – 3 бр.; участие в онлайн обучение; участия в екипни/вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра
Логопед 2	Инд. консултации – 39; Изготвени ИОП – 4; изготвен ИПП – 4; преглед на ИПП – 1; участия в екипни /вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра	Инд. консултации – 32 бр.; преглед на ИПП – 4 бр.; обследване – 2 бр.; участия в екипни/вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра	Инд. консултации – 31 бр.; преглед на ИПП – 1 бр.; обследване – 3 бр.; изготвени ИОП – 3 бр.; изготвен ИПП – 3 бр.; участия в екипни/вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра
Психолог	Инд. консултации – 21 бр.; обследване – 2 бр.; ИОП – 4 бр.; ИПП – 1 бр.; тел. разговори, екипни/вътрекипни срещи	Инд. консултации – 12 бр.; обследване – 8 бр.; преглед на ИПП – 3 бр.; тел. разговори; участия в екипни /вътрекипни срещи	Инд. консултации – 18 бр.; обследване – 6 бр.; преглед на ИПП – 1 бр.; изготвени ИОП – 6 бр.; участие в онлайн обучение; участие в инф. кампания за 8.3. и 21.3.; участия в екипни/вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра
Специален педагог	Инд. консултации – 28 бр.; обследване – 1 бр.; изготвен ИОП – 1 бр.; изготвена ИПП – 1 бр.; преглед на ИПП – 1 бр.; екипни /вътрекипни срещи; допълнителни дейности, свързани с работата на центъра	Инд. консултации – 17 бр.; обследване – 7 бр.; преглед на ИПП – 5 бр.; тел. разговори; участия в екипни/ вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; участие в обучение за Първа помощ	Инд. консултации – 38 бр.; обследване – 8 бр.; преглед на ИПП – 2 бр.; участие в онлайн обучение; тел. разговори; изготвени ИОП - 6 бр.; изготвен ИПП – 1 бр.; участие в инф. кампания за 8.3. и 21.3.; участия в екипни/вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра
Рехабилитатор	Инд. консултации – 2 бр.; обследване – 2 бр.; екипни/ вътрекипни срещи	Инд. консултации – 7 бр.; обследване – 8 бр.; участия в екипни/ вътрекипни срещи и допълнителни ; участие в обучение за Първа помощ	Инд. консултации – 12 бр.; обследване – 8 бр.; изготвени ИПП – 6 бр.; изготвен ИОП – 1 бр.; изготвен преглед на ИПП – 1 бр.; участия в екипни/вътрекипни

			срещи
Социален работник	Приети заявления – 6 бр.; преглед на ИПП – 2 бр.; изготвен ИПП – 4 бр.; изготвени ИОП – 4 бр.; прекратяване на договор (срещи, оформяне на документи по прекратяване на договора) – 1 бр.; инд. консултация – 1 бр.; обследване – 2 бр.; телефонни разговори, екипни/вътрекипни срещи; допълнителни дейности, свързани с работата на центъра	Приети заявления – 9 бр.; обследване – 8 бр.; преглед на ИПП – 8 бр.; изготвен приключващ доклад – 1 бр.; наблюдение на дете в ДГ; участия в екипни / вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; участие в обучение за първа помощ	Приети заявления – 4 бр.; обследване – 8 бр.; преглед на ИПП – 5 бр.; изготвени ИОП – 6 бр.; изготвени ИОП – 6 бр.; срещи, оформяне на документи по прекратяване на 1 бр. договор; изготвена 1 бр. изходяща оценка; участие в онлайн обучение; участие в инф. кампании за 8.3. и 21.3.; тел. разговори; участия в екипни/вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра
Медиатор	Вакантна позиция	Вакантна позиция	Обследване – 8 бр.; участие в инф. кампания за 8.3.; инд. консултация – 1 бр.; участие в онлайн обучение; тел. разговори; участия в екипни/вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра

**Услуга: Формиране и развитие на родителски умения (ФРРУ) и семейно консултиране и подкрепа (СКП):**

През периода януари-март 2023 г. екипът на ФРРУ и СКП е провел **23 индивидуални консултации** (януари – 3; февруари – 5; март -15) и **4 домашни посещения** във В. Търново, с. Леденик, с. Пчелище (януари – 2; февруари – 0; март – 2)

Проведени **10 информационни срещи** и **5 бр. обходи** в гр. В. Търново, както следва: *януари* - 2бр. + 3 бр. информационен обход; *февруари* - 4 бр. + 2 бр. информационен обход; *март* – 4 бр. информационни срещи.

**Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.:**

Брой преминали деца за периода януари-март: 17

Нови деца за периода: 11

**3. Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014–2020”**

**Регистрационен номер на Инвестиционната Програма (ИП):** BG16RFOP001-1.040-003

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: „BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско

възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

**Дата на сключване на Споразумение за реализация на ИП:** 23.03.2016г.

**Дата на приключване:** 31.12.2023г.

**Стойност на безвъзмездната помощ:** 43 382 874,43 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

Община Велико Търново изпълнява одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1. Към настоящия момент резултатите по включените в списъка с основни проекти, предмет на реализация по Инвестиционната програма, са както следва:

- По Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“- в процес на изпълнение;

- По Инвестиционен приоритет „Градска среда“

Проект Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

Проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

- По Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“

Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ – изпълнен на 03.04.2020 г.

- По Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“:

*Група дейности „Социална инфраструктура“*

Проект „Изграждане на Кризисен център за лица“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

*Група дейности „Културна инфраструктура“*

Проект „Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане" и "Учредително събрание" – в процес на изпълнение.

Проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" – в процес на изпълнение.

#### **4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“ с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

**Дата на сключване на АДБФП:** 09.09.2016 г.

**Срок за изпълнение:** 09.09.2023 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 233 208,72 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

На 31.01.2023 г. през системата ИСУН 2020 е подаден Годишен технически отчет в изпълнение на т.2.3 „Технически отчети за напредъка“ от Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с включена информация за изпълнение на

дейностите и постигнатите резултати по АДБФП за 2022 г.

На 30.03.2023 г. е въведена актуална информация в информационната система ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /януари-март/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 -2020 г.

**5. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPE/BG/000012**

**Източник на финансиране:** Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

**Партньори по проекта:**

Столична община – Координиращ бенефициент  
Община Бургас – Асоцииран бенефициент  
Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент  
Община Монтана – Асоцииран бенефициент  
Община Русе – Асоцииран бенефициент  
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент  
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

**Дата на сключване ДБФП:** 02.10.2018 г.

**Крайна дата на изпълнение:** 02.10.2024 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

Изпълнение на трета /основна/ фаза на проекта:

***Изпълнение на дейност С4. Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление***

В периода 16.01.2023 – 17.02.2023 г. е публикувана Покана за кандидатстване по Основната фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. Допустимите уреди са термопомпи въздух-въздух (климатици), уреди на пелети и уреди на газ.

В срока до 17.02.2023г. са подадени 269 заявления за кандидатстване. Извършено е класиране на кандидатите с приложено точкуване, чийто регламент е подробно разписан в поканата. Класираните кандидати са 141 крайни бенефициенти, а тези които не са класирани - 128. Класиранията са публикувани на официалния сайт на общината в секция „Програма Life“: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/> .

Предстои подготовка и сключване на договори с одобрените крайни бенефициенти.

Изпълнение на дейност „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори в град Велико Търново“: Класиране на одобрените кандидати в основната фаза за основен отоплителен уред (покана август 2021 г.)

С Възлагателно писмо с изх. № 53-4491-1/13.02.2023г. на Кмета на общината е възложена на Изпълнителя „Еър лукс системи“ ЕООД, гр. София доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори за домакинства по следните видове:

- Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW-модел FGB –K-24 - 11 броя.

С отчет № 1/08.03.2023г. на Изпълнителя е приета извършената доставка и монтаж на отоплително устройство за битово отопление на природен газ двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW-модел FGB –K-24 на 1 брой домакинство.

Изпълнение на дейност „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори в град Велико Търново“: Класиране на одобрените кандидати в основната фаза за основен отоплителен уред (покана август 2021 г.)

С Възлагателно писмо с изх. № 53-3268-1/26.09.2022г. на Кмета на общината е възложена доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори за 77 домакинства по следните видове:

- Топловъздушна пелетна камина 6 kW - 2 броя
- Топловъздушна пелетна камина 8 kW - 2 броя
- Топловъздушна пелетна камина 10 kW - 3 броя
- Топловъздушна пелетна камина 12 A kW - 11 броя
- Пелетна камина с водна риза 12 kW - 5 броя
- Пелетна камина с водна риза 18 kW - 16 броя
- Пелетна камина с водна риза 25 kW - 11 броя
- Пелетен котел с водна риза 25 kW - 8 броя
- Пелетен котел с водна риза 33 kW - 5 броя
- Стоманени панелни радиатори (500x1200) - 8 броя
- Стоманени панелни радиатори (500x1800) - 6 броя

С отчет 03.01.2023г. на изпълнителя „НЕС-нови енергийни системи“ ООД, гр. Шумен е приета от Възложителя извършената доставка и монтаж на отоплителните устройства за битово отопление на пелети и радиатори.

Изпълнение на дейност D1. Оценка на въздействието на проектните дейности

Извършва се ежемесечна поддръжка и смяна на филтри на двете автоматични измервателни станции (АИС) в гр. Велико Търново, които следят и показват в реално време показателите за запрашеност на въздуха. С данните от мониторинга се извършват анализ и оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на въздуха.

Актуална и подробна информация за проекта може да бъде следена на специално разработения сайт на проекта на следния адрес: <https://lifeipcleanair.eu/>

Подробната информация за проекта, условията и необходимите документи и изисквания за кандидатстване могат да бъдат намерени и на официалната интернет страница на общината



на следния адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

**6. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures“/ „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T““, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)“**

**Източник на финансиране:** Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.  
**Партньори по проекта:** Община Велико Търново LV/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор

**Дата на сключване на АДБФП:** 09.12.2019 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 31.12.2023 г.

**Стойност на проектното предложение:** 6 629 687,25 евро, от които:

• 5 820 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 1 939 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);

• 691 575,81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;

• 117 263,67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

Въз основа на изпратения на 05.01.2023 г. през електронната мониторингова система /eMS/ консолидиран отчет за напредъка по проекта, включващ партньорските доклади за напредък в рамките на периода 10.06.2022-09.12.2022 г., на 13.03.2023 г. е получена информация от УО, че отчетът е одобрен.

**Процедури по реда на ЗОП:**

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514“ - Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810

С Решение № F311091 от 30.12.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура за избор на изпълнител на горепосочената обществена поръчка. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 5 102 545,05 лева без ДДС. В рамките на обявения краен срок за набиране на оферти – 30.01.2023 г. са постъпили 4 бр. предложения от участници в поръчката, с регистрационни номера и податели както следва:

- OF1129934 от „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново;
- OF1155658 от „Парсек груп“ ЕООД, град София;
- OF1129877 от „Нивел строй“ ЕООД, част от ДЗЗД „Нивел Инфраструктура“, гр. София;
- OF1132662 от „Пътища и мостове“ ЕООД, гр. Варна.

Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията по оценка и подбор на получените оферти е приключила своята работа. С Решение № D 22003971 от 16.03.2023 г. на Кмета на Община Велико Търново за изпълнител на обявената обществена поръчка е определено ДЗЗД „Нивел Инфраструктура“, гр. София с предложено ценово предложение в размер на 5 079 459,98 лева без ДДС. Към настоящия момент е в ход процедура по подготовка за подписване на договор с избраното дружество.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново" с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Подобект 1: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Огъленска от връзката с път III-514 до връзката с път E-85 (I-5)”.

Обособена позиция № 2: Подобект 2: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ E772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514”

С Решение № F330911 от 02.03.2023 г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура за избор на горепосочената обществена поръчка. Прогнозната стойност за обособена позиция № 1 е 2 362 557,13 лева без ДДС, а за обособена позиция 2 – 5 491 364,86 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 03.04.2023 г. С Решение № D 22039216 от 17.03.2023 г. на Кмета на Община Велико Търново процедурата за избор на изпълнител е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, тъй като са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Предстои обявяване на процедурата в началото на м. април 2023 год.

#### **Изпълнение по сключени договори:**

Изпълнение на сключен договор с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

В рамките на отчетния период, на основание сключения договор между Община Велико Търново и Обединение „Тон консулт“, гр. Шумен, с приемо-предавателен протокол от 23.02.2023 г. е предоставен тримесечен доклад. Докладът се отнася до изпълнението на Направление № 1 „Административни дейности, извършвани от експерти по управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични събития и други“ (Дейност № 1.10 „Следене и отчитане на паричните потоци по Проекта, съгласно заложените в ДБФП и договори с изпълнителите графици/ начини на плащания“, Дейност № 1.12 „Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и публичност“, Дейност № 1.15 „Съблюдаване на напредъка по изпълнение на Проекта, посредством контрол при изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на Проекта и влиянието им върху графика за осъществяване на Проекта“), част от Предложение за изпълнение на Изпълнителя, и Раздел № 8.5 „Докладване“, част от Приложение № 1 „Техническа спецификация“ по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проекта. Към датата на съставяне на настоящия отчет се осъществява непрекъснато изпълнение на заложените по силата на сключения договор основни направления и дейности.

Изпълнение по договор с предмет: „Оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на

обекта по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

По силата на сключения договор на 20.02.2023 г. са получени Комплексен доклад изх. № 11-1 за оценяване на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежа за обект: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново по проект "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ за подобект 1: Подобект 1: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Опълченска от връзката с път III-514 до връзката с път Е-85 (I-5)” и Комплексен доклад изх. № 11-2 за оценяване на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежа за обект "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ за подобект 2 „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514”.

**Регистрирани сигнали за нередност:**

➤ С писмо, вх. № 04-16-18 от 31.03.2022 г. Националният орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ информира Община Велико Търново, че по Договор за възлагане на обществена поръчка от 11.11.2020 г., сключен с изпълнител ДЗЗД „Тон Консулт“, е определена финансова корекция в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по същия.

В резултат от проведеното на 30.01.2023 г. заседание на ВАС по дело 8373/2022 е издадено Решение № 1564 от 13.02.2023 г. в полза на Община Велико Търново, по силата на което се отменя Решение № 184 от 08.07.2022 г. на Административен съд – Велико Търново по адм. дело №212/2022 г.

➤ Община Велико Търново депозира жалба с изх. № 0414-00-18/22.06.2022 г. пред Административен съд Велико Търново по отношение на определена финансова корекция в размер на 5% по сключен договор № 01/17.09.2020 г. с изпълнител „НИОНИ“ ООД. В рамките на отчетния период Административен съд – Велико Търново след разглеждане на жалбата на Община Велико Търново, отхвърля същата по силата на Решение 264/20.09.2022 г. В резултат от проведеното на 28.02.2023 г. заседание на ВАС по дело № 10263/2022 е издадено Решение № 3302/28.03.2023 г. , по силата на което се оставя в сила Решение № 264 от 20.09.2022 г.

➤ С писмо, вх. № 04-16-53 от 31.10.2022 г. Националният орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ информира Община Велико Търново, че по Договор за възлагане на обществена поръчка от 12.03.2021 г., сключен с изпълнител „Стройнорм“ ЕООД, е определена финансова корекция в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по същия.

В резултат от проведеното на 25.01.2023 г. заседание на Административен съд – Велико Търново по дело № 734/2022 е издадено Решение № 24/24.02.2023 г. в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по силата на което се отхвърля оспорването на Решение № РД-02-14-1031 / 31.10.2022г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Националния орган по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020г., с което е наложена финансова

корекция в размер на 5 % от стойността на допустимите разходи по договор от 12.03.2021г., сключен с ЕООД „Стройнорм“.

В рамките на установения 14-дневен срок, Община Велико Търново подготви и депозира жалба срещу постановеното решение. Образувано е дело № 3429/2023 г. по описа на ВАС.

➤ С писмо, вх. № 04-16-72/29.12.2022 г. Националният орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ информира Община Велико Търново, че е постъпило уведомление за съмнение за нередност при възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с обект услуги и предмет: „Разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор от проектанта за строеж „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново“ по проект По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“. Нарушението представлява нередност по смисъла на чл. 2, т. 36 от Регламент /ЕС/ № 1303/2013 г., за което се определя финансова корекция в размер на 10% от стойността на допустимите разходи по Договор за възлагане на обществена поръчка от 12.03.2021 г. със „Стройнорм“ ЕООД.

Въз основа на депозираната пред Административен съд – Велико Търново жалба на Община Велико Търново е образувано дело № 107/2023. Към датата на съставяне на настоящия отчет е проведено първо заседание на определения съдебен състав на 23.03.2023 г. Предстои издаване на решение на правораздавателния орган.

➤ С писмо, вх. № 04-16-15/13.02.2023 г. от Националният орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е получено Решение за установяване на нередност по Договор за възлагане на обществена поръчка от 11.11.2020 г., сключен с изпълнител ДЗЗД „Тон Консулт“, в размер на 25% от стойността на допустимите разходи по същия. Към датата на настоящия отчет Община Велико Търново в законоустановения срок депозира жалба пред Административен съд – Велико Търново.

### **7. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

**Дата на сключване на АДБФП:** 19.07.2019 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 19.12.2023 г. /съгласно Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C04/19.12.2022 г./

**Стойност на проекта:** 12 628 271,87 лева, от които 11 028 635,91 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 1 599 635,96 лева собствен финансов принос /съгласно Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C05/

**Сключен анекс към датата на отчитане:** На 28.03.2023 г. между Община Велико Търново в качеството ѝ на бенефициент и Министерството на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на Управляващ орган на ОП „Региони в растеж“ е подписан Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C05 за увеличаване стойността на договори за изпълнение на строително-монтажни работи чрез индексация в резултат от настъпилите инфлационни процеси. По силата на анекса се променя общата стойност на проекта като последната е в размер на 12 628 271,87 лева, от които 1 599 635,96 лева са собствен принос на Община Велико Търново.

В ход е процедура по подписване на допълнителни споразумения към Договори с изпълнители СМР.

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П**

**Статус към отчетния период:**

На 30.01.2023 г. през ИСУН 2020 е въведен Годишен технически доклад за напредъка по проекта за периода 01.01.2022-31.12.2022. На 01.02.2023 г. същият е одобрен от УО.

На 07.03.2023 г. в Регионален пресклуб на БТА – Велико Търново се проведе пресконференция, в рамките на която са представени проектните дейности и актуалният им статус, както и информация за трудности в хода на изпълнение и очаквани резултати при приключване на инвестиционното намерение.

На 30.03.2023 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /януари-март/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

**Процедури по реда на ЗОП:**

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ в гр. Велико Търново“

С Решение № F 320979 от 18.01.2023 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“, гр. Велико Търново. Прогнозната стойност възлиза на 834 326,12 без ДДС. В рамките на обявения срок за набиране на оферти са постъпили 2 предложения, съответно от „Раховец Архитектура и Строителство“ ЕООД, гр. Велико Търново и от „Пътни строежи – Велико Търново“ АД. С Решение № D 21766319 от 09.03.2023 г. на Кмета на Община Велико Търново за изпълнител е определен „Раховец архитектура и строителство“ ЕООД с предложена цена от 696 500,08 лева без ДДС. С посоченото дружество е сключен договор, описан в раздел „Сключени договори“ от настоящия отчет.

Изграждане на кръгово кръстовище между улиците – ул. „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“ и ул. „Краков“ в град Велико Търново

С Решение № F 326498 от 31.01.2023 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изграждане на кръгово кръстовище между улиците – ул. „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“ и ул. „Краков“ в град Велико Търново. Прогнозната стойност възлиза на 996 450,00 лева без ДДС. В рамките на обявения краен срок за получаване на оферти – 02.03.2023 г. са постъпили предложения с регистрационни номера и предложена стойност, както следва:

- OF1201679 от „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София с ценово предложение от 929 000,00 лева без ДДС;

- OF1166825 от „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с ценово предложение от 996 448,62 лева без ДДС;
- OF1174951 от „Надежда Ви Строй“ ЕООД, гр. София с ценово предложение от 883 856,28 лева без ДДС.

С Решение № D22291366 от 27.03.2023 г. на Кмета на Община Велико Търново е обявено класирането на участниците, като за изпълнител на обществената поръчка е определено „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София. Към датата на съставяне на настоящия отчет в ход е процедурата по подписване на договор с посоченото дружество.

Упражняване на авторски надзор при извършване на строително-монтажни работи на обекти на територията на град Велико Търново, по обособени позиции

**Обособена позиция № 1:** Упражняване на авторски надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ и

**Обособена позиция № 2:** Упражняване на авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“. С Решение № F 285662/24.10.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление. Прогнозната стойност за обособена позиция № 1 е 5 150,00 лв. без ДДС, а прогнозната стойност за обособена позиция № 2 – 9200,00 лв. без ДДС. Община Велико Търново в качеството си на Възложител ще сключи договор за упражняване на авторски надзор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ с носителите на авторското право.

„Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улиците – ул. „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“ и ул. „Краков“ в град Велико Търново“

С Решение № F349876 от 29.03.2023 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление. Прогнозната стойност е 7 630,00 лева без ДДС. Крайният срок за получаване на оферти е 30.03.2023 г., след което Община Велико Търново в качеството си на Възложител ще сключи договор за упражняване на авторски надзор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ с носителите на авторското право

**Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:**

Към настоящия момент за изпълнението на проектните дейности са сключени общо 32 бр. договори с изпълнители, както следва:

1. На 19.08.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-01 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 14 400,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН в рамките на изпълнение на СМР по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, ОП 3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“.

2. На 02.09.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-02 със „СИРА“ ООД, гр. Велико Търново на стойност 10 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции: ОП 2 „Организиране и

провеждане на информационни събития, официални церемонии, публикуване на прессъобщения и изработка на банер“.

3. На 20.12.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-03 с „Индустриални системи за сигурност“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 29 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Избор на изпълнител за външна помощ по управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“.

4. На 29.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“ ООД, Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“ на стойност 115 920,70 лв. без ДДС.

5. На 31.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ на стойност 55 524,00 лв. без ДДС.

6. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-05 с „Анед Консулт“ ЕООД, гр. София с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ на стойност 5 876,00 лв. крайна цена.

7. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-06 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 1 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност 7 667,00 лв. без ДДС.

8. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-07 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 2 и е с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на стойност 3 000,00 лв. без ДДС.

9. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-08 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 4 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност 3 090,00 лв. без ДДС.

10. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-09 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 5 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност 7 000,00 лв. без ДДС.

11. На 31.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори в обединението: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и “JIANGSU ALFA BUS CO.” LTD., КНР, Jiangyin, с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“. Стойността на сключения договор възлиза на 1 627 467,00 лв. без ДДС.

12. На 12.05.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Търново 2019“ – гр. Варна с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 3 „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ на обща стойност за изпълнение на позицията: 674 217,40 лв. без ДДС.

13. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-02 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 1 „Доставка и монтаж на зарядна станция“ на стойност, възлизаща на 98 800,00 лева без ДДС.

14. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-03 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 2 „Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддръжане на 3 броя електробуси“ на стойност, възлизаща на 99 300,00 лева без ДДС.

15. На 31.07.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност, възлизаща на 878 900,00 лв. без ДДС.

16. На 31.12.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-04 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: обособена позиция № 2 „Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“ на стойност, възлизаща на 653 500,00 лева без ДДС.

17. На 16.02.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“ на стойност, възлизаща на 75 196,00 лева без ДДС.



18. На 14.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-06 между Община Велико Търново и „Тикси“ АД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, за обособена позиция № 3: Доставка на информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт“ на стойност възлизаща на 849 860,00 лева без ДДС.

19. На 30.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност, възлизаща на 1 008 700,00 лева без ДДС.

20. На 04.08.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“ на стойност, възлизаща на 1 787 350,54 лв. без ДДС.

21. На 01.09.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-09 между Община Велико Търново и „Планекс Инфраструктура“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на обща стойност, възлизаща на 324 950,00 лв. без ДДС.

22. На 17.01.2022 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-10 между Община Велико Търново и „Д-Медия“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки“ на обща стойност 19 600,00 без ДДС.

23. На 18.11.2022 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C03-S-10 между Община Велико Търново и „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“ и „Цар Т. Светослав“ в гр. Велико Търново“ на обща стойност 849 426,27 лева без ДДС.

24. На 02.03.2023 е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-11 между Община Велико Търново и Х.М.И<sup>1</sup> с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част ВиК“ на обща стойност 560,00 лева.

25. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-12 между Община Велико Търново и Д.Т.Д с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част Пътна, ОБД, ВОБД и ПБЗ“ на обща стойност 2 800,00 лева.

26. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-13 между Община Велико Търново и А.Б.Ш с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част Благоустрояване“ на обща стойност 320,00 лева.

27. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-14 между Община Велико Търново и Й.А.Н с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект

"Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част Пожарна безопасност" на обща стойност 160,00 лева;

28. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-15 между Община Велико Търново и С.Е.Б с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част ПУСО“ на обща стойност 80,00 лева;

29. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-16 между Община Велико Търново и Т.С.П с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част Геодезия“ на обща стойност 670,00 лева;

30. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-17 между Община Велико Търново и Н.И.Н с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част Електрическа“ на обща стойност 560,00 лв.

31. На 29.03.2023 е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-18 между Община Велико Търново и „Мистрал – 7“ ООД с предмет: Упражняване на авторски надзор при извършване на строително-монтажни работи на обекти на територията на град Велико Търново, по обособени позиции, Обособена позиция № 2: Упражняване на авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност, възлизаща на 9 200 ,00 лева без ДДС.

32. На 29.03.2023 е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-S-11 между Община Велико Търново и „Раховец архитектура и строителство“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище, в гр. Велико Търново“ на обща стойност 696 500,08 лева без ДДС.

#### **Изпълнение по сключени договори:**

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община В. Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, гр. В. Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“

Към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процедурата по подготовка за въвеждане на обекта в експлоатация.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“

В рамките на отчетния период е в ход процедура по подготовка за въвеждане на обект „Изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“ в експлоатация, в т.ч. и документация за издаване на Разрешение за ползване от Държавна приемателна комисия.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски

транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1:  
„Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“

В резултат от одобрението на депозираното Искане за изменение на ДБФП и подписания Анекс за увеличаване стойността на договора за финансиране в ход е процедурата по подписване на допълнително споразумение и с фирмата-изпълнител.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 с „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на стирки на градския транспорт“

Към настоящия момент продължава работата по осигуряване на електрозахранване по указани изрични становища и точки от електроразпределителното дружество, след което ще се пристъпи към финализиране на договора и осигуряване функционирането им.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на стирки на обществения градски транспорт“

В рамките на отчетния период въз основа на Възлагателно писмо продължава изпълнението на дейностите, предмет на договора.

#### **Статус по оспорване на регистрирани сигнали за финансови корекции:**

➤ По обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Велико Търново по 3 обособени позиции, в частта на Обособена позиция № 1 „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа - бул. България“ със сключен договор с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08/04.08.2021 г. с „Пътни строежи - Велико Търново“ АД и предвиденият размер на финансовата корекция в размер на 10%, съгласно Регистриран сигнал за нередности № 1866, Община Велико Търново депозира в законоустановения срок жалба пред Административен съд Велико Търново.

#### Резултат от обжалването:

Решение № 169/17.06.2022 г. по адм. дело № 192/2022 на Административен съд Велико Търново, съгласно което по жалба на Община Велико Търново се отменя Решение № РД-02-36-355/30.03.2022 г. на Ръководителя на Управляващия орган на оперативни програми „Регионално развитие“ 2007 – 2013 и „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. С касационна жалба, рег. № 3618/2022 УО обжалва решението пред ВАС. Делото бе насрочено за 01.11.2022 г., за което Община Велико Търново е уведомена по надлежния ред. С Решение № 1831/17.02.2023 г. Върховният административен съд отменя Решение № 169 от 17.06.2022 г. на Административен съд – Велико Търново по адм. дело № 192/2022 г. и вместо него постановява отхвърляне на жалбата на Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2 срещу Решение №РД-02-36-355 от 30.03.2022 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ за определяне финансова корекция.

➤ По обществена поръчка с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ завършила с подписването на договор № BG16RFPO001-1.009-005-C01-D1 от 31.03.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Екселор - Алфа“ и предвиден размер на финансовата корекция е 25 % от стойността на сключения договор, по силата на Регистриран сигнал за нередност 1870, Община Велико Търново изпрати в законоустановения срок жалба срещу Решението за налагане на финансова корекция. В резултат от проведеното на 12.10.2022 г. заседание по дело № 417/2022 г. по описа на Административен съд – Велико Търново, по силата на Решение № 312/01.11.2022 съдът отхвърля жалбата на Община Велико Търново. В рамките на законоустановения срок Община Велико Търново оспори решението пред ВАС. В резултат на това е образувано дело № 11672/2022 г. и насрочено заседание на 10.04.2023 г. За предстоящото заседание от страна на Община Велико Търново е депозирана молба до ВАС, Седмо отделение, съдържаща искане за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз относно тълкуването на приложимите към спора правни норми от правото на Съюза.

➤ По договор с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции: Обособена позиция № 5 Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“, сключен на 31.07.2020 г.

Размерът на финансова корекция е 25% върху допустимите разходи по Договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06/31.07.2020г. с изпълнител "Пътни строежи - Велико Търново" АД. Същата е определена с Решение № РД-02-36-458/24.03.2021 г., издадено от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., което е обжалвано с жалба на Община Велико Търново пред Административен съд- Велико Търново.

#### Резултат от обжалването:

Решение № 189/04.06.2021 г. по адм. дело № 257/2021 на Административен съд Велико Търново в полза на Управляващия орган.

Обжалвано от Община Велико Търново пред ВАС. С Определение по хода на делото от 11.11.2021 г. ВАС спира съдебното производство по административно дело №7077/2021 г. на Върховния административен съд до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-376/21. На 16.06.2022 г. Съдът на Европейския съюз се е произнесъл с решение по дело № С-376/21. С оглед на изложеното по силата на Определение от 27.06.2022 г. пречките за движението на съдебното производство са отстранени и съдът възобновява производството по административно дело №7077 по описа на Върховен административен съд за 2021 г. С Решение № 889 от 26.01.2023 г. в полза на Община Велико Търново, Върховният административен съд отменя Решение № 189/04.06.2021 г. на Административен съд – Велико Търново по адм. дело № 257/2021 г. и вместо него постановява обявяване на нищожно Решение № РД-02-36-458/24.03.2021 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

➤ По обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг по проект „Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“;

Обособена позиция № 2: „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“;

Обособена позиция № 3: „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“;

Обособена позиция № 4: „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“;

Обособена позиция № 5: „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“.

На 03.10.2022 г. през ИСУН 2020 е получено решение на УО на ОПРР за приключване на сигнал за нередност № 1654. По силата на принципа за некумулиране на финансови корекции се определя една обща корекция за всички нарушения, засягащи едни и същи разходи, чиито размер е равен на най-високия приложим процент –10 % от допустимите разходи по Договор с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04/12.05.2020 г. за ОП № 3 с изпълнител ДЗЗД „Търново 2019“, на стойност 674 217,40 лв. без ДДС. Община Велико Търново депозира жалба срещу цитираното решение по реда на чл. 145 и следващите от Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд – Велико Търново. В резултат на това е образувано дело № 684/2022 по описа на Административен съд – Велико Търново. С Решение № 375 от 02.12.2022 г. в полза на Община Велико Търново, Административен съд – Велико Търново отменя решение №РД-02-36-893/3.10.2022 г., издадено от ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 -2020“, с което на Община Велико Търново, като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ (ДФП) №BG16RFOP001-1.009-0005 „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, е определена финансова корекция в размер от 10% върху допустимите разходи по договор с рег.№ BG16RFOP001-1.009-0005 – C01-S-04/12.05.2020 година, сключен от жалбоподателя с изпълнителя ДЗЗД „Търново 2019“ на стойност от 674 217, 40 лв. без ДДС.

На 21.12.2022 г. през ИСУН 2020 е получена нова кореспонденция от УО на ОПРР съгласно която в Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) е получен сигнал за нередност отново с регистриран № 1654 от Регистъра на сигналите за нередности в УО. Предвиденият размер на финансовата корекция е отново 10 % от допустимите разходи по Договор с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04/12.05.2020 г. за ОП № 3 с изпълнител ДЗЗД „Търново 2019“, на стойност 674 217,40 лв. без ДДС. В рамките на установения срок Община Велико Търново депозира пред УО съгласно разпоредбите на чл. 73 от ЗУСЕФСУ възражения по констатациите и предвидената финансова корекция. Във връзка с това с кореспонденция получена през ИСУН 2020 с регистрационен № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-M134 от 08.03.2023 г. е получено Решение за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от допустимите разходи по Договор с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04/12.05.2020 г. за ОП № 3 с изпълнител ДЗЗД „Търново 2019“, на стойност 674 217,40 лв. без ДДС, в частта проектиране. В рамките на законоустановения 14-дневен срок на основание чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Община Велико Търново депозира жалба пред Административен съд. Предстои образуване на дело и насрочване на заседание.

➤ По обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“

С кореспонденция, получена през ИСУН 2020 с регистрационен номер BG16RFOP001-1.009-0005-C04-M136 от 23.03.2023 г. е получено Решение за налагане на финансова

корекция по сигнал № 1655 в размер на 25% финансова корекция върху допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06/31.07.2020 г. с изпълнител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД. Към датата на съставяне на настоящия отчет Община Велико Търново подготвя съгласно разпоредбите на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс жалба пред Административен съд.

#### **8. Проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД (РФГР АД), в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

**Дата на сключване на АДБФП:** 18.11.2020 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 18.05.2023 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 388 562, 31 лв. в т.ч. 396 936, 31 лв. безвъзмездна финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 137 805, 00 лв. – собствен финансов принос.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Сключен Анекс № 1 към АДБФП № BG16RFOP001-1.009-0007-C02 на 13.07.2022 г.

Сключен Анекс № 1 към Договор за инвестиционен кредит № 20040/03.12.2020 г., между „Банка ДСК“ АД, „Регионален Фонд за Регионално Развитие“ АД /РФГР/ и Община Велико Търново. Подписаният Анекс е инициран в резултат на актуализация стойността на целия инвестиционен проект с Анекс № 1 към АДБФП № BG16RFOP001-1.009-0007-C02, сключен на 13.07.2022 г., в размер на 1 388 562, 31 лв.

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

На 11.01.2023 г. през системата ИСУН 2020 е подаден Годишен технически отчет в изпълнение на т.2.3 „Технически отчети за напредъка“ от Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с включена информация за изпълнение на дейностите и постигнатите резултати по АДБФП за 2022 г. Годишният технически отчет за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. е одобрен на 16.01.2023г. с писмо през системата ИСУН 2020.

На 23.03.2023 г. е въведена актуална информация в информационната система ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 -2020 г.

Изпълнение по договор № BG16RFOP001-1.009-0007-C01 - U – 02/ 22.03.2021 г., с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, диглажи, промоционални материали, банер и стикери по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. с изпълнител „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД.

С Възлагателно писмо № 5300 -20526-1/13.03.2023 г. на 15.03.2023 г. е възложена дейност за „Изработване и доставка на дипляни/печатни информационни материали за отчитане резултатите по проекта - 200 бр.“. Дизайна и текста на диплянците за отчитане резултатите по проекта са съгласувани с Възложителя. С приемо – предавателен протокол от 17.03.2023 г. е прието изпълнението на дейността.

Изпълнение по договор № BG16RFOP001-1.009-0007-C01 - U – 03/ 22.03.2021 г., с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация – Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София.

С Възлагателно писмо № 5300-22691-1/24.03.2023 г. е възложено изпълнение на дейност 1.4 „Организиране на церемония при откриване на строителен обект“. Възлагателното писмо е връчено на 27.03.2023 г., с което стартира изпълнението. Дейността е в процес на изпълнение.

С Възлагателно писмо № 5300-22691-2/24.03.2023 г. е възложено изпълнение на дейност 1.2 „Организиране на заключителна пресконференция за обобщаване резултатите от проекта. Възлагателното писмо е връчено на 27.03.2023 г., с което стартира изпълнението. Същата е в процес на изпълнение.

Изпълнение на договор № BG16RFOP001-1.009-0007-C01 – D – 04/17.06.2021 г., с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, по обособени позиции.” Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., с изпълнител „ВИКТОРИЯ 2011“ ЕООД, гр. Велико Търново

С приемо-предавателен протокол от 01.09.2022 г., съгласно клаузите на подписания с Изпълнителя договор, се стартира изпълнението за доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“.

С приемо – предавателен протокол от 27.01.2023 г. е прието изпълнението на дейността, с предаване и приемане на доставеното и монтирано обзавеждане, оборудване и инвентар по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“.

#### **Сключени договори:**

1. На 28.01.2021 г. е сключен договор с предмет: „Извършване на независим финансов одит на проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с изпълнител "Финанс Одит Консулт 2002" ООД, гр. Варна, на стойност: 3 200, 00 лв. без ДДС.
2. На 22.03.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дипляни, промоционални материали, банер и стикери по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” с изпълнител „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София, на стойност 2 890, 00 лв. без ДДС.
3. На 22.03.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация – Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София, на стойност 1 600,00

лв. без ДДС.

4. На 17.06.2021 г. е сключен договор с предмет: Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов, по обособени позиции” за Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител: „Виктория 2011“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 707 365,97 лв. без ДДС.

5. На 25.10.2021 г. е сключен договор с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител „Сидики строителни инженери“ ООД, гр. Велико Търново, на стойност 1 900,00 лв. без ДДС.

6. На 13.10.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител „Геоплан кнстракшън“ ЕООД, гр. Бургас, на стойност 405 514, 03 лв. без ДДС.

7. На 01.11.2021 г. е сключен договор с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, гр. Велико Търново, с изпълнител „Инвестстрой - 92“ ЕООД, гр. Велико Търново, на стойност 8 231, 93 лв. без ДДС.

8. На 01.12.2021 г. е сключен договор с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов, по обособени позиции:” Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, с изпълнител „Байтком“ ООД, гр. Велико Търново, на стойност 6 850,00 лв. без ДДС.

#### **9. Проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие” АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

**Дата на сключване на АДБФП:** 18.11.2020 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 18.05.2023 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 3 232 254,13 лв. в т.ч. 2 357 935,91 лв. безвъзмездна финансова помощ, 707 969,58 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент), 166 348, 64 лв. – собствен финансов принос.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Анекс № 2 с рег.№ BG16RFOP001-1.009-0006-S03/ 29.03.2023 г. одобрен със Заповед РД-02-37-114(2)/ 29.03.2023 г.

Подписаният Анекс № 2 е инициран на основание индексирание на разходите по договори за СМР, сключени при условията на Закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси и по реда на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г., обн. ДВ бр. 78 от 30.09.2022 г. изм. с Постановление №31/ 28.02.2023 г.

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

На 27.01.2023. чрез системата ИСУН 2020 е подаден годишен технически отчет за период 01.01.2022 г. – 31.12.2022. На 30.01.2023 г. с писмо № M050 през системата ИСУН 2020,



същият е одобрен от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

На 31.03.2023 г. е въведена актуална информация в ИСУН 2020, в раздел „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /януари-март/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

#### **Изпълнение по сключените договори:**

Изпълнение на договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-S-01/ 23.05.2022 г. с изпълнител "Геоплан кнстракшън" ЕООД, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, град Велико Търново“.

Изпълнението на строително-монтажните работи по вид и количества се извършва по реда на сключения договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-S-01/ 23.05.2022 г. с изпълнител "Геоплан кнстракшън" ЕООД, съгласно насоките на Възложителя, при съблюдаване на зададения модел на изпълнение на проекта. Извършените дейности по СМР са: окомплектоване на музейните експонати, поетапно изнасяне и подреждане на същите в указаните за целта помещения в сградата на Музея, както и демонтажни дейности, дейности по разрушаване на съществуващи зидове, демонтаж на повредено дошеме, премахване на настилката от фаянс, изчукване на компрометирана настилка, подмяна на ВиК инсталацията и др. Изградени са нови вътрешни стени, като са зазидани наличните отвори. Извършено е частично изкърпване на мазилката по вътрешни стени и по таваните, както и шпакловка по стените на сградният фонд. Изпълнена е топлоизолация на таванската плоча, извършен е монтаж на ел. инсталация и на сигнално-охранителната инсталация, монтирани са аварийно-оповестителната система и видеоконтрола, обновена е ВиК инсталацията. Дейността е в процес на изпълнение.

#### **Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:**

1. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-01/ 11.01.2021г. с изпълнител "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002“, възложен по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, с предмет: „Извършване на независим финансов одит по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., на стойност 6 500,00 лв. без ДДС;

2. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-02/ 27.04.2021г. с изпълнител ЕТ „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА, с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дигитални, промоционални материали“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание, на стойност 2 690,00 лв. без ДДС;

3. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-03/ 27.04.2021 г. с изпълнител „АТЛАС ТРАВЕЛС “ЕООД, с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, на стойност 1 596,00 без ДДС;

4. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-04/ 17.08.2021 г. с изпълнител „МИНЕРВА-КЛ“ ЕООД, с предмет „Упражняване на строителен надзор“ на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, на стойност 40 250,00 лв. без ДДС;

5. Договор от 16.05.2022 г. с изпълнител "ТОБО" ООД, възложен по реда на чл.112, ал.1 от ЗОП, с предмет: „Упражняване на авторски надзор“, на стойност 24 840,00 без ДДС;

6. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-S-01/ 23.05.2022 г. с изпълнител "ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН" ЕООД, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, град Велико Търново“, на стойност 2 258 123,86 лв. без ДДС.

На основание Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. и Анекс №2 от 29.03.2023 г. подписан във връзка с инфлационните процеси, в процес на подготовка е допълнително споразумение към договора за СМР за индексирание на разходите.

#### **10. Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

**Дата на сключване на АДБФП:** 18.12.2020 г.

**Дата на стартиране на дейностите по АДБФП:** 01.03.2021 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 30.06.2023 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 033 906,07 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

#### **Статус към отчетния период:**

Към 31.03.2023 год. по проекта са назначени 12 души персонал, както следва: Управител – 1 бр.; Социален работник – 1 бр.; Психолог – 1 бр.; Ерготерапевт – 1 бр.; Медицинска сестра – 1 бр.; Трудотерапевт – 3 бр.; Санитар – 2 бр.; Касиер-домакин – 1 бр.; шофьор – 1 бр.

Към 31.03.2023 г. вакантни бройки са: санитар – 2 бр..

През отчетния период услугите на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания са ползвани от 10 лица /нови/, от които 6 лица са ползвали дневна грижа и 4 лица са ползвали заместваща грижа.

Общо за периода от разкриване на социалната услуга Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания до сега ползвателите и са 37 бр. лица дневна грижа и 13 бр. лица ползвали заместваща грижа.

#### **11. Проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения

**Дата на сключване на АДБФП:** 22.12.2020 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 22.06.2023 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 160 329, 37 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** На 31.03.2023 г. е подадено Междинно плащане с период 22.12.2020 – 28.02.2023 г. в размер на 305 637,10 лв.

**Статус към отчетния период:**

В периода 16.02.2023г. и 17.02.2023 г. бе извършена проверка на място от УО на ОП РЧР 2014-2020 по проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, относно изпълнението на дейностите по сключения договор за БФП № BG05M9OP001-2.062-0004-C02. По време на проверката от УО на ОП РЧР 2014-2020 бе направено предложение до 31.03.2023 г. да бъде внесено искане за междинен технически и финансов отчет.

Към 31.03.2023 г. по проекта са назначени 13 души персонал, както следва: Управител – 1 бр.; Социален работник – 2 бр.; Педагог – 1 бр.; Рехабилитатор – 1 бр.; Трудотерапевт – 5 бр.; Шофьор – 1 бр.; Медицинска сестра – 1 бр.; Психолог – 1 бр.

Към 31.03.2023 г. няма вакантни бройки.

През отчетния период услугите на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения са ползвани от 39 лица. За всяко от лицата с интелектуални затруднения има разработена програма за работа от екипа на услугата.

*Изпълнение на дейност „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения“*

Дейността е в процес на изпълнение. Съгласно сключен договор с предмет „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения“ в ПИ 78428.75.24, местност „Иванова чешма“, с. Церова кория, Община Велико Търново“, между Община Велико Търново и „Кидат груп“ ЕООД гр. Велико Търново през отчетния период се извършват СМР на помещенията определени за „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения“.

*12. Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново“*

**Източник на финансиране:** Европейски социален фонд плюс, чрез Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, в изпълнение на Проект BG05SFPR003-1.001-0127-C01 „Топъл обяд в Община Велико Търново“

**Дата на сключване на АДБФП:** 29.12.2022 г.

**Дата на стартиране на дейностите по АДБФП:** 03.01.2023г.

**Дата на приключване на дейностите на АДБФП:** 30.09.2025 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 505 612.80 лв.

**Брой потребители по проекта /капацитет на услугата/:** 200 лица

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

Чрез системата ИСУН 2020 на 24.01.2023г. е подадено искане за авансово плащане на стойност 101 122,56 лв. Искане за авансово плащане е верифицирано на 02.02.2023г.

На 31.03.2023 г. чрез системата ИСУН 2020 е подадено Междинно искане за плащане с междинен технически и финансов отчет /за периода от 01.01.2023 г. до 28.02.2023 г./ на

стойност 26 458,94 лв.

### Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност: Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава

За периода до 31.03.2023 г., са подадени 264 Заявление-декларации от кандидати за потребители на услугите по проекта. 212 от лицата, са одобрени за ползватели след извършване на справка за допустима принадлежност към целевите групи от страна на Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Велико Търново.

От одобрените 212 лица, до 31.03.2023 г., като потребители по проекта са включени 201 лица, като 2 лица са се отказали от включване в проекта; 5 лица са включени като потребители, считано от 03.04.2023 г.; 4 лица са включени в списък с чакащи;

За периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г., услугата е функционирала със следния капацитет:

- от 03.01.2023 г. до 31.01.2023 г (21 раб. дни) – 167 лица;
- от 01.02.2023 г. до 14.02.2023 г. (10 раб. дни) – 188 лица;
- от 15.02.2023 г. до 22.02.2023 г. (6 раб. дни) – 187 лица;
- от 23.02.2023 г. до 28.02.2023 г. (4 раб. дни) – 186 лица;
- от 01.03.2023 г. до 08.03.2023 г. (5 раб. дни) – 196 лица;
- от 09.03.2023 г. до 14.03.2023 г. (4 раб. дни) – 195 лица;
- от 15.03.2023 г. до 21.03.2023 г. (5 раб. дни) – 196 лица;
- от 22.03.2023 г. до 31.03.2023 г. (8 раб. дни) – 195 лица;
- след 03.04.2023 г. – 20 лица.

За периода, храна са получавали лица от 11 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва:

- гр. Велико Търново – 165 лица
- гр. Дебелец – 15 лица
- с. Ресен – 6 лица
- с. Леденик – 4 лица
- гр. Килифарево – 2 лица
- с. Присово – 2 лица
- с. Церова кория – 2 лица
- с. Шемшево – 2 лица
- с. Беяковоц – 1 лице
- с. Самоводене – 1 лице
- с. Арбанаси – 1 лице

За периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г., услугата е предоставяна на 201 лица, представители на следните целеви групи:

➤ лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си – **41 лица;**

➤ лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа – **120 лица;**

➤ лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни

лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ – 37 лица;

- лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане – 1 лице;
- скитащи и бездомни лица – 2 лица;

### **13. Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново”**

**Източник на финансиране** - Национален доверителен еко фонд /НДФЕ/

**Стойност на проекта по бюджет:** 962 095,57 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

#### **Изпълнение на дейност „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново”**

На 16.11.2022г. е подписан Протокол 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново“, с което стартира изпълнението на СМР дейностите.

В изпълнение на СМР дейностите е предвидено поставяне на външна топлоизолация, топлоизолация на покрив, подмяна на отоплителната инсталация и въвеждане на автоматично управление и регулиране, подмяна на отоплителните тела, подмяна на дограма. Дейността е в процес на изпълнение.

### **14. Проектно предложение „Центрове за дългосрочна грижа – новите социални услуги в Община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.090 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги

**Дата на сключване на АДБФП:** 04.07.2022 г.

**Дата на стартиране на проектните дейности:** 01.08.2022 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 30.06.2023 г.

**Период на изпълнение:** 14 месеца

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 127 000 лв.

**Сключен анекс към датата на отчета:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

Към 31.03.2023 г. по проекта са назначени 28 лица за изпълнение на проектните дейности в Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост село Церова кория, ул. „Втора“ № 28, както следва: Управител – 1 бр., специалист социални дейности – 3 бр., медицинска сестра – 2 бр., касиер, домакин – 1 бр., готвач – 1 бр., помощник – готвач – 1 бр., трудотерапевт – 1 бр., санитар – 15 бр., шофьор – 1 бр., работник поддръжка – 1 бр., градинар – 1 бр.

Към 31.03.2023 г. вакантни длъжности по проекта са: специалист социални дейности – 1 бр., готвач – 1 бр., санитар – 9 бр.

През отчетния период всички настанени 43-ма потребители ползват резидентната грижа в Центровете за грижа. Предстои настаняване на оценени потребители от други специализирани институции за социални услуги, определени за закриване, съгласно Плана за действие за периода 2018-2021 г., за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Всички 43 лица с умствена изостаналост ползват и съпътстващи социални услуги за задоволяване на социалните им умения, както следва: 8 лица с умствена изостаналост ползват услугите на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица над 18 години с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения в град Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1 и 35 лица с умствена изостаналост ползват услугите на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в село Церова кория, разкрит по Проект на ОП РЧР 2014-2020 г.

Към датата на настоящия отчет са изпълнени дейности по закупуване на обзавеждане и оборудване, необходимо за функционирането на "Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост" и "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване".

#### **15. Проект „Грижа в дома в Община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ за изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 „Грижа в дома в Община Велико Търново“

**Дата на сключване на АДБФП:** 07.11.2022 г.

**Дата на приключване на дейностите на АДБФП:** 07.11.2023 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 763 341.80 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

**Изпълнение на дейност: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания**

В периода 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г. са назначени 58 лица, като са предоставяни услуги на 255 лица от целевата група, както следва:

Вид услуга	Брой потребители	Общо потребители
Социална	91	255
Здравна	46	
Социална и здравна	89	
Здравна и пазаруване	6	
Пазаруване	23	

Услуги по проекта са ползвали лица от 17 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Самоводене, с. Пъровци, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Леденик, с. Ново село, с. Русаля, с. Хотница, с. Емен, с. Никюп, с. Арбанаси.

## **16. Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Европейски социален фонд плус, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ за изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.002-0097-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“.

**Дата на сключване на АДБФП:** 20.02.2023 г.

**Дата на приключване на дейностите на АДБФП:** 01.03.2025 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 512 045.00 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

### **Статус към отчетния период:**

На 12.01.2023 г. Община Велико Търново подаде проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен номер BG05SFPR002-2.002-0097. С Решение № РД-21-90/06.02.2023 г. постъпилото проектно предложение е одобрено за финансиране от Управляващия орган (УО) на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

На 20.02.2023 г., Община Велико Търново подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.002-0097-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“ по Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плус, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Със Заповед № РД 22-452/24.02.2023 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен Екип за организация и управление на проекта.

Съгласно Условието за кандидатстване по процедурата и в изпълнение на една от заложените дейности по проекта (извършване на ремонт на помещение) е прието Решение № 1284/30.03.2023 г. на Великотърновски общински съвет за съгласие за ползване на помещение, намиращо се в административната сграда на Община Велико Търново за нуждите на Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“ за срока на изпълнение на проекта, до датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.

### **Кратко описание на проекта:**

Реализирането на проекта има за цел да осигури възможност за плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ускоряване на предоставянето на по - ефективна, ефикасна и качествена грижа на лица от най - уязвимите групи от населението, пребиваващо на територията на общината.

За постигане на заложените цели ще бъдат изпълнявани следните дейности:

- Обеспечаване на изпълнение на правомощията на Община Велико Търново по Закон за социалните услуги /ЗСУ/, Закон за хората с увреждания /ЗХУ /и Закон за личната помощ /ЗЛП/, чрез създаване на фронт-офис и 8 нови работни места;
- Подбор, наемане, обучение и супервизия на нов персонал, както и осигуряване на допълнителна заетост, обучение и супервизия на съществуващ персонал необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на Община Велико Търново по ЗЛП, ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги;
- Обеспечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез Съвет по въпросите на социалните услуги (създаден в Община Велико Търново в изпълнение на чл.27 от ЗСУ);

- Подкрепа на Община Велико Търново при изготвяне на проучвания в сферата на социалните услуги на територията на Община Велико Търново;
- Подкрепа на Община Велико Търново за планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги;
- Разработване на единна информационна точка (уеб сайт) за подобряване на информирания избор на лицата при ползване на социална услуга;
- Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

### **III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА**

#### **1. Проектно предложение „Модернизация на образователната среда на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“

**Дата на сключване на АДБФП:** Н/П

**Дата на приключване на АДБФП:** Н/П

**Индикативен период на изпълнение:** 35 месеца

**Стойност на проектното предложение:** 4 348 091,56 лв.

С Вх. рег. №: BG-RRP-1.007-0113 от 20.02.2023г. през системата ИСУН 2020 е подадено проектно предложение „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново”, процедура за кандидатстване BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Р. България.

#### **Кратко описание на проектното предложение:**

Основен приоритет на Община Велико Търново е развитието и обновяването на общинската образователна инфраструктура, с цел предоставянето на адекватни условия за образование.

С обновяването на сградата на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Велико Търново на практика ще се постигне цялостен обновен облик на образователната институция.

Изборът на конкретните дейности е обусловен от следните нужди:

- постигане на енергийна ефективност и намаляване на общите разходи за енергоносители, чрез подмяна на дограма, въвеждане на енергоспестяващо осветление, топлинна изолация на външни конструкции и елементи;
- модернизиране на училищните условия за постигане на по-качествен учебен процес чрез ремонт на основни елементи на сградите;
- реорганизация и преразпределение на помещенията на полуподземен етаж;
- изграждане на четвърти етаж, източно крило от сградата на необходимата инфраструктура за STEM среда;
- подобряване на санитарните условия, чрез извършване на ремонтни дейности на помещенията в сградите, както и подобряване на външното дворно пространство чрез модерни решения



Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка от Комисия за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции при процедура чрез подбор, определена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.

## 2. Проектно предложение „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново“

**Източник на финансиране:** Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“

**Дата на сключване на АДБФП:** Н/П

**Дата на приключване на АДБФП:** Н/П

**Индикативен период на изпълнение:** 35 месеца

**Стойност на проектното предложение:** 4 453 450,64 лв.

С Вх. рег. №: BG-RRP-1.007-0115 от 20.02.2023г. през системата ИСУН 2020 е подадено проектно предложение „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“- гр. Велико Търново“, процедура за кандидатстване BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Р. България.

### **Кратко описание на проектното предложение:**

Целта на проектното предложение е осигуряване на подходяща условия и равен достъп до образователна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания към образователните институции.

С пристрояване и надстрояване на сградата на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново на практика ще се постигне цялостен обновен облик на образователната инфраструктура и ще се даде възможност за преминаване от двусменен на едносменен режим на обучение.

С реализирането на предвидените проектни дейности ще се постигнат конкретни резултати, като увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на общите разходи за енергоносители; Осигуряване на здравословни и качествени условия за обучение чрез комплекс от мерки, сред които и създаване на съвременна образователна среда.

Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка от Комисия за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции при процедура чрез подбор, определена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.

Приложение: Финансов отчет

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:

Мариела Цонева  
Директор Дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:

Мариана Иванова  
Главен експерт Дирекция „Проекти и програми“

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ**

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос и финансов инструмент	Разходи от началото на проекта до 31.03.2023 г. на касова основа				Новоосвободени средства по взаим
				Общо разходи	в т.ч. вноски и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. взаимнообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирано, но не верифицирано	в т.ч. собствен принос, финансов инструмент и не верифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"ОИЦ - Велико Търново - в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново"	249 982,60	0,00	93 068,84	27 641,86	66 626,99	0,00	0,00
2	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	1 767 879,26	0,00	1 840 782,84	1 425 091,85	215 700,89	0,00	0,00
3	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233 208,72	0,00	194 623,58	180 383,01	44 240,57	0,00	63,99
4	"Разширяване на „Мултимедия център Царевград Търново"	1 388 662,31	891 626,00	1 378 279,53	138 827,71	254 646,41	884 805,41	0,00
5	"Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание"	3 232 254,13	874 318,22	892 519,72	656 121,30	0,00	236 388,42	61 516,23
6	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха"	1 802 014,82	720 805,50	1 059 885,64	508 249,65	75 602,00	476 133,79	0,00
7	"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"	12 628 271,87	1 599 635,98	6 783 459,50	6 386 894,36	55 302,82	341 202,30	9 277,05
8	"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион"	12 968 342,32	3 782 797,98	1 038 538,85	1 035 472,25	0,00	3 064,60	684 672,48
9	"Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания"	1 033 806,07	0,00	779 264,68	199 794,02	579 470,66	0,00	0,00
10	"Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"	1 160 326,37	0,00	414 045,32	306 419,89	105 045,44	2 580,00	32,37
11	"Патронажна грижа + в Община Велико Търново"- Компонент 2	727 622,40	0,00	493 267,06	481 407,96	0,00	11 849,10	0,00
12	"Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново"	821 837,66	0,00	821 948,83	276 651,27	645 397,66	0,00	0,00
13	Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново	1 127 000,00	0,00	270 908,88	225 400,00	45 808,88	0,00	0,00
14	Грижа в дома в Община Велико Търново	1 763 341,80	0,00	352 668,36	352 668,36	0,00	0,00	143 181,37
15	Топъл обяд в Община Велико Търново	805 812,80	0,00	24 823,43	24 823,43	0,00	0,00	76 299,13
16	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "П.Р.Славейков" гр. Велико Търново	962 095,57	315 043,82	237 306,60	108 785,67	0,00	128 520,93	0,00
17	Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново	612 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ОБЩО</b>	<b>42 982 508,70</b>	<b>8 294 227,48</b>	<b>16 475 389,56</b>	<b>12 304 692,99</b>	<b>1 888 242,02</b>	<b>2 184 654,55</b>	<b>975 012,62</b>

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси",  
Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и програми"