


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Вх. № 3166/14.07.23

ОТНОСНО: Приемане на информация за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 1379/29.06.2023г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.


Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



До: ПК и ЧВГ (с)
ПК и БФ

Съгласувал:
Десислава Йонкова
Директор дирекция ПП

14.07.23

Изготвил:
Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ (Отчетен период 01.04.2023 г. - 30.06.2023 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“

Източник на финансиране: Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

На 21.06.2023 г. в ИСУН 2020, по искане на Управляващия орган, е прикачен окончателен одитен доклад, удостоверяващ допустимостта на направените разходи от партньора-Международна асоциация за развитие - Норвегия към частта на генерирания Окончателен отчет и Искане за окончателно плащане в размер на 821 948,83 лева. Към датата на настоящия отчет, Искането за плащане е в процес на оценка от УО по Програмата.

2. Проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД (РФГР АД), в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На 18.05.2023 г. всички дейности по изпълнението на проекта са на 100% приключени и чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за окончателно плащане № 2 с включена информация за техническото и финансовото изпълнение на всички дейности по проекта. Искането е изготвено съгласно т.1.2 от Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и е на стойност 254 546,41 лв. Предстои одобрение и верифициране на разходите от страна на УО на ОПРР 2014 - 2020.

С Възлагателно писмо № 5300-22691-1/24.03.2023 г. е възложено изпълнение на дейност 1.4 „Организиране на церемония при откриване на строителен обект“. Възлагателното писмо е връчено на 27.03.2023 г., с което е стартирало изпълнението. На 21.04.2023 г. е организирана и проведена церемония: „Официално откриване“ в разширения по проекта Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“. Дейността е изпълнена без забележки, при условията на подписания договор, техническото предложение, техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя, удостоверено с приемо –предавателен протокол от 21.04.2023 г.

С Възлагателно писмо № 5300-22691-2/24.03.2023 г. е възложено изпълнение на дейност 1.2 „Организиране на заключителна пресконференция за обобщаване резултатите от проекта“. Възлагателното писмо е връчено на 27.03.2023 г., с което е стартирало изпълнението на дейността. На 21.04.2023 г. е организирана и проведена заключителна пресконференция за обобщаване резултатите от проекта. Дейността е изпълнена без забележки, при условията на подписания договор, техническото предложение, техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя удостоверено с приемо –предавателен протокол от 21.04.2023 г.

На основание чл.6, ал.1 и ал.2 от сключения договор с „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002“ ООД № BG16RFOP001-1.009-0007-CO1-U-O1 от дата 28.01.2021 г., е изготвен Доклад за фактически констатации № 1, като същият е предаден на Възложителя с приемо-предавателен протокол на 09.05.2023 г. Дейността е изпълнена с изготвен окончателен одиторски доклад на 18.05.2023 г., с осъществен контрол върху разходването на средствата по проекта, като същият е представен на УО на ОПРР в пакета документи към искането за окончателно плащане № 2.

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „ОИЦ – Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Добро управление“ 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центъра 2022-2023г.“

Дата на сключване на АДБФП: 01.01.2022г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2023г.

Индикативен период на изпълнение: 24 месеца

Индикативна стойност на проекта по бюджет: 249 982,60 лв.

В рамките на отчетния период са проведени 10 събития на ОИЦ – Велико Търново, както следва:

➤ На 09.05.2023 г. Областен информационен център - Велико Търново проведе информационна среща-дискусия посветена на Европейската година на уменията - 2023 г. - инициативи, политики и финансиране от ЕС в подкрепа на развитието на умения. Събитието бе част от Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2023 г.

➤ От 11.05.2023 г. до 18.05.2023 г. Областен информационен център - Велико Търново проведе 9 информационни срещи в общините от област Велико Търново за представяне на

актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ).

➤ На 19.05.2023 г. Областен информационен център - Велико Търново проведе информационна среща в Община Стражица, за представяне на актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ). Екипът на ОИЦ – Велико Търново е взел участие и е оказал логистично и организационно съдействие на общо 4 събития в рамките на отчетния период.

В рамките на отчетния период ОИЦ – Велико Търново са извършени 3 контролни проверки на МИГ, както следва:

➤ На 28.04.2023 г. - контролна проверка на Процедура BG06RDNP001-19.757 Мярка МИГ7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на МИГ Лясковец - Стражица, със статус „Въведена“ в ИСУН.

➤ На 10.05.2023 г. - контролна проверка на въведена в ИСУН 2020 процедура BG06RDNP001-19.756 - Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на МИГ „Павликени - Полски Тръмбеш“.

➤ На 09.06.2023 г. - контролна проверка на процедура BG06RDNP001-19.773 Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на МИГ Павликени - Полски Тръмбеш.

Областен информационен център (ОИЦ) – В. Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2021-2027 г., както и новини свързани с възможностите за финансиране на проекти по други национални и европейски програми – 18 броя.

За отчетния период са популяризирани 9 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Издадени са 12 бр. седмични информационни бюлетина.

Екипът на ОИЦ – Велико Търново е взел участие в общо 4 събития в рамките на отчетния период.

Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 100 души. Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон – 136 бр.

2. Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/

Дата на сключване на АДБФП: 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДБФП: 30.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 767 879,26 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: НП

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: През системата ИСУН 2020 на 13.03.2023 г. е подадено Искане за Междинно плащане за периода 01.07. – 31.12.2022 г. в размер на 138 786,38 лв. На 18.04.2023 Междинното искане за плащане е верифицирано в пълен размер от УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Статус към отчетния период:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода април-юни 2023 година работят 23 специалисти (17 души на трудови договори и 6 души по реда на ЗОП) – социални работници, логопеди, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатър, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

| Специалист | Април | Май | Юни |
|-------------------|---|--|---|
| Логопед 1 | Инд. консултации – 50 бр.; участия в екипни /вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; преглед на ИПП – 1; обследване – 2 бр. | Инд. консултации – 50 бр.; участия в екипни /вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; преглед на ИПП – 3 бр.; обследване – 4 бр.; супервизия – 1 бр. | Инд. консултации – 43; участия в екипни /вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; преглед на ИПП – 2 бр.; обследване – 6 бр.; супервизия- 1 бр.; участие в Национална среща Ранна детска интервенция в К.К. Албена |
| Логопед 2 | Инд. консултации – 29 бр. ; участия в екипни /вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; преглед на ИПП – 4 бр.; обследване – 1 бр. | Инд. консултации – 25 бр.; участия в екипни /вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; преглед на ИПП – 4; обследване – 1 бр. | Инд. консултации – 26 бр.; непроведени консултации по вина на родител – 8 бр.; участия в екипни /вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; преглед на ИПП – 1 бр. |
| Психолог | Инд. консултации – 19 бр.; участия в екипни /вътрекипни срещи; обследване – 2 бр.; тел. разговори; преглед на ИПП – 1 бр. | Инд. консултации – 45 бр.; участия в екипни /вътрекипни срещи; обследване – 5 бр.; тел. разговори; преглед на ИПП – 4 бр.; екипна супервизия – 1 бр.; инд. супервизия – 1 бр. | Инд. консултации – 46 бр.; участие в екипни срещи; обследване – 6 бр.; тел. разговори; преглед на ИПП – 1 бр.; супервизия – 1 бр.; участие в Национална среща Ранна детска интервенция в К.К. Албена |
| Специален педагог | Инд. консултации – 18 бр.; участия в екипни /вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; обследване – 3 бр.; преглед на ИПП – 2 бр.; тел. разговори | Инд. консултации – 35 бр.; участия в екипни /вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; обследване – 5 бр.; преглед на ИПП – 5 бр.; тел. разговори; екипна супервизия | Инд. консултации – 55 бр.; участия в екипни /вътрекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; обследване – 6 бр.; преглед на ИПП – 2 бр.; тел. разговори; супервизия – 1 бр. |

| | | | |
|-------------------|---|--|---|
| Рехабилитатор | Инд. консултации – 7 бр.; обследване – 2 бр.; участия в екипни /вътреекипни срещи | Инд. консултации – 5 бр.; обследване – 5 бр.; участия в екипни /вътреекипни срещи; 2 групови дейности в СЦД | Инд. консултации – 10 бр.; обследване – 6 бр.; участия в екипни /вътреекипни срещи; групови дейности в СЦД – 2 бр. |
| Социален работник | Приети заявления – 2 бр.; участия в екипни /вътреекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; тел. разговори; обследване – 3 бр.; административна работа по договори; преглед на ИПП – 5 бр.; инд. консултации – 2 бр. | Приети заявления – 2 бр.; участия в екипни /вътреекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; тел. разговори; обследване – 4 бр.; административна работа по договори; преглед на ИПП – 8 бр.; инд. консултации – 7 бр.; екипна супервизия | Приети заявления – 3 бр.; участия в екипни /вътреекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; тел. разговори; обследване – 5 бр.; административна работа по договори; преглед на ИПП – 4 бр.; инд. консултации – 4 бр.; супервизия – 1 бр.; участие в Кръгла маса „Градски междусекторни работилници за генериране на идеи и решения“; участие в Национална среща Ранна детска интервенция в К.К. Албена; 22 бр. доклад и 22 бр. изходящи оценки |
| Медиатор | Обследване – 3 бр.; тел. разговори; участия в екипни /вътреекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра | Обследване – 5 бр.; тел. разговори; участия в екипни /вътреекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; екипна супервизия; 2 бр. инд. консултации; приети заявления – 2 бр. | Обследване – 6 бр.; тел. разговори; участия в екипни /вътреекипни срещи и допълнителни дейности, свързани с работата на центъра; супервизия – 1 бр.; инд. консултации – 9 бр.; приети заявления – 3 бр. |

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения (ФРРУ) и семейно консултиране и подкрепа (СКП):

През периода април-юни 2023 г. екипът на ФРРУ и СКП е провел **39 индивидуални консултации** и **9 домашни посещения** във В. Търново, с. Леденик, с. Пчелище (април – 3 бр.; май – 3 бр.; юни – 3 бр.).

Проведени **10 информационни срещи** и **5 бр. обходи** в гр. В. Търново, както следва: *януари* - 2бр. + 3 бр. информационен обход; *февруари* - 4 бр. + 2 бр. информационен обход; *март* – 4 бр. информационни срещи.

Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.:

Брой преминали деца за периода април-юни: 36

Нови деца за периода: 11

Дейностите по проекта приключиха успешно към 30.06.2023г., считано от 01.07.2023г.

услугата „Общностен център за деца и семейства“ е държавно делегирана дейност с 78 потребители, съгласно Решение № 1319/27.04.2023г. на ВТОС.

Предстои подаване на Окончателно искане за плащане в срок до един месец от приключване изпълнението на проектните дейности.

3. Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014–2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма (ИП): BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: „BG16RFO001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Дата на сключване на Споразумение за реализация на ИП: 23.03.2016г.

Дата на приключване: 31.12.2023г.

Стойност на безвъзмездната помощ: 43 382 874,43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:

Община Велико Търново изпълнява одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1. Към настоящия момент резултатите по включените в списъка с основни проекти, предмет на реализация по Инвестиционната програма, са както следва:

- **По Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“**

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“- в процес на изпълнение до 19.12.2023 г.;

- **По Инвестиционен приоритет „Градска среда“**

Проект Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

Проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” – изпълнен на 17.07.2019 г.

- **По Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“**

Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ – изпълнен на 03.04.2020 г.

- **По Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“:**

Група дейности „Социална инфраструктура“

Проект „Изграждане на Кризисен център за лица“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

Група дейности „Културна инфраструктура“

Проект „Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане" и "Учредително събрание" – в процес на изпълнение до 18.12.2023 г.

Проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" – отчетен към УО на ОПРР 2014-2020.

4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.” с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДФП: 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение: 09.09.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 233 208,72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 29.05.2023г. през системата ИСУН 2020 е подадено Междинно искане за плащане на стойност 27 510,00 лв. Същото е в процес на верификация.

Статус към отчетния период:

На 30.06.2023 г. е въведена актуална информация в информационната система ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /април-юни/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 -2020 г.

5. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент

Община Бургас – Асоцииран бенефициент

Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент

Община Монтана – Асоцииран бенефициент

Община Русе – Асоцииран бенефициент

Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент

Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018 г.

Крайна дата на изпълнение: 02.10.2024 г.

Стойност на проекта по бюджет: 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на трета /основна/ фаза на проекта:

Изпълнение на дейност С4. Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление

В резултат на публикуваната Покана за кандидатстване по Основната фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. Допустимите уреди са термпомпи въздух-въздух (климатици), уреди на пелети и уреди на газ, в срока до 17.02.2023г. са подадени 269 заявления за кандидатстване. Класираните кандидати са 141 крайни бенефициенти, а некласираните - 128. Класиранията са публикувани на официалния сайт на общината в секция „Програма Life“: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>.

През отчетния период април-юни 2023 г. тече процес на подписване на договорите с класираните кандидати по поканата.

Избор на изпълнител за „Доставка и монтаж на климатици за битово отопление за получателите по програма LIFE на Европейския съюз в гр. Велико Търново“:

С Решение № F61321/19.04.2023г. на Кмета на общината е открита процедура за „Доставка и монтаж на климатици за битово отопление за получателите по програма LIFE на Европейския съюз в гр. Велико Търново“, публикувана на официалния сайт за електронни обществени поръчки <https://app.eop.bg/today/292910>. В срока определен за подаване на оферти са постъпили 8 броя оферти. На 22.05.2023г. Комисия, назначена от Кмета на общината, започва работа по разглеждане на подадените оферти. Към датата на настоящия отчет Комисията продължава своята работа.

Изпълнение на дейност „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори в град Велико Търново“: Класиране на одобрените кандидати в основната фаза за основен отоплителен уред (покана 2021г.)

С Възлагателно писмо с изх. № 80-228-7#1/20.06.2023 г., на Кмета на общината е възложено на изпълнителя „Еър лукс системи“ ЕООД, гр. София доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори за домакинства по следните видове:

➤ Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW-модел FGB –K-24 - 6 броя.

Дейността е в процес на изпълнение.

Изпълнение на дейност D1. Оценка на въздействието на проектните дейности

Извършва се ежемесечна поддръжка и смяна на филтри на двете автоматични измервателни станции (АИС) в гр. Велико Търново, които следят и показват в реално време показателите за запрашеност на въздуха. С данните от мониторинга се извършват анализ и оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на въздуха.

Актуална и подробна информация за проекта може да бъде следена на специално разработения сайт на проекта на следния адрес: <https://lifeipcleanair.eu/>
Подобряването на информацията за проекта, условията и необходимите документи и изисквания за кандидатстване могат да бъдат намерени и на официалната интернет страница на общината на следния адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

6. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Партньори по проекта: Община Велико Търново LB/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор

Дата на сключване на АДФФП: 09.12.2019 г.

Дата на приключване на АДФФП: 31.12.2023 г.

Стойност на проектното предложение: 6 629 687,25 евро, от които:

• 5 820 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 1 939 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);

• 691 575,81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;

• 117 263,67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

В рамките на отчетния период стартира процедурата по съставяне на консолидиран отчет за напредъка на проекта, включващ партньорските доклади за напредък в рамките на периода 10.12.2023 г. – 09.06.2023 г. и своевременното му изпращане през електронната мониторингова система /eMS/.

Процедури по реда на ЗОП:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново" с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Подобект 1: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Опълченска от връзката с път III-514 до връзката с път E-85 (I-5)”.

Обособена позиция № 2: Подобект 2: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ E772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514”

С Решение № F349359 от 04.04.2023 г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура за избор на горепосочената обществена поръчка. Прогнозната стойност за обособена позиция № 1 е 2 362 557,13 лева без ДДС, а за обособена позиция 2 – 5 491 364,86 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 04.05.2023 г. В рамките на определения краен срок са постъпили оферти и за двете обособени позиции от следните дружества:

- „НАДЕЖДА ВИ СТРОЙ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202756436, оферта № OF1261034;
- „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, гр. София, ЕИК 203215490, оферта № OF1288617;

- „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, гр. Велико Търново, ЕИК 104693344, оферта № OF1258583.

След разглеждане на получените оферти с Решение № D 24615844 от 19.06.2023 г. и Решение № 24616056 от 19.06.2023 на Кмета на Община Велико Търново процедурата за избор на изпълнител за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне.

Предстои обявяване на процедурата за избор на изпълнители отново след изтичане на законоустановените срокове за обжалване.

Сключени договори в периода на отчитане:

На 20.04.2023г. е сключен договор между Община Велико Търново и ДЗЗД „Нивел Инфраструктура“, София с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пъзната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514” - Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810“ на стойност 5 079 459,98 лева без ДДС.

Изпълнение по сключени договори:

Изпълнение на сключен договор с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

В рамките на отчетния период, на основание сключения договор между Община Велико Търново и Обединение „Тон консулт“, гр. Шумен, с приемо-предавателен протокол от 23.05.2023 г. е предоставен тримесечен доклад. Докладът се отнася до изпълнението на Направление № 1 „Административни дейности, извършвани от експерти по управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични събития и други“ (Дейност № 1.10 „Следене и отчитане на паричните потоци по Проекта, съгласно заложените в ДБФП и договори с изпълнителите графици/ начини на плащания“, Дейност № 1.12 „Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и публичност“, Дейност № 1.15 „Съблюдаване на напредъка по изпълнение на Проекта, посредством контрол при изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на Проекта и влиянието им върху графика за осъществяване на Проекта“), част от Предложение за изпълнение на Изпълнителя, и Раздел № 8.5 „Докладване“, част от Приложение № 1 „Техническа спецификация“ по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проекта. Към датата на съставяне на настоящия отчет се осъществява непрекъснато изпълнение на заложените по силата на сключения договор основни направления и дейности.

Изпълнение по договор с предмет: „Оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обекта по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

Въз основа на получените Комплексни доклади с изх. №№ 11-1 и 11-2 са издадени Разрешения за строеж №№ 122 и 123 от 09.05.2023 г., съответно за обекти: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново по проект "По-добре свързани

вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /ТЕН-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ за подобект 1: Подобект 1: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Опълченска от връзката с път III-514 до връзката с път Е-85 (I-5)” Първи етап от км. 0+000 до км. 0+680 и за подобект 2: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514”.

Изпълнение на сключен договор с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514” - Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810“

В рамките на отчетния период се извършени подготвителни дейности за стартиране на строително-монтажните работи. Предстои в началото на месец юли издаване на Акт Обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Регистрирани сигнали за нередност:

➤ С писмо, вх. № 04-16-53 от 31.10.2022 г. Националният орган /НО/ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ информира Община Велико Търново, че по Договор за възлагане на обществена поръчка от 12.03.2021 г., сключен с изпълнител „Стройнорм“ ЕООД, е определена финансова корекция в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по същия.

В резултат от проведеното на 25.01.2023 г. заседание на Административен съд – Велико Търново по дело № 734/2022 е издадено Решение № 24/24.02.2023 г. в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по силата на което се отхвърля оспорването на Решение № РД-02-14-1031 / 31.10.2022г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Националният орган по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020г., с което е наложена финансова корекция в размер на 5 % от стойността на допустимите разходи по договор от 12.03.2021г., сключен с ЕООД „Стройнорм“.

Община Велико Търново обжалва горепосоченото решение пред ВАС. Към датата на съставяне на настоящия отчет по образуваното дело № 3429/2023 по описа на ВАС е съставен Протокол от заседание от 15.05.2023 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет предстои произнасяне на правораздавателния орган с решение.

➤ С писмо, вх. № 04-16-72/29.12.2022 г. Националният орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ информира Община Велико Търново, че е постъпило уведомление за съмнение за нередност при възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с обект услуги и предмет: „Разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор от проектанта за строеж „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново“ по проект По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /ТЕН-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион“. Нарушението представлява нередност по смисъла на чл. 2, т. 36 от Регламент /ЕС/ № 1303/2013 г., за което се определя финансова корекция в размер на 10%

от стойността на допустимите разходи по Договор за възлагане на обществена поръчка от 12.03.2021 г. със „Стройнорм“ ЕООД.

Въз основа на депозираната пред Административен съд – Велико Търново жалба на Община Велико Търново е образувано дело № 107/2023. С Решение № 104/24.04.2023 г. съдът отхвърля оспорването на Решение № РД-02-14-129/27.01.2023 г. на Ръководителя на Националния орган на Програмата за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014-2020. Община Велико Търново обжалва горепосоченото решение пред ВАС. Образувано е дело № 5774/2023 г. и насрочено заседание на 19.09.2023 г.

➤ С писмо, вх. № 04-16-15/13.02.2023 г. от Националният орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е получено Решение за установяване на нередност по Договор за възлагане на обществена поръчка от 11.11.2020 г., сключен с изпълнител ДЗЗД „Тон Консулт“, в размер на 25% от стойността на допустимите разходи по същия. Към датата на настоящия отчет Община Велико Търново в законоустановения срок депозира жалба пред Административен съд – Велико Търново. В резултат на това е образувано дело № 151/2023 г. С Решение № 112 от 09.05.2023 г. съдът отхвърля оспорването на Решение № РД-02-14-174/13.02.2023г. на Ръководителя на Националния орган на Програмата за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014-2020.

Община Велико Търново обжалва горепосоченото решение пред ВАС. Образувано е дело № 5671/2023 г. и насрочено заседание на 19.09.2023 г.

7. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Дата на сключване на АДБФП: 19.07.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 19.12.2023 г. /съгласно Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C04/19.12.2022 г./

Стойност на проекта: 12 628 271,87 лева, от които 11 028 635,91 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 1 599 635,96 лева собствен финансов принос /съгласно Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C05/

Сключен анекс към датата на отчетане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 10.05.2023 г. в зелената площ в обхвата на кръстовище между ул. „Беляковско шосе“, бул. „България“ и ул. „Краков“ е проведена официална церемония „Първа копка“.

На 12.05.2023 г. през ИСУН 2020, на основание чл. 57, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 56, ал. 2 от Общите условия към договора за безвъзмездна помощ, е подаден пакет документи за искане за изменение на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ, касаеща промяна в бюджета за изпълнение на проекта след провеждане на всички процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП чрез освобождаване/пренасочване на безвъзмездна финансова помощ по бюджетни пера /по раздели услуги и строително-монтажни работи/.

Към датата на съставяне на настоящия отчет предстои подписване на Анекс към Договора за безвъзмездна финансова помощ.

На 30.06.2023 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /април-юни/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

Процедури по реда на ЗОП: Н/П

Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:

Към настоящия момент за изпълнението на проектните дейности са сключени общо 38 бр. договори с изпълнители, както следва:

1. На 19.08.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-01 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 14 400,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН в рамките на изпълнение на СМР по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, ОП 3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“.

2. На 02.09.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-02 със „СИРА“ ООД, гр. Велико Търново на стойност 10 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции: ОП 2 „Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии, публикуване на прессъобщения и изработка на банер“.

3. На 20.12.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-03 с „Индустириални системи за сигурност“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 29 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Избор на изпълнител за външна помощ по управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“.

4. На 29.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“ ООД, Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“ на стойност 115 920,70 лв. без ДДС.

5. На 31.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ на стойност 55 524,00 лв. без ДДС.

6. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-05 с „Анед Консулт“ ЕООД, гр. София с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ на стойност 5 876,00 лв. крайна цена.

7. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-06 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 1 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност 7 667,00 лв. без ДДС.

8. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-07 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 2 и е с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на стойност 3 000,00 лв. без ДДС.

9. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-08 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 4 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност 3 090,00 лв. без ДДС.

10. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-09 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 5 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност 7 000,00 лв. без ДДС.

11. На 31.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори в обединението: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и “JIANGSU ALFA BUS CO.” LTD., КНР, Jiangyin, с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“. Стойността на сключения договор възлиза на 1 627 467,00 лв. без ДДС.

12. На 12.05.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Търново 2019“ – гр. Варна с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 3 „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ на обща стойност за изпълнение на позицията: 674 217,40 лв. без ДДС.

13. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-02 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 1 „Доставка и монтаж на зарядна станция“ на стойност, възлизаща на 98 800,00 лева без ДДС.

14. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-03 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски

транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 2 „Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддържане на 3 броя електробуси“ на стойност, възлизаща на 99 300,00 лева без ДДС.

15. На 31.07.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност, възлизаща на 878 900,00 лв. без ДДС.

16. На 31.12.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-04 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: обособена позиция № 2 „Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“ на стойност, възлизаща на 653 500,00 лева без ДДС.

17. На 16.02.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“ на стойност, възлизаща на 75 196,00 лева без ДДС.

18. На 14.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-06 между Община Велико Търново и „Тикси“ АД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, за обособена позиция № 3: Доставка на информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт“ на стойност възлизаща на 849 860,00 лева без ДДС.

19. На 30.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност, възлизаща на 1 008 700,00 лева без ДДС.

20. На 04.08.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“ на стойност, възлизаща на 1 787 350,54 лв. без ДДС.

21. На 01.09.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-09 между Община Велико Търново и „Планекс Инфраструктура“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект

„Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на обща стойност, възлизаща на 324 950,00 лв. без ДДС.

22. На 17.01.2022 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-10 между Община Велико Търново и „Д-Медия“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки“ на обща стойност 19 600,00 без ДДС.

23. На 18.11.2022 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C03-S-10 между Община Велико Търново и „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“ и „Цар Т. Светослав“ в гр. Велико Търново“ на обща стойност 849 426,27 лева без ДДС.

24. На 02.03.2023 е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-11 между Община Велико Търново и Х.М.И¹ с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част ВиК“ на обща стойност 560,00 лева.

25. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-12 между Община Велико Търново и Д.Т.Д с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част Пътна, ОБД, ВОБД и ПБЗ“ на обща стойност 2 800,00 лева.

26. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-13 между Община Велико Търново и А.Б.Ш с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част Благоустрояване“ на обща стойност 320,00 лева.

27. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-14 между Община Велико Търново и Й.А.Н с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част Пожарна безопасност“ на обща стойност 160,00 лева;

28. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-15 между Община Велико Търново и С.Е.Б с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част ПУСО“ на обща стойност 80,00 лева;

29. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-16 между Община Велико Търново и Т.С.П с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част Геодезия“ на обща стойност 670,00 лева;

30. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-17 между Община Велико Търново и Н.И.Н с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част Електрическа“ на обща стойност 560,00 лв.

31. На 29.03.2023 е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-18 между Община Велико Търново и „Мистрал – 7“ ООД с предмет: Упражняване на авторски надзор при извършване на строително-монтажни работи на обекти на територията на град Велико Търново, по обособени позиции, Обособена позиция № 2: Упражняване на авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност, възлизаща на 9 200 ,00 лева без ДДС.

32. На 29.03.2023 е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-S-11 между Община Велико Търново и „Раховец архитектура и строителство“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище, в гр. Велико Търново“ на обща стойност 696 500,08 лева без ДДС.

¹ Заличена информация съгласно Регламент ЕС 2016/679 от ред 24. до ред 30. вкл.

33. На 18.04.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C05-S-12 между Община Велико Търново и „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София с предмет: Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков" на обща стойност 929 000.00 лева без ДДС;

34. На 22.04.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-19 между Община Велико Търново и ДЗЗД "Търново 2019", гр. Варна с предмет: "Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улиците – ул. "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. Освобождение" и ул. "Краков" в град Велико Търново" на обща стойност 7 630.00 лева без ДДС;

35. На 09.05.2023 г. е сключено Допълнително споразумение № 1 към договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 от 31.07.2020 г. с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“, сключено във връзка с Анекс № 4 от 28.03.2023 г. към АДФП от дата 19.07.2019 г. с № BG16RFOP001-1.009-0005-C01 по ОПРР 2014-2020 г. По силата на сключеното споразумение цената на договора се изменя, като общото увеличение на цената не може да се надхвърля с повече от 15% от стойността на СМР по договора или до 122 325,00 лева без ДДС.

36. На 09.05.2023 г. е сключено Допълнително споразумение № 1 към договор № № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 от 04.08.2021 г. с предмет „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“ сключено във връзка с Анекс № 4 от 28.03.2023 г. към АДФП от дата 19.07.2019 г. с № BG16RFOP001-1.009-0005-C01 по ОПРР 2014-2020 г. По силата на сключеното споразумение цената на договора се изменя, като общото увеличение на цената не може да се надхвърля с повече от 15% от стойността на СМР по договора или до 268 102,58 лева без ДДС.

37. На 29.05.2023 г. е сключено Допълнително споразумение № 2 към договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 от 31.07.2020 г. с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“, по силата на което на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се променя Изпълнителя на сключения договор, като занапред в Договора и приложенията към него Изпълнител е „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД, Велико Търново, с ЕИК: 104693344.

38. На 29.05.2023 г. е сключено Допълнително споразумение № 2 към договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 от 04.08.2021 г. с предмет „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“, по силата на което на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се променя Изпълнителя на сключения договор, като занапред в Договора и приложенията към него Изпълнител е „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД, Велико Търново, с ЕИК: 104693344.

Изпълнение по сключени договори:

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-S-11 с „Раховец архитектура и строителство“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище, в гр. Велико Търново“

Към датата на съставяне на настоящия отчет е извършено следното: изпълнен масов изкоп, изградени подпорните съоръжения от северната страна, изпълнени бордюри в южната част, изпълнени фундаменти на автобусната площадка, доставени битови контейнери.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C03-S-10 с „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“ и „Цар Т. Светослав“ в гр. Велико Търново“

Към датата на съставяне на настоящия отчет се изпълнени изкопните дейности, положени са бордюри и тротоарна настилка, подменени са стълбовете на уличното осветление, както и се извършва полагане на подземна комуникация.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C05-S-12 с „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София с предмет: Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков"

Към датата на съставяне на настоящия отчет са демонтирани старите бордюри и са положени нови, изпълнена е нова тротоарна настилка, както и част от отводнителните съоръжения и се оформят кривите на новите шлюзове.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община В. Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, гр. В. Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“

Към датата на съставяне на настоящия отчет продължава процедурата по подготовка за въвеждане на обекта в експлоатация.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“

В рамките на отчетния период продължава процедурата по въвеждане на обект „Изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“ в експлоатация, в т.ч. и документация за издаване на Разрешение за ползване от Държавна приемателна комисия.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 с „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“

Към настоящия момент продължава работата по осигуряване на електрозахранване по указани изрични становища и точки от електроразпределителното дружество, след което ще се пристъпи към финализиране на договора и осигуряване функционирането им.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“

В рамките на отчетния период въз основа на Възлагателно писмо продължава изпълнението на дейностите, предмет на договора.

Статус по оспорване на регистрирани сигнали за финансови корекции:

➤ По обществена поръчка с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ завършила с подписването на договор № BG16RFPO001-1.009-005-C01-D1 от 31.03.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Екселор - Алфа“ и предвиден размер на финансовата корекция 25 % от стойността на сключения договор по силата на Регистриран сигнал за нередност 1870, Община Велико Търново изпрати в законоустановения срок жалба срещу Решението за налагане на финансова корекция. В резултат от проведеното на 12.10.2022 г. заседание по дело № 417/2022 г. по описа на Административен съд – Велико Търново по силата на Решение № 312/01.11.2022 съдът отхвърля жалбата на Община Велико Търново. В резултат от оспореното решение пред ВАС е проведено заседание на 10.04.2023 г. по дело № 11672/2022 г. Предстои издаване на решение на правораздавателния орган.

➤ По обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг по проект „Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“;

Обособена позиция № 2: „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“;

Обособена позиция № 3: „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“;

Обособена позиция № 4: „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“;

Обособена позиция № 5: „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“.

На 03.10.2022 г. през ИСУН 2020 е получено решение на УО на ОПРР за приключване на сигнал за нередност № 1654. По силата на принципа за некумулиране на финансови корекции се определя една обща корекция за всички нарушения, засягащи едни и същи разходи, чиито размер е равен на най-високия приложим процент –10 % от допустимите разходи по Договор с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04/12.05.2020 г. за ОП № 3 с изпълнител ДЗЗД „Търново 2019“, на стойност 674 217,40 лв. без ДДС. Община Велико Търново депозира жалба срещу цитираното решение по реда на чл. 145 и следващите от Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд – Велико Търново. В резултат на това е образувано дело № 684/2022 по описа на Административен съд – Велико Търново. С Решение № 375 от 02.12.2022 г. в полза на Община Велико Търново, Административен съд – Велико Търново отменя решение №РД-02-36-893/3.10.2022 г., издадено от ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 -2020“, с което на Община Велико Търново, като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ (ДФП) №BG16RFOP001-1.009-0005 „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, е определена финансова корекция в размер на 10% от допустимите разходи по договор с рег.№ BG16RFOP001-1.009-0005 – C01-S-04/12.05.2020 година, сключен от жалбоподателя с изпълнителя ДЗЗД „Търново 2019“ на стойност от 674 217, 40 лв. без ДДС.

На 21.12.2022 г. през ИСУН 2020 е получена нова кореспонденция от УО на ОПРР съгласно която в Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) е получен сигнал за нередност отново с регистриран № 1654 от Регистъра на сигналите за нередности в УО. Предвиденият размер на финансовата корекция е отново 10 % от допустимите разходи по Договор с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04/12.05.2020 г. за ОП № 3 с изпълнител ДЗЗД „Търново 2019“, на стойност 674 217,40 лв. без ДДС. В рамките на установения срок Община Велико Търново депозира пред УО съгласно разпоредбите на чл. 73 от ЗУСЕФСУ възражения по констатациите и предвидената финансова корекция. Във връзка с това с кореспонденция получена през ИСУН 2020 с регистрационен № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-M134 от 08.03.2023 г. е получено Решение за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от допустимите разходи по Договора в частта за проектиране.

В резултат от депозирана жалба от Община Велико Търново е образувано дело № 191/2023 г. Предстои издаване на Решение от правораздавателния орган.

➤ По обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“

С кореспонденция, получена през ИСУН 2020 с регистрационен номер BG16RFOP001-1.009-0005-C04-M136 от 23.03.2023 г. е получено Решение за налагане на финансова корекция по сигнал № 1655 в размер на 25% финансова корекция върху допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06/31.07.2020 г. с изпълнител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД. В резултат на депозираната жалба е образувано дело № 249/2023 г. Издадено е Решение № 132/04.05.2023 г., по силата на което съдът отхвърля жалбата на Община Велико Търново срещу Решение РД-02-36-340 от 23.03.2023г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020г. Решението е обжалвано в законоустановения срок пред ВАС, за което е образувано административно дело 5668/2023 и насрочено заседание за 02.10.2023 г.

8. Проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Дата на сключване на АДФП: 18.11.2020 г.

Дата на приключване на АДФП: 18.12.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 3 232 254,13 лв. в т.ч. 2 357 935,91 лв. безвъзмездна финансова помощ, 707 969,58 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент), 166 348,64 лв. – собствен финансов принос.

Сключен анекс към датата на отчитане:

Подаденото с писмо с изх. № M059 на 05.04.2023г. искане за Анекс № 3 с рег.№ BG16RFOP001-1.009-0006-C04/27.04.2023г. за удължаване срока на АДФП е одобрен със Заповед РД-02-37-114(3)/27.04.2023 г. на УО на Оперативна програма „Региони в растеж“

2014-2020г, с която се удължава крайния срок за приключване на Договора за безвъзмездна финансова помощ със седем месеца с крайна дата - 18.12.2023 г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 30.06.2023 г. е въведена актуална информация в ИСУН 2020, в раздел „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /април-юни/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Изпълнение по сключените договори:

Изпълнение на договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-S-01/ 23.05.2022 г. с изпълнител "Геоплан кнстракшън" ЕООД, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, град Велико Търново“.

Изпълнението на строително-монтажните работи по вид и количества се извършва по реда на сключения договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-S-01/ 23.05.2022 г. с изпълнител "Геоплан кнстракшън" ЕООД, гр.Бургас, съгласно насоките на Възложителя, при съблодаване на зададения модел на изпълнение на проекта. Извършените дейности по СМР за отчетния период са, както следва: ремонт на тоалетна за посетители, която съответства на НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпна среда в урбанизираната територия на сградите и съоръженията, в сила от 13.03.2021 г.; осъществени са енергоспестяващи мерки: извършена е топлоизолация по ограждащите стени; извършена е доставка и монтаж на дървена дограма със стъклопакет за цялата сграда; подменени са вратите с пожарозащитни такива, към подпокривното пространство, както и за отделената зоната с котелното помещение и пожарозащитна врата при асансьора; фасадната мазилка е изцяло обновена; изградена е нова отоплителна инсталация; обновено е прилежащото пространство на сградата, обозначено е паркомаясто за хора в неравностойно положение; извършена е доставка на вертикална повдигаща се платформа за инвалиди тип "ножица" и метален подиум, които ще бъдат инсталирани от западна страна на главния вход на Музея; извършен е демонтаж и е направена доставка на асансьор с 4 спирки.

Дейността по изпълнение на СМР е в процес на изпълнение.

Изпълнение на договор от 16.05.2022 г. с изпълнител "ТОБО" ООД, с предмет: „Упражняване на авторски надзор“

Авторският надзор се осъществява по всички части на техническия проект в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба №3/2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В хода на изпълнение на услугата по упражняване на авторски надзор стриктно се спазват архитектурните, технологичните и строителни правила и норми. Работната площадка се посещава, за да се наблюдава и коригира работата на строителя в случай на необходимост. Проектантът носи отговорност за изпълнението на строежа, съобразно одобреният технически проект и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ, както и по реда на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Дейността е в процес на изпълнение.

Изпълнение на договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-04/ 17.08.2021 г. с изпълнител „МИНЕРВА-КЛ“ ЕООД, с предмет „Упражняване на строителен надзор“ на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Изпълнителят извършва контрол по изпълнението на СМР, чрез проследяване на качеството на изпълнението и вложените количества в съответствие с действащото законодателство, техническите спецификации на строителя, изискванията на Програмата и тези на Възложителя- Община Велико Търново.

Осъществен е контрол, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ и по реда на чл.168, ал.1 от ЗУТ относно: законосъобразното изпълнение на строежа и наличие на документация; правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителство; изпълнение на строежа, съобразно одобрения работен проект и изискванията за изпълнение на строежа; осъществява се проверка по техническите спецификации за пожарна безопасност и опазване на околната среда по време на строителството, спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност, като и недопускане на увреждане на трети лица вследствие на строителството.

Извършен е контрол по отношение на координацията и качеството на изпълнение строително-монтажния процес с текущо попълване на Заповедната книга на строежа.

Извършва се строителен надзор по всички части на работния проект. Дейността е в процес на изпълнение.

Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:

1. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-01/ 11.01.2021г. с изпълнител "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002", възложен по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, с предмет: „Извършване на независим финансов одит по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., на стойност 6 500,00 лв. без ДДС;

2. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-02/ 27.04.2021г. с изпълнител ЕТ „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА, с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, диглазни, промоционални материали“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание, на стойност 2 690,00 лв. без ДДС;

3. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-03/ 27.04.2021 г. с изпълнител „АТЛАС ТРАВЕЛС “ЕООД, с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, на стойност 1 596,00 без ДДС;

4. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-U-04/ 17.08.2021 г. с изпълнител „МИНЕРВА-КЛ“ ЕООД, с предмет „Упражняване на строителен надзор“ на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, на стойност 40 250,00 лв. без ДДС;

5. Договор от 16.05.2022 г. с изпълнител "ТОБО" ООД, възложен по реда на чл.112, ал.1 от ЗОП, с предмет: „Упражняване на авторски надзор“, на стойност 24 840,00 без ДДС;

6. Договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-S-01/ 23.05.2022 г. с изпълнител "ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН" ЕООД, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, град Велико Търново“, на стойност 2 258 123,86 лв. без ДДС.

На 10.05.2023 г. е подписано допълнително споразумение към договор BG16RFOP001-1.009-0006-C01-S-01, на основание сключен Анекс №2 BG16RFOP001-1.009-0006-C03/29.03.2023 г. за изменение цената на договор за строителство в резултат на инфлация, съгласно Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). С прилагане на Методиката за индексване на разходите, увеличението на договора за СМР не може да е повече от 15 %, което по договора с изпълнителя "ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН" ЕООД е равностойно на суми до 338 718, 58 лева без ДДС или 406 462,30 лева с ДДС.

Към настоящия момент е налице 90% изпълнение на основните дейности по проекта, като окончателното им приключване се очаква да се извърши в по-кратък срок от посочения в Анекс № 3 на АДБФП.

9. Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

Дата на сключване на АДБФП: 18.12.2020 г.

Дата на стартиране на дейностите по АДБФП: 01.03.2021 г.

Дата на приключване на АДБФП: 30.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 033 906,07 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 04.05.2023 г. е подадено искане за плащане, технически и финансов отчет с период 01.07.2022 г. – 28.02.2023 г. на стойност 752 182, 01 лв.

Статус към отчетния период:

Към 30.06.2023 год. по проекта са назначени 12 души персонал, както следва: Управител – 1 бр.; Социален работник – 1 бр.; Психолог – 1 бр.; Ерготерапевт – 1 бр.; Медицинска сестра – 1 бр.; Трудотерапевт – 3 бр.; Санитар – 2 бр.; Касиер-домакин – 1 бр.; шофьор – 1 бр. Към 30.06.2023 г. налице са вакантни бройки за санитар – 2 бр.

През отчетния период април-юни 2023 г. услугите на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания са ползвани от 4 нови лица. Общо за периода от разкриване на социалната услуга Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания до 30.06.2023 г. ползвателите са 40 бр. лица дневна грижа и 7 бр. лица ползвали заместваща грижа.

На 27.06.2023г. е извършена проверка на място от УО на ОП РЧР 2014-2020 по проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“, относно изпълнението на дейностите по сключения договор за БФП № BG05M9OP001-2.061-0002-C03. По време на проверката от УО на ОП РЧР 2014-2020 бе направена констатация, че социалната услуга функционира съгласно Договора за АДБФП.

На 30.06.2023 г. приключи реализирането на проектните дейности, считано от 01.07.2023г. Социалната услуга „Дневен център за подкрепа на пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ е разкрита като държавно делегирана дейност с 30 потребители, съгласно Решение № 1397/29.06.2023г. на ВТОБС.

Предстои подаване на Окончателно искане за плащане в срок до един месец от приключване изпълнението на проектните дейности.

10. Проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения”

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения

Дата на сключване на АДБФП: 22.12.2020 г.

Дата на приключване на АДБФП: 30.09.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 160 329, 37 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Подписано е Допълнително споразумение № BG05M9OP001-2.062-0004-C03 между УО на ОП РЧР 2014-2020 и Община Велико Търново за удължаване на срока за предоставяне на проектните дейности с три месеца, като крайната дата за приключване на проекта от 22.06.2023г. става 30.09.2023 г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 31.03.2023 г. е подадено Междинно искане за плащане с период 22.12.2020 г. – 28.02.2023 г. в размер на 305 637,10 лв. През отчетения период подаденото Междинното плащане е в процес на одобрение и верификация.

Статус към отчетния период:

Към 30.06.2023 г. по проекта са назначени 13 души персонал, както следва: Управител – 1 бр.; Социален работник – 2 бр.; Педагог – 1 бр.; Рехабилитатор – 1 бр.; Трудотерапевт – 5 бр.; Шофьор – 1 бр.; Медицинска сестра – 1 бр.; Психолог – 1 бр.

Към 30.06.2023 г. няма вакантни бройки.

През отчетния период услугите на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения са ползвани от 45 лица. За всяко от лицата с интелектуални затруднения има разработена програма за работа от екипа на услугата.

Изпълнение на дейност „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения”

Дейността е приключена. Съгласно сключен договор с предмет „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения” в ПИ 78428.75.24, местност „Иванова чешма”, с. Церова кория, Община Велико Търново“, между Община Велико Търново и „Кидат груп“ ЕООД, гр. Велико Търново през отчетния период са извършени СМР на помещенията определени за „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения”. С Удостоверение № 60/ 29.06.2023 г. за въвеждане в експлоатация, издадено от Главния архитект на Община Велико Търново, обект: „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения” е въведен в експлоатация.

11. Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плус, чрез Програма за храни и

основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, в изпълнение на Проект BG05SFPR003-1.001-0127-C01 „Топъл обяд в Община Велико Търново”

Дата на сключване на АДБФП: 29.12.2022 г.

Дата на стартиране на дейностите по АДБФП: 03.01.2023г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 30.09.2025 г.

Стойност на проекта по бюджет: 505 612.80 лв.

Брой потребители по проекта /капацитет на услугата/: 200 лица

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност: Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава

За периода от 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г., са подадени нови 26 броя Заявления-декларации от кандидати за потребители на услугите по проекта. Деветнадесет от лицата, са одобрени за ползватели след извършване на справка за допустима принадлежност към целевите групи от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Велико Търново. На 5 лица е отказано включване в услугите, поради липса на допустима принадлежност. За 2 лица се очакват резултати от извършване на справка за допустима принадлежност към целевите групи от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Велико Търново.

От одобрените 19 лица, подали заявления за ползване на услуги през периода 01.04.2023 г. – 30.06.2023 г. като потребители по проекта са включени 9 лица, както следва:

- 4 лица са включени като потребители на услугата;
- 5 лица са включени като потребители, с договори за предоставяне на услугата,

които са с временен характер, по заместване на временно преустановени титуляри;

От останалите 10 одобрени лица –9 лица са включени в списък с чакащи, а 1 лице се е отказало от включване в проекта.

Капацитета на услугата е 200 места и считано от 03.04.2023 г. е запълнен.

За периода от 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г., храна са получавали лица от 11 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва:

- гр. Велико Търново – 169 лица;
- гр. Дебелец – 17 лица;
- с. Ресен – 6 лица;
- с. Леденик – 4 лица;
- гр. Килифарево – 2 лица;
- с. Присово – 2 лица;
- с. Церова кория – 2 лица;
- с. Шемшево – 3 лица;
- с. Беляковец – 1 лице;
- с. Самоводене – 1 лице ;
- с. Арбанаси – 1 лице;
- с. Миндя – 2 лица.

Общо 210 лица с натрупване.

За периода от 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г., ежедневно 200 лица получават подкрепа по проекта, като услугата е предоставяна общо с натрупване -210 лица, поради движение на потребителите на услугата по различни причини - смърт, отказали се ползватели,

ползватели преустановили ползване на услугата и др. Ползвателите на услугата са представители на следните целеви групи:

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си – 44 лица;
- лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа – 128 лица;
- лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ – 35 лица;
- лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане – 1 лице;
- скитащи и бездомни лица – 2 лица;

За периода от началото на проекта 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г., са подадени общо 290 Заявления-декларации от кандидати за крайни бенефициенти по проекта.

Към 30.06.2023 г., одобрените кандидат-потребители, включени в списъка на чакащите лица за ползване на услугата са общо 15 лица.

12. Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново”

Източник на финансиране - Национален доверителен еко фонд /НДФЕФ/

Стойност на проекта по бюджет: 962 095,57 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново”

През отчетния период за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново“ на 100% са изпълнени СМР дейности по подмяна на дограма на голямата основна сграда и направа покрив на физкултурен салон, а на 80% е изпълнен покрива на допълнителна сграда.

В изпълнение на СМР дейностите е предвидено поставяне на външна топлоизолация, топлоизолация на покрив, подмяна на отоплителната инсталация и въвеждане на автоматично управление и регулиране, подмяна на отоплителните тела, подмяна на дограма. Дейността е в процес на изпълнение.

13. Проектно предложение „Центрове за дългосрочна грижа – новите социални услуги в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.090 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги

Дата на сключване на АДФП: 04.07.2022 г.

Дата на стартиране на проектните дейности: 01.08.2022 г.

Дата на приключване на АДФП: 30.06.2023 г.

Период на изпълнение: 14 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 1 127 000 лв.

Сключен анекс към датата на отчета: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Към 30.06.2023 г. по проекта са назначени 29 лица за изпълнение на проектните дейности в Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост село Церова кория, ул. „Втора“ № 28, както следва: Управител – 1 бр., специалист социални дейности – 3 бр., медицинска сестра – 2 бр., касиер, домакин – 1 бр., готвач – 1 бр., помощник – готвач – 1 бр., трудотерапевт – 1 бр., санитар – 16 бр., шофьор – 1 бр., работник поддръжка – 1 бр., градинар – 1 бр.

Към 30.06.2023 г. вакантни длъжности по проекта са: специалист социални дейности – 1 бр., готвач – 1 бр., санитар – 8 бр.

През отчетния период всички настанени 45-ма потребители ползват резидентната грижа в Центровете за грижа.

42 лица с умствена изостаналост ползват и съпътстващи социални услуги за задоволяване на социалните им умения, както следва: 8 лица с умствена изостаналост ползват услугите на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица над 18 години с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения в град Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1 и 34 лица с умствена изостаналост ползват услугите на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в село Церова кория, разкрит по Проект на ОП РЧР 2014-2020 г.

На 16.05.2023 г. бе извършена проверка на място от УО на ОП РЧР 2014-2020 по проект "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново", относно изпълнението на дейностите по сключения договор за БФП № BG05M9OP001-2.090-0019-C01. По време на проверката от УО на ОП РЧР 2014-2020 бе направена констатация, че социалната услуга функционира, съгласно договора за БФП.

На 30.06.2023 г. приключи реализирането на проектните дейности, съгласно Решение № 1396/29.06.2023 г. на Великотърновски общински съвет, социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост I“, „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост II“, „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост III“, „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост IV“ са разкрити като делегирана от държавата дейност, считано от 01.07.2023 г. с общ капацитет 60 потребители / 15 потребители на Център/.

Съгласно Решение 1398/29.06.2023 г. на Великотърновски общински съвет, социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за стари хора“, гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики“ № 3, вх. В е разкрита като делегирана от държавата дейност, считано от 01.07.2023 г. с капацитет 15 потребители.

Предстои подаване на Окончателно искане за плащане в срок до един месец от приключване изпълнението на проектните дейности.

14. Проект „Грижа в дома в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” за изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 „Грижа в дома в Община Велико Търново”

Дата на сключване на АДБФП: 07.11.2022 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 07.11.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 763 341.80 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане № 2/02.06.2023 г. на стойност 414 005.91 лв., с отчетен период 01.11.2022 г. – 30.04.2023 г.

Статус към отчетния период:

На 17.05.2023 г. е извършена проверка на място от УО на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, относно изпълнението на дейностите по сключения Административен договор за БФП № BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 „Грижа в дома в Община Велико Търново”. При извършената проверка не са констатирани нарушения.

В периода 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г. са назначени 80 лица, на длъжностите, както следва:

- „Социален работник“ – 2 лица на 8 часов работен ден;
- „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ – 3 лица на 3 часов работен ден
- „Психолог“ – 1 лице на 8 часов работен ден;
- „Медицинска сестра“ – 3 лица, от които 2 лица на 4 часов работен ден и 1 лице на 8 часов работен ден;
- „Шофьор“ – 2 лица на 8 часов работен ден;
- „Домашен санитар“ – 69 лица, от които 41 лица на 8 часов работен ден, 14 лица на 4 часов работен ден, 1 лице на 6 часов работен ден и 13 лица на 2 часов работен ден.

За периода от 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г. са предоставяни услуги на 293 лица от целевата група, както следва:

| Вид услуга | Брой потребители | Общо потребители |
|----------------------|------------------|------------------|
| Социална | 129 | 293 |
| Здравна | 42 | |
| Социална и здравна | 94 | |
| Здравна и пазаруване | 5 | |
| Пазаруване | 23 | |

Услуги по проекта са ползвали лица от 18 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Самоводене, с. Пъровци, с. Балван, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Леденик, с. Ново село, с. Русаля, с. Хотница, с. Емен, с. Никюп, с. Арбанаси.

15. Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плус, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” за изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.002-0097-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“.

Дата на сключване на АДБФП: 20.02.2023 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 01.03.2025 г.

Стойност на проекта по бюджет: 512 045.00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност: „Обезпечаване на изпълнение на правомощията на Община Велико Търново по Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и Закона за социалните услуги, чрез създаване на фронт-офис и 8 нови работни места“

През отчетния период, за обезпечаване правомощията на общината по Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и Закона за социалните услуги, за създаване на фронт-офис и обособяване на нови работни места, в сградата на Община Велико Търново, в стая 221, са извършени строително-ремонтни дейности за адаптиране на помещението. Закупено и доставено е необходимото обзавеждане и оборудване. Текущият ремонт е извършен след сключен договор на основание чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП за възлагане на обособена позиция по реда, валиден за индивидуалната й стойност с изпълнител „Сикстрой“ ООД – гр. Велико Търново на стойност 19 975,98 лв. с ДДС.

Изпълнение на дейност: „Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез Съвет по въпросите на социалните услуги (създаден в Община Велико Търново в изпълнение на чл.27 от ЗСУ)“

За обезпечаване дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Велико Търново, част от дейностите по проекта, е закупен мултимедиен проектор.

Изпълнение на дейност: „Разработване на единна информационна точка (уеб сайт) за подобряване на информирания избор на лицата при ползване на социална услуга“

Стартирана е дейността по създаване на единна информационна точка (уеб сайт) за подобряване на информирания избор на лицата при ползване на социална услуга. Сключен е договор на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с изпълнител „Инфо Сървис“ ЕООД – гр. Велико Търново на стойност 9 065,00 лв. с ДДС.

В изпълнение на дейностите по проекта, от 29.06.2023 г. до 01.03.2025 г. е нает 1 бр. служебен автомобил, съгласно Сключен договор на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с „Автохойс“ ООД, гр. Велико Търново на обща стойност 13 650,00 лв. с ДДС.

Изпълнение на дейност: „Подбор, наемане, обучение и супервизия на нов персонал, както и осигуряване на допълнителна заетост, обучение и супервизия на съществуващ персонал необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на Община Велико Търново по ЗПП, ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги“

През отчетния период е разработена „Процедура за подбор на служители по Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“ и е публикувана обява за обявяване на 8 работни места и извършване на подбор на официалния сайт на Община Велико Търново <https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2023/04/06/obyava-priem-dokument.pdf>.

Със заповед на Кмета на Община Велико Търново е назначена комисия и е извършен подбор на служители по проекта. В резултат от извършения подбор, през месец юни 2023 г.

са назначени общо 4 лица - считано от 12.06.2023 г., както следва: 3 служители на длъжност „Младши експерт“, а от 29.06.2023 г. – 1 лице на длъжност „Шофьор“.

16. Проект „В подкрепа на развитието на регион Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ за изпълнение на финансов план за бюджетна линия BG16RFOP001-8.006-0009 „В подкрепа на развитието на регион Велико Търново“;

Дата на сключване на АДБФП: 28.06.2023 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 28.12.2023г.

Стойност на проекта по бюджет: 279 949,80 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 28.06.2023 г. Община Велико Търново подписа с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР), Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.006-0009-C01 по проект „В подкрепа на развитието на регион Велико Търново“.

Кратко описание на проектните дейности:

Изпълнението на проектните дейности имат за цел повишаване капацитета на общината Велико Търново за изпълнение на ролята ѝ на бенефициент, както и на Звено и Комитет за подбор на проектни идеи за ефикасна и ефективна реализация на териториалния подход по Приоритетна ос 1 на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 /ПРР2021-2027/ за постигане на интегрирано градско развитие на Велико Търново. Чрез разработването на анализи, оценки и проучвания се цели оформяне на предварителен профил на потенциалния принос и въздействие на бъдещите инвестиции за публичния сектор, инфраструктурното развитие и регионална икономика.

Основните дейности, предвидени за изпълнение са в подкрепа на подготовката на проекти, планирани за реализация в периода 2021-2027, както и осигуряване на специализирано оборудване за обезпечаване работата на структурите за подготовка и изпълнение на проекти по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027. Повишаването на капацитета на служителите, участващи в подготовката и изпълнението на проектите по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027, се очаква да се постигне чрез тяхното участие в специализирани обучения, програми за обмен на опит в страната и чужбина по отношение на споделяне на добри практики в подготовката на качествени проекти за градско развитие чрез изпълнение на инструменти за интегрирани териториални инвестиции.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. Проектни предложения за Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Индикативен период на изпълнение: 30 месеца

Стойност на проектните предложения: 56 493 671,61 лв.

Чрез системата ИСУН 2020, Община Велико Търново, в качеството си на Водещ партньор по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в периода до 31.05.2023г. съгласно Насоките за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, подаде 49 броя предложения за изпълнение на инвестиции на обща стойност 56 493 671,61 лв. За същите са налице сключени Споразумения за партньорство със съответните Сдружения на собственици, регистрирани в съответствие с националното законодателство в тази област.

Предложенията за изпълнение на инвестициите предвиждат внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилните жилищни сгради, намираща се на територията на община Велико Търново. Посредством инвестицията ще се осигури сигурна и съвременна модерна жилищна среда в резултат от която да се постигнат минимум спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия. За целта, от страна на Сдруженията на собствениците, на етапа на кандидатстване, е изготвена изискуемата по процедурата техническа документация по отношение на енергийна ефективност, включваща необходимите енергоспестяващи мерки, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия, намаляване на емисиите на парникови газове, водещи до спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия и др.

Основната цел на предложенията за изпълнение на инвестициите е чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сградите на територията на община Велико Търново да се модернизират и обновят енергийно жилищните сгради, което да осигури по-добри и качествени условия на живот на собствениците на обновените жилищни обекти. Специфичните цели на проектите са в съответствие с тези на Процедурата, а именно:

- Подобряване енергийните характеристики на жилищния сграден фонд;
- Достигане на клас на енергопотребление минимум "B" след прилагане на енергоспестяващи мерки;
- Минимум спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
- Ресурсна ефективност и икономическа целесъобразност;
- Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;

2. Проектно предложение „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

Индикативен период на изпълнение: 24 месеца

Индикативна стойност на проектното предложение: 8 387 181.30 лв.

С вх. рег. №: BG-RRP-11.010-0082 от 24.04.2023 г. през системата ИСУН 2020 Община Велико Търново е подала предложение за изпълнение на инвестицията „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“ по процедура за кандидатстване BG-RRP-11.010 – „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка от Комисия за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции при процедура чрез подбор,

определена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.

Кратко описание на проектното предложение:

Община Велико Търново е Краен полечател по процедура за изпълнение на инвестиции по BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа.

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора на територията на Република България в частност Дом за стари хора „Венета Ботева“ гр. Велико Търново да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Основните дейности, които ще се изпълняват в рамките на предложението за изпълнение на инвестицията са свързани с извършване на строително-ремонтни работи на сградата на Дом за стари хора „Венета Ботева“ гр. Велико Търново, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на съществуващата материална база в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора, подобряване достъпа за хора с увреждания, внедряване на мерки за енергийна ефективност.

3. Проектно предложение „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

Индикативен период на изпълнение: 24 месеца

Индикативна стойност на проектното предложение: 2 324 051,07 лв.

С вх. рег. №: BG-RRP-11.010-0083 от 24.04.2023 г. през системата ИСУН 2020 Община Велико Търново е подала предложение за изпълнение на инвестицията „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново“ по процедура за кандидатстване BG-RRP-11.010 – „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“. Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка от Комисия за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции при процедура чрез подбор, определена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.

Кратко описание на проектното предложение:

Община Велико Търново е Краен получател по процедура за изпълнение на инвестиции по BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа.

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора на територията на Република България в частност Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Основните дейности, които ще се изпълняват в рамките на предложението за изпълнение на инвестицията са свързани с извършване на строително-ремонтни работи на сградата на на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на съществуващата материална база в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора, подобряване достъпа за хора с увреждания, внедряване на мерки за енергийна ефективност.

4. Проектно предложение „Модернизация на образователната среда на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“

Индикативен период на изпълнение: 35 месеца

Стойност на проектното предложение: 4 348 091,56 лв.

С Вх. рег. №: BG-RRP-1.007-0113 от 20.02.2023г. през системата ИСУН 2020 е подадено проектно предложение „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново”, процедура за кандидатстване BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Р. България.

На 26.06.2023г. предложението е преминало административно съответствие, като оценителната комисия към Изпълнителна агенция „Програма за образование“ допуска същото до Втори етап на оценка с отразен в системата ИСУН 2020 статус на оценка „Допуснат до техническа и финансова оценка“.

Кратко описание на проектното предложение:

Основен приоритет на Община Велико Търново е развитието и обновяването на общинската образователна инфраструктура, с цел предоставянето на адекватни условия за образование.

С обновяването на сградата на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Велико Търново на практика се цели интегриран подход при модернизацията на училището с обща РЗП от 8 295,1 кв.м.

Изборът на конкретните дейности е обусловен от следните нужди:

- постигане на енергийна ефективност и намаляване на общите разходи за енергоносители, чрез подмяна на дограма, въвеждане на енергоспестяващо осветление, топлинна изолация на външни конструкции и елементи;
- модернизиране на училищните условия за постигане на по-качествен учебен процес чрез ремонт на основни елементи на сградите;
- реорганизация и преразпределение на помещенията на полуподземен етаж;
- реорганизация на четвърти етаж, източно крило от сградата за необходимата инфраструктура за STEM среда;
- подобряване на санитарните условия, чрез извършване на ремонтни дейности на помещенията в сградите, както и подобряване на външното дворно пространство чрез модерни решения

Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка от Комисия за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции при процедура чрез подбор, определена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.

5. Проектно предложение „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“

Индикативен период на изпълнение: 35 месеца
Стойност на проектното предложение: 4 453 450,64 лв.

С Вх. рег. №: BG-RRP-1.007-0115 от 20.02.2023г. през системата ИСУН 2020 е подадено проектно предложение „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“- гр. Велико Търново“, процедура за кандидатстване BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Р. България.

На 26.06.2023г. оценителната комисия към Изпълнителна агенция „Програма за образование“, допусна предложението за изпълнение на инвестицията до втори етап на оценка с отразен в системата ИСУН 2020 статус на оценка „Допуснат до техническа и финансова оценка“.

Кратко описание на проектното предложение:

Целта на проектното предложение е осигуряване на подходяща условия и равен достъп до образователна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания към образователните институции.

С пристрояване и надстрояване на сградата на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново на практика ще се постигне цялостен обновен облик на образователната инфраструктура и ще се даде възможност за преминаване от двусменен на едносменен режим на обучение.

С реализирането на предвидените проектни дейности ще се постигнат конкретни резултати, като увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на общите разходи за енергоносители; Осигуряване на здравословни и качествени условия за обучение чрез комплекс от мерки, сред които и създаване на съвременна образователна среда.

Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка от Комисия за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции при процедура чрез подбор, определена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.

Приложение: Финансов отчет.

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:

Мариела Цонева
Директор Дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:

Мариана Иванова
Главен експерт Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

| № на проекта | Наименование на проекта | Стойност на проекта по бюджет | в т.ч. собствен принос и финансов инструмент | Разходи от началото на проекта до 30.06.2023 г. на касова основа | | | | Неуловени средства по аванси |
|--------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|------------------------------|
| | | | | Общо разходи | в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган | в т.ч.заемнообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани , но неавтифицирани | в т.ч. собствен принос, финансиран инструмент и неавтифицирани разходи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | "ОИЦ - Велико Търново - в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново" | 249,982.60 | 0.00 | 110,931.00 | 68,859.56 | 22,071.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | "Общностен център за деца и родители "Царевград" | 1,767,879.26 | 0.00 | 1,716,141.44 | 1,563,424.31 | 152,717.13 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | "Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" | 233,208.72 | 0.00 | 196,430.33 | 127,604.05 | 68,826.28 | 0.00 | 8.63 |
| 4 | "Разширение на „Мултимедия център "Царевград Търнов" | 1,388,662.31 | 991,626.00 | 1,383,079.53 | 138,927.71 | 254,546.41 | 989,605.41 | 0.00 |
| 5 | "Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание" | 3,232,264.13 | 874,318.22 | 892,518.72 | 656,121.30 | 0.00 | 238,398.42 | 61,516.23 |
| 6 | "Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха" | 1,802,014.92 | 720,805.50 | 1,117,119.05 | 791,694.01 | 75,501.92 | 249,953.12 | 0.00 |
| 7 | "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" — | 12 628 271.87 | 1 599 635.96 | 7 616 005.80 | 6 390 000.64 | 8 11 582.85 | 414 422.31 | 6 230.79 |
| 8 | "По-добро свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион" | 12,966,342.32 | 3,792,797.98 | 1,083,823.28 | 1,060,768.68 | 0.00 | 3,064.60 | 659,636.03 |
| 9 | "Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания" | 1,033,906.07 | 0.00 | 687,146.60 | 199,794.02 | 667,352.58 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | "Разкриване на Център за социална реабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения" | 1,160,329.37 | 0.00 | 580,289.16 | 380,115.09 | 177,574.07 | 2,580.00 | 32.37 |
| 11 | "Реабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново" | 921,837.56 | 0.00 | 821,948.83 | 276,551.27 | 545,397.56 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново | 1,127,000.00 | 0.00 | 539,414.74 | 225,400.00 | 314,014.74 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Грижа в дома в Община Велико Търново | 1,763,341.60 | 0.00 | 437,401.24 | 352,668.38 | 84,732.88 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Топъл обяд в Община Велико Търново | 505,612.60 | 0.00 | 67,845.73 | 67,845.73 | 0.00 | 0.00 | 59,736.82 |
| 15 | Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "П.Р.Славейков" гр. Велико Търново | 962,095.57 | 315,043.82 | 237,306.60 | 108,785.67 | 0.00 | 128,520.93 | 0.00 |
| 16 | Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново | 512,045.00 | 0.00 | 43,941.44 | 43,941.44 | 0.00 | 0.00 | 58,467.56 |
| 17 | "В подкрепа на развитието на регион Велико Търново" | 279,949.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ОБЩО | 29,906,362.23 | 6,694,591.52 | 17,671,324.49 | 12,472,481.84 | 3,174,317.86 | 2,024,544.79 | 845,628.83 |

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси",
Дирекция "СДС" и Дирекция "Проекти и програми"