

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

№ 100430 / 15.10.16
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
№ 100430 / 15.10.16

10: 72 до 10: 00
10: 00 до 10: 15
ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1270
ОТНОСНО: Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание Решение № 715 по протокол № 48 от 27.06.2013 год. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 645 по протокол № 42 от 25.04.2013 год. на Великотърновски общински съвет, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореспоменатото и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация

За КМЕТ:
СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА
Заместник кмет „Икономическо развитие“
(съгласно Заповед № РД22-1904/05.10.2016 г.)

Съгласували:
Олга Петърчева
Главен юрисконсулт

Марияна Цонева
Директор дирекция „ОР“

Изготвил:
Йорданка Димитрова
Старши експерт
Дирекция „Общинско развитие“

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
(Отчетен период 01.07.2016г. - 30.09.2016 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)

I. ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново“

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Статус за отчетния период:

Във връзка с извършван текущ одит от страна на ИА ОСЕС, по мярка 3.4 на ОПРСР, на 18.02.2016 год. Община Велико Търново предоставя изискуемата документация на Изпълнителната агенция. На 28.06.2016 година Община Велико Търново е уведомена, че Доклада, изготвен от ИА ОСЕС, ще бъде предоставен в тримесечен срок.

2. „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово /Бяла, област Русе/, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец /Самоков/, Левски /Никопол/, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Статус за отчетния период:

Подадено е Искане за окончателно плащане до УО на ОПОС на 29.01.2016г, Предстои верифициране на разходите. По силата на подписаното Споразумение към ДБФП, съгласно което срокът за верифициране на разходите се удължава до 30.09.2016 год, УО с писмо изх. № 08-00-1216/09.09.2016 г. и вх. № 0406-14-4#3/10.09.2016 г., уведомява община Велико Търново, че в следствие на преизчисление на собствения принос, сумата за плащане по Искането възлиза на 3 332 038,69 лв., 1 936 074,97 лева от които са постъпили по сметката на Община Велико Търново на 25.07.2016 г. Очаква се УО на ОПОС да възстанови по сметката на общината и остатъка от сумата по Искането, възлизащ на 1 395 963,72 лева.

3. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново“

Към датата на настоящия отчет Община Велико Търново е изпълнила произтичащото от ДБФП задължение за реализиране на инвестицията – създаване на горски култури на общо 339,04 дка в землището на с. Русаля .

Статус за отчетния период:

Извършена е дейност „Отглеждане“ - Окопаване на създадените горски култури в ръчни тераси, както и косене на трева в залесените площи върху цялата площ от 339,04 дка. Горепосочените дейности са извършени паралелно и в съответствие с условията на подписания договор и последващи Анекси между Община Велико Търново и избраната фирма-изпълнител - ДЗЗД „ФОРЕСТА“. Съгласно договора, Изпълнителят има ангажимент да отглежда и поддържа създадените горски култури в т.ч. попълване /20%/ за период от три години и отглеждане за период от пет години.

Мястото на извършване на дейностите е Имот № 000160, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля, ЕКАТТЕ 63416, с обща площ 339,04 дка. Попълването на 180 дка от общата площ е извършено върху орни пояси, а при останалите 159,04 дка, попълването е направено на ръчни тераси съгласно Наредба №2, тл. VI, Чл.27. Към датата на настоящия отчет е приключила дейността по отглеждане и попълване на направената инвестиция за стопанската 2015/2016г. С вх. № 04/223800246/3/02 на 12.09.2016г. е подадена Заявка за плащане до Управляващия орган Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, с което са отчетени направените разходи, като сумата за възстановяване е в размер на 21 267,77 лв.

4. „Възстановяване на функционирането на инфраструктурата в сферата на транспорта и осигуряване на превантивна инфраструктура на територията на Община Велико Търново“

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Описание на постигнатото изпълнение:

- Възстановено функциониране на инфраструктурата в сферата на транспорта и осигуряване на превантивна инфраструктура на територията на община Велико Търново.
- Възстановени тротоарни и асфалтови настилки в гр. Велико Търново, гр. Килифарево и гр. Дебелец. Възстановени улици в селата Пчелице, Плаково, Нацопци, с. Райковци с. Миндя.

Статус за отчетния период:

• С писмо на УО /МРРБ/ с изх. № 99-00-6-3339/04.07.2016г., вх. № 0414-05-5/06.07.16г., сертифициращият орган уведомява община Велико Търново за извършена верификация на разходи в размер на 328 913,78 лв. с ДДС, с приложено Уведомление за одобрено искане за плащане. Общо верифицираните разходи по ДБФП са в размер на 1 315 655,16лв.

II. ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

I. „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Добро управление“ 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“

Дата на сключване на ДБФП: 25.02.2016г.

Дата на приключване на ДБФП: 37 месеца – до 31.12.2018 год.

Стойност на проекта по бюджет: 314 982.00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период: Н/П

Статус за отчетния период: През отчетния период ОИЦ продължи предоставяне на безплатна и достъпна информация до различните целеви групи, заинтересовани лица и широката общественост за възможностите за финансиране и кандидатстване по програмите съфинансирани от ЕСИФ през програмен период 2014-2020. Проведени са над 20 събития и информационни срещи с различни целеви групи, потенциални бенефициенти на програмите с европейско финансиране.

- В периода 25 - 29 юли 2016 г. – ОИЦ – Велико Търново проведе анкетно проучване „Специфични обучения на кандидатите и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“, с обхват на проучването територията на Великотърновски регион. Бяха подготвени и предоставени материали от кампанията „Успешни заедно“ във Великотърновски регион за представяне в специално издание на сн. „Панорама“, в рамките на участието на България в инициативата на ЕК „Европа в моя регион“.
- В периода 01-07 септември 2016 г. – ОИЦ – Велико Търново популяризира, подготви и изпрати покани за официалното стартиране на процедурата за прием на проекти за осмата по ред сесия на Национален иновационен фонд (НИФ), който се администрира от Изпълнителната агенция за насърчване на малките и средните предприятия (ИАИМСП).
- На 19 септември 2016 г. – ОИЦ – Велико Търново предостави логистична подкрепа за провеждане на информационен ден по процедура „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020, гр. Велико Търново.

2. „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“

Източник на финансиране: Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство, Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Дата на сключване на ДБФП: 23.04.2015г.

Дата на приключване на ДБФП: 30.04.2017г.

Стойност на проекта по бюджет: 724 935,82 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:

- С писмо изходящ № 24-10М1-44/09.06.2016 г. и вх. № 0415-05-4/10.06.2016 г. Програмният оператор информира Община Велико Търново, че верифицира сумата от 4 433,60 евро или левовата равностойност от 8671,36 лева, представляващи сумата на представеното Искане за междинно плащане.
- С писмо изх. № 0415-00-3/13.05.2016 г., на основание чл.4.12 от подписания ДБФП, Община Велико Търново представи Искане за междинно плащане № 3, С писмо изх. № 24-10М1-44/04.07.2016 г. и наш вх. № 0415-05-6/06.07.2016 г. Програмният

оператор информира Община Велико Търново, че верифицира сумата от 564,77 евро или левовата равностойност от 1 104,60 лева.

• С писмо изх. № 0415-00-21/28.07.2016 г., на основание чл.4.12 от подписания ДБФП и в изпълнение на Решение № 306 на ВТОБС, Община Велико Търново представи пред Министерството на културата, в качеството му на ПО, Искане за авансово плащане в размер на 181 233,96 лева /92 663,45 евро/. С писмо изх. № 04-06-40/12.08.2016 г. Програмният оператор информира Община Велико Търново, че средствата са предоставени чрез трансфер по сметката на бенефициента.

• С писмо изх. № 0415-00-29/15.09.2016 г., на основание чл.4.12 от подписания ДБФП, Община Велико Търново представи Искане за междинно плащане № 5. Към датата на съставяне на настоящия отчет документацията е в процес на проверка, след която се очаква верифициране на включените в Искането средства.

Статус за отчетния период:

• Обществена поръчка с предмет: **„Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект „ Шишманова баня” – гр. Велико Търново”** по проект: „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по ДБФП № 24-10M1-44/23.04.2015., Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” – На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 73, ал. 1 от ЗОП /отменен/, § 18 /обн., ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г./ от ЗОП, както и във връзка с отразените мотиви в протоколи от дати 11.03.2016 г., 12.05.2016 г., 01.06.2016 г., 06.06.2016 г. и 08.06.2016 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-598/11.03.2016 г., е издадена Заповед № РД 22-1195/13.06.2016 г., по силата на която са оповестени отстранените от участие в процедурата икономически оператори, както и е определен изпълнителят на обществената поръчка – Консорциум „Арт Инженеринг”, гр. Варна, с който, на 01.08.2016 г., е подписан договор за изпълнение. Сроктът за изпълнение съгласно офертата на изпълнителя е 88 календарни дни. На 16.08.2016 г., в присъствието на представител на Възложителя, строителния надзор, авторския надзор и изпълнителя на СМР, е подписан Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж. На 19.08.2016 г. всички участници в строителния процес подписаха протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Към датата на докладване дейността се извършва съгласно одобрения график.

• Обществена поръчка с предмет: **„Авторски надзор на обект „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект „ Шишманова баня” – гр. Велико Търново”** по проект: „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по ДБФП № 24-10M1-44/23.04.2015., Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” - С Решение № РД 24-26/13.04.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Авторски надзор на обект „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня” - гр. Велико Търново” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”. На 19.08.2016 г. е сключен договор с ЕТ „Архич - Иван Чолаков”, гр. Велико Търново с предмет „Авторски надзор на обект „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня”, гр. Велико Търново“. Към датата на съставяне на настоящия доклад дейността се изпълнява в съответствие с предложенията в офертата на изпълнителя. На 19.08.2016 г. всички участници в строителния процес подписаха протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Към настоящия момент дейността се изпълнява по график.

• Обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект „ Шипманова баня“ – гр. Велико Търново” по проект: „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по ДБФП № 24-10M1-44/23.04.2015., Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства - С Решение № РД 24-14/02.03.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедурата за избор на изпълнител. Крайният срок за подаване на оферти е 31.03.2016 г. Към датата на докладване Комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново да разгледа и оцени постъпилите оферти, е приключила своята дейност. На 05.08.2016 г. е подписан договор с избраната фирма-изпълнител- „Модул-Н“ ЕООД, гр. София. Към датата на съставяне на настоящия доклад дейността се изпълнява в съответствие с предложенията, залегнали в офертата на изпълнителя. На 19.08.2016 г. всички участници в строителния процес подписаха протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Към настоящия момент дейността се изпълнява по график, а постигнатите резултати от нея ще бъдат докладвани в следващия отчетен период.

• Обществена поръчка с предмет „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно – историческо наследство и „открити уроци“, по проект „Културно наследство на Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“, по обособени позиции – Процедурата е открита с Решение № 24-25/13.04.2016 г. С Решение № 24-34/02.06.2016 г. се прекратява процедурата в частта на обособени позиции, както следва: *обособена позиция 4: „Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието”* Обособена позиция 5: *„Екскурзоводейско обезпечаване в рамките на проявата”* обособена позиция 6: *„Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити” уроци по История”*, поради липса на постъпили оферти в рамките на установения краен срок. С Решение № РД 24-48 от 24.08.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10M1-44 от 23.04.2015г., по обособени позиции: Обособена позиция 4: *Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието”* Обособена позиция 5: *„Екскурзоводейско обезпечаване в рамките на проявата”* Обособена позиция 6: *„Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити” уроци по История”*. Крайният срок за получаване на оферти е 07.09.2016 г. В свой доклад от 08.09.2016 г. назначената със Заповед № РД 22-1755/08.09.2016 г. Комисия, информира Кмета на Община Велико Търново, че след приключване на преговорите с участника, представил оферта – „Д-Медия“ ООД, Комисията констатира пълно съответствие с изискванията на поканата и техническата спецификация, предложените от участника условия са в съответствие с интересите на Възложителя, както и предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания на първо място участник. Докладът е одобрен на 21.09.2016 г., а към датата на съставяне на настоящия отчет предстои подписване на договор за всяка от обособените позиции с фирмата-изпълнител в изпълнение на заповед № РД 22-1844/21.09.2016 г.

По отношение избора на изпълнители за останалите обособени позиции: *Обособена позиция 1: „Организиране и провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство”, Обособена позиция 2: „Дейности във връзка с организиране на „открити” уроци по История, включващи изработка на брендиращи химикали с името на проекта и логото на ФМ на ЕИП и на Община Велико Търново и Информационни флаери”* и Обособена позиция 3: *„Изработване на брендиращи шапки и*

брандирани тениски с името на проекта и логото на ФМ на ЕИП и на Община Велико Търново за промотиране на събитието" със Заповед № РД 22-1647/18.08.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново е обявено класирането. Към датата на изготвяне на настоящия отчет в ход е процедурата по подписване на договорите с избраните фирми-изпълнители.

• Обществена поръчка с предмет **„Информация и публичност на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“ по Програма БГ08.”**, по обособени позиции“ – С Решение № РД 24-31 от 27.04.2016 г., във връзка с констатации отразени в протоколи № 3/13.04.2016 г. и протокол № 4/22.04.2016 г. и поради липсата на участник, който да бъде класиран в процедурата и избран за изпълнител, е налице основание за прекратяване на обществената поръчка на основание чл. 39, ал.1, т.2 от ЗОП – всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя. С Решение № РД 24-35 от дата 03.06.2016 г. е открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали за нуждите на Община Велико Търново и информация и публичност на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“ по Програма БГ08.”, по обособени позиции: Позиция № 1: Полиграфически услуги. Позиция № 2: Изработка на рекламни материали. Позиция № 3: „Публикуване на прессъобщения, за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“ по Програма БГ08.“ Позиция № 4: „Изработване на рекламен аудио клип, изработване на рекламен видео клип, извършване на рекламна кампания в медии (медиашоупинг и планиране за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“ по Програма БГ08.“ Позиция № 5: „Изработка на уеб сайт за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“ по Програма БГ08.“ Позиция № 6: „Изработка на печатни материали (брошури, дипломи и картонени папки), Организиране на събития – информационни прояви, поставяне на банери в сайтове, Изработване на Банерфокси(Вертикален транспарант) и транспаранти, организиране и провеждане на начална и заключителна пресконференция, изработване на информационни табели и билбордове за нуждите за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“ по Програма БГ08.“ Услугата по позиция от №3 до № 6 са възложени по реда на съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП, чрез сключване на договори за възлагане на обособените позиции на основание чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП. Към датата на докладване са подписани договорите в резултат от проведени процедури по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, за изпълнение на мерките, гарантиращи визуализация и публичност по проекта, както следва: 1/. Договор № 24-10M1-44-04 от 29.07.2016 г. с Издателска къща „Борба“ АД за обособена позиция № 1: „Публикуване на прессъобщения за нуждите на проект „Културното многообразие на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“; 2/. Договор № 24-10M1-44-05 от 29.07.2016 г. с „Авеста – Д. Иванов“ ЕООД обособена позиция № 2 „Изработване на рекламен аудиоклип, изработване на рекламен видеоклип, извършване на рекламна кампания в медии /медиашоупинг и планиране за нуждите на проект „Културното многообразие на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“; 3/. Договор № 24-10M1-44-06 от 29.07.2016 г. със „Стивар“ ЕООД обособена позиция № 3 „Изработване на уебсайт за нуждите на проект „Културното многообразие на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“; 4/. Договор № 24-10M1-44-07 от 29.07.2016 г. с „Д-Медия“ ООД обособена позиция № 4 „Изработка на печатни материали /брошури, дипломи и картонени папки/, Организиране на събития – информационни прояви и поставяне на

банери в сайтове, изработване на Банерфикси /вертикален транспарант/ и транспаранти, организиране и провеждане на начална и заключителна пресконференция, изработване на информационни табели и билбордове за нуждите на проект „Културното многообразие на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“.

Във връзка с горната дейност е проведена началната пресконференция за изпълнение дейностите по проекта на 12/08/2016г.

- Обществена поръчка с предмет: „Одит по проект: „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“ по Програма БГ08” - Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Велико Търново е разгледала и оценила постъпилите оферти, респ. обявено е класирането. В резултат на това на 04.05.2016 г. е подписан Договор № № 24 - 10М1- 44 /23.04.2015/03 с класирания на първо място участник „Финанс Одит Консулт 2002“ ООД, гр. Варна.

- На 17.02.2016 г. е подписан договор със „САНСКРИТ“ ЕООД № 24 - 10М1- 44 - 02 . гр. София за извършване на **превозачески услуги** по проект „Културно наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“.

3. „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., Грантова схема BG04-02-03: „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“

Дата на сключване на ДБФП: 18.08.2015г.

Дата на приключване на ДБФП: 18.03.2017 г.

Стойност на проекта по бюджет: 413 029.87 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: На 13.06.2016 г. подписан Анекс №1, по силата на който срокът за изпълнение на проекта се удължава до 18.03.2017 г.

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:

- Искане за авансово плащане №2, представено пред Програмния оператор на 19.08.2016г. с писмо изх. № 04-21-9/19.08.2016г. в размер на 123 908,96 лв. Към момента на изготвяне на настоящия отчет предстои верифициране на исканата сума за авансово плащане.

Статус за отчетния период:

- На 02.06.2016 година е подписан Договор за услуга № BG04-02-03-071-007- U- 07 с „Финанс одит консулт 2002“ ООД, гр. Варна за извършване на одит по проекта.
- На 01.08.2016г. със Заповед № РД 22-1536/01.08.2016г. на Кмета на Община Велико Търново е обявено класирането за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР – Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащите съоръжения в Дом за стари хора „Венета Ботева“, ЦДГ „Соня“ и ЦДГ „Ивайло“, град Велико Търново, във връзка с Проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново“.
- На 05.08.2016г. съгласно Решение № 24-45/05.08.2016г. на Възложителя, Община Велико Търново публикува в РОП и в секция „Профил на купувача“ на

официалната си страница информация за прекратяване на процедурата в частта на позиция 3: „Внедряване на мерки за ЕЕ чрез преустройство на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения в ЦДГ „София“, поради обстоятелството, че не е подадена оферта. Към датата на настоящия отчет предстои Решението за прекратяване да влезе в сила, както и да се процедурат последващи действия за възлагане на поръчката при същите общи условия на процедурата. Предстои изпращане на покана за участие в процедура за договаряне без предварително обявяване по горесцитираната процедура, по обособена позиция 3: Извършване на СМР за обект на интервенция: „Внедряване на мерки за ЕЕ чрез преустройство на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения в ЦДГ „София“.

- На 21.09.2016г. подписан договор за строителен надзор с „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ“ ООД с № BG04-02-03-071-007 – U – 08 за ОБЕКТ: „Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР - Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащите съоръжения в Дом за стари хора „Венета Ботева“, ЦДГ „София“ и ЦДГ „Ивайло“, град Велико Търново, във връзка с Проект „Подобряване на енергийната ефективност и социалната инфраструктура на град Велико Търново.
- На 27.09.2016г. подписан договор за СМР с предмет „Дейности по извършване на СМР - Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащите съоръжения в Дом за стари хора „Венета Ботева“, ЦДГ „София“ и ЦДГ „Ивайло“, град Велико Търново“ по обособена позиция № 1 с „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД № BG04-02-03-071-007– S–01 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащи съоръжения в Дом за стари хора „Венета Ботева“.
- На 27.09.2016г. подписан договор за СМР с предмет „Дейности по извършване на СМР- Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащите съоръжения в Дом за стари хора „Венета Ботева“, ЦДГ „София“ и ЦДГ „Ивайло“, град Велико Търново“ по обособена позиция № 2 с „Промислова енергетика-ВТ“ АД № BG04-02-03-071-007– S–02 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащи съоръжения в ЦДГ „Ивайло“.
- В останалите обекти на интервенция: Дом за стари хора „Венета Ботева“ и ЦДГ „Ивайло“ са открити строителни площадки и е започнало същинското строителство.

4. „Подкрепа за независим живот“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Дата на сключване на ДБФП – 11.12.2015 г.

Дата на приключване на ДБФП – 30.11.2017г.

Стойност на проекта по бюджет – 499 599,45 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:

• На 29/07/2016г. е изготвено и подадено Искане за междинно плащане № 2 с отчетен период 01.02.-22.07.2016г. На 16.09.2016г. Община Велико Търново е уведомена с Решение за верификация на постъпнило междинно плащане за общия размер на верифицираните средства в размер на 51 052,16 лв.

Статус към момента и сключени договори:

- Към момента на настоящия отчетен период в община Велико Търново са представени 226 Заявления –декларации от кандидати за потребители на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“, като 25 заявления са депозирани от родители на деца с трайно намалена възможност за социална адаптация. Почасови социално-здравни услуги и психологическо консултиране по проекта се предоставят на 71 лица от целевите групи, в т.ч. 15 деца с трайно намалена възможност за социална адаптация; на 40 лица се предоставя социалната услуга „Личен асистент“; на 31 лица се предоставя социалната услуга „Домашен помощник“
- Към настоящия момент са предоставени почасови социални услуги на 75 лица от целевите групи, в т.ч. 16 с трайно намалена възможност за социална адаптация.

5. „Осигуряване на топъл обяд в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП за храни и/или основно материално подпомагане, чрез „Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“, Процедура за директно предоставяне на БФП: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016“

Дата на сключване на ДБФП – 19.07.2016 г.

Дата на приключване на ДБФП – 30.09.2016 г.

Стойност на проекта по бюджет – 10 929,60 лв.

Сключен аванс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Изготвено и депозирано Искане за междинно плащане №1 за отчетен период 16/05/2016г. – 30/06/2016г. Верифицирани разходи в размер на 3 231,40лв. Предстои изготвяне на Искане за междинно плащане за отчетен период 01.07.2016г. - 31.07.2016г. в размер на 2 359,96лв.

Статус към момента и сключени договори:

Основните цели на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Велико Търново“ са: Подобряване качеството на живот на лица от най – уязвимите социални групи и задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигурят сами.

- В изпълнение на дейностите по Проекта, на Територията на Община Велико Търново, е разкрита 1 бр. Обществена трапезария за предоставяне на храна за обяд /супа, основно ястие и хляб/ на потребителите, която се помещава в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 23.

- Социалната услуга „Обществена трапезария“ се предоставя, считано от 16.05.2016 г. със срок до 30.09.2016г. /96 работни дни/. Потребителите на услугата получават, безплатно топъл обяд през всички работни дни от седмицата /без събота и неделя и официалните празници/

- Капацитетът на Обществената трапезария е 45 потребители. За отчетния период (от 01.07 - 30.09.2016 г.), топъл обяд са получавали 46 лица от следните целеви групи:
 - o Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане – 9бр.;
 - o Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната Дирекция „Социално подпомагане“ – 11бр.;
 - o Самоотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, с наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност -25 броя;
 - o Скитащи и бездомни деца и лица -1 бр.;
- Сред лицата, получаващи храна чрез Обществената трапезария има представители на следните групи, както следва:
 - o Лица на възраст 65 години или по – възрастни – 16;
 - o Хора с увреждания – 14;

6. „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД““

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград““

Дата на сключване на АДФП – 27.07.2016 г.

Дата на приключване на ДБФП – 31.10.2018 г.

Стойност на проекта по бюджет – 653 401.29 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Подготвено и представено Искане за авансово плащане в размер на 130 680, 26 лв. на 26/08/2016г. в изпълнение на Решение на ОбС Велико Търново № 379/25.08.2016г. за подготовка на Искане за авансово плащане съгласно Техническо и финансово отчитане и плащане: т.3.8 и т. 3.9 от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Верифицирано и получено Искане за авансово плащане на 13/09/2016г. в размер на 130 680, 26 лв.

Статус към момента и сключени договори: Със Заповед № РД 22-1527/29.07.2016г. на Кмета на Община Велико Търново е определен екип за управление и изпълнение на проекта.

• Проектното предложение има за цел предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0-7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. В рамките на проекта ще бъдат предоставени следните услуги за ранно детско развитие: ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; формиране и развитие на родителски умения и Семейно консултиране и подкрепа; здравна консултация за деца; семеен център за деца от 0-3 години; допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училища. Интегрираните социални, здравни и образователни услуги, ще се предоставят в създадения по проект „Инвестиция в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на

децата и семейства в Община Велико Търново“ Общностен център за деца и семейства в град Велико Търново, бул.“България“ №24.

- За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие ще бъдат назначени и паети 30 специалисти (17 души на трудови договори и 13 души по реда на ЗОП) в следните области: социални дейности, здравеопазване и образование.
- Проектните дейности стартираха на 01.08.2016г.

7. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“

Източник на финансиране - Национален доверителен екофонд - Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени инвестиции

Предстои подписване на договор

Статус за отчетния период:

Проектът предвижда инвестиции в 5 учебни заведения в градовете Велико Търново и Килифарево, като обекти на интервенция. Сред предвижданите дейности са поставяне на външна изолация, подмяна на дограма и отоплителни инсталация, енергосъфтивен ремонт на вентилационните инсталации, както и инсталиране на слънчеви колектори на сградите на СОУ „Емилиян Станев“, ОУ „П.Р.Славейков“, ОУ „Патриарх Евтимий“, ПМГ „Васил Друмев“ и ОУ „Неофит Рилски“ в град Килифарево.

- Към момента на съставяне на настоящия отчет инвестиционните проекти за обектите са представени с цел осъществяване на предварителен контрол, като предстои последващото им съгласуване с НДЕФ и сключването на договора за финансиране. Проектите са преминали успешно техническа оценка и са одобрени от НДЕФ. Предстои получаването на разрешение за провеждане на процедури за избор на изпълнител.

8. „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020“

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие“; Процедура: “BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“2014-2020

Дата на сключване на Споразумение за реализация на Инвестиционна Програма:

23.03.2016 г.

Дата на приключване:

31.12.2023 г.

Стойност на безвъзмездната помощ:

43 382 874.43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: В/П

Статус към момента на сключени договори:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г.

Със заповед на Кмета на Община Велико Търново с Изх. № РД 22-685/24.03.2016г. е сформиран Екип по подготовка на проектни предложения съгласно Насоки за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за подготовка на документите за кандидатстване на общината, покриващи определените изисквания за качество и съобразно одобрената Инвестиционна програма на Община Велико Търново. Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни проекти, разпределени в четири инвестиционни приоритета:

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект с инд. бюджет 10 805 767,50 лв.
2. „Градска среда“ – два проекта с инд. бюджет 13 014 862, 50 лева;
3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта с индикативен бюджет 12 169 143, 75 лева ;
4. „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта /шест образователни институции/ с индикативен бюджет 8 698 869,16 лева.

Към ИП е подготвен и списък с резервни проекти на стойност 21 691 437, 71 лв. (50% от определен общ ресурс на БФП).

На 29.07.2016 год. община Велико Търново подаде четири проектни предложения в web-базираната система ИСУН 2020, спазвайки крайния срок за подаване отразен в Насоките за кандидатстване – 31.07.2016 г. Подадените предложения в системата ИСУН 2020, с регистрационни номера, са както следва:

1/. Проектно предложение с вх. рег. №: BG16RFOP001-1.009-0004: **Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново**, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-1.009; Проектът е с бюджет 11 014 864,50 лв.

2/. Проектно предложение с вх. рег. №: BG16RFOP001-1.009-0003: **Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона**; ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-1.009. Проектът е с бюджет 2 000 000,00 лв.

3/. Проектно предложение с вх. рег. №: BG16RFOP001-1.009-0002: **Изграждане на Кризисен център за деца**; ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-1.009. Проектът е с бюджет 2 169 123,77 лв.

4/. Проектно предложение с вх. рег. №: BG16RFOP001-1.009-0001: **Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново**; ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-1.009. Проектът е с бюджет 8 698 868,16 лв.

Към настоящия момент проектите предложения са в процес на оценка, като се очаква окончателния оценителен доклад да бъде изготвен в края на м. октомври 2016 год. Индикативен срок за сключване на ДБФП – декември 2016 год.

9. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020“ с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДФП – 09. 09. 2016 г

Срок за изпълнение – 84 месеца

Стойност на проекта по бюджет – 233 208.72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: В процес на изготвяне с Искане за авансово плащане.

Статус към момента и сключени договори:

- Сключен Договор за услуга на 01.08.2016г. на основание чл.194 от ЗОП във връзка с чл.20, ал. 3, т.2 от ЗОП с Кооперация „София Консултинг Груп“ с обект на договора: „Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения на община Велико Търново по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020“.
- Със Заповед № РД 22-1595/05.08.2015 на Кмета на Община Велико Търново е определено Междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в Растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ с делегиран функции по оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР съгласно Споразумение № РД 02-37-25/22.06.2015г.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА

1. „Модели за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България“

Източник на финансиране - Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 3: Безопасен регион, Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион.

Период за изпълнение- 36 месеца

Стойност на проекта: 6 000 000 евро за всички партньори /Община Велико Търново – 2 715 142,90 евро, Администрацията на регион Долж -Румъния, Инспекторат за реакция при криза „Олтения“ на регион Долж и Фондация „Партньори за устойчиво развитие“/

Основните дейности, предмет на изпълнение от страна на община Велико Търново, са: изработване на ПУП – ПРЗ и СХЕМИ, изготвяне на инвестиционни проекти за брегоукрепване на р. Янтра и изграждане на колектор за отпадни води, както и извършване на СМР съгласно изготвените инвестиционни проекти за предотвратяване рисковете от наводнения, намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве за жителите на В. Търново; Подобряване на околната среда и

прилежащите екосистеми, предотвратяване на ерозията чрез защита и възстановяване на бреговата зона. Предвижда се и изграждането на нова улица и оформянето ѝ като място за разходка и отмора на жители и туристи. За да не се нарушава архитектурния облик на града, изпълняваните дейности по продължението на новопроектираната улица, ще се оформят архитектурно в стила на стария град.

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 30.09.2015г. и е в етап на оценка.

2. Fair Deal – Short supply – chain platforms for local artisan and agriculture products in the CBC area (FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Период за изпълнение: 18 месеца

Стойност на проекта: 714 456,09 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор- 384 990,34 евро/, Двустранна Българо -Румънска Търговска Камара, Национален Театър на Крайова, Евроскок – НПО, София, Ателиеруд – НПО, Букурещ.

Основните дейности, предмет на изпълнение са: провеждане на земеделски и занаятчийски панаири във Велико Търново и Крайова, като традиционна форма на промоция и маркетинг. Интегрирането на традицията с предложения иновативен подход ще допринесе за по-широки възможности и по-висока ефективност на регионални малък и среден бизнес. Проектът цели стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион чрез иновативен маркетинг на местните земеделски и занаятчийски продукти. Предвижда се организиране на събития с участие на референтни индустриални камари и представители бизнес организации от Дунавския регион, които са със сходен потенциал и развити бизнес практики, повишаващи потенциала на регионите, в които оперират.

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 14.03.2016г. и е в етап на оценка.

В хода на оценителния процес, с писмо, изх. № 6647/24.05.2016 г. Съвместния технически секретариат изпрати до Община Велико Търново Искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка с представеното проектно предложение. С писмо, изх. № 99-98-1/27.05.2016 г. Община Велико Търново изпрати изискуемата информация.

3. “Romania-Bulgaria Cross –border support for schools dedicated to children with special need”

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 5: Ефективен регион; Специфична цел 5.1 Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион.

Период за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта: 1 457 460.07 евро за всички партньори /водещ партньор: Областен съвет на Телеорман, Румъния, за Община Велико Търново - 718 751.84 евро/.

Основните дейности, предмет на изпълнение са: Довършване изграждането на пристройката към ЦДГ „Здравец“ с капацитет 52 деца, разпределени в две групи, както и обособяване на специализиран детски кът за деца с аутизъм в нея. Община Велико Търново, в партньорство с Областен съвет Телеорман, Румъния, разработва проект за координиране на политиките и инвестициите в областта на образованието.

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 15.03.2016г. и е в етап на оценка.

4. „Учения за бъдещето в трансграничния регион – модел за сътрудничество между Велико Търново и Александрия“

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Период за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта: 1 500 000 евро за всички партньори /Община Велико Търново, Община Александрия, окръг Телеорман/

Основните дейности, предмет на изпълнение са: насърчаване и укрепване на сътрудничеството между общностите и институциите от двете страни на границата за повишаване на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничния регион. Проектът е насочен към засилване на икономическите, социални и културни връзки между общностите и организациите за икономическо и социално сближаване и подобряване на образователните услуги, както и повишаване капацитета за интегриране на младите хора в процеса на решаването на икономически и социални проблеми в трансграничните области. Като резултат от проекта се цели изграждане и оборудване на „Училищен център за учебни практики“

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 15.03.2016г. и е в етап на оценка.

5. „Better integration of the CBC area through enhanced employment and improved investment attractiveness of the region“ /По-добра интеграция на трансграничния регион чрез заетост и привлекателна среда за инвестиции/

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Период за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта: 221 000.40 евро за всички партньори /като за Община Велико Търново, водещ партньор по проекта: 110 828.40 евро, Търговско – промишлена палата на Телеорман, /The Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Teleorman,CCIA Teleorman/.

Дейности по проекта: Проектът цели от една страна привличане на инвеститори в трансграничния район и от друга страна - утвърждаване на Велико Търново, с капацитета си на най-голям университетски център в Централна Северна България, като притегателно място за инвестиционна дейност. За осъществяване на реално насърчаване на заетостта в трансграничния район, освен взаимно познаване, от ключова важност е и представяне на съвместните възможности на работната сила пред чужди инвеститори и привличането им в трансграничния район. За тази цел адекватна мярка е организиране на събития с участие на референтни индустриални камари и представителни бизнес организации от Италия, Австрия и Германия със сходен потенциал и развити бизнес практики, повишаващи потенциала на регионите, в които оперират.

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 14.03.2016г. и е в етап на оценка.

С писмо, изх. № 7781/22.06.2016 г., получено по факс, Съвместния технически секретариат на Програмата отправя към Община Велико Търново Искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка с представеното проектно предложение. С писмо, изх. № 99-313-1/24.06.2016 г. Община Велико Търново изпрати изискуемата информация.

Неразделна част от настоящия отчет - Финансов отчет за изпълнението на проектите – Приложение I и Приложение II – Проектни предложения в процес на разработка по Процедура BG16RFOP001-1.009 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново. ОП „Региони в растеж“2014-2020.

УТВЪРДИЛ:

ЗА КМЕТ -

СНЕЖАНА ДАНЕВА – ИВАНОВА

Заместник кмет „Икономическо развитие“

(Съгласно Заповед № РД 22-1904/05.10.2016 г.)



Съгласувал:

Мариела Цонева

Директор дирекция „ОР“

Изготвил:

Йорданка Ангелова

Старши експерт, Дирекция „ОР“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проект	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджета	в т.ч. собствен принос	Общ разход	в т.ч. средства от Европейския съюз		в т.ч. средства от община Велико Търново, предоставени от управителния орган в изпълнение на проекта от МРР по приоритетна област	в т.ч. средства от МРР по приоритетна област
					3	4		
1	Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново - ОП "Добри резултати 2014-2020"	314 882,00	0,00	63 756,33	0,00	63 756,33	0,00	0,00
2	Подобряване на енергийната ефективност в производствена инфраструктура на гр.В.Търново	413 079,87	0,00	16 258,17	0,00	16 258,17	0,00	0,00
3	Параметрично замесване на комунални линии в Община Велико Търново	303 480,58	106 802,33	233 854,36	175 486,26	39 179,80	14 186,56	0,00
4	Град Велико Търново: зелена и дихателна Велюс в столицата на културна туризъм	7 177 186,27	3 081 888,31	7 057 496,96	5 271 560,38	0,00	1 162 097,52	0,00
5	Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион "Белене - Търново"	33 203 128,93	2 785 552,82	32 872 220,15	28 727 776,18	770 392,94	3 305 655,13	0,00
6	Културното наследство на град Велико Търново във всички райони на Европейското културно наследство	724 935,82	0,00	142 982,08	136 824,80	12 337,19	0,00	66 621,36
7	Проекта за изграждане на жилищен живот	188 589,45	0,00	37 340,14	87 283,16	0,00	44,36	53 026,14
8	Осигуряване на топли вода в Община Велико Търново	10 909,60	0,00	5 663,81	3 231,40	2 332,63	180,78	0,00
9	Изграждане на функционалните и инфраструктурата и свързана инфраструктура и осигуряване на качествен инфраструктура на територията на община Велико Търново	1 410 930,74	0,00	1 386 367,82	1 315 655,16	50 796,66	0,00	0,00
10	Областен център за деца и родители "Централен" Пощата на Община Велико Търново за изпълнение на инвестиционната програма по приоритетна област "Деца и родители в растеж" 2014-2020	863 401,23	0,00	617,67	617,67	0,00	0,00	133 083,18
11	Проекти по ОП "Региони в растеж" 2014-2020	233 208,72	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ОБЩО	44 144 783,20	3 260 213,26	41 855 696,83	36 872 263,26	1 023 093,82	4 560 372,66	299 372,72

По бланк на Дирекция "Бюджет и финанси" / Дирекция "СДЗ" с Дирекция "Общинско развитие"

Инвестиционен приоритет	Група дейности	Наименование на проектното предложение	Обекти на интервенция	Основна цел	Стойност	Продължителност
„Градска среда“	„Градска среда“	Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново	<p>1. Подобрване на градската среда в ж.к. "Чолаковци";</p> <p>2. Реновиране на пешеходни пространства в централна градска част - Площад "Съединение";</p> <p>3. Реконструкция и рехабилитация на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов";</p> <p>4. Градска среда в старата градска част;</p> <p>5. Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала;</p> <p>Реконструкция на обществена тоалетна</p>	<p>Общата цел на предложението е чрез подобряването на физическата и жизнената среда на град Велико Търново да се повиши качеството на живот и да се осигурят нови възможности за икономическо и социално развитие. Специфичните цели на проекта са дефинирани така, че тяхното постигане да има максимално положително въздействие върху целевите групи и принос за постигането на заложената обща цел на проекта и целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно:</p> <p>*Подобрване на физическата среда в град Велико Търново чрез благоустрояване и възстановяване на зелените площи и зоните за отдих, изграждането на пешеходни алеи и площи;</p> <p>*Цялостно обновление на жилищни квартали чрез рехабилитация и изграждане на зелени площи, зони за свободно време, улична мрежа, тротоари и др.</p> <p>*Реконструкция и ремонт на площадни пространства и въвеждане</p>	11 014 862,50 лв.	30 месеца, считано от датата на подписване на ДБФП

Проектни предложения в процес на разработка по Процедура BG16YRF001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

		<p>на ул. "Георги Сава Раковски" 29</p>	<p>на ново енергоспестяващо осветление:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Реконструкция и ремонт на улична мрежа в Централна градска част и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление; *Реконструкция на обществени паркинги и подходи; *Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез изграждане на достъпна градска среда; *Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда чрез изграждане на съоръжения за защита и сигурност на гражданите; *Подобряване на естетическия облик на градския център, чрез подчертаване на идентичността на градския пейзаж в унисон с уникалното историческо наследство на гр. Велико Търново и околния ландшафт; *Развитие на устойчива и интегрирана градска среда, чрез прилагането на единни архитектурно-пространствени, тематични и ландшафтни решения при реализацията на проекта. 	
--	--	---	---	--

Приложение II
 Проектни предложения в процес на разработка по Процедура RG16RGPO001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

„Градска среда“	Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“	Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона	Западна индустриална зона	Общата цел на проектното предложение е чрез възстановяване на Западна промишлена зона – зона с потенциал за икономическо развитие да се подобри инвестиционната активност в град Велико Търново. Специфичните цели на проекта са дефинирани така, че тяхното постигане да има максимално положително въздействие върху целевите групи и принос за постигането на заложената обща цел на проекта и целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно: *Подобряване и реконструкция на съществуващата техническа инфраструктурна мрежа, свързана с бизнеса; * Обособяване на терени за инвестиции „на зелено“ за организация и насочване на бизнес дейностите и прехвърляне в ЗПЗ на производства, които не отговарят на критериите за безопасност. *Обновяване, почистване и възстановяване на територията на ЗПЗ; * Конструкция и рехабилитация на кратки участъци от общинската пътна мрежа, осигуряваща достъп до ЗПЗ;	2 000 000 лв.	30 месеца, считано от датата на подписване на ДБФП
-----------------	--	---	---------------------------	--	---------------	--

<p>„Образователна инфраструктура“</p>		<p>Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново</p>	<p>1. ОДЗ "Ален мак"; 2. ОДЗ "Рада войвода"; 3. СОУ "Владимир Комаров"; 4. СОУ "Г. С. Раковски" и спортно училище; 5. ОДЗ "Пролет"</p>	<p>*Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез изграждане на достъпна градска среда; *Повишаване на безопасността и сигурността на в района на ЗПЗ чрез изграждане на съоръжения за защита и сигурност на гражданите; * Поставяне на знаци и указателни табели до и в рамките на ЗПЗ *Развитие на устойчива и интегрирана бизнес среда, чрез прилагането на единни архитектурно пространствени, тематични и ландшафтни решения при реализацията на проекта.</p>	<p>8 698 868,16 лв., в т.ч. 805 767,50 лв. собствен принос</p>	<p>30 месеца, считано от датата на подписване на ДБФП</p>
---------------------------------------	--	---	--	--	--	---

				<p>конструктивно укрепване, основни вътрешни и външни ремонти, обзавеждане, достъпна среда на улиците, водещи до устойчиво градско развитие; Дейности, свързани с изграждане на ВЕИ.</p> <p>С реализирането на предвидените проектни дейности ще се постигнат конкретни резултати в следните области:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подобряване на общата образователна инфраструктура в Община Велико Търново и конкретно- модернизирание на образователната инфраструктура в ОДЗ „Ален мак”, ОДЗ „Рада войвода”, СОУ „Владимир Комаров”, СОУ „Г.С.Раковски и спортно училище”, ОДЗ „Пролет”. • Увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на общите разходи за енергоносител; • Осигуряване на рентабилна образователна среда, водеща до устойчиво развитие; <p>Включените в проектното предложение три детски градини и три училища са избрани след широко обществено обсъждане при изработката на ИПВР и се основават на реалните нужди на града. Обектите са обявявани в двете зони</p>
--	--	--	--	---

Проектни предложения в процес на разработка по Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

				<p>за въздействие - Зона на публични функции с висока обществена значимост и Зона с преобладаващ социален характер, което допринася за постигане на синергичен ефект.</p> <p>Създаване на модерна социална услуга - кризисен център за временно настаняване.</p>	2 169 143,77 лв.	30 месеца, считано от датата на подписване на ДБФП
„Социална инфраструктура“	„Социална инфраструктура“	Развитие на социалната инфраструктура в град Велико Търново	Кризисен център			