


ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ОБЩИНА В. ТЪРНОВО  
ПОШ. КОД 5000

ПРЕДЛОЖЕНИЕ



РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

09-00-888 / 13.04.14

ОТНОСНО: Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/2013 год. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 475/2016 г., Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

### РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:  
Десислава Йонкова  
Директор дирекция «ПОУС»

Мариела Цонева  
Директор дирекция „ПП“

Изготвил:  
Юлия Ликоманова-Мутафчиева  
Старши експерт  
Дирекция „Проекти и програми“

**ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА  
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ  
ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ  
ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ  
(Отчетен период 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г.)**

*Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)*

**1. „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., Приоритетна ОС 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово /Бяла, област Русе/, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец /Самоков/, Левски /Никопол/, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“**

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

**Статус за отчетния период:**

Очаква се възстановяване от страна на верифициращия орган на остатъка от сумата по Искането за окончателното плащане в размер на 219 889,18 лв.

**2. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново“**

Към датата на настоящия отчет Община Велико Търново е изпълнила произтичащото от ДФП задължение за реализиране на инвестицията – създаване на горски култури на общо 339,04 дка в землището на с. Русалия.

**Статус за отчетния период:**

След приключване на Договора за БФП се извършва дейност „Отглеждане“ - Окопаване на създадените горски култури в ръчни тераси, както и косене на трева в залесените площи върху цялата площ от 339,04 дка. Съгласно договора, Изпълнителят има ангажимент да отглежда и поддържа създадените горски култури в т.ч попълване /20%/ за период от три години и отглеждане за период от пет години. Мястото на извършване на дейностите е Имот № 000160, местност „Дренака“ в землището на с. Русалия, ЕКАТТЕ 63416, с обща площ 339,04 дка.

Към датата на настоящия отчет, дейностите по попълване и отглеждане на горските култури за новата стопанска година 2017 са в процес на подготовка.

**3. „Осигуряване на топъл обяд в Община Велико Търново“**

Към датата на настоящия отчет Община Велико Търново е изпълнила произтичащото от ДФП задължение за реализиране на услугата.

- Представено Искане за окончателно плащане на 07.12.2016г. за отчетен период 01.08.2016г. - 31.09.2016г. в размер на 4 869.70 лв. На 12.01.2017г. разходите са верифицирани и преведени по сметката на общината.

## **II. ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД**

### **I. „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново”**

**Източник на финансиране:** ОП "Добро управление" 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“.

**Дата на сключване на АДБФП:** 25.02.2016г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 37 месеца – до 31.12.2018 год.

**Стойност на проекта по бюджет:** 314 982.00 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:**

- Подадено Искане за плащане № 2 на 19.12.2016г. до Администрацията на Министерски съвет чрез системата ИСУН 2020, верифицирани на 29.12.2016г. На 11.01.2017г. е получен трансфер по сметката на Община Велико Търново в размер на 20 160. 38 лв. във връзка с депозираното Искане за плащане № 2.

**Статус за отчетния период:**

През отчетния период ОИЦ предостави безплатна и достъпна информация до различните целеви групи, заинтересовани лица и широката общественост за възможностите за финансиране и кандидатстване по програмите съфинансирани от ЕСИФ през програмен период 2014-2020. Проведени са над 10 събития и информационни срещи с различни целеви групи, потенциални бенефициенти на програмите с европейско финансиране: (Проведено 1 информационно събитие на ОИЦ; предоставени 4 логистични и организационни съдействия; реализирани 3 участия на скипа на ОИЦ; популяризиране на 2 инициативи и проекти; 109 реализирани посещения в офиса на ОИЦ )

**• за м. януари 2017 г. проведените събития и инициативи са, както следва:**

- На 17 и 18 януари в конференнтната зала на Областен информационен център – Велико Търново проведено интервю с кандидати за селскостопански работници за Португалия. Събитието бе организирано съвместно с Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново.
- На 18 януари екипът на Областен информационен център – Велико Търново се включи в среща - дискусия на тема „България през 2017: възможности за растеж“ организирана от Представителството на Европейската комисия в България и Постоянното представителство на Световната банка за България.

**• за м. февруари 2017 г. проведените събития и инициативи са, както следва:**

- На 9 февруари екипът на ОИЦ участва в проведения във Велико Търново информационен ден за представяне на процедурите „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ и „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятията с променлив интензитет на дейността“ по ОПРЧР 2014-2020.

- На 15 февруари ОИЦ – Велико Търново популяризира и разпространи информация за старта на изданието на конкурса „Regio Stars Awards 2017“.
- На 17 февруари 2017 г. екипът на ОИЦ оказва логистично и организационно съдействие и участва в проведения във Велико Търново информационен ден по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК 2014-2020 г.
- На 28 февруари 2017 г. екипът на ОИЦ участва в проведения във Велико Търново информационен ден за процедурите „Подкрепа за предприемачество“ и „Развитие на социалното предприемачество“ по ОПРЧР 2014 – 2020.
- На 28 февруари 2017 г. в Конферентната зала на Областен информационен център – Велико Търново се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „Подобряване на условията за икономическо развитие“ по ОПРР 2014-2020 г. с бенефициент Община Горна Оряховица.

• за м. март 2017 г. проведените събития и инициативи са, както следва:

- На 10 март в Конферентната зала на Областен информационен център – Велико Търново се проведе пресконференция за старта на новата информационна кампания на Мрежата от 28 информационни центрове в страната „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“.
- На 16 март екипът на ОИЦ оказва логистично и организационно съдействие и участва в проведения във Велико Търново информационен ден по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ по ОПДУ 2014-2020.
- На 29 март екипът на ОИЦ популяризира и разпространи информация за стартирания проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по ОПРЧР 2014-2020 г. с бенефициент Агенцията за социално подпомагане (АСП).

## 2. „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“

**Източник на финансиране:** Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство, Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014,

**Дата на сключване на ДБФП:** 23.04.2015г.

**Дата на приключване на ДБФП:** 30.04.2017г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 724 935,82 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:**

- Представено Искане за междинно плащане № 5/15.09-2016 г. Съгласно извършената техническа и финансова верификация на внесено Искане за междинно плащане, на 27.03.2017 год. Програмният оператор уведомява Община Велико Търново за верифицирани разходи в размер на 210 622,55 евро (411 941,90 лв.), като същите са постъпили по сметката на Община Велико Търново.

**Статус за отчетния период:**

Към датата на докладване дейностите по сключените договори за СМР, АН и СН са приключили с издаден е Акт Образец № 15.

В рамките на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“, финансиран по Мярка 1, Програма БГ08, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, на 06.04 и 07.04.2017 г. е предвидено провеждане на заключителната дейност - Фестивал на ромската култура и открити уроци по история на социализирания обект на културно-историческото наследство Шишманова баня, представляваща обект на интервенция по проекта. Паралелно с Фестивала на ромската култура, на реновирувания обект Шишманова баня ще се проведат открити уроци по история, които да допринесат за затвърдяване и надграждане на знанията по „История“, за доразвиване на уменията у учениците за презентиране, работа в групи и публична изява. С реализирането на тази дейност се очаква да се привлече вниманието у децата към точно този обект на културното наследство, постигане на образователен и развлекателен характер на провежданите открити уроци, предоставяне на нова възможност при подготовката на учениците за учебния процес, а чрез всички горепосочени резултати и промотиране на Шишмановата баня.

### **3. „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., Грантова схема BG04-02-03: „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“

**Дата на сключване на ДБФП:** 18.08.2015г.

**Дата на приключване на ДБФП:** 18.03.2017 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 413 029.87 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:**

- На 13.06.2016 г. е подписан Анекс №1, по силата на който срокът за изпълнение на проекта се удължава до 18.03.2017 г.
- На 29.11.2016г. е подписан Анекс №2, по силата на който се актуализира бюджета на проекта (Приложение В1). Срокът за изпълнение на проектните дейности остава непроменен. Размерът на предоставяната безвъзмездна помощ остава непроменен: 413 029,87 лв.

**Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:**

- Изготвен и изпратен Междинен Технически доклад за напредък, междинен финансов отчет и искане за плащане за отчетен период 01.05.2016г. – 31.12.2016г. с писмо изх. № 04-14-1/09.01.2017г.
- Към 18.03.2017 г. дейностите заложи в бюджета на проекта са изпълнени. В процес на подготовка е окончателно искане за плащане.

**Статус за отчетния период:**

Към датата на съставяне на настоящия доклад дейностите по договорите за изпълнение на СМР, СН и АН за обектите са изпълнени в съответствие с изискванията.

В изпълнение на подписания договор за публичност и визуализация са извършени следните дейности:



- Организирана и проведена Заклучителна пресконференция на 15.03.2017г. с цел представяне на постигнатите резултати от реализирания проект, целевите групи, целите, както и приноса на страните донори и на Програмния оператор на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия";

#### **4. „Подкрепа за независим живот”**

**Източник на финансиране:** Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

**Дата на сключване на АДБФП:** - 11.12.2015 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** - 30.11.2017 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** - 499 599, 45 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:**

- С Решение с Рег. № 2.002-0152/12 от 29.12.2016 г. за верификация на постъпило Междинно искане за плащане № 3, с отчетен период 23.07.2016 г.-31.10.2016 г. На 12.01.2017г. е получен превод по сметката на Община Велико Търново в размер на 71 054,00 лв.
- На 01.03.2017 г. е подадено Междинно искане за плащане № 4, с отчетен период 01.11.2016 г. – 31.01.2017 г. Общата стойност на искането е 69 599.01 лв.

**Статус към момента и сключени договори:**

- Към настоящия момент в Община Велико Търново са подаден общо 263 Заявления-декларации от кандидат-потребители за ползване на почасовите социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник”, като 25 от тях са депозирани от родители на деца с трайно намалена възможност за социална адаптация;

- Почасови социално-здравни услуги и психологическо консултиране се предоставят на 67 лица от целевите групи, в т.ч. 5 деца с трайно намалена възможност за социална адаптация. На 36 лица се предоставя социалната услуга „Личен асистент” и на 31 лица се предоставя социалната услуга „Домашен помощник”;

- От стартиране на предоставянето на социалните услуги по проекта до настоящия момент почасови социално-здравни услуги и психологическо консултиране са предоставяни на 94 лица от целевите групи, в т.ч. 17 деца с трайно намалена възможност за социална адаптация;

- По изпълнение на дейностите по информиране и публичност ежесечно са публикувани списъци с чакащите кандидати за потребители на социалните услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” на официалната електронна страница на Община Велико Търново;

- За лицата назначени като персонал за предоставяне на почасови социални услуги („Личен асистент” и „Домашен помощник”), в периода от 28.03.2017 г. до 30.03.2017 г., е проведено тридневно поддържащо обучение.

#### **5. „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004

„Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046  
 „Общностен център за деца и родители „Царевград““  
 Дата на сключване на АДФФП – 27.07.2016 г.  
 Дата на приключване на АДФФП – 31.10.2018 г.  
 Стойност на проекта по бюджет – 653 401.29 лв.  
 Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

• Към 31.01.2017г. е подадено Междинно искане за плащане №1 за отчетен период 01.08.2016г. - 31.12.2016г. в размер на 53 949.48 лв. Предстои верификация на исканата сума.

**Статус към момента и сключени договори:**

• Проектното предложение има за цел предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0-7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. В рамките на проекта се предоставят следните услуги за ранно детско развитие: ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; формиране и развитие на родителски умения и Семейно консултиране и подкрепа; здравна консултация за деца; семсен център за деца от 0-3 години; допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училища. Посочените социални и здравни услуги се предоставят от м.ноември в създадения по проект „Инвестиция в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семейства в Община Велико Търново“ Общностен център за деца и семейства в град Велико Търново, бул. “България“ №24.

• За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие за периода януари - март 2017 година работят 27 специалисти (17 души на трудови договори и 10 души по ЗОП) – социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	януари	февруари	март
Логопед	78 консултации Изготвени 12 планове и 12 оценки на деца	49 консултации Изготвени 4 планове и 5 оценки на деца	67 консултации Изготвена 1 оценка на дете
Рехабилитатор	39 консултации Изготвени 10 планове и 12 оценки	46 консултации Изготвени 4 планове и 5 оценки	47 консултации Изготвена 1 оценка
Специален педагог	35 консултации Изготвени 6 планове и 12 оценки 1 групова работа	41 консултации Изготвени 3 планове и 5 оценки 1 групова работа	46 консултации Изготвени 1 план и 1 оценка 1 групова работа
Психолог	31 консултации Изготвени 6 планове и 12 оценки 1 групова работа	21 консултации Изготвени 3 плана и 5 оценки	38 консултации Изготвени 1 план и 1 оценка
Медиатор	17 консултации	1 консултация	1 консултация

	Изготвени 12 плана и 12 оценки; 1 информационна среща	Изготвени 5 плана и 5 оценки 1 информационна среща	Изготвени 1 план и 1 оценка
Социален работник	18 консултации Изготвени 12 плана и 12 оценки;	4 консултации Изготвени 5 плана и 5 оценки 3 информационни срещи	2 консултации Изготвени 1 план и 1 оценка

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа

През м. Януари 2017 г. екипът на ФРРУ и СКП е провел 17 индивидуални консултации и 20 домашни посещения (в с. Шереметя, гр. Килифарево, с. Водолей, с. Балван). В провежданите консултации и домашни посещения са били включени, както следва: акушерка – в 2 бр., педиатър – в 1 бр., гинеколог – в 3 бр.

Психологът и социалният работник от 3 до 7 г. работят по 2 случая със сключен договор. Проведени са 3 групови консултации за деца и родители.

Проведени са 3 информационни срещи в кметствата с. Самоводене, с. Малки Чифлик, и в РДСП, с цел представяне на услугите, предоставяни в ОЦДР „ЦАРЕВИГРАД“ и обсъждане на сътрудничество между екипите на ОЦДР и РДСП, ДСП, ОЗД.

През м. Февруари 2017 г. екипът на ФРРУ и СКП е провел 7 индивидуални консултации и 29 домашни посещения (в с. Шереметя, гр. Килифарево, с. Водолей, с. Ресен, с. Самоводене, с. Леденик).

Психологът на услугата и социалният работник за деца от 3 до 7 г. продължават да работят по 2 случая със сключен договор.

През м. Февруари екипът на ФРРУ и СКП организира и проведе групови консултации, насочени към родители на деца от 3 до 5 г., към деца на възраст от 3 до 6 г., към родители на деца на възраст от 1 до 7 г. и към бременни жени . Проведени са общо 56 информационни срещи, провеждани с участието на екип на ФРРУ и СКП в кметства, детски градини, детски центрове, центрове за работа с деца и младежи, детска млечна кухня, медицински центрове, по площади в селата и със случайно срещнати по време на обходи хора.

Месец март - 9 групови работи с 94 души: 31 деца; 31 младежи в риск; 32 родители; 29 консултации. Услуга Семейен център за деца от 0 до 3 г.

Услуга: Здравна консултация за деца

През отчетния период са извършени консултации на деца, както следва:

- м. Януари - 28 консултации
- м. Февруари – 70 консултации
- м. Март – 123 консултации.

Посочените социални и здравни услуги се предоставят от м.ноември 2016 г. в създадения по Проект „Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново“, Общностен център за деца и семейства в град Велико Търново, бул. „България“ № 24.

#### 6. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново”

Източник на финансиране - Национален доверителен екофонд – Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени инвестиции



## Статус за отчетния период:

• С решение № РД-13/17.02.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново по обособени позиции: обособена позиция 1: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков“ гр. Велико Търново“; обособена позиция 2: - „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Св.Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново“, обособена позиция 3: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ Неофит Рилски“ гр.Килифарево“; обособена позиция 4 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в УО ПМГ „Васил Друмев“ гр. Велико Търново; Обособена позиция 5- „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев“ гр. Велико Търново. Процедурата е публикувана в АОП (РОП) под ID 772771 и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 24-18/24.02.2017г. в РОП 00073-2017-0009, публикувана на Профила на купувача на Община Велико Търново с прогнозна стойност без ДДС: 3 099 197,14 лв. Процедурата е прекратена с Решение № РД 24-22/01.03.2017г., с мотивирано решение, поради необходимостта от добавяне на допълнителна информация към инвестиционните проекти. Към 29.03.2017г. тръжната документация за инвестиционните проекти е съгласувана и одобрена от НДЕФ, в качеството на договарящ орган. Предстои обявяване на процедурата в АОП (РОП), публикуване на актуализираната документацията през информационния портал на Община Велико Търново, през модул „Профил на купувача“.

## 7. „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие“; Процедура: “BG16RFO001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“2014-2020

**Дата на сключване на Споразумение за реализация на Инвестиционна Програма:**

23.03.2016 г.

**Дата на приключване:**

31.12.2023 г.

**Стойност на безвъзмездната помощ:**

43 382 874.43 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П**

## Статус към момента и сключени договори:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г.

Със заповед на Кмета на Община Велико Търново с Изх. № РД 22–685/24.03.2016г. е сформиран Екип по подготовка на проектни предложения съгласно Насоки за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за подготовка на документите за кандидатстване на общината, покриващи

определените изисквания за качество и съобразно одобрената Инвестиционна програма на Община Велико Търново. Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни проекти, разпределени в четири инвестиционни приоритета:

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект с инд. бюджет 10 805 767,50 лв.
2. „Градска среда“ – два проекта с инд. бюджет 13 014 862, 50 лева;
3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта с индикативен бюджет 12 169 143, 75 лева ;
4. „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта /шест образователни институции/ с индикативен бюджет 8 698 869,16 лева.

• Със Заповед № РД 22-1595/05.08.2015г. на Кмета на Община Велико Търново е определен състава на Междинно звено по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020, процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, създадено със Заповед № РД 22-1594/05.08.2015г. Със заповедта са регламентирани функциите и задачите на служителите в МЗ.

• Със Заповед № РД 22-295/28.01.2016г. на Кмета на Община Велико Търново е утвърдена „Одитна пътека за финансово управление и контрол при осъществяване на функциите по оценка и подбор на проекти, финансирани по ОП „РР” 2014-2020.

• Със Заповед № МЗ-1/05.08.2016г. на Ръководителя на МЗ е определен поименния състав на Оценителната комисия, която да извърши оценка на подадените 4 проектни предложения от страна на Община Велико Търново:

1/ ПП „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, по ИП „Градска среда“;

2/ ПП „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по ИП „Градска среда“, Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“;

3/ ПП „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по ИП „Образователна инфраструктура“;

4/ ПП „Изграждане на кризисен център за лица“, по ИП „Социална инфраструктура“.

• Със Заповед № МЗ-1/05.01.2017г. на Ръководителя на Междинно звено на община Велико Търново е одобрен доклада на оценителната комисия за подадените проектни предложения на Община Велико Търново.

• На 05.01.2017г. докладът на оценителната комисия до УО на ОПРР 2014- 2020 е въведен в информационна система ИСУН 2020.

• С Решение № РД - 02-36-16/09.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Изграждане на Кризисен център за лица“ на община Велико Търново. Общият размер на отпуснатата БФП е в размер на 2 169 123,77 лв., което представлява 100 % БФП.

• С Решение № РД - 02-36-18/09.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ на Община Велико Търново. Общият размер на отпуснатата БФП е в размер на 2 000 000,00 лв., което представлява 100 % БФП.

• С писмо изх. № 99-00-6-1928 (11)/10.01.2017г., Община Велико Търново е информирана за отпуснатата БФП съгласно Решението на Ръководителя на УО на ОПРР. Общият размер на отпуснатата БФП е в размер на 11 010 062,50 лв., което представлява 100 % БФП.

• За предоставяне на БФП за ПП „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по ИП „Образователна инфраструктура“, предстои реструктуриране на финансовия ресурс в Приоритетна ос 1 на Програмата след Решение на Комитета на Наблюдение на ОПРР за това и сключване на АДБФП между УО на ОПРР и община Велико Търново.

**8. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020”. с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

**Дата на сключване на АДФФП** – 09. 09. 2016 г.

**Срок за изпълнение** – 84 месеца

**Стойност на проекта по бюджет** – 233 208.72 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към момента и сключени договори:**

• Сключен Договор за услуга на основание чл.194 от ЗОП във връзка с чл.20, ал. 3, т.2 от ЗОП с Кооперация „София Консултинг Груп“ с обект на договора: „Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения на община Велико Търново по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020“ .

**9. „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

**Дата на сключване на АДФФП:** 17.01.2017г.

**Срок за изпълнение:** 30 месеца

**Стойност на проекта по бюджет:** 2 000 000,00 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**Н/П

**Статус към момента и сключени договори:**

Със заповед № РД 22-73/18.01.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е определен Екип за управление на проекта с регламентирани задължения и отговорности, съгласно одобреното от УО на ОПРР проектно предложение. Съгласно чл.41 от Специфичните условия на сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, през информационната система ИСУН 2020, е изпратена информация за График за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 31/03/2017г. в ИСУН 2020.

Обявени са всички процедури съгласно Актуализирания график за тръжни процедури по ЗОП, както следва:

- „Извършване на независим финансов одит на проект: „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона““ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020;
- „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона““ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020,
- „Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020;
- "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020" по 2 обособени позиции".

Предстои провеждане на процедурите и сключване на договори с изпълнители;

#### 10. „Изграждане на Кризисен център за лица“

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

**Дата на сключване на АДФФП:** 17.01.2017г.

**Срок за изпълнение:** 30 месеца

**Стойност на проекта по бюджет:** 2 169 123, 77 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**Н/П

**Статус към момента и сключени договори:**

Със заповед № РД 22-74/18.01.2017г на Кмет на Община Велико Търново е определен Екип за управление на проекта с регламентирани задължения и отговорности, съгласно одобреното от УО на ОПРР проектно предложение. Съгласно чл.41 от Специфичните условия на сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, през информационната система ИСУН 2020, е изпратена информация за График за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 31/03/2017г. в ИСУН 2020.

Обявени са всички процедури съгласно Актуализирания график за тръжни процедури по ЗОП, както следва:

- "Извършване на независим финансов одит на проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020";



- „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на Кризисен център за лица“;
- "Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект „Изграждане на Кризисен център за лица“;
- "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции".

Предстои провеждане на процедурите и сключване на договори с изпълнители;

### 11. „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

**Дата на сключване на АДФФП:** 17.01.2017г.

**Срок за изпълнение:** 30 месеца

**Стойност на проекта по бюджет:** 11 010 062, 50 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към момента и сключени договори:**

Със заповед № РД 22-75/18.01.2017г. на Кмет на Община Велико Търново е определен Екип за управление на проекта с регламентираните задължения и отговорности, съгласно одобреното от УО на ОПРР проектно предложение. Съгласно чл.41 от Специфичните условия на сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, през информационната система ИСУН 2020, е изпратена информация за График за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 31/03/2017г. в ИСУН 2020.

Обявените процедури, съгласно Графика за тръжни процедури по ЗОП за отчетния период са както следва:

- „Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“;
- "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции";



- "Извършване на независим финансов одит на проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на гр. Велико Търново" по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020".
- Предстои обявяване на открита процедура „Дейности по извършване на СМР“.

### **III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА**

#### ***1. „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“***

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-1.009

**Период за изпълнение** /по подадено проектно предложение, с вх. рег. №: BG16RFOP001-1.009-0001 в ИСУН /: 30 месеца

**Стойност на проекта** /по представено проектно предложение, с вх. рег. №: BG16RFOP001-1.009-0001 в ИСУН/: 8 698 868,16 лв.

**Статус към момента:** Проектното предложение е оценено от Междинното звено и предложено за финансиране. Същото е проверено и одобрено за финансиране от страна на УО на ОПРР 2014-2020 г. като се очаква решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Преди издаване на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, УО на ОПРР 2014-2020 г. извършва проверка за наличните средства по съответния инвестиционен приоритет по процедурата. На проведеното на 08.02.2017 г. в гр. София присъствено заседание на Комитета за наблюдение на програмата, въз основа на получените резултати и проведените дискусии се обсъждат различни варианти за действие с цел предприемане на мерки за успешното изпълнение и постигане на заложените цели по оперативната програма, УО на ОПРР 2014-2020 г. поема ангажимента в най-кратки срокове да информира бенефициентите по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. с одобрени за финансиране проекти за взетото решение и предприетите мерки по преразпределение на наличния финансов ресурс и сключване на АДФП.

#### ***2. Fair Deal – Short supply – chain platforms for local artisan and agriculture products in the CBC area (FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти“), Акроним: FairDeal***

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

**Период за изпълнение:** 18 месеца

**Стойност на проекта:** 656 426.06 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор- 360 657.97 евро/, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър “National Theater Marin Sorescu” Крайова, “Dimanche Association” Крайова, Румъния

Основните дейности, предмет на изпълнение са: провеждане на земеделски и занаятчийски панаири във Велико Търново и Крайова, като традиционна форма на промоция и маркетинг. Интегрирането на традицията с предложения иновативен подход ще допринесе за по-широки възможности и по-висока ефективност на регионални малък и среден бизнес. Проектът цели стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион чрез иновативен маркетинг на местните земеделски и занаятчийски продукти. Предвижда се организиране на събития с участие на референтни индустриални камари и представителни бизнес организации от Дунавския регион, които са със сходен потенциал и развити бизнес практики, повишаващи потенциала на регионите, в които оперират.

Съгласно насоките на Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г., експерти на Съвместния секретариат на Програмата осъществяват последващ контрол и допълнителна оценка на готовността за изпълнение на проекта с работна среща на място при водещия партньор. Същата работна среща се проведе на 07.02.2017г. в Община Велико Търново с участието на партньорите по проекта.

Към датата на съставяне на настоящия доклад предстои финализиране на периода за пред-договаряне и подписване на Договор за финансиране с УО тна Програмата в лицето на Министерство на регионалното развитие и публичната администрация, Република Румъния.

### 3. „Модели за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България“

Източник на финансиране - Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 3: Безопасен регион, Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион.

**Период за изпълнение-** 36 месеца

**Стойност на проекта:** 6 000 000 евро за всички партньори /Община Велико Търново – 2 715 142,90 евро, Администрацията на регион Долж -Румъния, Инспекторат за реакция при кризи „Олтения“ на регион Долж и Фондация „Партньори за устойчиво развитие“/Основните дейности, предмет на изпълнение от страна на община Велико Търново, са: изработване на ПУП – ПРЗ и СХЕМИ, изготвяне на инвестиционни проекти за брегоукрепване на р. Янтра и изграждане на колектор за отпадни води, както и извършване на СМР съгласно изготвените инвестиционни проекти за предотвратяване рисковете от наводнения, намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве за жителите на В. Търново; Подобряване на околната среда и прилежащите екосистеми, предотвратяване на ерозията чрез защита и възстановяване на бреговата зона. Предвижда се и изграждането на нова улица и оформянето ѝ като място за разходка и отмора на жители и туристи. За да не се нарушава архитектурния облик на града, изпълняваните дейности по продължението на новопроектираната улица, ще се оформят архитектурно в стила на стария град.

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 30.09.2015г.

На 18.11.2016г. е получено уведомително писмо от Оценителната комисия, Съвместният Технически Секретариат с изх. № 14065/18.11.2016г., с което информират Община

Велико Търново, че към настоящия момент подаденото проектно предложение не е предложено за финансиране.

#### **4. „Romania-Bulgaria Cross –border support for schools dedicated to children with special need”**

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 5: Ефективен регион; Специфична цел 5.1 Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион.

**Период за изпълнение:** 24 месеца

**Стойност на проекта:** 1 457 460.07 евро за всички партньори /водещ партньор: Областен съвет на Телеорман, Румъния, за Община Велико Търново - 718 751.84 евро/.

**Основните дейности, предмет на изпълнение са:** Довършване изграждането на пристройката към ЦДГ „Здравец“ с капацитет 52 деца, разпределени в две групи, както и обособяване на специализиран детски кът за деца с аутизъм в нея. Община Велико Търново, в партньорство с Областен съвет Телеорман, Румъния, разработва проект за координиране на политиките и инвестициите в областта на образованието.

Проектното предложение е подадено в Съвместния Секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 15.03.2016г. Към момента на докладване, проектното предложение не включено в списъка на избраните проекти и не е предложено за финансиране.

#### **5. „Умения за бъдещето в трансграничния регион – модел за сътрудничество между Велико Търново и Александрия“**

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

**Период за изпълнение:** 24 месеца

**Стойност на проекта:** 1 500 000 евро за всички партньори /Община Велико Търново, Община Александрия, окръг Телеорман/

**Основните дейности, предмет на изпълнение са:** насърчаване и укрепване на сътрудничеството между общностите и институциите от двете страни на границата за повишаване на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничния регион. Проектът е насочен към засилване на икономическите, социални и културни връзки между общностите и организациите за икономическо и социално сближаване и подобряване на образователните услуги, както и повишаване капацитета за интегриране на младите хора в процеса на решаването на икономически и социални проблеми в трансграничните области. Като резултат от проекта се цели изграждане и оборудване на „Училищен център за учебни практики“

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 15.03.2016г.

С уведомително писмо с рег. изх. № AWG 1427/12.12.2016г. от Оценителната комисия, Съвместен Технически Секретариат, информират Община Велико Търново, че към настоящия момент проектното предложение не е предложено за финансиране

**6. „Better integration of the CBC area through enhanced employment and improved investment attractiveness of the region“ /По-добра интеграция на трансграничния регион чрез заетост и привлекателна среда за инвестиции/**

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

**Период за изпълнение:** 24 месеца

**Стойност на проекта:** 221 000.40 евро за всички партньори /като за Община Велико Търново, водещ партньор по проекта: 110 828.40 евро, Търговско – промишлена палата на Телеорман, /The Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Teleorman, CCIA Teleorman/.

**Дейности по проекта:** Проектът цели от една страна привличане на инвеститори в трансграничния район и от друга страна – утвърждаване на Велико Търново, с капацитета си на най-голям университетски център в Централна Северна България, като притегателно място за инвестиционна дейност. За осъществяване на реално насърчаване на заетостта в трансграничния район, освен взаимно познаване, от ключова важност е и представяне на съвместните възможности на работната сила пред чужди инвеститори и привличането им в трансграничния район. За тази цел адекватна мярка е организиране на събития с участие на референтни индустриални камари и представителни бизнес организации от Италия, Австрия и Германия със сходен потенциал и развити бизнес практики, повишаващи потенциала на регионите, в които оперират.

Проектното предложение е подадено в Съвместния Секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 14.03.2016г.

На 26.01.2017г. е получено уведомително писмо от Оценителната комисия, Съвместният Секретариат с техен изх. № 1162/26.01.2017г., с което информират Община Велико Търново, че към настоящия момент подаденото проектно предложение не е предложено за финансиране.

**УТВЪРДИЛ:**  
**ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНО**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА**  
**ВЕЛИКО ТЪРНОВО**



Съгласувал:  
Мариела Цонева  
Директор дирекция „ПП“

Изготвил:  
Юлия Ликоманова - Мутафчиева  
Старши експерт  
Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛВЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОСТРАНСТВА

№ на срока	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	Разходи от началото на проекта до 31.03.2017 г. на всяка година					в т.ч. извънбюджетно финансиране от община Велико Търново, покриващо извършването от изпълняващите органи в т.ч. извършване от МРР, но извънбюджетно	в т.ч. собствен принос и извънбюджетно финансиране	Неуказани средства по сметка
			3	4	5	6	7			
1	Създаване на Общинска информационна централна база "Велико Търново" - ОП "Добро управление" 2014-2020	314 002,00	0,00	105 110,32	63 843,47	41 268,65	0,00	0,00	4 160,00	
2	Подобрение на енергийната ефективност в общинската инфраструктура на гр.В.Търново	413 029,87	0,00	367 222,02	123 903,06	243 313,06	0,00	0,00	0,00	
3	Община Велико Търново	303 400,53	105 802,13	260 420,30	152 720,10	93 523,64	14 105,95	3 946,03		
4	Модернизация на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново	33 203 128,91	2 765 562,62	32 872 228,15	29 003 042,72	0,00	2 969 303,43	0,00		
5	Культурното наследство на град Велико Търново	774 935,82	0,00	559 703,29	312 722,08	245 680,70	0,00	0,00		
6	Висша школа на Европейското университетско образование	499 529,43	0,00	255 220,98	222 006,50	33 130,02	63,48	0,00		
7	Програма за младежки козони	10 928,60	0,00	10 647,81	10 024,19	0,00	23,65	0,00		
8	Омекване на топлия вълк в Община Велико Търново	853 401,26	0,00	108 407,88	108 407,88	0,00	0,00	21 287,80		
9	Общински център за деца и родители "Циркград" Пазарска на Община Велико Търново за изпълнение на Инициативната програма по Проектите от ОП "Човек и растеж" 2014-2020	203 208,72	0,00	43 633,31	38 621,22	5 312,09	0,00	43 104,15		
10	Програма за бизнес средата в Златаре	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Информативна зона	11 010 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Сграда на град Велико Търново	2 108 123,77	0,00	169,38	0,00	169,38	0,00	0,00		
13	Модернизация на Културен център за деца	61 535 852,46	2 801 355,05	34 683 965,23	30 637 617,70	683 094,34	2 800 655,16	72 488,61		
	ОБЩИНО									

По бланко на Дирекция "Бюджет и Финанси", Дирекция "СД" и Дирекция "Процеси и програми"