

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
пощ. код 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
09-00-26/10.01.17

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
Вх. № 1824/11.01.18

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 11.01.18.

12-ПК по чл. 39, ст. 6, ал. 1
ПК по чл. 64

ОТНОСНО: Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/2013 год. на Великотърновски общински съвет , във вр. с Решение № 894/2017 г., Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1. т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласувал:
Десислава Йонкова
Директор дирекция «ПОУС»

Изготвил:
Мариела Цонева
Директор дирекция „ПГ“

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ
ПРОГРАМИ

(Отчетен период 01.10.2017 г. - 31.12.2017 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)

I.ПРОЕКТИ С ПРИКЛОЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., Приоритетна ОС 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово /Бяла, област Русе/, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец /Самоков/, Левски /Никопол/, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“

Статус за отчетния период:

Очаква се възстановяване от страна на верифициращия орган на остатъка от сумата по Искането за окончателното плащане в размер на 219 889,18 лв.

2. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново“

Към датата на настоящия отчет Община Велико Търново е изпълнила произтичащото от Договора за безвъзмездна финансова помощ задължение за реализиране на инвестицията – създаване на горски култури на общо 339,04 дка, имот № 000160, ЕКАТТЕ 63416, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля.

Статус за отчетния период:

След приключване на Договора за БФП се извършва дейност „Отглеждане“- която включва- попълване, окопаване и косене на трева в залесените площи от 339,04 дка. Съгласно договор от 05.06.2014г., Изпълнителят има ангажимент да отглежда и поддържа създадените горски култури в т.ч попълване /20%/ за период от три години и отглеждане за период от пет години.Мястото на извършване на дейностите е Имот № 000160, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля, ЕКАТТЕ 63416, с обща площ 339,04 дка.

Към датата на настоящия отчет е приключила третата стопанска година с дейности по отглеждане в т.ч окопаване, косене и попълване на направената инвестиция за стопанската 2016/2017г.

Съгласно процедурата е извършена есенна инвентаризация на 03.11.2017г. и контролна такава - на 14.11.2017г. На 05.12.2017г. техническият инспекторат на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенцията осъществява проверка на място. С писмо Изх. № 01-040-0800/23//05.12.2017г. Инспекторатът потвърждава установената наличност и процент на прихващаемост от проведената инвентаризация на Община Велико Търново. През м.декември 2017 г. са възстановени разходите за стопанската 2016/2017г. в размер на 21 072,16 лв. съгласно подадена на 14.08.2017 г. заявка за плащане до Управляващия орган Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция.

3. „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново”

Към датата на настоящия отчет, проектът е приключил с реализацията на всички включени в него дейности.

С писмо на Министерство на енергетиката, изх. № Е-08-00-382/07.11.2017 г. и наш вх. № 04-14-13#3/09.11.2017г. община Велико Търново е уведомена за верифицирано Искане за окончателно плащане в размер на 112 173,84 лв.

4. „Подкрепа за независим живот”

Проект „Подкрепа за независим живот“ приключи на 30.11.2017 г. Към настоящият момент се подготвят документи по VI- то искане за плащане, с отчетен период 01.06.2017 г. – 30.11.2017 г., които предстои да бъдат изпратени до Управляващия орган до 31.01.2018 г.

Статус към момента и сключени договори:

За срока на изпълнение на проекта са подадени общо 292 Заявления-декларации от кандидат-потребители за ползване на почасовите социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник”, като 25 от тях са депозираны от родители на деца с трайно намалена възможност за социална адаптация;

От стартиране на предоставянето на социалните услуги по проекта до приключването му, почасови социално-здравни услуги и психологическо консултиране са предоставяни на 108 лица от целевите групи, в т.ч. 17 деца с трайно намалена възможност за социална адаптация, от които на 40 лица е предоставяна социалната услуга „Домашен помощник“, а на 68 лица е предоставяна услугата „Личен асистент“.

II. ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново”

Източник на финансиране: ОП "Добро управление" 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“.

Дата на сключване на АДБФП: 25.02.2016г.
Дата на приключване на АДБФП: 37 месеца – до 31.12.2018 год.
Стойност на проекта по бюджет: 314 982.00 лв.
Сключени анекси към датата на отчетване: Н/П
Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:

Подадено междинно искане за плащане № 4 чрез системата ИСУН на 15.12.2017г. в размер на 32 788,95 лв.

Статус за отчетния период:

За периода м.октомври - м.декември 2017 г. ОИЦ – Велико Търново организира и проведе 12 информационни събития на територията на област Велико Търново с над повече от 170 участници. Организиран и проведен поредица от 9 информационни срещи в общините от област Велико Търново на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“; представени възможностите за кандидатстване съгласно индикативните годишни работни програми за 2018 година.

За периода са организирани 2 информационни събития: пресконференция за представители на медиите, на която бяха представени резултатите от дейността на ОИЦ-Велико Търново за 2017 г., информация за изпълнението на оперативните програми в област Велико Търново за периода 2014-2017 г. и възможностите за финансиране съгласно ИГРП за 2018 г. Проведена информационна среща със студенти специалност „Социално предприемачество“ от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за представяне дейността и услугите извършвани от ОИЦ – Велико Търново, функционирането на мрежата от 27 областни информационни центъра в страната, ролята и значението на оперативните програми в България, целите и обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), оперативните програми от предишния и настоящия програмни периоди, предстоящи за отваряне процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

2. „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“.

Дата на сключване на АДФФП – 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДФФП – 31.10.2018 г.

Стойност на проекта по бюджет – 653 401.29 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие за периода октомври - декември 2017 година работят 27 специалисти (17 души на трудови договори и 11 души по ЗОП) – социални работници, психолози, логопед – 2 бр., рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	октомври	ноември	декември
Логопед 1 и 2	107 консултации. Изготвени 7 плана и 7 оценки 2 прегледа на планове и 2 оценки на деца. Извършени 4 обследвания.	130 консултации. Изготвени 6 плана и 6 оценки. Извършени 4 обследвания.	82 консултации Изготвени 1 план и 1 оценка. Извършени 2 обследвания.
Рехабилитатор	52 консултации Изготвени 7 оценки и 1 план. 4 обследвания.	39 консултации Изготвени 5 оценки 4 обследвания.	1 консултация Изготвена 1 оценка на потребностите.
Специален педагог	57 консултации Изготвени 2 плана и 7 оценки. 2 прегледа на планове и оценки. 4 обследвания.	59 консултации Изготвени 5 оценки. 4 обследвания.	27 консултации Изготвена 1 оценка на потребностите. 2 обследвания.
Психолог	57 консултации Изготвени 2 плана и 7 оценки. 2 прегледа на планове и оценки. 4 обследвания.	70 консултации Изготвени 2 плана и 5 оценки. 4 обследвания.	23 консултации Изготвени 1 план и 1 оценка. 2 обследвания.
Медиатор	22 консултации 4 обследвания	22 консултации 4 обследвания	4 консултации 2 обследвания
Социален работник	9 консултации Изготвени 7 плана и 7 оценки. 2 прегледа на планове и оценки 10 информационни срещи 4 обследвания	14 консултации Изготвени 5 плана 5 оценки. 4 обследвания	7 консултации Изготвени 1 план и 1 оценка. 6 информационни срещи 2 обследвания

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа

През периода октомври-декември 2017 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе 53 индивидуални консултации (в ОЦДР „ЦАРЕВГРАД“ и ЦРДМ – с. Ресен), и 43 домашни посещения (с. Ресен, с. Водолей, гр. Килифарово, с. Ново село, с. Шемшево, с. Балван, гр. В. Търново, с. Шереметя, с. Леденик).

Сключен е нов договор за ползване на услугата ФРРУ и СКП за дете от с. Балван (възрастова група 3 - 7 г.).

Екипът на услугата продължава да провежда и организира групови консултации за родители, бъдещи родители и деца. Проведени са общо 43 информационни срещи, провеждани с участието на екип на ФРРУ и СКП в МЦ „Хера 2000“ – гр. В. Търново, детски градини и детски ясли в гр. В. Търново, Детски център „Роси“, детски кът „Ulbeseo“, градска поликлиника, парк Марно поле, с. Шереметя, с. Водолей, Детска млечна кухня, ДСП, ОЗД, фирма „Тремол“. Проведените информационни срещи са с цел представяне на услугите на ОЦДР и предстоящи групови консултации. Публикувани са обяви за планираните групови консултации във фейсбук-страницата на ОЦДР.

През периода октомври-декември 2017 г. екипът на услуга ФРРУ и СКП проведе 15 вътре екипни срещи за обсъждане на работа по случаи, изготвяне на седмични графици за работа на Екипа, планиране и обсъждане на групови консултации, 1 междуекипна среща с Екип СИД, 2 екипни срещи с педиатър и акушер.

Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.

Брой преминали деца за периода - 29

Общ брой деца, посещавали СИД през периода - 19

Нови деца: 11

Услуга: Здравна консултация за деца

Екипът на услугата е провел 303 педиатрични и 322 дентални консултации на деца до 7-годишна възраст в следните детски заведения: ДГ „Рада Войвода“, ДГ „Кирил и Методий“ и ДГ „Пролет“, гр. Велико Търново, ДЯ „Зорница“, гр. Дебелец и ДГ „Пламъче“, гр. Дебелец, където са концентрирани деца от уязвими етнически групи и от семейства в неравностойно положение.

3. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“

Източник на финансиране - Национален доверителен екофонд /НДЕФ/ –
Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени инвестиции
Стойност на проекта: 3 839 513,05 лв.

Период на изпълнение на СМР: септември 2017-септември 2018

Статус на проведени процедури към отчетения период:

- Процедура с наименование: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново"
- Обособена позиция № 1 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков“ гр. Велико Търново“;

На база Решение №РД24-61/20.07.2017г. на Кмета на Община Велико Търново, за цитираната позиция няма допуснат участник до етап на оценка. Същата предстои да бъде обявена отново при осигуряване на финансиране от страна на програмата.

- Обособена позиция № 2 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново“;
- С Решение №РД 24-69/14.08.2017г. е обявена процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в

Община Велико Търново" за обособена позиция № 2 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново”. С Решение №РД 24-82/04.09.2017г. за изпълнител на обособената позиция е избрано „СТИМА“ ООД, гр. В.Търново, с което е подписан договор на 28.09.2017г.

В периода октомври –декември 2017г. са изпълнени 80% от общите дейности по проекта, а именно: положена е на 80% от изолацията на външни стени. Подменена е изцяло дограмата, подлежаща на подмяна. Очаква се всички дейности по проекта да приключат в срок до края на месец януари 2018г.

- Обособена позиция № 3 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево”;

На база Решение №РД24-61/20.07.2017г. на Кмета на Община Велико Търново, за цитираната позиция няма допуснат участник до етап на оценка. Същата предстои да бъде обявена отново при осигуряване на финансиране от страна на програмата.

- Обособена позиция № 4 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”;

На основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП и с Решение №РД 24-82/04.09.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура по директно договаряне без предварително обявление с предмет: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново" за Обособена позиция № 4 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”. С Решение №РД 24-82/04.09.2017 г. за обособената позиция е избран изпълнител - „Мистрал 7“ ЕООД, гр.В.Търново, с който е подписан договор на 07.09.2017г.

В периода октомври –декември 2017г. са изпълнени 80% от общите дейности за обекта, а именно: Положена е на 80% от изолацията на външни стени. Подменена е изцяло дограмата, подлежаща на подмяна. Изградена е на 80% отоплителната инсталация. Очаква се всички дейности по проекта да приключат в срок до края на месец януари 2018г.

- Обособена позиция № 5 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново”.

На база Решение №РД24-61/20.07.2017г. на Кмета на Община Велико Търново, за Обособена позиция № 5 е избран изпълнител - „НСК София“ ЕООД, гр. София. Към настоящия момент се очаква осигуряване на финансиране за обекта и сключване на договор с избрания изпълнител.

4. „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: “BG16RFO001-1.001-039

“Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“2014-2020

Дата на сключване на Споразумение за реализация на Инвестиционна Програма:

23.03.2016 г.

Дата на приключване:

31.12.2023 г.

Стойност на безвъзмездната помощ:

43 382 874.43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни проекти, разпределени в четири инвестиционни приоритета:

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект с инд. бюджет 10 805 767,50 лв.
2. „Градска среда“ – два проекта с инд. бюджет 13 014 862, 50 лева;
3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта с индикативен бюджет 12 169 143, 75 лева ;
4. „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта /шест образователни институции/ с индикативен бюджет 8 698 869,16 лева.

Оценени са 4 проектни предложения, както следва:

- 1/ ПП „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, по ИП „Градска среда“;
- 2/ ПП „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по ИП „Градска среда“, Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“;
- 3/ ПП „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по ИП „Образователна инфраструктура“;
- 4/ ПП „Изграждане на кризисен център за лица“, по ИП „Социална инфраструктура“.

- С Решение № РД - 02-36-16/09.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Изграждане на Кризисен център за лица“ на община Велико Търново. Общият размер на бюджета е 2 169 123,77 лв., което представлява 100 % БФП.
- С Решение № РД - 02-36-18/09.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ на Община Велико Търново. Общият размер на бюджета е 2 000 000,00 лв., което представлява 100 % БФП.
- С писмо изх. № 99-00-6-1928 (11)/10.01.2017г., Община Велико Търново е информирана за отпусната БФП за ПП „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, съгласно Решение № РД-02-36-21/10.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР. Общият размер на бюджета е 11 010 062,50 лв., което представлява 100 % БФП.
- С Решение № РД - 02-36-1032/21.09.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ на Община Велико Търново. Общият размер на бюджета е 8 694 068.16 лв. , от която 7 888 300,66 лв. – БФП и 805 767,50 лв. –собствен принос.

5. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020”. с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДФФП – 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение – 84 месеца

Стойност на проекта по бюджет – 233 208.72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

- Сключен Договор за услуга на основание чл.194 от ЗОП във връзка с чл.20, ал. 3, т.2 от ЗОП с Кооперация „София Консултинг Груп“ с обект на договора: „Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения на община Велико Търново по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020“ .
- В периода 22-24.11.2017г. в град Велико Търново се проведе обучение на тема „Основни понятия и правила в областта на държавните помощи през призмата на финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за екипите на Междинното звено и Инвестиционната програма на Община Велико Търново. Обучението се проведе в три модула. Модул 1 – Основни понятия и нормативна рамка, Модул 2 – Правила и процедури за законосъобразно предоставяне на държавни помощи и Модул 3 – Практическо приложение на правилата за държавни помощи по конкретни казуси.
- В периода 23-24.11.2017г. в гр. Правец се проведе Девета национална среща на евроекспертите от общините, която включваща 4 пленарни сесии, както следва:
 - Първа пленарна сесия: Време за междинна самооценка
 - Втора пленарна сесия: Управляващите органи представят напредъка в изпълнението на програмите
 - Трета пленарна сесия: Уъркшоп за Междинните звена на 39-те общини – бенефициенти на ПО 1 на ОПРР 2014-2020
 - Четвърта пленарна сесия: Финансови инструменти 2014-2020

6. „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДФП: 17.01.2017г.
Срок за изпълнение: 30 месеца
Стойност на проекта по бюджет: 2 000 000,00 лв.
Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 27.10.2017г. е подадено е искане за Авансово плащане чрез системата ИСУН 2020. Сумата по искането в размер на 700 000.00 лв. е верифицирана на 24.11.2017г. с писмо на УО на ОПРР с изх. № 99-00-6-1341/1/ от 06.11.2017г.

На 12.12.2017г. е подадено искане за Междинно плащане № 1 чрез системата ИСУН 2020 в размер на 559 320.02 лв. Искането е в процес на верификация.

Статус към момента и сключени договори:

На 06.12.2017г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“, с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за изтеклото трето тримесечие /октомври - декември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020.

На 07.12.2017г. е извършена актуализация в ИСУН 2020 на Графика за провеждане на обществени поръчки на проект "Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона", с въвеждане на нова процедура с предмет: "Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект "Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона" . Актуализацията е извършена съгласно т. 2.2 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Региони в растеж" 2014-2020.

Обявени и проведени са 6 броя търгове за възлагане на обществени поръчки.

Сключени са договори по пет от 6-те обявени процедури по проекта, като предстои подписване на договор във връзка с последно обявената процедура с предмет: "Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект "Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона".

Към настоящия момент няма забавяне или отклонение в изпълнението на дейностите по проекта.

• „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“

• На 04.10.2017г. сключен с Договор с "ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, № BG16RFOP001-1.009-0003-C01-S-01, на стойност 1 301 300,00 лв. без ДДС, 1 561 560,00 лв. с ДДС, с включена клауза за авансово плащане в размер на 35%. Предметът на договора е „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“.

• На 09.10.2017г. е подписан Договор между "Пътни строежи - Велико Търново" АД и "Пътпроект" ЕООД, като подизпълнител на "Пътни строежи - Велико Търново" АД. Предметът на договора с "Пътпроект" ЕООД включва изготвяне на работен проект за срок от 30 календарни дни от датата на подписване на Договора с „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД.

На 03.11.2017г. с Приемо-предавателен протокол е предаден изготвения Работен проект от „Пътни строежи – Велико Търново“ АД и „Пътпроект“ ЕООД. На 07.11.2017 е подписан Окончателен приемо - предавателен протокол с „ПЪТНИ СТРОЕЖИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, с който Работният проект е приет от Възложителя без забележки и предаден на Изпълнителя за съгласуване на същия с контролните органи, експлоатационните дружества, общински и държавни институции в съответствие с раздел VI, чл.13, ал. (5) от подписания Договор.

- **„Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“**

За обособена позиция 1:

На 20.11.2017г. е подписан Договор по обособена позиция 1: Извършване на строителен надзор с "Кимтекс - ЛС" ООД, № BG16RFOP001-1.009-0003-C01 - U - 04 с предмет: „Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“.

За обособена позиция 2:

На 20.11.2017г., с Решение № РД 24-103/20.11.2017 г., е прекратена обособена позиция № 2: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите“ за процедура "Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ поради отказ на класираните участници да сключат договор. С Решение № РД24-109/04.12.2017г. процедурата е открита отново, като обявлението е изпратено за публикуване в ОВ на ЕС на 04.12.2017г. Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 19/12/2017г. Обща прогнозна стойност в размер на: 1 000.00 лв. без ДДС, 1 200.00 лв. с ДДС. На 20.12.2017г. и 29.12.2017г. са проведени заседания на комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Велико Търново № РД 22-2239/20.12.2017г., която да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти. До 19.12.2017г. е подадена 1 бр.оферта на „Инвестстрой- 92“ ЕООД. На 29.12.2017г. е изготвен Доклад от работата на комисията във връзка с обществената поръчка и е направено предложение до Кмета на Община Велико Търново за сключване на договор.

- **"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона"**

Сключени договори по обособени позиции:

За обособена позиция 1 „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер“, е подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0003-C01-U-02 на 26.09.2017г. с „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, гр. София на стойност 2590 лв. без ДДС.

За обособена позиция 2 „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения“, е подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0003-C01-U-03 на 26.09.2017г. с „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, гр. София на стойност 3000 лв. без ДДС.

В изпълнение на задълженията си по договор № BG16RFOP001-1.009-0003-C01-U-03, „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, гр. София организира и проведе на 12.10.2017г. 1 бр. начална пресконференция в Регионален пресклуб на БТА - Велико Търново. По време на пресконференцията бяха представени основната цел на проекта, специфичните цели и дейности на същия, беше представен приносът на ЕС чрез ЕФРР, чрез разполагане на информационен банер по време на публичното събитие, изработен с дизайн съгласно Единния наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

• **“Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”**

Във връзка с подаденото Искане за междинно плащане № 1, е изготвен Доклад за фактически констатации № 1 от 12.12.2017г., в изпълнение на договор с „Финанс Одит Консулт“ ООД, гр.Варна, по Договор № BG16RFOP001-1.009-0003-C01-U-01, с предмет: “Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”.

7. „Изграждане на Кризисен център за лица”

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 169 123, 77 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

Подадено искане за Авансово плащане чрез системата ИСУН на 05.12.2017г. и верифицирано с писмо на УО на ОПРР 2014-2020 с изх. № 99-00-6-1545/13.12.2017г. и наш вх. № 0414-00-93/15.12.2017г.

Статус към момента и сключени договори:

Съгласно чл.41 от Специфичните условия на сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, през информационната система ИСУН 2020, е изпратена информация за Коригиран График за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 -2020, на 21.12.2017г. е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация.

Няма забавяне или отклонение в изпълнение на дейностите по проекта.

Сключени са договори с избраните изпълнители по всички обявени процедури по ЗОП, както следва:

- **"Извършване на независим финансов одит на проект "Изграждане на Кризисен център за лица"**

С Решение № РД 24-110/04.12.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е избран изпълнител за дейността. Сключен е Договор BG16RFOP001-1.009-0002-C01-U-05 от 28.12.2017г. с „Финанс Одит Консулт 2002” ООД с предмет „Извършване на независим финансов одит по проект „Изграждане на Кризисен център за лица”. Стойността на договора е 3 480,00 лв. без ДДС.

- **„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на Кризисен център за лица”**

С Решение № РД 24-96/24.10.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е избран изпълнител за дейността. Сключен е Договор № BG16RFOP001-1.009-0002-C01-S-01 от 15.11.2017г. с „ПК Инженеринг” ДЗЗД за „Проектиране и изпълнение на строителство /инженеринг/ на кризисен център, състоящ се от две двуетажни къщи на парцели с местонахождение: гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул.„Драган Цончев” № 8, УПИХII, кв. 531- блок 1 и гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул.„Драган Цончев” № 6, УПИХ, кв. 531- блок 2” в изпълнение на проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020." Стойността на договора е 1 449 365.00 лв. без ДДС.

На 16.11.2017г. е подписан Договор между „ПК Инженеринг” ДЗЗД и „ДОТ ЛАЙН” ЕООД, като подизпълнител на „ПК Инженеринг” ДЗЗД. Предметът на договора с „ДОТ ЛАЙН” ЕООД включва изработване на работен проект на кризисен център, състоящ се от две двуетажни къщи на парцели с местонахождение: гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул.„Драган Цончев” № 8, УПИХII, кв. 531- блок 1 и гр. Велико Търново, жк. Бузлуджа, ул.„Драган Цончев” № 6, УПИХ, кв. 531- блок 2” в изпълнение на проект "Изграждане на Кризисен център за лица" на стойност 66 033,00 лв. без ДДС и осъществяване на авторски надзор на стойност 2 042,00 лв. без ДДС.

- **"Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект „Изграждане на Кризисен център за лица”**

С Решение № РД 22-1640/26.09.2017г. на Кмета на Община Велико Търново са избрани изпълнители за всяка обособена позиция -
 Договор № BG16RFOP001-1.009-0002-C01-U-03 от 16.11.2017г. с „Експерт Дисижънс” ООД по обособена позиция 1 „Извършване на независим строителен надзор”. Стойността на договора е 8 900,00 лв. без ДДС;
 Договор № BG16RFOP001-1.009-0002-C01-U-04 от 16.11.2017г. с „Мултиплекс Инженеринг” ЕООД по обособена позиция 2 „Извършване на оценка на съответствието на проектите.” Стойността на договора е 3 400,00 лв. без ДДС.

- **"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции"**

С Решение № РД 24-72/16.08.2017г. на Кмета на Община Велико Търново са избрани изпълнители за всяка обособена позиция -
 Договор № BG16RFOP001-1.009-0002-C01-U-01 от 20.10.2017г. с „Ламбаджиев Стандарт” ООД по обособена позиция 1 „Изработка и монтаж на билборд и постоянна

обяснителна табела, изработване на информационен банер, информационни стикери и информационни брошури”. Стойността на договора е 3 335,00 лв. без ДДС;
Договор № BG16RFOP001-1.009-0002-C01-U-02 от 17.11.2017г. с Издателска къща „АБ” ЕООД по обособена позиция 2 „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения”. Стойността на договора е 2 400,00 лв. без ДДС.

- **„Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции:**

В резултат на съгласувателна процедура с УО на ОПРР, процедурата „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции: поз.1 „Мебели”, поз.2 „Бяла и черна техника”, поз.3 „Компютри и периферия”, поз.4 „Електрически инструменти и железария”, поз.5 „Домашни потреби”, поз.6 „Постелен инвентар”, поз.7 „Аптечни артикули”, поз.8 „Медицинско оборудване”, ще бъде обявена до средата на 2018 г., предвид времето за съгласуване на доставката с изпълнението на СМР.

8. „Прилекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 11 010 062, 50 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

Авансово плащане:

• На 03.10.2017 г. през ИСУН 2020 е подадено искане за Авансово плащане с всички съпътстващи документи към искането. С уведомление с изх. № 99-00-6-1192(1)/16.10.2017 г., Ръководителят на УО на ОПРР, информира Община Велико Търново за приключване на процедура по одобрение на Авансово искане за плащане, с което одобрява сума за авансово плащане в размер на 3 853 521.88 лева.

С писмо, изх. № 99-00-6-1192(2)/31.10.2017 г., Ръководителят на УО на ОПРР, информира бенефициента, че горепосочената сума е изплатена. Същата е постъпила по сметката на Община Велико Търново с бюджетно платежно нареждане и бюджетен разпоредител МРРБ/ЕФРР/ОПРР.

Междинно плащане:

На 23.10.2017 г. е подадено през ИСУН 2020 Искане за междинно плащане № 1, в размер на 1 913 303.63 лв. С писмо, изх. № 99-00-6-1192(3)/10.11.2017 г. през ИСУН 2020 от УО е получено писмо за приключване на процедура по одобрение на Междинно искане за плащане по ДБФП № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Към датата на съставяне

на настоящия отчет верифицираната сума не е постъпила по сметката на Община Велико Търново.

Статус към момента и сключени договори:

Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 31.12.2017 г. в ИСУН 2020.

Сключени договори в рамките на отчетния период

Съгласно Графика за тържни процедури към датата на съставяне на настоящия отчет всички процедури за избор на изпълнители са приключени като през отчетния период са сключени следните договори за изпълнение на дейностите по проекта:

- По силата на Решение № РД 24-59/20.07.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, на основание чл. 22, ал.1, т.6 и т.8 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6, и чл. 106 т.1 и т. 4 от ЗОП на обявеното класиране за осъществяване на СМР по проекта на 04.10.2017 г. бе подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-04 с „ВТ Инженеринг“ ООД с предмет: „СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна; ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8 – ма дружина; ул. Цани Гинчев“ на обща стойност: 1 470 224,62 лева без ДДС;
- По силата на Заповед № РД 22-1478/30.08.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново за избран изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Извършване на независим финансов одит на проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на гр. Велико Търново", по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020" на 13.10.2017 г. е подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-U-02 с „Финанс одит консулт 2002" ООД, гр. Варна на обща стойност 7 980,00 лева без ДДС.

С Решение № РД 24-30 /05.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия със задача да разгледа постъпилите в срок оферти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“. Към датата на съставяне на настоящия доклад Комисията е приключила своята работа, а в резултат от проведените преговори са сключените договори както следва:

- На 25.10.2017 г. е подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-U-03 с ЕТ „Никел-Елка Николова“, гр. Велико Търново с предмет: **Обособена позиция № 3 - Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти:** Обект 6: „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"; Обект 7: СМР градска среда в старата градска част (I-ви етап) с подбекти: ул. Независимост; ул. Стефан Стамболов; ул. Велчо Джамджията; ул. Иван Вазов; ул. Читалищна; ул. Михаил Кефалов; ул. Георги Сава Раковски; пл. Самоводски пазар. Обект 8: СМР градска среда в старата градска част (II-ри етап) с подбекти: ул. Генерал Гурко; ул. Колко Фичето; ул. 10-ти февруари; ул. Пролет; ул. Митрополит Панарет Рашев; ул. Александър Добринов; ул. Ефрем

Попхристов; ул. Д-р Алберт Лонг; ул. Максим Райкович; ул. Тунел; ул. Шейново; ул. Силвестър Пенев; Обект 9: СМР градска среда в старата градска част (III-ти етап) с подбекти: ул. Крайбрежна; ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8 – ма дружина; ул. Цани Гинчев; Обект 10: СМР градска среда в старата градска част (IV-ти етап) с подбекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул. Драгоман; ул. Медникарска; ул. Кирил и Методий; ул. Поборническа; ул. П.Р. Славейков; ул. Георги Мамарчев; ул. Поп Матей Преображенски; ул. Въстаническа. Договорът е на обща стойност: 99 500,00 лева без ДДС;

- На 25.10.2017 г. е подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-U-04 с „Архитектурно Студио Матис“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: Обособена позиция № 2 - Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 3: „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане”; Обект 4: „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала”; Обект 5: „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29”. Договорът е на обща стойност: 5135,51 лева без ДДС;

- На 28.11.2017 г. е подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-U-05 с „Никифоров Студио“ ЕООД, гр. София с предмет: Обособена позиция № 1 – Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 1 „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”, град Велико Търново: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари вкл. енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (Фаза 1); Обект 2: „Алейна връзка ж.к „Чолаковци” - ж.к „Бузлуджа”, град Велико Търново вкл. енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда. ”. Договорът е на обща стойност 24 692,00 лева без ДДС.

По силата на Заповед № РД 22-2030/15.11.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, на основание чл. 221 ал. 1, т. 6 от ЗОП във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от заседания на назначената Комисия за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020" по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер", запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 2 - "Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения", е обявено класирането, респ. избора на изпълнители в резултат на което са сключени следните договори:

- На 14.12.2017 г. е подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-U-06 с „Ламбаджиев Стандарт“ ООД, гр. София с предмет: "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020" по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер", запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП" на обща стойност: 7390,00 лева без ДДС;

- На 15.12.2017 г. е подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-U-07 с „Издателска къща“ ЕООД, гр. Стара Загора с предмет "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос I "Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020" по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 2 - "Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения" на обща стойност: 6980,00 лева без ДДС

Поради прекратяване на обществена поръчка с предмет: "Деятности по извършване на СМР по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос I "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020" в частта на:

Обособена позиция № 1 „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци“: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к „Бузлуджа“, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза I) в град В.Търново” и **Обособена позиция № 2** „Площад „Съединение” - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане“; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. „Крайбрежна“, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала“; „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски” 29“, изборът на изпълнители за обектите на интервенция се осъществи след провеждане на процедури по договаряне без предварително обявление, а именно:

- С Решение № РД 24-85/08.09.2017г. на Кмета на Община Велико Търново бе открита процедура по директно договаряне без предварително обявление с покана, изпратена до „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД, гр. София за представяне на оферта по Обособена позиция № 1 „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци“: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к „Бузлуджа“, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза I) в град В.Търново”.

На 11.12.2017 г. с горепосоченото дружество бе сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-05 на обща стойност: 1 577 564,93 лева без ДДС;

- С Решение № РД 24-86/11.09.2017 г. . на Кмета на Община Велико Търново бе открита процедура по директно договаряне без предварително обявление с покана до „Пътни строежи – Велико Търново“ АД за представяне на оферта по Обособена позиция 2 „Площад „Съединение” - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане“; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. „Крайбрежна“, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала“; „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. „Георги Сава Раковски” 29”.

На 28.12.2017 г. бе сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-06 на обща стойност: 490 021,40 лева без ДДС.

Статус в изпълнението на дейностите по проекта:

В резултат на подписаните договори, бяха съставени Актове Образец 2 а, както следва:

- * На 02.10.2017 г. е подписан протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа на техническата инфраструктура за строеж за изпълнение на обектите по договор №

BG16RFOP001-1.009-004-C01-S-02 от 08.09.2017 г. с Консорциум "Геоплан Инфраструктура";

* На 06.10.2017 г. е подписан протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа на техническата инфраструктура за строеж за изпълнение на обектите по договор № BG16RFOP001-1.009-004-C01-S-01 от 07.09.2017 г. със "Скорпион Инвестстрой" ЕООД;

* На 10.10.2017 е подписан протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа на техническата инфраструктура за строеж за изпълнение на обектите по договор № BG16RFOP001-1.009-004-C01-S-03 от 19.09.2017 г с Обединение "Мистрал-Енел" ДЗЗД.

9. Fair Deal – Short supply – chain platforms for local artisan and agriculture products in the CBC area (FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Дата на сключване на ДБФП: 08.06.2017г.

Срок за изпълнение: 18 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 656 426.06 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор- 360 657.97 евро/, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър “National Theater Marin Sorescu” Крайова, “Dimanche Association” Крайова, Румъния

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

С писмо изх. № 0414-00-90/ 08.12.2017г. е подадено искане за Авансово плащане до НО на Програмата. Сумата по искането в размер на 73 358,99 лв., която е верифицирана и преведена на 19.12.2017г по сметката на Община Велико Търново.

През информационната система e-MS на Програма INTERREG V-A и писмо с изх. № 0414-00-77/08.11.2017г. до МРРБ-НО е подадено искане за Първо ниво на контрол. Искането е в процес на верификация от Съвместния секретариат, Кълъраш на Програмата.

Статус към момента и сключени договори:

С писмо Изх. № 0414-00-60/ 21.09.2017 г. са представени документи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)-Национален орган(НО) по Програма INTERREGV-A Румъния- България 2014-2020 за сключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за национално съфинансиране. Договорът № РД-02-29-341е подписан на 06.12.2017г.

На основание чл. 20, ал. 3 от ЗОП е открита процедура с предмет „Управление на проект „FairDeal - мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, № ОБ- 21 в рамките на проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в трансграничен регион“. Дата на публикуване на обявата в Регистъра на обществени поръчки (РОП) - 18.09.2017г. Вид на процедурата: Обява/Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.09.2017г. Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът е удължен с три дни, поради получени по- малко от три оферти в указания срок.

С Протокол от 08.11.2017г. е определено за изпълнител „Юропиън Дивелъпмънт Консултинг“ ЕООД. На 27.11.2017г., е подписан договорът с изпълнителя, на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП., с предмет: „Управление на проект „ FairDeal - мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество”. Стойността на договора е 51 600,00 без ДДС.

През информационната система e-MS на Програма INTERREG V-A е представена информация за времеви график на разходите, тяхното верифициране и възстановяване с „План за разходване и възстановяване на средствата“, актуална към 08.11.2017г.

10. „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДБФП: 04.10.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 8 694 068,16 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Със Заповед № РД 22-1708/09.10.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен Екип за управление на проекта с регламентиран задължения и отговорности, съгласно одобреното от УО на ОПРР проектно предложение.

На 12.10.2017г. е въведена информация в ИСУН 2020 вкл. График за провеждане на обществени поръчки на проектBG16RFOP001-1.009-0001-C01 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", по Приоритетна Ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020".

Информацията е съгласно т. 2.2 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Региони в растеж" 2014-2020.

На 21.12.2017г. извършена актуализация в ИСУН 2020 на Графика за провеждане на обществени поръчки на проект BG16RFOP001-1.009-0001-C01 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“. Промяната е направена в частта на обявяване на процедура с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“.

На 22.12.2017г. въведена актуална информация в ИСУН 2020, съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020., актуална към 31.12.2017 г. в ИСУН 2020.

Съгласно Графика за провеждане на процедури по ЗОП, към датата на съставяне на настоящия отчет са обявени 5 от общо 6 броя процедури за избор на изпълнители:

- С Решение № РД 24-106/04.12.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции: *Обособена позиция № 1-* Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“. *Обособена позиция № 2-* Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“. *Обособена позиция № 3-* Реконструкция на СУ „Владимир Комаров“. *Обособена позиция № 4-* Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в „Спортно училище –Велико Търново“ -собствено финансиране. *Обособена позиция № 5-* Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет“.

Крайнният срок за подаване на оферти е 15.01.2018г.

- С Решение № РД 24-107/04.12.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура: **Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции:**

Обособена позиция № 1 Осъществяване на строителен надзор на ДГ „Ален мак“, ДГ „Рада Войвода“ и ДГ „Пролет“ **Обособена позиция № 2** Осъществяване на строителен надзор на СУ „Владимир Комаров“ **Обособена позиция № 3** Осъществяване на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище –Велико Търново“

Крайнният срок за подаване на оферти е 09.01.2018г.

- С Решение № РД 24-112/12.12.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура: **Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции:**

Обособена позиция № 1 Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР: - Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“, Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“, Реконструкция на СУ „Владимир Комаров“.

Обособена позиция № 2 Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР: - Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет“.

Крайният срок за подаване на оферти е 12.01.2018г.

- С Решение № РД 24-28/03.04.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура "Извършване на независим финансов одит на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Със Заповед № РД 22-642/25.04.2017г., изменена в частта на срока на валидност със Заповед № РД 22-1869/01.11.2017г. на Кмета на Общината, е назначена Комисия, която да разгледа постъпилите в срок оферти. Към датата на съставяне на настоящия доклад Комисията е продължава своята работа.

- С Решение № РД 24-37 от 19.04.2017 на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банери информационни стикери (лепенки)“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 2 – „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения“.

Със Заповед № РД 22-848/ 26.05.2017г., изменена в частта на срока на валидност със Заповед № РД 22-2064/23.11.2017г. на Кмета на Общината, е назначена Комисия, която да разгледа постъпилите в срок оферти. Към датата на съставяне на настоящия доклад Комисията е продължава своята работа.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

I. „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-5.001

Период за изпълнение /по подадено проектно предложение, с Вх. рег. №: BG16RFOP001-5.001-0033/ - 24 месеца

Стойност на проекта /по представено проектно предложение, с Вх. рег. №: BG16RFOP001-5.001-0033/ - 820 000,00 лв.

Статус към момента: Към настоящият момент проектното предложение е в процес на оценка. Очакван срок на решение – м. февруари 2018 год.

Предмет на проектното предложение:

На 03 август 2017 година чрез системата ИСУН, Община Велико Търново подаде проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ с входящ регистрационен номер BG16RFOP001-5.001-0033.

Проектното предложение предвижда изграждането на подходяща инфраструктура за предоставянето на комплекс от социални услуги за деца на територията на община Велико Търново. Включените в него услуги са Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, разширяване на Център за обществена подкрепа и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, определени въз основа на Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

С писмо с изх. № 99-00-6-1335/ 31.10.2017 год. на Ръководителя на УО на ОПРР, след извършена оценка на проектното предложение, е поискана допълнителна документация. Същата е предоставена с писмо с изх. № 0414-00-75#1/15.11.2017 год. на Община Велико Търново.

С писмо с изх. № 99-00-6-1335(1)/ 11.12.2017 год. на Ръководителя на УО на ОПРР се изисква допълване на Решение на Великотърновски Общински съвет. Срокът за предоставянето му чрез системата ИСУН2020 е 29.01.2018 год.

2. „Умения за бъдещето в трансграничния регион – модел за сътрудничество между Велико Търново и Александрия“

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Период за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта: 1 500 000 евро за всички партньори /Община Велико Търново, Община Александрия, окръг Телеорман/

Основните дейности, предмет на изпълнение са: насърчаване и укрепване на сътрудничеството между общностите и институциите от двете страни на границата за повишаване на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничния регион. Проектът е насочен към засилване на икономическите, социални и културни връзки между общностите и организациите за икономическо и социално сближаване и подобряване на образователните услуги, както и повишаване капацитета за интегриране на младите хора в процеса на решаването на икономически и социални проблеми в трансграничните области. Като резултат от проекта се цели изграждане и оборудване на „Училищен център за учебни практики“

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 15.03.2016г. С уведомително писмо с рег. изх. № AWG 1427/12.12.2016г. от Оценителната комисия, информират Община Велико Търново, че проектното предложение не е предложено за финансиране. През м. април 2017 г. Румънският партньор уведомява община Велико Търново, че инициира възражение срещу решението

на Комисията пред компетентния съд по реда на румънското законодателство, за чието ход своевременно ще информира община Велико Търново.

3. "Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development"/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“

През месец март 2017 год. беше открита официално третата покана за набиране на проектни предложения по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 год. Бяха отворени приоритетни оси 1, 2 и 3 със срок за подаване на заявления за интерес до 15 май 2017 год.

Община Велико Търново, в качеството си на допустим бенефициент по програмата в партньорство с Община Калафат, област Долж-Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“- Плевен подаде заявление за интерес за проектно предложение по ос ос 2 „Зелен регион“ в рамките на допустимия бюджет от 300 000 евро до 1 500 000 евро, като общият бюджет на проекта възлиза на 1 495 725,01 евро, а бюджетът на Община Велико Търново възлиза на 753 110,07 евро.

Основните дейности за Община Велико Търново включват подобряване и превръщане на културен обект – Регионална художествена галерия „Борис Денев“-гр. Велико Търново, в модерен център на изкуствата чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на интегриран туристически продукт, съвместно изграждане на тематичен туристически маршрут, включващ 4 обекта на територията на България, създаване на каталог с недвижимо културно наследство и др.

На 23.10.2017г. проектното предложение е подадено чрез електронната система e-MS на Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020г. Проектът е в процес на оценка от страна на оценителната комисия. Очаква се решението на оценителната комисия да бъде обявено през м. февруари 2018 г.

4. "Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures"/ „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T““, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)“

През месец март 2017 год. беше открита официално третата покана за набиране на проектни предложения по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 год. Бяха отворени приоритетни оси 1, 2 и 3 със срок за подаване на заявления за интерес до 15 май 2017 год. Община Велико Търново, в качеството си на допустим бенефициент по програмата в партньорство с Община Калафат, област Долж-Румъния, Община Ружинци и Сдружение „Бъдеще днес“-Видин подаде заявление за интерес за проектно предложение по ос 1 „Добре свързан регион“ в рамките на допустимия бюджет от 500 000 евро до 8 000 000 евро, като общият бюджет на проекта възлиза на 7 992 948,90 евро, а бюджетът на Община Велико Търново възлиза на 3 972 319,62 евро. Основните дейности за Община Велико Търново включват подобряване на проводимостта в пресечните точки на трите Паневропейски коридори – 4, 8 и 9, които се пресичат на територията на Област Велико Търново, чрез рехабилитация и модернизирание на 12,643 км пътища във Велико Търново с доказано трансгранично въздействие и пряка връзка към основната инфраструктура на TEN-T, разработване на 3 съвместни механизма (мерки за безопасност на движението, насочване по маршрута и кампания за повишаване на осведомеността относно безопасността), за да се улесни свързването на вторични и

третични възли с основната TEN-T инфраструктура. Предметът на строителните дейности включва рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново с включени: улица „Опълченска“ от връзката с път III-514 до връзка с път E-85 (I-5), както и улици „Теодосий Търновски“ от пътна връзка с улица „Магистрална“ (Път E772(I-4)) до улица „Димитър Найденов“, улица „Димитър Найденов“ от улица „Теодосий Търновски“ до улица „Сливница“, улица „Сливница“ от улица „Димитър Найденов“ през улица „Григорий Цамблак“ до улица „Климент Охридски“, улица „Григорий Цамблак“ от улица „Сливница“ до ново премостване на река Янтра и улица „Ксифорска“ от ново премостване на река Янтра до път III-514.

На 23.10.2017г. проектното предложение е подадено чрез електронната система e-MS на Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020. Проектът е в процес на оценка от страна на оценителната комисия. Очаква се решението на оценителната комисия да бъде обявено през м. февруари 2018 г.

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ЦАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:

Мариела Цонева
Директор дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:

Мариана Иванова
Старши експерт дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проект та	Наименование на проекта	3	4	5	Разходи от началото на проекта до 31.12.2017 г. на курсова сума:			9
					в т.ч. в собствените разходи от управителния орган	в т.ч. извънбюджетно финансиране от община Велико Търново, подизпълнител на изпълняващите от управителния орган в т.ч. извънбюджетно от МГР, но не извънбюджетно	6	
1	2							
1	Обучение на Областен информационен център "Белазо Търново" - ОП "Добро управление" 2014-2020	314,880.00	0.00	173,231.68	104,473.20	68,768.96	0.00	0.00
2	Подобрение на енергийната ефективност в общинската инфраструктура на гр.В.Търново	413,020.87	0.00	387,222.02	387,126.82	0.00	95.10	0.00
3	Община Белазо Търново	309,480.53	105,802.13	274,978.08	182,184.08	79,639.42	14,185.89	0.00
6	Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Белазо Търново	93,203,126.91	2,785,962.82	32,872,228.15	29,903,842.72	0.00	2,938,393.43	0.00
6	Купуването наследство на град Белазо Търново във връзка на Европейската инициатива "наследство"	724,833.82	0.00	643,894.03	631,653.80	0.00	12,010.18	0.00
7	Изграждане на местенски мост	499,598.45	0.00	463,878.56	399,687.05	68,851.34	7,237.16	0.00
8	Обществен център за деца и родители "Цирковград" Напредна община Белазо Търново за изпълнение на Инициативната програма по Проектите от 1 на ОП "Развитие и растеж" 2014-2020	653,401.28	0.00	285,348.42	269,317.68	0.00	0.00	0.00
10	Изграждане на бизнес сградата в Западна "Триумфална зона"	233,208.72	0.00	88,048.24	82,736.15	5,312.09	0.00	28,886.90
11	Изграждане на спортен център за деца в град Белазо Търново	2,000,000.00	0.00	960,148.02	690,148.02	0.00	0.00	139,855.23
12	Изграждане на спортен център за деца в град Белазо Търново	11,010,062.60	0.00	2,687,609.36	2,687,609.36	0.00	0.00	1,166,912.83
12	Изграждане на спортен център за деца в град Белазо Търново	2,169,123.77	0.00	11,187.81	11,187.81	0.00	0.00	748,036.41
13	Траншеи - мрежа от платформи за бърза доставка на учебни комплектни и фермерски продукти. Създаване на проект за Община Белазо Търново, свободни парцели - 709,305,66 кв.м.	1,269,887.78	0.00	82,267.92	82,267.92	0.00	0.00	21,113.64
14	Преките на модерен образователна инфраструктура в град Белазо Търново	6,034,068.18	605,787.60	75,528.00	75,528.00	0.00	0.00	0.00
	ОБЩИНО	61,502,878.80	3,707,122.65	38,516,283.28	38,193,184.90	320,218.95	3,001,911.41	2,123,804.01

По сметки на Дирекция "Община и финансии", Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и инвестиции"