


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪБЕТ

	ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪБЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТУМ	
Вх. № 353 / 13.04.2020	

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

09.02.2020
ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/2013 год. на Великотърновски общински съвет , във вр. с Решение № 10/04.12.2019 г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

А

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВС

Вх: НК чл 43-60
НК чл 54

Съгласували:
Десислава Йонкова
Директор дирекция ПОУС

13.04.20

Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

Изготвил:
Грета Генчева
Младши експерт дирекция „ПП“

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ
(Отчетен период 01.01.2020г. - 31.03.2020г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: „Програма за развитие на селските райони“ 2007 - 2013г. (ПРСР 2007-2013), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ (ДФП) е подписан на 11.04.2013г. по проект № 04/223/00246 – Първоначално залесяване на неземеделска земя на обща площ 339,04 дка в имот № 000160, ЕКАТТЕ 63416, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля.

По смисъла на чл. 1 (1) и (2) от сключения договор с „Фореста“ ДЗЗД от 05.06.2014г., изпълнителят залесява и поддържа създадените горски култури, в т. ч. попълване за период от три години и отглеждане за период от пет години, следващи залесяването, предмет на ДФП.

Към датата на настоящия доклад се изпълняват дейностите за петата стопанска година /последна за проекта/ – 2019/2020г. съгласно зададения план по отглеждане на петгодишна култура, която включва – окопаване, рязане и изсичане на издънки, което осигурява активен растеж на създадените горски култури.

2. „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C02. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“.

Всички проектни дейности по проекта са изпълнени успешно и отчетени пред УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 17.07.2019 г. чрез системата ИСУН 2020 с подаване на окончателно искане за плащане в размер на 22 850,57 лв.

Искането е верифицирано с писмо от УО на ОПРР 2014-2020г. получено чрез системата ИСУН 2020 на 17.01.2020г.

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново”

Източник на финансиране: ОП „Добро управление” 2014-2020г., процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021г.“

Дата на сключване на АДФФП: 15.01.2019г.

Дата на приключване на АДФФП: 31.12.2021г.

Стойност на проекта по бюджет: 369 600.00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2014-2020 г. и мерките по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. За отчетния период са популяризирани 8 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Издадени са 14 бр. седмични информационни бюлетина.

В рамките на отчетния период е изготвена информационна справка за региона относно политики, инициативи и добри практики, насочени към задържане на кадрите в България, както и към привличане на такива, които са напуснали страната, във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила“, по ОП „Добро управление“ 2014-2020.

Във връзка с допълнените функции на мрежата от ОИЦ, са извършени контролни проверки на три процедури - BG06RDNP001-19.158, BG06RDNP001-19.094, BG06RDNP001-19.212, BG06RDNP001-19.263 и BG06RDNP001-19.357 на МИГ „Общини Павликени –Полски Тръмбеш“, на МИГ „Общини Лясковец и Стражица“ със статус въведени в системата ИСУН 2020.

ОИЦ – Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 109 души.

2. Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/.

Дата на сключване на АДФФП – 27.07.2016г.

Дата на приключване на АДФФП – 31.12.2020г.

Стойност на проекта по бюджет – 1 192 023,86 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Допълнително споразумение № 2 към Договор BG05M90P001-2.004-0046-C01

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода януари – март 2020 година работят 26 специалисти (17 души на трудови договори и 9 души по реда на ЗОП) – социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	ЯНУАРИ	ФЕВРУАРИ	МАРТ
Логопед 1	61 бр. консултации; 5 бр. обследвания; 1 бр. оценка на дете; 1 изготвен план на дете; 1 бр. преглед на план	50 бр. консултации; 2 обследвания; 3 изготвени оценки; 3 изготвени плана; 1 преглед на план; 1 участие в групово среща	19 консултации; 1 участие в кръгла маса във ВТУ; участие в 1 бр. екипна среща на ОЦДР
Логопед 2	20 бр. консултации 1 брой обследвано дете; 2 броя оценка; 2 прегледа на план на дете	39 консултации; 1 изготвена оценка; 2 прегледа на план на дете; 1 изготвен план	8 индивидуални консултации; 1 преглед на план на дете; участие в кръгла маса във ВТУ
Рехабилитатор	6 бр. консултации 5 бр. обследвания; 2 броя оценка на дете	1 обследване; изготвени 4 бр. оценки	1 бр. изготвен информационен материал; демонстрация на упражнения за деца в дом. обстановка
Специален педагог	38 консултации; 5 обследвания; 2 броя оценка на дете; 1 бр. план	29 консултации; 2 обследвания; 4 изготвени оценки; 1 изготвен план; 2 прегледа на план; 5 бр. участия в група по психомоторика; 1 прието заявление	5 консултации; 3 участия в група; 3 консултации по телефон
Психолог	64 консултации 5 обследвания; 2 броя оценки; 1 брой план	51 консултации; 2 обследвания; 4 плана; 1 оценка; 5 участия в група по психомоторика	4 консултации; 1 участие в група по психомоторика
Медиатор	4 обследвания; 1 придружаване на семейство при ТЕЛК; 2 бр. подписани договора	1 обследване; 1 придружаване на семейство при ТЕЛК; 3 телефонни разговора; 1 прекратен договор; 1 участие в група; 1 дом. посещение; 1 придружаване на семейство при ортопед за децата	3 бр. участие в група по психомоторика
Социален работник	3 приети заявления; 2 бр. план; 2 бр. оценки; 1 преглед на план; 5 обследвания; 3 придружавания на семейство при ТЕЛК; 4 изходящи оценки; 1 посещение при педиатър; 1 прекратен	1 прието заявление; 4 плана; 4 оценки; 4 прегледа на план; 2 обследвания; 1 придружаване на семейство до ТЕЛК; 3 изходящи оценки; 2 прекратени договора; 2 подписани договора; 2 дом. посещения; 1 участие в	1 прието заявление; 1 преглед на план; 1 придружаване на семейство до Д"СП" – В. Търново; 1 прекратен договор; 1 подписан договор; участие в Кръгла маса във ВТУ; 1 инф.

	договор; 3 подписани договора; 1 дом. посещение	групова среща; 2 телефонни разговора	среща в Отделение по Неонатология
--	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа

През периода януари-март 2020г. са проведени **32 индивидуални консултации** и **28 домашни посещения** от екипа на ФРРУ и СКП. Организиран и проведен са още **8 групови консултации** за родители, за бъдещи родители и деца.

Проведени са общо **51 информационни срещи** с участието на екип на ФРРУ и СКП в МЦ „Хера 2000“ – гр. В. Търново, детски градини и детски ясли в гр. В. Търново, Детски центрове, парк Марно поле, гр. Дебелец, с. Ресен, Детска млечна кухня, ДСП, ОЗД и др.

Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3г.

Брой преминали деца за периода : 19

Нови деца за периода: 3

Услуга: Здравна консултация за деца

В периода януари-март 2020 г. са проведени 19 педиатрични консултации на деца до 7-годишна възраст.

Информационни кампании и събития през отчетния период

В периода на извънредното положение от 13.03.2020 год. са проведени -

- информационна среща с началник на отделение по неонатология към МОБАЛ „Ст. Черкезов“;
- интервюта за регионални и национални с цел представяне работата на ОЦДР до момента и в периода на извънредно положение.
- публикувани 11 броя материали на фейсбук-страницата на Центъра.

ОЦДР се включи в изработване на над 130 предпазни текстилни маски, предоставени на: Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня, ЦНСТДБУ на ул. Цветарска, Кризисен център с. Балван, Дневен център „Дъга“, ЦНСТПУИ на бул. Габровски, както и за потребители на ОЦДР.

Социалният работник на РИУ и ИППДУ и двамата логопеди взеха участие на 06.03.2020г. в Кръгла маса „Играя и общувам“ – „Заедно можем повече“, организирана по повод международния ден на логопедията от Катедра „Предучилищна педагогика“ към Педагогически факултет на ВТУ.

3. Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014–2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма (ИП): BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: „BG16RFO001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Дата на сключване на Споразумение за реализация на ИП: 23.03.2016 г.

Дата на приключване: 31.12.2023 г.

Стойност на безвъзмездната помощ: 43 382 874.43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:

Община Велико Търново изпълнява одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни проекти, разпределени в четири инвестиционни приоритета:

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект;
2. „Градска среда“ – два проекта;
3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта, от които:
 - 3.1. Група дейности „Социална инфраструктура“ – един проект;
 - 3.2 Група дейности „Културна инфраструктура“ – три проекта;
4. „Образователна инфраструктура“ – един проект.

Регионален фонд за градско развитие /Фонда/, в качеството му на финансов посредник за Северна България предоставя съвместна подкрепа чрез финансови инструменти /ФИ/ в комбинация с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020.

Съгласно подписаното между община Велико Търново и МРРБ Споразумение за реализация на Инвестиционна програма по ПО 1 на Програмата, в инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ са определени за финансиране три проектни предложения чрез финансов инструмент, а именно:

1. Проект „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище“;
2. Проект „Проектиране и разширяване на мултимедийния център на ул. Пиколо, адм. сграда на Регионален исторически музей“.
3. Проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Към датата на настоящия отчет, община Велико Търново подготви необходимата техническата документация на етап кандидатстване, в т.ч. извърши всички съгласувателни процедури от компетентните институции, както и разработи бизнес планове, както следва:

Бизнес план за проект „Разширение на „Мултимедийен посетителски център“

В съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ на 19.12.2019 г. Община Велико Търново представи пред Фонд за градско развитие Север пакет документи съгласно изискванията на финансовия посредник, в т.ч. бизнес план за реализиране на проектно предложение „Разширение на „Мултимедийен посетителски център“, чиято прогнозна стойност възлиза на 1 302 577,31 лв., а периодът за изпълнение е 30 месеца от подписване на ДБФП.

Към датата на съставяне на настоящия отчет финансовият посредник е извършил оценка на бизнес плана, включително относно допустимост на дейности и разходи за финансиране чрез БФП и ФИ, параметри на бизнес плана, кредитоспособност, обезпечения, съответствие с правилата за държавни помощи за подкрепата чрез ФИ, принос към индикаторите в Инвестиционната стратегия на финансовия посредник и др., както и е получено конкретно заключение относно необходимостта и размера на допълващата БФП, с оглед осигуряване на жизнеспособност на проекта.

Финансовият посредник изготви становище относно структурата на финансирането на проекта на Община Велико Търново и необходимия размер на БФП. Същото е постъпило в Община Велико Търново на 16.03.2020г., с което се потвърждава целесъобразността на инвестицията и допустимостта на предложените дейности. Във връзка с горепосоченото

Община Велико Търново предприема действия по подаване на проектното предложение чрез ИСУН 2020 за оценка от страна на УО на ОПРР.

Бизнес план за проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“

В съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на 19.12.2019 г. Община Велико Търново представи пред Фонд за градско развитие Север пакет документи съгласно изискванията на финансовия посредник, в т.ч. бизнес план за реализиране на проектно предложение „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“, чиято прогнозна стойност възлиза на 2 849 440.63 лв., а периодът за изпълнение е 30 месеца от подписване на ДБФП.

Към датата на съставяне на настоящия отчет финансовият посредник е извършил оценка на бизнес плана, включително относно допустимост на дейности и разходи за финансиране чрез БФП и ФИ, параметри на бизнес плана, кредитоспособност, обезпечения, съответствие с правилата за държавни помощи за подкрепата чрез ФИ, принос към индикаторите в Инвестиционната стратегия на финансовия посредник и др., както и е получено конкретно заключение относно необходимостта и размера на допълващата БФП, с оглед осигуряване на жизнеспособност на проекта.

Финансовият посредник изготви становище относно структурата на финансирането на проекта на Община Велико Търново и необходимия размер на БФП. Същото е постъпило в Община Велико Търново на 16.03.2020г., с което се потвърждава целесъобразността на инвестицията и допустимостта на предложените дейности. Във връзка с горепосоченото Община Велико Търново ще предприеме действия по подаване на проектното предложение чрез ИСУН 2020 за оценка от страна на УО на ОПРР.

Бизнес план за проектно предложение „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище“

Разработената документация е в процес на предварителна оценка от страна на Фонд за градско развитие Север относно допустимост на дейности и разходи за финансиране чрез БФП и ФИ, параметри на бизнес плана, кредитоспособност, обезпечения, съответствие с правилата за държавни помощи за подкрепата чрез ФИ, принос към индикаторите в Инвестиционната стратегия на финансовия посредник.

4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020”. с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДБФП: 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение: 84 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 233 208,72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: н/п

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: н/п

Статус към отчетния период:

На 31.01.2020г., съгласно Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 е подаден чрез системата ИСУН 2020 Годишен технически отчет за напредъка по проекта. Същият е одобрен от УО на ОПРР 2014-2020г. на 12.02.2020г. с писмо получено през ИСУН 2020.

На основание чл.47, ал.3 от ЗУСЕСИФ и съгласно т.1.2 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 в срок до 31 януари на следващата календарна година се подава актуализиран финансов план. Същия е подаден в срок чрез системата ИСУН 2020.

На 31.03.2019г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /януари-март/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020.

Съгласно разпоредбите на чл.9 и чл.10 от ПМС 189 от 28 юли 2016г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020г., чрез системата ИСУН 2020 на 31.03.2020г. е представен за проверка и одобрение от УО на ОПРР 2014-2020г. Анализ на заетостта на Междинното звено за 2020г.

5. „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 17.07.2019г.

Стойност на проекта по бюджет: 11 010 062, 50 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания/доклади в рамките на отчетния период:

На 17.07.2019г. през ИСУН 2020 е представен Окончателен доклад за изпълнение на дейностите по проекта като към датата на настоящия отчет се очаква одобрението му.

Статус към отчетния период:

Всички дейности са приключили съгласно условията на подписания ДБФП с постигане на следните резултати и индикатори :

➤ Стойност на индикатор „Рехабилитирани и създадени площи в градските райони“ от 117 676.66 м², както следва по обекти:

- Площад "Съединение" - тротоарна настилка 549 м², зелени площи 5181,75 м²;
 - Улична мрежа в Стара градска част: 27 045,10 м² тротоарни настилки, 59 м² паркинги, 38 815,10 м² улични настилки, 2 247,00 м² зелени площи;
 - ЖК "Чолаковци" - тротоарна настилка 14 203,51 м², паркинги 1 666,47 м² паркинги, 6 046,00 м² улични настилки, 17 600 м² зелени площи, 678,10 м² паркови настилки;
 - Паркинг "Крайбрежна" 87 м² тротоарни настилки, 2 556,00 м² паркинги, 44,38 м² улични настилки, 319,00 м² зелени площи;
 - Изгледни площадки "Стефан Стамболов" - 499,05 м² тротоарни настилки, 80,20 м² зелени площи;
- или:

Общо тротоарни настилки 42 383,66 м²;
Общо паркинги: 4 281,47 м²;
Общо улични настилки 44 905,48 м²;
Общо зелени площи 25427,95 м²;
Общо паркови настилки: 678,10 м²;

6. Fair Deal – Short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area (FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Дата на сключване на ДБФП: 08.06.2017г.

Срок за изпълнение: 08.03.2020г.

Стойност на проекта по бюджет: 572 533,62 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор - 634 837,37 лв./, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър “National Theatre Marin Sorescu” Крайова, “Dimanche Association” Крайова, Румъния

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 31.03.2020г. консолидираните окончателни финансови доклади на партньорите са иницирани в електронната мониторингова система–e-MS на Програма INTERREG V-A Румъния- България и са изпратени за верификация от страна на РОТГС-СС /Регионален отдел за трансгранично сътрудничество – Съвместен секретариат/, гр. Кълъраш, Румъния. Стойността на исканите за възстановяване средства са в размер на левовата равностойност на 116 063,44 евро. Очаква се одобрение на доклада.

Статус към отчетния период:

На 31.03.2020 г. в информационната система e-MS на Програма INTERREG V-A Румъния-България, Община Велико Търново, в качеството си на Водещ партньор по проекта, Община Велико Търново генерира и изпрати до Съвместния секретариат технически доклад с отчетен период 08.12.2019г.- 08.03.2020г.

Изпълнени са всички дейности по проекта, за което е представена информация от всички партньори по проекта с постигнатите резултати и индикатори, както следва:

- Разработена платформа за електронна търговия - FairDeal;
- Проведени събития - фестивали, кръгли маси, обучения в България и Румъния;
- Организиран и проведен рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност по проекта;
- Разработен информационен уебсайт (www.fairdeal.bg) и създаден информационен банер с поместена информация за проекта, за партньорите, а в сектор „Новини“- за проведените събития: пресконференции, семинари, панаири и др.;
- Разработена и проведена социална медийна рекламна кампания (създадени са профили в социалните мрежи- Facebook и Instagram) във връзка с дейностите по проект „FairDeal“, ежемесечно публикувана текуща информация за проведени събития, разработени видео- и снимков материал в създадените профили в социалните мрежи;
- Изготвени информационни/ промоционални материали на български, румънски и английски езици във връзка с дейностите по проекта, в т. ч. информационни дипляни, банер, информационни табла.

➤ Изработени и монтирани рекламни пана за билбордове/двустранен винил (три броя) за времето на изпълнението на проекта.

7. „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C02. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Дата на сключване на АДФФП: 04.10.2017 г.

Срок за изпълнение: 04.04.2020 г.

Стойност на проекта по бюджет: 8 784 724,77 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: н/п

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Въведено през ИСУН 2020 Искане за междинно плащане № 5 в размер на 889 185,80 лв. за извършените разходи по проекта в периода 01.05.2019 г.-25.10.2019 г. Искането за плащане (междинно) №5 е верифицирано от страна на УО на ОПРР на 18.02.2020г.

Статус към отчетния период:

Към датата на съставяне на настоящия отчет, всички дейности по проекта са приключили съгласно условията АДФФП с постигане на следните резултати:

- Модернизирани образователни институции по проекта - 6 бр. в това число 3 бр. детски градини и 3 бр. училища, както следват:
 - обект „Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“;
 - обект „Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“;
 - обект „Реконструкция на СУ „Владимир Комаров“;
 - обект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище „Георги Живков“- Велико Търново“ ;
 - обект „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет“;

Към датата на настоящия доклад е в процес на подготовка Искане за окончателно плащане, което ще бъде подадено съгласно условията и срока на изпълнение на договора по проекта в началото на м. април 2020г.

8. Проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0033-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Дата на сключване на АДФФП: 12.03.2018 г.

Срок за изпълнение: 12.03.2020 г.

Стойност на проекта по бюджет: 820 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

Подадено искане за окончателно плащане чрез системата ИСУН 2020 на 12.03.2020г. на стойност 303 981,55 лв.

Статус към отчетния период:

Всички проектни дейности са изпълнени и отчетени пред УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. на 12.03.2020г. чрез системата ИСУН 2020 с подаването на окончателно искане за плащане.

С реализиране на проектните дейности е ремонтирана, оборудвана и обзаведена част от сграда общинска собственост намираща се в гр. Велико Търново, кв. „Коло Фичето“ , ул. „Симеон Велики“ № 3, в която са обособени три комплекса за социални услуги, а именно:

➤ Дневен център за деца с тежки множествени увреждания, разположен на партера на източния и южния корпуси, част от топла връзка и част от етаж на източния корпус на обща площ от 550,50 кв.м. Във вътрешния двор на сградата е изградена сензорна градина.

➤ Разширение на Център за обществена подкрепа разположен в едноетажния северен корпус на сградата с площ от 181,20 кв.м.

➤ Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст, разположено на втори етаж на южния и част от източния корпус с обща площ от 473,84 кв.м.

9. „Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development”/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Код на проекта: ROBG -576

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния - България“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 1 Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018г. на Комитета за наблюдение на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът се реализира в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен.

Дата на сключване на ДБФП: 13.09.2018г.

Срок за изпълнение: 13.06.2021г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 487 271,41 евро за всички партньори

Стойност на проекта по бюджети на партньори:

• за Община Велико Търново, водещ бенефициент – левовата равностойност на 749 956,57 евро за всички дейности;

• за Община Калафат, Румъния, бенефициент по проекта № 2 – 574 944,65 евро за всички дейности;

• за Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен, бенефициент по проекта № 3 – левовата равностойност на 162 370,19 евро за всички дейности.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 13.12.2019г. е изготвен и подаден Партньорски доклад с отчитането на разходи и дейности в електронната система за наблюдение по Програмата (eMS) в размер на 8 249,50 евро за Водещия партньор /Община Велико Търново/. Декларираните разходи са сертифицирани от Първо ниво контролор на 31.01.2020г., с качен в eMS Доклад за извършен контрол. Предстои верифициране на разходите от страна на Съвместния секретариат (СС).

На 21.03.2020г. е изготвен и подаден Партньорски доклад с отчитането на разходи и дейности в електронната система за наблюдение по Програмата (eMS) в размер на 239 347.22 евро за Водещия партньор /Община Велико Търново/.

С писмо изх. № 04-15-10/11.03.2020г. е изпратен Пакет документи към Искане за авансово плащане до УО/Национален орган по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020г. в размер на 114 398,88 лв. Очаква се одобрение на искането до края на м. април 2020 г.

Статус към отчетния период:

На 27.03.2020г. чрез електронната мониторингова система /eMS/ за управление и отчитане на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. е подаден шестмесечен консолидиран партньорски технически доклад с отчетен период 14.09.2019г. - 13.03.2020г. за напредъка на проекта и реализираните проектни дейности за всички партньори.

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на независим строителен надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“

С Решение № РД 24-80/24.06.2019г. на Кмета на Община Велико Търново е открита обществена поръчка с предмет „Упражняване на независим строителен надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“. С Решение № РД 24-96/10.07.2019г. на Кмета на общината процедурата е прекратена поради установяване на проблем при обслужване на електронната платформа профил на купувача. С Решение № РД 24-98/22.07.2019г. процедурата е открита повторно. Постъпили са 9 оферти в установения срок за приемане на оферти. Със Заповед № РД 22-1444/05.09.2019г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена комисия за провеждане на процедурата по реда на ЗОП. В хода на отваряне на постъпилите в срок оферти и разглеждане на Техническите предложения на участниците комисия за провеждане на процедурата по реда на ЗОП проведе свои заседания съответно на 05.09.2019г., 29.01.2020г., 18.02.2020г., 10.03.2020г. и 20.03.2020г. Към момента на настоящия доклад комисията продължава своята работа.

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“

С Решение № 24-79/24.06.2019г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“. С Решение № РД 24-95/10.07.2019г. същата е прекратена поради установяване на технически проблем при обслужване на електронната платформа профил на купувача. С Решение № РД 24-99/22.07.2019г. на Кмета на Община Велико Търново процедурата повторно е обявена. Със Заповед № РД 22-1512/18.09.2019г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която на свои заседания на 18.09.2019г., 04.11.2019г. и 12.11.2019г. разглежда постъпилата в срок 1 брой оферта. С Доклад от 12.11.2019г. Комисията и с Решение № РД 24-174/12.11.2019г. на Кмета на общината участникът е отстранен и процедурата е прекратена. С Решение № РД 24-193/06.12.2019г. на Кмета на Община Велико Търново процедурата е обявена за трети път. Със заповед № РД 22-113/21.02.2020г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия, която да разгледа постъпилите в срок 3 бр. оферти. На свои заседания на 22.01.2020г., 24.01.2020г., 10.02.2020г. и 13.02.2020г. комисията разгледа техническите и ценови оферти. С Доклад от 17.02.2020г. Комисията

класира участниците и предлага на Кмета на общината да сключи договор с класирания на първо място участник. С Решение за класиране № РД 24-19/18.02.2020г. на Кмета на общината е определен изпълнител като на 09.03.2020г. е сключен договор с „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“. Стойността на договора е 1 059 472,00 лв. без ДДС.

Към датата на настоящия отчет се изпълнява изготвянето на работен проект за обект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“.

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал и Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български, румънски и английски езици/ по 2 обособени позиции

С Решение № 24-158/21.10.2019г. на Кмета на общината е открита обществена поръчка с предмет „Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал и Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български, румънски и английски езици/ по 2 обособени позиции. Със заповед № РД 22-1984/03.12.2019г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия, която да разгледа постъпилите в срок 5 бр. оферти. На свое заседание на 06.03.2020г., Комисията пристъпи към отваряне на офертите. Към дата на отчета Комисията продължава своята работа.

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Изработка и монтаж на 1 бр. временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от проекта“

С Решение № РД 24-186/26.11.2019г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет „Изработка и монтаж на 1 бр. временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от проекта“. Със заповед № РД 22-2112/18.12.2019г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия, която да разгледа постъпилата в срок 1 бр. оферта. На свои заседания на 18.12.2019г, 04.03.2020г. и 17.03.2020г. Комисията отвори техническото и ценово предложение на участника. С Решение N 24-48/24.03.2020г. на Кмета на общината е избран спечелилият изпълнител „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София. Предстои сключване на договор с избрания изпълнител.

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“

С Решение № РД 24-187/26.11.2019г. на Кмета на общината е открита обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“. Със заповед № РД 22-2116/18.12.2019г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия, която да разгледа постъпилата в срок 1 бр. оферта. На свои заседания на 19.12.2019г, 02.03.2020г., 11.03.2020г. и 17.03.2020г. Комисията отвори техническото и ценово предложение на участника. С Решение № РД 24-47/24.03.2020г. на Кмета на общината е избран спечелилият изпълнител „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София. Предстои сключване на договор с избрания изпълнител.

10. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент
Община Бургас – Асоцииран бенефициент
Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент
Община Монтана – Асоцииран бенефициент
Община Русе – Асоцииран бенефициент
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018 г.

Крайна дата на изпълнение: 02.10.2024 г.

Стойност на проекта по бюджет: 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: н/п

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: н/п

Статус към отчетния период:

На 23.03.2020г., към Координиращия бенефициент Столична община, е изпратен финансов отчет и технически доклад за изпълнението на фаза 1 на Община Велико Търново с оглед на включването им в консолидираните проектно сметни документи и подаването на същите за одобрение от УО на Програма „LIFE” 2014-2020.

На 02.01.2020 г. стартира Втора пилотна фаза от изпълнението на проекта.

Изпълнение на дейност С1: Демонстрация (тестване) на схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата

Изпълнение на поддейност: Подпомагане на участниците в схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата

В рамките на изпълнението на поддейността към Община Велико Търново е сформиран Информационен център за администриране на схемата за прием на заявления на кандидатстване в рамките на пилотната фаза. Информационен център консултира заинтересованите лица по въпроси свързани с прилагането на схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата.

Изпълнение на поддейност: Набиране на участници в схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата

На 10.01.2020г. Община Велико Търново публикува документите за кандидатстване по Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в рамките на проекта. На 15.01.2020г. в Община Велико Търново започна кандидатстването на домакинствата по Пилотната фаза на Схемата за преход към алтернативни форми за отопление. Пилотната фаза предвижда подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища на 70 домакинства. Съгласно поканата на Община Велико Търново за кандидатстване по Пилотната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление, крайният срок за приемане на документите за кандидатстване на домакинствата бе 16.03.2020г. На 31.03.2020 г. на сайта на Община Велико Търново е

публикуван списъка на класираните кандидати, които ще вземат участие в Схемата за преход към алтернативни форми за отопление.

Паралелно с набирането на участници в схемата е проведена информационна кампания през социалните мрежи и електронни издания.

Във връзка с изпълнение на поддейност Избор на доставчици на инсталациите за алтернативните форми на отопление и доставка на въпросните инсталации с Решение № РД 24-43/18.03.2020г. на Кмета на общината е обявена обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново“. Сроктът за подаване на оферти е 22.04.2020г.

Изпълнение на дейност СЗ. Изграждане на капацитет на координацията и асоциираните бенефициенти по проекта и на заинтересованите страни.

В рамките на дейността в периода 06.01.2020г. – 07.01.2020г. е проведено обучение на служителите в Информационен център при Община Велико Търново относно приема на заявления за участие в схемата, електронно попълване и обработка на данните на заинтересованите лица.

11. Проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0004-S01, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Дата на сключване на АДБФП: 04.02.2019г.

Срок за изпълнение: 04.02.2021г.

Стойност на проекта по бюджет: 2 760 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Чрез системата ИСУН 2020 на 31.01.2020г. е подаден към УО на ОПРР 214-2020г. годишен технически доклад за напредъка на проекта. Същият е одобрен на 12.02.2020г. от УО на ОПРР 2014-2020г.

На 31.03.2020г. е представен План за разходване на средства с въведена прогнозна информация съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.

Избор на изпълнител по процедура за „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции:

С Решение № 24-197/11.12.2019г. на Кмета на общината и Решение № РД 204/23.12.2019г. за изменение и допълнение, е открита процедура с предмет „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции: **Обособена позиция №1:** Доставка на мебели и обзавеждане, **Обособена позиция №2:** Доставка на бяла и черна техника, **Обособена позиция №3:** Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване и **Обособена позиция №4:** Доставка на специализирано оборудване. Със

Заповед № РД 22-156 от 29.01.2020г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия, която да разгледа постъпилите в срок 19 броя оферти. Към 31.03.2020г. Комисията продължава своята работа.

Изпълнение на дейност „Мерки за информация и комуникация по обособени позиции“

Изпълнение на дейностите по обособена позиция 1 „Изработка и монтаж на билбордове, постоянни обяснителни табели, банер и информационни стикери” - С Възлагателно писмо изх. № 53-2803-1/24.10.2019г. е възложена изработка, доставка и монтаж на два билборда по проект „Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“. С констативен протокол от 19.02.2020г. е съгласувана визията на билбордовете. След заседание на ХЕС, с писмо изх. № АСД-01-48/05.03.2020г. на ОП „Реклама – Велико Търново“ е дадено разрешение за поставяне на два билборда. С приемо-предавателен протокол от 05.03.2020г. е прието изпълнението на дейността.

Изпълнение на дейностите по обособена позиция 2 „Организиране и провеждане на информационни събития и официални церемонии” - С Възлагателно писмо изх. № 31-207-1/04.02.2020г. е възложено организирането и провеждането на две официални церемонии „Първа копка“ по проекта. С констативен протокол от 27.02.2020г. е приета и съгласувана визията на материалите и е възложено провеждането им на 06.03.2020г., съответно за обект: „Изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ от 10,30 часа в с. Церова кория, Община Велико Търново и за обект: „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ от 13,30 часа, ул. „Симеон Велики“ № 3, гр.Велико Търново. С приемо-предавателен протокол от 09.03.2020г. е прието изпълнението на проведените официални церемонии „Първа копка“.

Изпълнение на дейност „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции

Изпълнение на обособена позиция №1 „Проектиране, строителство и авторски надзор по проекта за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“. С Приемо - предавателен протокол от 25.11.2019г., получен на 25.11.2019г. от ДЗЗД „Болярите 2019“, гр.София, Община Велико Търново предава изходни данни за разработване на работен проект за обект „Изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“, който, с Приемо – предавателен протокол на 23.12.2019г., е приет от Община Велико Търново. С Констативен протокол и Окончателен приемо-предавателен протокол от 04.02.2020г. Община Велико Търново приема с необходимото качество работен проект за „Изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“.

На 14.02.2020г. Община Велико Търново предава на изпълнителя ДЗЗД „Болярите 2019“, гр.София работния проект за съгласуване със съответните експлоатационни дружества. Към момента на отчета работният проект е в процес на съгласувателни процедури.

Изпълнение на обособена позиция №2 „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“. С Приемо - предавателен протокол от 21.11.2019г. Община Велико Търново предава изходни данни за разработване на работен проект за обект „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ на изпълнителя „Мистрал 7“ ЕООД, гр.Велико Търново.

На 20.12.2019г. Община Велико Търново приема изготвения работен проект за разглеждане и одобрение в рамките на установения по договора срок.

С Констативен протокол и Окончателен приемо – предавателен протокол от 08.01.2020г. Община Велико Търново приема с необходимото качество работен проект за обект „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“. На 10.01.2020г. Община Велико Търново предава на изпълнителя „Мистрал 7“ ООД, гр.Велико Търново работния проект за съгласуване със съответните експлоатационни дружества. На 20.01.2020г. същият е съгласуван със съответните експлоатационни дружества и предаден на община Велико Търново. Издадено е Разрешение за строеж № 24/10.02.2020г. от Гл. архитект на Община Велико Търново, влязло в сила на 28.02.2020г. На 11.03.2020г. е подписан Протокол /Приложение №2а/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на дейностите по извършване на строително – монтажните работи.

Изпълнение на дейност „Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти със съответните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по обособени позиции“

Изпълнение на обособена позиция №2: С приемо-предавателен протокол от 22.01.2020г. Община Велико Търново предава на изпълнителя „Минерва -КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново работен проект за обект „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ съгласуван с експлоатационните дружества за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите съгласно чл.142, ал.4, ал.5 и ал.9 от ЗУТ. Същата е изготвена и предадена на 03.02.2020г.

Изпълнение на дейност „Строителен надзор“ - На 11.03.2020г. е подписан Протокол /Приложение №2а/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на дейностите по извършване на независим строителен надзор на строително – монтажните работи.

12. Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален доверителен екофонд /НДФЕ/ – Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени инвестиции

Стойност на проекта по бюджет: 1 185 571,46 лв.

Дата на сключване на АДБФП: 27.06.2019г.

Срок за изпълнение: юни 2019 г. – май 2020г.

Сключен анекс към датата на отчитане: н/п

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: н/п

Статус към отчетния период:

Към момента на настоящия отчет продължава изпълнението на Договор за СМР от 06.03.2019г. с избрания изпълнител „НСК София“ ЕООД, гр. София с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“ за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев“ гр. Велико Търново“. Строително-монтажните работи се изпълняват в срок, като до момента е извършено следното: подмяна на дограма, поставяне на топлоизолация на таванска плоча чрез изграждане на окачен таван с гипскартон и минерална вата за изолация, подмяна отоплителна инсталация в корпуса на бившия междуучилищен център, изграждане на вентилационна инсталация във

физкултурните салони с рекуперация и възможност за охлаждане, подмяна климатична вентилационна камера за плувен басейн, поставянето на външна топлоизолация от профилиран EPS панел.

В изпълнение на договора предстои монтирането на слънчеви колектори за плувния басейн в СУ „Емилиян Станев”.

13. Проект „Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда“ 2014-2020г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-5.002 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0018-C01 от 27.03.2019 г.

Дата на сключване на АДФФП: 11.04.2019 г.

Срок за изпълнение: 11.03.2021 г.

Стойност на проекта по бюджет: 179 268,75 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: н/п

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: н/п

Статус към отчетния период:

В рамките на отчетния период е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител на дейност „Актуализация на общинската програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“ по реда на ЗОП. С Решение № РД 24-105 от 02.08.2019 г. е открита процедура „Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух на община Велико Търново“. След проведено заседание на Комисията на 08.11.2019 г. е изготвен Протокол за разглеждането, оценката и класирането на ценовите оферти. С Решение №РД 24-185/25.11.2019 г. на Кмета на общината е определен изпълнител – „ЕКО ЛОГИСТИКА“ ЕООД – гр. София, На 13.01.2020г. е сключен на договор между Община Велико Търново и избрания изпълнител на стойност 97 100,00 без ДДС.

Подготвени и изпратени са писма до съответните институции за предоставяне на изходни данни, необходими за извършване на дисперсионното математическо моделиране на замърсяването.

С писмо с изх. № 0406-13-4/18.03.2020г. изпратено до УО на ОП „Околна среда 2014-2020г.“, Община Велико Търново иска спиране срока за изпълнение на дейностите по проекта във връзка с възникналия форс мажор от въведеното извънредно положение в страната. С писмо изх. № 08-00-266/25.03.2020г., УО на ОП „Околна среда 2014-2020г.“ одобрява спирането срока за изпълнение на дейностите по проекта, считано от 17.03.2020г.

14. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0085-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“.

Дата на сключване на АДФФП: 09.05.2019г.

Дата на приключване на АДФП: 31.10.2020г.

Стойност на проекта по бюджет: 399 498,08 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за междинно плащане № 2/09.01.2020г. на стойност 35 983,36 лв. Същото е верифицирано, като сумата е постъпила по сметката на Община Велико Търново на 24.03.2020 год.

Статус към отчетния период:

Със Заповед № РД22-1344/15.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, считано от 01.09.2019г. е разкрита интегрираната здравно-социална услуга *Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно социални услуги в общността или в домашна среда* *Център за патронажна грижа*. Разкритият Център за патронажна грижа е обособен в помещение общинска собственост, разположено на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 18.

За отчетния период, в Центъра за патронажна грижа работят служители на следните длъжности: Специалист, социални дейности – 2 бр.; Психолог – 1 бр.; Медицинска сестра – 3 бр., от тях: 2 бр. на пълен 8-часов работен ден и 1 бр. на непълен 4-часов работен ден; Домашен санитар – 24 бр., от тях: 22 бр. на пълен 8-часов работен ден и 2 бр. на непълен 4-часов работен ден; Шофьор – 1 бр.

Организирано и проведено е въвеждащо обучение на специалистите в областта на социалните дейности, които ще предоставят патронажна грижа в периода 17.02.2020г. – 21.02.2020г. В рамките на проекта се предоставят услуги в две основни направления: социални услуги и здравни грижи.

За периода от 01.01.2020г. до 31.03.2020г. услуги по проекта са ползвали 173 лица от 16 населени места на територията на общината, както следва:

Вид услуга	Брой потребители	Ползвали интегрирани здравно-социални услуги /здравна и социална/	Общо потребители
Социална	32	133	173
Здравна	8		

Интегрираните здравно-социални услуги са безплатни за крайните бенефициенти като максималната продължителност предвидена по проекта, през която един потребител може да ползва услугите е до 2 часа дневно. Предвид епидемиологичната обстановка, свързана с разпространението на Covid-19, екипът на Център за патронажна грижа продължава да работи с потребителите, като се прецизират потребностите им с оглед тяхната безопасност.

15. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Партньори по проекта: Община Велико Търново LB/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор.

Дата на сключване на АДФП: 09.12.2019 г.

Дата на приключване на АДФП: 09.12.2022 г.

Стойност на проектното предложение: 6 629 687,25 евро, от които:

- 5 820 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 1 939 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);
- 691 575.81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;
- 117 263.67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 27.02.2020 през електронната мониторингова система на програмата /e-MS/ е подадено Искане за възстановяване на предварителни разходи на обща стойност 31 291,55 евро /61 200.00 лв./. Към датата на съставяне на настоящия отчет се очаква верифициране на средствата.

На основание Раздел V Плащания, чл. 14./1/ с писмо, изх. № 0414-00-8/11.03.2020 г. Община Велико Търново представи пакет документи за Искане за авансово плащане по договора за предоставянето на националното съфинансиране по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020г. Сумата на исканите средства възлиза на 805 587,16 лв., явяващи се левовата равностойност на 411 896,49 евро. Към датата на съставяне на настоящия отчет се очаква верифициране на средствата.

Статус към момента и сключени договори:

В рамките на отчетния период с писмо изх. № 0414-00-3/10.01.2020 Община Велико Търново изпрати на МРРБ в качеството му на Национален орган по Програмата необходимата документация за предоставяне на безвъзмездна помощ за национално съфинансиране по проекта. В резултат на това бе подписан договор № РД-02-29-22/13.02.2020г., за национално съфинансиране, като стойността му възлиза на 514 870,61 евро, представляващи 13% от общия размер на бюджета на Община Велико Търново.

Към датата на съставяне на настоящия отчет са обявени обществени поръчки за избор на изпълнители, както следва:

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за другия български партньор по проект “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“, както и предоставяне на съпътстващите дейности, вкл. процесуално представителство

С Решение № 24-38/17.03.2020г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за другия български партньор по проект “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“, както и предоставяне на съпътстващите дейности, вкл. процесуално представителство“. Крайният срок за представяне на оферти е 08.04.2020 г.

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“, с проектен код ROBG - 383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020 г.“

С Решение № 24-46/19.03.2020г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“, с проектен код ROBG-383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Крайният срок за представяне на оферти е 09.04.2020 г.

16. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Дата на сключване на АДФФП: 19.07.2019г.

Дата на приключване на АДФФП: 19.07.2022г.

Стойност на проектното предложение: 11 133 732,52 лева, от които 10 409 573,31 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 724 159,20 лева – възстановим ДДС.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента, стартирали и изпълнени дейности:

Община Велико Търново продължава подготовката и организацията за провеждане на процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на предвидените в рамките на проекта дейности, както следва:

Избор на изпълнител по процедура с предмет "Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор" по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции /ОП/"

С Решение №РД 24-178/18.11.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита гореситираната процедура, както следва:

➤ Обособена позиция №1: Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ с прогнозна стойност: 1 011 200.00 лв. без ДДС;

➤ Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ с прогнозна стойност 325 600.00 лв. без ДДС;

➤ Обособена позиция №3: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ с прогнозна стойност: 759 471,43.00 лв. без ДДС;

➤ Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ с прогнозна стойност: 405 000.00 лв. без ДДС;

➤ Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ с прогнозна стойност: 881 600.00 лв. без ДДС,

Със Заповед № РД 22-9/03.01.2020г. на Кмета на Община Велико Търново, назначената Комисия, на свои заседания на 03.01.2020г., 27.01.2020г., 07.02.2020г. и 11.03.2020г., разглежда постъпилите технически и ценови оферти.

С Решение № РД 24-1 от 07.01.2020 г. обособени позиции № 2 и № 4 са прекратени, поради липса на постъпили оферти за участие в законоустановения срок.

Съгласно Доклад от 11.03.2020 год. на Комисията за провеждане на обществена поръчка, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, се предлага община Велико Търново да сключи договори с класираните на първо място участници по ОП 1и ОП 3, а ОП 5 да бъде прекратена.

С Решение № РД 24-41 от 17.03.2020г. на Кмета на общината, на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, се прекратява процедурата за Обособена позиция №5: „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ с мотивирано решение по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП.

С Решение № РД 24-39/17.03.2020г. на Кмета на общината е избран изпълнител по ОП 1 „Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ – ДЗЗД „Планекс“ – гр. В.Търново с предложена обща цена за изпълнение на позицията - 1 009 500,00 лв. без ДДС.

С Решение № РД 24-40/17.03.2020г. на Кмета на общината е избран изпълнител по ОП 3 „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ – ДЗЗД „Търново 2019“ – гр. Варна с предложена обща цена за изпълнение на позицията: 674 217,40 лв. без ДДС.

Към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процедура по сключване на договор с горепосочените икономически оператори.

Избор на изпълнител по процедура с предмет „СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново“ по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции" с прогнозна стойност 1 787 400,00 лева без ДДС.

С Решение №РД 24-4/17.01.2020г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител по горесцитираната процедура, както следва: **обособена позиция №1** „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“, **обособена позиция №2:** „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ и **обособена позиция №3:** „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“. Строителството по обособена позиция №2 и обособена позиция №3 се възлагат по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява.

Към датата на отчитане Комисията за избор на изпълнител продължава своята работа.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции

С Решение № РД 24-27/26.02.2020г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител по горесцитираната процедура, както следва: **обособена позиция №1:** "Доставка и монтаж на зарядна станция" и **обособена позиция №2:** "Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддържане на 3 броя електробуси". Крайният срок за подаване на оферти е 02.04.2020г.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно – комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции

С Решение № РД 22-33/06.03.2020г., след получено становище от Държавна агенция за електронно управление с вх. № 12-373-6/28.02.2020г. относно липсата на необходимост от съгласуване на разработената документация по реда на чл. 58а от ЗЕУ, е открита процедура за избор на изпълнител по горесцитираната процедура, както следва: **обособена позиция 1:** Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт - оборудване на 22 от най-натоварените спирки на градския транспорт с електронни информационни табла (ЕИТ/Таблата), **обособена позиция 2:** Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на "Паркинг система и информационни табла за паркиране" и **обособена позиция 3:** Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на Контролен център

със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт. Крайният срок за подаване на оферти е 13.04.2020г.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор" по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции
С Решение № РД 24-45/18.03.2020г. на Кмета на общината е открита горесцитираната процедура в частта на **Обособена позиция № 4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“, с прогнозна стойност 405 000,00 без ДДС.** Покана за участие в процедурата на договаряне без предварително обявление е изпратена до "ЕНЕЛ СТРОЙ" ООД, гр.Горна Оряховица, "МИСТРАЛ 7" ООД, гр. Велико Търново и "ТЕРА" ООД, гр.Велико Търново. Крайният срок за подаване на оферти е 21.04.2020г.

Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:

➤ На 19.08.2019г., на основание чл. 20 ал. 4, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-01 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 17 280.00 лв. с ДДС и предмет на договора „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН в рамките на изпълнение на СМР по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", ОП 3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН на обект: "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков";

➤ На 02.09.2019 г. , на основание чл. 20 ал. 4, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-02 със „СИРА“ ООД, гр. Велико Търново на стойност 13 176.00 лв. с ДДС и предмет на договора "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по обособени позиции: ОП 2 "Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии, публикуване на прессъобщения и изработка на банер";

➤ На 20.12.2019 г., на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-03 с „Индустириални системи за сигурност“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 35 976.00 лв. с ДДС и предмет на договора "Избор на изпълнител за външна помощ по управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново".

➤ На 10.01.2020 г. на основание чл. 112 от ЗОП е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-04 с ЕТ „Рекламна агенция АБ - Анелия Минкова" – гр. Стара Загора с предмет „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки и стикери“, на стойност 19 800,00 лв. без ДДС.

➤ На 29.01.2020 г. на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“ на стойност 115 920,70 лв. без ДДС.

➤ На 31.01.2020 г. на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ на стойност 55 524,00 лв. без ДДС.

➤ На 26.03.2020 г. на основание чл. 112 от ЗОП е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-05 с „Анед Консулт“ ЕООД, гр. София с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ на стойност 5 876,00 лв. крайна цена.

➤ На 26.03.2020 г. на основание чл. 112 от ЗОП са сключени следните договори за изпълнение на обществена поръчка открита с Решение № РД 22-148/10.10.2019 и предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции“:

- Договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-06 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 1 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност 7 667,00 лв. без ДДС.

- Договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-07 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 2 и е с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на стойност 3 000,00 лв. без ДДС.

- Договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-08 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 4 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност 3 090,00 лв. без ДДС.

- Договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-09 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 5 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност 7 000,00 лв. без ДДС.

➤ На 31.03.2020 г., на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и Решение № РД 06-4 от 03.02.2020 е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори в обединението: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и “JIANGSU ALFA BUS CO.” LTD., КНР, Jiangyin, с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“. Стойността на сключения договор възлиза на 1 627 467,00 лв. без ДДС.

17. Проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД"

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” за изпълнението на проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД" по АДФФП № BG05M9OP001-2.029-0003-C01

Дата на сключване на АДФФП – 14.02.2020 г.

Дата на приключване на АДФФП – 31.12.2020 г.

Стойност на проекта по бюджет – 254 113,15 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента:

На 14.02.2020г. между Община Велико Търново и УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. се сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.029-0003-C01 по проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД“.

На 01.03.2020 г. Община Велико Търново стартира изпълнението на дейностите по проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД“.

Проектът предвижда разкриване на Кризисен център за лица - блок 1 и Кризисен център за лица - блок 2 в гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев" № 8 и № 6 с капацитет 15 места всеки. Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД" ще предоставя комплекс от социални услуги за лица за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. С предоставянето на социалната услуга „Кризисен център“ ще се реализират следните основни дейности: кризисна интервенция, индивидуална подкрепа, подобряване или формиране на умения за социално включване, индивидуална и групова работа за интегриране на лицата на трудовия пазар и активно включване в обществения живот.

За постигане на заложените цели по проекта са предвидени за реализиране следните дейности:

Дейност 1: Подбор и наемане на персонал, ангажиран в социалната услуга

Дейност 2: Въвеждащо, надграждащо обучение и супервизия на персонала

Дейност 3: Разкриване и функциониране на социалната услуга

Със Заповед № РД 22-348/02.03.2020г. на Кмета на Община Велико Търново е сформиран екип за управление на проекта от страна на Община Велико Търново.

Изпълнение на Дейност 1: Подбор и наемане на персонал, ангажиран в социалната услуга - Със Заповед № РД 22-395/10.03.2020г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена конкурсна процедура по реда на КТ за набиране на персонал по обособени позиции по проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД““. Срокът за подаване на документи от кандидати е 11.04.2020г.

18. Проект „Европейска академия“

Източник на финансиране: Европейска комисия, Програма „Европа за гражданите“, Направление 2 : Мярка 2.2 „Мрежи от градове“; Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“; Направление 1: "Европейска памет за миналото"

Дата на сключване на споразумението за финансиране: 20.02.2020 г.

Продължителност на проектните дейности: 02.03.2020-01.03.2022 г.

Стойност на проекта: 148 680.00 евро

Статус към момента:

На 25.03.2020 г. Европейската комисия преведе по сметката на община Велико Търново размера на авансовото плащане по договора, възлизащ на 89 208,07 евро.

Кратко описание на проектните дейности:

Предвидените дейности в рамките на проект „Европейска академия“ са фокусирани върху европейското гражданско образование и гражданска ангажираност. Инициативата ще предостави на граждани, местни и регионални и политици от 13 държави знания и инструменти, подкрепящи активното гражданство и философията на демократичния съюз. Благодарение на състава на партньорството група от 1270 граждани ще може да се включи в процес, обхващащ симулационни дейности в реалния живот. Така всеки ще може да провери от първа ръка как функционират институциите на Европейския съюз и да опознае тънкостите на политиката на общността - Европейски парламент, Европейски съвет, Европейска комисия, Комитет на регионите, Съвет на ЕС.

Проектът ще даде възможност на различни обществени групи да участват в политическите процеси на ЕС, обединяващи Европа. Академията ще популяризира добрите практики и възможности как политици и граждани могат да се ангажират с въпроси на Съюза.

Партньори по проекта са институции и организации от 13 държави: България, Италия, Белгия, Испания, Португалия, Малта, Словения, Унгария, Хърватия, Австрия, Черна гора, Полша и Латвия. Чрез улесняване на обмена и изучаването на политики между участниците, проектът ще увеличи институционалния капацитет в дългосрочен план, който е и основен актив за бъдещето на демокрацията.

Проектът предвижда разработването на политически инструмент, като намерението е все по-широка подкрепа на европейското гражданско образование и ангажираност при оформянето на дневния ред на ЕС. Политическият инструмент ще съдържа прегледани методи и разработени подходи. Проектът цели да достигне до 100 000 души в цяла Европа.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. Проектно предложение „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)

Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия.

Стойност на проектното предложение: 3 418 814,08 лв.

Период за изпълнение на проекта: 36 месеца от подписване на договор за финансиране

Статус към отчетния период:

На 30.12.2019г. Община Велико Търново е подала проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен №: BGLD-2.001-0005 „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“. Към датата на настоящия отчет проектното предложение е в процес на оценка, като се очаква в края на май решение за финансиране от Управляващия орган на финансиращата програма.

Кратко описание на проектното предложение:

Създаването на Младежки център - Велико Търново има за цел да предоставя услуги и програми, достъпни за всички млади хора, включително такива, идващи от семейства с ниски доходи, социални институции, етнически малцинства, както и млади хора, живеещи в отдалечени и селски райони около Велико Търново.

Специфични цели:

- Въвеждане на иновативни дейности, предоставяни от Младежки център-Велико Търново;
- Предоставяне на неформално образование за млади хора, вкл. уязвими групи, както и дейности за реинтеграция на отпаднали от училище;
- Провеждане на дейности с представители на младежки групи, вкл. деца, родители, представители на общността, участващи в дейностите на центъра;
- Изпълнение на международни инициативи за обмяна на опит и добри практики в сътрудничество с партньора по проекта;

Центърът ще бъде разположен в западното крило на сградата на бивш Пионерски дом, като ще е ситуиран на два етажа - входно и първо нива на сградното крило. За привеждане на помещенията в необходимия вид ще бъде извършено преустройство, съгласно разработена техническа документация. Определеното за вход на Младежкия център пространство е разположено на партерен етаж с лесна достъпност в т.ч. за хора с увреждания. Предложеното западно крило на сградата позволява функционално и ергономично разделение на зони за посетители на Центъра, зона за разполагане на необходимата техника, оборудване и съоръжения и обособяване на зона за зали, работни срещи, презентации и др.

По отношение на изискванията за административна адаптивност помещенията разполагат с необходимите прилежащи площи за публичен достъп, сервизни помещения, обезпечено поддържане на санитарни норми и изисквания за безопасност. Младежки център-Велико Търново предвижда да се състои от рецепция на Младежки център, трапезария с кухненски бокс за най-малко 35 младежи, санитарни помещения, зала за сценични изкуства в т. ч. 2 съблекални, зала за музика, зала за презентации, зала за изобразително изкуство, зала за спорт и фитнес, зала за работа с родители, зала за уроци по екология, офис за екипа на Младежкия център и др.

2. Проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

Стойност на проектното предложение: 923 837.56 лева.

Период за изпълнение на проекта: 18 месеца от подписване на договор за финансиране

Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия

Статус към отчетния период:

На 16.03.2020г. Община Велико Търново е подала проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен №: BGENERGY-2.001-0003 „Рехабилитация и

модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“. Към датата на настоящия отчет проектното предложение е в процес на оценка.

Кратко описание на проектното предложение:

Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“ има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на община Велико Търново и да подобри условията на живот на населението. Качеството на уличното осветление, неговото изграждане, експлоатация и поддръжка изцяло зависят от това до каква степен са спазени изискванията на съответната нормативна база: нормите за яркост, осветеност, обща и надлъжна равномерност, заслепяване и други параметри.

Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“ ще реализира:

- въвеждане на нова автоматизирана система за управление на уличното осветление с двупосочен обмен на данни;
- подмяна на осветителни тела с нови такива LED от най-ново поколение;
- използване на електроенергия от възобновяеми източници на електроенергия;
- подмяна на конзоли и конструктивни елементи за монтаж и насочване на новите осветителни тела;
- подмяна за захранващите кабели в металните стълбове за намаляване на повреди заради кабелни аварии в стълбовете;

Предвижда се интервенцията да се реализира в най-населените жилищни квартали на Велико Търново -кв. "Бузлуджа", кв. "Кольо Фичето", кв. "Картала" и кв. "Зона - Б" с над 37 000 жители.

3. Проектно предложение „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1

Стойност на проектното предложение: 1 004 275,37 лв.
Период за изпълнение на проекта: 24 месеца

Статус към отчетния период:

На 02.01.2020г. чрез системата ИСУН 2020 Община Велико Търново подаде проектното предложение с вх. рег. №: BG05M9OP001-2.019-0018 „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“. Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка.

Кратко описание на проектното предложение:

Целите на проектното предложение са:

➤ Подкрепа за реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата, включително и за децата с увреждания, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване;

➤ Създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на нуждите на всяко дете, чрез които се цели подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. Чрез проектното предложение ще се осигури възможността за обезпечаване предоставянето на новите социални услуги в

общността в община Велико Търново, за които е ремонтирана подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., и са обособени три комплекса за социални услуги, а именно:

- Дневен център за деца с тежки множествени увреждания;
- Разширение на Център за обществена подкрепа;
- Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст.

4. Проектно предложение „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

Стойност на проектното предложение: 998 948.29 лв.

Период за изпълнение на проекта: 27 месеца

Статус към отчетния период:

На 30.01.2020 год. чрез системата ИСУН 2020 Община Велико Търново подаде проектно предложение с вх. рег. №: BG05M9OP001-2.061-0002 „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“. Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка.

Кратко описание на проектното предложение:

Проектното предложение предвижда разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания в гр. Велико Търново, ул. Цветарска № 14, с капацитет 30 места.

Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания, е социална услуга която осигурява дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информирание и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни в годината и други дейности.

За целите на проекта Община Велико Търново предоставя част от сграда общинска собственост, намираща се в гр. Велико Търново, ул. „Цветарска“ № 14, а именно първи етаж и част от втори етаж в жилищен район на града, в близост до централната част с изградена достъпна архитектурна среда. В предоставената сграда ще бъде извършен основен ремонт, съгласно изработен инвестиционен проект.

По проект "Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания" се предвижда назначаване на персонал за предоставяне на социалната услуга в общността, както и обучението му. За обезпечаване на проектните дейности се предвижда и закупуване на транспортно средство, адаптирано за нуждите на целевата група.

5. Проектно предложение "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения.

Стойност на проектното предложение: 993 894,18 лв.

Период за изпълнение на проекта: 34 месеца

Статус към отчетния период:

На 31.01.2020 год. чрез системата ИСУН 2020 Община Велико Търново подаде проектно предложение с вх. рег. №: BG05M9OP001-2.062-0004 „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“. Към настоящият момент проектното предложение е в процес на оценка.

Кратко описание на проектното предложение:

Проектното предложение предвижда разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в село Церова кория, общ. Велико Търново, с капацитет 40 места.

Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения е социална услуга, която осигурява почасови услуги, рехабилитация, трудотерапия, трудово наставничество, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевите групи, мобилна работа, както и съответните профилирани дейности за подкрепа на лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения.

За целите на проекта Община Велико Търново предоставя сгради общинска собственост намиращи се в село Церова кория, общ. Велико Търново, местност „Иванова чешма“, а именно: сграда на един етаж, с площ 225 кв.м. и сграда на един етаж, с площ 88 кв.м.

По проект "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения" се предвижда назначаване на персонал за предоставяне на социалната услуга в общността и обучението му. При реализиране на проекта се предвижда разкриване и функциониране на социалната услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в село Церова кория, община Велико Търново, с капацитет 40 места. За обезпечаване на проектните дейности се предвижда и закупуване на транспортно средство, адаптирано за нуждите на целевата група.

Приложение: Финансов отчет

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАВЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласувал:

Мариела Цонева
Директор Дирекция ПП

Изготвил:

Грета Генчева
Младши експерт
Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос	Разходи от началото на проекта до 31.03.2020 г. на касова основа				Неусвоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. заемобразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани от МРР, но не верифицирани	в т.ч. собствен принос и не верифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Ефективно функциониране на Областен информационен център - Велико Търново" - ОП "Добро управление" 2014-2020	369,600.00	0.00	74,777.01	49,355.84	25,421.17	0.00	0.00
2	"Първоначално залесяване на земеделски земи в Община Велико Търново" - ПРСР 2007-2013	318,238.51	15,385.56	317,904.22	207,655.38	94,985.24	15,263.60	0.00
3	"Общностен център за деца и родители "Царевград" - ОП РЧР 2014-2020	1,192,023.86	0.00	841,725.94	668,661.60	173,064.34	0.00	0.00
4	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	116,905.55	116,905.55	0.00	0.00	10,706.41
5	"Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона" - ОП РР 2014-2020	2,000,000.00	0.00	1,611,491.34	1,530,954.10	60,537.24	0.00	0.00
6	"Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" - ОП РР 2014-2020	11,010,062.50	0.00	9,244,276.72	9,003,957.38	0.00	240,319.34	0.00
7	"FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти". - Програма INTERREG V-A Румъния- България 2014 - 2020. Стойност на проекта за Община Велико Търново, водещ партньор- 705 385,68 лв.	1,283,857.78	0.00	856,511.67	465,749.85	170,761.82	0.00	0.00
8	Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - ОП РР 2014-2020	8,784,724.77	890,712.29	8,693,194.21	6,310,640.29	1,491,841.63	890,712.29	0.00
9	"Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" - ОП РР 2014-2020	820,000.00	0.00	732,031.19	427,577.96	304,453.23	0.00	0.00
10	"Издуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма". Програма INTERREG V-A Румъния- България 2014 - 2020. Стойност на проекта за Община Велико Търново, водещ партньор - 1 466 787,56 лв.	2,908,805.42	29,349.97	551,696.10	94,404.31	457,281.79	0.00	0.00
11	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха" по програма LIFE-IP CLEAN AIR, Обща стойност на проекта по бюджет - 32 596 363,03 лв., от които за Община Велико Търново, асоцииран бенефициент - 1 802 015,71 лв.	1,802,015.71	720,805.50	69,176.87	33,548.35	0.00	35,626.52	6,570.56
12	"Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост" - ОП РР 2014-2020	2,760,000.00	0.00	849,731.52	849,731.52	0.00	0.00	116,266.46
13	"Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново" по ОП ОС 2014-2020	179,266.75	0.00	37,964.24	0.00	37,964.24	0.00	0.00
14	"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" - ОП РР 2014-2020	11,133,732.51	724,159.20	34,845.20	0.00	34,845.20	0.00	0.00
15	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" BG05M9OP001-2.040-0085C01 по ОП РЧР 2014-2020	399,498.08	0.00	186,557.47	115,883.25	50,674.22	0.00	0.00
16	"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ "Емилиян Станев" гр. Велико Търново" по Договор за финансиране с НДФ	1,221,138.60	421,138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион", програма INTERREG V-A Румъния- България 2014 - 2020. Стойност на проекта за Община Велико Търново, водещ партньор - 11 384 414.07 лв., в т.ч. собствено участие - 3 792 797.96 лв.	12,968,342.32	3,792,797.98	63,366.28	0.00	63,366.28	0.00	0.00
18	"Кризисен център за лица "Търновоград" - ОП РЧР 2014-2020	254,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	"Европейска академия", Програма "Европа на гражданите" - ЕК	290,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,475.68
	ОБЩО	59,927,423.48	6,594,349.10	24,062,145.53	19,895,025.38	2,985,196.40	1,181,923.75	310,021.13

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси", Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и програми"