


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

09-00-496/15.07.2020

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/2013 год. на Великотърновски общински съвет, във вр. с Решение № 206/25.06.2020 г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ЗА КМЕТ:
СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА
ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ“
/съгласно Заповед № РД 22-911/01.07.2020 г.
на Кмета на Община Велико Търново/



до: НК и ЧВ-601
НК и БФ

17.07.20

Съгласували:
Десислава Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

Изготвил:
Грета Генчева
Младши експерт дирекция „ПП“

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ
(Отчетен период 01.04.2020 г. - 30.06.2020 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013 г. (ПРСР 2007-2013), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ (ДФФП) е подписан на 11.04.2013 г. по проект № 04/223/00246 – Първоначално залесяване на неземеделска земя на обща площ 339,04 дка в имот № 000160, ЕКАТТЕ 63416, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля.

По смисъла на чл. 1 (1) и (2) от сключения договор с „Фореста“ ДЗЗД от 05.06.2014 г., изпълнителят залесява и поддържа създадените горски култури, в т. ч. попълване за период от три години и отглеждане за период от пет години, следващи залесяването, предмет на ДФФП.

Дейностите за петата стопанска година - 2019/2020 г. /последна за проекта/ са изпълнени съгласно зададения план по отглеждане, която включва – окопаване, рязане и изсичане на издънки, което осигурява активен растеж на създадените горски култури.

Към настоящия момент е в процес на подготовка дейността по отчитане на проекта с искане за възстановяване на разходите.

2. Проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

На 17.07.2019 г. през ИСУН 2020 е представен Окончателен доклад за изпълнение на дейностите по проекта като към датата на настоящия отчет се очаква одобрението му.

3. Проект Fair Deal – Short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area (FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Проектните дейности са изпълнени и финализирани на 08.03.2020 г. Извършени са всички разплащателни дейности по сключените договори с изпълнителите.

Съгласно насоките в Наръчника за управление на проекти по Програма INTERREG V-A Румъния- България 2014-2020, окончателният доклад, с отчетен период 08.06.2017-08.03.2020 г., следва да бъде одобрен от страна на РОТГС-СС /Регионален отдел за трансгранично сътрудничество – Съвместен секретариат/, гр. Кълъраш, Румъния в 5-месечен срок след приключването му, след което ще бъде инициран в електронната мониторингова система–e-MS на Програма INTERREG V-A Румъния- България.

4. Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C02. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

На 03.04.2020 г. през ИСУН 2020 е представен Окончателен доклад за изпълнение на дейностите по проекта като към датата на настоящия отчет се очаква одобрението му.

5. Проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0033-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

На 12.06.2020 г. през ИСУН 2020 е представен Окончателен доклад за изпълнение на дейностите по проекта и след проведената проверка на място на 09.06.2020 г. предстои одобрението му.

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново”

Източник на финансиране: ОП „Добро управление” 2014-2020 г., процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“

Дата на сключване на АДБФП: 15.01.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2021 г.

Стойност на проекта по бюджет: 369 600.00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2014-2020 г. и мерките по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. За отчетния период са популяризирани 20 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Издадени са 12 бр. седмични информационни бюлетина.

Във връзка с допълнените функции на мрежата от ОИЦ, е извършена контролна проверка на процедура BG06RDNP001-19.361 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, качена в системата ИСУН със статус „въведена“.

В рамките на отчетния период е изготвена информационна справка със снимков материал за проекти от област Велико Търново, финансирани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020. Изготвена е и информационна справка по искане на Централния информационен и комуникационен офис (ЦИКО) за проекти от област Велико Търново, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОИЦ–Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020 г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 62 души.

2. Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/.

Дата на сключване на АДБФП: 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2020 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 192 023,86 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Допълнително споразумение № 2 към Договор BG05M90P001-2.004-0046-C01 за удължаване срока на договора

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода април–юни 2020 година работят 26 специалисти (17 души на трудови договори и 9 души по реда на ЗОП) – социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	АПРИЛ	МАЙ	ЮНИ
Логопед 1	Изготвени 3 бр. планове на деца + 3 прегледа на планове; 7 бр. изготвени материали, качени във фейсбук и за раздаване на родители	24 бр. индивидуални консултации; 2 бр. изготвени прегледи на деца; 4 бр. участие в екипни и вътрекипни срещи	60 бр. индивидуални консултации; изготвени 2 прегледи на план на деца; участие в екипни и вътрекипни срещи; участие в среща с Изп. директор на „Карин дом“
Логопед 2	-	15 бр. индивидуални консултации; 5 бр. преглед на план на деца	32 бр. индивидуални консултации; изготвен 1 преглед на план на дете; проведени 8 обследвания на деца
Рехабилитатор	Подготовка и участие в 6 бр. видеоклипове, качени във фейсбук; изготвени 2 бр. планове и 2 бр. прегледи на планове на деца	Подготовка и участие във видеоклипове, качени във фейсбук	Подготовка на материали и участие във видеоклип, публикувани във фейсбук; проведени 7 обследвания на деца; изготвени 4 бр. преглед на план на деца
Специален педагог	Подготовка и участие в 8 бр. видеоклипове, качени във фейсбук; изготвени: 12 бр. информационни материали за дидактични дейности с деца за фейсбук; участие в кампания „Приказки по телефона“; извършени дейности по украса на Центъра; изготвени 2 бр. планове и 2 бр.	13 бр. индивидуални консултации; 1 раздаден дидактичен материал; 14 бр. извършена дейност по подготовка на различни информационни материали	42 бр. индивидуални консултации; 7 бр. обследвания; 1 телефонен разговор; подготовка и участие във видеоклип, качен във фейсбук; 1 вътрекипна среща; участие в среща с Изп. директор на „Карин дом“

	прегледи на планове на деца		
Психолог	7 бр. телефонни разговори с родители; 17 бр. изработени информационни материали, предоставени на родители и качени във фейсбук; раздадени 5 бр. дидактични материали на родители; изготвени 2 бр. планове и 2 бр. прегледи на планове на деца	19 бр. индивидуални консултации; 1 преглед на план на дете; 1 консултация по телефон; 1 раздаден дидактичен материал; подготовка и изготвяне на дидактични материали	66 индивидуални консултации; 1 преглед на план на дете; 8 обследвания на деца; 2 вътрекипни срещи; 2 междукипни срещи; участие в среща с Изп. директор на „Карин дом“
Медиатор	Изработени 7 бр. материали, качени във фейсбук; 3 участия в подготовка и разиграване на куклен театър, качен във фейсбук; участие в засаждане на растения в Центъра; 1 изв. Дейност по украса на Центъра; изготвяне и раздаване на дидактични материали	1 обследване; 1 придружаване на семейство при ТЕЛК; 3 телефонни разговора; 1 прекратен договор; 1 участие в група; 1 дом. посещение; 1 придружаване на семейство при ортопед за децата	11 телефонни разговора; 2 вътрекипни срещи; 3 консултации по заместване; 2 бр. обгрижване на дете; 4 обследвания на деца; 3 приети заявления; 3 домашни посещения
Социален работник	2 телефонни разговора с родители; 11 бр. изработени материали за фейсбук и за предоставяне на родители; 1 среща с родител; 27 раздадени дидактични материали; участие в засаждане на растения в Центъра; изв. Дейност по украса на Центъра; изготвяне на дидактически материали; 5 бр.	1 прието заявление; 4 плана; 4 оценки; 4 прегледа на план; 2 обследвания; 1 придружаване на семейство до ТЕЛК; 3 изходящи оценки; 2 прекратени договора; 2 подписани договора; 2 дом. посещения; 1 участие в групова среща; 2 телефонни разговора	5 приети заявления; изготвени 6 прегледа на планове; 2 телефонни разговора; участие в среща с Изп. директор на „Карин дом“; 7 обследвания; 1 среща с родител; 2 бр. обгрижване на дете; 2 бр. вътрекипни срещи; 1 бр. междукипна среща

	преглед на план на деца; 5 бр. план на деца		
--	---	--	--

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения (ФРРУ) и семейно консултиране и подкрепа (СКП).

През периода април-юни 2020 г. са проведени 5 индивидуални консултации и 15 домашни посещения от екипа на ФРРУ и СКП (с. Ресен, с. Водолей, с. Шемшево, с. Шереметя, с. Пчелище). Проведени са 5 консултации по телефон. Проведена е 1 информационна среща в Детска градина в с. Церова кория.

Извършени са и допълнителни дейности, свързани с подготовка на информационни и дидактични материали на различни теми с цел публикуване във Фейсбук-страницата на центъра и раздаване на родители.

Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.

Брой преминали деца за периода: 6

Нови деца за периода: 3

Услуга: Здравна консултация за деца

Екипът на услугата е провел съвместно с Ръководителя на ОЦДР „ЦАРЕВГРАД“ 1 екипна среща за планиране на дейностите по изпълнение на заложените в проекта цели и индикатори.

Информационни кампании и събития през отчетния период

През м. юни е проведена среща в ОЦДР „ЦАРЕВГРАД“ между екипа на ранна интервенция на уврежданията (РИУ) и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания (ИППДУ) и Директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, Ръководителя на проекта и Изпълнителния директор на Фондация „Карин дом“. От обявяване на извънредното положение в страната, екипът изработва предпазни маски; подготвя, раздава и публикува материали на различни теми – за деца и родители, заснема видеоклипове с упражнения, предложени от рехабилитатора и специалния педагог.

3. Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014–2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма (ИП): BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие“; Процедура: „BG16RFO001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Дата на сключване на Споразумение за реализация на ИП: 23.03.2016 г.

Дата на приключване: 31.12.2023 г.

Стойност на безвъзмездната помощ: 43 382 874.43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:

Община Велико Търново изпълнява одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1.

Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Към настоящия момент резултатите по включените в списъка с основни проекти, предмет на реализация по Инвестиционната програма, са както следва:

- По Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ -

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - в процес на изпълнение;

- По Инвестиционен приоритет „Градска среда“ -

Проект Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ - изпълнен на 17.07.2019 г.

Проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” - изпълнен на 17.07.2019 г.

- По Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“

Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ - изпълнен на 03.04.2020 г.

- По Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ -

Група дейности „Социална инфраструктура“ -

Проект „Изграждане на Кризисен център за лица“ - изпълнен на 17.07.2019 г.

Група дейности „Културна инфраструктура“ -

- Проектно предложение „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание” в процес на оценка в ИСУН 2020;
- Проектно предложение „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ - в процес на оценка в ИСУН 2020;
- Проектно предложение „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище“ - в процес на предварителна оценка от страна на Регионален фонд за градско развитие-АД, в качеството му на Инвестиционен посредник, относно допустимост на дейности и разходи за финансиране чрез БФП и ФИ, параметри на бизнес плана, кредитоспособност, обезпечения, съответствие с правилата за държавни помощи за подкрепата чрез ФИ, принос към индикаторите в Инвестиционната стратегия на финансовия посредник.

4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020” с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016 г.

Дата на сключване на АДБФП: 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение: 84 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 233 208,72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 07.04.2020 г. чрез системата ИСУН 2020 е получено уведомление за одобрение на Анализа на заетостта за календарната 2020 г. на Междинното звено на Община Велико Търново, представен в ИСУН 2020 на 31.03.2020 г. съгласно разпоредбите на чл.9 и чл.10 от ПМС 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ за програмен период 2014-2020 г.

На 21.05.2020 г. в системата ИСУН 2020 е качена детайлна обосновка на обяснителна

записка към актуализиран финансов план за 2020 г. На основание чл.47, ал.3 от ЗУСЕСИФ е извършена проверка от страна на Управляващия орган на ОПРР и на 05.06.2020 г. през ИСУН 2020 е получено уведомително писмо относно одобрението на актуализирания финансов план.

На 30.06.2019 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /април-юни/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 -2020.

5. „Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development”/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Код на проекта: ROBG -576

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния - България“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 1. Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018г. на Комитета за наблюдение на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът се реализира в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен.

Дата на сключване на ДБФП: 13.09.2018 г.

Срок за изпълнение: 13.09.2021 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 487 271,41 евро за всички партньори

Стойност на проекта по бюджети на партньори:

- за Община Велико Търново, водещ бенефициент – левовата равностойност на 749 956,57 евро за всички дейности;
- за Община Калафат, Румъния, бенефициент по проекта № 2 – 574 944,65 евро за всички дейности;
- за Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен, бенефициент по проекта № 3 – левовата равностойност на 162 370,19 евро за всички дейности.

Сключен анекс към датата на отчитане: Анекс 1 към Договор за субсидиране с Община Велико Търново № 99756/22.06.2020 г. относно преразпределение на финансов ресурс между бюджетни пера без да променя общия му размер.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

С писмо на УО №76007/29.05.2020 г. са верифицирани разходите на Водещия партньор по Доклади № 5.1. и № 6.1, подадени съответно на 13.12.2019 г. и на 21.03.2020 г. в електронната система за наблюдение по Програмата (eMS) в размер на 247 596,72 евро.

На 08.04.2020 год. е постъпил трансфер по сметката на Община Велико Търново от МРРБ – в качеството си на Национален орган по Програмата във връзка с представеното на 11.03.2020 г. Искане за авансово плащане № 2 в размер на 114 398,88 лв.

Статус към отчетния период:

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на независим строителен надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“

С Решение № РД 24-80/24.06.2019г. на Кмета на Община Велико Търново е открита обществена поръчка с предмет „Упражняване на независим строителен надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“. С Решение № РД 24-96/10.07.2019г. на Кмета на общината процедурата е прекратена поради установяване на проблем при обслужване на електронната платформа профил на купувача. С Решение № РД 24-98/22.07.2019г. процедурата е открита повторно. Постъпили са 9 оферти в установения срок за приемане на оферти. Със Заповед № РД 22-1444/05.09.2019г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена комисия за провеждане на процедурата по реда на ЗОП. В хода на отваряне на постъпилите в срок оферти и разглеждане на Техническите предложения на участниците комисия за провеждане на процедурата по реда на ЗОП проведе свои заседания съответно на 05.09.2019г., 29.01.2020г., 18.02.2020г., 10.03.2020г. и 20.03.2020г.

С Решение за класиране № РД 24-70/08.05.2020 г. на Кмета на общината е избран изпълнител - “МИНЕРВА – КЛ” ЕООД, гр. Велико Търново, с който е сключен договор № 1/18.06.2020 г. с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор за обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ на стойност 8 472,60 с ДДС.

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал и Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български, румънски и английски езици/ по 2 обособени позиции

С Решение № 24-158/21.10.2019г. на Кмета на общината е открита обществена поръчка с предмет „Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал и Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български, румънски и английски езици/ по 2 обособени позиции. Със заповед № РД 22-1984/03.12.2019г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия, която да разгледа постъпилите в срок 5 бр. оферти.

С Решение N 24-73/14.05.2020 г. е определен изпълнителя по 2-те обособени позиции - „Вилксофт“ ООД, гр. София. Предстои подписване на договорите за изпълнение на услугата.

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Изработка и монтаж на 1 бр. временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от проекта“

С Решение № РД 24-186/26.11.2019г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет „Изработка и монтаж на 1 бр. временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от проекта“. Със заповед № РД 22-2112/18.12.2019г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия, която да разгледа постъпилата в срок 1 бр. оферта. На свои заседания на 18.12.2019г, 04.03.2020г. и 17.03.2020г. Комисията отвори техническото и ценово предложение на участника.

С Решение N 24-48/24.03.2020г. на Кмета на общината е избран изпълнителя „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София. Сключен е договор № 1/11.05.2020 г. с предмет: “Изработка и монтаж на 1 бр. временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от проекта“ на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП, на стойност 1075.62 лв. с ДДС.

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“

С Решение № РД 24-187/26.11.2019г. на Кмета на общината е открита обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“. Със заповед № РД 22-2116/18.12.2019г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия, която да разгледа постъпилата в срок 1 бр. оферта. На свои заседания на 19.12.2019г., 02.03.2020г., 11.03.2020г. и 17.03.2020г. Комисията отвори техническото и ценово предложение на участника.

С Решение № РД 24-47/24.03.2020г. на Кмета на общината е избран изпълнителя „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София. Сключен е договор № 2/11.05.2020 г. с предмет: „Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение, в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ на стойност 3660.00 лв. с ДДС.

Изпълнение на дейност „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“

На основание сключения договор с изпълнител „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр.Велико Търново с предмет „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“, към датата на настоящия отчет е изготвен Инвестиционен проект във фаза работен проект, приет с Констативен протокол от страна на Възложителя на 27.05.2020 г.

На 09.06.2020 г. в съответствие с раздел VII, чл.7, ал. (5), от подписания с изпълнителя договор и РИМ /Наръчника за изпълнение на проекти на Програмата/, Възложителят е изпратил за съгласуване и окончателно приемане от Съвместния секретариат (СС) на финансиращата програма, предаденият работен проект. Към датата на изготвяне на настоящия проект се очаква Становище от страна на Съвместния секретариат (СС) във връзка с изпратения Инвестиционен проект във фаза работен проект.

6. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE“ 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент

Община Бургас – Асоцииран бенефициент

Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент

Община Монтана – Асоцииран бенефициент

Община Русе – Асоцииран бенефициент

Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент

Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018 г.

Крайна дата на изпълнение: 02.10.2024 г.

Стойност на проекта по бюджет: 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: н/п

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: н/п

Статус към отчетния период:

Към настоящия момент продължава изпълнението на Втора пилотна фаза на проекта.

Изпълнение на дейност С1: Демонстрация (тестване) на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление на домакинствата:

В изпълнение на поддейност *Избор на доставчици на инсталациите за алтернативните форми на отопление и доставка на съответните инсталации*, с Решение № РД 24-43/18.03.2020 г. на Кмета на общината е обявена обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново“ (№ в РОП/ПОП: 00073-2020-0022) с краен срок за подаване на оферти 22.04.2020 г.

Комисия за провеждане на процедурата по реда на ЗОП, назначена със Заповед № РД-22-660/18.05.2020 г. проведе свои заседания за отваряне на постъпилите в срок оферти и разглеждане на Техническите предложения на участниците съответно на 18.05.2020 г. и 18.06.2020 г. Към момента на настоящия отчет Комисията продължава своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците.

7 Проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0004-S01, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Дата на сключване на АДФФП: 04.02.2019 г.

Срок за изпълнение: 04.02.2021 г.

Стойност на проекта по бюджет: 2 760 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане /междинно/ №2/27.04.2020 г. на стойност 845 582,61 лв.

Статус към отчетния период:

На 30.06.2020 г. е представен План за разходване на средства с въведена прогнозна информация съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020.

Избор на изпълнител по процедура за „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции:

С Решение № 24-197/11.12.2019 г. и Решение № РД 204/23.12.2019 г. за изменение и допълнение на Кмета на общината е открита процедура с предмет „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции: **Обособена**

позиция №1: Доставка на мебели и обзавеждане, **Обособена позиция №2:** Доставка на бяла и черна техника, **Обособена позиция №3:** Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване и **Обособена позиция №4:** Доставка на специализирано оборудване.

Със Заповед № РД 22-156 от 29.01.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия, която да разгледа постъпилите в срок 18 броя оферти. С Протоколи от 29.01.2020г., 12.03.2020г., 14.05.2020г. и 21.05.2020 г. Комисията разгледа, оцени и класира офертите на участниците.

С Решение № РД 24-77/22.05.2020 г. на Кмета на общината са определени изпълнителите по съответните обособени позиции, както следва:

За обособена позиция 1 "Доставка на мебели и обзавеждане" е избран изпълнителя „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, гр. Габрово с ценова оферта 90 370,00 лв. без ДДС.

За обособена позиция 2 "Доставка на бяла и черна техника" е избран изпълнителя „Офис и Мебел Ленд“ ЕООД, гр. Велико Търново с ценова оферта 41 869,94 лв. без ДДС.

За обособена позиция 3 "Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване" е избран изпълнителя „Смарт Софт“ ЕООД, гр.София с ценова оферта 6 040,00 лв. без ДДС.

За обособена позиция 4 "Доставка на специализирано оборудване" е избран изпълнителя „Транс КО 04“ ЕООД, гр.София с ценова оферта 21 968,40 лв. без ДДС.

Предстои подписване на договори с избраните изпълнители.

Изпълнение на дейност „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции

Изпълнение на обособена позиция №1 „Проектиране, строителство и авторски надзор по проекта за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“. На 14.02.2020г., приетия от Община Велико Търново работен проект е предаден на Изпълнителя за съгласуването му със съответните експлоатационни дружества. Същият е съгласуван с „Енерго про“ ЕАД, „ВиК –Йовковци“ - Велико Търново и Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново. Към 30.06.2020 г. работният проект е в процес на съгласувателни процедури с Регионална здравна инспекция–Велико Търново.

Изпълнение на обособена позиция №2 „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“.

На 11.03.2020г. е подписан Протокол /Приложение №2а/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. На 03.04.2020г. е направена проверка на място от екипа на проекта, относно напредъка, изпълнението на строително – монтажните работи и съответствието им с одобрения работен проект. Извършените СМР към 06.04.2020 г. са приети с подписване на протокол за извършени СМР № 1/06.04.2020г.

Към 30.06.2020 г. са изпълнени 85% от строително-монтажните работи за обект „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“.

Изпълнение на дейност „Строителен надзор“ за обект „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ - На 11.03.2020г. е подписан Протокол /Приложение №2а/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, с което стартира изпълнението на дейностите по извършване на независим строителен надзор на строително – монтажните работи.

През периода са издадени следните актове по Наредба № 3/31.07.2003г.:

- 4 бр. Акт обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция;
- 12 бр. Акт обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта.

8. Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново”

Източник на финансиране: Национален доверителен екофонд /НДЕФ/ – Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени инвестиции

Стойност на проекта по бюджет (Допълнително споразумение № 1/23.04.2019 г.) - 1 185 571,46 лв.

Дата на сключване на АДБФП: 27.06.2019 г.

Срок за изпълнение: юни 2019 г. – юни 2020 г.

Сключен анекс към датата на отчитане: н/п

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния п период:

Към 30.06.2020 г. е завършено изпълнението на Договор за СМР от 06.03.2019 г. с избрания изпълнител „НСК София“ ЕООД, гр. София с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново” .

Изпълнени са следните дейности: подмяна на дограма; поставяне на топлоизолация на таванска плоча чрез изграждане на окачен таван с гипскартон и минерална вата; подмяна отоплителна инсталация в корпуса на бившия междуучилищен център; изграждане на вентилационна инсталация във физкультурните салони с рекуперация и възможност за охлаждане; подмяна климатична вентилационна камера за плувен басейн; поставяне на външна топлоизолация от профилиран EPS панел; монтиране на слънчеви колектори за плувния басейн в СУ „Емилиян Станев”.

Като резултат от извършените дейности се очаква потреблението на природен газ за плувния басейн да намалее повече от два пъти вследствие на монтираните слънчеви колектори за затопляне на водата в басейна и на битово горещата вода. Проведени са 72-часови проби на изградените инсталации. Предстоят отчитане и верифициране на средствата от НДЕФ и разплащане с изпълнителите.

9. Проект „Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново”

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-5.002 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0018-C01 от 27.03.2019 г.

Дата на стартиране на дейностите по АДБФП: 11.04.2019 г.

Срок за изпълнение: 11.03.2021 г.

Стойност на проекта по бюджет: 179 268,75 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Във връзка с възникналия форс мажор от въведеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в страната, дейностите по проекта бяха временно спрени, считано от 17.03.2020 г. след одобрение от страна на УО на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

С писмо с изх. № 5-002-0018-1-170/19.05.2020 г. УО на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. информира Община Велико Търново за възобновяване срока на изпълнението на дейностите по договора, считано от 14.05.2020 г.

С Решение № РД 24-14 от 28.01.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура № в РОП/ПОП: 00073-2020-0007 с предмет „Провеждане на процедура по Екологична оценка и/или оценка на съвместимост на Програмата за КАВ, по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони" по реда на ЗОП.

На 25.06.2020 г. е сключен договор между Община Велико Търново и избрания изпълнител „Савекс“ ЕООД -гр. Перник на стойност 6 000,00 лв. с ДДС. Предстои изпълнението на предмета на договора от страна на изпълнителя.

10. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 2

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0085-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“.

Дата на сключване на АДФФП: 09.05.2019 г.

Дата на приключване на АДФФП: 31.10.2020 г.

Стойност на проекта по бюджет: 399 498,08 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане /междинно/ № 3/18.05.2020г. на стойност 124 514,31 лв., в процес на проверка.

Статус към отчетния период:

За отчетния период, в Центъра за патронажна грижа работят служители на следните длъжности: Специалист, социални дейности – 2 бр.; Психолог – 1 бр.; Медицинска сестра – 3 бр., от тях: 2 бр. на пълен 8-часов работен ден и 1 бр. на непълен 4-часов работен ден; Домашен санитар – 23 бр., от тях: 21 бр. на пълен 8-часов работен ден и 2 бр. на непълен 4-часов работен ден; Шофьор – 1 бр.

В рамките на проекта се предоставят услуги в две основни направления: социални услуги и здравни грижи.

За периода от 01.04.2020г. до 30.06.2020г. услуги по проекта са ползвали 181 лица от 16 населени места на територията на общината, както следва:

Вид услуга	Брой потребители	Ползвали интегрирани здравно-социални услуги /здравна и социална/	Общо потребители
Социална	31	134	181
Здравна	16		

Интегрираните здравно-социални услуги са безплатни за крайните бенефициенти като максималната продължителност предвидена по проекта, през която един потребител може да ползва услугите е до 2 часа дневно. Предвид епидемиологичната обстановка, свързана с разпространението на Covid-19, екипът на Център за патронажна грижа продължава да работи с потребителите, като се прецизират потребностите им с оглед тяхната безопасност.

11. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.101-0077-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3.

Дата на сключване на Допълнително споразумение към АДФП: 21.04.2020 г.

Дата на приключване на Допълнително споразумение към АДФП: 31.12.2020 г.

Стойност на проекта по бюджет: 470 640,00 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: н/п

Статус към отчетния период:

На 08.04.2020 г., Община Велико Търново изпрати до Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 Искане за сключване на Допълнително споразумение към Договор за БФП BG05MOP001-2.040-0085-C01, Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 2 за предоставяне на допълнителни средства по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

На 21.04.2020 г. е сключено Допълнително споразумение № 01 към Договор за БФП BG05MOP001-2.040-0085-C01 за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.101– 0077- C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3.

Със Заповед № РД22-585/21.04.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, считано от 01.04.2020г. е определен Екип за организация и управление на проекта.

Със средства от бюджета на проекта, е доставено следното оборудване и обзавеждане за нуждите на проекта:

- 2 бр. компютърни конфигурации с монитор, мишка и клавиатура;
- 1 бр. лазерно мултифункционално печатащо устройство;
- 1 бр. лаптоп.

За отчетния период по Проект BG05M9OP001-2.101-0077-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3 са назначени служители на следните длъжности: Социални асистенти – 36 бр. и Шофьор – 1 бр. на пълен работен ден; Оператор, център за обаждания – 2 бр., до 80 часа месечно.

За периода от 01.04.2020г. до 30.06.2020 г., е доставена храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/ на 291 лица от 23 населени места на територията на общината.

12. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.
Партньори по проекта: Община Велико Търново LV/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор.

Дата на сключване на АДФФП: 09.12.2019 г.

Дата на приключване на АДФФП: 09.12.2022 г.

Стойност на проектното предложение: 6 629 687,25 евро, от които:

- 5 820 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 1 939 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);
- 691 575.81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;
- 117 263.67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 10.04.2020 г. е получен Доклад от Първо ниво контролър, съгласно който се сертифицират в пълен размер декларираните разходи от подаденото Искане за възстановяване на предварителни разходи на обща стойност 31 291,55 евро /61 200.00 лв./. Сумата е постъпила по сметката на Община Велико Търново на 04.06.2020 г.

Статус към отчетния период:

Към датата на съставяне на настоящия отчет продължава работата на назначените Комисии за оценка и подбор на обявените обществени поръчки за избор на изпълнители, както следва:

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за другия български партньор по проект “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“, както и предоставяне на съпътстващите дейности, вкл. процесуално представителство

С Решение № 24-38/17.03.2020 г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за другия български партньор по проект “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“, както и предоставяне на съпътстващите дейности, вкл. процесуално представителство, на която крайният срок за представяне на оферти бе 08.04.2020 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията, назначена със Заповед No РД 22-643/13.05.2020г. на Кмета на Община Велико Търново продължава разглеждането на 4 бр. оферти, постъпили във връзка с обявената обществена поръчка.

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи

мерки в трансграничния регион“, с проектен код ROBG - 383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020 г.“

С Решение № 24-46/19.03.2020г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“, с проектен код ROBG-383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. , на която крайният срок за представяне на оферти бе 09.04.2020 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията, назначена със Заповед No РД 22-638/12.05.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължава разглеждането на 4 бр. оферти, постъпили във връзка с участие в обществената поръчка.

13. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Дата на сключване на АДФФ: 19.07.2019 г.

Дата на приключване на АДФФ: 19.07.2022 г.

Стойност на проектното предложение: 11 133 732,52 лева, от които 10 409 573,31 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 724 159,20 лева – възстановим ДДС.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 01.04.2020 г., през ИСУН 2020 е генерирано Искане за плащане /авансово/ №1, в размер на 3 643 350,66 лв., преведено по сметката на Община Велико Търново на 09.04.2020 г.

На 30.06.2020 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /април-май/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020.

Статус към момента, стартирали и изпълнени дейности:

Община Велико Търново продължава провеждането на процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на предвидените в рамките на проекта дейности, както следва:

Избор на изпълнител по процедура с предмет „СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново“ по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции /ОП/“

С Решение №РД 24-4/17.01.2020г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител по горесцитираната процедура, както следва: **обособена позиция №1** „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“, **обособена позиция №2:** „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ и **обособена позиция №3:** „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“.

Строителството по обособена позиция №2 и обособена позиция №3 са възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява. Протоколът на Комисията за избор на изпълнители по

обособени позиции №2 и №3 е одобрен от Кмета на община Велико Търново на 10.01.2020 год. За обособена позиция 2 е избрано „Мистрал-7“ ООД- гр. В.Търново и сключен договор на 31.01.2020 год. на стойност 66 628,80 с ДДС. За обособена позиция 3 е избрано „ЕТРА-ЕЛ“ ООД-В.Търново и сключен договор на 29.01.2020 год. на стойност 139 104,84 с ДДС.

Към датата на настоящия отчет, по обособена позиция 1 Комисията за избор на изпълнител е приключила своята работа. Във връзка с отразени резултати и мотиви в протоколи от дати 27.02.2020 г., 28.02.2020 г., 04.03.2020 г., 30.03.2020 г., 14.04.2020 г., 24.04.2020 г., 28.04.2020 г. и 08.05.2020 г. и доклад от дата 08.05.2020 г. назначената Комисия оцени и класира допуснатите оферти за изпълнение на обществена поръчка чрез открита процедура.

Издадено е Решение № РД 24-88/18.06.2020 г. по силата на което за изпълнител е определен участник „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предложена цена за изпълнение на поръчката, възлизаща на 1 787 350,54 лева без ДДС.

Предстои сключване на договор с класирания икономически оператор.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции

С Решение № РД 24-27/26.02.2020г. на Кмета на общината е открита процедура за избор на изпълнител по горесцитираната процедура, както следва: **обособена позиция №1:** "Доставка и монтаж на зарядна станция" и **обособена позиция №2:** "Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддържане на 3 броя електробуси". Крайният срок за подаване на оферти бе до 02.04.2020 г. В резултат от проведените заседания на Комисията за избор на изпълнители, документирани в протоколи от 03.04.2020 г., 24.04.2020 г. и 28.04.2020 г., същата изготвя Доклад за класиране.

Издадено е Решение № РД 24-69/08.05.2020 на Кмета на общината за избран изпълнител, както следва:

- За обособена позиция No1: 1-во място за Оферта от „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, с предложена цена за изпълнение на доставката в размер на 98 800.00 лева без ДДС;

- За обособена позиция No2: 1-во място за Оферта от „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, град София с предложена цена за изпълнение на доставката в размер на 99 300.00 лева без ДДС.

За изпълнение на дейността са сключени договори с класираното дружество, информация за които е налична в раздел „Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта“ от настоящата справка.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно–комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции

С Решение № РД 22-33/06.03.2020г., след получено становище от Държавна агенция за електронно управление с вх. № 12-373-6/28.02.2020г. относно липсата на необходимост от съгласуване на разработената документация по реда на чл. 58а от ЗЕУ, е открита процедура за избор на изпълнител по горесцитираната процедура, както следва: **обособена позиция /ОП/1:** Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт - оборудване на 22 от най-натоварените спирки на градския транспорт с електронни информационни табла (ЕИТ/Таблата), **обособена позиция /ОП/ 2:** Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на "Паркинг система и информационни табла за паркиране" и **обособена позиция/ОП/ 3:** Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт. Крайният срок за подаване на оферти бе 13.04.2020 г.

С Решение № РД 24-52/06.04.2020 г. на Кмета на общината и на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, процедурата по ОП1 е прекратена. С Решение № 24-82/11.06.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“ с краен срок за подаване на оферти -17.07.2020 г.

На основание § 13, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП във връзка с чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и във връзка с методическо указание на АОП рег. Номер МУ –4 от 09.04.2020 г. относно Приложимост на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при възлагането на обществени поръчки, сроковете които са попадали в обхвата на чл. 3 преди изменението на ЗМДВИП, се възобновяват от 17.04.2020 г. и приключват с изтичане на оставащата към момента на спирането част. Предвид това всички заинтересовани лица са информирани чрез съобщение, публикувано на 13.04.2020 г. на Профила на купувача, че Възложителят е изпратил Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация до Агенцията по обществени поръчки и за публикуване в ОВ на ЕС, с което единствено са променени срокът за подаване на оферти до 18.05.2020 г. до 17:00 ч., а датата на отваряне на получените оферти - на 20.05.2020 г. от 14:00 ч. Към датата на съставяне на настоящия отчет определената Комисия за разглеждане и класиране на офертите продължава своята работа.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор" по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции
С Решение № РД 24-45/18.03.2020 г. на Кмета на общината е открита горесцитираната процедура в частта на **Обособена позиция № 4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“**. Покана за участие в процедурата на договаряне без предварително обявление е изпратена до "ЕНЕЛ СТРОЙ" ООД, гр.Горна Оряховица, "МИСТРАЛ 7" ООД, гр. Велико Търново и "ТЕРА" ООД, гр.Велико Търново. Крайният срок за подаване на оферти бе 21.04.2020 г.

Към датата на съставяне на настоящия отчет работата на назначената Комисия е приключила. Във връзка с отразени резултати и мотиви в протоколи от дати 22.05.2020 г., 26.05.2020г., 09.06.2020 г. и 12.06.2020г. и доклад от 15.06.2020 г., на назначената Комисия, същата оцени и класира допуснатите оферти за изпълнение на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление.

Издадено е Решение № 24-91/24.06.2020 г., по силата на което за изпълнител на обществената поръчка е определен „Мистрал 7“ ООД, гр. Велико Търново с предложена цена, възлизаща на 404 400,00 лева без ДДС. Предстои подписване на договор с класирания икономически оператор.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор" по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции
С Решение № РД 24-65/29.04.2020 г. на Кмета на общината е открита горесцитираната процедура в частта на **Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“**. Покана за участие в процедурата на договаряне без предварително обявление е изпратена до „Стройко“ ООД, гр. Трявна, „Пътни строежи – Велико Търново“, АД, гр. Велико Търново, и "Джамбо - 33" ЕООД, гр.Велико Търново.

Крайният срок за подаване на оферти бе 29.05.2020 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията за подбор и оценка на представените оферти продължава своята работа.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор" по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции
С Решение № РД 24-81/09.06.2020 г. на Кмета на общината е открита горесцитираната процедура в частта на **Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“.** Покана за участие в процедурата на договаряне без предварително обявление е изпратена до „Димас“ АД, гр. Габрово, „Инфраинженеринг-ДБ“, ЕООД, гр. Велико Търново и "Скорпион Инвестстрой" ЕООД, гр. Велико Търново. Крайният срок за подаване на оферти бе 29.06.2020 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията за подбор и оценка на представените оферти продължава своята работа.

Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта в рамките на отчетния период:

➤ На 05.05.2020 г. на основание чл. 112, ал 1 от ЗОП и Решение № РД 24-39/17.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005- C01-S-03 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Планекс“ – гр. В.Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 1 „Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на обща стойност за изпълнение на позицията - 1 211 400,00 лв. с ДДС.

➤ На 12.05.2020 г. на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и Решение № РД 24-40/17.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Търново 2019“ – гр. Варна с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 3 „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ на обща стойност за изпълнение на позицията: 809 060,88 лв. с ДДС.

➤ На 16.06.2020 г на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и Решение на № РД 24-69 от 08.05.2020 на Кмета на Община Велико Търново за определяне на изпълнител е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-02 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 1 „Доставка и монтаж на зарядна станция“ на стойност, възлизаща на 118 560,00 лева с ДДС;

➤ На 16.06.2020 г на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и Решение на № РД 24-69 от 08.05.2020 на Кмета на Община Велико Търново за определяне на изпълнител е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-03 между Община Велико Търново и

„Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 2 „Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддържане на 3 броя електробуси“ на стойност, възлизаща на 119 160,00 лева с ДДС.

14. Проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД"

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” за изпълнението на проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД" по АДФФП № BG05M9OP001-2.029-0003-C01

Дата на сключване на АДФФП: 14.02.2020 г.

Дата на приключване на АДФФП: 31.12.2020 г.

Стойност на проекта по бюджет: 254 113,15 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 18.05.2020 год., със Заповед № РД 22-652/15.05.2020 г. Кмета на Община Велико Търново е разкрита социалната услуга от резидентен тип - Комплекс за социални услуги „ТЪРНОВГРАД“, включващ Кризисен център за лица, блок 1 гр. Велико Търново, ул. Драган Цончев № 8, с капацитет 15 места и Кризисен център за лица, блок 2 гр. Велико Търново, ул. Драган Цончев № 6, с капацитет 15 места.

Изпълнение на Дейност 1: Подбор и наемане на персонал, ангажиран в социалната услуга - Със Заповед № РД 22-395/10.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена конкурсна процедура по реда на КТ за набиране на персонал по обособени позиции по проект „Кризисен център за лица “ТЪРНОВГРАД“ с краен срок за подаване на документи - 11.04.2020 г. След провеждане на конкурсна процедура са назначени 20 души персонал.

Изпълнение на Дейност 2: Въвеждащо, надграждащо обучение и супервизия на персонала – През м. юни 2020 г. Община Велико Търново проведе въвеждащо обучение включващо четири модула, а именно:

Модул 1: Екипно взаимодействие - опознаване на участниците, сработване през ролите им в проекта, екипна комуникация, проведен в периода 04-05 юни 2020, с присъствието на екипа на социалната услуга и представители на Община Велико Търново и други.

Модул 2: Социална работа, практики, подпомагане и др., проведен в периода 08-09 юни 2020 г. с участието на представители на Дирекция „Социално подпомагане“, ОД на МВР, Районно управление „Полиция“ - Велико Търново, Районна прокуратура, Районен съд, Община Велико Търново и други.

Модул 3: „Социално-психологически“ – умения за консултиране, намеси при криза, справяне с проблемни поведения, проведен в периода 11-12 юни 2020 г. с участието на представители Дирекция „Социално подпомагане“, ОД на МВР, Районно управление „Полиция“ - Велико Търново, Районна прокуратура, Районен съд, Община Велико Търново и други.

Модул 4: Тема на обучението: „Юридически“ – нормативна база, работа с основни документи, институционална мрежа, човешки права, проведен в периода 25-26 юни 2020 г. с участието на представители на Дирекция „Социално подпомагане“, ОД на МВР, Районно управление „Полиция“ - Велико Търново, Районна прокуратура, Районен съд, Община Велико Търново и други.

15. Проект „Европейска академия“

Източник на финансиране: Европейска комисия, Програма „Европа за гражданите“, Направление 2: Мярка 2.2 „Мрежи от градове“; Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“; Направление 1: "Европейска памет за миналото"

Дата на сключване на споразумението за финансиране: 20.02.2020 г.

Продължителност на проектните дейности: 02.03.2020 – 01.03.2022 г.

Стойност на проекта: 148 680.00 евро

Партньори по проекта са институции и организации от 13 държави: България, Италия, Белгия, Испания, Португалия, Малта, Словения, Унгария, Хърватия, Австрия, Черна гора, Полша и Латвия.

Статус към отчетния период:

На 19 май 2020 год. чрез online платформата zoom се проведе първата среща на партньорите по проекта, имаща за цел да набележи основните стъпки за провеждане на разписаните дейности и събития в ситуация на извънредна епидемична обстановка вследствие на разпространение на COVID-19, както и евентуалната промяна на вида и формата им, ако условията останат в режим на работа от разстояние.

През м. юни 2020 г. бе възложено и изработено лого на проекта след предварително съгласуване и одобрение от страна на партньорите.

Кратко описание на проектните дейности:

Предвидените дейности в рамките на проект „Европейска академия“ са фокусирани върху европейското гражданско образование и гражданска ангажираност. Инициативата ще предостави на граждани, местни и регионални и политици от 13 държави знания и инструменти, подкрепящи активното гражданство и философията на демократичния съюз. Благодарение на състава на партньорството група от 1270 граждани ще може да се включи в процес, обхващащ симулационни дейности в реалния живот. Така всеки ще може да провери от първа ръка как функционират институциите на Европейския съюз и да опознае тънкостите на политиката на общността - Европейски парламент, Европейски съвет, Европейска комисия, Комитет на регионите, Съвет на ЕС.

Проектът ще даде възможност на различни обществени групи да участват в политическите процеси на ЕС, обединяващи Европа. Академията ще популяризира добрите практики и възможности как политици и граждани могат да се ангажират с въпроси на Съюза.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. Проектно предложение „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)

Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия.

Стойност на проектното предложение: 3 418 814,08 лв.

Период за изпълнение на проекта: 36 месеца от подписване на договор за финансиране

Статус към отчетния период:

На 30.12.2019 г. Община Велико Търново е подала проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен №: BGLD-2.001-0005 „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“.

Към датата на настоящия отчет проектното предложение е в процес на оценка, като се очаква до средата на месец август решение за финансиране от Управляващия орган на финансиращата програма.

Кратко описание на проектното предложение:

Създаването на Младежки център - Велико Търново има за цел да предоставя услуги и програми, достъпни за всички млади хора, включително такива, идващи от семейства с ниски доходи, социални институции, етнически малцинства, както и млади хора, живеещи в отдалечени и селски райони около Велико Търново.

Специфични цели:

- Въвеждане на иновативни дейности, предоставяни от Младежки център-Велико Търново;
- Предоставяне на неформално образование за млади хора, вкл. уязвими групи, както и дейности за реинтеграция на отпаднали от училище;
- Провеждане на дейности с представители на младежки групи, вкл. деца, родители, представители на общността, участващи в дейностите на центъра;
- Изпълнение на международни инициативи за обмяна на опит и добри практики в сътрудничество с партньора по проекта;

Центърът ще бъде разположен в западното крило на сградата на бивш Пионерски дом, като ще е ситуиран на два етажа - входно и първо нива на сградното крило. За привеждане на помещенията в необходимия вид ще бъде извършено преустройство, съгласно разработена техническа документация. Определеното за вход на Младежкия център пространство е разположено на партерен етаж с лесна достъпност в т.ч. за хора с увреждания. Предложеното западно крило на сградата позволява функционално и ергономично разделение на зони за посетители на Центъра, зона за разполагане на необходимата техника, оборудване и съоръжения и обособяване на зона за зали, работни срещи, презентации и др.

По отношение на изискванията за административна адаптивност помещенията разполагат с необходимите прилежащи площи за публичен достъп, сервизни помещения, обезпечено поддържане на санитарни норми и изисквания за безопасност. Младежки център-Велико Търново предвижда да се състои от рецепция на Младежки център, трапезария с кухненски бокс за най-малко 35 младежи, санитарни помещения, зала за сценични изкуства в т. ч. 2 съблекални, зала за музика, зала за презентации, зала за изобразително изкуство, зала за спорт и фитнес, зала за работа с родители, зала за уроци по екология, офис за екипа на Младежкия център и др.

2. Проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“,

съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

Стойност на проектното предложение: 923 837.56 лева.

Период за изпълнение на проекта: 18 месеца от подписване на договор за финансиране

Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия

Статус към отчетния период:

На 16.03.2020г. Община Велико Търново е подала проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен №: BGENERGY-2.001-0003 „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“.

Към датата на настоящия отчет проектното предложение е в процес на оценка, като се очаква до средата на месец август решение за финансиране от Управляващия орган на финансиращата програма.

Кратко описание на проектното предложение:

Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“ има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизирание на системите за външно изкуствено осветление, собственост на община Велико Търново и да подобри условията на живот на населението. Качеството на уличното осветление, неговото изграждане, експлоатация и поддръжка изцяло зависят от това до каква степен са спазени изискванията на съответната нормативна база: нормите за яркост, осветеност, обща и надлъжна равномерност, заслепяване и други параметри.

Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“ ще реализира:

- въвеждане на нова автоматизирана система за управление на уличното осветление с двупосочен обмен на данни;
- подмяна на осветителни тела с нови такива LED от най-ново поколение;
- използване на електроенергия от възобновяеми източници на електроенергия;
- подмяна на конзоли и конструктивни елементи за монтаж и насочване на новите осветителни тела;
- подмяна за охраняващите кабели в металните стълбове за намаляване на повреди заради кабелни аварии в стълбовете;

Предвижда се интервенцията да се реализира в най-населените жилищни квартали на Велико Търново -кв. "Бузлуджа", кв. "Кольо Фичето", кв. "Картала" и кв. "Зона - Б" с над 37 000 жители.

3. Проектно предложение „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1

Стойност на проектното предложение: 941 359,37 лв.

Период за изпълнение на проекта: 24 месеца

Статус към отчетния период:

С писмо изх. № 0413-00-19/ 15.06.2020 г. са изпратени документи за подписване на АДБФП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура

чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1, BG05M9OP001-2.019-0018, „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“. Предстои подписване на АДФП от страна на Община Велико Търново. Очакваната дата за стартиране изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-2.019-0018 „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ е 01.08.2020 г.

Кратко описание на проектното предложение:

Целите на проектното предложение са:

➤ Подкрепа за реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата, включително и за децата с увреждания, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване;

➤ Създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на нуждите на всяко дете, чрез които се цели подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. Чрез реализацията на проекта ще се осигури възможността за обезпечаване предоставянето на новите социални услуги в общността в община Велико Търново, за които е ремонтирана подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., и са обособени три комплекса за социални услуги, а именно:

- Дневен център за деца с тежки множествени увреждания;
- Разширение на Център за обществена подкрепа;
- Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст.

4. Проектно предложение „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

Стойност на проектното предложение: 998 948.29 лв.

Период за изпълнение на проекта: 27 месеца

Статус към отчетния период:

Към момента на настоящия отчет подаденото на 30.01.2020 год. проектното предложение „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ е в процес на оценка.

Кратко описание на проектното предложение:

Проектното предложение предвижда разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания в гр. Велико Търново, ул. Цветарска № 14, с капацитет 30 места.

Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания, е социална услуга която осигурява дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информирание и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни в годината и други дейности.

За целите на проекта Община Велико Търново предоставя част от сграда общинска собственост, намираща се в гр. Велико Търново, ул. „Цветарска“ № 14, а именно първи етаж и част от втори етаж в жилищен район на града, в близост до централната част с изградена достъпна архитектурна среда. В предоставената сграда ще бъде извършен основен ремонт, съгласно изработен инвестиционен проект.

По проект "Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания" се предвижда назначаване на персонал за предоставяне на социалната услуга в общността, както и обучението му. За обезпечаване на проектните дейности се предвижда и закупуване на транспортно средство, адаптирано за нуждите на целевата група.

5. Проектно предложение "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения.

Стойност на проектното предложение: 993 894,18 лв.

Период за изпълнение на проекта: 34 месеца

Статус към отчетния период:

Към момента на настоящия отчет подаденото на 31.01.2020 г. проектно предложение „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ е в процес на оценка.

Кратко описание на проектното предложение:

Проектното предложение предвижда разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в село Церова кория, общ. Велико Търново, с капацитет 40 места.

Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения е социална услуга, която осигурява почасови услуги, рехабилитация, трудотерапия, трудово наставничество, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевите групи, мобилна работа, както и съответните профилирани дейности за подкрепа на лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения.

За целите на проекта Община Велико Търново предоставя сгради общинска собственост намиращи се в село Церова кория, общ. Велико Търново, местност „Иванова чешма“, а именно: сграда на един етаж, с площ 225 кв.м. и сграда на един етаж, с площ 88 кв.м.

По проект "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения" се предвижда назначаване на персонал за предоставяне на социалната услуга в общността и обучението му. При реализиране на проекта се предвижда разкриване и функциониране на социалната услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в село Церова кория, община Велико Търново, с капацитет 40 места. За обезпечаване на проектните дейности се предвижда и закупуване на транспортно средство, адаптирано за нуждите на целевата група.

6. Проектно предложение „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали – север“

Източник на финансиране: Министерство на младежта и спорта, по реда на Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

Стойност на проектното предложение: 890 694,45 лв.

Период за изпълнение на проекта: 12 месеца

Статус към отчетния период:

Към момента на настоящия отчет подаденото на 31.03.2020 г. проектно предложение „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали – север“. е в процес на оценка.

Кратко описание на проектното предложение:

Главната цел на проекта е подобряване на спортната инфраструктура в Община Велико Търново, като по този начин ще се подобрят условията за подготовка на деца, младежи, любители и професионални спортисти, граждани и гости на града в различни спортни дисциплини.

Съгласно представеното проектно предложение са предвидени за изпълнение –

1. Мерки за енергийна ефективност вкл.:

- Подмяна дограма на залите и помещенията;
- Вътрешна и външна топлоизолация по фасадни стени и покривни плочи и др.;
- Основен ремонт на покривно покритие в т.ч. и на отводнителната система на покрива
- Основен ремонт и модернизиране на електрическата инсталация;
- Газификация и изграждане на отопление и вентилация в цялата сграда;

2. Строително ремонтни дейности -

- Вътрешно преустройство за оформяне на WC за хора с увреждания;
- Подмяна на подови покрития в спортните зали със съвременна винилова спортна настилка в залите по борба, бокс и стрелба, както и с каучукова спортна настилка в залата за вдигане на тежести;
- Подмяна на подови покрития от теракота/гранитогрес в останалите помещения;
- Основен ремонт на ВиК сградни инсталации;
- Боядисване помещения.

Заложените дейности ще допринесат за изграждането на модерно функционираща система за физическо възпитание и спорт в община Велико Търново, за насърчаване на двигателната активност на гражданите, като по този начин ще бъде постигнат значителен социален ефект чрез подобряване здравето и физическото състояние на целевите групи, както и чрез издигане на спортния престиж на региона.

7. Проектно предложение „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Стойност на проектното предложение: 1 302 577,31 лв. в т.ч. 396 936,31 лв. безвъзмездна финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 51 820,00 лв. – собствен принос.

Период на изпълнение на проекта – 30 месеца от подписване на ДБФП

Статус към отчетния период:

В съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на 19.12.2019 г. Община Велико Търново представи пред Регионален фонд за градско развитие –АД, в качеството му на финансов посредник, пакет документи съгласно изискванията на същия, в т.ч. бизнес план за реализиране на проектно предложение „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, чиято прогнозна стойност възлиза на 1 302 577,31 лв., а периодът за изпълнение е 30 месеца от подписване на договор за финансиране.

На 16.03.2020 год. община Велико Търново получи становището на Регионален фонд за градско развитие -АД, потвърждаващ целесъобразността на инвестицията и допустимостта на предложените дейности, включващо и структурата на финансирането на проекта с оглед осигуряване финансовата му жизнеспособност.

Проектното предложение е разработено и заредено в ИСУН-2020 за оценка, като се очаква същата да приключи в началото на м.септември 2020.

Кратко описание на проектното предложение:

В обхвата на проектното предложение са включени интегрирани мерки и дейности съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект. Проектът цели разширяване на съществуващ мултимедиен посетителски център, с което ще се повиши въздействието от предлаганата туристическа атракция. Предвижда се визуализиране живота на различните социални слоеве във Второто българско царство, техните нрави, обичаи, бит и одежди. С помощта на съвременната аудио – визуална техника по-пълно ще се възприеме богатата история на града от този период, неговата царственост, войнска слава и духовна мощ. Интериорът ще е разнообразен от богато декорирани фигури, с множество архитектурни детайли, атрибути и аксесоари, подходящо осветление и озвучаване на отделните елементи и композиции.

8. Проектно предложение „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Стойност на проектното предложение: 2 850 760.62 лв. в т.ч. 2 051 399,36 лв. безвъзмездна финансова помощ, 730 941, 26 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 68 420, 00 лв. – собствен принос.

Период на изпълнение на проекта – 30 месеца от подписване на ДБФП

Статус към отчетния период:

В съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на 19.12.2019 г. Община Велико Търново представи пред Фонд за градско развитие Север пакет документи съгласно изискванията на финансовия посредник, в т.ч. бизнес план за реализиране на проектно предложение „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“, с период на изпълнение - 30 месеца от подписване на договор за финансиране.

На 16.03.2020 год. община Велико Търново получи становището на Регионален фонд за градско развитие -АД, потвърждаващ целесъобразността на инвестицията и допустимостта на предложените дейности, включващо и структурата на финансирането на проекта с оглед осигуряване финансовата му жизнеспособност.

Проектното предложение е разработено и заредено в ИСУН-2020 за оценка, като се очаква същата да приключи в началото на м.септември 2020.


Кратко описание на проектното предложение:

Проектът основно цели реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което ще се намалят разходите и ще улесни експлоатирането на сградата. Посредством инвестицията, в уникалния архитектурен паметник ще се осигури сигурна и съвременна среда за излагане и популяризиране на културното - историческото наследство, намиращ се в музея, както и привличане на по-голям брой туристи с интерес към Възраждането. Предвижда се обновяване на системите за техническа охрана, видеонаблюдение и пожароизвестяване, които да отговарят на съвременните нормативни изисквания.

Инвестицията е насочена към възстановяване и опазване на културните и историческите ценности, с насочено внимание към отношението между историческата култура, местни традиции и модерни интервенции.

Приложение: Финансов отчет.

УТВЪРДИЛ:
ЗА КМЕТ –
СНЕЖАНА ДАНЕВА СЪБАНОВА
Заместник кмет „Финанси“
(Съгласно Заповед № РД 1911/01.07.2020 г.)



Съгласувал:
Мариела Цонева
Директор Дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:
Грета Генчева
Младши експерт
Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос	Разходи от началото на проекта до 30.06.2020 г. на касова основа				Неуисвоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. заемообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващите органи в т.ч. валидирани, но неавтифицирани	в т.ч. собствен принос и неавтифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Ефективно функциониране на Областен информационен център - Велико Търново"	369,600.00	0.00	92,106.95	49,355.84	42,751.11	0.00	0.00
2	"Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново"	318,238.51	46,548.39	317,904.22	264,887.64	6,468.19	46,548.39	0.00
3	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	1,192,023.86	0.00	900,799.08	783,884.95	116,914.13	0.00	0.00
4	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	119,420.98	119,420.98	0.00	0.00	8,191.53
5	"Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново"	11,010,062.50	0.00	9,244,276.72	9,003,957.38	0.00	240,319.34	0.00
6	"FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти"	1,119,761.25	12,703.08	705,090.34	521,625.44	170,761.82	12,703.08	0.00
7	"Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново"	8,784,724.77	896,424.41	8,707,762.89	6,310,640.29	1,313,643.26	1,083,479.34	0.00
8	"Изграждане на комплекс от социални услуги за деца"	820,000.00	0.00	732,031.19	427,577.96	304,453.23	0.00	0.00
9	"Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма"	2,908,805.42	29,349.97	669,970.55	669,970.55	0.00	0.00	9,197.70
10	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха"	1,802,014.92	720,805.97	124,550.43	63,126.37	11,536.00	49,888.06	8,570.56
11	"Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост"	2,760,000.00	0.00	974,513.26	966,000.00	8,513.26	0.00	0.00
12	"Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново"	179,268.75	0.00	38,828.32	0.00	38,828.32	0.00	0.00
13	"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"	11,133,732.52	724,159.20	1,326,381.68	1,326,381.68	0.00	0.00	2,316,968.98
14	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - компонент 2	399,498.08	0.00	242,108.00	115,883.25	126,224.75	0.00	0.00
15	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" -компонент 3	470,640.00	0.00	30,757.00	30,757.00	0.00	0.00	63,371.00
16	"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ "Ем依иян Станев" гр. Велико Търново"	1,221,138.60	421,138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път "TEN - T", чрез общи мерки в трансграничен регион"	12,966,342.32	3,792,797.98	76,443.41	63,164.90	13,278.51	0.00	805,587.16
18	"Кризисен център за лица "Търновград"	254,113.15	0.00	16,951.81	16,951.81	0.00	0.00	33,870.82
19	"Европейска академия"	290,792.80	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	174,175.68
	ОБЩО	58,233,966.17	6,643,927.60	24,320,196.83	20,733,886.04	2,153,372.58	1,432,938.21	3,419,933.43

*По данни на Дирекция "Бюджет и финанси"
Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и платяни"*