


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

	ОБЩИНА В.ТЪРНОВО ПОЩ. КОД 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА 09-00-40/15.01.21.	

ОБЩИНА
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

№ 988/15.01.2021

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 420/17.12.2020г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:
Десислава Йонкова
Директор дирекция ПОУС

ПК ~ ЧВ. 602
ПК ~ БС
15.01.21

Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

Изготвил:
Мариана Иванова
главен експерт в дирекция ПП

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ (Отчетен период 01.10.2020г. - 31.12.2020г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново”

Източник на финансиране: „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013г. (ПРСР 2007-2013), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) е подписан на 11.04.2013г. по проект № 04/223/00246 – Първоначално залесяване на неземеделска земя на обща площ 339,04 дка в имот № 000160, ЕКАТТЕ 63416, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля.

Към 31.12.2020 год. са приключени окончателно всички дейности по проекта, съгласно зададения план за създаване и отглеждане и устойчивост при осигуряване на оптимален режим и растежен простор на насажденията в горепосочения обект.

Извършените разходи са верифицирани от Управляващия орган (УО), Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция за последната по проекта стопанска 2019/2020г., като същите са възстановени по сметката на Община Велико Търново на 16.11.2020г.

2. Проект Fair Deal – Short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area (FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Проектните дейности са изпълнени и финализирани на 08.03.2020г. Извършени са всички разплащателни дейности по сключените договори с изпълнителите. Поради пандемичната обстановка финалната присъствена проверка от страна на РОТГС-СС /Регионален отдел за трансгранично сътрудничество – Съвместен секретариат/, гр. Кълъраш, Румъния бе иницирана на 29.12.2020 г. с график на провеждане -13.01.2021г.

Съгласно насоките в Наръчника за управление на проекти по Програма INTERREG V-A Румъния- България 2014-2020, след одобрение на окончателния доклад от проверката, същият ще бъде инициран в електронната мониторингова система–e-MS на Програма INTERREG V-A Румъния- България за финализиране процеса по сертифициране и възстановяване на разходите.

3. Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C02. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

На 03.04.2020г. през ИСУН 2020 е представен Окончателен доклад за изпълнение на дейностите по проекта. Докладът е одобрен с писмо от 01.12.2020г., получено през ИСУН 2020 от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020, с което Община Велико Търново е информирана за приключване на процедурата по одобрение на окончателно искане за плащане и верификацията на исканите средства.

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Добро управление“ 2014-2020г., процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021г.“

Дата на сключване на АДФФП: 15.01.2019г.

Дата на приключване на АДФФП: 31.12.2021г.

Стойност на проекта по бюджет: 369 600,00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

В рамките на отчетния период са проведени общо 10 събития на ОИЦ-Велико Търново, в които са взели участие 219 участници.

В периода 13.10.2020г. – 28.10.2020г. са проведени 7 броя изнесени приемни на открито с рекламно-информационен щанд в общините от област Велико Търново, за представяне на актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по ОП и ПРСР 2014-2020г. В същия период са проведени и 3 броя онлайн събития на теми: „Правилна употреба на препарати за растителна защита и добри растително-защитни практики. Ефективно управление на водните ресурси и постигане на добро състояние на водите”, „Прилагане на новия регионален подход в България през програмен период 2021 – 2027г. и изпълнение на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ и „Представяне резултатите от дейността на ОИЦ-Велико Търново през 2020г., изпълнението на оперативните програми в региона и очакванията свързани с новия програмен период 2021-2027г.“.

Изготвена е информационна брошура за месец октомври 2020г. с актуалните процедури и мерки по ОП и ПРСР, с акцент върху възможностите за кандидатстване от работодатели и фирми, свързани с преодоляване на социалните и икономически последици от пандемията COVID-19.

Във връзка с допълнените функции на мрежата от ОИЦ – Велико Търново, за периода на отчета са извършени контролни проверки по следните процедури:

- BG05M9OP001-2.112 мярка МИГ 05 „Насърчаване на социалното предприемачество

за заетост на уязвими групи на пазара на труда на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ със статус „Въведена“ в ИСУН 2020;

- BG05M9OP001-1.114 мярка МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ със статус „Въведена“ в ИСУН 2020;

- BG05M9OP001-1.119 мярка МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ със статус „Въведена“ в ИСУН 2020;

- BG06RDNP001-19.472 мярка МИГ 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура“ на общините Лясковец-Стражица със статус „Въведена“ в ИСУН 2020;

- BG05M9OP001-1.113 мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“, със статус „Въведена“ в ИСУН 2020;

В периода 23.10.2020г. – 21.12.2020г. екипа на ОИЦ - Велико Търново участва в 6 броя онлайн срещи и обучения, относно новите функции и отговорности на ОИЦ, свързани с участието в експертния състав към Регионалните съвети за развитие във връзка с прилагането на Интегриран териториален подход и изпълнението на инструмента Интегрирани териториални инвестиции в програмния период 2021-2027г.

Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 84 души. Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон – 55 бр.

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми (ОП) 2014-2020 г. и мерките по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020г. За отчетния период са популяризирани 16 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Издадени са 13 бр. седмични информационни бюлетина.

2. Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/.

Дата на сключване на АДФФП: 27.07.2016г.

Дата на приключване на АДФФП: 31.12.2021г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 424 031,96 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Допълнително споразумение № 3 от 30.12.2020г. към Договор BG05M9OP001-2.004-0046-C01 за удължаване срока на договора до 31.12.2021г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 23.10.2020г. чрез системата ИСУН 2020 е подадено искане за междинно плащане в размер на 128 746, 53 лв. Към датата на отчета искането за плащане е в процес на проверка.

Статус към отчетния период:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода октомври–декември 2020 година работят 26 специалисти (15 души на трудови договори и 11 души по реда на ЗОП) – социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

СПЕЦИАЛИСТ	ОКТОМВРИ	НОЕМВРИ	ДЕКЕМВРИ
Логопед 1	Индивидуални консултации – 51 бр.; прегледи на план – 3 бр.; проведени срещи в ДГ – 1 бр.	Индивидуални консултации – 33 бр.; преглед на план на дете – 2 бр.	Индивидуални консултации – 31; прегледи на план - 5
Логопед 1	Индивидуални консултации – 51 бр.; прегледи на план – 3 бр.; проведени срещи в ДГ – 1 бр.	Индивидуални консултации – 33 бр.; преглед на план на дете – 2 бр.	Индивидуални консултации – 31; прегледи на план - 5
Логопед 2	Индивидуални консултации – 44 бр.; обследване – 2 бр.	Индивидуални консултации – 45 бр.; преглед на план на дете – 2 бр.; обследване – 3 бр.	Индивидуални консултации – 40; изготвен план – 1; обследване – 1; преглед на план – 1; изготвена оценка - 1
Рехабилитатор	Индивидуални консултации – 8 бр.; обследване – 2 бр.	Индивидуални консултации – 8 бр.; обследване – 3 бр.	Индивидуални консултации – 6; обследване – 1; преглед на план – 3; групови занимания с деца, посещаващи СЦД - 5
Специален педагог	Индивидуални консултации – 32 бр.; обследване – 2 бр.; преглед на план – 2 бр.; наблюдение в ДГ – 3 бр.	Индивидуални консултации – 32 бр.; обследване - 3 бр.	Индивидуални консултации – 24; обследване – 1; преглед на план – 3; изготвена оценка - 1
Психолог	Индивидуални консултации – 50 бр.; преглед на план на дете – 2 бр.; обследване – 2 бр.; среща в ДГ – 1 бр.; наблюдение в ДГ – 4 бр.	Индивидуални консултации – 3 бр.; преглед на план на дете – 1 бр.; обследване – 1 бр.	Индивидуални консултации – 51; обследване – 1; преглед на план – 1; изготвена оценка - 1
Медиатор	Обследване на дете – 2 бр.; телефонни разговори – 6 бр.; приети документи – предизвестие 1 бр. и заявление – 1 бр.; подписан договор – 1 бр.; занимания с дете – 1 бр.	Обследване – 2 бр.; телефонни разговори – 5 бр.	

Социален работник	Индивидуални консултации – 1 бр.; приети заявления – 2 бр.; преглед на план – 3 бр.; обследване – 1 бр.; подписан договор – 1 бр.	Домашно посещение – 2 бр.; обследване – 3 бр.; приети заявления – 3 бр.; телефонни разговори – 2 бр.	Изготвен план – 1; преглед на план – 9; изготвена оценка – 1
-------------------	---	--	--

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения (ФРРУ) и семейно консултиране и подкрепа (СКП).

През периода Октомври - Декември 2020г. екипът на ФРРУ и СКП проведе 39 индивидуални консултации (октомври – 15 бр.; ноември - 15 ; декември - 9) и 15 домашни посещения в с. Ресен, с. Водолей, с. Шемшево, с. Шереметя, с. Пчелище (октомври – 6 бр.; ноември - 6 бр.; декември - 3)

Извършени са и допълнителни дейности, свързани с подготовка на информационни и дидактични материали на различни теми с цел публикуване във Фейсбук -страницата на центъра и раздаване на заинтересовани родители.

Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3г.

Брой преминали деца за периода: 17

Нови деца за периода: 7

Услуга: Здравна консултация за деца

В периода Октомври - Декември 2020г. са изготвени материали за родители от педиатъра на услугата и е проведена 1 екипна среща на медиатор ЗКД с ръководител ОЦДР.

3. Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014–2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма (ИП): BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: „BG16RFO001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Дата на сключване на Споразумение за реализация на ИП: 23.03.2016г.

Дата на приключване: 31.12.2023г.

Стойност на безвъзмездната помощ: 43 382 874,43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:

Община Велико Търново изпълнява одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016г. Към настоящия момент резултатите по включените в списъка с основни проекти, предмет на реализация по Инвестиционната програма, са както следва:

- По Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“- в процес на изпълнение;

- По Инвестиционен приоритет „Градска среда“

Проект Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

Проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” – изпълнен на 17.07.2019 г.

- По Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“

Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ – изпълнен на 03.04.2020 г.

- По Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“

Група дейности „Социална инфраструктура“

Проект „Изграждане на Кризисен център за лица“ – изпълнен на 17.07.2019г.

Група дейности „Културна инфраструктура“

- С Решение РД-02-36-1537/28.10.20г. на УО на ОПРР 2014-2020г. е одобрено проектно предложение "Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане" и "Учредително събрание". На 18.11.2020г. между Община Велико Търново и Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. е подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0006-C01 за изпълнение на проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“.

- Решение РД-02-36-1538/28.10.20г. на УО на ОПРР 2014-2020г. е одобрено проектно предложение "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов". На 18.11.2020г. между Община Велико Търново и Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. е подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0007-C01 за изпълнение на проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“.

- Чрез системата ИСУН 2020г. с вх. регистрационен № BG16RFOP001-1.009-0008 на 30.12.2020г. е подадено проектно предложение „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище - Изграждане на Експозиционен център –фаза1“. Предложението е в процес на оценка от оценителна комисия на Междинно звено на УО на ОПРР 2014-2020г.;

4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020г.“ с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДБФП: 09.09.2016г.

Срок за изпълнение: 84 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 233 208,72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Въведена на 31.12.2020г. актуална информация в информационната система ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /октомври - декември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 -2020г.

Със Заповед № МЗ -12/21.10.2020г. на Ръководителя на Междинното звено на УО на ОПРР 2014-2020г. е одобрен доклад за оценка на проектни предложения „Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане" и Учредително събрание" с вх. Рег. BG16RFOP001-1.009-0006 и „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” с вх. Рег. № BG16RFOP001-1.009-0007 на оценителната комисия.

С одобряване на двете проектните предложения приключи работата на Оценителната комисия, назначена със Заповед № МЗ-4/20.07.2020г. на Ръководителя на Междинното звено.

5. „Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development”/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Код на проекта: ROBG -576

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния - България“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 1. Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018г. на Комитета за наблюдение на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът се реализира в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен.

Дата на сключване на ДБФП: 13.09.2018г.

Срок за изпълнение: 13.09.2021г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 487 271,41 евро за всички партньори

Стойност на проекта по бюджети на партньори:

- за Община Велико Търново, водещ бенефициент – левовата равностойност на 749 956,57 евро за всички дейности;
- за Община Калафат, Румъния, бенефициент по проекта № 2 – 574 944,65 евро за всички дейности;
- за Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен, бенефициент по проекта № 3 – левовата равностойност на 162 370,19 евро за всички дейности.

Сключен анекс към датата на отчитане:

На 25.11.2020г. е подписан Анекс № 2 към Договор за субсидиране № 99756/03.09.2018г. между Община Велико Търново /Водещ партньор по проекта/ и Управляващия орган на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. за одобрение на работен проект за обект “Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр.Велико Търново“ със съпътстваща документация, одобрена и съгласувана от Съвместния секретариат и Управляващия орган на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.

На 26.11.2020г. е подписан Анекс № 2 към Договор за съфинансиране № 99759/03.09.2018г. между Община Калафат /Партньор по проекта 2/ и Управляващия орган на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

Чрез електронната мониторингова система e-MS на 03.12.2020г. е подадено искане за възстановяване на средства в размер на 23 066,40 евро за разходи извършени от Водещия партньор - Община Велико Търново отчетени с Проектен доклад № 9.1 за периода 14.09.2020г. - 14.12.2020г. към Съвместния Секретариат на финансиращата програма. Искането е одобрено от Съвместния Секретариат и изпратено към Разплащателния орган на финансиращата програма.

Чрез електронната мониторингова система e-MS на 14.12.2020г. е подадено искане за възстановяване на средства в размер на 54 626,72 евро за разходи, извършени от Община Калафат, Партньор 2 по проекта, отчетени с Проектен доклад № 9.1 за периода 14.09.2020г. - 14.12.2020г. към Съвместния Секретариат на финансиращата програма. Искането е одобрено от Съвместния Секретариат и изпратено към Разплащателния орган на финансиращата програма.

Статус към отчетния период:

На 27.10.2020г. Съвместният Секретариат извърши проверка на място за напредъка по проекта и изпълнените проектни дейности във връзка с подаден консолидиран Шестмесечен технически доклад за периода 14.03.2020г. – 13.09.2020г.

Изпълнение на дейност: „Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал и Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български език, на румънски език, на английски език/ за 2 обособени позиции: ОП 1 : „Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български език, на румънски език, на английски език/" и ОП 2: „Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал"

За ОП 1 - Сключен Договор № 1/07.01.2020г. с „Вилоксофт“ ООД, гр. София с предмет „Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български език, на румънски език, на английски език/" на стойност 10 320.00 лв. с ДДС.

За ОП 2 - Сключен Договор № 2/06.07.2020г. с „Вилоксофт“ ООД, гр. София с предмет „Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал" на стойност 7 476,00 лв. с ДДС.

Изпълнение на дейност 2 - „Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал"

С Възлагателно писмо изх. № 53-2848-2/23.10.2020г. е възложено на изпълнителя разработване на 1 бр. триезичен уеб портал. С приемо-предавателен протокол от 20.11.2020г. Община Велико Търново приема без забележки и с необходимото качество на изработката разработения и внедрен триезичен уеб портал, съгласно сключения договор, техническото предложение, техническата спецификация и ценовото предложение на Изпълнителя. Официалният сайт на проекта е: <http://www.artandculture-robgeu/>.

Изпълнение на дейност „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“

Изпълнение на дейност: Инженеринг – проектиране на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“

Изготвеният и съгласуван с експлоатационните дружества и компетентни органи работен проект за обект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ е одобрен с писмо с изх. № 14723/22.10.2020г. от Съвместния Секретариат на финансиращата програма. Одобрението е съгласно указанията за изпълнение на проекти по Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. и сключения договор с избрания изпълнител.

На основание одобряването и съгласуването на работния проект от страна на Съвместния Секретариат на финансиращата програма с Окончателен констативен протокол от 23.10.2020г., Община Велико Търново го приема. Изготвен е Комплексен доклад №

151/10.11.2020г. за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа за обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“.

Издадено е Разрешение за строеж № 247/13.11.2020г. от Главния архитект на Община Велико Търново, влязло в сила на 03.12.2020г.

Изпълнение на дейност СМР

На 04.12.2020г. от страна на изпълнителя СМР е подписан протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, с което стартират строително –монтажните работи на обект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“.

Изпълнение на дейност „Упражняване на независим строителен надзор /СН/ за обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“.

С приемо –предавателен протокол от 23.10.2020г. Община Велико Търново предава на изпълнителя „Минерва –КЛ“ЕООД, гр.Велико Търново Работен проект за обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект със съответните изисквания на строежите и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществуващите изисквания на строежите.

С приемо-предавателен протокол от 10.11.2020г. Възложителят приема от Изпълнителя изготвения в срока по договора Комплексен доклад № 151/10.11.2020г. на чието основание е издадено Разрешение за строеж № 247/13.11.2020г., от Главния архитект на Община Велико Търново, влязло в сила на 03.12.2020г.

На 04.12.2020г., от страна на изпълнителя СН е подписан протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяна на строителна линия и ниво на строежа, с което реално стартира и дейността по извършването на строителен надзор на обекта.

6. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент
Община Бургас – Асоцииран бенефициент
Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент
Община Монтана – Асоцииран бенефициент
Община Русе – Асоцииран бенефициент
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018г.

Крайна дата на изпълнение: 02.10.2024г.

Стойност на проекта по бюджет: 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Към настоящия момент продължава изпълнението на Втора пилотна фаза на проекта.

Изпълнение на дейност С1: Демонстрация (тестване) на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление на домакинствата:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново, по обособени позиции“: ОП 1: „Доставка на пелетни камини и пелетни котли“ и ОП 2: „Доставка на газови котли“

За обособена позиция № 1: „Доставка на пелетни камини и пелетни котли“

След проведена процедура по реда на ЗОП, с Решение № РД 24-122/18.09.2020г. на Кмета на общината, е определен за изпълнител „НЕС-нови енергийни системи" ООД, гр. Шумен. Сключен е Договор № 1/22.10.2020г. с „НЕС-нови енергийни системи" ООД, гр. Шумен с предмет „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново по обособена позиция 1 „Доставка на пелетни камини и пелетни котли“ на стойност 63 641,96 лв. без ДДС.

За обособена позиция № 2: „Доставка на газови котли“:

С Решение № D64769/06.10.2020г. е открита процедура по реда на ЗОП – публично състезание с предмет „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново - доставка на газови котли“ (№ в АОП 00073-2020-0052). Със Заповед № РД 22-1547/19.10.2020г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да проведе процедурата. На свое заседание на 19.10.2020г. Комисията разгледа постъпилите в срок 3 бр. оферти и изисква допълнителни документи от участниците. На 28.10.2020г. Комисията разгледа постъпилите в срок допълнителни документи. На 29.10.2020г. Комисията отвори ценовите оферти на класираните участници. С Решение № РД 24-149/30.10.2020г. на Кмета на общината е определен за спечелил изпълнителят „Еър Лукс Системи“ ЕООД, гр.София.

Сключен е Договор № 2/17.11.2020г. с „Еър Лукс Системи“ ЕООД, гр. София с предмет „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново - доставка на газови котли“ на стойност 55 782,80 лв. без ДДС.

Изпълнение на дейност „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново, по обособени позиции“: ОП 1: „Доставка на пелетни камини и пелетни котли“ и ОП 2: „Доставка на газови котли“

За обособена позиция № 1: „Доставка на пелетни камини и пелетни котли“

За периода на настоящия отчет изпълнителят „НЕС-нови енергийни системи" ООД, гр. Шумен е доставил и монтирал общо 31 броя пелетни камини и котли.

За обособена позиция № 2: „Доставка на газови котли“:

За периода на настоящия отчет изпълнителят „Еър Лукс Системи“ ЕООД, гр. София е доставил и монтирал 25 броя газови котли.

Изпълнение на дейност Е1. Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността

На 09.10.2020г. в Конферентната зала на Община Велико Търново е проведена кръгла маса за качеството на атмосферния въздух и приноса на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” - LIFE-IP

CLEAN AIR, към намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и въглища на домакинствата.

Изпълнение на дейност C5: Оценка на прилагането на схемата. Информация за състоянието на въздуха - данни от системата за мониторинг на качеството на атмосферния въздух

През отчетния период в гр. Велико Търново са доставени, монтирани и въведени в експлоатация две автоматични измервателни станции за контрол на чистотата на атмосферния въздух. Съоръженията са монтирани на места, определени от комисия с участие на представители на Изпълнителна агенция по околна среда, Министерство на околната среда и водите и Регионална лаборатория за качеството на въздуха-Велико Търново. Автоматична измервателна станция-1 е монтирана в квартал „Акация“, ул.“Вежен“, а Автоматична измервателна станция-2 е монтирана в двора на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“. Автоматичните станции извършват едновременно, паралелно измерване на двете фракции на фини прахови частици /ФПЧ/ 10 и ФПЧ 2,5 и осигуряват възможност за пълноценен анализ и реалистична оценка на състоянието на атмосферния въздух.

Инсталираните автоматични анализатори на фини прахови частици /ФПЧ/ 10 и ФПЧ 2,5 са двуканални работещи с дебит 2,3 м3/час.

Анализаторите са сертифициран тип QAL1 за еквивалентност с референтните методи, съгласно БДС EN 12341, БДС EN 14997 и БДС EN 16450, издаден от акредитирана лаборатория за изпитване, т.е. измерването е по референтни методи и е в съответствие с изискванията на Наредба № 12/2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

Освен измерванията на ФПЧ, се извършва измерване и на основни метеорологични параметри необходими за анализ на дифузията на замърсяването.

С данните от мониторинга се цели оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта, който обединява усилията на шест общини – Столична, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Монтана, за трайно намаляване на нивата на фини прахови частици във въздуха.

7. Проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0004-S01, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Дата на сключване на АДФФП: 04.02.2019г.

Срок за изпълнение: 04.02.2021г.

Стойност на проекта по бюджет: 2 760 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Вследствие въведената епидемична обстановка в страната в резултат на пандемията COVID-19, както и на наложените ограничителни мерки в цяла Европа, възникналите извънредни обстоятелства по отношение на забавяне на доставки от страна на европейските контрагенти и поставяне под риск спазването на договорените срокове при изпълнение на дейностите по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за

възрастни хора и лица с умствена изостаналост“, Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, с писмо с изх. № 99-00-6-1162-[4]/14.12.2020г. одобри исканото с Изх. № 04-15-29/11.12.2020 год. временно спиране срока за изпълнение на договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0004-C01, считано от 09.12.2020г. до отпадане на възникналите обстоятелства.

Изпълнение на дейност „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции

ОП 1 „Доставка на мебели и обзавеждане“

С възлагателно писмо № 53-2637-13/04.08.2020г. е възложена доставка и монтаж на мебели и обзавеждане за обект „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места с адрес: гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3, съгласно техническата спецификация на възложителя и офертата на изпълнителя. Считано от 09.12.2020 год. изпълнението на доставката и монтажа на мебели и обзавеждане е спряно за периода на временно спиране на ДБФП.

ОП 2 "Доставка на бяла и черна техника"

С Възлагателно писмо № 53-2714-3/28.09.2020г. е възложена доставка и монтаж на бяла и черна техника за обект „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места с адрес: гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3. С Приемо-предавателен протокол от 01.12.2020г. и Констативен протокол от 01.12.2020г. е прието доставеното оборудване, съгласно техническата спецификация на възложителя и офертата на изпълнителя.

ОП 3 "Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване"

С Възлагателно писмо № 53-2233-1/04.08.2020г. е възложена доставка и монтаж на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване за обект „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места с адрес: гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3. С Приемо-предавателен протокол от 13.11.2020г. и Констативен протокол от 13.11.2020г. е прието доставеното оборудване, съгласно техническата спецификация на възложителя и офертата на изпълнителя.

ОП 4 "Доставка на специализирано оборудване"

С Възлагателно писмо № 53-2938-5/04.08.2020г. е възложена доставка и монтаж на специализирано оборудване за обект „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места с адрес: гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3. С Приемо-предавателен протокол от 02.10.2020г. и Констативен протокол от 02.10.2020г. е прието доставеното оборудване, съгласно техническата спецификация на възложителя и офертата на изпълнителя.

Изпълнение на дейност „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции:

Изпълнение на обособена позиция №1 „Проектиране, строителство и авторски надзор по проекта за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“.
С подписване на акт образец 2/16.09.2020г. за откриване на строителна площадка стартират

СМР за изграждане на 4 сгради (ново строителство) ЦГЛУИ – ТИП 1, ТИП 2-1, ТИП 2-2 и ТИП 2-3, всяка от които с предназначение за предоставяне на услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с общ капацитет 60 лица в с. Церова кория, община Велико Търново. В пристройка към една от сградите ЦГЛУИ – ТИП 1 е предвидено изграждане на обща кухня-майка, обзаведена и оборудвана съобразно общия брой на обитателите.

В рамките на отчетния период до 09.12.2020г., без забавяне или временно прекъсване, се изпълняват дейности по СМР съгласно строителния график на изпълнителя, както следва:

- За ЦГЛУИ – ТИП 1/къща с кухня-майка/ - сградата е изградена на груб строеж, като са изпълнени сградните инсталации / Ел и ВиК/, облицовка с гипскартон.
- За ЦГЛУИ – ТИП 2-1, ТИП 2-2, и ТИП 2-3 - сградите и на трите къщи са изградени на груб строеж, като са изпълнени и довършителни СМР - бояджийски работи, окачени тавани, облицовки с фаянс и теракота. Изпълнени са сградните инсталации /Ел, ВиК, ОвК/, включително зареждане /ключове, контакти, осветителни тела, радиатори, тоалетни чинии и мивки, батерии и душеве/.

По време на извършване на строително –монтажните работи се осъществява и авторски надзор на обект „Изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“. Изпълнението на дейността е спряна, считано от 09.12.2020г. за периода на временно спиране на ДБФП.

Изпълнение на обособена позиция №2 „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ с адрес: гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3.

В рамките на отчетния период СМР за обекта са изпълнени на 100% съгласно одобрения работен проект и издаденото разрешение за строеж, в съответствие с изискванията на нормативната уредба (ЗУТ) и на основание на изготвената строителна документация. Издадено е Разрешение за въвеждане на обекта в експлоатация № 137/30.11.2020г. от Гл. архитект на общината.

Извършен е авторски надзор на обект „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места, с адрес гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3, като дейността е изпълнена съгласно одобрения работен проект в съответствие с изискванията на нормативната уредба и изготвената строителна документация.

Изпълнение на дейност „Строителен надзор“ по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции:

Изпълнение на обособена позиция №1

През периода са издадени следните актове по Наредба № 3/31.07.2003г.:

- 1 бр. Акт обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа;
- 4 бр. Акт обр. 3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването;
- 1 бр. Акт обр. 5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения работен проект и даване на основен репер на строежа;
- 4 бр. Акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните котни на извършените изкопни работи;
- 16 бр. Акт обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция;

- 60 бр. Акт обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта;
- 4 бр. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;

Изпълнение на обособена позиция №2

Извършен е строителен надзор на обект „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3, съгласно издаден Акт Образец 15/14.07.2020г. След извършени технически проби и замервания от контролните органи е изготвен технически паспорт № ВТ-196/19.11.2020г., Окончателен доклад за установяване на годността за ползване на строежа №140/19.11.2020г., в резултат на което е издадено Разрешение за въвеждане на обекта в експлоатация № 137/30.11.2020г. от Гл. архитект на общината. Строителният надзор за обект „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3 е окончателно изпълнен с приемо–предавателен протокол от 01.12.2020г.

8. Проект „Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда“ 2014-2020г., Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-5.002 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0018-C01 от 27.03.2019г.

Дата на стартиране на дейностите по АДФП: 11.04.2019г.

Срок за изпълнение: 11.03.2021г.

Стойност на проекта по бюджет: 179 268,75 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

С писмо с изх. № 5-002-0018-1-526/02.11.2020г. на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020г. срокът за изпълнение на дейностите по проекта се възобновяват, считано от 30.10.2020г.

Изпълнение на дейност „Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух“

През отчетния период, в изпълнение на Договор от 13.01.2020г. с предмет „Изготвяне на Актуализация общинската програма за качество на атмосферния въздух“, изпълнителят „Еко Логистик А“ ЕООД, гр. София представи предварителен вариант на „Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух на община Велико Търново за периода 2021-2025г.“. Същата е внесена за становище в Министерство на околната среда и водите и Регионална инспекция за околна среда и води – Велико Търново с писмо 0406-00-30/23.11.2020г.

Проведена е процедура по Екологична оценка и оценка на съвместимост по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони“, за което има издаден документ № 3567 (2)/11.12.2020г. от Директора на РИОСВ – Велико Търново.

След получаване на становището от Министерство на околната среда и водите и Регионална инспекция за околна среда и води – Велико Търново за качество и пълнота на програмата, ще бъде изготвен окончателен вариант на същата, които ще се внесе за разглеждане и утвърждаване от Великотърновски общински съвет.

9. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 2

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0085-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“.

Дата на сключване на АДФФП: 09.05.2019г.

Дата на приключване на дейностите на АДФФП: 04.05.2021 г.

Стойност на проекта по бюджет: 399 498,08 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Действието на Договор № BG05M9OP001-2.040-0085-C01 е удължено, съгласно сключени допълнителни споразумения, както следва:

* Допълнително споразумение № 01/15.04.2020г. за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.101-0077-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3, със срок до 31.12.2020г.;

* Допълнително споразумение № 02/15.10.2020г. за Проект BG05M9OP001-2.103-0070-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 4, със срок до 04.05.2021г.;

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

С Решение с Рег. № BG05M9OP001-2.40-0085/7 от 10.11.2020г. Община Велико Търново е уведомена за верификация на средствата по Искане за плащане № 4, с отчетен период 01.05.2020г.-31.08.2020г. на стойност 130 088,31 лв.

Статус към отчетния период:

За периода от 01.10.2020 г. до 03.11.2020г. в Центъра за патронажна грижа работят служители на следните длъжности: Специалист, социални дейности – 2 бр.; Психолог – 1 бр.; Медицинска сестра – 3 бр., от тях: 2 бр. на пълен 8-часов работен ден и 1 бр. на непълен 4-часов работен ден; Домашен санитар – 21 бр., от тях: 19 бр. на пълен 8-часов работен ден и 2 бр. на непълен 4-часов работен ден; Шофьор – 1 бр.

В рамките на изпълнение на дейностите по проекта се предоставят услуги в две основни направления: социални услуги и здравни грижи. За същия период, услуги по проекта са ползвали 163 лица от 16 населени места на територията на общината, както следва:

Вид услуга	Брой потребители	Ползвали интегрирани здравно-социални услуги /здравна и социална/	Общо потребители
Социална	27	128	163
Здравна	8		

Интегрираните здравно-социални услуги са безплатни за крайните бенефициенти като максималната продължителност предвидена по проекта, през която един потребител може да ползва услугите е до 2 часа дневно. Предвид епидемичната обстановка, свързана с разпространението на Covid-19, екипът на Център за патронажна грижа продължава да работи с потребителите, като се прецизират потребностите им с оглед тяхната безопасност.

10. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община

Велико Търново“ – Компонент 3

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.101-0077-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3.

Дата на сключване на Допълнително споразумение към АДФП: 15.12.2020 г.

Дата на приключване на дейностите по АДФП: 30.06.2021г.

Стойност на проекта по бюджет: 470 640,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Допълнително споразумение № 03/15.12.2020г. за удължаване на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.101-0077-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3, със срок до 30.06.2021г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане /междинно/ № 2/22.10.2020г. на стойност 153 747,36 лв., с отчетен период 16.03.2020г. – 30.09.2020г.

С Решение с Рег. № BG05M9OP001-2.40-0085/8 от 30.11.2020г. Община Велико Търново е уведомена за верификация на средствата по Искане за плащане № 2, с отчетен период 16.03.2020г.-30.09.2020г. на стойност 153 747,36 лв.

Статус към отчетния период:

За отчетния период са назначени служители на следните длъжности: Социални асистенти – 38 бр. и Шофьор – 1 бр. на пълен работен ден; Оператор, център за обаждания – 2 бр., до 80 часа месечно.

За периода от 01.10.2020г. до 31.12.2020г., е доставена храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/ на 340 лица от 23 населени места на територията на общината.

11.Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 4

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.103-0070-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново - Компонент 4“.

Дата на сключване на АДФП: 19.10.2020г.

Дата на приключване на АДФП: 04.05.2021г.

Стойност на проектното предложение: 172 499,04 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента:

На 08.10.2020г., Община Велико Търново изпрати до Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., искане за сключване на Допълнително споразумение към Договор за БФП BG05MOP001-2.040-0085-C01, Проект

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 2 за предоставяне на допълнителни средства по Процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“.

На 19.10.2020г., между Община Велико Търново и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. се сключи Допълнително споразумение № 02 към Договор за БФП BG05MOP001-2.040-0085-C01 за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.103-0070-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 4. С настоящия проект Община Велико Търново цели подобряване на достъпа до мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда; оказване на психологическа подкрепа на потребителите и техните семейства; постигане на независимост и социално включване за възрастните хора и хората с увреждания.

Със Заповед № РД22-1624/28.10.2020г. на Кмета на Община Велико Търново, считано от 04.11.2020г. е сформиран Екип за организация и управление на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 4.

Със Заповед № РД22-1627/28.10.2020г. на Кмета на Община Велико Търново е изменен срока на действие на Заповед № РД22-1344/15.08.2019г. на Кмета на Община Велико Търново, за разкриване на социалната услуга Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно – социални услуги в общността или в домашна среда.

Със Заповед № РД22-1626/28.10.2020г. на Кмета на Община Велико Търново е определен Екип на Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно – социални услуги в общността или в домашна среда. Същата е допълнена със Заповед № РД22-1884/15.12.2020г. на Кмета на Община Велико Търново.

Със Заповед № РД22-1628/28.10.2020г. на Кмета на Община Велико Търново е формирана Комисия за разглеждане на жалби и сигнали. Със Заповед № РД22-1653/02.11.2020г., Кмета на Община Велико Търново възлага на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново, предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда на потребителите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 4.

Със Заповед № РД22-1808/26.11.2020г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия за класиране на потребители на Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно – социални услуги в общността или в домашна среда.

За периода 04.11.2020г. – 31.12.2020г., по трудово правоотношение е назначен следния персонал:

- Специалист, социални дейности – 2 бр.
- Психолог – 1 бр.
- Медицинска сестра – 3 бр., от тях: 2 бр. на пълен 8-часов работен ден и 1 бр. на непълен 4-часов работен ден
- Домашен санитар – 18 бр., от тях: 16 бр. на пълен 8-часов работен ден и 2 бр. на непълен 4-часов работен ден
- Шофьор – 1 бр.

Предоставянето на услуги на потребителите по проекта стартира, считано от 04.11.2020г. В рамките на проекта се предоставят услуги в 2 основни направления:

- Социални услуги
- Здравни грижи

За периода до 31.12.2020г., услуги по проекта са ползвали 160 лица, лица от 17 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Габровци, с. Пъровци, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Леденик, с. Ново село, с. Русаля, с. Хотница, с. Емен, с. Никюп, с. Арбанаси, както следва:

Вид услуга	Брой потребители	Ползвали интегрирани здравно-социални услуги /здравна и социална/	Общо потребители
Социална	22	95	160
Здравна	43		

Интегрираните здравно-социални услуги са безплатни за крайните бенефициенти като максималната продължителност предвидена по проекта, през която един потребител може да ползва услугите е до 2 часа дневно. Предвид епидемичната обстановка, свързана с разпространението на Covid-19, екипът на Център за патронажна грижа продължава да работи с потребителите, като се прецизират потребностите им с оглед тяхната безопасност.

12. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T””, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020г.
Партньори по проекта: Община Велико Търново LV/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор

Дата на сключване на АДБФП: 09.12.2019г.

Дата на приключване на АДБФП: 09.12.2022г.

Стойност на проектното предложение: 6 629 687,25 евро, от които:

- 5 820 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 1 939 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);

- 691 575,81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;

- 117 263,67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 17.12.2020г., съгласно Програмния наръчник за изпълнение, през електронната мониторингова система /e-MS/ е изпратен Технически отчет за периода 10.06.2020г. - 09.12.2020г. за отчитане напредъка на Община Велико Търново в качеството ѝ на партньор по проекта. По силата на сключения договор за финансиране и в качеството си на Водещ партньор през горепосочената платформа за отчитане е съставен консолидиран технически отчет по проекта. Към датата на съставяне на настоящия отчет, документът е в процедура на разглеждане от Съвместния секретариат на Програмата.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор от проектанта за строеж: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново"

С Решение №D69770/30.10.2020г., публикувано на 04.11.2020г. в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ /ЦАИС ЕОП/ е открита процедура с предмет: „Разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор от проектанта за строеж: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново".

В рамките на процедурата е предвидено разработването на инвестиционен проект фаза "Технически", както и упражняване на авторски надзор по време на СМР. Обхватът на техническия проект е рехабилитация и реконструкция на различни улици на територията на град Велико Търново, както и изграждането на два броя мостови съоръжения. Прогнозната стойност за горепосочената обособена позиция възлиза на 65 694,44 без ДДС, а в рамките на посочения краен срок за подаване на оферти – 30.11.2020г. са постъпили 4 броя оферти.

Към датата на настоящия отчет определената от Кмета на Община Велико Търново Комисия за разглеждане на техническите и ценови предложения продължава своята работа.

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“, с проектен код ROBG - 383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020г.“

Комисията за подбор на подадените оферти е приключила своята работа. С Решение № РД 24-123/23.09.2020г. на Кмета на общината е избран за изпълнител - ДЗЗД „Тон консулт“, гр. Шумен с предложена цена от 86 800,00 лева без ДДС, като на 11.11.2020г. е сключен и договора с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“, с проектен код ROBG - 383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020г.“.

Изпълнение по сключени договори:

Изпълнение на сключен договор с предмет „Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за българския партньор по проект “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”

Съгласно сключен договор № 01/ 17.09.2020г. между Община Велико Търново и „Ниони“ ООД, гр. София с предмет „Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за българския партньор по проект “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“, както и предоставяне на съпътстващите дейности, включително процесуално представителство“ в рамките на отчетния период е извършено следното:

С писмо № 5300-10358-3/17.11.2020г. е възложено разработването на пълния пакет документация в съответствие с Техническата спецификация и посоченото в Техническото предложение на Изпълнителя и приложенията към него за обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обекта“ по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (“Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures”), Проектен код: ROBG-383. Към датата на съставяне на настоящия отчет предстои обявяване на обществената поръчка.

С писмо № 5300-10358-4/14.12.2020г. е възложено разработването на пълния пакет документация в съответствие с Техническата спецификация и посоченото в Техническото предложение на Изпълнителя и приложенията към него на обществени поръчки с предмет:

- „Провеждане на кампания за повишаване на осведомеността относно безопасността” по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и

широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион ("Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures"), Проектен код: ROBG-383

- Информация и Комуникация по проект: Включваща обособени позиции: Обособена позиция №1: „Промоционални/рекламни материали“; Обособена позиция №2 „Публични събития“; Обособена позиция №3 „Електронни публикации“; Обособена позиция №4 „Публикации“ по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион ("Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures"), Проектен код: ROBG-383.

Към датата на съставяне на настоящия отчет продължава разработването на горепосочените документи, въз основа на които предстои обявяване на обществените поръчки, съгласно одобреното проектно предложение.

Изпълнение на сключен договор с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

В рамките на отчетния период, на основание сключения договор между Община Велико Търново и Обединение „Тон консулт“, гр. Шумен с Приемо-предавателен протокол са предоставени Встъпителен доклад и Процедурен наръчник за управление на проекта. Разработените документи са в съответствие с предложението за изпълнение на дружеството. Към датата на съставяне на настоящия отчет се осъществява непрекъснато изпълнение на заложените по силата на сключения договор основни направления и дейности.

13. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Дата на сключване на АДБФП: 19.07.2019г.

Дата на приключване на АДБФП: 19.07.2022г.

Стойност на проектното предложение: 11 133 732,52 лева, от които 10 409 573,31 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 724 159,20 лева – възстановим ДДС.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 16.12.2020г. в ИСУН 2020 е подадено Междинно искане за плащане в размер на 1 239 518,31 лева. Към датата на съставяне на настоящия отчет прикаченият пакет документи е в процес на разглеждане от УО па ОПРР 2014-2020г.

Статус към отчетния период:

На 30.12.2020г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /октомври-декември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020г.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Инженеринг – проектиране,

строителство и авторски надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“

С Решение № D60940/30.09.2020г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ публикувана в АОП с референтен № 00073-2020-0051. В рамките на обявената процедура са постъпили 3 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-1700/09.11.2020г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която да проведе процедурата. В резултат на проведени заседания на Комисията на 10.11.2020г., 24.11.2020г. и 27.11.2020г. и Доклад от 02.12.2020г., е издадено Решение № 24-173/23.12.2020г. на Кмета на общината, съгласно което процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т.2 , предл. II-ро от ЗОП.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: ОП 1: Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт - оборудване на 22 от най-натоварените спирки на градския транспорт с електронни информационни табла (ЕИТ/Таблата), ОП 2: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на "Паркинг система и информационни табла за паркиране" и ОП 3: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт.

ОП 1 „Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт - оборудване на 22 от най-натоварените спирки на градския транспорт с електронни информационни табла (ЕИТ/Таблата)“ е прекратена с Решение No РД 24-52/06.04.2020г. на Кмета на общината и на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Прекратената ОП 1 се обявява наново, като самостоятелна процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“.

В резултат на заседания на Комисията за проверка на съответствието на офертите, постъпили за останалите две обособени позиции с предварително обявените от възложителя условия, разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти и представен доклад на комисията с Решение № РД 24-118/04.09.2020г. на Кмета на общината са избрани изпълнителите, както следва:

ОП 2 „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предложена цена за изпълнение на предмета на позицията – 653 500,00 лева без ДДС. С избрания изпълнител е сключен договор, описан в раздел „Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта“.

ОП 3 ДЗЗД „Полигон Селтис“ с партньори в обединението „Полигон Тийм“ ООД и „Селтис“ ООД- гр. Велико Търново с предложена цена за изпълнение за предмета на позицията 838 350,00 без ДДС. Обявеното класиране по обособената позиция е обект на обжалване. Във връзка със заведената на 14.09.2020г. жалба в КЗК от участник срещу Решение № РД 24-118/04.09.2020г. на Кмета на общината във връзка с обществена поръчка с предмет „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 3 Община Велико Търново изрази своето становище по жалбата пред КЗК в законоустановения срок. С Решение № 913/05.11.2020г. КЗК отменя Решение № РД 24-118/04.09.2020г. в частта на обособена позиция 3. Към датата на съставяне на настоящия отчет Община Велико

Търново внася касационна жалба с изх. № 37-105-5/24.11.2020г., вследствие на което е образувано производство пред ВАС. Поради обжалването на Решението на КЗК към днешна дата същото не е влязло в сила.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“

В резултат от проведени заседания на назначената Комисия, и съставените протоколи от 20.07.2020г., 26.08.2020г., 16.09.2020г. и 03.12.2020г. и доклад от 03.12.2020г. , е издадено Решение № РД 24-168/14.12.2020г. на Кмета на Община Велико Търново, по силата на което за изпълнител на обществената поръчка е определен „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предложена цена за изпълнение предмета на поръчката – 75 196,00 лева без ДДС. Към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процедурата по подготовка подписването на договор с избрания изпълнител.

„Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“

Във връзка с Решение № 715 от 17.09.2020г. на КЗК и Решение № 14438 от 23.11.2020г. на ВАС, със Заповед № РД 22-1887/16.12.2020г. е назначена Комисия със задача да разгледа и оцени ценовото предложение за обособена позиция № 1 на участника „Пътища и мостове“ ЕООД, съгласно указанията, дадени в Решение № 715 от 17.09.2020г. на КЗК и Решение № 14438 от 23.11.2020г. на ВАС, като продължи разглеждането на офертите на участниците от момента на последното действие в процедурата. С Доклад от 18.12.2020г. на Комисията е предложено на Възложителя да бъдат отстранени оферти на двама участника, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. На основание посоченото в Доклада, Комисията предлага класиране на първо място на оферта от „Пътни строежи – Велико Търново“ АД и сключване на договор с класирания на първо място участник. Към датата на докладване се очаква издаване на Решение за класиране на Кмета на Община Велико Търново.

Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:

➤ На 19.08.2019г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-01 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 14 400,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН в рамките на изпълнение на СМР по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", ОП 3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН на обект: "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков".

➤ На 02.09.2019г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-02 със „СИРА“ ООД, гр. Велико Търново на стойност 10 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по обособени позиции: ОП 2 "Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии, публикуване на прессъобщения и изработка на банер".

➤ На 20.12.2019г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-03 с „Индустириални системи за сигурност“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 29 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора "Избор на изпълнител за външна помощ по управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново".

➤ На 10.01.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-04 с ЕТ „Рекламна агенция АБ - Анелия Минкова" – гр. Стара Загора с предмет „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки и стикери“, на стойност 19 800,00 лв. без ДДС.

➤ На 29.01.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“ на стойност 115 920,70 лв. без ДДС.

➤ На 31.01.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ на стойност 55 524,00 лв. без ДДС.

➤ На 26.03.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-05 с „Анед Консулт“ ЕООД, гр. София с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ на стойност 5 876,00 лв. крайна цена.

➤ На 26.03.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-06 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 1 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност 7 667,00 лв. без ДДС.

➤ На 26.03.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-07 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 2 и е с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на стойност 3 000,00 лв. без ДДС.

➤ На 26.03.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-08 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 4 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност 3 090,00 лв. без ДДС.

➤ На 26.03.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-09 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена

позиция 5 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност 7 000,00 лв. без ДДС.

➤ На 31.03.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори в обединението: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и “JIANGSU ALFA BUS CO.” LTD., КНР, Jianguin, с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“. Стойността на сключения договор възлиза на 1 627 467,00 лв. без ДДС.

➤ На 05.05.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005- C01-S-03 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Планек“ – гр. В.Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 1 „Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на обща стойност за изпълнение на позицията - 1 009 500,00 лв. без ДДС.

➤ На 12.05.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Търново 2019“ – гр. Варна с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 3 „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ на обща стойност за изпълнение на позицията: 674 217,40 лв. без ДДС.

➤ На 16.06.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-02 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 1 „Доставка и монтаж на зарядна станция“ на стойност, възлизаща на 98 800,00 лева без ДДС.

➤ На 16.06.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-03 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 2 „Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддържане на 3 броя електробуси“ на стойност, възлизаща на 99 300,00 лева без ДДС.

➤ На 16.07.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05 между Община Велико Търново „Мистрал 7“ ООД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 4: „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност възлизаща на 404 400,00 лева без ДДС.

➤ На 31.07.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност, възлизаща на 878 900,00 лв. без ДДС.

➤ На 31.12.2020г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-04 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: обособена позиция № 2 „Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“ на стойност, възлизаща на 653 500,00 лева без ДДС.

Изпълнение по сключени договори:

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-03 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Планекс“ – гр. В.Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“:

Към датата на съставяне на настоящия отчет продължава процедурата по съгласуване на графичната и текстова част на работния проект с държавните контролни органи и експлоатационни дружества.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05 между Община Велико Търново и „Мистрал 7“ ООД, гр. Велико Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“:

В резултат от предоставените на изпълнителя изходни данни на 02.12.2020г., между Община Велико Търново и „Мистрал 7“ ООД, гр. Велико Търново е подписан Приемо-предавателен протокол за изготвен и представен инвестиционен проект във фаза работен проект. След разглеждане и обсъждане на представените проектни части и проектна документация е изготвен окончателен приемо-предавателен протокол от 10.12.2020г. Към датата на съставяне на настоящия отчет графичната и текстова част на работния проект са в процедура по съгласуване с държавните контролни органи и експлоатационни дружества.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община В. Търново и „Пътни строежи–Велико Търново“ АД, гр. В. Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“:

С приемо-предавателен протокол от 26.08.2020г. на изпълнителя са предоставени изходни данни. На 25.11.2020г. между Община Велико Търново и „Пътни строежи–Велико Търново“ АД, гр. В. Търново е подписан Приемо-предавателен протокол за изготвен и представен инвестиционен проект във фаза работен проект. След разглеждане и обсъждане на представените проектни части и проектна документация е изготвен окончателен приемо-предавателен протокол от 04.12.2020г. Към датата на съставяне на настоящия отчет графичната и текстова част на работния проект са в процедура по съгласуване с държавните контролни органи и експлоатационни дружества.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община В. Търново и ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019“, гр. Варна с предмет „Инженеринг на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици - ул.“Беляковско шосе“,бул.,„България“, ул.“Полтава“, ул.“Освобождение“ и ул.“Краков“ гр.Велико Търново:

С приемо-предавателен протокол от 15.10.2020г. на изпълнителя са предоставени изходни данни, като в резултат на това към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход

процедурата по разработване на инвестиционен проект във фаза работен проект.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори в обединението: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и “JIANGSU ALFA BUS CO.” LTD., КНР, Jiangyin:

С Възлагателно писмо изх. № АСД-02-381/26.11.2020г. е възложена доставката на три броя електробуси, марка Alfabus, модел ECITY L 08, детайлно описани съгласно Техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя.

14. Проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД"

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” за изпълнението на проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД" по АДФФП № BG05M9OP001-2.029-0003-C01

Дата на сключване на АДФФП: 14.02.2020г.

Дата на приключване на дейностите на АДФФП: 31.12.2020г.

Стойност на проекта по бюджет: 254 113,15 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на Дейност 1: Подбор и наемане на персонал, ангажиран в социалната услуга

След проведен конкурс по реда на КТ са назначени 20 души персонал, заемащи позициите: управител – 1 бр., социален работник – 4 бр., психолог – 1 бр., медицински специалист – 1 бр., трудотерапевт – 3 бр., касиер–домакин – 1 бр., работник поддръжка – 1 бр., хигиенист – 2 бр., шофьор – 1 бр., пазач, невъоръжена охрана – 5 бр., необходими за функционирането на „Кризисен център за лица “ТЪРНОВГРАД“. Изпълнението на дейността е изпълнена на 100%.

Изпълнение на Дейност 2: Въвеждащо, надграждащо обучение и супервизия на персонала

На 15.12.2020г. се проведе в електронна среда чрез он-лайн платформата CISCO Webex meeting, надграждащо обучение на тема: Надграждане на професионални умения, споделяне на натрупаният опит. Участници в обучението бяха екипа на социалната услуга и екипа на проекта. С изпълнението на горесцитираното обучение е изпълнен и вторият етап на дейността за обученията на персонала на социалната услуга.

Изпълнение на Дейност 3: Разкриване и функциониране на социалната услуга: В Кризисен център за лица от екипа на услугата се предоставят 24-часови консултативни и мобилни услуги. За отчетния период услуги за подслон в Кризисен център за лица са получили 22 лица, мобилни услуги и консултации са предоставени на 45 лица, нуждаещи се от подкрепа, психосоциална работа, преодоляване на кризи, медицинска помощ и консултации. Проведени 88 бр. психологически консултации с потребители на услугата. Проведени са 4бр. информационни срещи в населени места на територията на община Велико Търново, както и в други общини от област Велико Търново.

Съгласно раздел II. „Административно изпълнение на договора“, т. 1 „Период на изпълнение на проекта“ от Ръководството за бенефициенти за изпълнение на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., срока за отчитане на изпълнените дейности по проекта и подаване на финален доклад е до 1 месец след приключване на проектните дейности-31.12.2020г.

15. Проект „Европейска академия“

Източник на финансиране: Европейска комисия, Програма „Европа за гражданите“, Направление 2: Мярка 2.2 „Мрежи от градове“; Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“; Направление 1: "Европейска памет за миналото"

Партньори по проекта са институции и организации от 13 държави: България, Италия, Белгия, Испания, Португалия, Малта, Словения, Унгария, Хърватия, Австрия, Черна гора, Полша и Латвия.

Дата на сключване на споразумението за финансиране: 20.02.2020г.

Продължителност на проектните дейности: 02.03.2020 – 01.03.2022г.

Стойност на проекта: 148 680,00 евро

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

В рамките на отчетния период общината продължи да администрира и работи по изпълнението на дейностите.

С цел популяризирането на мрежата се организираха редица срещи онлайн (поради кризата с Covid19) между партньорите с присъствие на широк кръг от заинтересовани страни. Срещите съдържаха важна информация под формата на презентации, като след всяка една следваше дискусия, макар и виртуално. Освен дейностите между партньорите през периода., всяка партнираща община и организация представи в различни срещи, форуми и събития осъществените дейности на ниво партньор. Изработи се електронна брошура EAN за предстоящата Втора международна среща през 2021г., предназначена да повиши информираността за ползите от прилагането на опита от различни местни органи и организации сред широката общественост. За информираността на дейността бяха направени редица публикации, отразени в различни социални мрежи. Стартира подготовката на уебстраница на проекта.

16. Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1

Дата на сключване на АДФФП: 15.07.2020г.

Дата на приключване на АДФФП: 01.08.2022г.

Стойност на проекта по бюджет: 941 359,37 лв.

Статус към отчетния период:

В изпълнение на дейностите по проекта, със Заповед № РД22-1449/07.10.2020г. на Кмета на Община Велико Търново, е сформирана Комисия за разглеждане на жалби и сигнали. Със Заповед № РД22-1775/24.11.2020г. на Кмета на Община Велико Търново е разкрита социалната услуга „Комплекс от социални услуги за деца“, гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики“ № 3, включващ „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“, с капацитет 8 места.

В периода от 01.10.2020г. до 31.12.2020г. Комисията за оценка и подбор на кандидати за заемане на длъжности в Комплекс от социални услуги за деца е провела 7 заседания, две от

които за извършване на подбор по документи на кандидатите за заемане на длъжности и 5 заседания за провеждане на индивидуални събеседвания с допуснатите кандидати. От всяко свое заседание Комисията е изготвила протоколи за извършената работа.

Към 31.12.2020г. са сключени трудови договори с 21 лица, от които 19 лица назначени за заемане на длъжности след проведен конкурс в Комплекс от социални услуги за деца, а с две лица са сключени трудови договори за заемане на съответната длъжност до провеждане на конкурс.

За подпомагане и подготовка на персонала за плавното и безпроблемно протичане процеса за подготовка и преместване на децата в социалната услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“, считано от 01.12.2020г. са сключени договори за поръчка с 2 /двама/ специалисти - експерт „социални дейности“ и експерт „психолог“. Ангажимент на специалистите е, за периода от 6 месеца да разработят пълната документация, необходима за функционирането на социалната услуга от резидентен тип „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“.

В изпълнение на дейностите по проекта, в периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2020, в Комплекс от социални услуги за деца са доставени и монтирани щори; уред за трениране на дейности от ежедневието със звукова и светлинна сигнализация; 5 броя градински пейки; 8 броя метални шкафове, канцеларски материали, почистващи и дезинфекционни препарати.

17. Проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търново“

Източник на финансиране: Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Дата на сключване на АДБФП: 18.11.2020г.

Дата на приключване на АДБФП: 18.05.2023г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 302 577,31 лв. в т.ч. 396 936,31 лв. безвъзмездна финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 51 820, 00 лв. – собствен финансов принос.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 18.11.2020г. между Община Велико Търново и Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. е подписан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0007-C01 за изпълнение на проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търново“.

Със Заповед № РД22-1783/24.11.2020г. на Кмета на Община Велико Търново е сформиран екип за организация и управление на проекта.

На 03.12.2020г. е сключен Договор за инвестиционен кредит № 20040 между Община Велико Търново, Банка „ДСК“ АД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД.

Съгласно Глава 4, т. 4.1 от Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., на 26.11.2020г. в системата ИСУН 2020 е въведен график за провеждане на процедурите за определяне на изпълнител с включени индикативни дати за тяхното провеждане. Към датата на настоящия отчет се подготвя документация за обявяване на необходимите процедури по реда на ЗОП.

Поддържа се адекватна одитна пътека по проекта, съгласно чл. 4 във връзка с чл. 72 от Регламент (ЕО) № 1303/2013г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие и други европейски структурни и инвестиционни фондове с цел установяване на системи за управление.

18. Проектно предложение „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“

Източник на финансиране: Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Дата на сключване на АДБФП: 18.11.2020г.

Дата на приключване на АДБФП: 18.05.2023г.

Стойност на проекта по бюджет: 2 850 760, 62 лв. в т.ч. 2 051 399,36 лв. безвъзмездна финансова помощ, 730 941,26 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) 68 420, 00 лв. – собствен финансов принос.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 18.11.2020г. между Община Велико Търново и Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 е сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0006-C01 за изпълнение на проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Със Заповед № РД22-1784/24.11.2020г. на Кмета на Община Велико Търново е сформиран екип за организация и управление на проекта. На 03.12.2020г. е сключен Договор за инвестиционен кредит № 20039 между Община Велико Търново, Банка ДСК АД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД.

Изготвен е График за провеждане на процедури за определяне на изпълнител, с включени индикативни дати за тяхното провеждане. Графикът е представен на Управляващия орган чрез ИСУН 2020 на 26.11.2020г. по смисъла на Глава 4 Контрол върху обществените поръчки от Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. Към момента на настоящия отчет е в процес на подготовка документацията по обявяване на процедурите за избор на изпълнители по реда на ЗОП.

Поддържа се адекватна одитна пътека по проекта, съгласно чл. 4 във връзка с чл. 72 от Регламент (ЕО) № 1303/2013г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие и други европейски структурни и инвестиционни фондове с цел установяване на системи за управление.

19. Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

Дата на сключване на АДБФП: 18.12.2020г.

Дата на приключване на АДБФП: 01.06.2023г.

Стойност на проекта по бюджет: 998 970,12 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 18.12.2020г. е подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. между Министерство на труда и социалната политика и Община Велико Търново. Планирано започване на проектните дейности - 01.03.2021г.

Кратко описание на проекта:

Проекта предвижда разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания в гр. Велико Търново, ул. Цветарска № 14, с капацитет 30 места.

Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания, е социална услуга която осигурява дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информирание и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни в годината и други дейности.

За целите на проекта Община Велико Търново предоставя част от сграда общинска собственост, намираща се в гр. Велико Търново, ул. „Цветарска“ № 14, /първи етаж и част от втори етаж в жилищен район на града/, в близост до централната част с изградена достъпна архитектурна среда. В предоставената сграда ще бъде извършен основен ремонт, съгласно изработен инвестиционен проект.

По проект "Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания" се предвижда назначаване на персонал за предоставяне на социалната услуга в общността, както и обучението му. За обезпечаване на проектните дейности се предвижда и закупуване на транспортно средство, адаптирано за нуждите на целевата група.

20. Проект "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения

Дата на сключване на АДБФП: 22.12.2020г.

Дата на приключване на АДБФП: 22.06.2023г.

Стойност на проекта по бюджет: 993 949,80 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 22.12.2020г. е подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. между Министерство на труда и социалната политика и Община Велико Търново. Изпълнение на проектните дейности стартира от датата на подписване на АДБФП.

Кратко описание на проекта:

Проекта предвижда разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в село Церова кория, общ. Велико Търново, с капацитет 40 места.

Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения е социална услуга, която осигурява почасови услуги, рехабилитация, трудотерапия, трудово наставничество, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевите групи, мобилна работа, както и съответните профилирани дейности за подкрепа на лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения.

За целите на проекта Община Велико Търново предоставя сгради общинска собственост намиращи се в село Церова кория, общ. Велико Търново, местност „Иванова чешма“, а именно: сграда на един етаж, с площ 225 кв.м. и сграда на един етаж, с площ 88 кв.м.

По проект "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения" се предвижда назначаване на персонал за предоставяне на социалната услуга в общността и обучението му. При реализиране на проекта се предвижда разкриване и функциониране на социалната услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в село Церова кория, община Велико Търново, с капацитет 40 места. За обезпечаване на проектните дейности се предвижда и закупуване на транспортно средство за нуждите на целевата група.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. Проектно предложение „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)

Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия.

Дата на сключване на АДФФП – Н/П

Дата на приключване на АДФФП – Н/П

Стойност на проектното предложение: 3 418 814,08 лв.

Статус към отчетния период:

На 30.12.2019г. Община Велико Търново е подала проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен №: BGLD-2.001-0005 „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“.

На 07.10.2020г. на официалната страница на програма Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е публикуван списък на одобрените проекти за финансиране и списък на резервните проекти. Проектно предложение „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“ попада в резервния списък на одобрените проекти, като при осигуряване на допълнителен ресурс се очаква финансирането му.

Кратко описание на проектното предложение:

Създаването на Младежки център - Велико Търново има за цел да предоставя услуги и програми, достъпни за всички млади хора, включително такива, идващи от семейства с ниски доходи, социални институции, етнически малцинства, както и млади хора, живеещи в отдалечени и селски райони около Велико Търново.

Специфични цели:

- Въвеждане на иновативни дейности, предоставяни от Младежки център-Велико Търново;
- Предоставяне на неформално образование за млади хора, вкл. уязвими групи, както и дейности за реинтеграция на отпаднали от училище;
- Провеждане на дейности с представители на младежки групи, вкл. деца, родители, представители на общността, участващи в дейностите на центъра;
- Изпълнение на международни инициативи за обмяна на опит и добри практики в сътрудничество с партньора по проекта;

Центърът ще бъде разположен в западното крило на сградата на бивш Пионерски дом, като ще е ситуиран на два етажа - входно и първо нива на сградното крило. За привеждане на помещенията в необходимия вид ще бъде извършено преустройство, съгласно разработена техническа документация. Определеното за вход на Младежкия център пространство е разположено на партерен етаж с лесна достъпност в т.ч. за хора с увреждания. Предложеното западно крило на сградата позволява функционално и ергономично разделение на зони за посетители на Центъра, зона за разполагане на необходимата техника, оборудване и съоръжения и обособяване на зона за зали, работни срещи, презентации и др.

По отношение на изискванията за административна адаптивност помещенията разполагат с необходимите прилежащи площи за публичен достъп, сервизни помещения, обезпечено поддържане на санитарни норми и изисквания за безопасност. Младежки център-Велико Търново предвижда да се състои от рецепция на Младежки център, трапезария с кухненски бокс за най-малко 35 младежи, санитарни помещения, зала за сценични изкуства в т. ч. 2 съблекални, зала за музика, зала за презентации, зала за изобразително изкуство, зала за спорт и фитнес, зала за работа с родители, зала за уроци по екология, офис за екипа на Младежкия център и др.

2. Проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“

Източник на финансиране: Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия

Дата на сключване на АДБФП – Н/П

Дата на приключване на АДБФП – Н/П

Стойност на проектното предложение: 923 837,56 лева

Статус към отчетния период:

На 16.03.2020г. Община Велико Търново е подала проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен №: BGENERGY-2.001-0003 „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“.

На 11.12.2020г. Програмният оператор е изискал допълнителна информация, която е

изпратена чрез ИСУН 2020 с писмо с изх. № 04-21-3/14.12.2020г.

Към датата на настоящия отчет проектното предложение е в процес на оценка. Очаква се обявяване на резултатите в началото на м.01.2021 г.

Кратко описание на проектното предложение:

Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“ има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на община Велико Търново и да подобри условията на живот на населението. Качеството на уличното осветление, неговото изграждане, експлоатация и поддръжка изцяло зависят от това до каква степен са спазени изискванията на съответната нормативна база: нормите за яркост, осветеност, обща и надлъжна равномерност, заслепяване и други параметри.

Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“ ще реализира:

- въвеждане на нова автоматизирана система за управление на уличното осветление с двупосочен обмен на данни;
- подмяна на осветителни тела с нови такива LED от най-ново поколение;
- използване на електроенергия от възобновяеми източници на електроенергия;
- подмяна на конзоли и конструктивни елементи за монтаж и насочване на новите осветителни тела;
- подмяна за захранващите кабели в металните стълбове за намаляване на повреди заради кабелни аварии в стълбовете;

Предвижда се интервенцията да се реализира в най-населените жилищни квартали на Велико Търново - кв. "Бузлуджа", кв. "Кольо Фичето", кв. "Картала" и кв. "Зона - Б" с над 37 000 жители.

3. Проектно предложение „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали – север“

Източник на финансиране: Министерство на младежта и спорта, по реда на Наредба № 4 от 08.07.2019г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

Дата на сключване на АДБФП – Н/П

Дата на приключване на АДБФП – Н/П

Прогнозна стойност на проектното предложение: 398 089,90 лева

Статус към отчетния период:

Проектното предложение е предложено за финансиране по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1а от Наредба № 4 от 08.07.2019г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, съгласно който всички процедури по изпълнение на заложените в проектното предложение дейности ще бъдат провеждани от Министерство на младежта и спорта /ММС/ при условията и по реда на ЗОП.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ - подобект „Спортни зали - Север“

С Решение № РД 16-75/03.09.2020г. на Главния секретар на Министерство на младежта и спорта /ММС/ в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е обявена процедура за избор на изпълнител с предмет "Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ - подобект „Спортни зали - Север“ (№ в АОП 01981-

2020-0042). Крайният срок за подаване на оферти е 30.09.2020г. Със Заповед № РД 16-102/01.10.2020г. на Главния секретар на ММС е назначена Комисия, която да проведе процедурата по ЗОП. На свои заседания на 01.10.2020г. и 08.10.2020г. Комисията разглежда постъпилите в срок 7 броя оферти и изисква допълнителна документация от участниците. На заседание на 30.10.2020 Комисията установява, че всички 7 оферти не отговарят на изискванията и предлага процедурата да бъде прекратена. С Решение № РД 16-127/30.10.2020г. на Главния секретар на ММС е прекратена.

Кратко описание на проектното предложение:

Главната цел на проекта е подобряване на спортната инфраструктура в Община Велико Търново, като по този начин ще се подобрят условията за подготовка на деца, младежи, любители и професионални спортисти, граждани и гости на града в различни спортни дисциплини.

Съгласно представеното проектно предложение са предвидени за изпълнение – следните видове строителни работи:

- подпиране на стоманобетонна плоча;
- подмяна дограма;
- направа външен топлоизолационен пакет по борд северни стени и фасадите към аварийните стълбища;
- направа на вътрешен топлоизолационен пакет по стени и тавани на помещения, граничещи с трибуните;
- направа растерен окачен таван на метална конструкция в спортните зали;
- основен ремонт и модернизирание на електрическата инсталация;
- вентилация;
- демонтаж на подови покрития;
- направа на топлоизолация и др.

Заложените дейности ще допринесат за изграждането на модерно функционираща система за физическо възпитание и спорт в община Велико Търново, за насърчаване на двигателната активност на гражданите, като по този начин ще бъде постигнат значителен социален ефект чрез подобряване здравето и физическото състояние на целевите групи, както и чрез издигане на спортния престиж на региона.

4. Проектно предложение „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, Проект „Красива България“ (ПКБ) – 2021г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“

Дата на сключване на АДФФП – Н/П

Дата на приключване на АДФФП – Н/П

Стойност на проектното предложение: 214 987,00 лв., от които 107 493,00 лв. финансирани от ПКБ и 107 494,00 лв. – собствен принос

Статус към отчетния период:

На 31.12.2020г. с вх. № С-15 е подадено проектно предложение „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново“ до Министерство на труда и социалната политика, Проект „Красива България“ 2021г. по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.

Към датата на настоящия отчет продължава кампанията по набиране на проектни предложения по Проект „Красива България“ – 2021г. с краен срок до 06.01.2021г. Предстои оценка на подаденото проектно предложение.

Статус към отчетния период:

На 31.12.2020г. с вх. № С-15 е подадено проектно предложение „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново“ до Министерство на труда и социалната политика, Проект „Красива България“ 2021г. по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.

Към датата на настоящия отчет продължава кампанията по набиране на проектни предложения по Проект „Красива България“ – 2021г. с краен срок до 06.01.2021г. Предстои оценка на подаденото проектно предложение.

Кратко описание на проектното предложение:

В рамките на инвестиционното намерение се предвижда да бъдат реализирани част от мероприятията за подобряване на енергийната ефективност съгласно изготвеното обследване за енергийна ефективност. За предложението обект на интервенция е налице техническа документация в пълен обем, като са проведени необходимите съгласувателни процедури с експлоатационните дружества и съответните държавни институции.

Приложение: Финансов отчет.

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:

Мариела Цонева
Директор Дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:

Мариана Иванова
главен експерт в Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос и финансов инструмент	Разходи от началото на проекта до 31.12.2020 г. на касова основа				Неусвоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. възможнообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани, но не верифицирани	в т.ч. собствен принос, финансов инструмент и не верифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Ефективно функциониране на Областен информационен център - Велико Търново"	369,600.00	0.00	131,958.45	115,619.23	16,339.22	0.00	0.00
2	"Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново"	318,238.51	15,385.56	317,904.22	212,163.22	0.00	105,741.00	0.00
3	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	1,192,023.86	0.00	1,023,073.19	902,758.39	120,314.80	0.00	0.00
4	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	150,373.43	127,539.10	22,834.33	0.00	74.00
5	"Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов"	1,302,577.31	905,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	"FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти"	1,283,857.78	0.00	727,063.94	596,597.48	72,832.81	57,633.65	0.00
7	"Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново"	8,784,724.77	890,712.29	8,707,762.89	7,300,011.04	0.00	1,407,751.85	0.00
8	"Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание"	2,850,760.63	799,361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	"Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма"	2,908,805.42	29,349.97	725,286.43	678,559.76	33,029.30	13,697.37	0.00
10	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха"	1,802,014.92	720,805.50	404,786.69	95,959.69	155,578.00	153,249.00	0.00
11	"Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост"	2,760,000.00	0.00	2,002,172.30	1,770,787.78	231,384.52	0.00	46.72
12	"Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново"	179,268.75	0.00	89,677.42	35,446.97	54,148.06	82.39	0.00
13	"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"	11,133,732.51	724,159.20	1,977,468.05	1,977,468.05	0.00	0.00	1,666,038.30
14	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" – компонент 2	399,498.08	0.00	374,852.90	319,598.47	55,254.43	0.00	0.00
15	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" -компонент 3	470,640.00	0.00	226,745.12	226,745.12	0.00	0.00	21,132.09
16	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" – компонент 4	172,499.04	0.00	19,862.81	19,862.81	0.00	0.00	14,637.34
17	"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион"	12,966,342.32	3,792,797.98	82,071.98	71,120.30	9,727.07	1,224.61	797,631.76
18	"Кризисен център за лица "Търновоград"	254,113.15	0.00	144,160.00	50,823.00	93,337.00	0.00	33,870.82
19	"Европейска академия"	290,792.80	0.00	38,549.66	38,549.66	0.00	0.00	135,926.02
20	"Разкриване на комплекс от социални услуги за деца"	941,359.37	0.00	7,952.49	7,952.49	0.00	0.00	180,326.00
21	"Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания"	998,970.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	"Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"	993,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ОБЩО	52,606,977.86	7,878,212.76	17,151,721.97	14,547,562.56	864,779.54	1,739,379.87	2,849,683.05

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси", Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и програми"