

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Вх. № 1419/16.07.21

09-00-529/150721

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 617/24.06.2021г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

до: НК в ЧВ-602
НК в БС

16.07.21

Съгласували:
Десислава Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

Изготвил:
Грета Генчева
Младши експерт в дирекция ПП

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ (Отчетен период 01.04.2021 г. - 30.06.2021 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект Fair Deal – Short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area (FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Проектът е приключил дейностите си на 08.03.2020 г. Извършени са всички разплащания по сключените договори с изпълнителите.

Към настоящия момент се осъществява процес на сертифициране на разходите от страна на Управляващия орган – Министерство на благоустройството, развитието и администрацията, Румъния, съгласно насоките в Наръчника за управление на проекти по Програма INTERREG V-A Румъния- България 2014-2020.

2. Проект „Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда“ 2014-2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-5.002 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0018-C01 от 27.03.2019 г.

Всички дейности по проекта са приключили на 11.03.2021 г. Актуализираната Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново е качена на официалния сайт на Община Велико Търново и може да бъде намерена на следния линк:

<https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2021/03/17/programa-kav-vt-2021.pdf>

На 29.04.2021 г. през ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане № 3 (окончателно) в размер на 39 876,02 лв. С писмо от 23.06.2021 г., получено през ИСУН 2020, Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 информира Община Велико Търново за приключване на процедура по одобрение на подаденото искане за плащане и верифициране на пълната сума.

3. Проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД"

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” за изпълнението на проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД" по АДФП № BG05M9OP001-2.029-0003-C01

Всички дейности по проекта са приключили успешно на 31.12.2020 г.

С писмо от 27.04.2021 г., получено през ИСУН 2020, Управляващият орган на ОПРЧР 2014-2020 информира Община Велико Търново за приключване на процедура по одобрение на подаденото на 29.01.2021 г. Искане за окончателно плащане и верифициране на пълната сума по него в размер на 100 647,95 лв.

4. Проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0004-C01, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Всички дейности по проекта са приключили на 25.05.2021 г.

Постигнати резултати:

➤ Изградени, обзаведени и оборудвани 4 нови едноетажни сгради, в имот общинска собственост с площ 13 160 кв.м., с предназначение за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с общ капацитет 60 лица в с. Церова кория, община Велико Търново. Три от сградите са със ЗП 388,58 кв.м., а към четвъртата сграда със ЗП 560,28 кв.м. е изградена обща кухня майка.

В рамките на имота са изградени четири индивидуални дворни пространства – по едно към всяка сграда.

➤ Ремонтирана, реконструирана, обзаведена и оборудвана част от сграда общинска собственост със ЗП 234,45 кв.м. с предназначение за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване” с капацитет 15 лица (места) в град Велико Търново, ул. „Симеон Велики“ № 3.

На 25.05.2021 г. през системата ИСУН 2020 е подадено Искане за окончателно плащане на стойност 759 454,33 лв., което към настоящия момент е в процес на проверка и верификация от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020.

5. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.101-0077-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

в Община Велико Търново“ – Компонент 3.

Всички дейности по проекта са приключили на 30.06.2021 г.

В рамките на отчетния период е доставена храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/ на 349 лица от 23 населени места на територията на общината.

На 23.04.2021 г. през ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане № 3 в размер на 220 565,35 лв. с отчетен период 01.09.2020 г. - 28.02.2021 г. С писмо от 24.06.2021 г., получено през ИСУН 2020, Управляващият орган на ОПРЧР 2014-2020 информира Община Велико Търново за приключване на процедура по одобрение на подаденото искане за плащане и верифициране на пълната сума. Предстои подготовка на документацията по окончателно приключване и отчитане на проекта.

6. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 4

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.103-0070-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново - Компонент 4“.

Всички дейности по проекта са приключили на 04.05.2021 г.

За отчетния период, в Центъра за патронажна грижа са работили служители на следните длъжности: Специалист, социални дейности – 2 бр.; Психолог – 1 бр.; Медицинска сестра – 3 бр., от тях: 2 бр. на пълен 8-часов работен ден и 1 бр. на непълен 4-часов работен ден; Домашен санитар – 19 бр., от тях: 16 бр. на пълен 8-часов работен ден и 3 бр. на непълен 4-часов работен ден; Шофьор – 1 бр. на 8 часов работен ден.

В рамките на проекта се предоставят услуги в две основни направления: социални услуги и здравни грижи.

За периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. услуги по проекта са ползвали 149 лица от 17 населени места на територията на общината, както следва:

Вид услуга	Брой потребители	Ползвали интегрирани здравно-социални услуги /здравна и социална/	Общо потребители
Социална	17	91	149
Здравна	41		

Интегрираните здравно-социални услуги са безплатни за крайните бенефициенти като максималната продължителност предвидена по проекта, през която един потребител може да ползва услугите е до 2 часа дневно. Предвид епидемиологичната обстановка, свързана с разпространението на Covid-19, екипът на Център за патронажна грижа продължава да работи с потребителите, като се прецизират потребностите им с оглед тяхната безопасност.

На 07.06.2021 г. през ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане № 2 (окончателно) в размер на 160 378.44 лв., което е в процес на проверка и верификация от УО на ОПРЧР 2014-2020.

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Добро управление“ 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021г.“

Дата на сключване на АДФФП: 15.01.2019 г.

Дата на приключване на АДФФП: 31.12.2021 г.

Стойност на проекта по бюджет: 369 600,00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

В рамките на отчетния период са проведени 10 събития на ОИЦ – Велико Търново. В периода 08-24 юни екипът на Областен информационен център – Велико Търново организира серия обиколки в общините от област Велико Търново, по време на които чрез открити изнесени приемни с рекламno-информационен щанд представи актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по оперативните програми и ПРСР до края на 2021 г.

Във връзка с допълнителните функции на мрежата от ОИЦ – Велико Търново, за периода на отчета са извършени две контролни проверки в ИСУН 2020: на процедура BG06RDNP001-19.373 МИГ Павликени - Полски Тръмбеш - 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“, във връзка с предстоящо стартиране на втори прием и процедура BG06RDNP001-19.520. Мярка МИГ 01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“ на СНЦ "МИГ Лясковец-Стражица".

Екипът на ОИЦ – Велико Търново е взел участие и е оказал логистично и организационно съдействие на общо 8 събития в рамките на отчетния период.

ОИЦ – Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020 г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 282 души. Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон – 338 бр.

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми (ОП) 2014-2020 г. и мерките по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. За отчетния период са популяризирани 17 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Изготвени справки, становища, брошури – 3 бр. Издадени са 13 бр. седмични информационни бюлетина.

2. Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/

Дата на сключване на АДБФП: 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2021 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 424 031,96 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 09.04.2021 г. през ИСУН 2020 е подадено Искане за междинно плащане № 11 в размер на 122 274,11 лв. С Решение от 21.06.2021 г., получено през ИСУН 2020, УО на ОПРЧР 2014-2020 информира Община Велико Търново за приключване на процедура по одобрение на Искане за междинно плащане № 11 и верифициране на пълната сума по него.

Статус към отчетния период:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода април-юни 2021 година работят 26 специалисти (15 души на трудови договори и 8 души по реда на ЗОП) – социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	Април	Май	Юни
Логопед 1	Индивидуални консултации – 52 бр.; телефонни разговори – 2 бр.; преглед на план на дете – 1 бр.	Индивидуални консултации – 43 бр.; преглед на план на дете – 3 бр.; изготвяне на план и оценка на дете – 1 бр.; участие в събитие на КСУ	Индивидуални консултации – 46 бр.; преглед на план на дете – 5 бр.
Логопед 2	Индивидуални консултации – 30 бр.; обследване на дете – 1 бр.; информационна среща – 1 бр.	Индивидуални консултации – 34 бр.; преглед на план на дете – 4 бр.; изготвяне на оценка и план на дете – 1 бр.	Индивидуални консултации – 34 бр., изготвяне на план и оценка – 1 бр., обследване – 1 бр.; участие в 3 бр. екипни срещи
Рехабилитатор	Индивидуални консултации – 4 бр.; обследване на дете – 1 бр.; информационна среща – 1 бр.	Индивидуални консултации – 8 бр.; изготвяне на оценка – 2 бр.	Индивидуални консултации – 6 бр., изготвяне на оценка – 1 бр.; обследване – 1 бр.
Специален педагог	Индивидуални консултации – 42 бр.; обследване на дете – 1 бр.; преглед на план на дете – 1 бр.; информационна среща – 1 бр.	Индивидуални консултации – 25 бр.; преглед на план на дете – 2 бр.; изготвяне на оценка – 2 бр.	Индивидуални консултации – 34 бр.; преглед на план на дете – 2 бр.; изготвяне на план и оценка – 1 бр.; обследване – 1 бр.
Психолог	Индивидуални консултации – 45 бр.; обследване на дете – 1	Индивидуални консултации – 41 бр.; преглед на план на	Индивидуални консултации – 52 бр.; изготвяне на

	бр.; преглед на план на дете – 2 бр.; информационна среща – 1 бр.	дете – 2 бр.; изготвяне на оценка и план на дете – 2 бр.	оценка и план – 1 бр.; участие в международна онлайн конференция с Директор Дирекция СДЗ – 1 бр.; участие в обучение – 1 бр.; информационна среща с детски психиатър; обследване – 1 бр.
Медиатор	Обследване на дете – 1 бр.	Придружаване на потребител – 1 бр.; прекратяване на договор – 1 бр.	-
Социален работник	Сключен договор – 1 бр.; преглед на план на дете – 3 бр.; обследване на дете – 1 бр.; проведени срещи – 2 бр.	Сключен договор – 1 бр.; преглед на план на дете – 6 бр.; придружаване на родител – 2 бр.; индивидуална консултация – 1 бр.; изготвяне на оценка и план на дете – 2 бр.	Преглед на план на дете – 11 бр.; индивидуални консултации – 11 бр.; изготвяне на план и оценка – 1 бр.; участие в международна онлайн конференция с Директор Дирекция СДЗ – 1 бр. информационна среща с детски психиатър; 2 бр. прекратени договори; приети заявления 3 бр.; обследване – 1 бр.

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения (ФРРУ) и семейно консултиране и подкрепа (СКП):

През периода април - юни 2021 г. екипът на ФРРУ и СКП е провел 65 индивидуални консултации (април - 41; май - 22; юни - 2) и 18 домашни посещения в с. Ресен, с. Водолей, с. Шемшево, с. Шереметя, с. Пчелище (април - 7; май - 6; юни - 5).

Групови консултации: 1 бр. през м. юни на тема „Вие питате - акушерката отговаря“.

През периода април - юни 2021 г. са извършвани и допълнителни дейности, свързани с: подпомагане дейността на СЦД; информационни срещи и обходи в селата Момин сбор, Балван, Ново село, Малки чифлик, Шереметя, гр. Дебелец, гр. В. Търново, с. Водолей; посещение в ДГ в с. Ресен; придружаване на деца от с. Ресен до СЦД и обратно; придружаване на бременна потребителка от с. Пчелище до АГ и обратно; участие в детски празник в Парк „Дружба“ и събитие по повод 10 г. от създаване на Общинска програма за асистирана репродукция.

Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.:

Брой преминали деца за периода: 27
Нови деца за периода: 6

3. Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014–2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма (ИП): BG16RFOP001-1.040-003
Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: „BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Дата на сключване на Споразумение за реализация на ИП: 23.03.2016г.

Дата на приключване: 31.12.2023г.

Стойност на безвъзмездната помощ: 43 382 874,43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към отчетния период:

Община Велико Търново изпълнява одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016г. Към настоящия момент резултатите по включените в списъка с основни проекти, предмет на реализация по Инвестиционната програма, са както следва:

- **По Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“**

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“- в процес на изпълнение;

- **По Инвестиционен приоритет „Градска среда“**

Проект Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

Проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” – изпълнен на 17.07.2019 г.

- **По Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“**

Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ – изпълнен на 03.04.2020 г.

- **По Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“**

Група дейности „Социална инфраструктура“

Проект „Изграждане на Кризисен център за лица“ – изпълнен на 17.07.2019г.

Група дейности „Културна инфраструктура“

Проект „Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане" и "Учредително събрание" – в процес на изпълнение.

Проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" – в процес на изпълнение.

Проект „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище – Изграждане на Експозиционен център (фаза 1)“. Проектното предложение е одобрено за финансиране от УО на ОПРР 2014-2020 г. с Решение РД-02-36-842/23.06.2021г. Предстои процедура по подписване на договори с УО на ОПРР и РФГР –

финансов посредник за Северна България.

4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.” с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДБФП: 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение: 84 месеца /09.09.2023 г./

Стойност на проекта по бюджет: 233 208,72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 30.06.2021 г. е въведена актуална информация в информационната система ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /април - юни/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 -2020 г.

На 25.06.2021 год. е получен Окончателен доклад от Кооперация „София Консултинг Груп“ - изпълнител по договор с предмет: „Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения на община Велико Търново по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020". Докладът е в процес на преглед и одобрение от страна на община Велико Търново.

5. „Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development”/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Код на проекта: ROBG -576

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния - България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 1. Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът се реализира в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен.

Дата на сключване на ДБФП: 13.09.2018 г.

Срок за изпълнение: 13.09.2021 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 487 271, 41 евро за всички партньори

Стойност на проекта по бюджети на партньори:

• за Община Велико Търново, водещ бенефициент – левовата равностойност на 749 956, 57 евро за всички дейности;

• за Община Калафат, Румъния, бенефициент по проекта № 2 – 574 944, 65 евро за всички дейности;

• за Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен, бенефициент по проекта № 3 – левовата равностойност на 162 370,19 евро за всички дейности.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 05.04.2021 г. подаден през електронната мониторингова система e-MS Технически доклад за напредъка по проекта с генерирана информация за изпълнението на проектните дейности за всички партньори за период 14.09.2020 - 13.03.2021 г. Техническият доклад е одобрен от Съвместния секретариат и Управляващия орган на финансиращата програма на 11.05.2021 г.

На 07.04.2021 г. е изготвено и подадено искане за възстановяване на средства /разходи, извършени от Община Калафат, партньор 2 по проекта, през електронната мониторингова система e-MS към Съвместния Секретариат на финансиращата програма. Искането е в размер на 112 927.02 евро. Същото е одобрено от Съвместния Секретариат на финансиращата програма и възстановено в пълен размер от Разплащателния орган на финансиращата програма /възстановен финансовият принос от ЕФРР/.

На 08.04.2021 г. е изготвено и подадено искане за възстановяване на средства /разходи, извършени от страна на Водещия бенефициент по проекта, Община Велико Търново/ през електронната мониторингова система e-MS към Съвместния Секретариат на финансиращата програма. Искането е в размер на 21 583.78 евро. Искането е одобрено от Съвместния Секретариат на финансиращата програма и възстановено в пълен размер от Разплащателния орган на финансиращата програма /възстановен финансовият принос от ЕФРР/.

На 08.06.2021 г. е изготвено и подадено искане за възстановяване на средства /разходи, извършени от страна на Водещия бенефициент по проекта, Община Велико Търново/ през електронната мониторингова система e-MS към Първо ниво контрол. Искането е в размер на 271 781.97 евро. Към момента на настоящия отчет, искането е предмет на проверка от страна на Първо ниво контрол. Предстои верификация на разхода от Първо ниво контрол с последващо процедиране към Съвместния секретариат на финансиращата програма.

Статус към отчетния период:

Проведени 2 онлайн срещи с партньорите по проекта през Cisco Webex във връзка с изпълнението на проектните дейности от страна на бенефициентите.

С писмо с наш. вх. № 04-16-35/14.05.21 г., постъпило в Община Велико Търново по електронния обмен, Националният орган на финансиращата програма /Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ/ уведомява Община Велико Търново за резултатите от направена проверка на извадков принцип на работата на контролори първо ниво на контрол във връзка с изпълнение на проект, с проектен код № ROBG-576 . Проверката е приключила с липса на нередност.

Изпълнение на дейност с предмет: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“, с изпълнител по договор „Планекс инфраструктура“ ЕООД:

- Към датата на съставяне на настоящия отчет са изпълнени всички СМР в рамките на обекта на интервенция ХГ „Борис Денев“, съгласно разработения Работен проект и обектът е въведен в експлоатация, с Удостоверение № 78/28.06.2021 г. за въвеждане в експлоатация на строеж. Строежът е изпълнен в съответствие с одобрения инвестиционен проект, Разрешение за строеж № 247/13.11.2020 г., Протокол образец 2 от 04.12.2020 г. Обектът е въведен в експлоатация на основание чл. 177, ал.3 от ЗУТ, чл.19 б, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 2003 г. Изготвен е Окончателен доклад за установяване годността за ползване на строежа на основание чл. 68, ал.6 във връзка с чл. 177, ал.1 и 3 от ЗУТ съгласно сключения

договор за упражняване на строителен надзор.

Изпълнени са проектните изисквания за модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Всички актове и протоколи във връзка с изпълнените СМР са съставени по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнени са енергоспестяващи мерки и дейности, в т.ч.:

- положена вътрешна топлоизолация по външните стени;
- монтирана нова дограма със стъклопакет;
- демонтирани стъклени пана /цирлихт/ и монтирани нови;
- изградена тоалетна на кота ± 0.00 ;
- обособени две помещения в сутерен, където са монтирани циркуляционни помпи, затворени разширителни съдове и акумулиращи съдове;
- оборудвани с рекуперативни блокове общообменни системи;
- изпълнено шпакловане и пребоядисване в интериорните пространства, монтирана нова отоплителна система;
- монтирани LED прожектори за осветяване на експонатите;
- изпълнена подмяна на водопроводната инсталация в обновените санитарни възли.

Изпълнение на дейност с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор за обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“, с изпълнител по договор „Минерва – КЛ“ ЕООД:

Дейността е приключила. Строителният надзор е изпълнен в задължителния обхват съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба №3 от 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане изискванията на Наредба от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Обектът е въведен в експлоатация, с Удостоверение № 78/28.06.2021 г. за въвеждане в експлоатация на строеж, на основание чл. 177, ал.3 от ЗУТ, чл.19б, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 2003 г. Изготвен е Окончателен доклад за установяване годността за ползване на строежа, с изх. № 164/15.06.2021 г. от „МИНЕРВА – КЛ“ ЕООД, както и издаден Технически паспорт ВТ - №112/24.06.2021 г., съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

6. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент

Община Бургас – Асоцииран бенефициент

Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент

Община Монтана – Асоцииран бенефициент

Община Русе – Асоцииран бенефициент

Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент

Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018 г.

Крайна дата на изпълнение: 02.10.2024 г.

Стойност на проекта по бюджет: 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 21.06.2021 г. е подадено искане за плащане във връзка с приключване на Втора фаза на проекта с отчетен период 02.01.2020 г. - 20.04.2021 г. в размер на 259 174,48 лв. , което е в процес на проверка и верификация.

Статус към отчетния период:

Стартиране изпълнението на трета основна фаза на проекта.

Изпълнение на дейност С4. Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление

На 10.06.2021 г. в заседателна зала на Община Велико Търново е проведена Кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” - LIFE-IP CLEAN AIR във връзка с реализацията на основната фаза на Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в община Велико Търново.

На 14.06.2021 г. стартира приемът на документи по основната фаза на проекта за нови отоплителни уреди в домакинствата с краен срок за кандидатстване до 30.07.2021 г. На този етап общо 478 домакинства ще могат да сменят стари отоплителни уреди на дърва и въглища със съвременни такива, явяващи се безплатни за одобрените по схемата кандидати. Разширен е обхватът на територията, в която да попадат жилищата на кандидатите. Освен кварталите „Варуша“, „Асенов“ и старата част на града, са включени и районите около ПМГ „Васил Друмев“, ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, МДТ „Константин Кисимов“, стадион „Ивайло“, ОУ „Петко Р. Славейков“, ПГАСГ „Ангел Попов“, между парк „Марно поле“ и ОУ „Св. Патриарх Евтимий и др. Увеличен е наборът от газови уреди. Цялата информация и необходимите документи за кандидатстване са достъпни на официалния сайт на Община Велико Търново на следния линк:

<https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

Изпълнение на дейност Е1. Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността

Актуална и подробна информация за проекта може да бъде следена на специално разработения сайт на проекта на следния адрес: <https://lifeipcleanair.eu/>

7. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T””, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Партньори по проекта: Община Велико Търново LV/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор

Дата на сключване на АДБФП: 09.12.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 09.12.2022 г.

Стойност на проектното предложение: 6 629 687,25 евро, от които:

- 5 820 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 1 939 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);

- 691 575,81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;

- 117 263,67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 29.06.2021 г. , през електронната мониторингова система /e-MS/, е подадено Искане за плащане в размер на 48 144,95 евро. Към датата на съставяне на настоящата справка финансовият отчет е предмет на разглеждане и верифициране на разходите от страна на УО.

Статус към отчетния период:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обекта по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (“Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures”)

Въз резултат на проведени заседания на Комисията за разглеждане и подбор на постъпилите технически и ценови предложения, е извършено класиране на постъпилите оферти, като за изпълнител на обществената поръчка е избрано „Мажор 7“ ЕООД, гр. София с предложена цена, възлизаща на 25 000,00 лева без ДДС в т.ч. 950,00 лева без ДДС - за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите и 24 050,00 лева без ДДС - за упражняване на строителен надзор. С горепосоченото дружество е сключен договор за изпълнение на 02.06.2021 г.

Изпълнение по сключени договори:

Изпълнение на договор с предмет „Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за българския партньор по проект “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”

- С писмо, изх. № № 53-3534-1 от 25.03.2021 г. е възложено разработването на пълния пакет документация и приложения в съответствие с Техническата спецификация и посоченото в Техническото предложение на Изпълнителя и приложенията към него за обществени поръчки с предмет:
 - „Разработване на мерки за безопасност на движението за избягване на животозастрашаваща ситуация на пътя, в съответствие с българското законодателство по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (“Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures”), Проектен код: ROBG-383

- "Прилагане на механизъм за насочване на маршрута" по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ ("Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures"), Проектен код: ROBG-383

Към датата на съставяне на настоящия отчет разработените документации са приети от Община Велико Търново, въз основа на които предстои обявяване на обществените поръчки, съгласно одобреното проектно предложение.

Изпълнение на сключен договор с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

В рамките на отчетния период, на основание сключения договор между Община Велико Търново и Обединение „Тон консулт“, гр. Шумен, с Приемо-предавателен протокол от 18.05.2021 г. е предоставен Тримесечен доклад (за периода 11 февруари 2021 г. – 11 май 2021 г.). Докладът допринася за изпълнението на Направление № 1 „Административни дейности, извършвани от експерти по управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични събития и други“ (Дейност № 1.10 „Следене и отчитане на паричните потоци по Проекта, съгласно заложените в ДБФП и договори с изпълнителите графици/ начини на плащания“, Дейност № 1.12 „Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и публичност“, Дейност № 1.15 „Съблюдаване на напредъка по изпълнение на Проекта, посредством контрол при изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на Проекта и влиянието им върху графика за осъществяване на Проекта“), част от Предложение за изпълнение на Изпълнителя, и Раздел № 8.5 „Докладване“, част от Приложение № 1 „Техническа спецификация“ по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проекта.

Разработеният документ е в съответствие с предложението за изпълнение на дружеството. Към датата на съставяне на настоящия отчет се осъществява непрекъснато изпълнение на заложените по силата на сключения договор основни направления и дейности.

Изпълнение по договор с предмет: „Разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор от проектанта за строеж: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново"

По силата на сключения договор с изпълнителя „Стройнорм“ ЕООД, с Приемо-предавателен протокол от 22.03.2021 г. Община Велико Търново предоставя необходимите изходни данни. На 11.05.2021 г. Изпълнителят предава на Община Велико Търново разработения технически проект за двата подобекта: подобект 1 „Рехабилитация и реконструкция на ул. Опълченска от връзката с път III-514 до връзката с път E-85 (I-5)“ и подобект 2 „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ E772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново предмостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново предмостване на река Янтра до път III-514“. След разглеждането на предоставената документация са констатирани пропуски и на основание чл. 31, ал. 1, т. 2 от подписания договор Община Велико Търново предава на Изпълнителя техническата документация за допълване. В резултат на предприетите действия от страна

на „Стройнорм“ ЕООД, с приемо-предавателен протокол от 28.05.2021 г. разработеният проект за двата подобекта е приет без забележки от страна на Община Велико Търново. Към датата на съставяне на настоящата справка съгласно Ръководството за изпълнение на проекти в рамките на програма ИНТЕРРЕГ е в ход процедурата по съгласуване на разработената проектно-сметна техническа документация от страна на Съвместния секретариат по Програмата.

8. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Дата на сключване на АДФФП: 19.07.2019 г.

Дата на приключване на АДФФП: 19.07.2022 г.

Стойност на проекта: 11 133 732,52 лв., от които 10 409 573,31 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 724 159,20 лева – възстановим ДДС.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 30.06.2021 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /април-юни/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Процедури по реда на ЗОП:

Община Велико Търново продължи провеждането на процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на предвидените в рамките на проекта дейности, както следва:

1. Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“

С Решение №РД 24-1 от 05.01.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново за изпълнител се определя класираната на първо място оферта на „Пътни строежи – Велико Търново“ АД с предложена цена за изпълнение 1 787 350,54 лева без ДДС. На 19.01.2021 г. е депозирана жалба, с регистрационен № ВХР-112-19.01.2021 от "Пътища и мостове" ЕООД срещу горепосоченото за определяне на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“. Въз основа на образуваното на 01.02.2021 г. производство е издадено Решение № 390/15.04.2021 г. на КЗК, по силата на което жалбата на „Пътища и мостове“ ЕООД срещу Решението на Кмета на Община Велико Търново е определена като неоснователна. Горепосоченото дружество обжалва постановеното Решение на КЗК пред ВАС, който предстои да излезе с окончателно решение по инициацията правен спор.

2. Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на необходимите

информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: ОП 1: Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт - оборудване на 22 от най-натоварените спирки на градския транспорт с електронни информационни табла (ЕИТ/Таблата), ОП 2: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на "Паркинг система и информационни табла за паркиране" и ОП 3: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт.

По ОП 1 - сключен договор с избрания изпълнител, описан по-долу в поле „Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта“.

По ОП 2 - сключен договор с избрания изпълнител, описан по-долу в поле „Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта“.

По ОП 3 – сключен договор с избрания изпълнител, описан по-долу в поле „Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта“.

3. На 04.05.2021 г. в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е публикувано Решение № D115533 за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална““ и прогнозна стойност 1 011 200,00 лева без ДДС. В рамките на обявения краен срок – 02.06.2021 г. са постъпили 2 бр. оферти. Към датата на съставяне на настоящия отчет процесът по разглеждане и оценка на постъпилите предложения е приключил и по силата на Решение № D 683078 от 11.06.2021 г. е обявено класирането и определено ДЗЗД „Надлез Магистрална“ за изпълнител на обществената поръчка с предложена цена: 1 008 700,00 лева без ДДС. С посоченото дружество е подписан договор, описан по-долу в поле „Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта“.

4. На 28.05.2021 г. в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е публикувано Решение № D 118480 за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав““ и прогнозна стойност 325 600,00 лева без ДДС. Покана с изх. № 91-00-167/28.05.2021 г. е изпратена до три дружества: „Мистрал 7“ ООД – гр. В.Търново, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД- гр. В.Търново и „Планекс Инфраструктура“ ЕООД –гр. В.Търново. В рамките на обявения краен срок за подаване на оферти са получени предложения от „Пътни строежи – Велико Търново“ АД и „Планекс Инфраструктура“ ЕООД. Към датата на съставяне на настоящия отчет определената комисия за оценка и подбор продължава своята работа.

Прекратени договори за изпълнение на дейностите по проекта:

- На 23.04.2021 г. между Община Велико Търново в качеството ѝ на бенефициент по ОПРР от една страна и на Възложител от друга и ДЗЗД „Планекс“, с партньори в обединението: „Планекс Инфраструктура“ ЕООД и „Планекс Бургас“ ООД, в качеството му на Изпълнител, бе подписано Споразумение № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-03-01 за прекратяване на сключения на 05.05.2020 г. договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-03 с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, за ОП 1 „Инженеринг на обект „Изграждане на

пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на обща стойност за изпълнение на позицията - 1 009 500,00 лв. без ДДС.

С оглед постигане на заложените проектни цели и успешно реализиране на всички проектни дейности, Община Велико Търново предприема мерки за организиране и провеждане на процедура за избор на изпълнител за инженеринг на обект "Изграждане на пешеходен надлез на улица "Магистрална", по ред, напълно съответстващ на вече проведената процедура, като подробна информация за същата е представена в т. 3 от подраздел „Процедури по реда на ЗОП“ от настоящата справка за проекта.

Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:

Към настоящия момент за изпълнението на проектните дейности са сключени общо 21 бр. договори с изпълнители, както следва:

1. На 19.08.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-01 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 14 400,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН в рамките на изпълнение на СМР по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", ОП 3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН на обект: "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков".
2. На 02.09.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-02 със „СИРА“ ООД, гр. Велико Търново на стойност 10 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по обособени позиции: ОП 2 "Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии, публикуване на прессъобщения и изработка на банер".
3. На 20.12.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-03 с „Индустириални системи за сигурност“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 29 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора "Избор на изпълнител за външна помощ по управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново".
4. На 10.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-04 с ЕТ „Рекламна агенция АБ - Анелия Минкова" – гр. Стара Загора с предмет „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки и стикери“, на стойност 19 800,00 лв. без ДДС.
5. На 29.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“ на стойност 115 920,70 лв. без ДДС.
6. На 31.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по

изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ на стойност 55 524,00 лв. без ДДС.

7. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-05 с „Анед Консулт“ ЕООД, гр. София с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ на стойност 5 876,00 лв. крайна цена.
8. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-06 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 1 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност 7 667,00 лв. без ДДС.
9. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-07 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 2 и е с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на стойност 3 000,00 лв. без ДДС.
10. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-08 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 4 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност 3 090,00 лв. без ДДС.
11. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-09 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 5 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност 7 000,00 лв. без ДДС.
12. На 31.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори в обединението: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и “JIANGSU ALFA BUS CO.” LTD., КНР, Jianguin, с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“. Стойността на сключения договор възлиза на 1 627 467,00 лв. без ДДС.
13. На 12.05.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Търново 2019“ – гр. Варна с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 3 „Инженеринг на обект „Изграждане на

кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ на обща стойност за изпълнение на позицията: 674 217,40 лв. без ДДС.

14. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-02 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 1 „Доставка и монтаж на зарядна станция“ на стойност, възлизаща на 98 800,00 лева без ДДС.
15. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-03 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 2 „Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддръжане на 3 броя електробуси“ на стойност, възлизаща на 99 300,00 лева без ДДС.
16. На 16.07.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05 между Община Велико Търново „Мистрал 7“ ООД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 4: „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност възлизаща на 404 400,00 лева без ДДС.
17. На 31.07.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност, възлизаща на 878 900,00 лв. без ДДС.
18. На 31.12.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-04 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: обособена позиция № 2 „Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“ на стойност, възлизаща на 653 500,00 лева без ДДС.
19. На 16.02.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“ на стойност, възлизаща на 75 196,00 лева без ДДС.
20. На 14.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-06 между Община Велико Търново и „Тикси“ АД, София с предмет: „Изпълнение на

необходимите информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, за обособена позиция № 3: Доставка на информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт“ на стойност възлизаща на 849 860,00 лева без ДДС.

21. На 30.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност, възлизаща на 1 008 700,00 лева без ДДС.

Изпълнение по сключени договори:

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05 между Община Велико Търново и „Мистрал 7“ ООД, гр. Велико Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“:

Към датата на съставяне на настоящия отчет графичната и текстова част на работния проект са в процедура по съгласуване с държавните контролни органи и експлоатационни дружества.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община В. Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, гр. В. Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“:

Към датата на съставяне на настоящия отчет графичната и текстова част на работния проект са в процедура по съгласуване с държавните контролни органи и експлоатационни дружества.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община В. Търново и ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019“, гр. Варна с предмет „Инженеринг на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици - ул.“Беляковско шосе“,бул.,„България“, ул.“Полтава“, ул.“Освобождение“ и ул.“Краков“ гр.Велико Търново:

Към датата на съставяне на настоящия отчет графичната и текстова част на работния проект са в процедура по съгласуване с държавните контролни органи и експлоатационни дружества.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори в обединението: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и “JIANGSU ALFA BUS CO.” LTD., КНР, Jiangyin:

С приемо-предавателен протокол от 12.05.2021 г. се удостоверява доставката на от страна на ДЗЗД „Екселор-Алфа“ и приемането от страна на Управителя на „ОДПГ“ ЕООД на три броя електробуси, марка Alfabus, модел ECITY L 08, съгласно Техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя. На 10.06.2021 г., съгласно чл. 145, ал. 2 и ал. 4 от ЗДвП електробусите са регистрирани в едномесечен срок в Сектор КАТ – „Пътна полиция“, град Велико Търново и са монтирани регистрационни табели и издадени регистрационни талони. Успоредно с това се монтирани и необходимите тахографи и е

извършен контрол от лицензирана фирма, съгласно техническата спецификация.

- Във връзка с полученото на 25.03.2021 год. Решение на УО на ОПРР за налагане на финансова корекция в размер на 25% върху допустимите разходи по Договори:
-№ BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-03/05.05.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Планекс“;
-№ BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06/31.07.2020 г. с изпълнител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД,
както и 10 % от допустимите разходи по Договори:
-№ BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04/12.05.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Търново 2019“ и
-№ BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05/16.07.2020 г. с изпълнител „Мистрал 7“ ООД,
община Велико Търново иницира съдебни дела, които към настоящия момент не са приключили с влязло в сила решение на компетентния съд.
- Във връзка с полученото на 25.03.2021 год. Решение на УО на ОПРР за налагане на финансова корекция в размер на 25% върху допустимите разходи по договори:
 - № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D 02 от 16.06.2020 г. с изпълнител „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД ;
 - № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D 03 от 16.06.2020 г. също с изпълнител „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, община Велико Търново иницира съдебни дела, които към настоящия момент не са приключили с влязло в сила решение на компетентния съд.

9. Проект „Европейска академия“

Източник на финансиране: Европейска комисия, Програма „Европа за гражданите“, Направление 2: Мярка 2.2 „Мрежи от градове“; Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“; Направление 1: "Европейска памет за миналото"

Партньори по проекта са институции и организации от 13 държави: България, Италия, Белгия, Испания, Португалия, Малта, Словения, Унгария, Хърватия, Австрия, Черна гора, Полша и Латвия.

Дата на сключване на споразумението за финансиране: 20.02.2020г.

Продължителност на проектните дейности: 02.03.2020 – 01.03.2022г.

Стойност на проекта: 148 680,00 евро

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

В рамките на проекта за периода април – юни 2021 г., общината продължава да администрира и работи активно основно онлайн по изпълнението му, в т.ч.:

- Организиране на малки работни групи във всяка партньорска организация за подготовка на третата онлайн среща;

- Продължават дейностите по изработването на инструментариум за насърчаване на по-нататъшното европейско гражданско образование и прякото участие на градовете и гражданите в създаването на политики на ЕС.

На 17.06.2021 г. бе проведена третата международна среща между партньорите по проекта. Събитието се проведе онлайн чрез платформата Zoom, поради въведените мерки и ограничения във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19. В събитието взеха участие представители на общо 14 партньорски организации /местна власт с представители на общини, граждански организации и външни участници за проекта/ от България, Полша, Латвия, Черна гора, Унгария, Италия, Испания, Белгия, Словения, Португалия, Словакия, Австрия и Малта. Целта на третото международно събитие на тема „Европа в развитие – прилагане на форми на създаване на интегритет и ангажираност

на местно и европейско ниво“ (*Europe in the making - exercising forms of engagement at local and EU level*), бе фокусиране на вниманието върху инструментите за ангажиране на гражданите с цел увеличаване на гражданското и политическо участие на равнище ЕС, както и върху възможностите за финансиране от ЕС за малките населени места, местните общности, и организациите на гражданските общества.

В първата сесия бе представена презентацията относно различните инструменти за ангажиране на гражданите – оплаквания; искания за достъп до обществена информация; сигнали и жалби до омбудсмана; петиции; европейски граждански инициативи и др. По време на втората сесия вниманието бе фокусирано основно върху финансиращите програми от ЕС, включително новите възможности за финансиране в рамките на Многогодишната финансова рамка 2021-2027. Акцент бе поставен и върху проведеното в Страсбург първо по рода си Пленарно заседание на Конференцията за бъдещето на Европа (*Plenary of the Conference on the Future of Europe*) и резултатите от него до момента.

По време на онлайн събитието бяха използвани интерактивни методи и формати, адаптирани към виртуална обстановка като дебати, обучителни дейности, сесии в открито пространство, онлайн дискусии и др.

Част от модулите в програмата се предаваха на живо във Facebook страницата на проекта: <https://www.facebook.com/EuropeanAcademyNetwork>, където могат да бъдат намерени още материали, публикации, снимки и резултати от изпълнението на проекта към момента.

10. Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1

Дата на сключване на АДФФП: 15.07.2020 г.

Дата на приключване на АДФФП: 01.08.2022 г.

Стойност на проекта по бюджет: 941 359,37 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

През отчетния период в Комплекс от социални услуги за деца е прекратен трудовият договор на 1 лице на длъжност „помощник възпитател“ в Преходно жилище, назначени са 2 лица на длъжност „помощник възпитател“ в Преходно жилище на 8-часов работен ден и 1 лице на длъжност „Социален работник“ в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства на 8-часов работен ден.

В периода от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г., социални услуги предоставяни от Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства към Комплекс от социални услуги за деца са ползвали общо 8 деца от целевата група.

На 23.06.2021 г., със Заповед на Директора на дирекция „Социално подпомагане“ са настанени 2 потребители в социалната услуга „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 години.

През отчетния период експерт „социални дейности“ и експерт „психолог“ са разработили пълната документация, необходима за функционирането на социалната услуга от резидентен тип „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 години.

През отчетния период е подадено Искане за промяна в описанието на дейностите по Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“, поради възникнала необходимост от промяна в описанието на заложените финансови средства в Дейност „Разкриване на социалната услуга в общността Дневен център за подкрепа на деца с тежки

множествени увреждания и техните семейства“. Същото е одобрено от Управляващия орган.

11. Проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

Източник на финансиране: Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД (РФГР АД), в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Дата на сключване на АДБФП: 18.11.2020 г.

Дата на приключване на АДБФП: 18.05.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 302 577,31 лв. в т.ч. 396 936,31 лв. безвъзмездна финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 51 820, 00 лв. – собствен финансов принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 28.06.2021 г. е подадено Искане за усвояване на инвестиционен кредит №1 в размер на 297 093,71 лв. като същото е предмет на разглеждане и одобрение от финансовия посредник.

Статус към отчетния период:

На 30.06.2021 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /април-юни/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП:

- Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“:

След удължаване на първоначално обявения краен срок за получаване на оферти по процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с уникален № в РОП 00073-2021-0014, в рамките и на удължения срок няма подадена оферта. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП е публикувано Решение № D5424459/16.04.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново за прекратяване процедурата за възлагане на обществена поръчка.

На основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП на 26.04.2021 г. в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е публикувана Покана №91-00-137 за участие в пазарни консултации във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка и с определяне на прогнозната ѝ стойност в съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗОП. Целта на пазарната консултация е получаване на информация относно актуалната пазарна стойност за изпълнение на строително-монтажните дейности. На 12.05.2021 г. в ЦАИС ЕОП е публикувано съобщение относно удължаване на срока за представяне на индикативни оферти.

В указания срок са постъпили две оферти по електронен път.

Информацията, предоставена в хода на проведените пазарни консултации, се използва от Възложителя – Община Велико Търново за изчисляване на прогнозната стойност на поръчката, съобразно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗОП, без да води до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност при подготовката и провеждането ѝ.

След проведено на 18.05.2021 г. заседание на Комисията за разглеждане офертите, назначена със Заповед № РД 22-933/18.05.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново, е изготвен Доклад за резултатите във връзка с разглеждане на постъпилите индикативни ценови предложения за участие в пазарни консултации в отговор на поканата.

На база направените изчисления след проведените пазарни консултации с Решение № F130926/30.06.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, уникален № в РОП 00073-2021-0053 с прогнозна стойност 406 987,51 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 05.08.2021 г.

➤ Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с уникален номер в РОП 00073-2021-0020, по обособени позиции /ОП/:

- Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с прогнозна стойност 707 366,50 лв. без ДДС;

- Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” с прогнозна стойност 4 151,00 лв. без ДДС

В рамките на първоначално определения от Възложителя срок в обявлението за обществена поръчка е постъпила една оферта за ОП № 1 и нито една оферта за ОП № 2 от процедурата. Във връзка с това, с цел осигуряване на възможност за по-голяма конкуренция и на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП, е публикувано Решение № D112849/20.04.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което крайният срок за получаване на оферти по двете ОП е удължен. В рамките на удължения краен срок няма подадени нови оферти по двете ОП.

В резултат от проведени заседания на назначената със Заповед № РД 22-816/27.04.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново Комисия за разглеждане постъпилата оферта по Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, и съставените протоколи от 27.04.2021 г. и 12.05.2021 г. и доклад от 13.05.2021 г., е издадено Решение № D6074483/14.05.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново, по силата на което за изпълнител е избран „Виктория-2011“ ЕООД, гр. Велико Търново с ценово предложение 707 365,97 лв. без ДДС.

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1, предложение първо от ЗОП е публикувано Решение № D5732481/27.04.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново за прекратяване на Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”. Предстои повторното ѝ откриване.

Сключени договори за изпълнение на дейностите по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

Към настоящия момент са сключени 4 бр. договори, както следва:

1. На 28.01.2021 г. е сключен договор с предмет: „Извършване на независим финансов одит на проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с "Финанс Одит Консулт 2002" ООД, гр. Варна на стойност 3 200,00 лв. без ДДС.
2. На 22.03.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дипляни, промоционални материали, банер и стикери по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София на стойност 2 890,00 лв. без ДДС.
3. На 22.03.2021 г. е сключен договор с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация – Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София на стойност 1 600,00 лв. без ДДС.
4. На 17.06.2021 г. е сключен договор с предмет: Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов, по обособени позиции” за Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с „ВИКТОРИЯ“ 2011“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 707 365,97 лв. без ДДС.

12. Проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“

Източник на финансиране: Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие” АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

Дата на сключване на АДБФП: 18.11.2020г.

Дата на приключване на АДБФП: 18.05.2023г.

Стойност на проекта по бюджет: 2 850 760, 62 лв. в т.ч. 2 051 399,36 лв. безвъзмездна финансова помощ, 730 941,26 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) 68 420, 00 лв. – собствен финансов принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 29.06.2021 г. е въведена актуална информация в ИСУН 2020 в раздел „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /април-юни/, в изпълнение на т.3.8 от

Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП:

➤ Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на строителен надзор“:

С Решение № D94617/02.03.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Упражняване на строителен надзор“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0016, с адрес на профила на купувача: <https://app.eop.bg/today/114613> и с прогнозна стойност на поръчката 45 000,00 лв. без ДДС.

На 20.04.2021 г. процедурата е прекратена на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП.

С Решение № D112471/ 20.04.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново процедурата отново е открита с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0029 и с прогнозна стойност 45 000,00 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 25.05.2021 г. На 26.05.2021 г. и 17.06.2021 г. Комисията провежда заседания по разглеждане на подадените заявления и ценовите предложения от участниците и последващо разглеждане и оценка. Към 30.06.2021 год. работата на Комисията продължава.

➤ Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на авторски надзор“:

С Решение № D96689/11.03.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Упражняване на авторски надзор“ с цел осигуряване изпълнението на проекта и подписване на актове и протоколи за изпълнение на строителството по Наредба №3/31.07.2003 г. на проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ по ОПРР 2014-2020 г. с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0017 и прогнозна стойност 25 000,00 лв. без ДДС.

Предстои сключване на договор за възлагане на обществената поръчка по реда на чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),.

➤ Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на СМР за обект "Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание"

С Решение № D110947/21.06.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, град Велико Търново“, с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0049 и прогнозна стойност 2 273 617,19 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 23.07.2021 г. Предстои разглеждане и оценка на подадените технически и ценови оферти на участниците.

Сключени договори за изпълнение на дейностите по "Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание"

Към настоящия момент са сключени 2 бр. договори, както следва:

1. На 27.04.2021 г. е сключен договор с „Атлас травелс“ ЕООД –гр. София с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии“ по проект „Реконструкция и

обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ на стойност 1 596,00 без ДДС.

2. На 27.04.2021 г. с ЕТ „Рекламна агенция АБ-Анелия Минкова“- гр. Стара Загора, с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дигитални, промоционални материали“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание на стойност 2 690,00 лв. без ДДС.

13. Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

Дата на сключване на АДФФП: 18.12.2020 г.

Дата на стартиране на дейностите по АДФФП: 01.03.2021 г

Дата на приключване на АДФФП: 01.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 998 970,12 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

- Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на СМР по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по две обособени позиции”, обособена позиция №2: „Текущ ремонт на част от съществуваща сграда в „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“ в ПИ10447.504.284, ул. „Цветарска“ №14, гр.В.Търново“:

В резултат от проведени заседания на назначената със Заповед № РД 22-768/19.04.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново Комисия за разглеждане постъпилите оферти и съставени протоколи от 19.04.2021 г., 11.05.2021 г., 25.05.2021 г., 26.05.2021 г., 22.06.2021 г. и Доклад от 22.06.2021 г., е издадено Решение № D7086659/23.06.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново, по силата на което за изпълнител е избран „Строй контрол инвест“ ЕООД, гр. София с ценово предложение 332 142,02 лв. без ДДС. Предстои сключване на договор с избрания изпълнител.

14. Проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения

Дата на сключване на АДФФП: 22.12.2020 г.

Дата на приключване на АДФФП: 22.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 993 949,80 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

- Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на СМР по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по две обособени позиции”, обособена позиция №1: „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения” в ПИ78428.75.24, местност „Иванова чешма”, с. Церова кория, Община В. Търново“:

В резултат от проведени заседания на назначената със Заповед № РД 22-768/19.04.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново Комисия за разглеждане постъпилите оферти и съставени протоколи от 19.04.2021 г., 11.05.2021 г., 25.05.2021 г., 26.05.2021 г., 22.06.2021 г. и Доклад от 22.06.2021 г., е издадено Решение № D7086446/23.06.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново, по силата на което за изпълнител е избран „Кидат груп“ ЕООД, гр. Велико Търново с ценово предложение 331 214,94 лв. без ДДС. Предстои сключване на договор с избрания изпълнител.

15. Проект „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, Проект „Красива България“ (ПКБ) – 2021 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“

Дата на сключване на споразумението за финансиране: 22.02.2021 г.

Дата на приключване: 26.11.2021 г.

Стойност на проекта по бюджет: 214 987,00 лв., от които 107 493,00 лв. финансирани от ПКБ – 2021 и 107 494,00 лв. – собствен принос

Сключен анекс към датата на отчитане: На 01.06.2021 г. е сключен Анекс към Споразумение № РД-17-42 между МТСП и Община Велико Търново относно удължаване срока за избор на изпълнител и сключване на договор за СМР на обекта

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

- Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново“

С Решение № D102575/09.04.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново“, уникален № в РОП 00073-2021-0027 с прогнозна стойност 168 405,73 лв. без ДДС. В резултат от проведени заседания на назначената със Заповед № РД 22-866/12.05.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново Комисия за разглеждане постъпилите оферти и съставените протоколи от 12.05.2021 г., 17.05.2021 г., 31.05.2021 г. и 10.06.2021 г. и доклад от 10.06.2021 г., е издадено Решение № № D6828013/14.06.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново, по силата на което за изпълнител е избрано „Мистрал 7” ООД, гр. Велико Търново с ценово предложение 167 982,67 лв. без ДДС. На 30.06.2021 г. е сключен договор с предмет: „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново“ с „Мистрал 7” ООД, гр. Велико Търново на стойност 167 982,67 лв. без ДДС.

16. Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” за изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0077 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново”

Дата на сключване на АДФФП: 30.03.2021 г.

Дата на стартиране на дейностите по АДФФП: 05.04.2021 г.

Дата на приключване на дейностите по АДФФП: 05.05.2022 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 442 040,65 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 17.05.2021 г. чрез ИСУН 2020 е подадено Искане за авансово плащане № 1 в размер на 288 408,13 лв. С писмо от 18.05.2021 г., получено през ИСУН 2020, Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 информира Община Велико Търново за приключване на процедура по одобрение на подаденото искане за плащане и верифициране на пълната сума.

Статус към отчетния период:

Със Заповед № РД22-709/05.04.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен Екип за организация и управление на проекта.

Със Заповед № РД22-803/23.04.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново са изменени Заповед № РД22-1344/15.08.2019 г. и Заповед № РД22-1627/18.10.2020 г. за разкриване на социалната услуга Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда в частта, касаеща капацитета, целевата група и действието на издадените заповеди.

Екипът за организация и управление на проекта разработи пълната документация, необходима за функциониране на интегрираната здравно-социална услуга – Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда.

С Решение № 550/29.04.2021 г. Великотърновски общински съвет дава съгласие Кмета на Община Велико Търново да издаде Акт за възлагане на предоставяната патронажна грижа по Направление 1 на Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“, като услуга от общ икономически интерес.

Предоставянето на услуги по проекта стартира, считано от 05.05.2021 г. Дейностите по проекта се реализират в 2 направления:

Направление 1 – дейности по предоставяне на „Патронажна грижа“

Със Заповед № РД22-837/29.04.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е възложено на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда на потребителите по Направление 1 на Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“.

С Решение № D123974 на Кмета на Община Велико Търново в ЦАИС ЕОП е публикувана обява за събиране на оферти с предмет „Наем на 1 брой автомобил за нуждите на Проект BG05M9OP001-6.002-0077-C01 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“, Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“, уникален № в РОП 00073-2021-0044 с прогнозна стойност 4 950,00 лв. без ДДС. В рамките на обявения срок е постъпила една оферта, разгледана на заседание на Комисията за оценка на офертите, назначена със Заповед № РД22 -1123/15.06.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново. В изготвения Доклад от 15.06.2021 г. Комисията констатира, че офертата е подадена съгласно указанията и

образеца от документацията за обществена поръчка, като предлага сключване на договор с класирания участник – „Автохойс“ ООД, гр. Велико Търново.

В изпълнение на Направление 1 – дейност Патронажна грижа, през отчетния период по трудово правоотношение са назначени 26 лица, в т.ч.:

- Специалист, социални дейности – 2 бр. на 8-часов работен ден;
- Психолог – 1 бр. на 8-часов работен ден;
- Медицинска сестра – 2 бр. на 8-часов работен ден;
- Домашен санитар – 19 бр., от тях: 16 бр. на 8-часов работен ден и 3 бр. на 4-часов работен ден.
- Шофьор – 2 бр.

През отчетния период са прекратени трудовите правоотношения с 1 лице на длъжност „Медицинска сестра“ и 1 лице на длъжност „Домашен санитар“ на 4-часов работен ден.

В изпълнение на дейностите по Направление 1 на проекта, през отчетния период са предоставяни мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа дневно на 156 лица от целевата група, както следва:

Ви д услуга	Брой потребители	Ползвали интегрирани здравно-социални услуги /здравна и социална/	Общо потребители
Социална	28	79	156
Здравна	49		

Услуги по проекта са ползвали лица от 16 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Габровци, с. Пъровци, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Леденик, с. Ново село, с. Русаля, с. Хотница, с. Емен, с. Никюп.

Интегрираните здравно-социални услуги са напълно безплатни за крайните бенефициенти и за ползването им не се начисляват и събират такси от страна на доставчика.

Направление 2 – дейности, свързани с „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“

В изпълнение на дейностите по Направление 2, през отчетния период са назначени 27 лица в 16 социални услуги, делегирани от държавата дейност, от които 8 лица на длъжност „Санитар“ и 19 лица на длъжност „Хигиенист“.

През периода е прекратен трудовият договор с едно лице на длъжност „Санитар“.

Доставени са необходимите дезинфектанти и ЛПС на социалните услуги, функциониращи на територията на Община Велико Търново, които са делегирани от държавата дейност.

Извършени са PCR тестове за COVID-19 на 3 потребители на социални услуги, държавно делегирана дейност.

17. Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“

Източник на финансиране: Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия

Дата на сключване на АДБФП: 31.03.2021 г.

Дата на приключване на АДБФП: 01.10.2022 г.

Стойност на проекта по бюджет: 921 837,56 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 27.04.2021 г. е представен в ИСУН 2020, в раздел „Кореспонденция“ актуализиран план график на всички външни възлагания (ПВВ) по Проекта, съгласно чл. 8 ал.6 от Общите условия по Договор №: BGENERGY-2.001-0003-017 „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г. Същият е одобрен с писмо на Програмния оператор (ПО) M010/28.05.2021 г.

На 13.05.2021 г. е представен в ИСУН 2020, в раздел „Кореспонденция“ Междинен технически отчет за периода на изпълнение: 01.01.2021- 30.04.2021 г., съгласно насоките на Договор №: BGENERGY-2.001-0003-017 „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г. Същият е приет от ПО на 16.06.2021 г.

Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП:

- Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на строителен надзор“:

С Решение №: F130687/ 30.06.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за определяне на изпълнител с предмет „Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново", по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0052 и с прогнозна стойност 15 833,33 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 30.07.2021 г.

- Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на авторски надзор“:

Процедурата е по реда на чл.18, ал.1, т.8 ЗОП, с прогнозна стойност 8 333,33 лв. без ДДС. Предстои сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор“ по проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново", Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

- Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в

жилищни квартали в община Велико Търново":

С Решение №: F129757/ 25.06.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за определяне на изпълнител за Извършване на СМР на обект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново", по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0051 и с прогнозна стойност 646 913,00 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 30.07.2021 г. Предстои разглеждане и оценка на подадените технически и ценови оферти на участниците.

➤ Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност“:

1. Изпълнение на мерки за информация и публичност – изработка на печатни информационни и рекламни материали по проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново", по обособени позиции - запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

С Решение №: D121714 / 31.05.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за определяне на изпълнител за Изпълнение на мерки за информация и публичност – изработка на печатни информационни и рекламни материали по проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново", по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изготвяне на брошури, дигитални, информационни материали, стикери, информационни табели и билборд. Обособена позиция № 2: Изготвяне на рекламни материали и сувенири с логото на проекта "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново", по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0043 и с прогнозна стойност 9583,34 лв. без ДДС.

На основание чл. 33, ал.4 от ЗОП, чрез публикуване в профила на купувача, с оглед осигуряване на широка конкуренция, на 11.06.2021 г. е изпратено за публикуване Обявление за изменение или допълнителна информация с последващо Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № D125691/ 11.06.2021 г., с което се удължава обявения срок за подаване на оферти до 12.07.2021г.

2. Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“, по обособени позиции.

С Решение №: D121433/31.05.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за определяне на изпълнител „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Провеждане на информационни събития Обособена позиция № 2: Създаване на уеб страница и лого на проект "Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново", по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Финансовия

механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0042 и с прогнозна стойност 10 333,33 лв. без ДДС.

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 30.06.2021 г. Предстои разглеждане и оценка на подадените технически и ценови оферти на участниците.

18. Проект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали – север“

Източник на финансиране: Министерство на младежта и спорта, по реда на Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

Дата на сключване на АДФФП: Н/П

Дата на приключване на АДФФП: Н/П

Прогнозна стойност на проектното предложение: 398 089,90 лева

Статус към отчетния период:

Проектът е финансиран по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1а от Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, съгласно който всички процедури по изпълнение на заложените в проектното предложение дейности се провеждат от Министерство на младежта и спорта /ММС/ при условията и по реда на ЗОП. Към настоящия момент дейностите по изпълнение на сключения договор между избрания изпълнител и ММС с предмет „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ - подобект „Спортни зали - Север“ са в процес на изпълнение.

Предвидени за изпълнение са следните видове строителни работи:

- подпиране на стоманобетонна плоча;
- подмяна дограма;
- направа външен топлоизолационен пакет по борд северни стени и фасадите към аварийните стълбища;
- направа на вътрешен топлоизолационен пакет по стени и тавани на помещения, граничещи с трибуните;
- направа растерен окачен таван на метална конструкция в спортните зали;
- основен ремонт и модернизирание на електрическата инсталация;
- вентилация;
- демонтаж на подови покрития;
- направа на топлоизолация и др.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. Проектно предложение „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)

Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия.

Дата на сключване на АДФФП: Н/П

Дата на приключване на АДФФП: Н/П

Стойност на проектното предложение: 3 418 814,08 лв.

Статус към отчетния период:

На 30.12.2019 г. Община Велико Търново е подала проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен №: BGLD-2.001-0005 „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“.

На 07.10.2020 г. на официалната страница на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е публикуван списък на одобрените проекти за финансиране и списък на резервните проекти.

Проектно предложение „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“ попада в резервния списък на одобрените проекти, като при осигуряване на допълнителен ресурс се очаква финансирането му.

Кратко описание на проектното предложение:

Създаването на Младежки център - Велико Търново има за цел да предоставя услуги и програми, достъпни за всички млади хора, включително такива, идващи от семейства с ниски доходи, социални институции, етнически малцинства, както и млади хора, живеещи в отдалечени и селски райони около Велико Търново.

Специфични цели:

- Въвеждане на иновативни дейности, предоставяни от Младежки център – Велико Търново;
- Предоставяне на неформално образование за млади хора, вкл. уязвими групи, както и дейности за реинтеграция на отпаднали от училище;
- Провеждане на дейности с представители на младежки групи, вкл. деца, родители, представители на общността, участващи в дейностите на центъра;
- Изпълнение на международни инициативи за обмяна на опит и добри практики в сътрудничество с партньора по проекта.

2. Проектно предложение „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище – Изграждане на Експозиционен център (фаза 1)“.

Източник на финансиране: Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Дата на сключване на АДБФП: н/п

Дата на приключване на АДБФП: н/п

Индикативен период на изпълнение: 30 месеца

Индикативна стойност на проекта по бюджет: 9 992 535.39 лв. в т.ч. 7 036 880,39 лв. безвъзмездна финансова помощ, 2 864 000,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) 91 655, 00 лв. – собствен финансов принос.

С писмо вх. № 04-16-40/23.06.2021 г. УО на ОПРР 2014-2020 г. информира Община Велико Търново, че проектното предложение е одобрено за финансиране с Решение РД-02-36-842/23.06.2021 г. Предстои процедура по подписване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ с УО на ОПРР 2014-2020, както и договора за инвестиционен кредит с финансовия посредник - Регионален фонд за градско развитие АД

/РФГР АД/.

Кратко описание на проектното предложение:

Необходимостта от реализация на проектното предложение е продиктувана от богатия културен живот на общината, изискващ мултифункционално пространствено решение с достатъчен капацитет, съизмеримо с развитието и бъдещето на града, което да отговаря на съвременните изисквания на общодостъпна среда в урбанизираните територии, както и да има развита инфраструктура с добре изградени транспортни връзки и комуникации.

С проекта общината предвижда реализацията на първа фаза на културен обект за създаване на нов градски център в района на Старо военно училище /СВУ/, гр. В.Търново с изграждането на Експозиционен център.

Дейностите по създаване на новото градско пространство стартират през 2017/2018 г. с организиран международен архитектурен конкурс за създаване на концепция за развитие за Нов градски център (НГЦ) и изграждане на Експозиционен център.

Настоящото проектно предложение обхваща дейности по изграждане и обзавеждане на сграда с площ от 7 640 кв.м. с функционални зони, в които са предвидени пространства с културни, експозиционни, административни, логистични и обслужващи функции. Предвижда се Експозиционният център да подпомогне провеждането на инициативи от всички жанрове – сценични изкуства; визуални изкуства – пространства, подходящо оборудвани за изложби, виртуални представяния, пространство за наука и литература – за научни форуми, културни, търговски и други изложения и борси, оборудвани офиси, пространство за книжарница, галерия, приложни изкуства, в допълнение към всички други туристически възможности на града.

Предвидените инвестиции на този и следващите етапи, ще превърнат района на СВУ в съвременен европейски център за култура, наука, творчество, на конгресен и фестивален туризъм.

Приложение: Финансов отчет

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАМ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:

Мариела Цонева

Директор Дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:

Грета Генчева

Младши експерт

Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос и финансов инструмент	Разходи от началото на проекта до 30.06.2021 г. на касова основа				Неусвоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч.заемообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани, но не верифицирани	в т.ч. собствен принос, финансов инструмент и не верифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Ефективно функциониране на Областен информационен център - Велико Търново"	369,600.00	0.00	170,755.10	128,687.24	42,067.86	0.00	0.00
2	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	1,424,031.96	0.00	1,147,923.64	1,139,225.57	8,698.07	0.00	0.00
3	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	166,500.86	150,383.01	16,117.85	0.00	63.99
4	"Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов"	1,302,577.31	905,641.00	6,688.00	0.00	0.00	6,688.00	0.00
5	"FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти"	1,119,761.25	12,703.08	727,125.03	596,658.57	72,832.81	57,633.65	0.00
6	"Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание"	2,850,760.62	799,361.26	8,702.38	0.00	0.00	8,702.38	0.00
7	"Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма"	2,908,805.42	29,349.97	1,557,097.65	1,082,588.02	460,812.26	13,697.37	0.00
8	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха"	1,802,014.92	720,805.50	488,363.92	95,959.69	163,590.87	228,813.36	0.00
9	"Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена"	2,760,000.00	0.00	2,570,451.57	1,770,787.78	799,663.79	0.00	0.00
10	"Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново"	179,268.75	0.00	162,754.56	122,796.15	39,876.02	82.39	0.00
11	"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"	11,133,732.51	724,159.20	2,938,255.74	2,938,255.74	0.00	0.00	1,698,440.35
12	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" -компонент 3	470,640.00	0.00	456,538.53	376,513.63	80,024.90	0.00	0.00
13	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" – компонент 4	172,499.04	0.00	160,424.59	34,500.15	125,924.44	0.00	0.00
14	"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - Т ", чрез общи мерки в трансграничен регион"	12,966,342.32	3,792,797.98	177,557.49	82,667.57	91,887.78	3,002.14	786,084.49
15	"Кризисен център за лица "Търновград"	254,113.15	0.00	176,616.97	100,647.11	0.00	75,969.86	0.00
16	"Европейска академия"	290,792.80	0.00	38,549.66	38,549.66	0.00	0.00	135,926.02
17	"Разкриване на комплекс от социални услуги за деца"	941,359.37	0.00	265,689.18	188,271.87	77,417.31	0.00	0.00
18	"Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания"	998,970.12	0.00	5,165.24	5,165.24	0.00	0.00	194,628.78
19	"Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални"	993,949.80	0.00	8,812.36	8,812.36	0.00	0.00	189,986.69

20	„Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново“	214,987.00	107,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	„Патронажна грижа + в Община Велико Търново“	1,442,040.65	0.00	48,939.00	48,939.00	0.00	0.00	239,561.98
22	„Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“	921,837.56	0.00	3,189.95	0.00	3,189.95	0.00	0.00
	ОБЩО	45,751,293.27	7,092,311.99	11,286,101.42	8,909,408.36	1,982,103.91	394,589.15	3,244,692.30

*По данни на Дирекция "Бюджет и финанси"
, Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и програми"*