


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОЩ. КОД. 5700
РЕГИОН	ЛОКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД

09-00-29/11.01.2024г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рох. № 191/12.01.24г.

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на информация за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 36/21.12.2023г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ


На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:
Десислава Йонкова
Директор дирекция ЙОУС

Изготвил:
Мариела Цонева
Директор дирекция ПП



До: ПК и ЧВ-б.д)
ПК и БФ

12.01.24

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ (Отчетен период 01.07.2023 г. - 31.12.2023 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по административни договори за безвъзмездна финансова помощ (АДФФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“

Източник на финансиране: Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

Дата на сключване на АДФФП: 31.03.2021 г.

Дата на приключване на АДФФП: 02.02.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 921 837,56 лв.

На 21.06.2023 г. в ИСУН 2020, по искане на Управляващия орган, е представен окончателен одитен доклад, удостоверяващ допустимостта на направените разходи от партньора-Международна асоциация за развитие - Норвегия към частта на генерирания Окончателен отчет и Искане за окончателно плащане в размер на 821 948,83 лева. На 15.09.2023г. Искането за плащане е верифицирано от УО по Програмата.

2. Проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД (РФГР АД), в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Дата на сключване на АДФФП: 18.11.2020 г.

Дата на приключване на АДФФП: 18.05.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 388 562, 31 лв. в т.ч. 396 936, 31 лв. безвъзмездна финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 137 805, 00 лв. – собствен финансов принос.

На 18.05.2023 г. всички дейности по изпълнението на проекта са на 100% приключени и чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за окончателно плащане № 2 с включена информация за техническото и финансовото изпълнение на всички дейности по проекта.

Искането е изготвено съгласно т.1.2 от Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и е на стойност 254 546,41 лв.

На 01.08.2023 г. през системата ИСУН 2020 е получена кореспонденция от УО на ОПРР 2014 – 2020 за приключена процедурата по одобрение на искане за плащане № 2.

3.Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.” с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДБФП: 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение: 09.09.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 233 208,72 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 29.05.2023г., през системата ИСУН 2020, е подадено Междинно искане за плащане № 3 на стойност 27 510,00 лв. На 01.08.2023г. с Уведомление през системата ИСУН 2020, УО на ОПРР 2014-2020 верифицира сумата по Междинно искане за плащане №3.

На 08.09.2023г. е подадено Окончателно искане за плащане в размер на 47 667,41 лв.

На 14.07.2023г. в информационната система ИСУН 2020 е подаден Шестмесечен технически отчет по проекта в изпълнение на Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 -2020 г. На 10.08.2023г. Шестмесечният технически отчет е одобрен.

4. Проект „ОИЦ – Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Добро управление“ 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центъра 2022-2023г.“

Дата на сключване на АДБФП: 01.01.2022г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2023г.

Стойност на проекта по бюджет: 167 186.60 лв.

След направен анализ и във връзка с реализирани икономии, чрез система ИСУН 2020 е подадено искане за актуализация на бюджета на проект "ОИЦ - Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново. На 25.07.2023г. е подписан анекс между ръководителя на ОП „Добро управление“ 2014-2020 и Кмета на Община Велико Търново за актуализация на бюджета на проекта от 249 982,60 лв. на 167 186,60 лв.

На 31.12.2023г. приключи изпълнението на дейностите на Областен информационен център (ОИЦ) – В. Търново по проект „ОИЦ – Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново“.

В рамките на отчетния период 01.07.2023г. – 31.12.2023г. са проведени 6 събития на ОИЦ – Велико Търново, както следва:

➤ На 07.08.2023 г. - информационна среща с представители на Териториална дирекция на НАП - Велико Търново, за запознаване с възможностите по процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-

2027 г. В събитието участваха Румен Радев, началник отдел „Логистика“ и Юлияна Кидикова, главен експерт в Сектор „Административно обслужване“ на Отдел „Логистика“ в ТД на НАП Велико Търново.

➤ На 30.08.2023 г. - открита изнесена приемна с рекламно-информационен щанд за популяризиране на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) и актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите до края на 2023 г.

➤ На 01.09.2023 г. - работна среща с медиите за популяризиране на Интегрирания териториален подход и възможностите за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за програмен период 2021-2027 г.

➤ На 04.09.2023 г. - „Ден на отворените врати“ – информационна среща със заинтересованите страни във връзка с отворената за кандидатстване до 27.09.2023 г. процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по ПРР 2021-2027 г.

➤ На 31.10.2023 г. - информационна среща със студенти от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ за представяне на Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) и програмите за програмния период 2021-2027 г.

➤ На 22.12.2023 г. - работна среща с медиите за представяне дейността на центъра през 2023 г. и двугодишния период на изпълнение на проекта 2022-2023 г., както и изпълнението на оперативните програми на територията на област Велико Търново.

Областен информационен център (ОИЦ) – В. Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2021-2027 г., както и новини свързани с възможностите за финансиране на проекти по други национални и европейски програми – 18 броя.

За отчетния период са популяризирани 34 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Издадени са 25 бр. седмични информационни бюлетина.

Екипът на ОИЦ – Велико Търново е взел участие в общо 10 събития в рамките на отчетния период.

Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 198 души. Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон –279 бр.

5. Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/

Дата на сключване на АДБФП: 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДБФП: 30.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 767 879,26 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 28.07.2023г. чрез системата ИСУН 2020 е подадено окончателно искане за плащане в размер на 183 273, 49 лв. На 25.09.2023г. чрез системата ИСУН 2020 е получено Решение за верификация на искането за окончателно плащане.

На 30.06.2023г. всички проектни дейности са приключени. Считано от 01.07.2023г. е

осигурена устойчивост на проектните дейности, чрез създаване на социална услуга „Общностен център за деца и семейства“, с брой потребители 78, гр. Велико Търново, бул. „България“ № 24, със средства за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет, чрез общинският бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет.

6. Проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Дата на сключване на АДБФП: 18.11.2020 г.

Дата на приключване на АДБФП: 18.12.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 3 232 254,13 лв. в т.ч. 2 357 935,91 лв. безвъзмездна финансова помощ, 707 969,58 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент), 166 348,64 лв. – собствен финансов принос.

На 18.12.2023 г. всички дейности по изпълнението на проекта са приключени на 100% и чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за окончателно плащане с включена информация за техническото и финансовото изпълнение на проекта, на стойност 1 615 256,11 лв. Предстои одобрение и верифициране на разходите от страна на УО на ОПРР 2014 - 2020.

7. Проект „В подкрепа на развитието на регион Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ за изпълнение на финансов план за бюджетна линия BG16RFOP001-8.006-0009 „В подкрепа на развитието на регион Велико Търново“;

Дата на сключване на АДБФП: 28.06.2023 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 28.12.2023г.

Стойност на проекта по бюджет: 271 678,60 лв.

На 22.12.2023 г. всички дейности по изпълнението на проекта са % приключени и чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за окончателно плащане с включена информация за техническото и финансовото изпълнение на всички дейности по проекта. Искането е изготвено съгласно т.1.2 от Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и е на стойност 173 696.17 лв.

Проектът осигури, както техническа подкрепа за ефективното функциониране структурите по подготовка и управление на проекти с европейско финансиране, така и подкрепи повишаванто капацитета на експертите им посредством специализирани обучения,

програми, семинари за успешно изпълнение на предвидените инвестиции по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

Постигнатите резултати се изразяват в следното:

- Обмяна на опит с експерти от общините Варна и Петрич;
- Споделени добри практики по европейски интегрирани проекти от страна на Научно-изследователни център „Картуха канат“ – гр. Севиля, Кралство Испания;
- Разработен Доклад Анализ „Разходи-ползи“ на проект: „Изграждане на екоурбанистични зони в централната част на гр. Велико Търново“;
- Доклад от проведено предпроектно проучване във връзка с участие на Община Велико Търново с проектни предложения по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 за реализация на инвестиции и интервенции в обекти от сектора на културата;
- Осигурено специализирано оборудване за обезпечаване работата на структурите за подготовка и изпълнение на проекти по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027.

8. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Дата на сключване на АДФФП: 19.07.2019 г.

Дата на приключване на АДФФП: 19.12.2023 г. /съгласно Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C04/19.12.2022 г./

Стойност на проекта: 12 662 579,68 лева, от които 11 071 531,18 лева представляващи безвъзмездна финансова помощ и 1 591 048,50 лева собствен принос /съгласно Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C06/

Сключен анекс към датата на отчитане: На 07.07.2023 г. е подписан Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C06, по силата на който стойността на проектното предложение възлиза на 12 662 579,68 лева, от които 11 071 531,18 лева представляват безвъзмездна финансова помощ и 1 591 048,50 лева собствен принос. Промяната в бюджета за изпълнение на проекта е в резултат от проведени всички процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП чрез освобождаване/пренасочване на безвъзмездна финансова помощ по бюджетни пера /по раздели услуги и строително-монтажни работи/.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

На 07.12.2023 г. Община Велико Търново подаде през ИСУН 2020 Искане за междинно плащане в размер на 153 134,42 в процес на разглеждане от страна на УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На 19.12.2023 г. Община Велико Търново подаде през ИСУН 2020 Искане за окончателно плащане в размер на 5 340 948,25 лева в процес на разглеждане от страна на УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Статус към отчетния период: Към датата на съставяне на настоящия отчет дейностите по проекта са приключили. Подробна информация относно реализираните строително-монтажни работи, както и извършени доставки е представена по-долу в параграф „Изпълнение по сключени договори“ от отчета по настоящия проект.

На 29.09.2023 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /юли-септември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

На 15 декември 2023 г. в Регионален пресклуб на БТА – Велико Търново се проведе заключителна пресконференция по проекта. На същата дата в двора на бившето „Сержантско училище“ се състоя церемония по откриване на обект „Буферен паркинг „Сержантско училище“, както и демонстрационна обиколка с един от закупените електробуси.

Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:

За изпълнението на проектните дейности са сключени общо 38 бр. договори с изпълнители, както следва:

1. На 19.08.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-01 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 14 400,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН в рамките на изпълнение на СМР по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, ОП 3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“.

2. На 02.09.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-02 със „СИРА“ ООД, гр. Велико Търново на стойност 10 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции: ОП 2 „Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии, публикуване на прессъобщения и изработка на банер“.

3. На 20.12.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-03 с „Индустриални системи за сигурност“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 29 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Избор на изпълнител за външна помощ по управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“.

4. На 29.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“ ООД, Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“ на стойност 115 920,70 лв. без ДДС.

5. На 31.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ на стойност 55 524,00 лв. без ДДС.

6. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-05 с „Анед Консулт“ ЕООД, гр. София с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите

по отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ на стойност 5 876,00 лв. крайна цена.

7. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-06 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 1 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност 7 667,00 лв. без ДДС.

8. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-07 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 2 и е с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на стойност 3 000,00 лв. без ДДС.

9. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-08 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 4 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност 3 090,00 лв. без ДДС.

10. На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-09 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 5 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност 7 000,00 лв. без ДДС.

11. На 31.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори в обединението: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и “JIANGSU ALFA BUS CO.” LTD., КНР, Jiangyin, с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“. Стойността на сключения договор възлиза на 1 627 467,00 лв. без ДДС.

12. На 12.05.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Търново 2019“ – гр. Варна с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 3 „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ на обща стойност за изпълнение на позицията: 674 217,40 лв. без ДДС.

13. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-02 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 1 „Доставка и монтаж на зарядна станция“ на стойност, възлизаща на 98 800,00 лева без ДДС.

14. На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-03 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 2 „Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддържане на 3 броя електробуси“ на стойност, възлизаща на 99 300,00 лева без ДДС.

15. На 31.07.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност, възлизаща на 878 900,00 лв. без ДДС.

16. На 31.12.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-04 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: обособена позиция № 2 „Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“ на стойност, възлизаща на 653 500,00 лева без ДДС.

17. На 16.02.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“ на стойност, възлизаща на 75 196,00 лева без ДДС.

18. На 14.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-06 между Община Велико Търново и „Тикси“ АД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции, за обособена позиция № 3: Доставка на информационно-комуникационни технологии /ИКТ/ за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт“ на стойност възлизаща на 849 860,00 лева без ДДС.

19. На 30.06.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност, възлизаща на 1 008 700,00 лева без ДДС.

20. На 04.08.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“ на стойност, възлизаща на 1 787 350,54 лв. без ДДС.

21. На 01.09.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-09 между Община Велико Търново и „Планекс Инфраструктура“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на обща стойност, възлизаща на 324 950,00 лв. без ДДС.

22. На 17.01.2022 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-10 между Община Велико Търново и „Д-Медия“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки“ на обща стойност 19 600,00 без ДДС.

23. На 18.11.2022 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C03-S-10 между Община Велико Търново и „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“ и „Цар Т. Светослав“ в гр. Велико Търново“ на обща стойност 849 426,27 лева без ДДС.

24. На 02.03.2023 е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-11 между Община Велико Търново и Х.М.И¹ с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част ВиК“ на обща стойност 560,00 лева.

25. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-12 между Община Велико Търново и Д.Т.Д с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част Пътна, ОБД, ВОБД и ПБЗ“ на обща стойност 2 800,00 лева.

26. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-13 между Община Велико Търново и А.Б.Ш с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част Благоустрояване“ на обща стойност 320,00 лева.

27. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-14 между Община Велико Търново и Й.А.Н с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част Пожарна безопасност“ на обща стойност 160,00 лева;

28. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-15 между Община Велико Търново и С.Е.Б с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част ПУСО“ на обща стойност 80,00 лева;

29. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-16 между Община Велико Търново и Т.С.П с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част Геодезия“ на обща стойност 670,00 лева;

30. На 02.03.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-17 между Община Велико Търново и Н.И.Н с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Христо Ботев", "7-ми юли", "Цар Т. Светослав" - част Електрическа“ на обща стойност 560,00 лв.

31. На 29.03.2023 е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-18 между Община Велико Търново и „Мистрал – 7“ ООД с предмет: Упражняване на авторски надзор при извършване на строително-монтажни работи на обекти на територията на град Велико Търново, по обособени позиции, Обособена позиция № 2: Упражняване на авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност, възлизаща на 9 200 ,00 лева без ДДС.

32. На 29.03.2023 е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-S-11 между Община Велико Търново и „Раховец архитектура и строителство“ ЕООД, гр. Велико

¹ Заличена информация съгласно Регламент ЕС 2016/679 от ред 24. до ред 30. вкл.

Търново с предмет: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище, в гр. Велико Търново“ на обща стойност 696 500,08 лева без ДДС.

33. На 18.04.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C05-S-12 между Община Велико Търново и „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София с предмет: Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков" на обща стойност 929 000.00 лева без ДДС;

34. На 22.04.2023 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-U-19 между Община Велико Търново и ДЗЗД "Търново 2019", гр. Варна с предмет: "Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект "Изграждане на кръгово кръстовище между улиците – ул. "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. Освобождение" и ул. "Краков" в град Велико Търново" на обща стойност 7 630.00 лева без ДДС;

35. На 09.05.2023 г. е сключено Допълнително споразумение № 1 към договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 от 31.07.2020 г. с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“, сключено във връзка с Анекс № 4 от 28.03.2023 г. към АДБФП от дата 19.07.2019 г. с № BG16RFOP001-1.009-0005-C01 по ОПРР 2014-2020 г. По силата на сключеното споразумение цената на договора се изменя, като общото увеличение на цената не може да се надхвърля с повече от 15% от стойността на СМР по договора или до 122 325,00 лева без ДДС.

36. На 09.05.2023 г. е сключено Допълнително споразумение № 1 към договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 от 04.08.2021 г. с предмет „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“ сключено във връзка с Анекс № 4 от 28.03.2023 г. към АДБФП от дата 19.07.2019 г. с № BG16RFOP001-1.009-0005-C01 по ОПРР 2014-2020 г. По силата на сключеното споразумение цената на договора се изменя, като общото увеличение на цената не може да се надхвърля с повече от 15% от стойността на СМР по договора или до 268 102,58 лева без ДДС.

37. На 29.05.2023 г. е сключено Допълнително споразумение № 2 към договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 от 31.07.2020 г. с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“, по силата на което на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се променя Изпълнителя на сключения договор, като занаяпред в Договора и приложенията към него Изпълнител е „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД, Велико Търново, с ЕИК: 104693344.

38. На 29.05.2023 г. е сключено Допълнително споразумение № 2 към договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 от 04.08.2021 г. с предмет „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“, по силата на което на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се променя Изпълнителя на сключения договор, като занаяпред в Договора и приложенията към него Изпълнител е „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД, Велико Търново, с ЕИК: 104693344.

Изпълнение по сключени договори:

Към датата на отчитане всички дейности за извършване на услуги, доставки и строително-монтажни работи са приключили. Описаните договори за услуги, осигуряващи публичност и информация за напредъка на проекта, постигнати цели и резултати, както и договорът за извършване на одит също са приключили. По-долу е представена подробна информация за отчетения напредък и постигнат резултат в рамките на отчетния период от изпълнението на договорите, които, от една страна в хода на реализиране на съответната инвестиция, бяха белязани с висок обществен интерес, а от друга - представляват неразделна част от многокомпонентния състав на разглеждания проект. Изпълнението на договорите за упражняване на авторски и строителен надзор следва да се считат за приключени с финализиране на съответния обект на интервенция.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-S-11 с „Раховец архитектура и строителство“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище, в гр. Велико Търново“

Към датата на съставяне на настоящия отчет изпълнението на строително-монтажните работи е приключило. На 13.12.2023 г. е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, с който се удостоверява извършването на следното:

Строежът представлява изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“, разположен върху „югозападната“ част на ПИ с идентификатор 10447.506.333 върху площ от 6 240 м².

В северната част е изграден навес за 4 бр. електро-автобуса и е поставен готов битов контейнер.

При входа към имота е организиран контролно-пропускателен пункт, който включва бариера с автомат за таксуване, павилион за охрана и информация и обществени тоалетни.

Зоната, предвидена за паркинг на автобуси и за леки пътни превозни средства, е изпълнена с асфалтобетонена настилка.

Към паркинга е изградена и необходимата площадкова инфраструктура и външни връзки, съобразена с теренните особености и цялостното развитие на комплекса.

Към паркинга е изграден навес за електробуси с 4 места за електробуси.

Достъпна среда е осигурена съгласно нормите до съответните пешеходни пространства, свързани с елементите на градската инфраструктура за достъпност.

Изпълнени са следните видове осветителни инсталации:

Осветление навес: в навеса са монтирани индустриални влагозащитени тела за открит монтаж, оборудвани с LED пури.

Осветление паркинг: изградена е инсталация за външно осветление, обхващаща цялата зона за паркиране на обекта.

Монтирани са стълбове за улично осветление. Управлението на осветлението е автоматично - от контролер със сензор за осветеност с възможност и за ръчно управление.

Изградена е система за видеонаблюдение, която обхваща пространството на паркинга.

Изпълнена е мълниезащитна инсталация за навеса и обслужващата сграда.

Имотът е водоснабден посредством сградно водопроводно отклонение.

Външното противопожарно водоснабдяване се осъществява от един пожарен хидрант.

Буферният паркинг е разположен в „югозападната“ част на имота. Пътните оси /4бр./ са решени с прави и хоризонтални криви.

Елементите на достъпната среда осигурят универсален дизайн на средата, без да се налага допълнително адаптиране за нейното свободно ползване в максимална степен от цялото население, като са отчетени специфичните нужди на хората с намалена подвижност. Осигурена е необходимата свързаност между местата за паркиране на хората в неравностойно положение и елементите на обзавеждането на достъпната среда, предназначени за тях. Осигурен е необходимият брой паркоместа за хора в неравностойно положение.

Дърветата и храстите в близост до паркингите, които са в добро състояние, са максимално запазени съобразно ситуационното решение.

На паркинга са обособени 10 бр. паркоместа за автобуси и 3 бр. паркоместа за електро-автобуси - сигнализирани със съответните пътни знаци.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C03-S-10 с „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“ и „Цар Т. Светослав“ в гр. Велико Търново“

Към датата на съставяне на настоящия отчет изпълнението на строително-монтажните работи е приключило. На 15.12.2023 г. е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, с който се удостоверява извършването на следното:

Извършена е рехабилитация на настилката – извършени са следните технологични операции: Нивелетно фрезозане, локални ремонти с фрезозане и полагане на плътен асфалтобетон на участъци с мрежовидни пукнатини и пр.; нова конструкция на настилката - лента за движение в кръга и участъци с уширение на съществуващите улични платна.

След изпълнението на тези дейности е положен плътен асфалтобетон по цялата ширина на уличните настилки и кръстовището.

Посоките на отводняване са максимално запазени, като са подобрени напречните наклони и са оформени преходите в зоната на кръга.

Изградени са нови дъждоприемни оттоци. Пренивелирани са всички ревизионни шахти, подменени са капаците със самонивелиращи.

Вертикалната сигнализация е изпълнена със стандартни пътни знаци II-ри типоразмер със светлоотразително фолио 2-ри клас.

Хоризонталната маркировка е изпълнена от прекъснати и непрекъснати линии. Пешеходните пътеки са изпълнени със структурен пластик с минимална дебелина 3 мм.

Кръгово кръстовище

Поставени са знаци преди кръговото кръстовище във всяка една от посоките, в зоната на навлизане в кръстовището за всеки един от четирите входа също.

На всички входове/изходи са изпълнени нови пешеходни пътеки, като местоположението им е съобразено с необходимата зона за изчакване на ППС.

Осветлението по ул. “Христо Ботев“, ул. “Седми юли“ и пл. “Марно поле“ е изградено със стандартни нови улични осветителни тела. Запазени са уличните осветителни тела, като на местата, където са недостатъчни са допълнени с нови, за подобряване на пътната безопасност.

Новото осветление за обекта се осъществява с LED улични осветителни тела, монтирани на нови или реновирани стълбове за улично осветление.

Изградена е поливна система с направено водопроводно отклонение. Отводняването на асфалтираните площи и тротоарите в кръстовището се осъществява като дъждовните води се заустват в съществуващата канализационна мрежа.

Извършено е отсичане и изкореняване на 8 бр. съществуващи дървета, които не са защитени видове.

Зелените площи извън кръга са решени като изчистени тревни площи. Зелените площи в кръга са изградени в геометрични форми. Монтирани са разделителни екобордове, които оформят отделните площи - площи с трева, площи с дек. камъни, площи с живи плетове и площи с цветя. Извършено е засаждане на растителност.

Диаметърът на централния кръг, радиусите на бордюрните криви и широчините на пътните ленти са изцяло съобразени с изискванията на Наредба РД-02-20-2 за планиране и

проектиране на комуникационно транспортната система на урбанизираните територии и Наредба РД 02-20-2 за проектиране на пътища.

Поради установена забава в изпълнението на възложените дейности, както и за гарантиране законосъобразното изразходване на публичните средства, с писмо изх. № 53-4462-7/14.09.2023 г. Община Велико Търново информира дружеството-изпълнител, че по силата на сключения договор и срок за изпълнение, както и предвид датата на стартиране на строителните дейности, се констатира неизпълнение в пълен обем, въпреки изтичане на предложения срок за изпълнение по договора. В писмото се посочва и че Община Велико Търново, в случай на неизпълнение, ще пристъпи към налагане на неустойки съгласно условията на Договора. Със Заповед № РД 22-1961/03.10.2023 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия, която да извърши оглед и състави Констативен протокол за извършени строително-монтажни работи към 26.09.2023 г. Действията, предприети от назначената Комисия, са документирани с подписването на 09.10.2023 г. на Двустранен Констативен протокол между бенефициент по ОПРР и изпълнител на договор за обществена поръчка от страна на представители на Община Велико Търново и на фирмата, упражняваща строителен надзор.

Поради неявяване на представител на дружеството-изпълнител СМР за подписване на Протокола е изпратено съобщение с писмо, изх. № 53-4462-15/18.12.2023 г., с което Община Велико Търново го информира, че пристъпва към удържането на неустойка, съгласно разпоредбите на сключения договор.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C05-S-12 с „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София с предмет: Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков"

Към датата на съставяне на настоящия отчет изпълнението на строително-монтажните работи е приключило. На 15.12.2023 г. е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, с който се удостоверява извършването на следното:

Промяната в организацията на движение по кръстовището е извършена чрез реконструкция на два обръщача, входящи и изходящи клонове на улиците „Краков“, „Освобождение“, „Беляковско шосе“ и „Полтава“, които се привързват към двете платна на бул. "България". Габаритът на двете платна на бул. "България" е запазен.

Кръстовището е реконструирано така, че да осигури две ленти за ляво завиване към северното платно на бул. "България". Поради малкия радиус на завиване платното на обръщача е уширено на 11,5м. Възелът на източния обръщач със северното платно на бул. "България" се регулира с нова светофарна уредба.

При връзката с ул. „Освобождение“ и „Беляковско шосе“ е реорганизирано движението, като канализирането на потоците е извършено чрез два нови острова с повдигнати бордюри. За входящия клон на ул. "Освобождение" от бул. "България" и входящия клон на ул. "Беляковско шосе" от ул. "Освобождение" са обособени самостоятелни пътни ленти за десен завой. Поради големия надлъжен наклон и натовареност на кръстовището пешеходното пресичане по ул. "Беляковско шосе" се извършва по съществуваща пешеходна пътека при кръстовището с ул. "Пейо К. Яворов".

Връзката с ул. "Полтава" е реорганизирана чрез нов остров с повдигнати бордюри между входящия и изходящия клон, като възелът между улицата с бул. "България" и западния обръщач се регулира чрез нова светофарна уредба.

На запад от ул. "Беляковско шосе" е изграден нов затворен паркинг с 23 паркоместа, включително 3 паркоместа за хора със специални потребности.

Чрез реконструкцията на двата обръщача и с помощта на светлинното регулиране, се осигурява кръгово движение около централния остров.

Запазени са пешеходните пресичания на бул. "България" при автобусните спирки до източния обръщач, като северното се регулира светлинно от нова светофарна уредба, а южното е на повдигната пешеходна пътека тип „зебра“. Обособено е ново пешеходно

пресичане по направлението на ул. "Полтава" в северна посока, като южното се регулира светлинно от нова светофарна уредба, а северното е на повдигната пешеходна пътека тип „зебра“.

Организацията на движението се запазва от гледна точка на предимството и начина на преминаване през цялото кръстовище. Маршрутите и спирките на обществения транспорт се запазват.

Обособени са ленти за успоредно паркиране от двете страни на ул. "Полтава" и по двете платна на бул. "България", като са предвидени места за хора със специални потребности.

Изпълнена е маркировката, поставени са и пътните знаци.

За подобряване капацитета на преминаващите МПС за единица време в зоната на двата обръщача са изградени две нови светофарни уредби, с което се подобряват условията за безопасност и здраве на всички участници в движението.

Управлението на светофарите се предвижда да се осъществява от микропроцесорен контролер с 32 изхода.

Изградена е поливна система от ново водопроводно отклонение, намираща се в зелените площи на кръговото кръстовище. Изпълнено е отводняване на асфалтираните площи и тротоарите в кръстовището, като дъждовните води се заустват в съществуващата канализационна мрежа.

Поради установена забава в изпълнението на възложените дейности, както и за гарантиране законосъобразното изразходване на публичните средства, с писмо изх. № 53-4462-8/14.09.2023 г., Община Велико Търново изпраща до дружеството-изпълнител на СМР, информация, че по силата на сключения договор и срок за изпълнение, както и предвид датата на стартиране на строителните дейности, се констатира, че последните не са изпълнени в пълен обем, въпреки изтичане на предложения срок за изпълнение. В писмото се посочва, че в случай на неизпълнение ще се пристъпи към налагане на неустойки съгласно условията на Договора. Със Заповед № РД 22-1964/04.10.2023 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия, която да извърши оглед и състави Констативен протокол за извършени строително-монтажни работи към 26.09.2023 г. Действията, предприети от назначената Комисия, са документирани с подписването на 11.10.2023 г. на Двустранен Констативен протокол между бенефициент по ОПРР и изпълнител на договор за обществена поръчка от представители на Община Велико Търново и от страна на фирмата, упражняваща строителен надзор.

Поради неявяване на представител на дружеството-изпълнител на СМР за подписване на Протокола, с писмо, изх. № 53-4462-15/18.12.2023 г., Община Велико Търново го информира, че пристъпва към удържане на неустойка, съгласно разпоредбите на сключения договор.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община В. Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, гр. В. Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“

Към датата на съставяне на настоящия отчет изпълнението на строително-монтажните работи е приключило. На 23.10.2023 г. е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, с който се удостоверява извършването на следното:

Изградена е нова улица тангираща по „южната“ граница на паркинга с дължина 200 м и габарит 10.00 м. На тази площ са изпълнени паркоместа за 10 бр. туристически автобуса и 145 бр. паркоместа за леки автомобили в т.ч. 16 бр. електромобили и 8 бр. автомобили за хора в неравностойно положение.

Изграден е КПП, където в разположено помещение за охрана. Изградена е и необходимата площадкова инфраструктура, и външни връзки, съобразена с теренните особености и цялостното развитие на комплекса.

За сградите с административни и обслужващи функции са поставени преместваеми обекти, тип фургон. Поставена е ограда по периферията на имота за ограждане на терена с цел охрана.

Изпълнени са следните инсталации: районно осветление на буферния паркинг в т.ч. кабелното ел. захранване, захранване за зарядни станции за електро и хибридни автомобили и видеонаблюдение, състоящо се от четири броя камери и прилежащата им техника за наблюдение.

Районното (улично) осветление е изпълнено с подземно полагане на кабелното ел. захранване.

Видеонаблюдението се осъществява в четири точки. Водоснабдяването на обекта става от уличен водопровод.

Дъждовните води от паркинга се събират с точкови оттоци, поставени в пътното платно между парко местата и дъждоприемни решетки на входовете в паркинга.

Широчините на платната за движение и маневриране, като и размерите на паркоместата, са съобразени с изискванията на Наредба РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно транспортната система на урбанизираните територии и Наредба 2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка.

Засадена е широколистна храстова и дървесна растителност. Поставена е вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, както и необходимите знаци, указващи зоните за паркиране.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 ДЗЗД „Надлез-Магистрална“, гр. Велико Търново с партньори в обединението „Планекс“ ЕООД, гр. Варна и „Ел Строй Инженеринг-2015“ ООД, гр. Велико Търново с предмет: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“

Към датата на съставяне на настоящия отчет дейността е приключила. На 26.10.2023 г. е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-ВТ -64/26.10.2023 г. за въвеждане в експлоатация на строеж: "Пешеходен надлез над улица "Магистрална" в гр. Велико Търново"

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-08 между Община Велико Търново и „Пътни строежи-Велико Търново“ ЕАД, гр. Велико Търново с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“

Към датата на съставяне на настоящия отчет договорът е изпълнен и приет с Протокол от 17.11.2023 г. за приемане на дейностите по договора. Извършено е асфалтиране на трите участъка от булеварда, както следва: участък 1 – от ул. „Васил Левски“ до зоната на кръговото кръстовище с ул. „Беляковско шосе“, участък 2 – зоната на кръговото кръстовище с улиците – „Беляковско шосе“, „Полтава“, „Освобождение“ и „Краков“; участък 3 – от зоната на кръговото кръстовище с „Беляковско шосе“, „Полтава“, „Освобождение“ и „Краков“ до Западен пътен възел. Общата площ на рехабилитираните участъци е 45 900.00 кв.м.

По договор № договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-04 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: обособена позиция № 2

„Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“

Към датата на съставяне на настоящия отчет изпълнението по сключения договор е приключило. Доставени са всички компоненти за изграждане на паркинг системата, както и за обособяване на информационните табла за паркиране.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 с „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“

Към датата на съставяне на настоящия отчет изпълнението по сключения договор е приключило. Изградените информационни табла по спирките са с внедрени необходимите информационно-комуникационни технологии, като към настоящия момент функционират в тестови режим.

По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-06/14.06.2021 между Община Велико Търново и "Тикси" АД, гр. София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: обособена позиция № 3 „Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт“

Към датата на съставяне на настоящия отчет изпълнението по сключения договор е приключило, респ. доставено е оборудването, предмет по договора, включващо работни станции, принтери, комуникационно оборудване, видеостена, рутери. Комуникационната свързаност между отделните елементи на облачната инфраструктура е обезпечено. Доставено и монтирано е бордовото оборудване за работа на AVL системата в изпълнение на Договора.

Статус по оспорване на регистрирани сигнали за финансови корекции:

➤ По обществена поръчка с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, завършила с подписването на договор № BG16RFPO001-1.009-005-C01-D1 от 31.03.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Екселор - Алфа“ и предвиден размер на финансовата корекция 25 % от стойността на сключения договор по силата на Регистриран сигнал за нередност 1870, Община Велико Търново изпрати в законоустановения срок жалба срещу Решението за налагане на финансова корекция. В резултат от проведеното на 12.10.2022 г. заседание по дело № 417/2022 г. по описа на Административен съд – Велико Търново по силата на Решение № 312/01.11.2022 съдът отхвърля жалбата на Община Велико Търново. В резултат от оспореното решение пред ВАС е проведено заседание на 10.04.2023 г. по дело № 11672/2022 г. С определение от 13.07.2023 г. на закрито заседание ВАС отменя протоколно определение от 10.04.2023 г., с което е даден ход на делото по същество, отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз и спира производството по адм. дело № 11672/2022 г. по описа на Върховния административен съд до произнасяне на Съда на Европейския съюз. Определението не подлежи на обжалване.

➤ На 21.12.2022 г. през ИСУН 2020 е получена нова кореспонденция от УО на ОПРР съгласно която в Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) е получен сигнал за нередност отново с регистриран № 1654 от Регистъра на сигналите за нередности в УО. Предвиденият размер на финансовата корекция е отново 10 % от допустимите разходи по Договор с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04/12.05.2020 г. за ОП № 3 с изпълнител ДЗЗД „Търново 2019“, на стойност 674 217,40 лв. без ДДС. В рамките на установения срок Община Велико Търново депозира пред УО съгласно разпоредбите на чл. 73 от ЗУСЕФСУ възражения по констатациите и предвидената финансова корекция. Във връзка с това с кореспонденция получена през ИСУН 2020 с регистрационен № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-M134 от 08.03.2023 г. е получено Решение за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от допустимите разходи по Договора в частта за проектиране.

В резултат на депозирана жалба от Община Велико Търново е образувано дело № 191/2023 г. Издадено е Решение № 204 от 14.07.2023 г. на Административен съд – Велико Търново, по силата на което съдът прогласява нищожността на решение №РД-02-36-286 от 8.03.2023 година на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2022 от 08.03.2023 година и осъжда Министерство на регионалното развитие и благоустройството да заплати на Община Велико Търново разноски в размер от 100 лв. УО депозира касационна жалба срещу Решение № 204/14.07.2023 г. В резултат на това е образувано административно дело № 9437/2023 пред ВАС. Проведено е заседание на 14.11.2023 г., а към настоящия момент се очаква издаване на решение от правораздавателния орган.

➤ По обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“

С кореспонденция, получена през ИСУН 2020 с регистрационен номер BG16RFOP001-1.009-0005-C04-M136 от 23.03.2023 г. е получено Решение за налагане на финансова корекция по сигнал № 1655 в размер на 25% финансова корекция върху допустимите разходи по договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06/31.07.2020 г. с изпълнител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД. В резултат на депозираната жалба е образувано дело № 249/2023 г. Издадено е Решение № 132/04.05.2023 г., по силата на което съдът отхвърля жалбата на Община Велико Търново срещу Решение РД-02-36-340 от 23.03.2023г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. Решението е обжалвано в законоустановения срок пред ВАС, за което е образувано административно дело 5668/2023. Проведено е заседание на 02.10.2023 г., в резултат на което е издадено Решение № 12736 от 18.12.2023 г., което оставя в сила Решение № 132 от 04.05.2023 година на Административен съд – Велико Търново по адм. д. № 249/2023 г. Решението е окончателно.

➤ По обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“

С кореспонденция, получена през ИСУН 2020 с регистрационен номер BG16RFOP001-1.009-0005-C06-M155 от 04.09.2023 г. е получено писмо за стартиране на сигнал за нередност 2257. В сигнала със съмнение за нередност са посочени и обосновани следните нарушения: Незаконосъобразно условие, с предвиден размер на финансовата корекция – 5% от върху допустимите разходите по договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07 /

30.06.2021 г. с изпълнител ДЗЗД "НАДЛЕЗ МАГИСТРАЛНА".

С писмо, изх. № 0414-00-14/15.09.2023 г. Община Велико Търново представи в двуседмичен срок от получаване на горепосочената кореспонденция бележки и възражения по констатациите и предвидената финансова корекция.

С кореспонденция, получена през ИСУН 2020 с регистрационен номер BG16RFOP001-1.009-0005-C06-M160 е получено Решение № 02-36-1093/02.10.2023 г. за приключване на сигнал за нередност № 2257 с налагане на финансова корекция в размер на 5 % от стойността на договора. В законоустановения срок Община Велико Търново депозира жалба № 0414-30-2/06.10.2023 г. пред Административен съд – Велико Търново. В резултат от образувано дело № 599/2023 по описа на съда е издадено Решение № 315 от 04.12.2023 г., с което отменя решение №РД -02-36-1093 от 2.10.2023 година на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2022 от 08.03.2023 година, в частта му, с която е определена финансова корекция от 5% върху допустимите разходи по Договор с рег.№BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-07/30.06.2021 г. с изпълнител ДЗЗД „Надлез Магистрална“, на стойност от 1 008 700 лв. без ДДС.

9. Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

Дата на сключване на АДБФП: 18.12.2020 г.

Дата на стартиране на дейностите по АДБФП: 01.03.2021 г.

Дата на приключване на АДБФП: 30.06.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 033 906,07 лв.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 04.05.2023 г. е подадено искане за плащане, технически и финансов отчет с период 01.07.2022 г. – 28.02.2023 г. на стойност 752 182, 01 лв. С писмо от 18.07.2023г. чрез системата ИСУН 2020 искането за плащане е верифицирано на Община Велико Търново.

Чрез системата ИСУН 2020 на 04.09.2023г. е подадено искане за окончателно плащане на стойност 146 264, 28 лв. С писмо от 27.09.2023г. чрез системата ИСУН 2020 искането за окончателно плащане е верифицирано на Община Велико Търново.

На 30.06.2023г. всички проектни дейности са приключени успешно. Считано от 01.07.2023г. е осигурена устойчивост на проектните дейности, чрез създаване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, с брой потребители 30, гр. Велико Търново, ул. „Цветарска“ № 14, ет. 1, със средства за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет, чрез общинският бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет.

10. Проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения

Дата на сключване на АДБФП: 22.12.2020 г.

Дата на приключване на АДБФП: 30.09.2023 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 160 329,37 лв.

Подписано е Допълнително споразумение № 2 към Договор BG05M9OP001-2.062-0004-C01 между УО на ОП РЧР 2014-2020 и Община Велико Търново за удължаване на срока за предоставяне на проектните дейности с три месеца, като крайната дата за приключване на проекта от 22.06.2023г. е променена на 30.09.2023 г.

Подписано е Допълнително споразумение № 3 от 18.09.2023 г. към Договор BG05M9OP001-2.062-0004-C01 между УО на ОП РЧР 2014-2020 и Община Велико Търново за удължаване на срока за предоставяне на проектните дейности с два месеца, като крайната дата за приключване на проекта от 22.09.2023 г. е променена на 30.11.2023 г.

На 31.03.2023 г. е подадено Междинно искане за плащане с период 22.12.2020 г. – 28.02.2023 г. в размер на 305 637,10 лв. С писмо от 11.07.2023г. на УО на ОП РЧР 2014-2020, получено чрез системата ИСУН 2020 е верифицирано междинното искане за плащане.

На 15.09.2023 г. е подадено ново искане за междинно плащане. С писмо от 08.12.2023г. на УО на ОП РЧР 2014-2020, получено чрез системата ИСУН 2020 същото е верифицирано.

На 30.11.2023г. всички проектни дейности са приключени. Считано от 01.12.2023г. е осигурена устойчивост на проектните дейности, чрез създаване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения, с 40 броя потребители в село Церова кория, ул. „Втора“ № 26а, със средства за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет, чрез общинския бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет.

В подготовка за представяне пред УО на ОП РЧР 2014-2020 е искане за окончателно плащане.

11. Проектно предложение „Центрове за дългосрочна грижа – новите социални услуги в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.090 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги

Дата на сключване на АДБФП: 04.07.2022 г.
Дата на стартиране на проектните дейности: 01.08.2022 г.
Дата на приключване на АДБФП: 30.06.2023 г.
Стойност на проекта по бюджет: 1 127 000 лв.

На 31.08.2023г. чрез системата ИСУН 2020 е изпратено искане за окончателно плащане. С Решение за верификация от 01.12.2023 г. на УО на ОП РЧР 2014-2020 получено чрез системата ИСУН 2020 същото е верифицирано.

На 30.06.2023г. всички проектни дейности са приключени. Считано от 01.07.2023г. е осигурена устойчивост на проектните дейности чрез създаване на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост I“, с 15 броя потребители в село Церова кория, ул. „Втора“ № 28, „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост II“, с 15 броя потребители в село Церова кория, ул. „Втора“ № 28, „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост III“, с 15 броя потребители в село Церова кория, ул. „Втора“ № 28,

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост IV“, с 15 броя потребители в село Церова кория, ул. „Втора“ № 28, и социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за стари хора“, с брой потребители 15, гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики“ № 3, вх. В, със средства за издръжка на социалните услуги от държавния бюджет, чрез общинският бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет.

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IP/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE“ 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент
Община Бургас – Асоцииран бенефициент
Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент
Община Монтана – Асоцииран бенефициент
Община Русе – Асоцииран бенефициент
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018 г.

Крайна дата на изпълнение: 02.10.2024 г.

Стойност на проекта по бюджет: 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на трета /основна/ фаза на проекта:

Изпълнение на дейност С4. Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление

В резултат на публикуваната Покана за кандидатстване по Основната фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ LIFE17 IP/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата. Допустимите уреди са термopомпи въздух-въздух (климатици), уреди на пелети и уреди на газ, в срока до 17.02.2023г. са подадени 269 заявления за кандидатстване. Класираните кандидати са 141 крайни бенефициенти, а некласираните - 128. Класиранията са публикувани на официалния сайт на общината в секция „Програма Life“: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za->

podobryavane-kachestvo-vazduh-life/ . Подписани са договори с класираните кандидати по поканата.

Избор на изпълнител за „Доставка и монтаж на климатици за битово отопление за получателите по програма LIFE на Европейския съюз в гр. Велико Търново“:

С Решение № F61321/19.04.2023г. на Кмета на общината е открита процедура за „Доставка и монтаж на климатици за битово отопление за получателите по програма LIFE на Европейския съюз в гр. Велико Търново“, публикувана на официалния сайт за електронни обществени поръчки <https://app.eop.bg/today/292910> . В срока определен за подаване на оферти са постъпили 8 броя оферти. На 22.05.2023г. Със Заповед № РД 22-995/22.05.2023г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилата оферта. С протоколи № 1/22.05.2023г., № 2/06.06.2023г., № 3/03.07.2023г., № 4/05.07.2023г. и № 5/12.07.2023г. Комисията разглежда постъпилата оферта и тяхното съответствие с техническата спецификация. С Доклад от 12.07.2023г. Комисията предлага на Кмета на общината да сключи договор с класирания на първо място участник „Темпекс“ ЕООД, гр. Пловдив. С Решение № D25293868/12.07.2023г. на Кмета на общината определен за спечелил участник „Темпекс“ ЕООД, гр. Пловдив. Сключен е договор № C106309/11.08.2023г. с предмет : „Доставка и монтаж на климатици за битово отопление за получателите по програма LIFE на Европейския съюз в гр. Велико Търново“ на стойност 141 666,67 без ДДС и 170 000,00 лв. с ДДС.

Изпълнение на дейност „Доставка и монтаж на климатици за битово отопление за получателите по програма LIFE на Европейския съюз в гр. Велико Търново“ Класиране на одобрените кандидати в основната фаза за основен отоплителен уред (покана 2023г.)

С Възлагателно писмо с изх. № 53-1428-1/05.09.2023 г., на Кмета на общината е възложено на изпълнителя „Темпекс“ ЕООД, гр. Пловдив доставка и монтаж на климатици за битово отопление и въвеждане на устройствата в експлоатация по следните видове:

- Климатик 9 000 BTU - 22 броя
- Климатик 12 000 BTU - 93 броя
- Климатик 15 000 BTU - 4 броя
- Климатик 18 000 BTU - 2 броя

Поради отказ от страна на домакинствата не са монтирани 4 броя климатика както следва:

- Климатик 9 000 BTU - 2 броя
- Климатик 12 000 BTU - 2 броя

С отчет за периода 05.09.2023г. – 06.11.2023г. на изпълнителя е приета от Възложителя извършената доставка и монтаж на климатици за битово отопление и въвеждане на устройствата в експлоатация на 121 броя домакинства.

Изпълнение на дейност „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори в град Велико Търново“: Класиране на одобрените кандидати в основната фаза за основен отоплителен уред (покана 2023г.)

С Възлагателно писмо с изх. № 53-3027-4/28.07.2023 г., на Кмета на общината е възложено на изпълнителя „Еър лукс системи“ ЕООД, гр. София доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори за домакинства по следните видове:

➤ Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW-модел FGB –К-24 - 1 брой.

С отчет № 7/07.08.2023г. на изпълнителя е приета от Възложителя извършената доставка и монтаж на отоплително устройство за битово отопление на природен газ двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW-модел FGB –К-24 на 1 брой домакинство.

С Възлагателно писмо с изх. № 80-228-7#1/20.06.2023 г., на Кмета на общината е възложено на изпълнителя доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори за домакинства по следните видове:

➤ Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW-модел FGB –К-24 - 6 броя.

С отчет № 6/07.08.2023г. на изпълнителя е приета от Възложителя извършената доставка и монтаж на отоплително устройство за битово отопление на природен газ двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW-модел FGB –К-24 на 6 броя домакинства.

С Възлагателно писмо с изх. № 53-3027-5/120.9.2023 г., на Кмета на общината е възложено на изпълнителя „доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори за домакинства по следните видове:

➤ Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW-модел FGB –К-24 - 2 броя.

➤ Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор /500x1200мм/ - 1 брой.

С отчет № 8/18.09.2023г. на изпълнителя е приета от Възложителя извършената доставка и монтаж на отоплително устройство за битово отопление на природен газ двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW-модел FGB –К-24 на 2 броя домакинства и доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор /500x1200мм/ - 1 брой.

С Възлагателно писмо с изх. № 53-3027-6/13.10.2023 г., на Кмета на общината е възложено на изпълнителя доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори за домакинства по следните видове:

➤ Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW-модел FGB –К-24 - 1 брой.

С отчет № 9/17.10.2023г. на изпълнителя е приета от Възложителя извършената доставка и монтаж на отоплително устройство за битово отопление на природен газ двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 kW-модел FGB –К-24 на 1 брой домакинство.

Дейност С4 „Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление“ е изпълнена, като в периода ноември 2020г. – ноември 2023г. са монтирани 381 броя уреда както следва:

- 121 бр. климатици;
- 146 бр. отоплителни уреди на пелети;
- 114 уреди на природен газ.

Изпълнение на дейност D1. Оценка на въздействието на проектните дейности

Извършва се ежемесечна поддръжка и смяна на филтри на двете автоматични измервателни станции (АИС) в гр. Велико Търново, които следят и показват в реално време показателите за запрашеност на въздуха. С данните от мониторинга се извършват анализ и оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на въздуха.

Актуална и подробна информация за проекта може да бъде следена на специално разработения сайт на проекта на следния адрес: <https://lifeipcleanair.eu/>
Подробната информация за проекта, условията и необходимите документи и изисквания за кандидатстване могат да бъдат намерени и на официалната интернет страница на общината на следния адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

2. Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плюс, чрез Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, в изпълнение на Проект BG05SFPR003-1.001-0127-C01 „Топъл обяд в Община Велико Търново”

Дата на сключване на АДБФП: 29.12.2022 г.

Дата на стартиране на дейностите по АДБФП: 03.01.2023г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 30.09.2025 г.

Стойност на проекта по бюджет: 505 612.80 лв.

Брой потребители по проекта /капацитет на услугата/: 200 лица

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Верифицирано на 20.09.2023 г. Искане за плащане в т.ч. технически и финансов отчет № 2 за периода от 01.03.2023 г. до 31.05.2023 г. на стойност 43 400,26 лв.;

Верифицирано на 20.12.2023 г. Искане за плащане в т.ч. технически и финансов отчет № 3 за периода от 01.06.2023 г. до 31.08.2023 г. на стойност 48 153,60 лв.;

Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност: Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава

За периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г., са подадени нови 45 броя Заявления-декларации от кандидати за потребители на услугите по проекта. 35 от лицата са одобрени за ползватели след извършване на справка за допустима принадлежност към целевите групи от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Велико Търново. На 9 лица е отказано включване в услугите, поради липса на допустима принадлежност.

От одобрените 35 лица, подали заявления за ползване на услуги през периода 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г. като потребители по проекта са включени 10 лица, както следва:

- 8 лица са включени като потребители на услугата;
- 2 лица са включени като потребители, с договори за предоставяне на услугата, които са с временен характер, по заместване на временно преустановени титуляри;

От останалите 35 одобрени лица – 34 лица са включени в списък с чакащи, а 1 лице се е отказало от включване в проекта.

Капацитета на услугата е 200 места и считано от 03.04.2023 г. е запълнен.

За периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г., храна са получавали лица от 12 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва:

- гр. Велико Търново – 175 лица;
- гр. Дебелец – 14 лица;
- с. Ресен – 6 лица;
- с. Леденик – 4 лица;

- гр. Килифарево – 7 лица;
- с. Присово – 2 лица;
- с. Церова кория – 2 лица;
- с. Шемшево – 4 лица;
- с. Беляковец – 1 лице;
- с. Самоводене – 1 лице ;
- с. Арбанаси – 1 лице;
- с. Миндя – 2 лица.

Общо 219 лица с натрупване.

За периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г., 200 лица ежедневно получават подкрепа по проекта, като услугата е предоставяна общо с натрупване на 219 лица. Ползвателите на услугата са представители на следните целеви групи:

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си – 113 лица;
- лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа – 65 лица;
- лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ – 38 лица;
- лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане – 1 лице;
- скитащи и бездомни лица – 2 лица;

За периода от началото на проекта 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., са подадени общо 335 заявления-декларации от кандидати за крайни бенефициенти по проекта.

Към 31.12.2023 г., одобрените кандидат-потребители, включени в списъка на чакащите лица за ползване на услугата са общо 28 лица.

3. Проект „Грижа в дома в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” за изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 „Грижа в дома в Община Велико Търново” и сключено Допълнително споразумение № 01 към Договор № BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 за удължаване на проектните дейности.

Дата на сключване на АДБФП: 07.11.2022 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 07.02.2024 г.

Стойност на проекта по бюджет: 2 162 589,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчетане: Допълнително споразумение № 01 от 24.10.2023 г. към Договор за БФП № BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 за удължаване на проектните дейности до 07.02.2024г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане № 2 на 02.06.2023 г. на стойност 413 977,10 лв., с отчетен период 01.11.2022 г. – 30.04.2023 г. Същото е верифицирано на 25.07.2023 г.

Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за междинно плащане № 3 от 09.10.2023 г. на стойност 413 177,38 лв., с отчетен период 01.05.2023 г. – 31.08.2023 г. Същото е верифицирано на 25.10.2023 г.

Статус към отчетния период:

Проект BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 „Грижа в дома в Община Велико Търново“ се изпълнява за срок от 12 месеца, считано от 07.11.2022 г. до 07.11.2023 г. Във връзка с извършена промяна в Условието за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, чрез която се предоставя възможност на общините за удължаване срока на изпълнение на договорите по процедурата, Община Велико Търново подписа Допълнително споразумение към Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0004-C01 „Грижа в дома в Община Велико Търново“ за удължаване на срока на проектните дейности до 07.02.2024 г.

Във връзка със сключеното Допълнително споразумение за удължаване на проектните дейности със срок до 07.02.2024 г., с Решение № 22/30.11.2023 г. Великотърновски общински съвет се изменя Решение № 1128/27.10.2022 г., /изм. с Решение № 1486/31.08.2023 г./ в частта, касаеща срока на предоставяните по проекта услуги от общ икономически интерес.

Със Заповед № 22-2328/08.12.2023 г. на Кмета на Община Велико Търново е възложено предоставянето на грижа в дома, като Услуга от общ икономически интерес на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново със срок до 07.02.2024 г.

В периода 01.07.2023 г. - 31.12.2023 г. са назначени 121 лица, на длъжностите, както следва:

- „Социален работник“ – 2 лица на 8 часов работен ден;
- „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ – 3 лица на 3 часов работен ден
- „Психолог“ – 1 лице на 8 часов работен ден;
- „Медицинска сестра“ – 4 лица, от които 2 лица на 4 часов работен ден и 2 лице на 8 часов работен ден;
- „Шофьор“ – 2 лица на 8 часов работен ден;
- „Домашен санитар“ – 109 лица, от които 57 лица на 8 часов работен ден, 29 лица на 4 часов работен ден, 3 лице на 6 часов работен ден и 20 лица на 2 часов работен ден.

За периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г. са предоставяни интегрирани здравно-социални услуги и психологическо консултиране на 379 лица от целевата група в 20 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Самоводене, с. Пъровци, с. Балван, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Леденик, с. Ново село, с. Русаля, с. Хотница, с. Емен, с. Никюп, с. Арбанаси, с. Шереметя и с. Пушево.

4. Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плус, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ за изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.002-0097-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“.

Дата на сключване на АДБФП: 20.02.2023 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 01.03.2025 г.

Стойност на проекта по бюджет: 512 045.00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

На 26.09.2023 г. е извършена проверка на място от УО на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, относно изпълнението на дейностите по сключения Административен договор за БФП № BG05SFPR002-2.002-0097-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“. При извършената проверка не са констатирани нарушения.

Изпълнение на дейност: „Подбор, наемане, обучение и супервизия на нов персонал, както и осигуряване на допълнителна заетост, обучение и супервизия на съществуващ персонал необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на Община Велико Търново по ЗЛП, ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги“

През отчетния период, считано от 10.07.2023 г., са назначени 2 лица на длъжност „Младши експерт“. Към 30.11.2023 г. общият брой на назначените по проекта е 6.

Със заповеди на Кмета на Община Велико Търново са вменени допълнителни задължения като „Сътрудник, социални дейности“ на служители от общинска администрация. Допълнителните задължения са свързани с прякото осъществяване на дейностите по проекта – изпълнение на правомощията на общината по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ и подзаконовите актове по тяхното прилагане.

На основание чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП на 20.10.2023 г. е сключен договор с изпълнител „Ем Ер Джи Бенефитс“ ЕООД – гр. Велико Търново на стойност 15 000,00 лв. с ДДС за извършване на въвеждащо и надграждащо обучение, както и супервизия на назначените по проекта лица, служители от общинска администрация и специалисти от социални услуги.

5. Проект „Модернизация на образователната среда на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“

Дата на сключване на АДФФП: 04.12.2023 г.

Дата на приключване на дейностите на АДФФП: 31.05.2026 г.

Стойност на проекта по бюджет: 4 348 091,56 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

С Вх. рег. №: BG-RRP-1.007-0113 от 20.02.2023г. през системата ИСУН 2020 е подадено проектно предложение „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново“, процедура за кандидатстване BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Р. България.

На 12.10.2023г. чрез Информационната система на механизма /ИСМ/ е получено писмо от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ с Решение № 1002-353 за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на Крайния получател – Община Велико Търново за изпълнение на инвестиция с рег. № BG-RRP-1.007-0113

„Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново ” на стойност 4 348 091,56 лв.

На 17.11.2023г. чрез ИСМ е получено писмо от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ за предоставяне на документи за сключване на договор за финансиране.

На 21.11.2023г. с писмо изх. № 12-418-3, Община Велико Търново изпраща на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ изискуемата документация необходима за сключване на договора за финансиране.

На 04.12.2023г. бе подписан Договор за изпълнение на инвестицията № BG-RRP-1.007-0113 за „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново ”.

Със Заповед № РД 22-2444/29.12.2023г. на Кмета на общината е определен екип за управление на предложението за изпълнение на инвестицията, а със Заповед № РД 22-2443/29.12.2023г. на Кмета на общината е определено и мястото за съхранение на документацията по предложението за изпълнение на инвестицията. В процес на подготовка е документацията за избор на изпълнители по реда на ЗОП.

6. Проектно „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“

Дата на сключване на АДБФП: 04.12.2023 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 31.05.2026 г.

Стойност на проекта по бюджет: 4 453 450,64 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетения период:

С Вх. рег. №: BG-RRP-1.007-0115 от 20.02.2023г. през системата ИСУН 2020 е подадено проектно предложение „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“- гр. Велико Търново“, процедура за кандидатстване BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Р. България.

На 24.10.2023г. чрез Информационната система на механизма /ИСМ/ е получено писмо от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ с Решение № 1002-352 за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на Крайния получател – Община Велико Търново за изпълнение на инвестиция с рег. № BG-RRP-1.007-0115 „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“- гр. Велико Търново“ на стойност 4 453 450,64 лв.

На 17.11.2023г. чрез ИСМ е получено писмо от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ за предоставяне на документи за сключване на договор за финансиране.

На 21.11.2023г. с писмо изх. № 12-418-4, Община Велико Търново изпраща на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ изискуемата документация необходима за сключване на договора за финансиране.

На 04.12.2023г. бе подписан Договор за изпълнение на инвестицията № BG-RRP-1.007-0115 за „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“- гр. Велико Търново“.

Със Заповед № РД 22-2441/29.12.2023г. на Кмета на общината е определен екип за управление на предложението за изпълнение на инвестицията, а със Заповед № РД 22-

2442/29.12.2023г. на Кмета на общината е определено и мястото за съхранение на документацията по предложението за изпълнение на инвестицията. В процес на подготовка е документацията за избор на изпълнители по реда на ЗОП.

7.Проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2021-2027, Европейски съюз

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент

Община Бургас – Асоцииран бенефициент

Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент

Община Монтана – Асоцииран бенефициент

Община Русе – Асоцииран бенефициент

Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент

Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Национално сдружение на общините в Република България – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 01.12.2023г.

Дата на стартиране на дейностите: 01.01.2024г.

Крайна дата на изпълнение: 01.06.2029г.

Стойност на проекта по бюджет: 16 171 489,94 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 1 101 604,59 евро, от които 656 005,53 евро - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 445 599,06 евро- собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

На 01.12.2023г. е сключен Договор за финансиране № 101104610 по проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“, Столична община е координиращ бенефициент, а останалите бенефициенти са общините Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора и неправителствени организации - Национално сдружение на общините в Република България и Клуб „Икономика 2000“. Стратегическия интегриран проект /СИП/ обхваща територията на общините бенефициенти с население от около 2 милиона жители или близо 30% от населението на страната. Изпълнението на Стратегическия интегриран проект дава възможност да се повиши и капацитета в общините, за да могат да се приложат адекватно разпоредбите на Европейския съюз за извършване на необходимата промяна към чиста, кръгова, енергийно ефективна, нисковъглеродна и устойчива на климата икономика, за защита и подобряване на качеството на околната среда.

Проектът предлага интегриран подход, който разглежда съществуващите предизвикателства, пропуски и бариери в тяхната цялост и работи за осигуряване на дългосрочна устойчивост на резултатите и действията по проекта.

Планираната работна програма обхваща действия в няколко направления:

1) изпълнение на приоритетни мерки за общините от Плана за устойчива градска мобилност /ПУГМ/;

2) създаване на механизми за изграждане и укрепване на дългосрочен капацитет в общините за:

- мобилизиране на финансови ресурси за изпълнение на допълнителните действия на ПУГМ;

- координация и мониторинг на изпълнението на мерките по ПУГМ, в т.ч. чрез изграждане и прилагане на модел за изчисляване на емисиите на парникови газове и въглеродните компенсации;
- развитие на документалната база в общините за прилагане на политиките за преход към климатично неутрално и устойчиво общество;
- актуализиране на ПУГМ, пътни карти за прехода и др.;
- включване и работа със заинтересовани страни на местно, регионално и национално ниво.

Община Велико Търново ще ориентира специфичната за общината основна дейност по проекта към развитие и стимулиране на устойчивите начини на придвижване – Велосипедно движение; Паркиране, електрически автомобили и споделена мобилност.

Дейност: Система за изграждане на велосипедно движение и паркиране предвижда изпълнението на следните поддейности:

1. Проучване, анализ и оценка на активните връзки при избор на велосипедни трасета, свързани с насочеността на основните велосипедни потоци от жилищните към централни територии и територии за обществено ползване, спорт и развлечение, озеленени и рекреационни площи;
2. Изграждане и развитие на мрежа от велосипедни алеи;
3. Осигуряване на паркоместа за велосипедисти на възлови места в града;
4. Проучване на възможности за изграждане на паркинги (вкл. велосипедни) буферирани централни градски части и жилищните квартали;
5. Изграждане на система за споделени велосипеди.

Дейност: Електрически автомобили и споделена мобилност

Основните поддейности, чрез които ще се реализира намаляването на въглеродния отпечатък от транспорта ще включват:

1. Изграждане на система от зарядни станции за автомобили, като при възможност, с оглед на по-добрата ефективност се предвижда да бъдат монтирани:
 - стандартни и бързозарядни станции. Зарядните станции ще са разположени по начин, който да осигурява цялостно покритие на територията на Велико Търново, като ще се проучи възможността за монтирането на такива и в някои населени места извън общинския център. Мрежата ще е достъпна за използване от всички съвместими електрически превозни средства, без значение дали те са частни или обществени.
2. Закупуване на електромобили за нуждите на общината и общински предприятия.
3. Въвеждане на стимули за използване на електромобили

8. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Партньори по проекта: Община Велико Търново LB/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор

Дата на сключване на АДБФП: 09.12.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2024 г. по силата на подписан Анекс № 2 от 29.12.2023 г.

Стойност на проектното предложение:

- Допустими дейности за отчитане до 15.01.2024 г.: 4 769 687,25 евро, от които:

- 3 960 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 79 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);
- 691 575,81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;
- 117 263,67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.

➤ Недопустими дейности за отчитане до 15.01.2025 г.: 4 213 029,79 евро, представляващи собствен принос на Община Велико Търново, по силата на подписан Анекс № 2, въз основа на взето Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет и Решение № 1216/26.01.2023 г.

Сключен анекс към датата на отчитане: На 29.12.2023 г. е подписан Анекс № 2, по силата на който се установява нов краен срок за извършване на дейностите по проекта до 31.12.2024 г., в рамките на който следва да приключат всички дейности, да бъдат постигнати проектните цели, както и да бъдат изплатени всички, възникнали след 31.12.2023 г. разходи.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

В рамките на отчетния период стартира процедурата по съставяне на консолидиран отчет за напредъка на проекта, включващ партньорските доклади за напредък в рамките на периода 10.06.2023 г. – 09.12.2023 г. и своевременното му изпращане през електронната мониторингова система /eMS/.

Процедури по реда на ЗОП:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново" с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Подобект 1: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Опълченска от връзката с път III-514 до връзката с път Е-85 (I-5)“.

Обособена позиция № 2: Подобект 2: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514“

С Решение № F395583 от 04.07.2023 г. на Кмета на Община Велико Търново е даден старт на процедура за избор на изпълнител без предварително обявление за горепосочената обществена поръчка. Крайният срок за подаване на оферти е 17.07.2023 г.

Поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление и за двете обособени позиции е изпратена до следните дружества:

1. „Пътстрой - Габрово“ АД, с ЕИК: 107051800, гр. Габрово;
2. "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД, с ЕИК 104693344 гр. Велико Търново;
3. "ИНФРАСТРОЕЖИ" ООД с ЕИК: 107538885 гр. Габрово.

След разглеждане на получените оферти, с Решение № D 26098649 от 09.08.2023 г. и Решение № D 260988889 от 09.08.2023 на Кмета на Община Велико Търново е определен изпълнителят на дейностите по двете обособени позиции – „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД. В рамките на отчетния период с дружеството са сключени договори за

изпълнение, описани в параграф „Сключени договори в периода на отчитане“ от отчета по настоящия проект:

Сключени договори в периода на отчитане:

На 24.08.2023 г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД, гр. Велико Търново с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново" с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Рехабилитация и реконструкция на ул. Опълченска от връзката с път III -514 до връзката с път Е-85 (I-5) на стойност 2 286 851,48 лева без ДДС.

На 24.08.2023 г. е сключен договор между Община Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД, гр. Велико Търново с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново" с две обособени позиции: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново" с две обособени позиции: Обособена позиция 2: Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (1-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III -514“ на стойност 5 373 821,00 лева без ДДС.

Изпълнение по сключени договори:

Изпълнение на сключен договор с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /ТЕН-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

В рамките на отчетния период, на основание сключения договор между Община Велико Търново и Обединение „Тон консулт“, гр. Шумен, са предоставени тримесечни доклади, които се отнасят до изпълнението на Направление № 1 „Административни дейности, извършвани от експерти по управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични събития и други“ (Дейност № 1.10 „Следене и отчитане на паричните потоци по Проекта, съгласно заложените в ДБФП и договори с изпълнителите графици/начини на плащания“, Дейност № 1.12 „Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и публичност“, Дейност № 1.15 „Съблюдаване на напредъка по изпълнение на Проекта, посредством контрол при изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на Проекта и влиянието им върху графика за осъществяване на Проекта“), част от Предложение за изпълнение на Изпълнителя, и Раздел № 8.5 „Докладване“, част от Приложение № 1 „Техническа спецификация“ по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проекта. Към датата на съставяне на настоящия отчет се осъществява непрекъснато изпълнение на заложените по силата на сключения договор основни направления и дейности.

Изпълнение по договор с предмет: „Оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обекта по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /ТЕН-Т/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

Към датата на съставяне на настоящия отчет дейността се изпълнява съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за обектите на интервенция в рамките на проекта - за подобект 2: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул.

Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514" и подобект 3: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514" - Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810“.

Изпълнение на сключен договор с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514" - Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810“

В рамките на отчетния период се строително-монтажните работи са в процес на изпълнение съгласно офертата на фирмата изпълнител. По силата на Протокол № 1/Акт образец 19 за приемане на извършени СМР от 27.11.2023 г. и Протокол № 2/Акт образец 19 за приемане на извършени СМР от 19.12.2023 г. са извършени видове СМР, основните от които са, както следва:

За мост на км. 1+400: 933,00 м³ изкопи за основи на съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо; 933,00 м³ изкопи за основи на съоръжения в скални почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо; 50,75 м³ бетон за надпилотен ростверк и надпилотни шапки; 64,27 м³ бетон за ригели и крила при устои; 25,12 м³ Бетон за колони на стълбове; 20,50 м³ бетон за стени при устои; 124,76 тона армировъчна стомана със съответните периодични профили ; 6,00 бр. Главни греди ГТ 95 с дължина 25.2 м; 6,00 бр. Главни греди ГТ 95 с дължина 22.25 м - тип 1с; 6,00 бр. Главни греди ГТ 95 с дължина 22.25 м - тип 1d; 322,95 м² обмазна хидроизолация върху бетонови повърхности; 165,00 м. пилоти с диаметър 1.50 м, съгласно чертежи, излети на място с обсадни тръби по цялата дължина на пилота; Изпитване на тестови пилота с диаметър ф800 мм включително изграждане на тестовата установка, изпитване, изготвяне на доклад и всички свързани с това разходи; 400,00 м² кофраж за устои 1 и 2, крила, пердета, пътна плоча, тротоарен блок и преходна плоча; 100,00 мсм. водочерпене с помпа; 2 100,00 м³ едроломен камък; 500,00 м² изсичане на храсти; 120,00 бр. изсичане на единични дървета; 500,00 м³ механизирани земен изкоп, включително натоварване; 400,00 м³ доставка и полагане на трошен камък, вкл. разстилане и уплътняване и пр.

За мост на км. 2+810: 1 956,00 м³ изкопи за основи на съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо; 1 956,00 м³ изкопи за основи на съоръжения в скални почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо; 87,44 м³ Бетон за надпилотен ростверк и надпилотни шапки; 12,56 м³ Бетон за колони на стълбове; 93,53 тона армировъчна стомана с различни класове на периодични профили; 405,00 м. пилоти с диаметър 1.50 м, съгласно чертежите, излети на място с обсадни тръби по цялата дължина на пилота; 2 100,00 м³ едроломен камък; 500,00 м² изсичане на храсти; 500,00 м³ механизирани земен изкоп, включително натоварване; 400,00 м³ доставка и полагане на трошен камък, вкл. разстилане и уплътняване.

Изпълнение на сключен договор с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул.

„Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514”

В рамките на отчетния период строително-монтажните работи са в процес на изпълнение съгласно офертата на фирмата изпълнител. По силата на Протокол № 1/Акт образец 19 за приемане на извършени СМР от 14.12.2023 г. са извършени видове СМР в т.ч.: 1 786,95 м³ изкоп за път, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му; 228,75 м³ изкоп неподходящ повърхностен пласт /почистване на банкети/, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му; 834,94 м³ изкоп за съоръжения, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му; 2 000,00 м разкъртване на бетонови бордюри, включително разваляне на подложен бетон, натоварване, превоз на депо, разтоварванена депо и всички свързани с това разходи; 1 497,60 тона доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/; 10 400,00 м² направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, включително всички свързани с това разходи; 10 400,00 м² студено рециклиране, включително всички свързани с това разходи; 2 800,00 м доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително подложен бетон; 2851,00 м. трасиране на тръбна кабелна канална мрежа в равнинен терен; 138,00 бр. доставени стълбове за улично осветление стоманено-тръбни; 138,00 бр. доставени осветителни тела за улично осветление с LED 64,6 W и пр.

Регистрирани сигнали за нередност:

➤ С писмо, вх. № 04-16-72/29.12.2022 г. Националният орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ информира Община Велико Търново, че е постъпило уведомление за съмнение за нередност при възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с обект услуги и предмет: „Разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор от проектанта за строеж „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново“ по проект По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“. Нарушението представлява нередност по смисъла на чл. 2, т. 36 от Регламент /ЕС/ № 1303/2013 г., за което се определя финансова корекция в размер на 10% от стойността на допустимите разходи по Договор за възлагане на обществена поръчка от 12.03.2021 г. със „Стройнорм“ ЕООД.

Въз основа на депозираната пред Административен съд – Велико Търново жалба на Община Велико Търново е образувано дело № 107/2023. С Решение № 104/24.04.2023 г. съдът отхвърля оспорването на Решение № РД-02-14-129/27.01.2023 г. на Ръководителя на Националния орган на Програмата за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014-2020. Община Велико Търново обжалва горепосоченото решение пред ВАС. Образувано е дело № 5774/2023 г. и насрочено заседание на 19.09.2023 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет е издадено Решение № 10937/13.11.2023 г. на ВАС, по силата на което съдът оставя в сила Решение № 104 от 24.04.2023 г. на Административен съд – Велико Търново по адм. дело № 107/2023 г.

➤ С писмо, вх. № 04-16-15/13.02.2023 г. от Националния орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е получено Решение за установяване на нередност по Договор за възлагане на обществена поръчка от 11.11.2020 г., сключен с изпълнител ДЗЗД „Тон Консулт“, в размер на 25% от стойността на допустимите разходи

по същия. Към датата на настоящия отчет Община Велико Търново в законоустановения срок депозира жалба пред Административен съд – Велико Търново. В резултат на това е образувано дело № 151/2023 г. С Решение № 112 от 09.05.2023 г. съдът отхвърля оспорването на Решение № РД-02-14-174/13.02.2023 г. на Ръководителя на Националния орган на Програмата за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014-2020.

Община Велико Търново обжалва горепосоченото решение пред ВАС. Образувано е дело № 5671/2023 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет е издадено Решение № 9996/23.10.2023 на ВАС, по силата на което съдът оставя в сила Решение № 112/09.05.2023 г. на Административен съд – Велико Търново, постановено по адм. дело № 151/2023 г.

➤ С писмо, вх. № 04-16-58/18.09.2023 г. от Националния орган /НО/ по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е получено Решение за установяване на нередност по Договор за възлагане на обществена поръчка от 12.03.2021 г., сключен с изпълнител „Стройнорм“ ЕООД в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по същия. Към датата на съставяне на настоящия отчет е образувано дело № 606/2023 г. по описа на Административен съд – Велико Търново, като в резултат на проведените заседания, по силата на Определение № 313 от 04.12.2023 г. съдът отменя протоколното си определение от 20.11.2023 г., постановено по АД №606/2023 г., с което е даден ход на делото по същество и спира на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК производството по АД №606/2023 г. по описа на съда до произнасянето на Съда на Европейският съюз по дело С-175/23.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. Проектни предложения за Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Индикативен период на изпълнение: 30 месеца

Стойност на проектите предложения: 56 493 671,61 лв.

Чрез системата ИСУН 2020, Община Велико Търново, в качеството си на Водещ партньор по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в периода до 31.05.2023г. подаде 49 броя предложения за изпълнение на инвестиции на обща стойност 56 493 671,61 лв.

На 22.12.2023г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува на интернет страницата си списъци на одобрените, резервните и отхвърлените за саниране многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост.

Одобрени за Община Велико Търново са 16 бр. проектни предложения/сгради на обща стойност 21 264 616,55 лв.

Обобщена информация може да се намери на следния адрес: <https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=i0LMWq9p%2BDXeyH2FIEg2sw%3D%3D&resultType=2vPCjUHWYklcGk8qCLK9dA%3D%3D>

Предложенията за изпълнение на инвестициите предвиждат внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилните жилищни сгради, намираща се на територията на община Велико Търново. Посредством инвестицията ще се осигури сигурна

и съвременна модерна жилищна среда в резултат от която да се постигнат минимум спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия. За целта, от страна на Сдруженията на собствениците, на етапа на кандидатстване, е изготвена изискуемата по процедурата техническа документация по отношение на енергийна ефективност, включваща необходимите енергоспестяващи мерки, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия, намаляване на емисиите на парникови газове, водещи до спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия и др.

Основната цел на предложенията за изпълнение на инвестициите е чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сградите на територията на община Велико Търново да се модернизират и обновят енергийно жилищните сгради, което да осигури по-добри и качествени условия на живот на собствениците на обновените жилищни обекти. Специфичните цели на проектите са в съответствие с тези на Процедурата, а именно:

- Подобряване енергийните характеристики на жилищния сграден фонд;
- Достигане на клас на енергопотребление минимум "B" след прилагане на енергоспестяващи мерки;
- Минимум спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
- Ресурсна ефективност и икономическа целесъобразност;
- Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;

2. Проектно предложение „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора
Индикативен период на изпълнение: 24 месеца

Индикативна стойност на проектното предложение: 8 387 181.30 лв.

С вх. рег. №: BG-RRP-11.010-0082 от 24.04.2023 г. през системата ИСУН 2020 Община Велико Търново подава предложение за изпълнение на инвестицията „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“ по процедура за кандидатстване BG-RRP-11.010 – „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка от Комисия за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции при процедура чрез подбор, определена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.

Кратко описание на проектното предложение:

Община Велико Търново е Краен полечател по процедура за изпълнение на инвестиции по BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа.

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора на територията на Република България в частност Дом за стари хора „Венета Ботева“ гр. Велико Търново да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Основните дейности, които ще се изпълняват в рамките на предложението за изпълнение на инвестицията са свързани с извършване на строително-ремонтни работи на сградата на

Дом за стари хора „Венета Ботева“ гр. Велико Търново, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на съществуващата материална база в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора, подобряване достъпа за хора с увреждания, внедряване на мерки за енергийна ефективност.

3. Проектно предложение „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

Индикативен период на изпълнение: 24 месеца

Индикативна стойност на проектното предложение: 2 324 051,07 лв.

С вх. рег. №: BG-RRP-11.010-0083 от 24.04.2023 г. през системата ИСУН 2020 Община Велико Търново е подала предложение за изпълнение на инвестицията „Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново“ по процедура за кандидатстване BG-RRP-11.010 – „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“. Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка от Комисия за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции при процедура чрез подбор, определена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.

Кратко описание на проектното предложение:

Община Велико Търново е Краен получател по процедура за изпълнение на инвестиции по BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа.

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора на територията на Република България в частност Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Основните дейности, които ще се изпълняват в рамките на предложението за изпълнение на инвестицията са свързани с извършване на строително-ремонтни работи на сградата на на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски" село Балван, общ. Велико Търново, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на съществуващата материална база в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора, подобряване достъпа за хора с увреждания, внедряване на мерки за енергийна ефективност.

4. Проектно предложение „Енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ в рамките на инвестиция С4.11 „Подкрепа

за обновяване на сградния фонд“

Индикативен период на изпълнение: 30 месеца

Стойност на проектното предложение: 2 214 317,91 лв.

С Вх. рег. №: BG-RRP-4.020-0115 от 20.02.2023г. през системата ИСУН 2020 е подадено проектно предложение „Енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново“, процедура за кандидатстване BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Р. България.

На 21.12.2023г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува на интернет страницата си списъци на одобрените и отхвърлените предложения за изпълнение на инвестицията по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектно предложение на Община Велико Търново за „Енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново“ е одобрено за финансиране:

<https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=4BzJYDQ8bLLNthbdlgDzJw%3D%3D&resultType=2vPCjUHWYkIcGk8qCLK9dA%3D%3D&page=R9Isezxt5VnPzwmRN SZTxQ%3D%3D> . Предстои подписване на договор за изпълнение на инвестицията.

Кратко описание на проектното предложение:

Целта на проектното предложение е внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - гр. Велико Търново. Посредством инвестицията ще се осигури сигурна и съвременна модерна среда за излагане и популяризиране на богатото културно-историческо наследство на страната и в частност на Велико Търново, организиране и провеждане на международни, национални, регионални, колективни и индивидуални изложби, симпозиуми, пленери, изложения и базари, концерти, конференции с цел привличане на по-голям брой заинтересовани страни, както и туристи с интерес към културата и изкуството. Изложенията от модерен тип осигуряват комерсиализирането на природното и културното наследство и създаване на добавена стойност, балансиране на икономическите цели с екологичните и социалните рискове, разширяване на териториалното и социално разпространение на ползите от културното развитие. В световен аспект културно-историческото наследство се развива в трите насоки - разширяване на обхвата от материалната към нематериалната култура и от елитарната към масовата; разглеждането на културно - историческите обекти в тяхната среда; вписването на културно-историческото наследство в съвременния живот и активната му социализация. Това са направленията, в които и конкретния обект се включва като част от политиката за развитие на културата и изграждане на интегриран културен и туристически продукт в Община Велико Търново.

5. Проектно предложение „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритетна ос 5 „Въздух“

Индикативен период на изпълнение: 60 месеца

Стойност на проектното предложение: 3 447 916,91 лв.

С Рег. №BG16FFPR002-5.001-0015 на 20.10.2023г. през системата ИСУН 2020 е подадено проектно предложение „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по процедура BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритетна ос 5 „Въздух“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027г.

Кратко описание на проектното предложение:

Мерките и дейностите предвидени в проекта ще допринесат за постигане на целта на Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми на фини прахови частици (ФПЧ 10) в община Велико Търново. Фокусът на подаденото проектно предложение е върху битово отопление на твърди горива, чрез инвестиции, с цел замяната на печки/котли на твърдо гориво с алтернативни източници на отопление, допринасящи за намаляването на вредните емисии и оттам подобряване на качеството на атмосферния въздух, което води до значителен положителен ефект върху човешкото здраве.

Цел на проектното предложение

Целта на проектното предложение е чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление да се подобри качеството на атмосферния въздух, а оттам и условията за живот на гражданите в община Велико Търново. Целите на проекта са в съответствие с мерките от предложението на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.) и ще имат принос към целите на националната програма за контрол на замърсяването на въздуха съгл. Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14.12.2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители.

Спазвайки разписаните указания в т.3.3, „**ВАЖНО! Обществените поръчки за всички дейности в проектното предложение, с изключение на дейност 2.5. „Доставка, и монтаж, гаранционна поддръжка и застраховка на фотоволтаични системи за собствено потребление“, следва да са обявени към датата на кандидатстване по настоящата процедура и/или да са възложени, което се доказва с линк/ове към ЦАИС ЕОП.**“ от Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритетна ос 5 „Въздух“, Община Велико Търново обяви следните обществени поръчки:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Видимост, прозрачност и комуникация по проект на „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“

С Решение №F439422/20.10.2022г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Видимост, прозрачност и комуникация по проект на „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/337901>. В срока за подаване на оферти – 22.11.2023г. са постъпили 7 бр. оферти.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, подпомага съдействието на потенциалните крайни получатели при помощта за попълване и

предоставяне на изискуваните документи, посещение на място по домовете (обходи) от технически екипи, както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощ, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

С Решение №F437929/20.10.2022г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, подпомага съдействието на потенциалните крайни получатели при помощта за попълване и предоставяне на изискуваните документи, посещение на място по домовете (обходи) от технически екипи, както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощ, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/337074> . В срока за подаване на оферти – 22.11.2023г. са постъпили 2 бр. оферти.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Избор на екип за цялостно управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „ Въздух“ на Програма „Околна неделя“ 2021-2027 г.“

С Решение №437899/20.10.2022г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Избор на екип за цялостно управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „ Въздух“ на Програма „Околна неделя“ 2021-2027 г.“. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/337044>. Процедурата е прекратена с Решение № DD8954881/22.11.2023г. на Кмета на общината, поради необходимост от промяна на условията по процедурата на Възложителя. Предстои обявяване на нова процедура по реда на ЗОП.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Избор на екип за цялостно управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „ Въздух“ на Програма „Околна неделя“ 2021-2027 г.“

С Решение № F457742/14.12.2023г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура с предмет: „Избор на екип за цялостно управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „ Въздух“ на Програма „Околна неделя“ 2021-2027 г.“. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/346967>. Крайния срок за подаване на оферти е 17.01.2024г.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Провеждане на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в

община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”

С Решение № F437744/21.12.2023г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура с предмет: „Провеждане на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/336923>. Крайния срок за подаване на оферти е 22.01.2024г. Към настоящия момент процедурата е в процес на изпълнение.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали във връзка с провеждането на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” - запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП

С Решение № F464590/21.12.2023г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура с предмет: Изработка и доставка на рекламно-информационни материали във връзка с провеждането на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” - запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/350247>. Крайния срок за подаване на оферти е 24.01.2024г. Към настоящия момент процедурата е в процес на изпълнение.

Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка от УО на Оперативна програма „Околна среда“ 2021—2027г.

Приложение: Финансов отчет.

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:
Мариела Цонева
Директор Дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:
Мариана Иванова
Главен експерт Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос и финансов инструмент	Разходи от началото на проекта до 31.12.2023 г. на касова основа				Неусвоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. взаимнообразно финансирано от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани, но не верифицирани	в т.ч. собствен принос, финансов инструмент и не верифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"ОИЦ - Велико Търново - в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново"	167,188.80	0.00	144,184.88	104,223.30	39,961.58	0.00	0.00
2	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	1,767,879.26	0.00	1,748,632.90	1,746,691.35	0.00	1,941.55	0.00
3	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	200,030.48	152,363.05	47,667.41	0.00	0.00
4	"Разширение на „Мултимедиян посетителски център „Царевград Търнов"	1,388,562.31	991,626.00	1,383,079.53	392,888.27	0.00	990,393.26	0.00
5	"Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание"	3,232,254.13	874,318.22	3,227,448.72	717,632.67	1,615,251.25	894,564.80	0.00
6	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха"	1,802,014.92	720,805.50	1,301,440.87	791,664.01	35,760.93	474,015.73	0.00
7	"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"	12,662,579.68	1,591,048.50	12,123,792.08	8,231,366.36	2,760,282.07	1,132,143.65	0.00
8	"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион"	9,328,697.41	8,239,970.05	10,661,343.07	1,957,544.31	7,978,891.83	724,806.93	0.00
9	"Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и тежките семейства, вкл. с тежки множествени увреждания"	1,033,906.07	0.00	896,329.96	892,778.13	0.00	3,551.83	0.75
10	"Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"	1,160,329.37	0.00	1,143,840.08	938,061.11	205,198.97	2,560.00	33.32
11	"Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново"	921,837.56	0.00	686,797.79	679,753.64	0.00	7,044.15	0.00
12	"Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново"	1,127,000.00	0.00	635,793.31	620,010.56	15,782.75	0.00	0.00
13	"Грижа в дома в Община Велико Търново"	2,162,589.00	0.00	1,172,363.68	1,172,363.68	0.00	0.00	8,374.00
14	"Топъл обяд в Община Велико Търново"	505,612.80	0.00	145,228.07	145,228.07	0.00	0.00	73,912.80
15	"Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново"	512,045.00	0.00	112,780.52	102,409.00	10,371.52	0.00	3.37
16	"В подкрепа на развитието на регион Велико Търново"	271,678.80	0.00	271,678.60	97,982.43	173,696.17	0.00	0.00
	ОБЩО	38,277,381.43	12,417,768.27	38,054,784.22	18,940,747.84	12,882,964.48	4,231,041.90	82,324.04

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси",
Дирекция "СДС" и Дирекция "Проекти и програми"