


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 490/10 от 24.2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 **ОБЩИНА В.ТЪРНОВО**
ПОЩ. КОД 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
09-00-303 / 09.04.242

ОТНОСНО: Приемане на информация за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 36/21.12.2023 г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



20: ПК по ЧВ. 6-2
ПК по 6ф

Съгласувал:
Десислава Йонкова
Директор дирекция ПОУС

10.07.24

Изготвил:
Мариела Цонева
Директор дирекция ПП

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ (Отчетен период 01.01.2024 г. - 31.03.2024 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по административни договори за безвъзмездна финансова помощ (АДФП)

I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1.Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.” с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДФП: 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение: 09.09.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 233 208,72 лв.

На 12.01.2024г. чрез системата ИСУН 2020 е получено писмо, с което е одобрено и верифицирано окончателното искане за плащане в размер на 47 667.41 лв., подадено на 08.09.2023 год.

2.Проект „ОИЦ – Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Добро управление“ 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центъра 2022-2023г.“

Дата на сключване на АДФП: 01.01.2022г.

Дата на приключване на АДФП: 31.12.2023г.

Стойност на проекта по бюджет: 167 186.60 лв.

На 31.12.2023 г. всички дейности по изпълнението на проекта са приключени на 100%. На 30.01.2024 г. чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за окончателно плащане с включена информация за техническото и финансовото изпълнение на проекта, на стойност 41 544,19 лв. На 14.03.2024г. чрез системата ИСУН 2020 е получено писмо, с което е одобрено и верифицирано окончателното искане за плащане.

3. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

Дата на сключване на АДБФП: 19.07.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 19.12.2023 г. /съгласно Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C04/19.12.2022 г./

Стойност на проекта: 12 662 579,68 лева, от които 11 071 531,18 лева представляващи безвъзмездна финансова помощ и 1 591 048,50 лева собствен принос /съгласно Анекс № BG16RFOP001-1.009-0005-C06/

С кореспонденция № BG16RFOP001-1.009-0005-C06-M170, получена на 09.02.2024 г. през ИСУН 2020, Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 информира Община Велико Търново, че верифицира в пълен размер средствата по подаденото на 07.12.2023 г. Искане за междинно плащане на обща стойност в размер на 153 134,42 лв.

На 19.12.2023 г. всички дейности по проекта са приключили с подаване на Община Велико Търново пред Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, чрез ИСУН 2020, окончателно искане за плащане в размер на 5 340 948,25 лв. В рамките на отчетния период продължава процесът по разглеждане на документацията от страна на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 на подаденото искане за окончателно плащане.

В периода от 20.03.2024 до 22.03.2024 г., Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството, извърши планирана проверка на място във връзка с депозираното окончателно искане за плащане по проекта. Обхватът на проверката бе относно:

- изпълнението на проектните дейности в съответствие с утвърдения график и цели на проекта;
- допустимостта на разходите;
- архив и съхранение на документацията по проекта, както и спазване на изискванията за информация и комуникация.

След приключване на проверката е съставен Констативен протокол на направените констатации и препоръки от страна на проверяващия екип. Към датата на съставяне на настоящия отчет процедурата по представяне на допълнително изискваните документи, както и процедурата по верифициране на направените разходи са в процес на изпълнение и разглеждане от страна на Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Статус по оспорване на регистрирани сигнали за финансови корекции:

➤ По обществена поръчка с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, завършила с подписването на договор № BG16RFOP001-1.009-005-C01-D1 от 31.03.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Екселор - Алфа“ и предвиден размер на финансовата корекция 25 % от стойността на сключения договор по силата на Регистриран сигнал за нередност 1870, Община Велико Търново изпрати в законоустановения срок жалба срещу Решението за налагане на финансова корекция. В резултат от проведеното на 12.10.2022 г. заседание по дело № 417/2022 г. по описа на Административен съд – Велико Търново по силата на Решение № 312/01.11.2022 съдът отхвърля жалбата на Община Велико Търново. В резултат от оспореното решение пред ВАС е проведено заседание на 10.04.2023 г. по дело № 11672/2022 г. С определение от 13.07.2023 г. на закрито заседание ВАС отменя протоколно

определение от 10.04.2023 г., с което е даден ход на делото по същество, отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз и спира производството по адм. дело № 11672/2022 г. по описа на Върховния административен съд до произнасяне на Съда на Европейския съюз. Определението не подлежи на обжалване.

На 21.12.2022 г. през ИСУН 2020 е получена нова кореспонденция от УО на ОПРР съгласно която в Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) е получен сигнал за нередност отново с регистриран № 1654 от Регистъра на сигналите за нередности в УО. Предвиденият размер на финансовата корекция е отново 10 % от допустимите разходи по Договор с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04/12.05.2020 г. за ОП № 3 с изпълнител ДЗЗД „Търново 2019“, на стойност 674 217,40 лв. без ДДС. В рамките на установения срок Община Велико Търново депозира пред УО съгласно разпоредбите на чл. 73 от ЗУСЕФСУ възражения по констатациите и предвидената финансова корекция. Във връзка с това с кореспонденция получена през ИСУН 2020 с регистрационен № BG16RFOP001-1.009-0005-C04-M134 от 08.03.2023 г. е получено Решение за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от допустимите разходи по Договора в частта за проектиране. В резултат на депозирана жалба от Община Велико Търново е образувано дело № 191/2023 г. Издадено е Решение № 204 от 14.07.2023 г. на Административен съд – Велико Търново, по силата на което съдът прогласява нищожността на решение №РД-02-36-286 от 8.03.2023 година на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2022 от 08.03.2023 година и осъжда Министерство на регионалното развитие и благоустройството да заплати на Община Велико Търново разноски в размер от 100 лв. УО депозира касационна жалба срещу Решение № 204/14.07.2023 г. В резултат на това е образувано административно дело № 9437/2023 пред ВАС. В резултат от проведеното заседание на 14.11.2023 г. е издадено Решение № 890/25.01.2024, по силата на което съдът отменя Решение № 204/14.07.2023 г. на Административен съд – Велико Търново, постановено по адм. дело № 191/2023 г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на Административен съд – Велико Търново, където е образувано дело № 65/2024 г. Община Велико Търново изпрати писмена защита, изх. № 11-178-39/12.03.2024 г. за планираното заседание на съда на 13.03.2024 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет се очаква решение на правораздавателния орган.

4. Проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения”

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения

Дата на сключване на АДФП: 22.12.2020 г.

Дата на приключване на АДФП: 30.09.2023 г.

Стойност на проекта по бюджет: 1 160 329,37 лв.

На 30.11.2023 г. всички проектни дейности са приключени. Считано от 01.12.2023 г. е осигурена устойчивост на проектните дейности, чрез създаване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения, с 40 броя потребители в село Церова кория, ул. „Втора“ № 26а, със средства за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет, чрез общинския бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет.

На 15.01.2024 г. е подадено Искане за окончателно плащане по проекта в размер на 214 213,87 лв. С писмо от 06.03.2024 г. на УО на ОП РЧР 2014-2020, получено чрез системата ИСУН 2020 е верифицирано окончателното искане за плащане.

II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPE/BG/000012

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент
Община Бургас – Асоцииран бенефициент
Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент
Община Монтана – Асоцииран бенефициент
Община Русе – Асоцииран бенефициент
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018 г.

Крайна дата на изпълнение: 02.10.2024 г.

Стойност на проекта по бюджет: 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност С4. Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление

В резултат на публикуваните покани за кандидатстване по Пилотните фази и Основната фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в периода от началото на проекта до 31.03.2024г. са монтирани допустимите уреди за термопомпи въздух-въздух (климатици), уреди на пелети и уреди на газ по подадени заявления и видове, както следва:

Доставка и монтаж на климатици за битово отопление и въвеждане на устройствата в експлоатация от „Темпекс“ ЕООД, гр. Пловдив по видове:

- Климатик 9 000 BTU - 22 броя
- Климатик 12 000 BTU - 93 броя
- Климатик 15 000 BTU - 4 броя
- Климатик 18 000 BTU - 2 броя

Общо монтирани 121 броя климатици;

Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново по обособена позиция 1 „Доставка на пелетни камини и пелетни котли“ от „НЕС-нови енергийни системи“ ООД, гр. Шумен по видове:

- Топловъздушна камина на пелети 8 kW - 6 броя
- Топловъздушна камина на пелети 6 kW – 2 броя
- Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 5 броя
- Топловъздушна камина на пелети 12 kW – 14 броя
- Камина на пелети с водна риза 12 kW – 15 броя
- Камина на пелети с водна риза 18 kW -28 броя
- Камина на пелети с водна риза 25 kW – 22 броя
- Пелетен котел 25 kW – 17 броя
- Пелетен котел 33 kW – 11 броя

Общо монтирани 120 броя пелетни камини и пелетни котли;

Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на природен газ и радиатори за домакинства от „Еър лукс системи“ ЕООД, гр. София по видове:

- Едноконтурен кондензационен котел на природен газ 24 Kw – 3 броя
- Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 24 Kw – 79 броя
- Двуконтурен кондензационен котел на природен газ 35 Kw – 5 броя
- Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер 24 Kw – 1 брой
- Подовостоящ газов кондензен уред/котел с вграден бойлер 35 Kw – 1 брой

Общо монтирани 89 броя устройства за битово отопление на природен газ и радиатори за домакинства;

Изпълнение на дейност D1. Оценка на въздействието на проектните дейности

Извършва се ежемесечна поддръжка и смяна на филтри на двете автоматични измервателни станции (АИС) в гр. Велико Търново, които следят и показват в реално време показателите за запрашеност на въздуха. С данните от мониторинга се извършват анализ и оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на въздуха.

Актуална и подробна информация за проекта може да бъде следена на специално разработения сайт на проекта на следния адрес: <https://lifeipcleanair.eu/>

Подробната информация за проекта, условията и необходимите документи и изисквания за кандидатстване могат да бъдат намерени и на официалната интернет страница на общината на следния адрес: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

2. Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плюс, чрез Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, в изпълнение на Проект BG05SFPR003-1.001-0127-C01 „Топъл обяд в Община Велико Търново”

Дата на сключване на АДФФП: 29.12.2022 г.

Дата на стартиране на дейностите по АДФФП: 03.01.2023г.

Дата на приключване на дейностите на АДФФП: 30.09.2025 г.

Стойност на проекта по бюджет: 505 612,80 лв.

Брой потребители по проекта /капацитет на услугата/: 200 лица

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Верифицирано на 13.03.2024 г. Искане за плащане в т.ч. технически и финансов отчет № 4 за отчетния период от 01.09.2023 г. до 30.11.2023 г. на стойност 45 904,80 лв.;

Подадени в ИСУН на 31.03.2024 г., Искане за плащане, Технически отчет и Финансов отчет за отчетния период от 01.12.2023 г. до 29.02.2024 г., на стойност 44 505,80 лв.

Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност: Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава

За периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г., са подадени нови 22 броя равления-декларации от кандидати за потребители на услугите по проекта. Одобрени са 16 от лицата за ползватели след извършване на справка за допустима принадлежност към целевите групи от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Велико Търново. На 6 лица е отказано включване в услугите, поради липса на допустима принадлежност.

От одобрените 16 лица, подали заявления за ползване на услуги през периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. като потребители по проекта са включени 8 лица, както следва:

- 6 лица са включени като потребители на услугата;
- 2 лица са включени като потребители, с договори за предоставяне на услугата, които са с временен характер, по заместване на временно преустановени титуляри.

Капацитета на услугата е 200 места и считано от 03.04.2023 г. до настоящия момент е запълнен.

За периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г., храна са получавали лица от 13 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва:

- гр. Велико Търново – 171 лица;
- гр. Дебелец – 12 лица;
- с. Ресен – 7 лица;
- с. Леденик – 4 лица;
- гр. Килифарево – 6 лица;
- с. Присово – 2 лица;
- с. Церова кория – 1 лица;
- с. Шемшево – 5 лица;
- с. Беляковец – 1 лице;
- с. Самоводене – 1 лице ;
- с. Арбанаси – 1 лице;
- с. Миндя – 2 лица;
- с. Къпиново – 2 лица.

Общо: 215 лица с натрупване.

За периода от 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г. 200 потребители ежедневно получават подкрепа по проекта, като услугата е предоставяна общо с натрупване на 215 лица. Ползвателите на услугата са представители на следните целеви групи:

– лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си – 44 лица;

– лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа – 122 лица;

– лица с ниски доходи, които, поради налични увреждания или здравословни ограничения, са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ – 45 лица;

– скитащи и бездомни лица – 4 лица.

От началото на проекта до 31.03.2024 г., са подадени общо 357 заявления-декларации от кандидати за крайни бенефициенти.

Към 31.03.2024 г., одобрените кандидат-потребители, включени в списъка на чакащите лица за ползване на услугата са общо 27 лица.

3. Проект „Грижа в дома в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ за изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 „Грижа в дома в Община Велико Търново“ и сключени Допълнително споразумение № 01 към Договор № BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 и Допълнително споразумение № 02 към Договор № BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 за удължаване на проектните дейности.

Дата на сключване на АДБФП: 07.11.2022 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 07.05.2024 г.

Стойност на проекта по бюджет: 2 595 106,80 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Сключено Допълнително споразумение № 02 от 18.01.2024 г. към Договор за БФП № BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 за удължаване срока на изпълнение на проектните дейности от 07.02.2024 г. на 07.05.2024 г.

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:

Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за междинно плащане № 4/06.02.2024 г. на стойност 487 590,17 лв., с отчетен период 01.09.2023 г. – 31.12.2023 г.

С Решение с Рег. № BG05SFPR002-2.001-0004/12 от 29.02.2024 г. за верификация на постъпило Искане за междинно плащане № 4, Община Велико Търново е уведомена за общия размер на верифицираните средства, които възлизат на 487 590,17 лв.

Статус към отчетния период:

В изпълнение на Условието за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, чрез която се предоставя възможност на общините за удължаване срока на изпълнение на договорите по процедурата, Община Велико Търново подписа второ Допълнително споразумение към Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0004-C01 „Грижа в дома в Община Велико Търново“ за удължаване на срока на изпълнение на проектните дейности от 07.02.2024г. на **07.05.2024 г.**

С подписаното споразумение общата стойност на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по Договор № BG05SFPR002-2.001 -0004 – C01 възлиза в размер на **2 595 106,80 лв.**

На основание сключеното Допълнително споразумение за удължаване на проектните дейности със Заповед № 22-315/05.02.2024 г. на Кмета на Община Велико Търново е възложено предоставянето на грижа в дома, като Услуга от общ икономически интерес на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново със срок до 07.05.2024 г.

В периода 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г. са назначени 116 лица, на длъжностите, както следва:

- „Социален работник“ – 2 лица на 8 часов работен ден;
- „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ – 3 лица на 3 часов работен ден
- „Психолог“ – 1 лице на 8 часов работен ден;
- „Медицинска сестра“ – 4 лица, от които 2 лица на 4 часов работен ден и 2 лице на 8 часов работен ден;
- „Шофьор“ – 2 лица на 8 часов работен ден;
- „Домашен санитар“ – 104 лица, от които 59 лица на 8 часов работен ден, 25 лица на 4 часов работен ден, 1 лице на 6 часов работен ден и 19 лица на 2 часов работен ден.

За периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г. са предоставяни интегрирани здравно-социални услуги и психологическо консултиране на 381 лица от целевата група в 23 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Самоводене, с. Пъровци, с. Балван, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Леденик, с. Ново село, с. Русаля, с. Хотница, с. Емен, с. Никюп, с. Арбанаси, с. Шереметя, с. Пушево, с. Ветринци, с. Нацовци и с. Момин сбор.

4. Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“

Източник на финансиране: Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ за изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.002-0097-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“.

Дата на сключване на АДБФП: 20.02.2023 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 01.03.2025 г.

Стойност на проекта по бюджет: 512 045,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетния период:

Изпълнение на дейност: „Подбор, наемане, обучение и супервизия на нов персонал, както и осигуряване на допълнителна заетост, обучение и супервизия на съществуващ персонал необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на Община Велико Търново по ЗПП, ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги“

През отчетния период (01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.) е актуализирана „Процедура за подбор на служители по Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Велико Търново“ и на официалния сайт на Община Велико Търново е публикувана обява за 2 свободни работни места.

Със заповед на Кмета на Община Велико Търново е назначена комисия и е извършен подбор на служители по проекта по документи и събеседване. В резултат от извършения подбор, през месец март 2024 г. са назначени 2 лица (считано от 05.03.2024 г.) - 1 служител на длъжност „Младши експерт“ и 1 служител „Младши експерт“ (за администриране на веб сайт), като към същата дата общо новоназначените лица са 8.

Изпълнение на дейност “Извършване на въвеждащо и надграждащо обучение, както и супервизия на назначените по проекта лица, служители от общинска администрация и специалисти от социални услуги“

В изпълнение на проекта и съгласно сключен Договор с изпълнител „Ем Ер Джи Бенефитс“ ЕООД – гр. Велико Търново, на 11.03.2024 г. е извършено въвеждащо обучение на 7 служители.

Изпълнение на дейност: „Изготвяне на проучвания за социалните услуги“

През месец март 2024 г. са изготвени образци на анкетни карти за проучване удовлетвореността на потребителите от ползването на социални услуги, както и за получаване на обратна връзка от техните близки. Обобщената и анализирана информация ще се включи в Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината по чл. 113, ал. 2 от ЗСУ.

5. Проект „Модернизация на образователната среда на ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“

Дата на сключване на АДБФП: 04.12.2023 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 31.05.2026 г.

Стойност на проекта по бюджет: 4 348 091,56 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетения период:

През отчетения период, съгласно Общите условия при предоставяне на средства на крайни получатели по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Информационната Система на Механизма са изпратени, както следва:

➤ На 03.01.2024г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците януари и февруари 2024г. и е попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“;

➤ На 05.01.2024г. е изпратен Финансово-технически отчет, като същия е одобрен на 23.01.2024г с писмо на Структурата за наблюдение и докладване „Изпълнителна агенция „Програма за образование“;

➤ На 02.02.2024г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците февруари и март 2024г. и е попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“;

➤ На 01.03.2024г. е изпратена прогноза за предстоящи плащания за месеците март и април 2024г. и е попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Велико Търново“;

Избор на изпълнител по процедура с предмет: СМР за обект „Модернизация на образователна среда на Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново“

С Решение № F490589/22.03.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена открита процедура по реда на ЗОП с предмет на поръчка – СМР с наименование „Модернизация на

образователната среда на Профилирана езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Велико Търново", публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес: <https://app.eop.bg/today/363344> и на официалната страница на Европейския съюз на адрес: <https://ted.europa.eu/bg/notice/-/detail/178390-2024>. Прогнозната стойност на поръчката с УНП 00073-2024-0010 е 3 422 346,73 лв. без ДДС и 4 106 816,11 лв. с ДДС. Крайния срок за подаване на оферти е 23.04.2024г.

6. Проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“

Дата на сключване на АДБФП: 04.12.2023 г.

Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 31.05.2026 г.

Стойност на проекта по бюджет: 4 453 450,64 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетения период:

През отчетения период, съгласно Общите условия при предоставяне на средства на Крайни получатели по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Информационната Система на Механизма са изплатени както следва:

➤ На 03.01.2024г. е изплатена прогноза за предстоящи плащания за месеците януари и февруари 2024г. и е попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново“;

➤ На 05.01.2024г. е изпратен Финансово-технически отчет, като същия е одобрен на 22.01.2024г с писмо на Структурата за наблюдение и докладване „Изпълнителна агенция „Програма за образование“;

➤ На 02.02.2024г. е изплатена прогноза за предстоящи плащания за месеците февруари и март 2024г. и е попълнена изискуемата информация относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново“;

➤ На 01.03.2024г. е изплатена прогноза за предстоящи плащания за месеците март и април 2024г. и е попълнена изискуемата информация, относно напредъка в изпълнението на ключови етапи и цели по проект „Модернизация на образователната среда на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново“;

Избор на изпълнител по процедура с предмет: СМР за обект „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново“

С Решение № F486367/15.03.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена открита процедура по ЗОП с предмет на поръчка – СМР и с наименование „Модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и разширение на съществуваща учебна база на Основно училище „Бачо Киро“ – гр. Велико Търново“, публикувана на официалната електронна страница на Агенцията за обществени поръчки на адрес: <https://app.eop.bg/today/360050> и на официалната страница на Европейския съюз на адрес: <https://ted.europa.eu/bg/notice/-/detail/163543-2024>. Прогнозната стойност на поръчката с УНП 00073-2024-0008 е 3 423 831,25 лв. без ДДС и 4 108 597,5 лв. с ДДС. Крайният срок за

подаване на оферти е 15.04.2024г.

7. Проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“

Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2021-2027, Европейски съюз

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент

Община Бургас – Асоцииран бенефициент

Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент

Община Монтана – Асоцииран бенефициент

Община Русе – Асоцииран бенефициент

Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент

Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

Национално сдружение на общините в Република България – Асоцииран бенефициент

Дата на сключване ДБФП: 01.12.2023г.

Дата на стартиране на дейностите: 01.01.2024г.

Крайна дата на изпълнение: 01.06.2029г.

Стойност на проекта по бюджет: 16 171 489,94 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 1 101 604,59 евро, от които 656 005,53 евро - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 445 599,06 евро- собствен принос.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

На 01.12.2023г. е сключен Договор за финансиране № 101104610 по проект LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP „Стратегически интегриран проект за изпълнение на ПУГМ за преход към климатично неутрално и устойчиво общество“, Столична община е координиращ бенефициент, а останалите бенефициенти са общините Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора и неправителствени организации - Национално сдружение на общините в Република България и Клуб „Икономика 2000“. Стратегическия интегриран проект /СИП/ обхваща територията на общините бенефициенти с население от около 2 милиона жители или близо 30% от населението на страната. Изпълнението на Стратегическия интегриран проект дава възможност да се повиши и капацитета в общините, за да могат да се приложат адекватно разпоредбите на Европейския съюз за извършване на необходимата промяна към чиста, кръгова, енергийно ефективна, нисковъглеродна и устойчива на климата икономика, за защита и подобряване на качеството на околната среда.

Със Заповед № РД 22-190/26.01.2024г. на Кмета на общината са определени:

➤ Управителен комитет на проекта, членовете на който да взимат участие в заседанията на Координационната група на ниво партньори и са част от Местните звена за управление;

➤ Местно звено за управление, членовете на което отговарят за управлението на проекта на Община Велико Търново;

➤ Местни експертни звена в общините, членовете на които участват в изпълнението на задачите от работния план, включващи всички проектни задачи и дейности, резултати, индикатори, срокове и др.

8. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T””, чрез общи мерки в

трансграничния регион“ (СВС)”

Източник на финансиране: Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.
Партньори по проекта: Община Велико Търново LV/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор

Дата на сключване на АДБФП: 09.12.2019 г.

Дата на приключване на АДБФП: 31.12.2024 г. по силата на подписан Анекс № 2 от 29.12.2023 г.

Стойност на проектното предложение:

- Допустими дейности за отчитане до 15.01.2024 г.: 4 769 687,25 евро, от които:
 - 3 960 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 79 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);
 - 691 575,81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;
 - 117 263,67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.
- Недопустими дейности за отчитане до 15.01.2025 г.: 4 213 029,79 евро, представляващи собствен принос на Община Велико Търново, по силата на подписан Анекс № 2, въз основа на взето Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет и Решение № 1216/26.01.2023 г.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: На 15.01.2024 г. през електронната мониторингова система /eMS/ е подадено Искане за възстановяване на средства за отчетен период 10.12.2023-31.12.2023 г. на обща стойност 3 835 280.99 евро. Към датата на съставяне на настоящия отчет процесът по верификация на представената проекто-сметна документация продължава.

Статус към отчетния период:

В рамките на отчетния период, на 09.01.2024 г., през електронната мониторингова система /eMS/ е подаден консолидираният отчет за напредъка на проекта, включващ партньорските доклади за напредък в рамките на периода 10.06.2023 г. – 09.12.2023 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет се очаква одобрението на отчетния документи от Управляващия орган.

Процедури по реда на ЗОП: Н/П

Сключени договори за изпълнение на проекта в рамките на отчетния период: Н/П

Изпълнение по сключени договори:

Изпълнение на сключен договор с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

В рамките на отчетния период, на основание сключения договор между Община Велико Търново и Обединение „Тон консулт“, гр. Шумен, са предоставени тримесечни доклади, които се отнасят до изпълнението на Направление № 1 „Административни дейности, извършвани от експерти по управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични събития и други“ (Дейност № 1.10 „Следене и отчитане на паричните

потоци по Проекта, съгласно заложените в ДБФП и договори с изпълнителите графици/начини на плащания“, Дейност № 1.12 „Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и публичност“, Дейност № 1.15 „Съблюдаване на напредъка по изпълнение на Проекта, посредством контрол при изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на Проекта и влиянието им върху графика за осъществяване на Проекта“), част от Предложение за изпълнение на Изпълнителя, и Раздел № 8.5 „Докладване“, част от Приложение № 1 „Техническа спецификация“ по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проекта. Към датата на съставяне на настоящия отчет се осъществява непрекъснато изпълнение на заложените по силата на сключения договор основни направления и дейности.

Изпълнение по договор с предмет: „Оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обекта по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

Към датата на съставяне на настоящия отчет дейността се изпълнява съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за обектите на интервенция в рамките на проекта - за подобект 2: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514“ и подобект 3: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514“ - Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810“.

Изпълнение на сключен договор с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514“ - Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810“

В рамките на отчетния период строително-монтажните работи са в процес на изпълнение съгласно офертата на фирмата изпълнител. Извършени са видове СМР, основните от които са, както следва:

За мост на км. 1+400 са изпълнени следните дейности: положен 195,92 м³ бетон за пътна плоча с клас на якост С35/45, клас по въздействие по околна среда XF1, XC4 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи без кофраж и армировка; положен 151,32 м³ бетон за тротоарни блокове с клас на якост С35/45, клас по въздействие по околна среда XF4, XC4, XD3 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани стова разходи без кофраж и армировка; доставени и положени 45 м. PVC тръби Ф 110 в тротоарен блок; монтиран е захранващият кабел за уличното осветление, преминаващ през съоръжението, доставена и положена 85 м. заземителната шина, както и металната основа на стълбовете за осветление.

За мост на км 2+810 са извършени следните дейности: изградено е подпорно скеле за ригелите, положен е кофраж, арматура и бетон за ригелите, положени кофраж арматура и бетон за устой А2, напълно завършена подпорната стена – ляво, след устой А2, положен 4,80 м³ бетон за антисеизмични блокове и квадрати под неопренови лагери тип В с клас на якост С35/45, клас по въздействие по околна среда XF2, XC3, XD3 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи без кофраж и армировка Изпълнихме квадратите и неопреновите лагери, монтирани 18 бр. главни носещи греди на съоръжението

Изпълнение на сключен договор с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ Е772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514”

В рамките на отчетния период строително-монтажните работи продължават съгласно офертата на фирмата изпълнител. Отчита се започване полагането на асфалт на улица „Теодосий Търновски“ в кв. „Света гора“. В рамките на отчетния период стартират дейностите по асфалтополагане и в района на студентските общежития, автобусното обръщало и продължението на улицата, последното явяващо се част от източния вход на гр. Велико Търново. Наред с това дейностите по облагородяване на уличната мрежа в квартала продължават и по улиците „Димитър Найденов“ и „Сливница“, където се полагат нови бордюри и подземни комуникации, след което ще се пристъпи към цялостно асфалтиране и доизграждане на тротоари. По улица „Св. Климент Охридски“ /обиколната на крепостта „Царевец“/ е положен първият слой нов асфалт. Предстои полагане на тротоарна настилка и изграждане на улично осветление. По улица „Ксилифорска“ в квартал „Асенов“ се провеждат подготвителни дейности преди започване на цялостното асфалтиране.

Регистрирани сигнали за нередност:

- С писмо, вх. № 04-16-58/18.09.2023 г. от Националния орган /НО/ по програма

ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020 г., в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е получено Решение за установяване на нередност по Договор за възлагане на обществена поръчка от 12.03.2021 г., сключен с изпълнител „Стройнорм“ ЕООД в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по същия. Към датата на съставяне на настоящия отчет е образувано дело № 606/2023 г. по описа на Административен съд – Велико Търново, като в резултат на проведените заседания, по силата на Определение № 313 от 04.12.2023 г. съдът отменя протоколното си определение от 20.11.2023 г., постановено по АД №606/2023 г., с което е даден ход на делото по същество и спира на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК производството по АД № 606/2023 г. по описа на съда до произнасянето на Съда на Европейския съюз по дело С-175/23.

9. Проект „Енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Механизъм за възстановяване и устойчивост, Процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции (ПИИ) с рег. № BG-RRP-4.020 “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Дата на сключване на Договора за финансиране: 13.03.2024 г.

Дата на приключване на Договора за финансиране: 30.06.2026 г.

Стойност на проекта по бюджет: 2 216 187, 55 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към отчетения период:

На 21.12.2023г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува на интернет страницата си списъци на одобрените и отхвърлените предложения за изпълнение на инвестицията по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектно предложение на Община Велико Търново за „Енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново“ е одобрено за финансиране:

<https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=4BzJYDQ8bLLNthbdlgDzJw%3D%3D&resultType=2vPCjUHWYklcGk8qCLK9dA%3D%3D&page=R9Isezxt5VnPzwMRNSZTxQ%3D%3D> .

На 13.03.2024 г. е подписан Договор за финансиране на предложението за изпълнение на инвестиция между Крайния получател – Община Велико Търново и Структурата за наблюдение и докладване в МРРБ - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програмиране за регионално развитие“ през Информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Със заповед № РД 22-576/18.03.2024 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен екип за управление на предложението за изпълнение на инвестицията с възложени конкретни дейности за изпълнение в рамките на проекта. За целите на проекта за изпълнение на инвестицията е определен служител със Заповед № РД 22-577/19.03.2024 г. на Кмета на Община Велико Търново, отговорен за проектното досие и за организиране съхранението на документите по договора за финансиране до изтичане на сроковете за съхранение, съгласно Регламент (ЕС, Евратом) 1046/2018. В процес на подготовка е документацията за избор на изпълнители по реда на ЗОП.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. Проектни предложения за Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Индикативен период на изпълнение: 30 месеца

Стойност на проектните предложения: 56 493 671,61 лв.

Чрез системата ИСУН 2020, Община Велико Търново, в качеството си на Водещ партньор по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в периода до 31.05.2023г. подаде 49 броя предложения за изпълнение на инвестиции на обща стойност 56 493 671,61 лв.

На 22.12.2023г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува на интернет страницата си списъци на одобрените, резервните и отхвърлените за саниране многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост.

Одобрени за Община Велико Търново са 16 бр. проектни предложения/сгради на обща стойност 21 264 616,55 лв.

Обобщена информация може да се намери на следния адрес:
<https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=i0LMWq9p%2BDXeyH2FIEg2sw%3D%3D&resultType=2vPCjUHWYklcGk8qCLK9dA%3D%3D>

Предложенията за изпълнение на инвестициите предвиждат внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което да се постигне намаляване на разходите и улесняване по-доброто и ефикасно експлоатиране на многофамилните жилищни сгради, намираща се на територията на община Велико Търново. Посредством инвестицията ще се осигури сигурна и съвременна модерна жилищна среда в резултат от която да се постигнат минимум спестяване при нормализираното потребление на първична невъзобновяема енергия. За целта, от страна на Сдруженията на собствениците, на етапа на кандидатстване, е изготвена изискуемата по процедурата техническа документация по отношение на енергийна ефективност, включваща необходимите енергоспестяващи мерки, които да доведат до понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия, намаляване на емисиите на парникови газове, водещи до спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия и др.

Основната цел на предложенията за изпълнение на инвестициите е чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сградите на територията на община Велико Търново да се модернизират и обновят енергийно жилищните сгради, което да осигури по-добри и качествени условия на живот на собствениците на обновените жилищни обекти. Специфичните цели на проектите са в съответствие с тези на Процедурата, а именно:

- Подобряване енергийните характеристики на жилищния сграден фонд;
- Достигане на клас на енергопотребление минимум "B" след прилагане на енергоспестяващи мерки;
- Минимум спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
- Ресурсна ефективност и икономическа целесъобразност;
- Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;

2. Проектно предложение „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора
Индикативен период на изпълнение: 24 месеца

Индикативна стойност на проектното предложение: 8 387 181.30 лв.

С вх. рег. №: BG-RRP-11.010-0082 от 24.04.2023 г. през системата ИСУН 2020 Община Велико Търново подава предложение за изпълнение на инвестицията „Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново“ по процедура за кандидатстване BG-RRP-11.010 – „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка от Комисия за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции при процедура чрез подбор, определена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.

Кратко описание на проектното предложение:

Община Велико Търново е Краен полечател по процедура за изпълнение на инвестиции по BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и

обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа.

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора на територията на Република България в частност Дом за стари хора „Венета Ботева“ гр. Велико Търново да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Основните дейности, които ще се изпълняват в рамките на предложението за изпълнение на инвестицията са свързани с извършване на строително-ремонтни работи на сградата на Дом за стари хора „Венета Ботева“ гр. Велико Търново, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на съществуващата материална база в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора, подобряване достъпа за хора с увреждания, внедряване на мерки за енергийна ефективност.

3. Проектно предложение „Реформиране на Дом за стари хора “Св. Иван Рилски” село Балван, общ. Велико Търново

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

Индикативен период на изпълнение: 24 месеца

Индикативна стойност на проектното предложение: 2 324 051,07 лв.

С вх. рег. №: BG-RRP-11.010-0083 от 24.04.2023 г. през системата ИСУН 2020 Община Велико Търново е подала предложение за изпълнение на инвестицията „Реформиране на Дом за стари хора “Св. Иван Рилски” село Балван, общ. Велико Търново“ по процедура за кандидатстване BG-RRP-11.010 – „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“. Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка от Комисия за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции при процедура чрез подбор, определена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.

Кратко описание на проектното предложение:

Община Велико Търново е Краен получател по процедура за изпълнение на инвестиции по BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа.

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора на територията на Република България в частност Дом за стари хора “Св. Иван Рилски” село Балван, общ. Велико Търново да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Основните дейности, които ще се изпълняват в рамките на предложението за изпълнение на инвестицията са свързани с извършване на строително-ремонтни работи на сградата на Дом за стари хора “Св. Иван Рилски” село Балван, общ. Велико Търново, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на съществуващата материална база в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора, подобряване достъпа за хора с увреждания, внедряване на мерки за енергийна ефективност.

4. Проектно предложение „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритетна ос 5 „Въздух“

Индикативен период на изпълнение: 60 месеца

Стойност на проектното предложение: 3 447 916,91 лв.

С Рег. №BG16FFPR002-5.001-0015 на 20.10.2023г. през системата ИСУН 2020 е подадено проектно предложение „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по процедура BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритетна ос 5 „Въздух“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027г.

Кратко описание на проектното предложение:

Мерките и дейностите предвидени в проекта ще допринесат за постигане на целта на Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми на фини прахови частици (ФПЧ 10) в община Велико Търново. Фокусът на подаденото проектно предложение е върху битово отопление на твърди горива, чрез инвестиции, с цел замяната на печки/котли на твърдо гориво с алтернативни източници на отопление, допринасящи за намаляването на вредните емисии и оттам подобряване на качеството на атмосферния въздух, което води до значителен положителен ефект върху човешкото здраве.

Цел на проектното предложение

Целта на проектното предложение е чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление да се подобри качеството на атмосферния въздух, а оттам и условията за живот на гражданите в община Велико Търново. Целите на проекта са в съответствие с мерките от предложението на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.) и ще имат принос към целите на националната програма за контрол на замърсяването на въздуха съгл. Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14.12.2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители.

Спазвайки разписаните указания в т.3.3, *„ВАЖНО! Обществените поръчки за всички дейности в проектното предложение, с изключение на дейност 2.5. „Доставка, и монтаж, гаранционна поддръжка и застраховка на фотоволтаични системи за собствено потребление“, следва да са обявени към датата на кандидатстване по настоящата процедура и/или да са възложени, което се доказва с линк/ове към ЦАИС ЕОП.“* от Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по Приоритетна ос 5 „Въздух“, Община Велико Търново обяви следните обществени поръчки:

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Видимост, прозрачност и комуникация по проект на „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“

С Решение №F439422/20.10.2022г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Видимост,

прозрачност и комуникация по проект на „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна неделя“ 2021-2027 г.“. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/337901>. В срока за подаване на оферти – 22.11.2023г. са постъпили 7 бр. оферти. Със Заповед № РД22-2247/23.11.2023г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/23.11.2023г., № 2/06.12.2023г., № 3/03.01.2024г. и № 4/05.01.2024г., Комисията разглежда офертите на допуснатите участници. С Доклад от 15.01.2024г., Комисията предлага на Кмета на общината да сключи договор с класирания на първо място изпълнител „Алфа Пи Проджект“ ООД, гр. София. С Решение № D30279619/17.01.2024г.г. на Кмета на общината е определен за спечелил участник „Алфа Пи Проджект“ ООД, гр. София. Сключен Договор с „Алфа Пи Проджект“ ООД, гр. София. на 08.02.2024г. на стойност 58 560,00 лв. с ДДС.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, подпомага съдействието на потенциалните крайни получатели при помощта за попълване и предоставяне на изискуваните документи, посещение на място по домовете (обходи) от технически екипи, както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощ, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

С Решение №F437929/20.10.2022г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Техническа подкрепа за набиране на заявления от представители на целевата група за подмяна на топлоуреди, подпомага съдействието на потенциалните крайни получатели при помощта за попълване и предоставяне на изискуваните документи, посещение на място по домовете (обходи) от технически екипи, както и за подписване на договори между общината бенефициент и гражданите, крайни получатели на помощ, за подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/337074> . В срока за подаване на оферти – 22.11.2023г. са постъпили 2 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-2248/23.11.2023г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на доклада комисията продължава своята работа.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Избор на екип за цялостно управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „ Въздух“ на Програма „Околна неделя“ 2021-2027 г.“

С Решение №437899/20.10.2022г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Избор на екип за цялостно управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „ Въздух“ на Програма „Околна неделя“ 2021-2027 г.“. Информацията е налична на официалната

страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/337044>. Процедурата е прекратена с Решение № DD8954881/22.11.2023г. на Кмета на общината, поради необходимост от промяна на условията по процедурата на Възложителя. Предстои обявяване на нова процедура по реда на ЗОП.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Избор на екип за цялостно управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”

С Решение № F457742/14.12.2023г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура с предмет: „Избор на екип за цялостно управление на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ финансиран по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/346967>. В срока за подаване на оферти 17.01.2024г. са постъпили 5 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-117/18.01.2024г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. С Протоколи № 1/19.01.2024г. и № 2/26.02.2024г. на Комисията са разгледани и допуснати до разглеждане на технически предложения всички постъпили оферти. Към дата на доклада комисията продължава своята работа.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Провеждане на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”

С Решение № F437744/21.12.2023г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура с предмет: „Провеждане на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.”. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/336923>. В срока за подаване на оферти 22.01.2024г. са постъпили 4 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-161/24.01.2024г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на доклада комисията продължава своята работа.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали във връзка с провеждането на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” - запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП

С Решение № F464590/21.12.2023г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура с предмет: Изработка и доставка на рекламно-информационни материали във

връзка с провеждането на комуникационни кампании за населението на община Велико Търново в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” - запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/350247>. В срока за подаване на оферти 22.01.2024г. са постъпили 6 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-159/24.01.2024г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на доклада комисията продължава своята работа.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Отоплителни устройства на електричество; Обособена позиция № 2 Отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна биомаса; Обособена позиция № 3 Стоманени панелни радиатори

С Решение №F437867/30.01.2024г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Рамково споразумение за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление, вкл. стоманени радиатори, по проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Отоплителни устройства на електричество; Обособена позиция № 2 Отоплителни устройства на пелети или друг вид дървесна биомаса; Обособена позиция № 3 Стоманени панелни радиатори, в рамките на проект „За по-чист въздух в община Велико Търново, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“. Информацията е налична на официалната страница за електронни обществени поръчки на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/336818>. В срока за подаване на оферти – 06.03.2024г. са постъпили 36 бр. оферти. Със Заповед № РД 22-507/07.03.2024г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа и оцени постъпилите оферти. Към дата на доклада комисията продължава своята работа.

Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка от УО на Оперативна програма „Околна среда“ 2021—2027г.

5. Проектно предложение „Ефективно развитие на регионите с подкрепата на ОИЦ-Велико Търново“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Техническа помощ“ 2021-2027г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от Областни информационни центрове в България“

Индикативен период на изпълнение: 72 месеца

Стойност на проектното предложение: 1 488 000,00 лв.

С Рег. BG16RFTA001-1.006-0014 на 01.03.2024г. през системата ИСУН 2020 е подадено проектно предложение „Ефективно развитие на регионите с подкрепата на ОИЦ-Велико

Търново “ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF7A001-1.006 „Ефективна национална мрежа от Областни информационни центрове в България“ на Оперативна програма „Техническа помощ“ 2021-2027г.

Кратко описание на проектното предложение:

Проектното предложение за осигуряване функционирането на Областен информационен център – Велико Търново е в продължение на проект „ОИЦ – Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на област Велико Търново“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г. и основните цели и дейности на центъра изпълнявани през последните 12 години. Дейностите предвидени в проектното предложение ще надграждат постигнатото по отношение познаваемостта и информираността на обществеността за политиката на сближаване, възможности за финансиране на проектни идеи, постигнати резултати по проекти, съфинансирани от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ) 2021-2027 в област Велико Търново. ОИЦ-Велико Търново ще продължи да информира за изпълнението на програмите, да популяризира и да участва в прилагането на новия интегриран териториален подход в област Велико Търново. С предвидените дейности по организиране и провеждане на различни по формат информационни кампании и събития в десетте общини от област Велико Търново, ще продължи работата по отношение увеличаване на привлечения финансов ресурс и инвестиции в различни сфери от широк кръг бенефициенти в областта.

Във връзка с популяризиране и прилагане на интегрирания териториален подход, експертите от ОИЦ-Велико Търново ще вземат участие в работата на звеното за медиация и звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и ще организират информационни кампании, медиации, презентации и публични обсъждания.

В рамките на проекта се предвижда провеждане на общо 78 събития, включващи минимум 1 събитие годишно във всяка община от област Велико Търново (10 общини x 1 събитие x 6 години – общо 60 събития), общо 12 събития с медиите (по 2 събития всяка година), общо 6 общи инициативи на мрежата – по 1 обща инициатива всяка година.

ОИЦ-Велико Търново ще оказва съдействие и логистична подкрепа на Управляващите органи на програмите /УО/ при организиране на информационни събития и кампании в област Велико Търново и ще участва и в провеждане на съвместни/координирани инициативи с НСОРБ за осигуряване на координирана и подобрена видимост и комуникация за популяризиране на въздействието на ЕСИФ и ЕФСУ на местно и регионално ниво. Ще бъде събирана и информацията относно степента на удовлетвореност на бенефициентите от подкрепата, предоставена от управляващите органи като механизъм за проследяване и подобряване на ефективността на подкрепата.

Експертите на центъра ще участват и в координационни срещи за споделяне на опит между 27-те ОИЦ, в информационни събития и кампании, организирани от Централното координационно звено /ЦКЗ/, Управляващите органи на програмите, централните Европа Директно, мрежата Юръл Ентърпрайз, Глобални библиотеки, Националната селска мрежа, Местните инициативни групи /МИГ/ и МИРГ, Националната мрежа на служителите по информация и комуникация на програмите и др. Експертите в ОИЦ-Велико Търново ще повишават своята професионална експертиза като участват в обученията и информационни събития, организирани от ЦКЗ, УО на Програмите, други ОИЦ.

Основните целеви групи, към които е насочено проектното предложение са:

- Кандидати и бенефициенти по програмите, съфинансирани от ЕФСУ;
- Управляващите органи и звената на програмите, съфинансирани от ЕФСУ;
- Широката общественост.

Съгласно, Раздел 13 от Насоки за кандидатстване по процедура чрез директно

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Техническа помощ“ BG16RF7A001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“, за да се осигури непрекъсваемост в работата на 27-те ОИЦ, то изпълнението на дейностите по проектните предложения започват своето действие считано от 01.01.2024г. преди подаването на електронните формуляри по процедурата и извършените от кандидатите дейности и разходи са законосъобразни.

В рамките на отчетния период 01.01.2024г. – 31.03.2024г. са проведени 8 събития на ОИЦ – Велико Търново, както следва:

➤ На 11.03.2024 г. Областен информационен център - Велико Търново проведе в гр. Стражица обществено обсъждане на Концепция за ИТИ BG16FFPR003-2.001-0030 „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на СЦР, Област Велико Търново“, бенефициент АПИ.

➤ На 12.03.2024 г. Областен информационен център - Велико Търново проведе в гр. Свищов обществено обсъждане на Концепция за ИТИ BG16FFPR003-2.001-0088 „Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура“, бенефициент Община Свищов.

➤ На 12.03.2024 г. Областен информационен център - Велико Търново проведе в гр. Полски Тръмбеш обществено обсъждане на Концепция за ИТИ BG16FFPR003-2.001-0088 „Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура“, бенефициент Община Свищов.

➤ На 13.03.2024 г. Областен информационен център - Велико Търново проведе в гр. Елена обществено обсъждане на Концепция за ИТИ BG16FFPR003-2.001-0073 „Обособяване на Старопланински хъб от рекреационни зони за устойчив туризъм и зелени пространства за културни и социални иновации“, бенефициент Туристическо дружество „ТРАПЕЗИЦА-1902“.

➤ На 13.03.2024 г. Областен информационен център - Велико Търново проведе в гр. Лясковец обществено обсъждане на две Концепции за ИТИ:

- BG16FFPR003-2.001-0073 „Обособяване на Старопланински хъб от рекреационни зони за устойчив туризъм и зелени пространства за културни и социални иновации“, бенефициент Туристическо дружество „ТРАПЕЗИЦА-1902“ и

- BG16FFPR003-2.001-0030 „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на СЦР, Област Велико Търново“, бенефициент АПИ.

➤ На 14.03.2024 г. в конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново проведе работна среща с представители на Регионалния център за предприятията на социалната и солидарна икономика – гр. Габрово, за споделяне на добри практики и обсъждане на възможностите за бъдещо взаимодействие и сътрудничество.

➤ На 19.03.2024 г. Областен информационен център - Велико Търново проведе в гр. Горна Оряховица обществено обсъждане на 6 Концепции за ИТИ:

- BG16FFPR003-2.001-0030 „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на СЦР, Област Велико Търново“, бенефициент АПИ.

- BG16FFPR003-2.001-0053 „Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер“, бенефициент ГДПБЗН-МВР), партньор Община Горна Оряховица/ ГДПБЗН – ГО.

- BG16FFPR003-2.001-0020 „Създаване на функционална и иновативна образователна среда за дуално обучение в ПГЕЕ „М.В. Ломоносов“, гр. Горна Оряховица“, бенефициент ПГЕЕ „М.В. Ломоносов“

- BG16FFPR003-2.001-0054 „Интегрирана междусекторна система, основана на икономически растеж, знания и транспортна свързаност“, бенефициент Община Горна Оряховица.

- BG16FFPR003-2.001-0052 „Интегриран междусекторен модел, свързващ източната част на Община Горна Оряховица с градския център, чрез прилагане на

интегриран екосистемен подход чрез транспортната и техническа свързаност, бизнес и предприемаческа екосистема и здравно-социална екосистема“, бенефициент Община Горна Оряховица.

- BG16FFPR003-2.001-0047 „Намаляване на замърсяването на въздуха в община Горна Оряховица, чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда“, бенефициент Община Горна Оряховица.

➤ На 20.03.2024 г. Областен информационен център - Велико Търново проведе в гр. Велико Търново обществено обсъждане на 4 Концепции за ИТИ:

- BG16FFPR003-2.001-0044 „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“, бенефициент Община Велико Търново.

- BG16FFPR003-2.001-0073 „Обособяване на Старопланински хъб от рекреационни зони за устойчив туризъм и зелени пространства за културни и социални иновации“ на Сдружение „Туристическо дружество „ТРАПЕЗИЦА-1902“.

- BG16FFPR003-2.001-0017 „Комбинирана концепция за подпомагане на сценичните изкуства“, бенефициент НАТФИЗ „Кр. Сарафов“/МДТ „К. Кисимов“ – В. Търново.

- BG16FFPR003-2.001-0030 „Устойчива и безопасна инфраструктура на територията на СЦР, Област Велико Търново“, бенефициент АПИ.

➤ На 21.03.2024 г. в Областен информационен център - Велико Търново се проведе информационно-образователен семинар на тема „Нови тенденции в развитието на пчеларството. Фактори за успешната реализация на пчелните продукти – организации на производители, източници на подпомагане и споделяне на чуждестранен опит“, съвместно с Областна служба за съвети в земеделието – гр. Велико Търново.

Областен информационен център (ОИЦ) – В. Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2021-2027 г., както и новини свързани с възможностите за финансиране на проекти по други национални и европейски програми – 34 броя.

За отчетния период са популяризирани 12 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Издадени са 12 бр. седмични информационни бюлетина.

Екипът на ОИЦ – Велико Търново е взел участие в общо 10 събития в рамките на отчетния период.

Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 88 души. Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон – 279 бр.

6. Проектно предложение за разработване на концепция за интегрирани териториални инвестиции „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)

Индикативен период на изпълнение: 31.12.2027г.

Стойност на проектното предложение: 4 980 000.00 лв.

На 27.09.2023 г. Община Велико Търново подаде през ИСУН 2020 с вх. рег. №: BG16FFPR003-2.001-0044 проектно предложение за разработване на концепция за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ с наименование: „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“, по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г.

Проектното предложение за изпълнение на инвестиция е индивидуална Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Велико Търново и цели ограничаване риска от свлачища и смекчаване тяхното въздействие върху населението, урбанизираните и неурбанизираните територии и пътната инфраструктура в Община Велико Търново.

Реализирането на представения в концепцията за ИТИ комплекс от дейности неминуемо ще допринесе за повишаване безопасността и сигурността за населението не само на трите населени места, предмет на концепцията, но и това на Община Велико Търново, на населението на съседните общини и области, на туристопотока в региона и пр. Концепцията цели интервенции върху три обекта – активни/периодично активни свлачища в три населени места на територията на Община Велико Търново, включени в регистъра на свлачищните райони на територията на Република България, а именно: свлачище на ул. „Поп Харитон“ №26 до № 28 в гр. Велико Търново, регистрирано с идент. № VTR 04.10447.55; свлачище с идент. № VTR 04.20242.07 на територията на град Дебелец, съвременно периодично-активно свлачище, засягащо по дължина общински път VTR 1010 „път I-5/-жп гара Дебелец - кв. „Чолаковци - гр. Велико Търново“; свлачище в с. Емен, регистрирано с № VTR04.27423.03.

Индикативна стойност на инвестицията включваща проучване, проектиране, СМР, строителен надзор и инвеститорски контрол е в размер на 4 980 000,00 лева с ДДС с източник на финансиране - 100% безвъзмездна финансова помощ по програма Околна среда 2021-2027г., при отваряне на съответната схема. За инвестицията ще се кандидатства, след одобрение на Концепции за интегрирани териториални инвестиции от страна на Регионалния съвет за развитие (РСР).

На 16.02.2024 г. подаденото проектно предложение е преминало първия етап на оценка за административно съответствие и допустимост, в резултат от извършена проверка за административно съответствие и допустимост на подадените Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от членовете на работната комисия в Звеното за предварителен подбор към Северен централен регион (СЦР). Подадената Концепция: № BG16FFPR003-2.001-0044 „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“ е в Окончателния списък на Концепции за ИТИ, които не са комбинирани и отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост в Северен централен район, публикуван на официалния сайт на Единен информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове <https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/14886> на 23.02.2024 г.

В подготовка за преминаване на втория етап на оценка на 20 март 2024 г. в Община Велико Търново се проведе информационно събитие за представяне и общественото обсъждане на одобрените на първи етап Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), в чиито обхват попада и BG16FFPR003-2.001-0044 „Интегрирана подкрепа за Велико Търново - Укрепване на свлачища на територията на община Велико Търново“, с бенефициент Община Велико Търново.

Във втория етап на оценка за административно съответствие и допустимост Концепциите за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ подлежат на публични консултации и допълнителна приоритизация от страна на Регионалния съвет за развитие (РСР). Процедурата приключва с изготвяне на Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, в която ще бъдат включени одобрените от РСР КИТИ.

Одобрените Концепции за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ от Регионалния съвет за развитие (РСР) ще могат да кандидатстват за финансиране пред съответната Оперативна програма на ЕС – в конкретния случай това е Програма Околна среда 2021-2027.

7. Проектно предложение „Устойчиви енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление на територията на община Велико Търново“

Източник на финансиране: Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Процедура чрез подбор BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - покана 2“ в рамките на инвестиция С4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“

Индикативен период на изпълнение: 15 месеца

Стойност на проектното предложение: 1 882 317.34 лв.

С вх. рег. №: BG-RRP-4.028-0006 от 29.03.2023г. чрез Информационната система за Плана за възстановяване и устойчивост (ИС за ПВУ) (ИСУН 2020) е подадено предложение за изпълнение на инвестицията „Устойчиви енергийно ефективни системи за външно изкуствено осветление на територията на община Велико Търново“, процедура за кандидатстване BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - покана 2“ в рамките на инвестиция С4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Р. България.

Кратко описание на предложението за изпълнение на инвестицията:

Предложението за изпълнение на инвестицията се явява отговор на усилията на Община Велико Търново за намаляване енергийните разходи за външно изкуствено осветление, намаляване емисиите на парникови газове, водещи до подобряване условията на живот на населението.

За повишаване качеството на светлинната среда във външното изкуствено осветление на град Велико Търново се предвижда подмяна на съществуващите силно амортизирани осветители с нови високоефективни източници на светлина с повишени експлоатационни характеристики и повишена ефективност в следните жилищни квартали на Велико Търново - кв. "Света гора", кв. "Асенов", кв. "Акация", кв. "Варуша" и кв. "Център". С тази инвестиция ще се постигне над 95% обновено енергийно ефективно осветление на град Велико Търново от най-висок клас, което ще направи града по-привлекателен в нощните часове, както и ще намали криминалните прояви и пътно-транспортните произшествия в нощните часове.

Предложението за изпълнение на инвестицията включва:

- Въвеждане на нова автоматизирана система за управление на уличното осветление с двупосочен обмен на данни;
- Подмяна на 2490 бр. осветителни тела с нови такива LED от най-ново поколение;
- използване на електроенергия от възобновяеми източници на електроенергия за собствено потребление;
- Подмяна на конзоли и конструктивни елементи за монтаж и насочване на новите осветителни тела;

➤ Подмяна за захранващите кабели в металните стълбове за намаляване на повреди заради кабелни аварии в стълбовете.

Друг пряк резултат от инвестицията е намаляване емисиите на въглероден диоксид (CO₂) на годишна база, както и реализиране на годишни енергийни и парични спестявания на територията на гр. Велико Търново.

Към настоящия момент, предложението е в процес на оценка от Структурата за наблюдение и докладване - Министерство на енергетиката, "Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване" (ФУСИКО).

8. Проектно предложение „Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село“

Източник на финансиране: Мярка M02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България“ – кампания 2024 г.

Индикативен период на изпълнение: 09.12.2024 г.

Стойност на проектното предложение: 331 991 лв.

В изпълнение на Решение № 104 от проведено заседание на 29.02.2024 г. на Великотърновски общински съвет, на 15.03.2024 г. Община Велико Търново подаде проектно предложение „Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село“ по Мярка M02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България“ – кампания 2024 г. Към настоящия момент проектното предложение е в процес на оценка.

Кратко описание на проектното предложение:

Реализацията на проектното предложение ще осигури подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж - филиал с. Ново село и привеждането ѝ в съответствие с всички съвременни стандарти и критерии за предоставяне на социални услуги. Ще се позволи поддържане на високо ниво на хигиена и противоепидемична защита в процеса на приготвяне и съхранение на храни. Сградата ще бъде приведена в съответствие с най-високите съвременни стандарти за енергийна ефективност. Ще бъдат въведени мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за населението, в т. ч. за хората с увреждания. Чрез реализацията на проекта ще се подобри цялостната визия и функционалност на сградата, което ще повиши нивото на качеството на предоставяните услуги, както и равнището в качеството на работа на персонала на услугата. Ще се осигури възможност за увеличаване капацитета за приготвяне на храна от кухненския блок, което ще позволи да се поеме част от работата на изключително натоварената основна база на Домашен социален патронаж, намираща се в гр. Дебелец. Чрез реализацията на проекта ще се позволи увеличаване на капацитета за приготвяне на храна на базата от 80 на минимум 160 потребители, което ще позволи и обхващането като потребители на кандидатите от листата с чакащи.

9. Проектно предложение „Подмяна на наличното оборудване и обзавеждане в базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село“

Източник на финансиране: Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Държавен бюджет, чрез Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“

Индикативен период на изпълнение: 09.12.2024 г.

Индикативна стойност на проектното предложение: 56 750,76 лв.

В изпълнение на Решение № 105 от проведено заседание на 29.02.2024 г. на Великотърновски общински съвет, на 18.03.2024 г. е депозирано проектното предложение на Община Велико Търново в деловодството на Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

Кратко описание на проектното предложение:

С реализиране на проектните дейности за подмяна на наличното оборудване и обзавеждане в базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село, същата ще се осъвремени и ще се приведе в съответствие с всички съвременни стандарти и критерии за предоставяне на социални услуги. Ще се позволи поддържане на високо ниво на хигиена и противоепидемична защита в процеса на приготвяне и съхранение на храни. С подмяната на оборудване и обзавеждане в базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село ще се повиши функционалността и капацитета и за приготвяне на храна.

Приложение: Финансов отчет/

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:
Мариела Цонева
Директор Дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:
Мариана Иванова
Главен експерт в Дирекция „Проекти и програми“